от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

**Заказчик :** **Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"**

(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик :** **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

**Договор: Дополнительное соглашение №39/1 от 01.07.2021г к договору подряда №39 от 16.06.2021г.**

**Наименование строительства:** **"Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области"**

## СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе: | | | За отчетный месяц всего | В том числе: | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области | 32 531 082 | 32 531 082 | | | | 32 531 082 | | | |
| 2 | в том числе НДС | 3 485 473 | 3 485 473 | | | | 3 485 473 | | | |
| 3 | Удержание аванс 30% | 9 759 325 | 9 759 325 | | | | 9 759 325 | | | |
| 4 | Удержание 5% | 1 626 554 | 1 626 554 | | | | 1 626 554 | | | |
| 5 | Всего к оплате с НДС | 21 145 203 | 21 145 203 | | | | 21 145 203 | | | |
| | **Сумма к оплате: двадцать один миллион сто сорок пять тысяч двести три тенге ноль тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"

Директор _____ Аукешов Д.С.

**Подрядчик:**
ТОО "Султан.Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Форма 2В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик:** **Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"**

**Подрядчик:** **ТОО "Султан.Б"**

**Наименование стройки:** **"Выборочный капитальный ремонт дома культуры в селе Толе би Шуского района Жамбылской области"**

**Наименование объекта:** **Здание дома культуры**

**Договор: Дополнительное соглашение №39/1 от 01.07.2021г к договору подряда №39 от 16.06.2021г.**

## Акт выполненных работ №1
## за август 2021

| № п/п | №по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Отделка стен фасада** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 прим. | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка плит керамогранитных** | м2 облицовки | | 306,04 | 743,04 | 55,02 | 227400 | 16838 | -- | 157124 | 415286 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 688,02 | 25,05 | 210562 | 7666 | | 30762 | |
| 2 | 2 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета** | м3 кладки | | 9,43 | 23462,28 | 4748,96 | 221249 | 44783 | -- | 141167 | 391409 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 18713,32 | 2078,32 | 176467 | 19599 | | 28993 | |
| 3 | 3 | 1146-0401-0206 РСНБ РК 2015 | **Конструкции железобетонные.Разборка парапетных плит** | м3 | | 2,368 | 28248,22 | 13056,45 | 66892 | 30918 | 4860 | 32367 | 107200 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 13139,35 | 5844,96 | 31114 | 13841 | | 7941 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим. | **Кровли из листовой стали.Разборка покрытий/Разборка обшивки фронтона из оцинковагного листа/** | м2 кровли | | 76,2 | 95,32 | 0,07 | 7263 | 5 | -- | 5226 | 13488 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 95,25 | -- | 7258 | -- | | 999 | |
| 5 | 5 | 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015 | **Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка** | м2 облицовки | | 4,25 | 111,34 | 5,39 | 473 | 23 | -- | 332 | 870 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 105,95 | 2,59 | 450 | 11 | | 64 | |
| 6 | 6 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | | 698,86 | 207,21 | -- | 144811 | -- | -- | 104264 | 269001 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 207,21 | -- | 144811 | -- | | 19926 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015 прим. | **Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка/Потолки из гипсовых плиток**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 156,07 | 696,21<br>648,78 | 47,43<br>23,87 | 108657<br>101255 | 7402<br>3725 | -- | 75586<br>14739 | 198982 |
| 8 | 8 | 1146-0401-0701 РСНБ РК 2015 прим. | **Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка/Потолки из тканевого материала.**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 156,07 | 134,18<br>130,57 | 3,61<br>-- | 20941<br>20378 | 563<br>-- | -- | 14672<br>2849 | 38462 |
| 9 | 9 | 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**<br>*СП - 8%* | т | 42,411834 | 738,00<br>-- | -- | 31300<br>-- | -- | | --<br>2504 | 33804 |
| 10 | 10 | 4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**<br>*СП - 8%* | т·км | 424,11834 | 78,00<br>-- | -- | 33081<br>-- | -- | | --<br>2646 | 35727 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 862067<br>692295 | 100532<br>44842 | 4860<br>-- | 530738<br>111423 | 1504229 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 862067 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4860 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 737137 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 64381 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 530738 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111423 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1504228 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 771 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 737137 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1504228 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 771 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 737137 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 11 | 15 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из декоративно-акустических плит. Устройство на прямых подвесах**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 потолка | 312,14 | 2149,30<br>1364,12 | 17,63<br>6,69 | 670884<br>425796 | 5501<br>2087 | 239587 | 308076<br>78317 | 1057277 |
| 12 | 16 | 2203-0301-0107 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом"t 12 мм в комплекте<br>*СП - 8%* | м2 | 321,5042 | 3181,00<br>-- | -- | 1022705<br>-- | -- | 1022705 | --<br>81816 | 1104521 |
| | | | **Фасад из травертина** | | | | | | | | | |
| 13 | 17 | 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1070,4 | 1885,71<br>1062,95 | 822,76<br>368,32 | 2018464<br>1137782 | 880683<br>394250 | -- | 1103063<br>249722 | 3371249 |
| 14 | 18 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнездас заделкой длиной до 1 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т | 1,316592 | 384657,06<br>381870,15 | 2786,91<br>1178,15 | 506436<br>502767 | 3669<br>1551 | -- | 363109<br>69564 | 939109 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,460272 | 234691,00<br>-- | --<br>-- | 108022<br>-- | --<br>-- | 108022 | --<br>8642 | 116664 |
| 16 | 20 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,85632 | 227998,00<br>-- | --<br>-- | 195239<br>-- | --<br>-- | 195239 | --<br>15619 | 210858 |
| 17 | 21 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой травертином плитами без теплоизоляционного слоя**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 200 | 4156,88<br>3843,89 | 47,89<br>12,46 | 831377<br>768777 | 9577<br>2492 | 53023 | 555314<br>110935 | 1497627 |
| 18 | 22 | 2201-0104-0502 РСНБ РК 2015 | **Плиты из травертина облицовочные толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012**<br>*СП - 8%* | м2 | 267,6 | 15119,00<br>-- | --<br>-- | 4045844<br>-- | --<br>-- | 4045844 | --<br>323668 | 4369512 |
| 19 | 23 | 2113-0211-0905 РСНБ РК 2015 | **Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий,тип облицовки: керамогранитная плита**<br>*СП - 8%* | м2 | 267,6 | 6027,00<br>-- | --<br>-- | 1612825<br>-- | --<br>-- | 1612825 | --<br>129026 | 1741851 |
| **Фасад из жидкого травертина** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 24 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 698,86 | 1323,22<br>910,64 | 38,15<br>32,55 | 924745<br>636409 | 26662<br>22748 | 261674 | 474593<br>111947 | 1511285 |
| 21 | 25 | 1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады здани й. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 250 | 1276,84<br>496,77 | 154,73<br>69,31 | 319210<br>124191 | 38681<br>17328 | 156338 | 101894<br>33688 | 454792 |
| 22 | 26 | 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 окрашиваемой поверхности | 250 | 879,61<br>181,64 | 4,14<br>1,95 | 219902<br>45411 | 1035<br>488 | 173456 | 33047<br>20236 | 273185 |
| 23 | 27 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Цоколь. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 90 | 4156,88<br>3843,89 | 47,89<br>12,46 | 374120<br>345950 | 4310<br>1122 | 23860 | 249891<br>49921 | 673932 |
| 24 | 28 | 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015 | **Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**<br>*СП - 8%* | м2 | 181,44 | 16600,00<br>-- | --<br>-- | 3011904<br>-- | --<br>-- | 3011904 | --<br>240952 | 3252856 |
| 25 | 29 | 2113-0211-0905 РСНБ РК 2015 | **Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий , тип облицовки: керамогранитная плита**<br>*СП - 8%* | м2 | 90 | 6027,00<br>-- | --<br>-- | 542430<br>-- | --<br>-- | 542430 | --<br>43394 | 585824 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 вертикальной проекции | 966,46 | 884,38<br>553,28 | 49,84<br>23,98 | 854722<br>534720 | 48166<br>23171 | 271836 | 401681<br>100512 | 1356915 |
| | | | **Наружная отделка фиброцементными панелями /АС-12/** | | | | | | | | | |
| | | | **Узел 1** | | | | | | | | | |
| 27 | 46 | 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности облицовки | 130,69 | 9853,21<br>9528,13 | 57,60<br>12,20 | 1287716<br>1245231 | 7527<br>1594 | 34958 | 897714<br>174834 | 2360265 |
| 28 | 47 | 2113-0211-0910 РСНБ РК 2015 | **Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита**<br>*СП - 8%* | м2 | 130,69 | 7174,00<br>-- | --<br>-- | 937570<br>-- | --<br>-- | 937570 | --<br>75006 | 1012576 |
| | | | **Усиление парапета по оси 1 в осях А-Г** | | | | | | | | | |
| 29 | 59 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 кладки | 8,9 | 24250,65<br>7189,06 | 1958,25<br>448,58 | 215831<br>63983 | 17428<br>3992 | 134420 | 48942<br>21182 | 285955 |
| 30 | 60 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкци и. Армирование кладки**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т металлических изделий | 0,04598 | 361281,93<br>74524,14 | 2769,79<br>874,80 | 16612<br>3427 | 127<br>40 | 13058 | 2496<br>1529 | 20637 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 19716558 | 1043366 | 12838749 | 4539820 | 26196890 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5834444 | 470863 | -- | 1940510 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 19716558 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1362209 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 6305307 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 4418791 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7057748 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4539820 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1940510 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 26196888 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5077 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 6305307 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 26196888 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5077 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | 6305307 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 27701116 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6526739 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1143898 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 515705 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12843608 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 64381 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5070558 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2051933 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Электроосвещение демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0305-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Демонтаж электрощитов** | **шт.** | **2** | **778,12** | **172,42** | **1556** | **345** | **--** | **967** | **2725** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **605,70** | **66,11** | **1211** | **132** | | **202** | |
| 2 | 2 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами накаливания.Демонтаж** | **шт.** | **18** | **58,04** | **0,65** | **1045** | **12** | **--** | **748** | **1936** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **57,39** | **0,33** | **1033** | **6** | | **143** | |
| 3 | 3 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Выключатели и розетки. Демонтаж** | **шт.** | **9** | **53,03** | **--** | **477** | **--** | **--** | **344** | **886** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **53,03** | **--** | **477** | **--** | | **66** | |
| 4 | 4 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Электропроводка скрытая. Демонтаж** | **м** | **200** | **23,06** | **--** | **4612** | **--** | **--** | **3321** | **8567** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **23,06** | **--** | **4612** | **--** | | **635** | |
| 5 | 5 | 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **0,008** | **738,00** | **--** | **6** | **--** | | **--** | **6** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| 6 | 6 | 4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **0,08** | **78,00** | **--** | **6** | **--** | | **--** | **6** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **Для адаптации объекта для МГН /АС-7.2/** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 9 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** | **шт.** | **36** | **2369,19** | **15,25** | **85291** | **549** | **48127** | **26526** | **120762** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1017,08** | **6,30** | **36615** | **227** | | **8945** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 2307-0102-0135 РСНБ РК 2015 прим. | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82/Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R 2x58** | **шт.** | **36** | **16213,00** | **--** | **583668** | **--** | **583668** | **--** | **630361** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **46693** | |
| 9 | 11 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим. | **Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91** | **шт.** | **72** | **373,00** | **--** | **26856** | **--** | **26856** | **--** | **29004** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2148** | |
| 10 | 12 | 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 прим. | **Заглушки ГОСТ Р 51177-2017/Стартер 80С-220 ГОСТ Р 51177-98** | **10 шт.** | **7,5** | **159,00** | **--** | **1192** | **--** | **1192** | **--** | **1287** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **95** | |
| 11 | 13 | 1308-0306-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4** | **10600,58** | **--** | **42402** | **--** | **3586** | **27948** | **75978** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9704,00** | **--** | **38816** | **--** | | **5628** | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 2307-0106-0517 РСНБ РК 2015 прим. | **Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013/Прожекторы со светодиодными модулями на радиаторе мощностью 60ВТ F LS LED**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 26521,00<br>-- | --<br>-- | 106084<br>-- | --<br>-- | 106084<br>-- | --<br>8487 | 114571 |
| 13 | 15 | 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка/Светильник автономный аварийный**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | шт. | 3 | 1033,18<br>1005,03 | 15,25<br>6,30 | 3100<br>3015 | 46<br>19 | 39 | 2184<br>423 | 5707 |
| 14 | 16 | 2307-0102-0306 РСНБ РК 2015 прим. | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х36-172/F Милано ГОСТ 17677-82/Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 14"Контур" ГОСТ 17677-82**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 5599,00<br>-- | --<br>-- | 16797<br>-- | --<br>-- | 16797 | --<br>1344 | 18141 |
| 15 | 17 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | шт. | 9 | 220,18<br>186,40 | 0,19<br>0,09 | 1982<br>1678 | 2<br>1 | 302 | 1208<br>255 | 3446 |
| 16 | 18 | 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**<br>*СП - 8%* | шт. | 1,02 | 330,00<br>-- | --<br>-- | 337<br>-- | --<br>-- | 337 | --<br>27 | 364 |
| 17 | 19 | 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**<br>*СП - 8%* | шт. | 4,08 | 346,00<br>-- | --<br>-- | 1412<br>-- | --<br>-- | 1412 | --<br>113 | 1525 |
| 18 | 20 | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**<br>*СП - 8%* | шт. | 4,08 | 393,00<br>-- | --<br>-- | 1603<br>-- | --<br>-- | 1603 | --<br>128 | 1731 |
| 19 | 21 | 2307-0202-0301 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм(У191МУЗ)**<br>*СП - 8%* | шт. | 9 | 1065,00<br>-- | --<br>-- | 9585<br>-- | --<br>-- | 9585 | --<br>767 | 10352 |
| | | **ЩРВ-18(ЩО-1)** | | | | | | | | | | |
| 20 | 22 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 5203,21 | 110,51 | 5203 | 111 | 1812 | 2392 | 8203 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3279,82 | 42,81 | 3280 | 43 | | 608 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | 23 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите** | шт. | 1 | 2643,08 | 23,66 | 2643 | 24 | 1342 | 919 | 3847 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 1277 | -- | | 285 | |
| 22 | 24 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите** | шт. | 6 | 2643,08 | 23,66 | 15858 | 142 | 8054 | 5517 | 23085 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 7662 | -- | | 1710 | |
| 23 | 25 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите** | шт. | 1 | 2643,08 | 23,66 | 2643 | 24 | 1342 | 919 | 3847 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 1277 | -- | | 285 | |
| 24 | 26 | 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 5780,00 | -- | 5780 | -- | 5780 | -- | 6242 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |
| 25 | 27 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1540,00 | -- | 1540 | -- | 1540 | -- | 1663 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 26 | 28 | 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0** | шт. | 6 | 473,00 | -- | 2838 | -- | 2838 | -- | 3065 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| | | | **ЩРВ-9(ЩАО-1)** | | | | | | | | | |
| 27 | 31 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 5203,21 | 110,51 | 5203 | 111 | 1812 | 2392 | 8203 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3279,82 | 42,81 | 3280 | 43 | | 608 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | 32 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите** | шт. | 1 | 2643,08 | 23,66 | 2643 | 24 | 1342 | 919 | 3847 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 1277 | -- | | 285 | |
| 29 | 33 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите** | шт. | 3 | 2643,08 | 23,66 | 7929 | 71 | 4027 | 2758 | 11542 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 3831 | -- | | 855 | |
| 30 | 34 | 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 4952,00 | -- | 4952 | -- | 4952 | -- | 5348 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 31 | 35 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1540,00 | -- | 1540 | -- | 1540 | -- | 1663 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 32 | 36 | 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 3 | 473,00 | -- | 1419 | -- | 1419 | -- | 1533 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 33 | 37 | 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим. | **Планка соединительная КС-082ГОСТ Р 51177-2017/Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 108,00 | -- | 216 | -- | 216 | -- | 233 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 34 | 38 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основаниюпола** | м | 1 | 200,51 | 2,37 | 201 | 2 | 6 | 139 | 367 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 193,18 | 0,10 | 193 | -- | | 27 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35 | 39 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 268,66 | 24,00 | -- | 6448 | -- | 6448 | -- | 6964 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | |
| 36 | 40 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг** | м | 266 | 320,68 | 145,80 | 85301 | 38783 | 12044 | 33407 | 128204 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,60 | 44,83 | 34474 | 11925 | | 9497 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37 | 41 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабели сечением до 6мм2. Прокладка с креплением скобами** | м | 196 | 358,49 | 2,53 | 70264 | 496 | 8444 | 44187 | 123608 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 312,88 | 0,24 | 61324 | 47 | | 9156 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | 42 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0714 | 276380,00 | -- | 19734 | -- | 19734 | -- | 21313 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1579 | |
| 39 | 43 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,39984 | 177802,00 | -- | 71092 | -- | 71092 | -- | 76779 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5687 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1466912 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 205332 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 40742 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 12443 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 955374 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 12 | | | 156795 | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 108659 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | | | **Пожарная сигнализация демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы приемно-контрольный на 1 луч. Демонтаж оборудования** | шт. | 1 | 713,85 | 0,51 | 714 | 1 | -- | 514 | 1326 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 713,34 | -- | 713 | -- | | 98 | |
| 2 | 2 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | **Аккумулятор гелевый. Демонтаж оборудования** | шт | 1 | 233,28 | -- | 233 | -- | -- | 168 | 433 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 233,28 | -- | 233 | -- | | 32 | |
| 3 | 3 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой. Демонтаж оборудования** | шт. | 9 | 233,90 | 0,62 | 2105 | 6 | -- | 1512 | 3906 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 233,28 | -- | 2100 | -- | | 289 | |
| 4 | 4 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Ручной извещатель. Демонтаж оборудования** | шт. | 3 | 212,54 | 95,90 | 638 | 287 | -- | 334 | 1049 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 116,64 | 37,78 | 350 | 113 | | 78 | |
| 5 | 5 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Демонтаж кабеля, проложенного в кабельном канале, масса 1 м до 1 кг** | м | 120 | 55,40 | 43,74 | 6648 | 5249 | -- | 2170 | 9523 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 11,66 | 13,45 | 1400 | 1614 | | 705 | |
| 6 | 6 | 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Табло эвакуации. Демонтаж оборудования | шт. | 3 | 139,86 | 40,52 | 420 | 122 | -- | 237 | 710 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 99,34 | 10,58 | 298 | 32 | | 53 | |
| 7 | 7 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Звуковой пожарный оповещатель. Демонтаж оборудования | шт | 2 | 233,90 | 0,62 | 468 | 1 | -- | 336 | 868 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 233,28 | -- | 467 | -- | | 64 | |
| 8 | 8 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Демонтаж провода в проложенных трубах | м | 60 | 5,89 | 0,24 | 353 | 14 | -- | 248 | 649 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5,65 | 0,09 | 339 | 5 | | 48 | |
| | | | Пожарная сигнализация | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 18465 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5900 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5680 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1764 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5519 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1367 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | 29 186 493 |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,32% | | 677 126,64 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 29 863 620 |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9% | | 268 772,58 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 30 132 392 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 602 647,84 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 30 735 040 |
| | | | к=1,050036 | | | | | | | | | 32 272 898,52 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3 872 747,82 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 36 145 646,35 |
| | | | итого с понижающим коэффициентом | | | 0,9 | | | | | | 32 531 082 |
| | | | В том числе ндс | | | | | | | | | 3 485 473 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Султан. Б"**

**Директор** _____ **Ермекбаев К.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО " СК РИЗАЛИТ "**

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное казенное предприятие "Районный дом культуры отдела культуры и развития языков Акимата Шуского района"**

**Директор** _____ **Аукешов Д.С.**

_____ **Оспанов Н.А.**