Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к селу Коктогай Индерского района Атырауской области (газоснабжение)"

Договора подряда (контракт): № 3 от 2021.02.04., доп. соглашение № 1 от 2021.02.24.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Газопровод высокого давления ГЗ											
Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	543.2	208.90	197.30	113476	107173	--	24670	149198
					11.60	51.48	6303	27961		11052	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16.8	2201.85	--	36991	--	--	26634	68715
					2201.85	--	36991	--		5090	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16.8	936.04	--	15725	--	--	11322	29212
					936.04	--	15725	--		2164	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	540.5	35.96	35.96	19438	19438	--	5401	26827
					--	13.88	--	7502		1987	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	540.5	169.56	78.30	91649	42323	--	50235	153235
					91.26	37.83	49326	20445		11351	
6	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9	1.56	1.56	14	14	--	4	19
					--	0.60	--	5		1	
ГЗ											
7	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	31546.52	998.30	31547	998	15183	15398	50700
					15366.40	345.87	15366	346		3756	
8	Прайс	ГРПШ-03БМ-1У1 с РДСК-50БМ	компл	1	401825.36	--	401825	--		--	401825
					--	--	--	--	401825	--	

9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2363.01	117.33	2363	117	298	1937	4644
					1947.75	28.82	1948	29		344	
10	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6731.00	--	6731	--	6731	--	7269
					--	--	--	--		538	
11	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.008	761694.27	221739.35	6094	1774	70	5007	11989
					531216.00	100981.30	4250	808		888	
12	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	869.00	--	6952	--	6952	--	7508
					--	--	--	--		556	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 45 мм. Установка	т фасонных частей	0.0006	1419783.33	522401.85	852	313	216	416	1369
					538469.40	161769.21	323	97		101	
14	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351.00	--	702	--	702	--	
					--	--	--	--		56	758
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1.4	314617.64	75640.48	440465	105897	2270	360567	865114
					237356.00	22793.06	332298	31910		64083	
16	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50 x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1414	506.00	--	715484	--	715484	--	772723
					--	--	--	--		57239	
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1484.88	936.33	8909	5618	--	4882	14894
					548.55	273.31	3291	1640		1103	
18	2302-0304-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1523.00	--	4569	--	4569	--	4935
					--	--	--	--		366	
19	2302-0304-0806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1670.00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
20	2302-0304-0806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 15° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1670.00	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--		134	

21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты с изолированным алюминиевым проводом д.3 мм	км кабеля	1.4	29338.98 9607.50	19731.48 4723.75	41075 13451	27624 6613	-- 	12239 4265	57579
22	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная шириной не менее 0,2 м	100 м	14	1755.00 --	-- --	24570 --	-- --	24570 	-- 1966	26536
23	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.02717	544541.00 --	-- --	14795 --	-- --	14795 	-- 1184	15979
	Площадка ГРПШ.Разрез 1-1										
24	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.006	761694.27 531216.00	221739.35 100981.30	4570 3187	1330 606	53 	3755 666	8991
25	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	583.00 --	-- --	1749 --	-- --	1749 	-- 140	1889
26	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	869.00 --	-- --	2607 --	-- --	2607 	-- 209	2816
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0.0015	1419783.33 538469.40	522401.85 161769.21	2130 808	784 243	538 	1040 254	3423
28	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	351.00 --	-- --	1053 --	-- --	1053 	-- 84	1137
29	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	287.00 --	-- --	861 --	-- --	861 	-- 69	930
30	2302-0101-3308 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно- стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	7656.00 --	-- --	7656 --	-- --	7656 	-- 612	8268
31	2302-0101-3311 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно- стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	5891.00 --	-- --	5891 --	-- --	5891 	-- 471	6362

32	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 20 мм. Установка	свеча	4	9759.64	3596.83	39039	14387	4917	24421	68537
					4933.68	1233.29	19735	4933		5077	
33	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (насадка на свечи)	м	16	241.00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
Выход газопровода из земли Ду 50 мм - 2шт/ ГСН-9											
34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.002	832664.73	263189.11	1665	526	26	1336	3241
					556512.00	118003.43	1113	236		240	
35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2707.00	--	5414	--	5414	--	5847
					--	--	--	--		433	
36	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.002	1543423.97	38585.98	3087	77	2438	567	
					286180.00	259.38	572	1		292	3946
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1484.88	936.33	2970	1873	--	1627	4965
					548.55	273.31	1097	547		368	
38	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x45, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3998.00	--	7996	--	7996	--	8636
					--	--	--	--		640	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Козырек из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.18	3106.09	14.26	559	3	345	195	814
					1172.23	3.89	211	1		60	
40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка бетонная В15. Устройство	м3	0.22	43169.87	1767.12	9497	389	7938	1149	11498
					5318.46	420.90	1170	93		852	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591- 2014	т	0.00216	231184.00	--	499	--	499	--	539
					--	--	--	--		40	
Выход газопровода из земли Ду 50 мм - 1шт/ ГСН-10											
42	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.001	832664.73	263189.11	833	263	13	668	1620
					556512.00	118003.43	557	118		120	
43	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2707.00	--	2707	--	2707	--	2924
					--	--	--	--		217	

44	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	1543423.97 286180.00	38585.98 259.38	1543 286	39 --	1218	284 146	1973
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1484.88 548.55	936.33 273.31	1485 549	936 273	--	814 184	2482
46	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х45, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3998.00 --	-- --	3998 --	-- --	3998	-- 320	4318
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Козырек из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.09	3106.09 1172.23	14.26 3.89	280 106	1 --	173	97 30	407
48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Подушка бетонная В15. Устройство	м3	0.11	43169.87 5318.46	1767.12 420.90	4749 585	194 46	3970	575 426	5749
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591- 2014	т	0.00108	231184.00 --	-- --	250 --	-- --	250	-- 20	270
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2363.01 1947.75	117.33 28.82	2363 1948	117 29	298	1937 344	4644
51	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6731.00 --	-- --	6731 --	-- --	6731	-- 538	7269
			Испытание								
52	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0.008	958627.14 147925.00	802492.70 152793.85	7669 1183	6420 1222	66	2189 789	10647
53	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1.4	958627.14 147925.00	802492.70 152793.85	1342078 207095	1123490 213911	11493	383116 138016	1863209
54	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20	11801.13 677.27	11123.86 2429.62	236023 13545	222477 48592	--	56545 23405	315973
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за 2 раз	м2	0.5	192.82 96.52	4.86 0.58	96 48	2 --	46	33 10	140
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.5	83.22 28.22	1.73 0.29	42 14	1 --	27	10 4	56
57	1124-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 500 мм. Врезка муфтой в действующие газопроводы высокого давления	врезка	1	55298.88 28143.60	5436.14 --	55299 28144	5436 --	21719	27862 6653	89814

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3756480	1690037	903396	1026932	5133937
						761225	368208	401825	350528	
Стоимость оборудования		Тенге				401825				
ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				401825				
Стоимость монтажных работ		Тенге				41075				
Всего заработная плата		Тенге					20064			
	Накладные расходы	Тенге				12239				
	Сметная прибыль	Тенге				4265				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				57579				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								21
	Сметная заработная плата	Тенге					20064			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487341				
Материалы		тенге				57534				
Всего заработная плата		Тенге					1089704			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40114				
	Накладные расходы	Тенге				995421				
	Сметная прибыль	Тенге				278621				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3761382				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								763
	Сметная заработная плата	Тенге					1089704			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				826240				
Материалы		Тенге				15778				
Всего заработная плата		Тенге					19665			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				789967				
	Накладные расходы	Тенге				19272				
	Сметная прибыль	Тенге				67641				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				913153				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								14
	Сметная заработная плата	Тенге					19665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5133939				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								799
	Сметная заработная плата	Тенге					1129433			
РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления Г2										
Земляные работы										
58	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	155.2	208.90	197.30	32422	30621	--	7049	42628
					11.60	51.48	1801	7989		3158	
59	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4.8	2201.85	--	10569	--	--	7610	19633
					2201.85	--	10569	--		1454	
60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	155.2	35.96	35.96	5582	5582	--	1551	7703
					--	13.88	--	2154		571	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4.8	936.04	--	4493	--	--	3235	8346
					936.04	--	4493	--		618	
62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	155.2	169.56	78.30	26316	12153	--	14425	44000
					91.26	37.83	14164	5871		3259	

Г2											
63	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	11	31546.52	998.30	347012	10981	167001	169378	557701
					15366.40	345.87	169030	3805		41311	
64	Прайс	ГРПШ-6	компл	11	41460.27	--	456063	--		--	456063
					--	--	--	--	456063	--	
65	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.012	761694.27	221739.35	9140	2661	104	7511	17983
					531216.00	100981.30	6375	1212		1332	
66	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	583.00	--	6996	--	6996	--	7556
					--	--	--	--		560	
67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 32 мм. Установка	т фасонных частей	0.0018	1419783.33	522401.85	2556	940	647	1248	4108
					538469.40	161769.21	969	291		304	
68	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	287.00	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--		138	
69	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0.4	314617.64	75640.48	125847	30256	649	103019	247175
					237356.00	22793.06	94942	9117		18309	
70	2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	404	337.00	--	136148	--	136148	--	147040
					--	--	--	--		10892	
71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1484.88	936.33	4455	2809	--	2441	7447
					548.55	273.31	1646	820		552	
72	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	547.00	--	1641	--	1641	--	1772
					--	--	--	--		131	
73	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10	2188.33	1378.75	21883	13788	--	12000	36594
					809.58	402.58	8096	4026		2711	
74	2302-0304-1607 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2740.00	--	27400	--	27400	--	29592
					--	--	--	--		2192	
Выход газопровода из земли Ду 40 мм - 12 шт/ГСН-11											
75	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	832664.73	263189.11	9992	3158	156	8013	19446
					556512.00	118003.43	6678	1416		1440	
76	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2707.00	--	32484	--	32484	--	35083
					--	--	--	--		2599	
77	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.012	1543423.97	38585.98	18521	463	14624	3403	23678
					286180.00	259.38	3434	3		1754	

78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1484.88	936.33	17819	11236	--	9764	29789
					548.55	273.31	6583	3280		2207	
79	2302-0301-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3239.00	--	38868	--	38868	--	41977
					--	--	--	--		3109	
80	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Козырек из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1.08	3106.09	14.26	3355	15	2074	1169	4885
					1172.23	3.89	1266	4		362	
81	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Подушка бетонная В15. Устройство	м3	1.32	43169.87	1767.12	56984	2333	47631	6894	68989
					5318.46	420.90	7020	556		5110	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591- 2014	т	0.0132	231184.00	--	3052	--	3052	--	3296
					--	--	--	--		244	
83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2363.01	117.33	28356	1408	3575	23244	55729
					1947.75	28.82	23373	346		4128	
84	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4383.00	--	52596	--	52596	--	56804
					--	--	--	--		4208	
85	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты с изолированным алюминиевым проводом д.3 мм	км кабеля	0.4	29338.98	19731.48	11736	7893	--	3497	
					9607.50	4723.75	3843	1890		1219	16451
86	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная шириной не менее 0,2 м	100 м	4	1755.00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
87	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0079	544541.00	--	4302	--	4302	--	4646
					--	--	--	--		344	
Переход под проезжей части											
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4.8	1794.10	--	8612	--	--	6200	15997
					1794.10	--	8612	--		1185	
89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4.8	936.04	--	4493	--	--	3235	8346
					936.04	--	4493	--		618	
90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4.8	169.56	78.30	814	376	--	446	1361
					91.26	37.83	438	182		101	
91	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.001	314617.64	75640.48	315	76	2	258	618
					237356.00	22793.06	237	23		46	

92	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	333705.24 245588.00	85531.52 25722.20	4004 2947	1026 309	31	3223 578	7806
93	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	1122.00 --	-- --	13464 --	-- --	13464	-- 1077	14541
94	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	221.00 --	-- --	221 --	-- --	221	-- 18	239
95	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32321.14 10394.99	3206.01 72.05	32321 10395	3206 72	18720	10362 3415	46098
96	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляр	12	1379.58 1216.20	7.70 2.45	16555 14594	92 29	1869	14478 2483	33515
97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1484.88 548.55	936.33 273.31	2970 1097	1873 547	--	1627 368	4965
98	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16	шт.	2	396.00 --	-- --	792 --	-- --	792	-- 63	855
99	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	1	2208.00 --	-- --	2208 --	-- --	2208	-- 177	2385
100	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404.00 --	-- --	404 --	-- --	404	-- 32	436
101	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	11839.29 2327.58	28.39 14.41	11839 2328	28 14	9483	2155 1120	15113
102	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0.002	7412.00 --	-- --	15 --	-- --	15	-- 1	16
			Испытание								
103	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0.412	958627.14 147925.00	802492.70 152793.85	394954 60945	330627 62951	3382	112746 40616	548316
104	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	14	33475.98 2809.95	30666.03 6697.93	468664 39339	429324 93771	--	121130 47184	636978
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0.5	192.82 96.52	4.86 0.58	96 48	2 --	46	33 10	140
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.5	83.22 28.22	1.73 0.29	42 14	1 --	27	10 4	56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2468111 509770	902928 200676	599354 456063	661354 213874	3343337
Сметная стоимость			тенге				456063				
ВСЕГО. Стоимость оборудования			тенге				456063				
Стоимость монтажных работ			тенге				11736				

Всего заработная плата		тенге					5733			
	Накладные расходы	тенге				3497				
	Сметная прибыль	тенге				1219				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				16451				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6
	Сметная заработная плата	тенге					5733			
Стоимость общестроительных работ		тенге				1310000				
Материалы		тенге				99442				
Всего заработная плата		тенге					508159			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				14374				
Местные материалы		тенге				15				
	Накладные расходы	тенге				465233				
	Сметная прибыль	тенге				142019				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1917252				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								345
	Сметная заработная плата	тенге					508159			
Стоимость сантехнических работ		тенге				690312				
Материалы		тенге				170575				
Всего заработная плата		тенге					196554			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				314944				
	Накладные расходы	тенге				192623				
	Сметная прибыль	тенге				70635				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				953569				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								143
	Сметная заработная плата	тенге					196554			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3343335				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								494
	Сметная заработная плата	тенге					710446			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1									8477274
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих строителей	тенге				1270995				
	Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2592965			
	в том числе зарплата машинистов	тенге					568884			
	Материалов, изделий и конструкций	тенге						1502750		
	Оборудование, инвентарь	тенге						857888		
	Накладные расходы	тенге							1688286	
	Сметная прибыль	тенге							564402	
СМЕТА 2-1-2										
РАЗДЕЛ 1. Ограждение задвижки 2,0х3,0 - 2 шт/лист АС-2										
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	18	3273.07	1117.44	58915	20114	743	54199	122164
					2114.31	437.45	38058	7874		9049	

2	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	927.58	29.72	1855	59	83	2032	4199
					856.26	4.90	1713	10		311	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.18	10216.62	1785.62	1839	321	1349	292	2301
					940.95	800.62	169	144		170	
4	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0.18	45888.72	3848.39	8260	693	4991	2025	11108
					14311.00	1992.47	2576	359		823	
5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В15 с/с, W4, F50. Устройство	м3	1.1	41774.57	1173.43	45952	1291	38161	6204	56329
					5909.40	288.45	6500	317		4172	
6	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	11	2215.50	41.61	24370	458	16607	6875	33745
					664.09	7.93	7305	87		2500	
7	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29	2716.00	--	78764	--	78764	--	85065
					--	--	--	--		6301	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0114	265067.00	--	3022	--	3022	--	3264
					--	--	--	--		242	
9	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	377.00	--	1508	--	1508	--	1629
					--	--	--	--		121	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	237458.00	--	1520	--	1520	--	1641
					--	--	--	--		122	
11	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.2776	540121.00	--	149938	--	149938	--	161933
					--	--	--	--		11995	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	50.2164	96.41	2.43	4841	122	2295	1682	7046
					48.26	0.29	2424	14		522	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50.2164	166.44	3.45	8358	173	5351	1976	11160
					56.45	0.58	2834	29		827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				389142	23231	304332	75285	501584
							61579	8835	-	37155	
Стоимость общестроительных работ			тенге				308870				
Материалы			тенге				69581				
Всего заработная плата			тенге					70413			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				154479				
		Накладные расходы	тенге				75285				
		Сметная прибыль	тенге				30732				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			тенге				414888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								49

		Сметная заработная плата	тенге					70413			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				80272				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				80272				
		Сметная прибыль	тенге				6422				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				86694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				501582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								49
		Сметная заработная плата	тенге					70413			
РАЗДЕЛ 2. Площадка ГРПШ в ограждении 3х3,25 - 1 шт/лист АС-3											
14	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	11.5	3273.07 2114.31	1117.44 437.45	37640 24315	12851 5031	474	34627 5781	78049
15	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	927.58 856.26	29.72 4.90	928 856	30 5	42	1016 156	2099
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.09	10216.62 940.95	1785.62 800.62	919 85	161 72	673	146 85	1150
17	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0.09	45888.72 14311.00	3848.39 1992.47	4130 1288	346 179	2496	1012 411	5554
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В15 с/с, W4, F50. Устройство	м3	0.55	41774.57 5909.40	1173.43 288.45	22976 3250	645 159	19081	3102 2086	28164
19	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	5.5	2215.50 664.09	41.61 7.93	12185 3653	229 44	8303	3437 1250	16872
20	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14.5	2716.00 --	-- --	39382 --	-- --	39382	-- 3151	42533
21	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0057	265067.00 --	-- --	1511 --	-- --	1511	-- 121	1632
22	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	377.00 --	-- --	754 --	-- --	754	-- 60	814
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0032	237458.00 --	-- --	760 --	-- --	760	-- 61	821
24	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.1578	540121.00 --	-- --	85231 --	-- --	85231	-- 6818	92050
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	25.6592	96.41	2.43	2474	62	1174	860	3600

					48.26	0.29	1238	7		267	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25.6592	166.44	3.45	4271	89	2734	1010	5703
					56.45	0.58	1448	15		422	
27	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.77	9446.98	1047.87	16721	1855	13338	2146	20377
					863.46	440.37	1528	779		1509	
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.3	10216.62	1785.62	3065	536	2247	486	3835
					940.95	800.62	282	240		284	
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из с/с бетона В20. Устройство	м3	0.41	37721.86	1715.70	15466	703	13878	962	17743
					2158.74	420.78	885	173		1314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				248413	17506	192078	48804	320996
							38829	6704	-	23776	
Стоимость общестроительных работ			тенге				208277				
Материалы			тенге				64440				
Всего заработная плата			тенге					45532			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				87502				
		Накладные расходы	тенге				48805				
		Сметная прибыль	тенге				20567				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			тенге				277649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								32
		Сметная заработная плата	тенге					45532			
Стоимость сантехнических работ			тенге				40136				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				40136				
		Сметная прибыль	тенге				3211				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ			тенге				43347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				320995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								32
		Сметная заработная плата	тенге					45532			
РАЗДЕЛ 3. Опознавательные знаки - 4 шт.											
30	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	4	2820.64	--	11283	--	3716	6886	19622
					1891.68	--	7567	--		1453	
31	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	4	3610.00	--	14440	--	14440	--	15595
					--	--	--	--		1155	
32	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.3	1859.00	--	4276	--	4276	--	4618
					--	--	--	--		342	
33	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.00403	277474.00	--	1118	--	1118	--	1208

		ГОСТ 16523-97			--	--	--	--		89	
34	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0.0008	272571.00	--	218	--	218	--	236
					--	--	--	--		17	
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0- 87	т	0.00017	499577.00	--	85	--	85	--	92
					--	--	--	--		7	
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В15 с/с, W4, F50. Устройство	м3	0.324	42710.93	1173.43	13838	380	11543	1827	16919
					5909.40	288.45	1915	93		1253	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0.73747	96.41	2.43	71	2	33	25	103
					48.26	0.29	36	--		8	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.73747	166.44	3.45	123	3	78	29	164
					56.45	0.58	42	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				45452	385	35507	8767	58557
							9559	94	-	4336	
Стоимость общестроительных работ			тенге				41176				
Материалы			тенге				15372				
Всего заработная плата			тенге					9653			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				15861				
		Накладные расходы	тенге				8767				
		Сметная прибыль	тенге				3995				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			тенге				53938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								8
		Сметная заработная плата	тенге					9653			
Стоимость сантехнических работ			тенге				4276				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				4276				
		Сметная прибыль	тенге				342				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ			тенге				4618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				58556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								8
		Сметная заработная плата	тенге					9653			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	тенге								881137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				109966				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41122			
		в том числе зарплата машинистов	тенге					15632			
		Материалов, изделий и конструкций	тенге						531917		
		Накладные расходы	тенге							132856	
		Сметная прибыль	тенге							65267	
СМЕТА 2-1-3											

РАЗДЕЛ 1. Молниеотвод - 12 шт											
1	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0.63981	115781.64	65985.70	74078	42218	1689	32996	115641
					47155.50	17309.67	30171	11075		8566	
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	168	644.27	23.74	108238	3989	71415	24572	143434
					195.44	7.70	32834	1294		10625	
3	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	36	3358.97	160.58	120923	5781	79963	26599	159324
					977.20	49.00	35179	1764		11802	
4	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /молниеприемник/	м	30	583.00	--	17490	--	17490	--	18889
					--	--	--	--		1399	
5	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/молниеприемник/	м	30	1213.00	--	36390	--	36390	--	39301
					--	--	--	--		2911	
6	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/молниеприемник/	м	48	1644.00	--	78912	--	78912	--	85225
					--	--	--	--		6313	
7	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм /d.22 мм/ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) /молниеприемник/	т	0.108	234064.00	--	25279	--	25279	--	
					--	--	--	--		2022	27301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				461310	51988	311138	84167	589115
							98184	14132	-	43638	
Стоимость монтажных работ			тенге				229161				
Материалы			тенге				151378				
Всего заработная плата			тенге					71071			
	Накладные расходы		тенге				51171				
	Сметная прибыль		тенге				22427				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ			тенге				302758				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.								50
	Сметная заработная плата		тенге					71071			
Стоимость общестроительных работ			тенге				99357				
Материалы			тенге				1689				
Всего заработная плата			тенге					41245			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				25279				
	Накладные расходы		тенге				32996				
	Сметная прибыль		тенге				10588				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			тенге				142942				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.								26
	Сметная заработная плата		тенге					41245			
Стоимость сантехнических работ			тенге				132792				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				132792				
	Сметная прибыль		тенге				10623				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								76
	Сметная заработная плата	тенге					112316			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	тенге								589115
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих строителей	тенге				98184				
	Затраты на эксплуатацию машин	тенге					51988			
	в том числе зарплата машинистов	тенге					14132			
	Материалов, изделий и конструкций	тенге						311138		
	Накладные расходы	тенге							84167	
	Сметная прибыль	тенге							43638	
	ИТОГО:	тенге				9089634				
	Временные здания и сооружения 1,04%	тенге				94532				
	ИТОГО:	тенге				9184166				
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,07%	тенге				190112				
	ИТОГО:	тенге				9374278				
	Непредвиденные работы 2%	тенге				187486				
	Оборудование	тенге				857888				
	ИТОГО ПО АКТУ	тенге				10419652				
	Понижающий коэффициент 0,9	тенге				9 377 686,80				
	НДС 12%	тенге				1 125 322,42				
	ВСЕГО:	**тенге**				**10 503 009,22**				

Заказчик: **ГУ "Отдел строительтства Индерского района Атырауской области"**
БИН 060240002707 **Маженова Б.А.**

Подрядчик: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302 **Гасилин А.В.**

Технический **ТОО "БКА-ГРУПП"**
БИН 030440003310 **Мухангалиев С.М.**

Авторский надзор: **ТОО "Сэтті Сэулет"**
БИН 050140004689 **Сабыр Л.Ж.**

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к селу Коктогай Индерского района Атырауской области (газоснабжение)"

Полная сметная стоимость 10 503 009,22

Лимит финансирования на 2021 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	10 503 009,22	в т.ч. НДС	1 125 322,42
б) за отчетный месяц	10 503 009,22	в т.ч. НДС	1 125 322,42

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

Атырауская область, Индерский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева, 30/7

БИН: 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	2021.02.04	1	2021.02.24				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к селу Коктогай Индерского района Атырауской области (газоснабжение)		10 503 009,22					0,00	10 503 009,22	10 503 009,22	10 503 009,22

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

Маженова Б.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "БКА-ГРУПП"

Мухангалиев С. М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Сэтті Сәулет"

Сәбыр Л. Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"
Атырауская область, Индерский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева, 30/7
БИН: 060240002707. Тел.: 8-(71234)-2-10-74

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой", Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Конкина, 2
БИН: 050840001302. Тел.: 8-(7112)-25-83-92

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к селу Коктогай Индерского района Атырауской области (газоснабжение)"

Договор подряда (контракт): № 3 от 2021.02.04., доп.соглашения № 1 от 2021.02.24 г.

РЕЕСТР № 1

принятых актов выполненных работ за май 2021 г.

№№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору с учетом НДС	План на 2021 год	Освоено средств	Выполнено за 2021 год			Процентное отношение (%) с начала строительства
					апрель	май		
1.	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к селу Коктогай Инднрского района Атырауской области (газоснабжение)	10 503 009,22	10 503 009,22	10 503 009,22		10 503 009,22		100

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

Маженова Б.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "БКА-ГРУПП"

Мухангалиев С. М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Сәтті Сәулет"

Сабыр Л. Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.В.