Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	468 345 956	16 483 516							1 978 022	**18 461 538**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Капащев Д.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Тамасханова Р.Х.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ППО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район

Шифр стройки 34/05-2020

Наименование объекта - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Шифр объекта 2-1

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 ЗА ОКТЯБРЬ 2021г

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка										
190	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		281,92	1487,08	143,30	419237	40400	--	319000	797296
		НР - 80%; СП - 8%				1343,78	70,63	378837	19912		59059	
193	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		659,8	1487,08	143,30	981175	94552	--	746580	1865976
		НР - 80%; СП - 8%				1343,78	70,63	886623	46603		138220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1400413	134953	--	1065580	2663272
								1265460	66515	--	197279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1400413				
	Всего заработная плата		Тенге						1331975			
		Накладные расходы	Тенге					1065580				
		Сметная прибыль	Тенге					197279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2663272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1016
		Сметная заработная плата	Тенге						1331975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**2663272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1016
		Сметная заработная плата	Тенге						1331975			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
		Оборудование										
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		62,0852	19951,75	160,22	1238708	9947	1175467	57066	1399438
		НР - 98%; СП - 8%				858,41	79,51	53294	4936		103662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1238708	9947	1175467	57066	1399438
								53294	4936	--	103662	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1238708				
	Материалы		Тенге					1175467				
	Всего заработная плата		Тенге						58230			
	Сдача и испытание		Тенге					1842				
		Накладные расходы	Тенге					57066				
		Сметная прибыль	Тенге					103662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1399438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						58230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1399438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						58230			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
		Система П1										
56	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		22,61	5578,35	34,91	126127	789	104587	20591	158455
		ПР - 98%; СП - 8%				917,78	11,52	20751	260		11737	
57	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		89,18	4766,31	44,86	425060	4001	319797	100484	567588
		ПР - 98%; СП - 8%				1135,47	14,28	101262	1274		42044	
58	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		33,41	5145,43	39,89	171909	1333	120160	49788	239432
		ПР - 98%; СП - 8%				1509,02	11,60	50416	388		17736	
59	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		16,25	4998,99	39,46	81234	641	56071	24283	113958
		ПР - 98%; СП - 8%				1509,02	15,82	24522	257		8441	
60	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		75,73	5240,98	43,68	396899	3308	261516	130736	569847
		ПР - 98%; СП - 8%				1744,03	17,55	132075	1329		42211	
61	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,01	5196,89	53,36	15643	161	9748	5683	23031
		ПР - 98%; СП - 8%				1904,83	21,65	5734	65		1706	
62	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,34	4766,31	44,86	15919	150	11977	3763	21257
		ПР - 98%; СП - 8%				1135,47	14,28	3792	48		1575	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,17	5145,43	39,89	16311	126	11401	4724	22718
		НР - 98%, СП - 8%				1509,02	11,60	4784	37		1683	
64	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,63	4998,99	39,46	23145	183	15975	6919	32469
		НР - 98%, СП - 8%				1509,02	15,82	6987	73		2405	
65	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		130	655,00	--	85150	--	85150	--	91962
		СП - 8%				--	--	--	--		6812	
		Система В1										
74	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		55,92	4766,31	44,86	266532	2509	200527	63008	355904
		НР - 98%, СП - 8%				1135,47	14,28	63496	799		26363	
75	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		18,46	5145,43	39,89	94985	736	66393	27509	132293
		НР - 98%, СП - 8%				1509,02	11,60	27856	214		9800	
76	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		63,3	5240,98	43,68	331754	2765	218592	109278	476314
		НР - 98%, СП - 8%				1744,03	17,55	110397	1111		35283	
77	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,74	4766,31	44,86	22592	213	16997	5341	30168
		НР - 98%, СП - 8%				1135,47	14,28	5382	68		2235	
78	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4	5145,43	39,89	20582	160	14386	5961	28666
		НР - 98%, СП - 8%				1509,02	11,60	6036	46		2123	
79	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,75	4998,99	39,46	13747	109	9488	4109	19285
		НР - 98%, СП - 8%				1509,02	15,82	4150	44		1429	
80	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		30	655,00	--	19650	--	19650	--	21222
		СП - 8%				--	--	--	--		1572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2127238	17183	1542415	562177	2904569
								567639	6012	--	215155	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2127238				
	Материалы		Тенге					1437616				
	Всего заработная плата		Тенге						573651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104800				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге					27849				
		Накладные расходы	Тенге					562178				
		Сметная прибыль	Тенге					215153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2904570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									486
		Сметная заработная плата	Тенге						573651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2904569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									486
		Сметная заработная плата	Тенге						573651			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные покрытия										
		Тип 1 (S=2464+180 м2)										
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2198,9	1808,31	126,52	3976289	278208	3598043	181947	4490895
		НР - 108%; СП - 8%				45,49	31,12	100038	68432		332659	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		2198,9	406,88	0,04	894691	90	894065	579	966892
		НР - 108%; СП - 8%				0,24	--	536	--		71622	
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2198,9	1958,36	126,76	4306227	278722	3927467	182182	4847481
		НР - 108%; СП - 8%				45,49	31,22	100038	68649		359073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9177208	557019	8419575	364708	10305268
								200611	137081	--	763354	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9177208				
	Материалы		Тенге					8419577				
	Всего заработная плата		Тенге						337692			
		Накладные расходы	Тенге					364708				
		Сметная прибыль	Тенге					763353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10305268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						337692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**10305268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						337692			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									17272547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2087005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						719102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						214544			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11137457		
		- Накладные расходы	Тенге								2049531	
		- Сметная прибыль	Тенге								1279450	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									**17272547**
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге									259088

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге									17531635
		в т.ч. СМР:	Тенге									17531635
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге									424266
		Итого	Тенге									17955901
		в т.ч. СМР:	Тенге									17955901
		Оборудование, инвентарь	Тенге									
		Итого	Тенге									17955901
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге									359118
		Итого	Тенге									18315019
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге									16483516
		НДС 12 %	Тенге									1978022
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**									**18461538**

КГУ "Отдел ЖКХ,
ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Капашев Д.Е. _____

ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А. _____

ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Гамасханова Р.Х. _____

ТОО "ПТО "Готика"
Директор Прудовникова О.Б. _____