Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Бауыржана Момышулы села Пограничник" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя школа им.Бауыржана Момышулысела Пограничник Достыкского сельского округа города Аксу" по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, с.Пограничник, переулок Алексея Пикало, 1

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя школа им.Бауыржана Момышулысела Пограничник Достыкского сельского округа города Аксу" по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, с.Пограничник, переулок Алексея Пикало, 1

Договор: № 82 от 23.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 16.08.2021 г.
за август месяц 2021 года
на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли										
		Основание кровли										
17	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,7		1367,03 928,20	86,27 70,68	117154 79547	7393 6057	30214	68483 14851	200488
		Каркас, покрытие кровли										
25	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	340		272,95 78,14	12,41 3,01	92803 26568	4219 1023	62016	25384 9455	127642
26	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	340		2883,16 1889,55	98,68 26,87	980274 642447	33551 9136	304276	599456 126378	1706108
28	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	25,8		896,13 321,30	11,54 2,87	23120 8290	298 74	14533	7695 2465	33280
29	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	25,8		1385,00 --	-- --	35733 --	-- --	35733	-- 2859	38592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водосточная система									
30	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов** *СП - 8%*	м желоба	51,6	2867,64 771,00	3,81 1,30	147970 39784	197 67	107990	-- 11838	159808
31	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы** *СП - 8%*	м водосточной трубы	40,8	1695,06 337,01	3,77 1,42	69158 13750	154 58	55255	-- 5533	74691
32	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм** *СП - 8%*	м	51,6	691,00 --	-- --	35656 --	-- --	35656	-- 2852	38508
33	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	м	40,8	811,00 --	-- --	33089 --	-- --	33089	-- 2647	35736
34	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	6	1386,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8981
35	С121-100302-0305 2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	6	815,00 --	-- --	4890 --	-- --	4890	-- 391	5281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1548163**	**45812**	**691968**	**701018**	**2429115**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**810386**	**16415**	--	**179934**	
	Материалы		Тенге				1548163				
	Всего заработная плата		Тенге				574281				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					826794			
		Накладные расходы	Тенге				117684				
		Сметная прибыль	Тенге				701018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2429115				
		Сметная заработная плата	Тенге								738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					826794			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2429115				
		Сметная заработная плата	Тенге								738
								826794			
		РАЗДЕЛ 3.Слуховые окна (2шт)									
36	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	18151,59 6590,72	841,33 345,95	36303 13181	1683 692	21439	12486 3903	52692
37	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,4	2026,77 1635,40	98,69 26,86	12971 10467	632 172	1873	9788 1821	24580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	20	1990,62 400,55	1522,24 329,51	39812 8011	30445 6590	1357	13433 4260	57505
40	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	20	825,00 --	-- --	16500 --	-- --	16500	-- 1320	17820
41	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	20	613,17 478,98	14,46 2,56	12263 9580	289 51	2395	8861 1690	22814
42	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	20	1544,00 --	-- --	30880 --	-- --	30880	-- 2470	33350
43	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0548	73545,60 36240,60	25515,75 8152,67	4030 1986	1398 447	646	1679 457	6166
44	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** *СП - 8%*	т	0,0548	699862,00 --	-- --	38352 --	-- --	38352	-- 3068	41420
45	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,13366	57278,32 50514,40	2450,55 468,05	7656 6752	328 63	577	4702 989	13347
46	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,13366	599271,00 --	-- --	80099 --	-- --	80099	-- 6408	86507
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**278866**	**34775**	**194118**	**50949**	**356201**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49977**	**8015**	--	**26386**	
	Материалы		Тенге				148729				
	Всего заработная плата		Тенге				27064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48744			
		Накладные расходы	Тенге				47380				
		Сметная прибыль	Тенге				44566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				208759				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					48744			
	Материалы		Тенге				130137				
	Всего заработная плата		Тенге				1223				
			Тенге					9248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118453				
		Накладные расходы	Тенге				6381				
		Сметная прибыль	Тенге				10922				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				356201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					57992			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2785316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				860356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24430			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						886086		
		- Накладные расходы	Тенге							751967	
		- Сметная прибыль	Тенге							206320	
НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								41 780
		ИТОГО:	Тенге								2 827 096
НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, VIII п.1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								68 416
		ИТОГО:	Тенге								2 895 512
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								57 910
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.20г.	Тенге								2 953 422
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								2 658 079,80
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								318 969,58
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**2 977 049,38**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Бауыржана Момышулы села Пограничник" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980840001693

Руководитель _____Коядар Тавархан

Сдал (Подрядчик):
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" , БИН/ИИН 991240001834

Директор: _____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП Третьяков, БИН/ИИН 560929350318

Директор_____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject", БИН/ИИН 141240014443

Директор_____ Шамигулов Р.М.