Форма 2-в

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Газстрой"

Наименование объекта - Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области

Договор подрядща (контракт): № 29 от 20.05.2020 г., доп. соглашение № 2 от 10.08.2020 г.

А К Т № 3

выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь месяц 2020 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-1											
РАЗДЕЛ 1.Установка КТПГ (6 шт)											
1	12	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	8,148	36259,00	--	295438	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900,72*		*23635*				
			Сметная стоимость				*319073*				
2	13	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	72	152,19	2,33	10958	168	3103	0,04	3
			м2		62,20	0,27	4478	19	69	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,04	2,9700	1505,920	4478,00			
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0144					
2.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0072		33,00			
2.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0072		0,20			
2.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0072		20,00			
2.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,8064		115,00			
2.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0119	483751,000	5747,00			
2.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0040	--	--			
			Накладные расходы -		*43,10*		*3103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*43,10*				*3103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*1125*				
			Сметная стоимость				*15187*				
3	14	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	72	118,71	2,33	8547	168	3103	0,04	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		62,20	0,27	4478	19	69	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,04	2,9700	1505,920	4478,00			
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0144					
3.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0072		33,00			
3.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0072		0,20			
3.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0072		20,00			
3.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,8064		115,00			
3.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0062	483751,000	3013,00			
3.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0062	--	--			
			Накладные расходы -		***43,10***		***3103***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		***43,10***				***3103***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,95***		***932***				
			Сметная стоимость				***12583***				
4	**15**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**72**	**875,00**	**20,15**	**63000**	**1451**	**19032**	**0,21**	**15**
			м2 поверхности		**281,54**	**2,70**	**20271**	**194**	**93**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,21	15,2600	1328,030	20271,00			
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1440					
4.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	1,4040		1057,00			
4.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1440		394,00			
4.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	172,8000	224,000	38707,00			
4.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0115	142611,000	1643,00			
4.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0173	53700,000	928,00			
			Накладные расходы -		***264,34***		***19032***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		***264,34***				***19032***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***91,15***		***6563***				
			Сметная стоимость				***88595***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**377943**	**1786**			**21**
				Тенге			**29227**	**233**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377943				
			Материалы -	Тенге			51491				
			Всего заработная плата -	Тенге				29460			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			295438				
			Накладные расходы -	Тенге			25239				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25239		
			Сметная прибыль -	Тенге			32255				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435438				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				29460			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			435438				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				29460			
			РАЗДЕЛ 2.Железобетонные элементы								
5	38	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	84	49982,00	--	4198488	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3998,56*		*335879*				
			Сметная стоимость				*4534367*				
6	39	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	52	46409,00	--	2413268	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3712,72*		*193061*				
			Сметная стоимость				*2606329*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6611756	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6611756				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6611756				
			Сметная прибыль -	Тенге			528940				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7140696				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7140696				
			РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляция опор								
7	40	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	374	152,19	2,33	56919	872	16120	0,04	15
			м2		62,20	0,27	23262	101	69	--	--

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
					на единицу	всего	на единицу	всего
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,04	15,4500	1506,000	23262,00
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0748		
7.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0374		169,00
7.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0374		1,00
7.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0374		102,00
7.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	4,1888		599,00
7.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0617	483751,000	29852,00
7.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0206	--	--
			Накладные расходы -		*43,10*		*16120*	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*43,10*				*16120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*5843*				
			Сметная стоимость				*78882*				
8	41	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	374	118,71	2,33	44398	872	16120	0,04	15
			м2		62,20	0,27	23262	101	69	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,04	15,4500	1506,000	23262,00			
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0748					
8.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0374		169,00			
8.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0374		1,00			
8.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0374		102,00			
8.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	4,1888		599,00			
8.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0324	483751,000	15650,00			
8.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0324	--	--			
			Накладные расходы -		*43,10*		*16120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*43,10*				*16120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,95*		*4841*				
			Сметная стоимость				*65358*				
9	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	374	874,99	20,15	327247	7536	98862	0,21	79
			м2 поверхности		281,54	2,70	105294	1009	93	--	1
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,21	79,2900	1327,990	105294,00			
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,7480					
9.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	7,2930		5492,00			
9.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,7480		2044,00			
9.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	897,6000	224,000	201062,00			
9.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0598	142611,000	8534,00			
9.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0898	53700,000	4820,00			
			Накладные расходы -		*264,34*		*98862*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*264,34*				*98862*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,15*		*34089*				
			Сметная стоимость				*460197*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			428563	9279			110
				Тенге			151818	1211			1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			428563				
			Материалы -	Тенге			267466				
			Всего заработная плата -	Тенге				153029			
			Накладные расходы -	Тенге			131103				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					131103		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			44773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604437				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
			Сметная заработная плата -	Тенге				153029			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			604437				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
			Сметная заработная плата -	Тенге				153029			
РАЗДЕЛ 4.Стальные конструкции											
10	**43**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**3,26184**	**103725,50**	**18308,90**	**338336**	**59721**	**178131**	**52,00**	**170**
			т		**70148,00**	**5700,24**	**228812**	**18593**	**72**	**3,48**	**11**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	52,00	169,6200	1349,000	228812,00			
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	11,3500					
10.3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	5,6756		30189,00			
10.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,10	49,2538		8669,00			
10.5		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	5,6756		20864,00			
10.6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	0,0881	499577,000	43998,00			
10.7		21-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,80	2,6095	994,000	2594,00			
10.8		21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0137	234325,000	3210,00			
			Накладные расходы -		***54610,73***		***178131***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		***54610,73***				***178131***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12666,90***		***41317***				
			Сметная стоимость				***557785***				
11	**44**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции окрашенные**	**3,26184**	**463226,00**	**--**	**1510969**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37058,08***		***120878***				
			Сметная стоимость				***1631847***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1849305**	**59721**			**170**
				Тенге			**228812**	**18593**			**11**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			338336				
		Материалы -		Тенге			49804				
		Всего заработная плата -		Тенге				247405			
			Накладные расходы -	Тенге			178131				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178131		
			Сметная прибыль -	Тенге			41317				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			557785				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
			Сметная заработная плата -	Тенге				247405			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1510969				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1510969				
			Сметная прибыль -	Тенге			120878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1631847				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2189632				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
			Сметная заработная плата -	Тенге				247405			
			РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура								
12	45	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	261	12306,00	--	3211866	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***984,48***		***256949***				
			Сметная стоимость				***3468815***				
13	46	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	147	14677,00	--	2157519	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1174,16***		***172602***				
			Сметная стоимость				***2330121***				
14	47	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	1,13733	6951,37	--	7906	--	6325	6,71	8
			т		6951,56	--	7906	--	80	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	6,71	7,6300	1035,970	7906,00			
			Накладные расходы -		***5561,25***		***6325***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		***5561,25***				***6325***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1001,01***		***1138***				
			Сметная стоимость				***15369***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5377291	--			8
				Тенге			7906	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5377291				
			Всего заработная плата -	Тенге				7906			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5369385				
			Накладные расходы -	Тенге			6325				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6325		
			Сметная прибыль -	Тенге			430689				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5814305				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				7906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5814305				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				7906			
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 6.Оборудование на напряжение выше 1000В											
15	**9**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**217**	**11003,04**	**6046,53**	**2387659**	**1312097**	**1077779**	**3,41**	**740**
			шт.		**4688,75**	**2209,48**	**1017459**	**479457**	**72**	**1,37**	**297**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	3,41	739,9700	1375,000	1017459,00			
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	297,2900					
15.3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	4,3400		23084,00			
15.4		31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	288,6100		1273059,00			
15.5		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	4,3400		15954,00			
15.6		21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2.5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,60	130,2000	363,000	47263,00			
15.7		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0217	499577,000	10841,00			
15.8		22-040201-9901	Краска	кг	0,50	108,5000	--	--			
			Накладные расходы -		***4966,73***		***1077779***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		***4966,73***				***1077779***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1277,58***		***277235***				
			Сметная стоимость				***3742675***				
16	**10**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн для светильников КС20 (кв)-0,5-0-0.ш,60 вес 1 шт - 5кг**	**1,085**	**589503,00**	**--**	**639611**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***47160,24***		***51169***				
			Сметная стоимость				***690780***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3027270**	**1312097**			**740**
				Тенге			**1017459**	**479457**			**297**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2387659**				
		Материалы -		Тенге			**58103**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1496916**			
			Накладные расходы -	Тенге			**1077779**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1077779**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**277235**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3742674**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1037**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1496916**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**639611**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**639611**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**51169**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**690780**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4433455**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1037**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				1496916			
			РАЗДЕЛ 7.Железобетонные элементы								
17	13	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	187	7364,93	3101,23	1377242	579930	771345	3,06	572
			опора		3589,38	1566,67	671214	292967	80	0,87	163
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	572,2200	1173,000	671214,00			
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	162,6900					
17.3		31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	127,1600		482827,00			
17.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	35,5300		97103,00			
17.5		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0056	380367,000	2134,00			
17.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	18,7000	1373,000	25675,00			
17.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	3,7400	90,000	337,00			
17.8		24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1122,0000	45,000	50490,00			
17.9		22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,40	74,8000	526,000	39345,00			
17.10		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	18,7000	434,000	8116,00			
			Накладные расходы -		*4124,84*		*771345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*4124,84*				*771345*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*919,18*		*171887*				
			Сметная стоимость				*2320473*				
18	14	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	64	14857,27	7168,40	950865	458778	544632	5,98	383
			опора		7014,54	3622,80	448931	231859	80	2,00	128
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	382,7200	1173,000	448931,00			
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,00	128,0000					
18.3		31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,60	102,4000		388813,00			
18.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,40	25,6000		69965,00			
18.5		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0019	380367,000	730,00			
18.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	6,4000	1373,000	8787,00			
18.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,2800	90,000	115,00			
18.8		24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	384,0000	45,000	17280,00			
18.9		22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,40	25,6000	526,000	13466,00			
18.10		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	6,4000	434,000	2778,00			
			Накладные расходы -		*8509,87*		*544632*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*8509,87*				*544632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1869,37*		*119640*				
			Сметная стоимость				*1615137*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	17	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	52	46409,00	--	2413268	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3712,72*		*193061*				
			Сметная стоимость				*2606329*				
20	18	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	263	40106,00	--	10547878	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3208,48*		*843830*				
			Сметная стоимость				*11391708*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**15289253**	**1038708**			**955**
				Тенге			**1120145**	**524826**			**291**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15289253				
			Материалы -	Тенге			169255				
			Всего заработная плата -	Тенге				1644971			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12961146				
			Накладные расходы -	Тенге			1315977				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1315977		
			Сметная прибыль -	Тенге			1328418				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17933647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1246
			Сметная заработная плата -	Тенге				1644971			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17933647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1246
			Сметная заработная плата -	Тенге				1644971			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32961382**	**2421591**			**2004**
				Тенге			**2555367**	**1024321**			**600**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			2725995				
			Материалы -	Тенге			107907				
			Всего заработная плата -	Тенге				1744321			
			Накладные расходы -	Тенге			1255911				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1255911		
			Сметная прибыль -	Тенге			318552				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4300459				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1218
			Сметная заработная плата -	Тенге				1744321			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30235387				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			488212				
		Всего заработная плата -		Тенге				1835367			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27388305				
			Накладные расходы -	Тенге			1478644				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1478644		
			Сметная прибыль -	Тенге			2537122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34251153				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1386
			Сметная заработная плата -	Тенге				1835367			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38551610				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2604
			Сметная заработная плата -	Тенге				3579688			

Итого по акту:	38 551 610,00
Временные здания и сооружения - 2,4%	925 238,64
Итого:	39 476 848,64
Затраты на производство работ в зимнее время - 1,71%	675 054,11
Итого:	40 151 902,75
Непредвиденные затраты - 2%	803 038,06
Итого:	40 954 940,81
Итого с понижающим коэф. К=0,9	36 859 446,73
Н Д С - 12%	4 423 133,61
ВСЕГО:	**41 282 580,34**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
БИН 020340003068

Пернебеков Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**
БИН 080340021473
Руководитель группы инженера по технадзору

Болат А.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "DAB LTD"**
БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость 166 120 028,93

Лимит финансирования на 2020 г. 53 722 056,10

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	99 539 668,39	в т.ч. НДС	10 664 964,47
б) за отчетный месяц	41 282 580,34	в т.ч. НДС	4 423 133,61

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	20.05.2020	1	22.05.2020				
				2	10.08.2020				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполеных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области		166 120 028,93					0,00	99 539 668,39	41 282 580,34	41 282 580,34

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Болат А.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DAB LTD"

_____ **Иманбаев М.М.**

Заказчик ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной испекции", Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Абая Кунанбаева, 16
БИН: 020340003068. Тел.: 8-(71236)-2-18-45

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой", Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Конкина, 2
БИН: 050840001302. Тел.: 8-(7112)-25-83-92

Наименование стройки: Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонов в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда (контракт): № 17 от 31.03.2020 г., доп.соглашения № 2 от 10.08.2020 г.

РЕЕСТР № 3

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору с учетом НДС	План на 2020 год	Освоено средств	Выполнено за 2020 год							Процентное отношение (%) с начала строительства
					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области	166 120 028,93	53 722 056,10	99 539 668,39	0,00	0,00	0,00	48 247 775,52		10 009 312,53	41 282 580,34	59,92

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Болат А.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DAB LTD"

_____ **Иманбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**