Форма 2-в

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Газстрой"
Наименование объекта: Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области
Договор подряда (контракт): № 29 от 20.05.2020 г., доп. соглашение № 2 от 10.08.2020 г, доп. соглашение № 3 от 10.11.2020 г.

А К Т № 4
выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь месяц 2020 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-1-1								
1	1	Т 9500-0000-1010СЦИ 1601-0204-20 п.7 прим	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м	8,037	55856,00	--	448915	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
2	2	Т 9500-0000-1020СЦИ 2017 табл. 1601-0204-20 п.25 прим п.3	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м	8,037	14643,00	--	117686	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			566601	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость прочих работ -	Тенге			566601				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			566601				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			566601				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			566601				
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-1								
			РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10 КВ								
3	26	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	1366,8	251,14	48,98	343251	66946	233023	0,18	246
			м шин заземления		199,62	13,49	272841	18438	80	0,01	14

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,18	246,0200	1109,000	272841,00
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	13,6700		
3.3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05	68,3400		29591,00
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	13,6680		37355,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.5		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0164	211235,000	3465,00			
			Накладные расходы -		*170,49*		*233023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*170,49*				*233023*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,73*		*46102*				
			Сметная стоимость				*622377*				
4	27	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	0,01788	232612,00	--	4159	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18608,96*		*333*				
			Сметная стоимость				*4492*				
5	28	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	2,1524	225393,00	--	485136	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18031,44*		*38811*				
			Сметная стоимость				*523947*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**832546**	**66946**			**246**
				Тенге			**272841**	**18438**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**832546**				
		Материалы -		Тенге			**3465**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**291279**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**489295**				
			Накладные расходы -	Тенге			**233023**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**233023**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**85246**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1150816**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**291279**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1150816**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**291279**			

РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 10 КВ

6	29	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	8,311	72239,20	23428,83	600380	194717	358762	34,90	290
			км линии		**44043,80**	**9915,15**	**366048**	**82405**	**80**	**7,35**	**61**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	34,90	290,0500	1262,000	366048,00			
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	61,0900					
6.3		31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	26,9276		87299,00			
6.4		33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	19,6140		67668,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	14,5443		39749,00			
6.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	0,8311	1373,000	1141,00			
6.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1662	90,000	15,00			
6.8		22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0002	57921,000	10,00			
6.9		24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,10	17,4531	423,000	7383,00			
6.10		24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	49,8660	623,000	31067,00			
			Накладные расходы -		*43167,16*		*358762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*43167,16*				*358762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9232,51*		*76731*				
			Сметная стоимость				*1035873*				
7	30	23-061201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**8,311**	**335622,00**	--	**2789354**	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26849,76*		*223148*				
			Сметная стоимость				*3012502*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3389734**	**194717**			**290**
				Тенге			**366048**	**82405**			**61**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3389734**				
		Материалы -		Тенге			**39615**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**448453**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2789354**				
			Накладные расходы -	Тенге			**358762**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					358762		
			Сметная прибыль -	Тенге			**299880**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4048375**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**351**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**448453**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4048375**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**351**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**448453**			

РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В

8	**31**	**11-330208-0102 РСНБ РК 2015**	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ. Установка вручную**	**6**	**6048,17**	**601,26**	**36289**	**3608**	**26569**	**4,38**	**26**
			комплект		**5238,48**	**296,78**	**31431**	**1781**	**80**	**0,22**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,38	26,2800	1196,000	31431,00			
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,3200					
8.3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,3200		3608,00			
8.4		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0002	380367,000	68,00			
8.5		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	0,6000	1373,000	824,00			
8.6		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1200	90,000	11,00			
8.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0002	483751,000	87,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.8		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	0,6000	434,000	260,00			
			Накладные расходы -		*4428,21*		*26569*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*4428,21*				*26569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,11*		*5029*				
			Сметная стоимость				*67888*				
9	**32**	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**28685,00**	--	**172110**	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2294,80*		*13769*				
			Сметная стоимость				*185879*				
10	**33**	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**2**	**14860,50**	**4143,69**	**29721**	**8287**	**19707**	**7,42**	**15**
			комплект		**10588,34**	**1728,56**	**21177**	**3457**	**80**	**1,02**	**2**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	7,42	14,8400	1427,020	21177,00			
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	2,0400					
10.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	1,2200		6046,00			
10.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,8200		2241,00			
10.5		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0001	380367,000	23,00			
10.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,0200	1373,000	27,00			
10.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0400	90,000	4,00			
10.8		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0002	483751,000	116,00			
10.9		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	0,2000	434,000	87,00			
			Накладные расходы -		*9853,52*		*19707*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*9853,52*				*19707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,12*		*3954*				
			Сметная стоимость				*53382*				
11	**34**	**51-080301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**2**	**79440,00**	--	**158880**	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**397000**	**11895**			**41**
				Тенге			**52608**	**5238**			**3**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**158880**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**158880**				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**238120**				
		Материалы -		Тенге			**1507**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**57845**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**172110**				
			Накладные расходы -	Тенге			**46276**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46276		
			Сметная прибыль -	Тенге			**22752**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**307148**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**57845**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**466029**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**

466029

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				57845			

РАЗДЕЛ 5.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

12	35	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	62	7364,95	3101,23	456627	192276	255740	3,06	190
			опора		3589,38	1566,67	222542	97134	80	0,87	54
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	189,7200	1173,000	222542,00			
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	53,9400					
12.3		31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	42,1600		160082,00			
12.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	11,7800		32195,00			
12.5		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0019	380367,000	707,00			
12.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	6,2000	1373,000	8513,00			
12.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,2400	90,000	112,00			
12.8		24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	372,0000	45,000	16740,00			
12.9		22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,40	24,8000	526,000	13045,00			
12.10		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	6,2000	434,000	2691,00			
			Накладные расходы -		*4124,84*		*255740*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*4124,84*				*255740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*919,18*		*56989*				
			Сметная стоимость				*769356*				
13	36	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	10	14857,20	7168,40	148572	71684	85099	5,98	60
			опора		7014,54	3622,80	70145	36228	80	2,00	20
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	59,8000	1172,990	70145,00			
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,00	20,0000					
13.3		31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,60	16,0000		60752,00			
13.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,40	4,0000		10932,00			
13.5		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0003	380367,000	114,00			
13.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	1,0000	1373,000	1373,00			
13.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,2000	90,000	18,00			
13.8		24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	60,0000	45,000	2700,00			
13.9		22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,40	4,0000	526,000	2104,00			
13.10		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	1,0000	434,000	434,00			
			Накладные расходы -		*8509,87*		*85099*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*8509,87*				*85099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1869,37*		*18694*				
			Сметная стоимость				*252364*				
14	37	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	18	22770,56	11539,33	409870	207708	236017	9,00	162
			опора		10557,00	5833,09	190026	104996	80	3,21	58
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,00	162,0000	1173,000	190026,00			
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	57,7800					
14.3		31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,60	46,8000		177700,00			
14.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	10,9800		30008,00			
14.5		21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0005	380367,000	205,00			
14.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	1,8000	1373,000	2471,00			
14.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,3600	90,000	32,00			
14.8		24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	108,0000	45,000	4860,00			
14.9		22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,40	7,2000	526,000	3787,00			
14.10		22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10	1,8000	434,000	781,00			
			Накладные расходы -		*13112,07*		*236017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*13112,07*				*236017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,61*		*51671*				
			Сметная стоимость				*697559*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1015069**	**471668**			**412**
				Тенге			**482713**	**238357**			**132**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1015069**				
		Материалы -		Тенге			**60688**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**721070**			
			Накладные расходы -	Тенге			**576856**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					576856		
			Сметная прибыль -	Тенге			**127354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1719279**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**543**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**721070**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1719279**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**543**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**721070**			
			РАЗДЕЛ 6.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
15	**48**	**24-040207-4708 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	**522**	**448,00**	--	**233856**	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,84*		*18708*				
			Сметная стоимость				*252564*				
16	**49**	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**12**	**3634,00**	--	**43608**	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,72*		*3489*				
			Сметная стоимость				*47097*				
17	**53**	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**224**	**799,00**	--	**178976**	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,92*		*14318*				
			Сметная стоимость				*193294*				
18	**54**	**24-040207-5019 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98**	**66**	**4102,00**	--	**270732**	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,16*		*21659*				
			Сметная стоимость				*292391*				
19	55	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	147	13138,00	--	1931286	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,04*		*154503*				
			Сметная стоимость				*2085789*				
20	56	24-040206-0707 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	12	808,00	--	9696	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,64*		*776*				
			Сметная стоимость				*10472*				
21	57	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	147	861,00	--	126567	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,88*		*10125*				
			Сметная стоимость				*136692*				
22	58	11-330106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	0,69901	5334,69	--	3729	--	2984	5,15	4
			т		5335,40	--	3729	--	80	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,15	3,6000	1035,860	3729,00			
			Накладные расходы -		*4268,32*		*2984*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*4268,32*				*2984*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*768,24*		*537*				
			Сметная стоимость				*7249*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2798450**	--			4
				Тенге			**3729**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2798450**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**3729**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2794721**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2984**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2984		
			Сметная прибыль -	Тенге			**224115**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3025548**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3729**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3025548**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3729**			
			РАЗДЕЛ 7.СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
23	59	21-130201-0105 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	0,00466	591754,00	--	2758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47340,32*		*221*				
			Сметная стоимость				*2979*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2758**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2758**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2758**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**221**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2978**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2978**				
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-2											
РАЗДЕЛ 8.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,4 КВ											
24	**1**	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**7,624**	**72239,38**	**23428,83**	**550753**	**178621**	**329106**	**34,90**	**266**
			км линии		**44043,80**	**9915,15**	**335790**	**75593**	**80**	**7,35**	**56**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	34,90	266,0800	1262,000	335790,00			
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	56,0400					
24.3		31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	24,7018		80083,00			
24.4		33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	17,9926		62075,00			
24.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	13,3420		36464,00			
24.6		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,10	0,7624	1373,000	1047,00			
24.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1525	90,000	14,00			
24.8		22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0002	57921,000	9,00			
24.9		24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,10	16,0104	423,000	6772,00			
24.10		24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	45,7440	623,000	28499,00			
			Накладные расходы -		*43167,16*		*329106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*43167,16*				*329106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9232,52*		*70389*				
			Сметная стоимость				*950248*				
25	**2**	**23-061201-0317 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**1,214**	**869699,00**	--	**1055815**	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69575,92*		*84465*				
			Сметная стоимость				*1140280*				
26	**3**	**23-061201-0341 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**4,326**	**1118920,00**	--	**4840448**	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89513,60*		*387236*				
			Сметная стоимость				*5227684*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	4	23-061201-0346 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**								
			км	2,084	1403790,00	--	2925498	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*112303,20*		*234040*				
28	6	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**				*3159538*				
			км	0,125	535583,00	--	66948	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*42846,64*		*5356*				
29	8	23-060144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**				*72304*				
			км	1,302	176729,00	--	230101	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14138,32*		*18408*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				*248509*				
				Тенге			**9669563**	**178621**			**266**
				Тенге			**335790**	**75593**			**56**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9669563**				
		Материалы -		Тенге			**36342**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**411383**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9118810**				
			Накладные расходы -	Тенге			**329106**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					329106		
			Сметная прибыль -	Тенге			**799894**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10798563**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**322**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**411383**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**10798563**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**322**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**411383**			
			РАЗДЕЛ 9.ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В								
30	12	23-070106-0412 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**								
			шт.	217	49733,00	--	10792061	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*3978,64*		*863365*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				*11655426*				
				Тенге			**10792061**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10792061**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10792061**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			863365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11655426				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11655426				
			РАЗДЕЛ 10.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ								
31	15	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	130	2504,05	1375,65	325527	178835	174470	0,91	118
			шт.		1128,40	549,20	146692	71396	80	0,30	39
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
31.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,91	118,3000	1240,000	146692,00			
31.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	39,0000					
31.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	32,5000		161070,00			
31.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	6,5000		17765,00			
			Накладные расходы -		*1342,08*		*174470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*1342,08*				*174470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,69*		*40000*				
			Сметная стоимость				*539998*				
32	16	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	5,85	51467,00	--	301082	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4117,36*		*24087*				
			Сметная стоимость				*325169*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**626608**	**178835**			**118**
				Тенге			**146692**	**71396**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**626608**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**218088**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**301082**				
			Накладные расходы -	Тенге			**174470**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					174470		
			Сметная прибыль -	Тенге			**64086**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**865167**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**157**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**218088**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**865167**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**157**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**218088**			
			РАЗДЕЛ 11.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОПОР								
33	19	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	955,65	152,19	2,33	145440	2227	41191	0,04	39
			м2		62,20	0,27	59439	258	69	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,04	39,4700	1505,990	59439,00			
33.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1911					
33.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0956		433,00			
33.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0956		3,00			
33.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0956		261,00			
33.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	10,7033		1531,00			
33.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,1577	483751,000	76279,00			
33.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0526	--	--			
			Накладные расходы -		*43,10*		*41191*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*43,10*				*41191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*14931*				
			Сметная стоимость				*201564*				
34	**20**	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**955,65**	**118,71**	**2,33**	**113445**	**2227**	**41191**	**0,04**	**39**
			м2		**62,20**	**0,27**	**59439**	**258**	**69**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
34.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,04	39,4700	1505,990	59439,00			
34.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1911					
34.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0956		433,00			
34.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0956		3,00			
34.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0956		261,00			
34.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	10,7033		1531,00			
34.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0827	483751,000	39989,00			
34.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0827	--	--			
			Накладные расходы -		*43,10*		*41191*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*43,10*				*41191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,95*		*12371*				
			Сметная стоимость				*167007*				
35	**21**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**955,65**	**874,99**	**20,15**	**836185**	**19256**	**252614**	**0,21**	**203**
			м2 поверхности		**281,54**	**2,70**	**269050**	**2578**	**93**	**--**	**2**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
35.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,21	202,6000	1328,000	269050,00			
35.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,9100					
35.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	18,6352		14032,00			
35.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	1,9113		5224,00			
35.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	2293,5600	224,000	513757,00			
35.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,1529	142611,000	21806,00			
35.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,2294	53700,000	12316,00			
			Накладные расходы -		*264,34*		*252614*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*264,34*				*252614*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,15*		*87104*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1175903*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1095071**	**23711**			**282**
				Тенге			**387929**	**3094**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1095071**				
		Материалы -		Тенге			**683432**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**391023**			
			Накладные расходы -	Тенге			**334996**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					334996		
			Сметная прибыль -	Тенге			**114405**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1544474**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**391023**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1544474**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**391023**			
			РАЗДЕЛ 12.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛИ-0,4 КВТ								
36	**22**	**11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**760**	**251,13**	**48,98**	**190862**	**37225**	**129571**	**0,18**	**137**
			м шин заземления		**199,62**	**13,49**	**151711**	**10252**	**80**	**0,01**	**8**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
36.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,18	136,8000	1109,000	151711,00			
36.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	7,6000					
36.3		31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А. с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05	38,0000		16454,00			
36.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	7,6000		20771,00			
36.5		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0091	211235,000	1926,00			
			Накладные расходы -		*170,49*		*129571*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*170,49*				*129571*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,73*		*25635*				
			Сметная стоимость				*346067*				
37	**23**	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**1,2**	**225393,00**	**--**	**270472**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18031,44*		*21638*				
			Сметная стоимость				*292110*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**461334**	**37225**			**137**
				Тенге			**151711**	**10252**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**461334**				
		Материалы -		Тенге			**1926**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**161964**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**270472**				
			Накладные расходы -	Тенге			**129571**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					129571		
			Сметная прибыль -	Тенге			47272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			638177				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
			Сметная заработная плата -	Тенге				161964			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			638177				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
			Сметная заработная плата -	Тенге				161964			
			РАЗДЕЛ 13.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
38	**24**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**1,35425**	**103725,31**	**18308,90**	**140470**	**24795**	**73957**	**52,00**	**70**
			т		**70148,00**	**5700,24**	**94998**	**7720**	**72**	**3,48**	**5**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
38.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	52,00	70,4200	1349,000	94998,00			
38.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	4,7100					
38.3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	2,3564		12534,00			
38.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,10	20,4492		3599,00			
38.5		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	2,3564		8662,00			
38.6		21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,2031	1550,000	315,00			
38.7		21-130101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,2438	23083,000	5627,00			
38.8		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	0,0366	499577,000	18267,00			
38.9		21-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,80	1,0834	994,000	1077,00			
38.10		21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0057	234325,000	1333,00			
			Накладные расходы -		*54610,73*		*73957*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*54610,73*				*73957*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12666,88*		*17154*				
			Сметная стоимость				*231581*				
39	**25**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции окрашенные**	**1,35425**	**463226,00**	--	**627324**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37058,08*		*50186*				
			Сметная стоимость				*677510*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**767794**	**24795**			**70**
				Тенге			**94998**	**7720**			**5**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**140470**				
		Материалы -		Тенге			**20677**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**102717**			
			Накладные расходы -	Тенге			**73957**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73957		
			Сметная прибыль -	Тенге			**17154**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**231581**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата -	Тенге				**102717**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**627324**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			627324				
			Сметная прибыль -	Тенге			50186				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			909091				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата -	Тенге				102717			

РАЗДЕЛ 14.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

40	26	11-330106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	0,66604	5336,02	--	3554	--	2843	5,15	3
			т		5335,40	--	3554	--	80	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
40.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	5,15	3,4300	1036,120	3554,00			
			Накладные расходы -		*4268,32*		*2843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*4268,32*				*2843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*768,35*		*512*				
			Сметная стоимость				*6909*				
41	27	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	110	153,00	--	16830	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,24*		*1346*				
			Сметная стоимость				*18176*				
42	28	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	143	410,00	--	58630	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,80*		*4690*				
			Сметная стоимость				*63320*				
43	29	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	28	3139,00	--	87892	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,12*		*7031*				
			Сметная стоимость				*94923*				
44	30	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	85	42,00	--	3570	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*286*				
			Сметная стоимость				*3856*				
45	31	24-040207-2810 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	168	384,00	--	64512	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,72*		*5161*				
			Сметная стоимость				*69673*				
46	32	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	65	799,00	--	51935	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,92*		*4155*				
			Сметная стоимость				*56090*				
47	33	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	172	1912,00	--	328864	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,96*		*26309*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*355173*				
48	34	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	250	1928,00	--	482000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,24*		*38560*				
			Сметная стоимость				*520560*				
49	35	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	217	794,00	--	172298	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,52*		*13784*				
			Сметная стоимость				*186082*				
50	36	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	217	1143,00	--	248031	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,44*		*19842*				
			Сметная стоимость				*267873*				
51	37	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	250	2182,00	--	545500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,56*		*43640*				
			Сметная стоимость				*589140*				
52	38	24-040202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	252	3873,00	--	975996	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,84*		*78080*				
			Сметная стоимость				*1054076*				
53	39	24-040207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	112	7109,00	--	796208	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,72*		*63697*				
			Сметная стоимость				*859905*				
54	40	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	37	2630,00	--	97310	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,40*		*7785*				
			Сметная стоимость				*105095*				
55	41	24-040207-4909 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98**	65	3348,00	--	217620	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,84*		*17410*				
			Сметная стоимость				*235030*				
56	42	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	185	3025,00	--	559625	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,00*		*44770*				
			Сметная стоимость				*604395*				
57	43	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	55	1845,00	--	101475	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,60*		*8118*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*109593*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**4811850**	--			3
				Тенге			**3554**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4811850**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**3554**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4808296**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2843**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2843		
			Сметная прибыль -	Тенге			**385175**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5199869**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3554**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**5199869**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3554**			

ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖЕК И ГРПШ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 7-1-1

РАЗДЕЛ 15.ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВОГО УЗЛА

58	**1**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,08**	**9062,50**	**1721,32**	**725**	**138**	**121**	**0,85**	--
			м3 основания		**880,60**	**749,50**	**70**	**60**	**93**	**0,54**	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
58.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0680	1029,410	70,00			
58.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0432					
58.3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0368		103,00			
58.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0736		1,00			
58.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0064		33,00			
58.6		21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0920	3320,000	305,00			
58.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0120	86,000	1,00			
			Накладные расходы -		*1515,99*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*1515,99*				*121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,28*		*68*				
			Сметная стоимость				*914*				
59	**2**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**6,288**	**2903,94**	**1069,77**	**18260**	**6727**	**16298**	**1,35**	**8**
			м оград		**1792,80**	**403,75**	**11273**	**2539**	**118**	**0,21**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
59.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,35	8,4900	1327,990	11273,00			
59.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,3200					
59.3		31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,08	0,4747		206,00			
59.4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	1,3016		6451,00			
59.5		32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,01	0,0327		8,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0226		62,00			
59.7		21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,0868	28438,000	2468,00			
59.8		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0006	29167,000	17,00			
59.9		21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00	0,0013	46608,000	62,00			
59.10		21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,33	2,0939	--	--			
59.11		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,0629	96,000	6,00			
59.12		21-060209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0,97	6,1119	--	--			
59.13		21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0001	639148,000	80,00			
59.14		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0008	208012,000	157,00			
			Накладные расходы -		*2591,92*		*16298*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*2591,92*				*16298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,67*		*2765*				
			Сметная стоимость				*37323*				
60	**3**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**2**	**11149,00**	**105,77**	**22298**	**212**	**26052**	**7,85**	**16**
			шт.		**10997,85**	**40,95**	**21996**	**82**	**118**	**0,03**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
60.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	7,85	15,7000	1401,020	21996,00			
60.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0604					
60.3		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04	0,0870		3,00			
60.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,2320		41,00			
60.5		31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00	0,0016		7,00			
60.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0588		161,00			
60.7		21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1000	28438,000	2844,00			
60.8		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0003	23368,000	7,00			
60.9		21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00	0,0007	46608,000	34,00			
60.10		21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1,00	2,0000	--	--			
60.11		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0004	208012,000	83,00			
60.12		24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	2,0000	--	--			
			Накладные расходы -		*13025,78*		*26052*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*13025,78*				*26052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1933,98*		*3868*				
			Сметная стоимость				*52218*				
61	**4**	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**0,406**	**31483,00**	**--**	**12782**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2518,64*		*1023*				
			Сметная стоимость				*13805*				
62	**5**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1,584**	**875,00**	**20,15**	**1386**	**32**	**419**	**0,21**	**--**
			м2 поверхности		**281,54**	**2,70**	**446**	**4**	**93**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
62.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,21	0,3358	1328,140	446,00			
62.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0032					
62.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0309		23,00			
62.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0032		9,00			
62.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	3,8016	224,000	852,00			
62.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0003	142611,000	36,00			
62.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0004	53700,000	20,00			
			Накладные расходы -		*264,34*		*419*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*264,34*				*419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,15*		*144*				
			Сметная стоимость				*1949*				
63	**6**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**0,13648**	**255906,00**	--	**34926**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20472,48*		*2794*				
			Сметная стоимость				*37720*				
64	**7**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**0,11478**	**240293,00**	--	**27581**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19223,44*		*2206*				
			Сметная стоимость				*29787*				
65	**8**	**21-050308-0232 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**8,2**	**994,00**	--	**8151**	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,52*		*652*				
			Сметная стоимость				*8803*				
66	**9**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**4**	**598,00**	--	**2392**	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,84*		*191*				
			Сметная стоимость				*2583*				
67	**10**	**21-090404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**2**	**2608,00**	--	**5216**	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,64*		*417*				
			Сметная стоимость				*5633*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**133717**	**7108**			**25**
				Тенге			**33785**	**2685**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**133717**				
		Материалы -		Тенге			**1776**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				36470			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91048				
			Накладные расходы -	Тенге			42890				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42890		
			Сметная прибыль -	Тенге			14129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190735				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				36470			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			190735				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				36470			

РАЗДЕЛ 16.ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ № 1,2,3

68	**11**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,384**	**9078,13**	**1721,32**	**3486**	**661**	**582**	**0,85**	--
			м3 основания		**880,60**	**749,50**	**338**	**288**	**93**	**0,54**	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
68.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3264	1035,540	338,00			
68.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2074					
68.3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1766		495,00			
68.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,3533		5,00			
68.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0307		160,00			
68.6		21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,4416	3320,000	1466,00			
68.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0576	86,000	5,00			
			Накладные расходы -		*1515,99*		*582*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*1515,99*				*582*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,53*		*325*				
			Сметная стоимость				*4393*				
69	**12**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**0,24**	**9758,33**	**1721,32**	**2342**	**413**	**364**	**0,85**	--
			м3 основания		**880,60**	**749,50**	**211**	**180**	**93**	**0,54**	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2040	1034,310	211,00			
69.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1296					
69.3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1104		310,00			
69.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2208		3,00			
69.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0192		100,00			
69.6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2760	6214,000	1715,00			
69.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0360	86,000	3,00			
			Накладные расходы -		*1515,99*		*364*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*1515,99*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,95*		*216*				
			Сметная стоимость				*2922*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	13	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**								
				39	**2903,90**	**1069,77**	**113252**	**41721**	**101085**	**1,35**	**53**
			м оград		**1792,80**	**403,75**	**69919**	**15746**	**118**	**0,21**	**8**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,35	52,6500	1328,000	69919,00			
70.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	8,2100					
70.3		31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,08	2,9445		1275,00			
70.4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	8,0730		40010,00			
70.5		32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,01	0,2028		53,00			
70.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1404		384,00			
70.7		21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,5382	28438,000	15305,00			
70.8		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0035	29167,000	102,00			
70.9		21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00	0,0082	46608,000	382,00			
70.10		21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,33	12,9870	--	--			
70.11		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,3900	96,000	37,00			
70.12		21-060209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0,97	37,9080	--	--			
70.13		21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0008	639148,000	499,00			
70.14		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0047	208012,000	973,00			
			Накладные расходы -		*2591,92*		*101085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*2591,92*				*101085*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***439,67***		***17147***				
			Сметная стоимость				***231484***				
71	14	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**								
				3	**11149,00**	**105,77**	**33447**	**317**	**39077**	**7,85**	**24**
			шт.		**10997,85**	**40,95**	**32994**	**123**	**118**	**0,03**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
71.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	7,85	23,5500	1401,020	32994,00			
71.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0906					
71.3		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04	0,1305		5,00			
71.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,3480		61,00			
71.5		31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00	0,0024		10,00			
71.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0882		241,00			
71.7		21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1500	28438,000	4266,00			
71.8		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0005	23368,000	11,00			
71.9		21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00	0,0011	46608,000	52,00			
71.10		21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1,00	3,0000	--	--			
71.11		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	208012,000	125,00			
71.12		24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	3,0000	--	--			
			Накладные расходы -		*13025,78*		*39077*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*13025,78*				*39077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1933,98*		*5802*				
			Сметная стоимость				*78327*				
72	**15**	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**3,264**	**31483,00**	--	**102761**	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2518,64*		*8221*				
			Сметная стоимость				*110982*				
73	**16**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**32,64**	**874,97**	**20,15**	**28559**	**658**	**8628**	**0,21**	**7**
			м2 поверхности		**281,54**	**2,70**	**9189**	**88**	**93**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,21	6,9200	1327,950	9189,00
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0653		
73.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,6365		479,00
73.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0653		178,00
73.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	78,3360	224,000	17547,00
73.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0052	142611,000	745,00
73.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0078	53700,000	421,00

			Накладные расходы -		*264,34*		*8628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*264,34*				*8628*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,14*		*2975*				
			Сметная стоимость				*40162*				
74	**17**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ**	**1,65252**	**167858,79**	**39857,34**	**277390**	**65865**	**155219**	**91,00**	**150**
			т конструкций		**122759,00**	**13369,66**	**202862**	**22094**	**69**	**7,34**	**12**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91,00	150,3800	1349,000	202862,00
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	12,1300		
74.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,30	0,4958		6,00
74.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,00	9,9151		52739,00
74.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,10	1,8178		51,00
74.6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,3881		2049,00
74.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,30	45,1138		7940,00
74.8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,50	0,8263		3037,00
74.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,00	1,6525		43,00
74.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,60	4,2966	284,000	1220,00
74.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,50	0,8263	144,000	119,00
74.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0355	206133,000	7324,00
74.13	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,03	1,7054	--	--

			Накладные расходы -		*93928,78*		*155219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*93928,78*				*155219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20943,01*		*34609*				
			Сметная стоимость				*467219*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	18	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	0,80514	252534,00	--	203325	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20202,72*		*16266*				
			Сметная стоимость				*219591*				
76	19	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	0,0714	257309,00	--	18372	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20584,72*		*1470*				
			Сметная стоимость				*19842*				
77	20	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,59676	240293,00	--	143397	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19223,44*		*11472*				
			Сметная стоимость				*154869*				
78	21	21-050308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	89,61	994,00	--	89072	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,52*		*7126*				
			Сметная стоимость				*96198*				
79	22	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	598,00	--	3588	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,84*		*287*				
			Сметная стоимость				*3875*				
80	23	21-090404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	3	2608,00	--	7824	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,64*		*626*				
			Сметная стоимость				*8450*				
81	24	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3,99474	2645,98	--	10570	--	7610	2,80	11
			м3 грунта		2646,00	--	10570	--	72	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
81.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,80	11,1900	944,990	10570,00			
			Накладные расходы -		*1905,12*		*7610*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*1905,12*				*7610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,09*		*1454*				
			Сметная стоимость				*19634*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	**25**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**3,99474**	**875,65**	**--**	**3498**	**--**	**2519**	**0,97**	**4**
			м3 грунта		**875,77**	**--**	**3498**	**--**	**72**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
82.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,97	3,8800	900,880	3498,00			
			Накладные расходы -		*630,56*		*2519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*630,56*				*2519*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*120,50*		*481*				
			Сметная стоимость				*6498*				
83	**26**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**3,99474**	**160,46**	**75,18**	**641**	**300**	**348**	**0,11**	**--**
			м3 уплотненного грунта		**85,43**	**35,41**	**341**	**141**	**72**	**0,03**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
83.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,11	0,4314	790,390	341,00			
83.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1049					
83.3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,1049		294,00			
83.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	0,4194		6,00			
			Накладные расходы -		*87,00*		*348*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*87,00*				*348*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,80*		*79*				
			Сметная стоимость				*1067*				
84	**27**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,39**	**9076,92**	**1721,32**	**3540**	**671**	**591**	**0,85**	**--**
			м3 основания		**880,60**	**749,50**	**343**	**292**	**93**	**0,54**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
84.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3315	1034,690	343,00			
84.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2106					
84.3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1794		503,00			
84.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,3588		5,00			
84.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. 3 т	маш.-ч	0,08	0,0312		163,00			
84.6		21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,4485	3320,000	1489,00			
84.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0585	86,000	5,00			
			Накладные расходы -		*1515,99*		*591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*1515,99*				*591*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*847,43*		*330*				
			Сметная стоимость				*4461*				
85	**28**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**3,99**	**39853,13**	**1998,01**	**159014**	**7972**	**17160**	**3,60**	**14**
			м3		**4305,60**	**420,56**	**17179**	**1678**	**91**	**0,31**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
85.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,60	14,3600	1195,980	17179,00			
85.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,2200					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0108		49,00			
85.4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,8547		33,00			
85.5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27	1,0873		6567,00			
85.6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0499		247,00			
85.7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0323		3,00			
85.8		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,24	4,9380		869,00			
85.9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0746		204,00			
85.10		21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,0499	30514,000	123577,00			
85.11		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,30	1,2090	70,000	85,00			
85.12		21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0056	47461,000	265,00			
85.13		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0188	47461,000	890,00			
85.14		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0010	31810,000	32,00			
85.15		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,5187	307,000	159,00			
85.16		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	0,3519	6932,000	2439,00			
85.17		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0052	211235,000	1096,00			
85.18		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0113	86,000	0,97			
85.19		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39	1,5641	892,000	1395,00			
			Накладные расходы -		*4300,80*		*17160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 91%		*4300,80*				*17160*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3532,31*		*14094*				
			Сметная стоимость				*190269*				
86	**29**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,1713**	**246637,00**	--	**42249**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19730,96*		*3380*				
			Сметная стоимость				*45629*				
87	**30**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**0,06657**	**449992,49**	**1317,33**	**29956**	**88**	**1537**	**20,00**	**1**
			т		**24800,00**	**572,34**	**1651**	**38**	**91**	**0,36**	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
87.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	20,00	1,3300	1240,050	1651,00			
87.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0240					
87.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0100		49,00			
87.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0140		38,00			
87.5		21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0666	423887,000	28218,00			
			Накладные расходы -		*23088,83*		*1537*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 91%		*23088,83*				*1537*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37846,51*		*2519*				
			Сметная стоимость				*34012*				
88	**31**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**14,64**	**875,00**	**20,15**	**12810**	**295**	**3870**	**0,21**	**3**
			м2 поверхности		**281,54**	**2,70**	**4122**	**39**	**93**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,21	3,1000	1328,100	4122,00			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0293					
88.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,2855		215,00			
88.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0293		80,00			
88.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	35,1360	224,000	7870,00			
88.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0023	142611,000	334,00			
88.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0035	53700,000	189,00			
		Накладные расходы -		*264,34*		*3870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*264,34*				*3870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,15*		*1334*				
		Сметная стоимость				*18014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**1289093**	**118962**			**269**
			Тенге			**353219**	**40708**			**22**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1011703**				
		Материалы -	Тенге			**197663**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**168971**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**610588**				
		Накладные расходы -	Тенге			**183372**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					183372		
		Сметная прибыль -	Тенге			**95606**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1290681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168971**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**277390**				
		Материалы -	Тенге			**8663**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**224955**			
		Накладные расходы -	Тенге			**155219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155219		
		Сметная прибыль -	Тенге			**34609**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**467218**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224955**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**1757898**				1757898
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**393926**			

ОГРАЖДЕНИЕ НА КТПНГ-6ШТ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 7-1-2

РАЗДЕЛ 17.УСТАНОВКА КТПНГ (3 ШТ)

89	**1**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**0,3816**	**9758,91**	**1721,32**	**3724**	**657**	**579**	**0,85**	--
			м3 основания		**880,60**	**749,50**	**336**	**286**	**93**	**0,54**	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
89.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3244	1035,890	336,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2061					
89.3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1755		492,00			
89.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,3511		5,00			
89.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0305		159,00			
89.6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,4388	6214,000	2727,00			
89.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0572	86,000	5,00			
			Накладные расходы -		*1515,99*		*579*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 93%		*1515,99*				*579*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,99*		*344*				
			Сметная стоимость				*4646*				
90	**2**	**11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**126**	**4268,93**	**954,85**	**537885**	**120311**	**437393**	**2,01**	**253**
			м оград		**2580,84**	**361,00**	**325186**	**45487**	**118**	**0,19**	**24**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
90.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,01	253,2600	1284,000	325186,00			
90.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	23,8400					
90.3		31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,07	8,7066		3770,00			
90.4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18	23,0580		114275,00			
90.5		32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00	0,5040		131,00			
90.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,7812		2135,00			
90.7		21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,5498	28438,000	44073,00			
90.8		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0088	29167,000	257,00			
90.9		21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00	0,0202	46608,000	940,00			
90.10		21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,30	37,1700	--	--			
90.11		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,2600	96,000	121,00			
90.12		21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,50	189,0000	1491,000	281799,00			
90.13		21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0025	639148,000	1611,00			
90.14		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0076	208012,000	1573,00			
90.15		21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,1915	220373,000	42206,00			
			Накладные расходы -		*3471,38*		*437393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*3471,38*				*437393*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,22*		*78022*				
			Сметная стоимость				*1053301*				
91	**3**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**6**	**873,00**	**29,71**	**5238**	**178**	**5708**	**0,71**	**4**
			шт.		**801,59**	**4,59**	**4810**	**28**	**118**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
91.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,71	4,2600	1129,110	4810,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0204					
91.3		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,6960		122,00			
91.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0204		56,00			
91.5		21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1,00	6,0000	--	--			
91.6		21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0012	208012,000	250,00			
			Накладные расходы -		*951,29*		*5708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*951,29*				*5708*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,94*		*876*				
			Сметная стоимость				*11823*				
92	4	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**1,60464**	**240293,00**	--	**385584**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19223,44*		*30847*				
			Сметная стоимость				*416431*				
93	5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0906**	**228022,00**	--	**20659**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241,76*		*1653*				
			Сметная стоимость				*22312*				
94	6	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**0,04692**	**220373,00**	--	**10340**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17629,84*		*827*				
			Сметная стоимость				*11167*				
95	7	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**0,02214**	**256388,00**	--	**5676**	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20511,04*		*454*				
			Сметная стоимость				*6130*				
96	8	23-010301-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74**	**135**	**2860,00**	--	**386100**	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,80*		*30888*				
			Сметная стоимость				*416988*				
97	9	23-010301-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**12,96**	**670,00**	--	**8683**	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,60*		*695*				
			Сметная стоимость				*9378*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	10	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,027	259815,00	--	7015	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20785,20*		*561*				
			Сметная стоимость				*7576*				
99	11	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	82,174	1491,00	--	122521	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,28*		*9802*				
			Сметная стоимость				*132323*				
100	12	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	72,762	93,54	2,33	6806	170	2283	0,03	2
			м2		45,19	0,27	3288	20	69	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
100.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,03	2,1500	1531,810	3288,00			
100.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0146					
100.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0073		33,00			
100.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0073		0,20			
100.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0073		20,00			
100.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,8149		117,00			
100.7		21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0011	287565,000	314,00			
100.8		22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0065	463325,000	3034,00			
			Накладные расходы -		*31,37*		*2283*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*31,37*				*2283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*727*				
			Сметная стоимость				*9816*				
101	13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	145,524	87,47	1,66	12729	241	2679	0,02	3
			м2		26,41	0,27	3844	39	69	--	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
101.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,02	3,1000	1240,140	3844,00			
101.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0291					
101.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0146		66,00			
101.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0146		0,41			
101.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0146		40,00			
101.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,9459		135,00			
101.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0020	483751,000	986,00			
101.8		22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0131	584743,000	7658,00			
			Накладные расходы -		*18,41*		*2679*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 69%		*18,41*				*2679*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,47*		*1233*				
			Сметная стоимость				*16642*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	14	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	6	2265,00	--	13590	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,20*		*1087*				
			Сметная стоимость				*14677*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**1526549**	**121557**			**263**
				Тенге			**337463**	**45859**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1526549**				
		Материалы -		Тенге			**107362**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**383322**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**960167**				
			Накладные расходы -	Тенге			**448641**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					448641		
			Сметная прибыль -	Тенге			**158015**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2133210**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**383322**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**2133210**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**383322**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40175798**	**1436039**			**2425**
				Тенге			**3023079**	**601745**			**367**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**158880**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**158880**				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**140470**				
		Материалы -		Тенге			**20677**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**102717**			
			Накладные расходы -	Тенге			**73957**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73957		
			Сметная прибыль -	Тенге			**17154**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**231581**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**102717**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39032457**				
		Материалы -		Тенге			**1133776**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**3297151**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33828085**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2863791**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2863791		
			Сметная прибыль -	Тенге			**3351700**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45247948**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2555**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3297151**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**277390**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			8663				
		Всего заработная плата -		Тенге				224955			
			Накладные расходы -	Тенге			155219				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155219		
			Сметная прибыль -	Тенге			34609				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			467218				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
			Сметная заработная плата -	Тенге				224955			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			566600				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			566600				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			566600				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46672235,95				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2793
			Сметная заработная плата -	Тенге				3624824			

Итого по акту:	46 672 235,95
Временные здания и сооружения - 2,4% (от 46 672 235,95 - 158 880) = 46 513 355,95	1 116 320,54
Итого:	47 788 556,49
Затраты на производство работ в зимнее время - 1,71% (от 46 513355,95 + 1 116 320,54) = 47 629 676,49	814 467,47
Итого:	48 603 023,96
Непредвиденные затраты - 2% (от 47 629 676,49 + 814 467,47) = 48 444 143,96	968 882,88
Итого:	49 571 906,84
Итого с понижающим коэф. К=0,9	44 614 716,16
Н Д С - 12%	5 353 765,94
ВСЕГО:	**49 968 482,10**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
БИН 020340003068

Пернебеков Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**
БИН 080340021473
Руководитель группы инженера по технадзору

Болат А.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "DAB LTD"**
БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость	166 120 028,93
Лимит финансирования на 2020 г.	149 508 150,49

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	149 508 150,49	в т.ч. НДС	16 018 730,41
б) за отчетный месяц	49 968 482,10	в т.ч. НДС	5 353 765,94

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	20.05.2020	1	22.05.2020				
				2	10.08.2020				
				3	10.11.2020				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области	-	166 120 028,93					0,00	149 508 150,49	49 968 482,10	49 968 482,10

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Болат А.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DAB LTD"

_____ **Иманбаев М.М.**

Заказчик ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной испекции", Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Абая Кунанбае
БИН: 020340003068. Тел.: 8-(71236)-2-18-45

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой", Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Конкина, 2
БИН: 050840001302. Тел.: 8-(7112)-25-83-92

Наименование стройки: Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонов в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда (контракт): № 17 от 31.03.2020 г., доп.соглашения № 2 от 10.08.2020 г.

РЕЕСТР № 4

принятых актов выполненных работ за декабрь 2020 г.

№№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору с учетом НДС	План на 2020 год	Освоено средств	Выполнено за 2020 год								Процентное отношение (%) с начала строительства
					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.	Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области	166 120 028,93	149 508 150,49	149 508 150,49	0,00	0,00	0,00	48 247 775,52	0,00	10 009 312,53	41 282 580,34	49 968 482,10	90

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Болат А.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DAB LTD"

_____ **Иманбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**