Форма 2-в

**Заказчик:** ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

**Подрядчик:** ТОО "Газстрой"

**Наименование объекта** -Строительство линий электроснабжения и газоснабжения новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области

**Договор** № 29 от 20.05.2020 г., доп. соглашения № 2 от 10.08.2020 г., № 3 от 10.11.2020 г., № 4 от 19.04.2021 г.

# А К Т № 5

## выполненных строительно-монтажных работ

## за май месяц 2021 года

| N п/п | № по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-1** | | | | | | | | | | | |
| **ОБОРУДОВАНИЕ 10 КВ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** | 6 | 83858,83 | 42585,22 | 503153 | 255511 | 223487 | 27,00 | 162 |
| | | | **подстанция** | | 36423,00 | 15310,13 | 218538 | 91861 | 72 | 8,29 | 50 |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 1.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 27,00 | 162,0000 | 1349,000 | 218538,00 | | | |
| 1.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,29 | 49,7400 | | | | | |
| 1.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 7,14 | 42,8400 | | 227866,00 | | | |
| 1.4 | | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,16 | 12,9600 | | 2281,00 | | | |
| 1.5 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 1,15 | 6,9000 | | 25364,00 | | | |
| 1.6 | | 21-130406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,00 | 0,0060 | 2403200,000 | 14419,00 | | | |
| 1.7 | | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00 | 0,0082 | 234325,000 | 1912,00 | | | |
| 1.8 | | 22-040704-0305 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0,00 | 0,0011 | 1722833,000 | 1861,00 | | | |
| 1.9 | | 21-050106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 0,0420 | 259815,000 | 10912,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *37247,85* | | *223487* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *37247,85* | | | | *223487* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9688,53* | | *58131* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *784771* | | | | |
| 2 | 2 | 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования** | 6 | 57174,67 | 21155,18 | 343048 | 126931 | 143908 | 19,00 | 114 |
| | | | **шт.** | | 25631,00 | 7681,12 | 153786 | 46087 | 72 | 4,28 | 26 |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 2.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 19,00 | 114,0000 | 1349,000 | 153786,00 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,28 | 25,6800 | | | | | |
| 2.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 3,30 | 19,8000 | | 105316,00 | | | |
| 2.4 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,98 | 5,8800 | | 21615,00 | | | |
| 2.5 | | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,00 | 30,0000 | 363,000 | 10890,00 | | | |
| 2.6 | | 21-130802-1601 | Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 | 100 шт. | 0,01 | 0,0600 | 8137,000 | 488,00 | | | |
| 2.7 | | 21-130814-2202 | Скобы металлические | кг | 7,00 | 42,0000 | 154,000 | 6468,00 | | | |
| 2.8 | | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,03 | 0,1800 | 2807,000 | 505,00 | | | |
| 2.9 | | 24-010102-0502 | Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм | шт. | 10,00 | 60,0000 | 733,000 | 43980,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23984,73* | | *143908* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *23984,73* | | | | *143908* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6492,75* | | *38957* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *525914* | | | | |
| 3 | 3 | 51-080102-0404 РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный** | 3 | 922571,00 | -- | 2767713 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4 | 51-080101-0103 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | 3 | 535376,00 | -- | 1606128 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5 | 51-080102-0410 РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный** | 3 | 1117635,00 | -- | 3352905 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6 | 51-080101-0105 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | 3 | 791168,00 | -- | 2373504 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА КТПГ (6 ШТ)** | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | 19,584 | 109,07 | 109,07 | 2136 | 2136 | 478 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 33,92 | -- | 664 | 72 | 0,02 | -- |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 7.1 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,3447 | | | | | |
| 7.2 | | 31-010101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,02 | 0,3447 | | 2136,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *24,42* | | *478* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *24,42* | | | | *478* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,68* | | *209* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2823* | | | | |
| **8** | **8** | **11-010104-0209 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **39,168** | **45,85** | **45,86** | **1796** | **1796** | **402** | **--** | **--** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **14,26** | **--** | **559** | **72** | **0,01** | **--** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 8.1 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,2898 | | | | | |
| 8.2 | | 31-010101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,2898 | | 1796,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *10,27* | | *402* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *10,27* | | | | *402* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,49* | | *176* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2374* | | | | |
| **9** | **9** | **11-010104-0702 РСНБ РК 2015 К=6** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **97,92** | **32,82** | **32,78** | **3214** | **3210** | **924** | **--** | **--** |
| | | | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | | **--** | **13,11** | **--** | **1283** | **72** | **0,01** | **1** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 9.1 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,6660 | | | | | |
| 9.2 | | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,6660 | | 3210,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9,44* | | *924* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *9,44* | | | | *924* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,38* | | *331* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4470* | | | | |
| **10** | **10** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **15** | **9267,60** | **1721,32** | **139014** | **25820** | **22740** | **0,85** | **13** |
| | | | **м3 основания** | | **880,60** | **749,50** | **13209** | **11243** | **93** | **0,54** | **8** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 10.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 0,85 | 12,7500 | 1036,000 | 13209,00 | | | |
| 10.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 8,1000 | | | | | |
| 10.3 | | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 6,9000 | | 19348,00 | | | |
| 10.4 | | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 13,8000 | | 207,00 | | | |
| 10.5 | | 31-050502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 1,2000 | | 6265,00 | | | |
| 10.6 | | 21-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 17,2500 | 6214,000 | 107192,00 | | | |
| 10.7 | | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,2500 | 86,000 | 194,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1515,99* | | *22740* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 93%* | | *1515,99* | | | | *22740* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *862,69* | | *12940* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *174693* | | | | |
| **11** | **11** | **11-070501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **12** | **5628,25** | **2763,07** | **67539** | **33157** | **35955** | **1,18** | **14** |
| | | | **шт. сборных конструкций** | | **1437,24** | **1101,94** | **17247** | **13223** | **118** | **0,69** | **8** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 11.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 1,18 | 14,1600 | 1218,010 | 17247,00 | | | |
| 11.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 8,2900 | | | | | |
| 11.3 | | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 1,8048 | | 8945,00 | | | |
| 11.4 | | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,32 | 3,7800 | | 16813,00 | | | |
| 11.5 | | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 2,7072 | | 7399,00 | | | |
| 11.6 | | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,01 | 0,0852 | 29810,000 | 2540,00 | | | |
| 11.7 | | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,04 | 0,5004 | 29167,000 | 14595,00 | | | |
| 11.8 | | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1,00 | 12,0000 | -- | -- | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2996,23* | | *35955* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 118%* | | *2996,23* | | | | *35955* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *689,96* | | *8279* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *111774* | | | | |
| **12** | **16** | **13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **82,8** | **603,16** | **25,30** | **49941** | **2095** | **11330** | **0,14** | **12** |
| | | | **м** | | **182,84** | **7,21** | **15139** | **597** | **72** | **--** | **--** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 12.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,14 | 11,5900 | 1305,990 | 15139,00 | | | |
| 12.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00 | 0,3643 | | | | | |
| 12.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,00 | 0,1822 | | 969,00 | | | |
| 12.4 | | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,03 | 2,5916 | | 456,00 | | | |
| 12.5 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00 | 0,1822 | | 670,00 | | | |
| 12.6 | | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00 | 0,0007 | 234325,000 | 175,00 | | | |
| 12.7 | | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,04 | 3,0636 | 1611,000 | 4935,00 | | | |
| 12.8 | | 21-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00 | 0,1076 | 256388,000 | 27598,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *136,83* | | *11330* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *136,83* | | | | *11330* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,20* | | *4902* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *66174* | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПГ (6ШТ)** | | | | | | | | |
| **13** | **17** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **33,6** | **1678,60** | **--** | **56401** | **--** | **40609** | **1,54** | **52** |
| | | | **м3 грунта** | | **1678,60** | **--** | **56401** | **--** | **72** | **--** | **--** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 13.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,54 | 51,7400 | 1090,000 | 56401,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1208,59* | | *40609* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *1208,59* | | | | *40609* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *230,98* | | *7761* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *104771* | | | | |
| **14** | **18** | **13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **126,72** | **269,85** | **25,30** | **34195** | **3206** | **17340** | **0,14** | **18** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | 182,84 | 7,21 | 23169 | 913 | 72 | -- | 1 |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 14.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,14 | 17,7400 | 1305,970 | 23169,00 | | | |
| 14.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00 | 0,5576 | | | | | |
| 14.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,00 | 0,2788 | | 1483,00 | | | |
| 14.4 | | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,03 | 3,9663 | | 698,00 | | | |
| 14.5 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00 | 0,2788 | | 1025,00 | | | |
| 14.6 | | 21-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00 | 0,1647 | 256388,000 | 42236,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *136,83* | | *17340* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *136,83* | | | | *17340* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,53* | | *4123* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *55657* | | | | |
| **15** | **19** | **21-050106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **0,15881** | **256388,00** | **--** | **40717** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20511,04* | | *3257* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *43974* | | | | |
| **16** | **20** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **24** | **260,71** | **18,10** | **6257** | **434** | **3690** | **0,16** | **4** |
| | | | м | | **208,96** | **4,59** | **5015** | **110** | **72** | **--** | **--** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 16.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,16 | 3,8400 | 1305,990 | 5015,00 | | | |
| 16.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00 | 0,0672 | | | | | |
| 16.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0336 | | 179,00 | | | |
| 16.4 | | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,03 | 0,7512 | | 132,00 | | | |
| 16.5 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0336 | | 124,00 | | | |
| 16.6 | | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00 | 0,0001 | 234325,000 | 34,00 | | | |
| 16.7 | | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,02 | 0,4800 | 1611,000 | 773,00 | | | |
| 16.8 | | 21-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00 | 0,0221 | 220373,000 | 4866,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *153,75* | | *3690* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *153,75* | | | | *3690* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33,16* | | *796* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10743* | | | | |
| **17** | **21** | **21-050304-0111 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **0,02136** | **231847,00** | **--** | **4952** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18547,76* | | *396* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5348* | | | | |
| **18** | **22** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **48** | **1425,31** | **170,63** | **68415** | **8190** | **33180** | **0,70** | **34** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | 914,20 | 45,86 | 43882 | 2201 | 72 | 0,03 | 1 |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 18.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,70 | 33,6000 | 1306,010 | 43882,00 | | | |
| 18.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 1,3400 | | | | | |
| 18.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,6720 | | 3574,00 | | | |
| 18.4 | | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,25 | 12,1920 | | 2146,00 | | | |
| 18.5 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,6720 | | 2470,00 | | | |
| 18.6 | | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00 | 0,0037 | 234325,000 | 877,00 | | | |
| 18.7 | | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,20 | 9,6000 | 1611,000 | 15466,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *691,25* | | *33180* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *691,25* | | | | *33180* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *169,32* | | *8128* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *109723* | | | | |
| **19** | **23** | **21-050304-0115 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **0,22752** | **225393,00** | **--** | **51281** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18031,44* | | *4103* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *55383* | | | | |
| **20** | **24** | **24-040204-1202 РСНБ РК 2015** | **Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | **24** | **513,00** | **--** | **12312** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,04* | | *985* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13297* | | | | |
| **21** | **25** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **33,6** | **875,77** | **--** | **29426** | **--** | **21187** | **0,97** | **33** |
| | | | **м3 грунта** | | **875,77** | **--** | **29426** | **--** | **72** | **--** | **--** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 21.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,97 | 32,6600 | 901,000 | 29426,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *630,56* | | *21187* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *630,56* | | | | *21187* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,51* | | *4049* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *54662* | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | |
| **22** | **50** | **24-040207-4803 РСНБ РК 2015** | **Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.3 ГОСТ Р 51177-98** | **198** | **3905,00** | **--** | **773190** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *312,40* | | *61855* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *835045* | | | | |
| **23** | **51** | **24-040205-2127 РСНБ РК 2015** | **Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-98** | **198** | **996,00** | **--** | **197208** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,68* | | *15777* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *212985* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 52 | 24-040207-4805 РСНБ РК 2015 | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗДЗ ГОСТ Р 51177-98 | 66 | 4686,00 | -- | 309276 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *374,88* | | *24742* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *334018* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 12793722 | 462486 | | | 454 |
| | | | | Тенге | | | 575812 | 168741 | | | 95 |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 10100250 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 10100250 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1005010 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 149113 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 601298 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 432935 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 432935 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 115036 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1552980 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 421 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 601298 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1688462 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 117124 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 143255 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1388937 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 122294 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 122294 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 144861 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1955617 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 143255 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 13575599 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 550 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 744553 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1-2

### КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,4 КВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | 125 | 569,20 | 4,36 | 71150 | 545 | 45929 | 0,39 | 49 |
| | | | м | | 509,34 | 0,98 | 63668 | 123 | 72 | -- | -- |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего |
| 25.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,39 | 48,7500 | 1306,010 | 63668,00 |
| 25.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00 | 0,0750 | | |
| 25.3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 16,0000 | | 208,00 |
| 25.4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0375 | | 199,00 |
| 25.5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00 | 0,0375 | | 138,00 |
| 25.6 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,02 | 2,5500 | 450,000 | 1148,00 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | | 24-040201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,20 | 25,5000 | 227,000 | 5789,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *367,43* | | *45929* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *367,43* | | | | *45929* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,93* | | *9366* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *126446* | | | | |
| **26** | **7** | **13-080201-0801 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | **1302** | **305,05** | **123,58** | **397169** | **160904** | **162015** | **0,10** | **130** |
| | | | **м кабеля** | | **134,90** | **37,93** | **175640** | **49381** | **72** | **0,03** | **41** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 26.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,10 | 130,2000 | 1349,000 | 175640,00 | | | |
| 26.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 41,2700 | | | | | |
| 26.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,00 | 2,7342 | | 14543,00 | | | |
| 26.4 | | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 35,8050 | | 135773,00 | | | |
| 26.5 | | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 35,8050 | | 537,00 | | | |
| 26.6 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00 | 2,7342 | | 10051,00 | | | |
| 26.7 | | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00 | 1,3020 | 363,000 | 473,00 | | | |
| 26.8 | | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,00 | 0,0081 | 1812379,000 | 14630,00 | | | |
| 26.9 | | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00 | 0,0014 | 312783,000 | 448,00 | | | |
| 26.10 | | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,00 | 0,3190 | 1755,000 | 560,00 | | | |
| 26.11 | | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00 | 1,3020 | 2807,000 | 3655,00 | | | |
| 26.12 | | 21-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00 | 0,0034 | 5882369,000 | 19913,00 | | | |
| 26.13 | | 24-040201-0645 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,02 | 23,4360 | 245,000 | 5742,00 | | | |
| 26.14 | | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,00 | 0,2708 | 380,000 | 103,00 | | | |
| 26.15 | | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,01 | 9,3744 | 1611,000 | 15102,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *124,44* | | *162015* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *124,44* | | | | *162015* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,36* | | *44735* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *603920* | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В** | | | | | | | | |
| **27** | **11** | **13-080305-0409 РСНБ РК 2015** | **Светильник. Установка на кронштейнах** | **217** | **4840,42** | **972,02** | **1050371** | **210929** | **430341** | **1,50** | **326** |
| | | | **шт.** | | **2101,50** | **652,86** | **456026** | **141670** | **72** | **0,56** | **122** |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 27.1 | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 1,50 | 325,5000 | 1401,000 | 456026,00 | | | |
| 27.2 | | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,56 | 121,8200 | | | | | |
| 27.3 | | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,02 | 4,0579 | | 21584,00 | | | |
| 27.4 | | 31-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,52 | 113,7080 | | 174428,00 | | | |
| 27.5 | | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 4,0579 | | 14917,00 | | | |
| 27.6 | | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00 | 0,0068 | 29811,000 | 204,00 | | | |
| 27.7 | | 21-130816-3008 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,03 | 6,7053 | 374,000 | 2508,00 | | | |
| 27.8 | | 21-130816-3301 | Хомутик | шт. | 2,04 | 442,6800 | 860,000 | 380705,00 | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1983,14* | | *430341* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 72%* | | *1983,14* | | | | *430341* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *545,88* | | *118457* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1599170* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 1518690 | 372378 | | | 504 |
| | | | | **Тенге** | | | 695333 | 191174 | | | 163 |
| | | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1518690 | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 450979 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 886507 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 638285 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 638285 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 172558 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2329532 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 668 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 886507 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2329536 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 668 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 886507 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ НА КТПРГ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 7-1-2** | | | | | | | | |
| 28 | 11 | **21-050308-0221 РСНБ РК 2015** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** м2 | 124,526 | 1491,00 | -- | 185668 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,28* | | *14853* | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | | | *200522* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 185668 | -- | | | -- |
| | | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 185668 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 185668 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 14853 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 200522 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 200522 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 14498080 | 834864 | | | 959 |
| | | | | **Тенге** | | | 1271145 | 359915 | | | 259 |
| | | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 10100250 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 10100250 | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2523699 | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 600092 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1487805 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1071220 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1071220 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 287594 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3882513 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1088 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1487805 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1874130 | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 117124 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 143255 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1574605 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 122294 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 122294 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 159714 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2156139 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 143255 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16105657,39 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1217 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1631060 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту: | 16 105 657,39 |
| В том числе оборудование: | 10 100 250,00 |
| Итого СМР: | 6 005 407,39 |
| Временные здания и сооружения - 2,4% | 144 129,78 |
| Итого: | 6 149 537,17 |
| Затраты на производство работ в зимнее время - 1,71% | 105 157,09 |
| Итого: | 6 254 694,25 |
| Непредвиденные затраты - 2% | 125 093,89 |
| Итого: | 6 379 788,14 |
| Итого с оборудованием: | 16 480 038,14 |
| Итого с понижающим коэф. К=0,9 | 14 832 034,32 |
| Н Д С - 12% | 1 779 844,12 |
| **ВСЕГО:** | **16 611 878,44** |

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Газстрой"**
**БИН 050840001302**

**Гасилин А.В.**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**
**БИН 020340003068**

**Исмаганбетов Н.Х.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**
**БИН 080340021473**
**Руководитель группы инженера по технадзору**

**Ермуханов К.Н.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО "DAB LTD"**
**БИН 150240031725**

**Иманбаев М.М.**

Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области"

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

БИН 020340003068

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

| | |
|---|---|
| Полная сметная стоимость | 166 120 028,93 |
| Лимит финансирования на 2021 г. | 16 611 878,44 |

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

| | | | |
|---|---|---|---|
| а) с нач.стр-ва | 166 120 028,93 | в т.ч. НДС | 17 798 574,53 |
| | | | |
| б) за отчетный месяц | 16 611 878,44 | в т.ч. НДС | 1 779 844,12 |

# СПРАВКА №5

**о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 29 | 20.05.2020 | 1 | 22.05.2020 | | | | |
| | | | | 2 | 10.08.2020 | | | | |
| | | | | 3 | 10.11.2020 | | | | |
| | | | | 4 | 19.04.2021 | | | | |

| №№ п/п | Наименование и виды | Ед. изм. | стоимость работ | Аванс (тенге) | | | | ранее заактивированная сумма | стоимость выполненых работ с начала года | стоимость выполненных работ за текущий месяц | сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | сумма погашения до текущего месяца | сумма погашения за текущий меясц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области | | 166 120 028,93 | | | | | 149 508 150,49 | 16 611 878,44 | 16 611 878,44 | 16 611 878,44 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

**Исмаганбетов Н.Х.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**

**Ермуханов К.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Газстрой"**

**Гасилин А.В.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "DAB LTD"**

**Иманбаев М.М.**

Заказчи ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной испекции", Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Абая Кунанбаева, 16
БИН: 020340003068. Тел.: 8-(71236)-2-18-45

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой", Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Конкина, 2
БИН: 050840001302. Тел.: 8-(7112)-25-83-92

Наименование стройки: Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонов в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда (контракт): № 17 от 31.03.2020 г., доп.соглашения № 2 от 10.08.2020 г., № 3 от 10.11.2020 г., № 4 от 19.04.2021 г.

**РЕЕСТР № 5**

**принятых актов выполненных работ за май 2021 г.**

| №№ п/п | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору с учетом НДС | План на 2020 год | План на 2021 год | Освоено средств | Выполнено за 2021 год | | | | | | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1. | Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области | 166 120 028,93 | 149 508 150,49 | 16 611 878,44 | 166 120 028,93 | 16 611 878,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

_____ **Исмаганбетов Н.Х.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**

_____ **Ермуханов К.Н.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "DAB LTD"**

_____ **Иманбаев М.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Газстрой"**

_____ **Гасилин А.В.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **020340003068** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой",г. Уральск, ул. Конкина, 2 , тел.: 87112258392**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **050840001302** |
| Договор (контракт) | Договор №29 от 20.05.20г.,доп.сог.№1от22.05.20г.,№2от10.08.20г.,№3от10.11.20г.№4 | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 9 | 24.05.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство линий электроснабжения и газоснабжения к новым микрорайонам в ауле Акжайык Махамбетского района Атырауской области | | | работа | 1 | 16 611 878,44 | 16 611 878,44 |
| | | | | Итого | 1 | x | 16 611 878,44 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гасилин А.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.