Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 23 » декабря 2019 г

Заказчик -ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» - руководитель Нуралин Канат Маратович г. Костанай ул. Аль-Фараби 43.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) –для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

подрядчик - директор ТОО «Стройгазэкспертиза» - Асатов Еркен Шаймуратович – г. Костанай, ул. Амангельды, 25 лицензия №13019759 от 18 декабря 2013 г. **Декларации о соответствии** от 23.12.2019г.

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Технический надзор -директор ТОО «Тобол строй Group» - Шакибаев Ербол Ержанович, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Садовая, 100Г. **Заключения о качестве строительно-монтажных работ** от 23.12.2019г.,

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Авторский надзор – директор ТОО «Межрайгаз+» - Утемисов Олжас Маратович , лицензия КСЛ №13014365 от 28.08.2013г, ГИП Кинерейш А.И. **Заключения о соответствии выполненных работ проекту** от 23.12 2019г

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство внеплощадочных инженерных сетей к микрорайону «Кунай» г. Костанай. Газоснабжение».

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу Костанайская облость, город Костанай микрорайон «Кунай»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

постановление акимата города Костанай Костанайской области 09 февраля 2017 года № 465 о внесении изменений в постановление акимата города Костанай «Об установлении ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» публичного сервитута на земельный участок 9,8 га;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» №172 от. 05.05.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Межрайгаз+»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №576 от. 25.10.2017г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – с апрель 2018 год

месяц, год

окончание работ- декабрь 2019 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца;

фактически, 8,5 месяцев:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы газопровода	км	6, 426	6, 426	6,5055	6,5055
Общая длина газопровода стального DN200, DN500 и полиэтиленового наружным диаметром 225 мм,500 мм	км	6, 4305	6, 4305	6, 4985	6, 4985
В т.ч.-подземного полиэтиленового	км			6,45402	6,45402
-подземного стального газопровода	км	0,0445	0,0445	0,0445	0,0445
Общая длина надземного стального	км	0,013	0,013	0,013	0,013
ПГБ	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

5. Электроснабжение ПГБ предусматривается в проекте электроснабжения микрорайона «Кунай».

6. Молниезащита ПГБ выполняется одиночным молниеотводом на базе железобетонной стойки СВ95-2 и стержневого молниеприемника из круглой стали диаметром 20 мм длиной 1,5 м, закрепленного сваркой к металлоконструкциям стойки. Высота молниеотвода составляет 9,0 м. Металлический выпуск стойки СВ95-2 соединяется с контуром заземления ПГБ стальной полосой 40х4 мм. Корпус ПГБ предусмотрено заземлить присоединением к контуру защитного заземления стальной полосой 40х4 мм. Контур защитного заземления выполняется пятью вертикальными заземлителями из круглой стали диаметром 16 мм длиной 5,0 м и горизонтального - полосовой стали 40х4 мм, прокладываемой на глубине 1,0 м от уровня земли. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, предусмотрено заземлить согласно ПУЭ РК.

7. Здание ПГБ (пункт газораспределительный блочный) принято комплектным, полной заводской готовности. Здание одноэтажное, с размерами в осях 3,60х1,80 м.

Ограждение предусмотрено из сетчатых панелей высотой 1,7 м на опорах из труб стальных электросварных диаметром 89 мм (ГОСТ 10704-91). Панели сварены из уголков 50х5 (ГОСТ 8509-93), заполнение – сетка плетеная (ГОСТ 5336-80). Заводские соединения предусмотрены на сварке. Сварные швы выполняются по ГОСТ 14771-76. Монтажную сварку вести по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*. Фундаменты – столбчатые, монолитные бетонные из бетона кл. В7,5 на портландцементе, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100. Фундаменты устраиваются в сверленых котлованах диаметром 400 мм глубиной 700 мм.

Опоры - стойки выполняются из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91. Фундаменты – столбчатые, монолитные из бетона кл. В7,5 на портландцементе, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100. Фундаменты устраиваются в сверленых котлованах диаметром 500 мм глубиной 1300 мм.

7. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: 593 454,101 тыс.тенге, в том числе СМР – 489,401 000 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 530 711 998,26 тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 516 320 000,0 тенге, в.т.ч. стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: ***«Строительство внеплощадочных инженерных сетей к микрорайону «Кунай» г. Костанай. Газоснабжение»*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нуралин К. М._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор: Шакибаев Е.Е._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Утемисов О.М._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик): Асатов Е.Ш_____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись