Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd",130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 1, тел.: 87292301103**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) дог 89/20 от 08.06.2020г Стр-во гост компл с объект инфракстр вн.электроснабжение

Номер документа	Дата составления
52	08.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство гостиничного комплекса "Holiday Inn Aktau SeaSide" с объектами инфракстр (внешнее электроснабжение)расположенного по адр:г.Актау,мкр.Самал 2,зд 17				1	29 393 229,60	29 393 229,60
				Итого	1	x	29 393 229,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Айком Ltd"**
Технадзор: **ТОО "DS&V"**
Авторский надзор: **"ТОО"Smart Engineering Group"**
Строительство объекта: **Строительство гостинечного комплекса "Holiday Inn Aktau SeaSide" с объектами инфраструктуры (внешнее электроснабжение) расположенного по адресу: г. Актау, мкр. Самал 2, здание 17.Электроснабжение"**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
4672752		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор №89/20 от 08.06.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	29 393 229,60	26 243 955,00							3 149 274,60	29 393 229,60
в том числе:										
-июль 2020 года		26 243 955,00							3 149 274,60	29 393 229,60
Удержания по договору 5%		1 312 197,75							157 463,73	1 469 661,48
Итого, сумма к перечислению:		24 931 757,25							2 991 810,87	27 923 568,12

М.П. Заказчик: Руководитель Машырыков Э.К. _____ **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Жәдігеров А.Ә. _____ **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Технадзор: Директор Хусаинов А.К. _____ **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Авторский надзор: Директор Дюсупов Н.А. _____ **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Айком LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гостинечного комплекса "Holiday Inn Aktau SeaSide" с объектами инфраструктуры (внешнее электроснабжение) расположенного по адресу: г. Актау, мкр. Самал 2, здание 17**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 89/20** от **08.06.2020г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2020г**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сети ЭС									
1	1	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1710	638,14	332,49	1091222	568556	79127	464098	1679746
				м кабеля		259,38	117,57	443540	201041		124426	
2	2	СКОМ.ПРЕДЛОЖ.InTErCOMErTz	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		1744,2	6960,11		12139824		12139824		13111010
				м							971186	
3	3	Ц13-080201-2405 Изм. и доп. вып. 17)	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		6	40244,01	25354,18	241464	152125	2879	103032	372055
				шт.		14410	9439,92	86460	56640		27560	
4	4	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КвТп-3-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		2	13415		26830		26830		28976
				шт.							2146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С123-061703-1003	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт	4	21458		85832		85832		92699
											6867	
6	6	Ц13-080301-1401 Изм. и доп. вып. 17)	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	шт	12	1401,29	32,77	16816	393	794	11280	30343
						1302,39	3,15	15629	38		2248	
7	7	С124-040207-1807	Наконечники кабельные медные сеч. 35 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	115		1380		1380		1490
											110	
8	8	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1604	502,18	415,72	805492	666810	0	301551	1195606
						86,46	174,65	138682	280139		88563	
9	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,24	6839		658185		658185		710840
											52655	
10	10	Е11-010205-0302)	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	288,72	1794,1	0	517993	0	0	372955	962223
						1794,1	0	517993	0		71276	
11	11	Е11-010205-0501)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	192,48	852,26	0	164042	0	0	118110	304724
						852,26	0	164042	0		22572	
12	12	С341-020103-1015	Вывоз грунты. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	168,42	290		48842				52749
											3907	
13	13	Е11-221501-0102 Изм. и доп. вып. 16)	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2		25	7251,54	1257,79	181289	31445	110046	50712	250561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м короба		1591,92	457,05	39798	11426		18560	
14	14	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17)	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		184	304,62	173,73	56050	31966	582	23630	86055
				м		127,73	50,64	23502	9318		6374	
15	15	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)		184	2287		420808		420808		454473
				м							33665	
16	16	Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 1)	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		35	11822,26	8517,25	413779	298104	506	284406	754040
				м продавливания		3290,56	4917,4	115170	172109		55855	
17	17	Е11-221401-0301)	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		35	1379,58	7,7	48285	269	5449	42226	97753
				м трубы		1216,2	2,45	42567	86		7241	
			Итого по разделу: 1. Сети ЭС									20185343
			Раздел: 2. Разбор и восстановление брусчатки									
18	18	Е11-270302-0105)	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		18,72	1246,4	746,94	23333	13983	0	14564	40929
				м3 конструкции		499,46	220,93	9350	4136		3032	
19	19	Е11-270403-0101)	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		93,6	1449,76	271,87	135698	25447	106832	12134	159659
				м2 основания		36,53	83,51	3419	7816		11827	
20	20	Е11-270501-0201 Изм. и доп. вып. 11)	Мостовые брусчатые, высота брусчатки до 10 см. Устройство		93,6	1794,89	113,45	168001	10619	37846	131886	323878
				м2		1277,1	27,57	119537	2580		23991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	93,6	3743		350345		350345	28028	378372
			Итого по разделу: 2. Разбор и восстановление брусчатки									902838
			Раздел: 3. Разбор и восстановление асфальтового покрытия									
22	22	Е11-270302-0104)	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,185	3052,99	1278,24	12777	5349	0	10590	25237
						1774,75	568,38	7427	2379		1869	
23	23	Е11-270403-0102)	Основания из щебня фракции 40-70 мм, двухслойные, толщиной 15 см.(20см) Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	27,9	1469,58	291,69	41001	8138	31844	3721	48300
						36,53	86,96	1019	2426		3578	
24	24	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2)к=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	27,9	415,85	69,67	11602	1944	9659	658	13241
						0	21,83	0	609		981	
25	25	Е11-270602-0303)	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки II на битуме марки МГ 70/130. Устройство	м2 покрытия	27,9	2053,61	128,13	57296	3575	52370	2460	64536
						48,42	33,22	1351	927		4780	
26	26	Е11-270602-0403) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	27,9	469,28	0,04	13093	1	13085	8	14149
						0,26	0	7	0		1048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-270602-0301)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки II на битуме марки МГ 70/130	м2	27,9	2263,78	128,13	63159	3575	58234	2460	70869
						48,42	33,22	1351	927		5250	
			Итого по разделу: 3. Разбор и восстановление асфальтового покрытия									236332
			Раздел: 4. КРУ									
28	28	Ц13-080103-3301 Изм. и доп. вып. 17)	Камера сборных распределительных устройств. Монтаж оборудования	шт.	1	41423,87	9080,79	41424	9081	641	25572	72356
						31702	3815	31702	3815		5360	
29	29	5108-0301-1203 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ на токи от 630 А до 1000 А серии К-7М ГОСТ 14693-90	шт.	1	3939313		3939313				3939313
			Отпускная цена							3939313		
						3939313		3939313				
			Сметная стоимость оборудования					*3939313*				
30	30	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17)	Трансформатор тока. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	42218,67	10374,53	253312	62247	52729	117293	400253
						23056	4095,15	138336	24571		29648	
31	31	С123-070503-0317	Трансформаторы тока 3000/5А 15ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	12026		72156		72156		77928
											5772	
32	32	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	363,88	159,1	36388	15910	4627	15192	55706
						158,51	52,48	15851	5248		4126	
33	33	С123-060207-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	412523		21039		21039		22722
											1683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	С123-060207-0703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	749307		38215		38215	3057	41272
			Итого по разделу: 4. КРУ									4609550
			ИТОГО:					22196284	1909538	14381864	2108538	25934063
								1916733	786231	3939313	1629241	
			В том числе :							3939313		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			3,3 %		725826,73				26659889,26
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		265830,74				26925720,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1774505,00				28700225,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		459728,00				29159953,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с коэффицентом скидки и уменшения, К-0,8999999075									26243955,00
			НДС			12 %		3149274,60				29393229,60
			Итого с НДС									1469661,48
			Удержания по договору 5%									27923568,12
			Итого сумма к перечислению									

Заказчик: ГУ " Актауский городской отдел строительства "

Руководитель **Машырыков Э.К.**

Технадзор:ТОО "DS&V"

Директор **Хусаинов А.К.**

Авторский надзор:"ТОО"Smart Engineering Group"

Директор **Дюсупов Н.А.**

Подрядчик: ТОО" Айком LTD"

Директор **Жәдігеров А.Ә.**