Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракуд, Голбин, Кокарна Курмангазинского
ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		18	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	236 383 279	61 166 405		-	-	-	-	-	7 339 969	68 506 373

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Хасанов М.И.
БИН 060340006981

Региональный представитель:
ТОО "Музтау" KZ02VBE00050892
Джанизаков Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
Калмагамбетова Ж.Б.
БИН/ИИН 070340005757

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Внутрипоселковый водопровод.Подводки к домам.									
		Внутренний водопровод В1									
1	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 15 мм. Укладка	км тр убопровода	0,448	297506,56	73723,24	133283	33028	740	107984	260568
		НР - 99%; СП - 8%			222132,00	21337,78	99515	9559		19301	
2	С123-010701-0102 2301-0701-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленрвая ПНД диам 15 С "Питьевая"	м	452,48	241,00	--	109048	--	109048	--	117771
		СП - 8%			--	--		--		8724	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								378339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99515				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33028			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109788		
		- Накладные расходы	Тенге							107984	
		- Сметная прибыль	Тенге							28025	
		Локальная смета 2-1-2 Наружн. сети водоснабжения и пожаротушения									
9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз мокрого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1	7608,645	183,00	--	1392382	--		--	1503773
		СП - 8%			--	--		--		111391	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм PE 100 SDR 21 - 63x3 . Укладка	км трубопровода	0,0575	801646,28	83366,34	46095	4794	28085	14454	65393
		НР - 99%; СП - 8%			229836,00	24079,96	13216	1385		4844	

14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм SDR 17. Укладка	км трубопровода	0.0575	917796,28	83366,54	52773	4794	34763	14454	72606
		НР - 99%; СП - 8%			229836,00	24079,90	13216	1385		5378	
15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,SDR 17 диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	5.852	481326,56	73723,24	2816723	431428	1085379	1410537	4565441
		НР - 99%; СП - 8%			222132,00	21337,78	1299916	124869		338181	
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, PE 100 SDR 21 - 315x15 Укладка	км трубопровода	0.0125	12239389,49	244138,88	152992	3052	145113	5691	171378
		НР - 99%; СП - 8%			386172,00	73699,66	4827	921		12695	
17	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, PE 100 SDR 21 - 355x16,9. Укладка	км трубопровода	0.035	15561565,08	304217,08	544655	10648	515765	21241	611168
		НР - 99%; СП - 8%			521206,00	91811,56	18242	3213		45272	
18	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные диам.50 . Установка	шт.	8	47203,52	54,66	377628	437	361121	16123	425252
		НР - 99%; СП - 8%			2008,80	26,98	16070	216		31500	
19	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или стальные диа метром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5387,24	1752,58	10774	3505	1060	7227	19441
		НР - 99%; СП - 8%			3104,52	545,35	6209	1091		1440	
20	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	52319,00	–	104638	–	104638	–	113009
		СП - 8%			–	–	–	–		8371	
22	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	21736,00	–	43472	–	43472	–	46950
		СП - 8%			–	–	–	–		3478	
23	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1600,99	81,99	4803	246	506	4131	9648
		НР - 99%; СП - 8%			1350,34	40,47	4051	121		715	
24	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9409,00	–	28227	–	28227	–	30485
		СП - 8%			–	–	–	–		2258	
27	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	86739,00	–	173478	–	173478	–	187356
		СП - 8%			–	–	–	–		13878	

28	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНЬ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из В ЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88								
		СП - 8%	шт.	1	86739,00 --	-- --	86739 --	-- --	86739	-- 6939	93678
29	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНЬ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из В ЧШГ DN 150x50 ГОСТ 5525-88								
		СП - 8%	шт.	3	86739,00 --	-- --	260217 --	-- --	260217	-- 20817	281034
30	С123-020803-0103 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из В ЧШГ DN 100x50 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	5	86739,00 --	-- --	433695 --	-- --	433695	-- 34696	468391
31	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНЬ РК 2015	Пожарная подставка ППФ 150x100. Установка								
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	144995,51 2054,78	181,11 79,01	869973 12329	1087 474	856557	12675 70612	953260
32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНЬ РК 2015	Пожарная подставка ППФ 100x100. Установка								
		НР - 99%; СП - 8%	шт	7	117454,77 1674,40	81,99 40,47	822183 11721	574 283	809888	11884 66725	900793
33	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНЬ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1500. Установка								
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	13	40832,51 2054,78	181,11 79,01	530823 26712	2354 1027	501757	27462 44663	602947
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНЬ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		НР - 91%; СП - 8%	м3	17,316	32472,73 1275,75	1097,95 244,57	562298 22091	19012 4235	521195	23957 46900	633155
38	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНЬ РК 2015	Тройник фланцевый 100x50 мм "С"								
		СП - 8%	шт.	1	2210,00 --	-- --	2210 --	-- --	2210	-- 177	2387
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНЬ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: седловидное ответвление Установка								
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	240	1426,40 513,36	913,04 255,86	342335 123206	219129 61406	--	182766 42008	567109
40	С123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНЬ РК 2015	Седловидное ответвление SDR 11, D N 160x32								
		СП - 8%	шт.	31	5652,00 --	-- --	175212 --	-- --	175212	-- 14017	189229
41	С123-020302-2610 2302-0302-2610	Седловидное ответвление SDR 11, D N 110x63								
		СП - 8%	шт.	10	2073,00 --	-- --	20730 --	-- --	20730	-- 1658	22388
42	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНЬ РК 2015	Седловидное ответвление SDR 11, DN 110x32								
		СП - 8%	шт.	193	2073,00 --	-- --	400089 --	-- --	400089	-- 32007	432096
43	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНЬ РК 2015	Седловидное ответвление SDR 11, DN 110x25								
		СП - 8%	шт.	3	2073,00 --	-- --	6219 --	-- --	6219	-- 498	6717

44	С 123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Седловидное ответвление SDR 11, DN 63x32									
		СП - 8%	шт.	3	864,00 –	– –	2592 –	– –	2592	– 207	2799
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: втулка, фланцы Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	240	1426,40 513,36	913,04 255,86	342335 123206	219129 61406	–	182766 42008	567109
46	С 123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая(ПЭ 100 SDR 11, DN 110									
		СП - 8%	шт.	97	1537,00 –	– –	149089 –	– –	149089	– 11927	161016
47	С 123-020302-8213 2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая (ПЭ 100 SDR 11, DN 160									
		СП - 8%	шт.	23	3249,00 –	– –	74727 –	– –	74727	– 5978	80705
48	С 123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец DN 100									
		СП - 8%	шт.	97	8554,00 –	– –	829738 –	– –	829738	– 66379	896117
49	С 123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец DN 160									
		СП - 8%	шт.	23	8554,00 –	– –	196742 –	– –	196742	– 15739	212481
50	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 300 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0428	18662918,03 745416,00	695803,61 230398,20	798773 31904	29780 9861	737089	41347 67210	907330
51	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 100 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004	2732986,07 399330,00	110818,25 41925,36	1093 160	44 17	889	175 101	1369
52	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 50 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0448	452597,45 374187,00	69601,33 25396,89	20276 16764	3118 1138	394	17722 3040	41039
53	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварны е прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80									
		СП - 8%	м	44,8	976,00 –	– –	43725 –	– –	43725	– 3498	47223
54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	672	1426,40 513,36	913,04 255,86	958539 344978	613561 171936	–	511745 117623	1587906

55	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ DN 32	шт.	224	284,00	--	63616	--	63616	--	68705
		СП - 8%			--	--	--	--		5089	
56	С123-020302-3104 2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ DN 32	шт.	224	878,00	--	196672	--	196672	--	212406
		СП - 8%			--	--	--	--		15734	
57	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ DN 63х32	шт.	224	734,00	--	164416	--	164416	--	177569
		СП - 8%			--	--	--	--		13153	
58	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый DN 100х100 ГОСТ 5.525-88	шт.	1	158627,00	--	158627	--	158627	--	171317
		СП - 8%			--	--	--	--		12690	
59	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переход фланцевый 100х50 мм ГОСТ	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
60	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Угольник (Отводы) наружным диаметром 110 мм	шт.	175	1454,00	--	254450	--	254450	--	274806
		СП - 8%			--	--	--	--		20356	
61	С123-020302-8910 2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100	шт.	40	1443,00	--	57720	--	57720	--	62338
		СП - 8%			--	--	--	--		4618	
69	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз мокрого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1976,7	183,00	--	361736	--		--	390675
		СП - 8%			--	--	--	--		28939	
71	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	34224,00	--	444912	--	444912	--	480505
		СП - 8%			--	--	--	--		35593	
72	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	32606,00	--	423878	--	423878	--	457788
		СП - 8%			--	--	--	--		33910	
73	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	34487,00	--	448331	--	448331	--	484197
		СП - 8%			--	--	--	--		35866	
74	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	34487,00	--	448331	--	448331	--	484197

75	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10			--	--	--	--		35866	
		СП - 8%	шт.	11	10652,00	--	117172	--	117172	--	126546
76	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9			--	--	--	--		9374	
		СП - 8%	шт.	15	14880,00	--	223200	--	223200	--	241056
77	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9А			--	--	--	--		17856	
		СП - 8%	шт.	15	14880,00	--	223200	--	223200	--	241056
78	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1			--	--	--	--		17856	
		СП - 8%	шт.	1	8438,00	--	8438	--	8438	--	9113
79	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2			--	--	--	--		675	
		СП - 8%	шт.	10	8438,00	--	84380	--	84380	--	91130
80	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15			--	--	--	--		6750	
		СП - 8%	шт.	13	21571,00	--	280423	--	280423	--	302857
81	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9			--	--	--	--		22434	
		СП - 8%	шт.	13	23145,00	--	300885	--	300885	--	324956
82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а			--	--	--	--		24071	
		СП - 8%	шт.	13	23145,00	--	300885	--	300885	--	324956
83	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1			--	--	--	--		24071	
		СП - 8%	шт.	38	3068,00	--	116584	--	116584	--	125911
84	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3			--	--	--	--		9327	
		СП - 8%	шт.	38	5237,00	--	199006	--	199006	--	214926
85	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ППП15-1			--	--	--	--		15920	
		СП - 8%	шт.	13	19846,00	--	257998	--	257998	--	278638
					--	--	--	--		20640	

87	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	77	18083,00 --	-- --	1392391 --	-- --	1392391	-- 111391	1503782
88	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2									
		СП - 8%	т	0,27322	573726,00 --	-- --	156753 --	-- --	156753	-- 12540	169294
89	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенд. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1043,565	874,99 281,54	20,15 2,70	913110 293801	21027 2816	598282	275853 95117	1284081
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовки колодца местным грунтом с уплотнением									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	79,812	875,77 875,77	-- --	69897 69897	-- --	--	50326 9618	129841
91	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки колодцев									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	919,812	73,39 73,39	-- --	67500 67500	-- --	--	48600 9288	125389
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка оголовок колодцев бетоном В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010, t=0,07м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	64,349	34886,77 1275,75	902,83 348,61	2244929 82093	58096 22433	2104740	95119 187204	2527252
93	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная подготовка под колодцы толщ.100 мм									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	30,96	8145,50 808,08	1012,82 412,25	252185 25018	74485 30318	152682	83463 26852	362499
94	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная подготовка под бетонную отмостку толщ. 80 мм									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	73,542	8145,50 808,08	1012,82 412,25	599036 59428	74485 30318	465124	83463 54600	737099
95	Е11-460303-0103 Е46-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка концов футляра для пропуска труб в колодцах бетоном В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,23	138974,50 76940,44	1175,19 580,07	31964 17696	270 133	14382	14977 3755	50696
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон (упоры) бетоном В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473- 2010									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	18,968	34505,59 1275,75	1097,95 244,57	309446 11441	9846 2193	288159	12407 25747	347602
97	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами футляра Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,6	29,98 --	29,98 11,14	378 --	378 140	--	101 38	517
98	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	1270208,54 652239,00	550120,50 183630,10	17783 9131	7702 2571	950	11585 2349	31718

99	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Труба-футляр стальная диам.273х3,5мм, L 0,2м, для прокладки труб в колодце ГОСТ 10704-91	м	14,4	6990,00	--	100656	--	100656	--	108708
		СП - 8%			--	--	--	--		8052	
100	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изоляция усиленная битумно-резиновая в 2 слоя стальной трубы-футляра диам. 273х3,5мм	км трубопровода	0,0144	2516467,79	69026,32	36237	994	30842	4378	43864
		НР - 99%; СП - 8%			305604,00	1520,19	4401	22		3249	
101	П13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Укладка ленты	км	14,6115	16457,70	7467,60	240472	109113	--	121338	390755
		НР - 72%; СП - 8%			8990,10	2543,64	131359	37166		28945	
102	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	14611,5	83,00	--	1212755	--	1212755	--	1309775
		СП - 8%			--	--	--	--		97020	
		Демонтаж									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32149689**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**2860584**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**1879960**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**555538**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**19922841**		
		- Перевозка грузов	**Тенге**				**1754118**				
		- Накладные расходы	**Тенге**							**3259641**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**2381454**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4 Технологическое оборудование									
2	КП ТОО	Насосная станция повышения давления хоз. питьевого	комплект	1	9683625,00	--	9683625	--		--	9683625
					--	--	--	--	9683625	--	
3	КП ТОО	Насосная станция повышения давления для пожаротушения	комплект	1	21180208,93	--	21180209	--		--	21180209
					--	--	--	--	21180209	--	
5	КП ТОО	Насосная станция повышения давления Hydro MPC-E 2	комплект	1	11378919,64	--	11378920	--		--	11378920
					--	--	--	--	11378920	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42242754**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**42242754**		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 Площадка под водонапорную башню емк. 50м3									
9	Е11-060201-0106	Фундаменты железобетонные из бетона В 25; W-6; F-100..	м3	36,34	39432,82	509,78	1432989	18525	1315834	94211	1649376
		НР - 91%; СП - 8%			2714,10	134,80	98630	4899		122176	
		РАЗДЕЛ 3. Колодец									
17	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Выемка грунта Грунты 1 группы, экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 под плиту колодца	м3 грунта	3	161,64	153,03	485	459	--	101	633
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	38,15	26	114		47	
18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	797,39	--	797	--	--	574	1481
		НР - 72%; СП - 8%			797,39	--	797	--		110	
19	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная подготовка t=0,1м под колодец	м3 основания	0,314	[illegible]	1721,32	2060	540	1243	476	2739
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	277	235		203	

20	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	79471,92	3443,95	241595	10470	167742	67807	334154
		НР - 99%; СП - 8%			20849,60	1680,80	63383	5110		24752	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КПО1	шт.	2	3068,00	--	6136	--	6136	--	6627
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
22	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ КЦД 20, КПП 1-20 из бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012	м3	1,246	73719,00	--	91854	--	91854	--	99202
		СП - 8%			--	--	--	--		7348	
23	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ7.3	шт.	2	5237,00	--	10474	--	10474	--	11312
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
24	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ20.9,КЦ20.9А	шт.	4	34487,00	--	137948	--	137948	--	148984
		СП - 8%			--	--	--	--		11036	
25	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18083,00	--	36166	--	36166	--	39059
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
26	С121-060208-0501 2106-0208-0501 [illegible]	Лестница Л1	т	0,02	544449,00	--	10889	--	10889	--	11760
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
27	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного щита	м2	0,76	2754,07	15,35	2093	12	1763	291	2575
		НР - 90%; СП - 8%			417,81	7,55	318	6		191	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружной поверхности	м2 поверхности	25	874,99	20,15	21875	504	14333	6608	30762
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	7038	67		2279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2338664**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				170469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					30510			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					10431			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						1794382		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**170068**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**173235**	

Исключение ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	728,325	-54,53	-54,53	-39718	-39718	--	-8892	-52499
		НР - 72%; СП - 8%			--	-16,96	--	-12351		-3889	
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4904,01	-121,79	-115,15	-597265	-564686	--	-127558	-782809
		НР - 72%; СП - 8%			-6,64	-29,48	-32579	-144585		-57986	

3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	2012,85	-166,63	-158,91	-335391	-319859	-315	-75747	-444030
		НР - 72%; СП - 8%			-7,56	-44,71	-15217	-89987		-32891	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	151,74	-1286,20	--	-195168	--	--	-140521	-362544
		НР - 72%; СП - 8%			-1286,20	--	-195168	--		-26855	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЗ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кпр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			м3 грунта	62,235	-1414,82	--	-88051	--	--	-63397	-163564
		НР - 72%; СП - 8%			-1414,82	--	-88051	--		-12116	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. 1 группа грунтов 1									
			м3 грунта	6160,185	-29,98	-29,98	-184698	-184698	--	-49405	-252831
		НР - 72%; СП - 8%			--	-11,14	--	-68618		-18728	
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	6160,185	-83,96	-83,96	-517207	-517207	--	-138348	-707999
		НР - 72%; СП - 8%			--	-31,19	--	-192150		-52444	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	970,65	-797,39	--	-773982	--	--	-557267	-1437748
		НР - 72%; СП - 8%			-797,39	--	-773982	--		-106500	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм PE 100 SDR 21 Укладка									
			км трубопровода	1,45	-1785683,39	-105563,51	-2589241	-153067	-2074985	-401885	-3230416
		НР - 99%; СП - 8%			-249096,00	-30865,83	-361189	-44755		-239290	
21	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка									
			задвижка или клапан	5	-3016,97	-136,65	-15085	-683	-1593	-13015	-30348
		НР - 99%; СП - 8%			-2561,86	-67,45	-12809	-337		-2248	
37	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый 100х100 мм "С"									
			шт.	1	-2210,00	--	-2210	--	-2210	--	-2387
		СП - 8%			--	--	--	--		-177	
		КОЛОДЦЫ									
62	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	977,73	-121,79	-115,15	-119079	-112583	--	-25432	-156071
		НР - 72%; СП - 8%			-6,64	-29,48	-6495	-28827		-11561	
63	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	668,15	-166,63	-158,91	-111331	-106175	-105	-25144	-147392
		НР - 72%; СП - 8%			-7,56	-44,71	-5051	-29871		-10918	

64	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,65	-1286,20	--	-45853	--	--	-33014	-85177
		НР - 72%; СП - 8%			-1286,20	--	-45853	--		-6309	
65	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Ктр=1.1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	20,7	-1414,82	--	-29287	--	--	-21086	-54403
		НР - 72%; СП - 8%			-1414,82	--	-29287			4030	
66	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1764,56	-29,98	-29,98	-52906	-52906	--	-14152	-72422
		НР - 72%; СП - 8%			--	-11,14	--	-19655		-5365	
67	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1764,56	-83,96	-83,96	-148152	-148152	--	-39629	-202803
		НР - 72%; СП - 8%			--	-31,19	--	-55041		-15022	
68	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	112	-51,63	-51,63	-5783	-5783	--	-1339	-7692
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,60	--	-1860		-570	
70	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,28	-40289,19	-9209,34	-1340824	-306487	-688465	-467655	-1953158
		НР - 99%; СП - 8%			-10392,78	-3801,28	-345872	-126507		-144678	
86	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	-19227,00	--	-692172	--	-692172	--	-747546
		СП - 8%			--	--	--	--		-55374	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-10893839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1911554				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2512004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-814543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3459845		
		- Накладные расходы	Тенге							-2203486	
		- Сметная прибыль	Тенге							-806951	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3 (исправление расценки АВР за август)									
		Переход водопровода через р. Дружина									
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,46	-25100,52	-9209,34	-162149	-59492	-35520	-90777	-273160
		НР - 99%; СП - 8%			-10392,78	-3801,28	-67137	-24556		-20234	

55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,49	-25100,52	-9209,34	-112701	-41350	-24687	-63094	-189859
		НР - 99%; СП - 8%			-10392,78	-3801,28	-46664	17068		-14064	
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	-25100,52	-9209,34	-57229	-20997	-12536	-32039	-96409
		НР - 99%; СП - 8%			-10392,78	-3801,28	-23696	-8667		-7141	
122	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,44	-25098,76	-9209,34	-61245	-22471	-13412	-34287	-103175
		НР - 99%; СП - 8%			-10392,78	-3801,28	-25358	-9275		-7642	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-662603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**-162855**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**-144310**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**-59566**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**-86155**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**-220197**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**-49079**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3 (исправление расценки АВР за август)

Переход водопровода через р. Дружина

18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,46	39694,19	9209,34	256424	59492	129795	90777	374978
		НР - 99%; СП - 8%			10392,78	3801,28	67137	24556		27776	
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,49	39694,19	9209,34	178227	41350	90213	63094	260627
		НР - 99%; СП - 8%			10392,78	3801,28	46664	17068		19306	
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	39694,19	9209,34	90503	20997	45810	32039	132345
		НР - 99%; СП - 8%			10392,78	3801,28	23696	8667		9803	
122	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,44	39694,19	9209,34	96854	22471	49025	34287	141632
		НР - 99%; СП - 8%			10392,78	3801,28	25358	9275		10491	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66 462 586
		Всего по акту									66 462 586
		в том числе оборудования и прочих затрат									42 242 754
		Временные здания и сооружения (2 %)									484 397
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**66 946 982**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									511 378
		Итого									**67 458 360**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									504 312
		Итого									**67 962 672**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9								**61 166 405**
		Налог на добавленную стоимость-12%									7 339 969
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**68 506 373**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981
М. Хасанов **Хасанов М.И.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Джанизаков Е.А.
KZ02VJE00050892

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.