Счет-фактура № 401 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу оборудования МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (пятно 2,блок Д,Е,И,К,Л)	<>	1	114 413 785,71	114 413 785,71	12%	13 729 654,29	128 143 440,00		
Всего по счету:					**114 413 785,71**		**13 729 654,29**	**128 143 440,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120840011464**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140001437**
Договор (контракт)	Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199	

Номер документа	Дата составления
32	**31.07.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу обо МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (пятно 2,блок Д,Е,И,К,Л)			<>	1	128 143 440,00	128 143 440,00
				Итого	1	x	128 143 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Де-Бенедетто П.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2015

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199. Пятно 2, Блок Д, Е, И, К, Л

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		15-04-51	13.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**339 549 470**	**114 413 786**							**13 729 654**	**128 143 440**
в том числе в текущем месяце		114 413 786							13 729 654	128 143 440

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, №13, Е25 и 199 Пятно 2, Блоки Д, Е, И, К, Л. АР. Жилая и офисная часть

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	8127,32	-	-	8127,32
2. 2		-ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	7850,31	-	-	7850,31
3. 3		-ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	6306,59	-	-	6306,59
4. 4		-ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	9547,69	-	-	9547,69
5. 5		-ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	10279,12	-	-	10279,12
		Всего по главе	42111,04	-	-	42111,04
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	42111,04	-	-	42111,04
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	463,22	-	-	463,22
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	69,48	-	-	69,48
		Всего по главе	463,22	-	-	463,22
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	42574,26	-	-	42574,26
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	759,95	-	-	759,95
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	425,74	425,74
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	170,3	170,3
		Всего по главе	759,95	-	596,04	1355,99

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	43334,21	-	596,04	43930,25
11.		-В том числе возвратные суммы	69,48	-	-	69,48
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	43334,21	-	596,04	43930,25
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	110823,76	-	1524,32	112348,08
12.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	110823,76	-	1524,32	112348,08
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	177,7	-	-	177,7
14.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	177,7	-	-	177,7
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	2246,96	2246,96
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	110823,76	-	3771,28	114595,04
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	13751,4	13751,4
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	110823,76	-	17522,69	128346,44
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	110823,76	-	17522,69	128346,44
		Возвратные суммы в текущих ценах				203,00
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**128143,44**
		В т.ч. НДС 12%				13729,65

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. АР. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Д								
		РАЗДЕЛ 1. Двери								
		Двери внутренние								
1	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков металическихв наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	8,1	367,11	19,34	2974	157	1419	0,83	7
				139,39	6,57	1129	53	120	0,03	-
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с	8,1	12300	-	99630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102604	157			7
			Тенге			1129	53			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102604	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1688	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1395	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		Чердак								
3	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	349,46	12,58	0,99	4396	346	4978	0,07	24
				11,59	0,38	4050	133	119	-	1
		м2								
4	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,384406	30400	-	11686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
5	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	349,46	48,53	5,55	16959	1940	19364	0,26	90
				42,98	2,07	15020	723	123	0,01	4
		м2								
6	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	61,260486	11576	-	709151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	349,46	12,58	0,99	4396	346	4978	0,07	24
				11,59	0,38	4050	133	119	-	1
		м2								
8	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая,	0,384846	30400	-	11699	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 0,15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			758288	2631			139
			Тенге			23120	989			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			732537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28507	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			834865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28507	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП18								
		Стены								
9	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	8,35	255,98	2	2137	17	823	0,57	5
				93,6	0,27	782	2	105	0,04	-
		м2								
		Потолки Жилая часть +4,300...+25,280								
10	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	1461,452	145,55	1,42	212714	2075	110286	0,45	658
				71,33	0,54	104245	789	105	-	4
		м2								
		Стены Жилая часть +4,300...+25,280								
11	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1195,228	358,58	3,43	428585	4100	94174	0,46	544
				73,73	1,31	88124	1566	105	0,01	8
		м2								
12	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих	364,424	377,98	3,43	137745	1250	28714	0,46	166
				73,73	1,31	26869	477	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной до 10мм стен								
13	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2 295,03	1080,2	4,92	318691	1452	60383	1,15	339
				193,05	1,87	56956	552	105	0,01	3
14	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2 295,03	17,43	0,12	5142	35	4269	0,09	27
				13,73	0,05	4051	15	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м2 Тенге			1105015	8929			1739
			Тенге			281026	3401			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1105015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			168351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	284427	-		-
		Местные материалы -	Тенге			646709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			298649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1487883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329225	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Чердак								
15	Е0115-64-2	-Затирка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	426,53	145,55	1,42	62081	606	32187	0,45	192
				71,33	0,54	30424	230	105	-	1
16	Е0115-64-4	-Шпаклевка выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков(расход11,31:10.2мм=2,262)	м2 30,94	176,32	3,94	5455	122	3366	0,55	17
				102,11	1,49	3159	46	105	0,01	-
17	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 30,94	145,55	1,42	4503	44	2335	0,45	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка		71,33	0,54	2207	17	105	-	-
18	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	62,66	255,98	2	16039	126	6176	0,57	35
				93,6	0,27	5865	17	105	0,04	3
19	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен(9,7:10.5=4,85кг до 5 мм) м2	31,24	217,93	3,43	6808	107	2461	0,46	14
				73,73	1,31	2303	41	105	0,01	-
20	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	13,3	358,58	3,43	4769	46	1048	0,46	6
				73,73	1,31	981	17	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99657	1050			279
			Тенге			44940	368			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99657	-	-		-
		Материалы -	Тенге			850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45308	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52817	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			156064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52444	-		-

РАЗДЕЛ 5. Кровля РП 16,22

21	Е0112-14-2	Кровля на отм+30,800 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм м3	60,9923367	4974,82	245,72	303426	14987	34458	2,71	165
				382,5	92,25	23330	5627	119	0,45	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	348,527638	163,02	15,94	56818	5556	16843	0,24	85
				34,65	5,96	12076	2077	119	0,03	10
		м2								
23	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	348,527638	145,76	3,5	50802	1220	1659	0,02	8
				2,75	1,25	958	436	119	-	-
		м2								
24	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	348,527638	84,88	3,28	29582	1142	8709	0,12	43
				20,22	0,78	7047	272	119	-	1
		м2								
25	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	400,806783	279	-	111825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	400,806783	246	-	98598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		отм.+32,400								
27	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	18,2666016	4974,82	245,72	90873	4488	10320	2,71	50
				382,5	92,25	6987	1685	119	0,45	8
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции рубероида в один слой	104,380580	207,96	1,19	21706	124	3410	0,16	16
				27	0,45	2818	47	119	-	-
		м2								
29	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	104,380580	189,45	4,72	19774	493	9025	0,4	42
				70,88	1,78	7398	186	119	0,01	1
		м2								
30	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	19,3521597	7634	-	147734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	104,380580	163,02	15,94	17016	1664	5044	0,24	25
				34,65	5,96	3617	622	119	0,03	3
		м2								
32	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	114,86746	145,76	3,5	16743	402	547	0,02	3
				2,75	1,25	316	144	119	-	-
		м2								
33	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	104,380580	84,88	3,28	8859	342	2608	0,12	13
				20,22	0,78	2111	81	119	-	-
		м2								
34	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	120,037668	279	-	33491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные	120,037668	246	-	29529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)								
		м2								
36	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	93,8546438	422,77	7,26	39679	681	8141	0,45	42
				71,79	1,1	6738	103	119	-	-
		м								
37	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	79,7764473	279	-	22258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	122,011037	246	-	30015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1128730	31099			492
			Тенге			73397	11279			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128730	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89401	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	84676	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			473450	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			461382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1303263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1303263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99790	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3194293	43866			2655
			----			---	---			---
			Тенге			423612	16091			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3194293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			260290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	439703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1305617	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1160909	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			477725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71659	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3892339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	511361	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3892339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			2972
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	511361			-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. АР. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Блок Д										
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка										
		Стены										
1	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	63,416 м2	332,55	2,11	21089	134	8112	0,64			41
				121,5	0,32	7705	20	105	0,04			3
2	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	24,82 м2	255,98	2	6353	50	2446	0,57			14
				93,6	0,27	2323	7	105	0,04			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27442	184					55
			Тенге			10028	27					4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27442	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10055	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11639	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11639	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП 16,22								
					кровля на отм+30,800					
3	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	1,4741622	4974,82	245,72	7334	362	833	2,71	4
				382,5	92,25	564	136	119	0,45	1
		м3								
4	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,423784	163,02	15,94	1373	134	407	0,24	2
				34,65	5,96	292	50	119	0,03	-
		м2								
5	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8,423784	145,76	3,5	1228	29	40	0,02	-
				2,75	1,25	23	11	119	-	-
		м2								
6	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	8,423784	84,88	3,28	715	28	211	0,12	1
				20,22	0,78	170	7	119	-	-
		м2								
7	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	9,6873516	279	-	2703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	9,6873516	246 -	- -	2383 -	- -	- -	- -	-
9	Е0112-14-2	м2 отм.+32,400 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	0,441497	4974,82 382,5	245,72 92,25	2196 169	108 41	249 119	2,71 0,45	1 -
10	Е0112-15-1	м3 -Устройство оклеечной пароизоляции рубероида в один слой	2,52284	207,96 27	1,19 0,45	525 68	3 1	82 119	0,16 -	- -
11	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2,52284	189,45 70,88	4,72 1,78	478 179	12 4	218 119	0,4 0,01	1 -
12	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,4677345	7634 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,52284	163,02 34,65	15,94 5,96	411 87	40 15	122 119	0,24 0,03	1 -
14	Е0112-17-2 к=25	м2 -До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,776304	145,76 2,75	3,5 1,25	405 8	10 3	13 119	0,02 -	- -
15	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12	м2 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	2,52284	84,88 20,22	3,28 0,78	214 51	8 2	63 119	0,12 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2								
16	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	2,901266	279 -	- -	809 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
17	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	2,901266	246 -	- -	714 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
18	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	2,268432	422,77 71,79	7,26 1,1	959 163	16 2	197 119	0,45 -	1 -
		м								
19	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	1,9281672	279 -	- -	538 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11011-1451- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим. (Техноэласт))	2,9489616	246 -	- -	725 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге		27281 --- 1774	752 --- 273			12 --- 1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		27281	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2161	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2047	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11443	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		11151	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		31499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2412	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге --- Тенге		54723 --- 11802	935 --- 300			67 --- 5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		54723	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4204	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	12102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11443	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		26338	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		71780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14051	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			71780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14051	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1								
1	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 25 мм	1700	344,14	8,14	585034	13833	526028	1,33	2259
				238,7	3,04	405794	5165	128	0,01	25
2	С130804-542-9 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	1579,3	269	-	424832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб м	540	448,92	12,56	242416	6780	211495	1,69	912
				301,28	4,71	162689	2542	128	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 20 мм								
4	С130804-542-7 Изм. и доп.вып.18	м Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	485,46	105 --	- -	50973 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0118-6-1	м -Установка чугунных радиаторов МС-140	246,08	3671,44 111,7	35,77 13,4	903468 27488	8803 3298	39405 128	0,7 0,07	173 16
6	Ц0111-350-1-	1кВт Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	195	198,71 169,18	- -	38748 32990	- -	29691 90	1,03 -	201 -
7	С130903-219- Изм. и доп.вып.19	шт Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	195	2106 -	- -	410670 -	- -	- -	- -	- -
8	С130904-980- Изм. и доп.вып.18	шт. Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	123	390 -	- -	47970 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	шт. -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	950	74,63 39,75	17,36 4,46	70896 37760	16488 4237	41997 100	0,22 0,03	206 24
10	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	142,5	357 -	- -	50873 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 рулон	166,1	70 -	- -	11627 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 м	77	133 -	- -	10241 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-212 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 м	33	183 -	- -	6039 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 м	330	53 -	- -	17490 -	- -	- -	- -	- -
15	С11031-199 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 м	438,9	51 -	- -	22384 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			2893660 666721	45903 15242			3751 78
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38748	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32990	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4454	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			72545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37443	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41997	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118653	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48297	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2665363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1105532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	606976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			934445	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			18215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			776929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3648829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	723515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3966814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	809255	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2893660	45903			3751
			---			---	---			---
			Тенге			666721	15242			78
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38748	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32990	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			72545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37443	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41997	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118653	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48297	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2665363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1105532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	606976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			934445	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			18215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			776929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3648829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	723515	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3966814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	809255	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жылкыбаев М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЭСО. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроустановочные изделия								
1	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,01836	16300	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
2	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
				19,7	0,5	118	3	95	-	-
		м								
3	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,006	144297	-	866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
4	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические	144	16,24	1,95	2338	280	2254	0,08	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		13,34	1,16	1921	166	108	0,01	1
5	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,08 м	50586	-	4047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,064 1000м	32123	-	2056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0121-3-1	Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	150 1000м	36,51	-	5477	-	4265	0,16	24
				26,33	-	3950	-	108	-	-
8	СПрайс-лист	Труба из ПВХ диам. 20мм	146,88 м	16,13	-	2369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист	Труба из ПВХ диам. 25мм	6,12 м	21,5	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	17748	293			37
	Тенге	5989	169			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10780	-	-		-
Материалы -	Тенге	1699	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6158	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2799	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6635	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	995	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1045	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	18460	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7153	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6969	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6969	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7387	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7153	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жылкыбаев М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	658	36,51	-	24024	-	18711	0,16	107
				26,33	-	17325	-	108	-	-
		м								
2	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 16мм		671,16	11,47	-	7696	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0121-3-3	-Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	83	54,48	-	4522	-	2602	0,18	15
				29,03	-	2409	-	108	-	-
		м								
4	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 50мм		84,66	64,14	-	5430	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		41672	-			122
				Тенге		19735	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8811	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19735	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3197	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			66765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22932	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22932	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
5	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	572	36,51	-	20884	-	16266	0,16	93
				26,33	-	15061	-	108	-	-
		м								
6	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	583,44	16,13	-	9408	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	72	53,13	-	3825	-	2152	0,17	12
				27,68	-	1993	-	108	-	-
		м								
8	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 32мм	73,44	32,25	-	2369	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36486	-			105
			Тенге			17054	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17054	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			58198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19816	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОХРАНЫ ВХОДА (ДОМОФОН)								
9	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	271	36,51	-	9894	-	7706	0,16	44
				26,33	-	7135	-	108	-	-
10	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм м	276,42	6,45	-	1783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	118	53,13	-	6269	-	3528	0,17	20
				27,68	-	3266	-	108	-	-
12	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 32мм м	120,36	19,71	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20319	-			64
			Тенге			10402	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10402	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12087	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ								
13	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	111	53,13	-	5897	-	3318	0,17	19
				27,68	-	3072	-	108	-	-
14	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 32мм м	113,22	19,71	-	2231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8129	-			19
			Тенге			3072	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8129	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	498	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3570	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3570	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			106605	-			310
			Тенге			50263	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			106605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			170542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58405	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			170542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58405	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е.АР. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Е								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ РП19								
		Полы +7,280..+25,280								
1	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	149,1	48,53	5,55	7236	828	8262	0,26	38
				42,98	2,07	6408	309	123	0,01	2
2	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСВ-С-35 ГОСТ 15588-86(пеноплекс примин) м2	3,07146	5454	-	16752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	149,1	210,31	9,95	31357	1484	10259	0,36	53
				52,2	3,74	7783	558	123	0,02	3
4	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	149,1	126,6	2,68	18876	400	646	0,02	3
				2,52	1	376	149	123	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип4								
5	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	114,8	48,53	5,55	5571	637	6361	0,26	30
				42,98	2,07	4934	238	123	0,01	1
		м2								
6	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86(пеноплекс примин)	2,36488	5454	-	12898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,12628	30400	-	3839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	114,8	210,31	9,95	24143	1142	7899	0,36	41
				52,2	3,74	5993	429	123	0,02	2
		м2								
9	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	114,8	126,6	2,68	14534	308	497	0,02	2
				2,52	1	289	115	123	-	1
		м2								
		Тип5								
10	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	149,8	48,53	5,55	7270	831	8301	0,26	39
				42,98	2,07	6438	310	123	0,01	2
		м2								
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	149,8	210,31	9,95	31504	1491	10307	0,36	53
				52,2	3,74	7820	560	123	0,02	3
		м2								
12	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	149,8	126,6	2,68	18965	401	649	0,02	3
				2,52	1	377	150	123	-	1
		м2								
		Тип6								
13	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	1563,31	48,53	5,55	75867	8676	86625	0,26	403
				42,98	2,07	67191	3236	123	0,01	16
		м2								
14	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	48,306279	5454	-	263462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	1563,31	210,31	9,95	328775	15555	107565	0,36	557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	81605	5847	123	0,02	28
16	Е0111-11-2 к=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1563,31	63,3	1,34	98958	2095	3384	0,01	14
				1,26	0,5	1970	782	123	-	4
		м2 Лестничные узлы								
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	313,7	210,31	9,95	65973	3121	21585	0,36	112
				52,2	3,74	16375	1173	123	0,02	6
18	Е0111-11-2 к=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	313,7	63,3	1,34	19857	420	679	0,01	3
				1,26	0,5	395	157	123	-	1
19	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	313,7	210,31	9,95	65973	3121	21585	0,36	112
				52,2	3,74	16375	1173	123	0,02	6
20	Е0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	313,7	-31,65	-0,67	-9929	-210	-340	-	-1
				-0,63	-0,25	-198	-78	123	-	-
		м2 Чердак								
21	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	294,9	12,58	0,99	3710	292	4201	0,07	20
				11,59	0,38	3418	112	119	-	1
22	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,32439	30400	-	9861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0111-9-1	1000м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	294,9	48,53	5,55	14311	1637	16341	0,26	76
				42,98	2,07	12675	610	123	0,01	3
24	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	51,63699	11576	-	597750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	294,9	12,58	0,99	3710	292	4201	0,07	20
				11,59	0,38	3418	112	119	-	1
26	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,32439	30400	-	9861	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1741086	42521			1577
			----			---	---			---
			Тенге			243643	15941			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1741086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	259584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			914424	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			538076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			319006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2183697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1814
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307435	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2183697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1814
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307435	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
		Жилая часть 1 этаж								
27	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,25	145,55	1,42	1201	12	623	0,45	4
				---	---	---	---	---	---	---
				71,33	0,54	588	4	105	-	-
		м2								
		Стены								
28	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	6,3	358,58	3,43	2259	22	496	0,46	3
				---	---	---	---	---	---	---
				73,73	1,31	464	8	105	0,01	-
		м2								
29	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	35,8	332,55	2,11	11905	76	4579	0,64	23
				---	---	---	---	---	---	---
				121,5	0,32	4350	11	105	0,04	2
		м2								
30	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	143,9	255,98	2	36835	288	14183	0,57	81
				---	---	---	---	---	---	---
				93,6	0,27	13469	39	105	0,04	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолки Жилая часть +4,300...+25,280								
31	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	982,216	145,55	1,42	142962	1395	74121	0,45	442
				71,33	0,54	70061	530	105	-	3
		м2								
		Стены Жилая часть +4,300...+25,280								
32	E0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	376,448	358,58	3,43	134987	1291	29661	0,46	171
				73,73	1,31	27756	493	105	0,01	2
		м2								
33	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	316,4	1080,2	4,92	341775	1557	64756	1,15	364
				193,05	1,87	61081	592	105	0,01	3
		м2								
34	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	316,4	17,43	0,12	5514	38	4578	0,09	29
				13,73	0,05	4344	16	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			677438	4678			1117
			Тенге			182114	1694			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			183166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	183808	-		-
		Местные материалы -	Тенге			307480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			922662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			922662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212758	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Чердак								
35	E0115-64-2	-Затирка бетонных поверхностей	310,2	145,55	1,42	45150	440	23409	0,45	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка		71,33	0,54	22127	168	105	-	1
		м2								
36	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	18,4	255,98	2	4710	37	1814	0,57	10
				93,6	0,27	1722	5	105	0,04	1
		м2								
		Лестнично-лифтовой узел								
37	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	168,84	145,55	1,42	24575	240	12741	0,45	76
				71,33	0,54	12043	91	105	-	-
		м2								
38	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	407,24	358,58	3,43	146028	1397	32087	0,46	185
				73,73	1,31	30026	533	105	0,01	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			220462	2114			411
			Тенге			65918	797			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66715	-		-
		Местные материалы -	Тенге			152135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			307944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77223	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП22,36								
39	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	350	150,62	0,62	52716	217	28625	0,44	152
				69,08	0,23	24178	81	118	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских(17,18:10.4мм=6,87) м2	76,74842	360,69 141,39	6,12 2,32	27682 10851	470 178	11581 105	0,81 0,01	62 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80399	687			214
		---- Тенге				--------- 35029	--------- 259			--------- 1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				80399	-	-		-
	Материалы -	Тенге				28337	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	35288	-		-
	Местные материалы -	Тенге				16345	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				40206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6031	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7236	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				127841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		235
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	41319	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		235
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	41319	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				2719384	49999			3319
		---- Тенге				--------- 526704	--------- 18691			--------- 99
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2719384	-	-		-
	Материалы -	Тенге				214221	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	545395	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				914424	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1014037	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				622261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		311
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	93339	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				200499	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3542144	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	638734	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3542144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	638734	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. АР.ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Е								
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка								
1	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	283,7 м2	332,55	2,11	94344	600	36288	0,64	182
				121,5	0,32	34470	91	105	0,04	12
2	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	193,7 м2	358,58	3,43	69457	664	15262	0,46	88
				73,73	1,31	14282	254	105	0,01	1
3	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	78,3 м2	255,98	2	20043	157	7718	0,57	44
				93,6	0,27	7329	21	105	0,04	3
4	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым	77,3 м2	255,98	2	19787	155	7619	0,57	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором по камню и бетону стен		93,6	0,27	7235	21	105	0,04	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			203631	1576			358
			Тенге			63315	387			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9763	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63702	-		-
		Местные материалы -	Тенге			128977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73735	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73735	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП 21								
					отм.+30,500					
5	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	4,019939	4974,82	245,72	19998	988	2271	2,71	11
				382,5	92,25	1538	371	119	0,45	2
		м3								
6	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	22,97108	163,02	15,94	3745	366	1110	0,24	6
				34,65	5,96	796	137	119	0,03	1
		м2								
7	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	22,97108	145,76	3,5	3348	80	109	0,02	1
				2,75	1,25	63	29	119	-	-
		м2								
8	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	22,97108	84,88	3,28	1950	75	574	0,12	3
				20,22	0,78	464	18	119	-	-
		м2								
9	С11011-1456 Изм. и	-Рулонные наплавляемые кровельные и	26,416742	279	-	7370	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	26,416742	246 --- -	- --- -	6499 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	Е0112-14-2	м2 отм.+32,380 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	0,637483	4974,82 --- 382,5	245,72 --- 92,25	3171 --- 244	157 --- 59	360 --- 119	2,71 --- 0,45	2 --- -
12	Е0112-15-1	м3 -Устройство оклеечной пароизоляции рубероида в один слой	3,64276	207,96 --- 27	1,19 --- 0,45	758 --- 98	4 --- 2	119 --- 119	0,16 --- -	1 --- -
13	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3,64276	189,45 --- 70,88	4,72 --- 1,78	690 --- 258	17 --- 6	315 --- 119	0,4 --- 0,01	1 --- -
14	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,6753677	7634 --- -	- --- -	5156 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,64276	163,02 --- 34,65	15,94 --- 5,96	594 --- 126	58 --- 22	176 --- 119	0,24 --- 0,03	1 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	3,64276	145,76 2,75	3,5 1,25	531 10	13 5	17 119	0,02 -	- -
17	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	3,64276	84,88 20,22	3,28 0,78	309 74	12 3	91 119	0,12 -	- -
18	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	4,189174	279 -	- -	1169 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП) м2	4,189174	246 -	- -	1031 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком м	6,233832	422,77 71,79	7,26 1,1	2635 448	45 7	541 119	0,45 -	3 -
21	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	5,2987572	279 -	- -	1478 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП) м2								
22	С11011-1451-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.(Техноэласт)) м2	8,1039816	246	-	1994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62426	1816			28
			Тенге			4119	657			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24696	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	853	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5629	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5629	-		-
		БлокЕ(творческие мастерские)								
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
23	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	88,2	332,55	2,11	29331	186	11282	0,64	56
				121,5	0,32	10716	28	105	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9	358,58	3,43	3227	31	709	0,46	4
				73,73	1,31	664	12	105	0,01	-
		м2								
25	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	13	255,98	2	3328	26	1281	0,57	7
				93,6	0,27	1217	4	105	0,04	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35886	243			68
			Тенге			12597	44			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35886	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12640	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14631	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14631	-		-

РАЗДЕЛ 4. Кровля РП 16,22

					отм.+30,500					
26	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	0,4836825	4974,82	245,72	2406	119	273	2,71	1
				382,5	92,25	185	45	119	0,45	-
		м3								
27	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,7639	163,02	15,94	451	44	134	0,24	1
				34,65	5,96	96	16	119	0,03	-
		м2								
28	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,7639	145,76	3,5	403	10	13	0,02	-
				2,75	1,25	8	3	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
29	Е0112-2-7	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	2,7639	84,88	3,28	235	9	69	0,12	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002			20,22	0,78	56	2	119	-	-
		м2								
30	С11011-1456	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	3,178485	279	-	887	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	С11011-1451	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	3,178485	246	-	782	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		отм.+32,380								
32	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	0,0767025	4974,82	245,72	382	19	43	2,71	-
				382,5	92,25	29	7	119	0,45	-
		м3								
33	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции рубероида в один слой	0,4383	207,96	1,19	91	1	14	0,16	-
				27	0,45	12	-	119	-	-
		м2								
34	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	0,4383	189,45	4,72	83	2	38	0,4	-
				70,88	1,78	31	1	119	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,0812608	7634 -	- -	620 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,4383	163,02 34,65	15,94 5,96	71 15	7 3	21 119	0,24 0,03	- -
37	Е0112-17-2 к=25	м2 -До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	0,4383	145,76 2,75	3,5 1,25	64 1	2 1	2 119	0,02 -	- -
38	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	0,4383	84,88 20,22	3,28 0,78	37 9	1 -	11 119	0,12 -	- -
39	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	0,504045	279 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	0,504045	246 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0112-4-5	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	0,75006	422,77	7,26	317	5	65	0,45	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м		71,79	1,1	54	1	119	-	-
42	C11011-1456	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	0,637551	279	-	178	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
43	C11011-1451	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.(Техноэласт))	0,975078	246	-	240	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	7511	218			3
	Тенге	496	79			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7511	-	-		-
Материалы -	Тенге	571	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	575	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2971	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3254	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	684	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	492	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8687	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	677	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	8687	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	677	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			309453	3853			457
			----			---	---			---
			Тенге			80527	1166			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			309453	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81693	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27667	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			179768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94672	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			419739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94672	-		-

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 20 мм	1800	448,92	12,56	808054	22600	704983	1,69	3041
				301,28	4,71	542295	8473	128	0,02	41
2	С130804-542-8 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 (м)	1348,5	132	-	178002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-542-7 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и (м)	269,7	105	-	28319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, Т 95°С, PN 10								
4	Е0118-6-1	м -Установка чугунных радиаторов МС-140	181,6	3671,44	35,77	666734	6496	29080	0,7	128
				111,7	13,4	20285	2433	128	0,07	12
5	Ц0111-350-1	1кВт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	152	198,71	-	30204	-	23143	1,03	157
				169,18	-	25715	-	90	-	-
6	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	152	2106	-	320112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	120	390	-	46800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	шт. -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1868	74,63	17,36	139404	32420	82580	0,22	406
				39,75	4,46	74249	8331	100	0,03	48
9	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	280,2	357	-	100031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	8,8	83	-	730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	15,4	92 --	- -	1417 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 м	28,6	133 --	- -	3804 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-212 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 м	22	183 --	- -	4026 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 м	1650	53 --	- -	87450 -	- -	- -	- -	- -
15	С11031-199 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 м	330	51 --	- -	16830 -	- -	- -	- -	- -
16	С130810-45	-Крепления кг	104,06	200 --	- -	20812 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			2452727 --- 662544	61517 --- 19237			3731 --- 101
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30204	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4489	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25715	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			749	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			23143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29187	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214288	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94967	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2068832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			883111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	573487	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594045	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			17233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			734063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2971068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3588
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3490064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807749	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2452727	61517			3731
			Тенге			662544	19237			101
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25715	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29187	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214288	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94967	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2068832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			883111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	573487	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594045	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			17233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			734063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2971068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3588
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683596	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3490064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807749	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Производитель работ — Жылкыбаев М.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Офисная часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	424,16	4,08	21208	204	3539	0,31	15
				53,77	1,53	2688	77	128	0,01	-
		м								
2	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	150	345,16	4,08	51775	612	10618	0,31	46
				53,77	1,53	8065	230	128	0,01	1
		м								
3	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	15,92	3671,44	35,77	58449	569	2549	0,7	11
				111,7	13,4	1778	213	128	0,07	1
		1кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	11	198,71	-	2186	-	1675	1,03	11
				169,18	-	1861	-	90	-	-
5	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	2106	-	23166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт. Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	20	390	-	7800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	шт. -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	200	74,63	17,36	14925	3471	8842	0,22	43
				39,75	4,46	7950	892	100	0,03	5
8	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	30	357	-	10710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11031-254 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	55	224	-	12320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11031-251 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм	165	177	-	29205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 16381-77								
		м								
11	С130810-45	-Крепления	11	200	-	2200	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233945	4856			127
			Тенге			22342	1412			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1861	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			54	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2112	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52235	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10168	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13052	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33166	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			405	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15558	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			276837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27838	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			233945	4856			127
			Тенге			22342	1412			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1861	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			54	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2112	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52235	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10168	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13052	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33166	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			405	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15558	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			276837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27838	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жылкыбаев М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

АКТ № 10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	448	36,51	-	16356	-	12740	0,16	73
				26,33	-	11796	-	108	-	-
		м								
2	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 16мм		456,96	11,47	-	5240	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0121-3-3	-Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	56	54,48	-	3051	-	1756	0,18	10
				29,03	-	1626	-	108	-	-
		м								
4	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 50мм		57,12	64,14	-	3664	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			28311	-			83
			Тенге			13422	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2174	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15596	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
5	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	448	36,51	-	16356	-	12740	0,16	73
				26,33	-	11796	-	108	-	-
6	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 20мм	м	456,96	16,13	-	7369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	36	53,13	-	1913	-	1076	0,17	6
				27,68	-	996	-	108	-	-
8	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 32мм	м	36,72	32,25	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26822	-			79
			Тенге			12792	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5477	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12792	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8553	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2072	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			43076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14865	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОХРАНЫ ВХОДА (ДОМОФОН)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	207	36,51	-	7558	-	5886	0,16	34
				26,33	-	5450	-	108	-	-
10	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм м	211,14	6,45	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	59	53,13	-	3135	-	1764	0,17	10
				27,68	-	1633	-	108	-	-
12	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 32мм м	60,18	19,71	-	1186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13240	-			44
			Тенге			7083	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3609	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7083	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8231	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ								
13	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	100	53,13	-	5313	-	2989	0,17	17
				27,68	-	2768	-	108	-	-
14	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 32мм м	102	19,71	-	2010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7323	-			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2768	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3216	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			75697	-			222
			Тенге			36065	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			75697	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			121526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41908	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			121526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41908	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. АР. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 11

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок И								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
		Чердак								
1	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	451,38	12,58	0,99	5678	447	6430	0,07	31
				11,59	0,38	5231	172	119	-	1
		м2								
2	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,496518	30400	-	15094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
3	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	451,38	48,53	5,55	21905	2505	25012	0,26	116
				42,98	2,07	19400	934	123	0,01	5
		м2								
4	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	76,7346	11576	-	888280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	451,38	12,58	0,99	5678	447	6430	0,07	31
				11,59	0,38	5231	172	119	-	1
		м2								
6	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,496518	30400	-	15094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			951730	3399			179

			Тенге			29863	1277			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			951730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			918468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5681	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1048977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1048977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36821	-		-

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

Потолки и стены
Жилая часть 4,300

7	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1163,872	145,55	1,42	169402	1653	87830	0,45	524
				71,33	0,54	83019	628	105	-	3
		м2								

Стены
Жилая часть +4,300...19,280

8	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен(9,7:10.5=4,85кг до 5 мм)	2140,48	217,93	3,43	466475	7342	168653	0,46	974
				73,73	1,31	157818	2804	105	0,01	13
		м2								
9	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	317,22	1080,2	4,92	342661	1561	64924	1,15	365
				193,05	1,87	61239	593	105	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	317,22	17,43	0,12	5529	38	4590	0,09	29
				13,73	0,05	4355	16	105	-	-
		м2								
		Тех чердак								
11	Е0115-64-2	-Затирка швов бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	426,53	145,55	1,42	62081	606	32187	0,45	192
				71,33	0,54	30424	230	105	-	1
		м2								
12	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	30,94	145,55	1,42	4503	44	2335	0,45	14
				71,33	0,54	2207	17	105	-	-
		м2								
13	Е0115-64-4	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков(расход11,31:10.2мм=2,262)	30,94	176,32	3,94	5455	122	3366	0,55	17
				102,11	1,49	3159	46	105	0,01	-
		м2								
14	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	59,2	255,98	2	15154	119	5835	0,57	34
				93,6	0,27	5541	16	105	0,04	3
		м2								
15	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен(9,7:10.5=4,85кг до 5 мм)	44,54	217,93	3,43	9707	153	3509	0,46	20
				73,73	1,31	3284	58	105	0,01	-
		м2								
16	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	13,3	358,58	3,43	4769	46	1048	0,46	6
				73,73	1,31	981	17	105	0,01	-
		м2								
		Лестнично-лифтовый узел								
17	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	22,216	145,55	1,42	3234	32	1676	0,45	10
				71,33	0,54	1585	12	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1088969	11713			2185
			Тенге			353612	4438			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1088969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	358051	-		-
		Местные материалы -	Тенге			541890	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			375953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1552818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	414444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1552818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	414444	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка РП33,22								
18	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	642,939	136,4	1,65	87694	1061	16985	0,13	85
				24,53	0,63	15771	405	105	-	2
		м2								
19	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	283,14	150,62	0,62	42646	176	23157	0,44	123
				69,08	0,23	19559	65	118	-	-
		м2								
20	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских(17,18:10.4мм=6,87)	31,2741	360,69	6,12	11280	191	4719	0,81	25
				141,39	2,32	4422	73	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141620	1428			233
			Тенге			39752	543			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40295	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6660	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			44861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6729	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47024	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			197670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47024	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2182319	16540			2597
			Тенге			423228	6259			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			275533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	429487	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			918468	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			548550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			458685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2799465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2859
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	498289	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2799465	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2859
		Сметная заработная плата	Тенге			-	498289			-

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. АР. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 12

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок И								
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка								
1	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	115,93 м2	255,98	2	29675	232	11426	0,57	66
				93,6	0,27	10851	31	105	0,04	5
2	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	351,05 м2	358,58	3,43	125880	1204	27660	0,46	160
				73,73	1,31	25883	460	105	0,01	2
3	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	500,1 м2	332,55	2,11	166308	1057	63968	0,64	320
				121,5	0,32	60762	160	105	0,04	21
4	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым	105,84 м2	255,98	2	27093	212	10432	0,57	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором по камню и бетону стен		93,6	0,27	9907	29	105	0,04	4
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			348955	2705			605
			Тенге			107403	680			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108083	-		-
		Местные материалы -	Тенге			222340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			490188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125106	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП 16,22								
			кровля на отм+24,800							
5	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	6,8878236	4974,82	245,72	34266	1692	3891	2,71	19
				382,5	92,25	2635	635	119	0,45	3
			м3							
6	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	39,358992	163,02	15,94	6416	627	1902	0,24	10
				34,65	5,96	1364	235	119	0,03	1
			м2							
7	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	39,358992	145,76	3,5	5737	138	187	0,02	1
				2,75	1,25	108	49	119	-	-
			м2							
8	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	39,358992	84,88	3,28	3341	129	984	0,12	5
				20,22	0,78	796	31	119	-	-
			м2							
9	С11011-1456 Изм. и	-Рулонные наплавляемые кровельные и	45,2628408	279	-	12628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	45,2628408	246 --- -	- --- -	11135 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	Е0112-14-2	м2 отм.+26,400 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	1,1397204	4974,82 --- 382,5	245,72 --- 92,25	5670 --- 436	280 --- 105	644 --- 119	2,71 --- 0,45	3 --- 1
12	Е0112-15-1	м3 -Устройство оклеечной пароизоляции рубероида в один слой	6,512688	207,96 --- 27	1,19 --- 0,45	1354 --- 176	8 --- 3	213 --- 119	0,16 --- -	1 --- -
13	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,512688	189,45 --- 70,88	4,72 --- 1,78	1234 --- 462	31 --- 12	563 --- 119	0,4 --- 0,01	3 --- -
14	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,2074524	7634 --- -	- --- -	9218 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6,512688	163,02 --- 34,65	15,94 --- 5,96	1062 --- 226	104 --- 39	315 --- 119	0,24 --- 0,03	2 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	6,512688	145,76	3,5	949	23	31	0,02	-
				2,75	1,25	18	8	119	-	-
17	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	6,512688	84,88	3,28	553	21	163	0,12	1
				20,22	0,78	132	5	119	-	-
18	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	7,4895912	279	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП) м2	7,4895912	246	-	1842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком м2	9,182856	422,77	7,26	3882	67	797	0,45	4
				71,79	1,1	659	10	119	-	-
21	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные м	7,8054276	279	-	2178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)								
22	С11011-1451-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.(Техноэласт))	11,9377128	246	-	2937	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			106491	3120			47
			Тенге			7010	1132			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106491	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7761	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8142	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42027	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			46573	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1453	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6971	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123151	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9595	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			123151	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9595	-		-

РАЗДЕЛ 3. Блок И (художественная мастерские)

23	Е0115-60-5	Внутреняя отделка -Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	78,3	332,55	2,11	26039	165	10015	0,64	50
				121,5	0,32	9513	25	105	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	8,55	358,58	3,43	3066	29	674	0,46	4
				73,73	1,31	630	11	105	0,01	-
		м2								
25	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9,15	377,98	3,43	3459	31	721	0,46	4
				73,73	1,31	675	12	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32563	226			58
			Тенге			10818	48			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2114	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10867	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12578	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12578	-		-

РАЗДЕЛ 4. Кровля РП 16,22

					кровля на отм+24,800					
26	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	0,727587	4974,82	245,72	3620	179	411	2,71	2
				382,5	92,25	278	67	119	0,45	-
		м3								
27	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,15764	163,02	15,94	678	66	201	0,24	1
				34,65	5,96	144	25	119	0,03	-
		м2								
28	Е0112-17-2 к=25	-До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4,15764	145,76	3,5	606	15	20	0,02	-
				2,75	1,25	11	5	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
29	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,15764	84,88	3,28	353	14	104	0,12	1
				20,22	0,78	84	3	119	-	-
		м2								
30	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	4,781286	279	-	1334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.по цене Унифлекс ЭПП)	4,781286	246	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		отм.+26,400								
32	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ Н ср=50+300:2=175 ммкерамзитом 50-300мм	0,120393	4974,82	245,72	599	30	68	2,71	-
				382,5	92,25	46	11	119	0,45	-
		м3								
33	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции рубероида в один слой	0,68796	207,96	1,19	143	1	22	0,16	-
				27	0,45	19	-	119	-	-
		м2								
34	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один	0,68796	189,45	4,72	130	3	59	0,4	-
				70,88	1,78	49	1	119	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой								
35	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,1275478	7634 --- -	- --- -	974 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,68796	163,02 --- 34,65	15,94 --- 5,96	112 --- 24	11 --- 4	33 --- 119	0,24 --- 0,03	- --- -
37	Е0112-17-2 к=25	м2 -До 40 мм добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	0,68796	145,76 --- 2,75	3,5 --- 1,25	100 --- 2	2 --- 1	3 --- 119	0,02 --- -	- --- -
38	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	0,68796	84,88 --- 20,22	3,28 --- 0,78	58 --- 14	2 --- 1	17 --- 119	0,12 --- -	- --- -
39	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	0,97002	422,77 --- 71,79	7,26 --- 1,1	410 --- 70	7 --- 1	84 --- 119	0,45 --- -	- --- -
40	С11011-1456 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-979(прим.по цене Унифлекс ЭКП)	0,824517	279 --- -	- --- -	230 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
41	С11011-1451 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные	1,261026	246 --- -	- --- -	310 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97(прим.Техноэласт)								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10834	330			5
			----			---	---			---
			Тенге			741	120			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10834	-	-		-
		Материалы -	Тенге			820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4024	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1014	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1014	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			498843	6381			716
			----			---	---			---
			Тенге			125972	1979			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			498843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127951	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46051	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			293236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			135609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672519	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148293	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			672519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148293	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.