Счет-фактура № 469 от 28 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане перес. улиц с проект.наимен. №Е10,Е11,Е13,Е25, и 199 пятно 2 Б Д,Е,И,К,Л	<>	1	51 369 196,43	51 369 196,43	12%	6 164 303,57	57 533 500,00		
Всего по счету:					**51 369 196,43**		**6 164 303,57**	**57 533 500,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** — **120840011464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14** — **000140001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Номер документа	Дата составления
40	**28.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане перес. улиц с проект.наимен. №Е10,Е11,Е13,Е25, и 199 п 2 Б Д,Е,И,К,Л			<>	1	57 533 500,00	57 533 500,00
				Итого	1	x	57 533 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма 3 КС,акты выполненных работ

Сдал (Исполнитель) Директор / Де-Бенедетто П.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2015

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199. Пятно 2, Блок Д, Е, И, К, Л

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		15-04-51	13.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**397 082 970**	**51 369 196**							**6 164 304**	**57 533 500**
в том числе в текущем месяце		51 369 196							6 164 304	57 533 500

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, №13, Е25 и 199 Пятно 2, Блоки Д, Е, И, К, Л. Внутренние инженерные сети. Жилая и офисная часть

АКТ

Приемки выполненных работ за август 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	3992,85	221,03	-	4213,88
2. 2		-ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	2878,52	52,21	-	2930,73
3. 3		-ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	3631,97	267,66	-	3899,63
4. 4		-ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	4494,24	465,46	-	4959,7
5. 5		-ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ И ОФИСНАЯ ЧАСТЬ	2892,99	52,21	-	2945,19
		Всего по главе	17890,57	1058,56	-	18949,13
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	17890,57	1058,56	-	18949,13
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	196,8	-	-	196,8
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29,52	-	-	29,52
		Всего по главе	196,8	-	-	196,8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	18087,37	1058,56	-	19145,92
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	322,86	-	-	322,86
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	180,87	180,87
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	72,35	72,35

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	322,86	-	253,22	576,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	18410,23	1058,56	253,22	19722,01
11.		-В том числе возвратные суммы	29,52	-	-	29,52
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	18410,23	1058,56	253,22	19722,01
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	47082,67	2707,18	647,6	50437,44
12.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	47082,67	2707,18	647,6	50437,44
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	75,49	-	-	75,49
14.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	75,49	-	-	75,49
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	1008,75	1008,75
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	47082,67	2707,18	1656,35	51446,19
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	6173,54	6173,54
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	47082,67	2707,18	7829,89	57619,74
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	47082,67	2707,18	7829,89	57619,74
		Возвратные суммы в текущих ценах				86,24
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**57533,50**
		В т.ч. НДС 12%				6164,30

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоснабжение В1 (с2-го по 9 эт.)								
1	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
				59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	126	471,67	4,19	59430	528	9907	0,34	42
				59,85	1,58	7541	199	128	0,01	1
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	352	439,78	12,19	154802	4291	133848	1,64	577
				292,5	4,57	102960	1609	128	0,02	8
4	С130804-68 Изм. и доп.вып.16	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не	316,448	32	-	10126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	80	336,95	7,9	26956	632	24033	1,29	103
				231,75	2,95	18540	236	128	0,01	1
6	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	74,32	53	-	3939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	146	72,96	16,85	10653	2460	6266	0,21	31
				38,59	4,33	5634	632	100	0,03	4
8	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м рулон	21,9	357	-	7818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	22	70	-	1540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	138,6	92	-	12751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	-Крепления кг	52,1	200	-	10420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 9 эт.)								
12	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-
13	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	146	471,67	4,19	68864	612	11480	0,34	49
				59,85	1,58	8738	231	128	0,01	1
14	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	361	439,78	12,19	158760	4401	137270	1,64	592
				292,5	4,57	105593	1650	128	0,02	8
15	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	324,539	32	-	10385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	70	336,95	7,9	23586	553	21029	1,29	90
				231,75	2,95	16223	207	128	0,01	1
17	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	65,03	53	-	3447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	166	72,96	16,85	12112	2797	7125	0,21	35
				38,59	4,33	6406	719	100	0,03	4
19	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	24,9	357	-	8889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной рулон	22	91	-	2002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
21	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 160,6	121	-	19433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130810-45	-Крепления	м 59,5	200	-	11900	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 9 эт.)								
23	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40	362,67	4,19	14507	168	3145	0,34	13
				59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-
24	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 29	471,67	4,19	13678	122	2280	0,34	10
				59,85	1,58	1736	46	128	0,01	-
25	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 69	72,96	16,85	5035	1163	2961	0,21	15
				38,59	4,33	2663	299	100	0,03	2
26	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	м 10,35	357	-	3695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	рулон 44	91	-	4004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной	м 31,9	107	-	3413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
29	С130810-45	-Крепления м	21,6	200	-	4320	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод противопожарный В2								
30	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	73	623,7	14,12	45530	1031	9871	0,55	40
				100,35	5,29	7326	386	128	0,03	2
31	С130810-45	-Крепления м	32,2	200	-	6440	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
32	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	307	150,08	1,43	46075	439	40443	0,56	172
				102,38	0,54	31431	166	128	-	1
33	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм м	307	791	-	242837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	20	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
				144	3,96	2880	79	128	0,02	-
35	СПрайс-лист	-Ревизия Р 100 м	28	146,92	-	4114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист	-Прочистка Р 100 шт	41	146,92	-	6024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130810-45	-Крепления шт	60,3	200	-	12060	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация ливневая К2								
38	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	54	748,88	1,43	40440	77	7114	0,56	30
				102,38	0,54	5529	29	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м 31	1240,75 130,5	20,8 7,79	38463 4046	645 241	5487 128	0,73 0,04	22 1
40	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	м 1	741 -	- -	741 -	- -	- -	- -	- -
41	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 1	401 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
42	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт 1	243 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс-лист-Ревизия Р 100		шт 1	146,92 -	- -	147 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	шт 4	8426,26 465,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2650 128	2,58 0,25	10 1
45	СПрайс-лист-Компенсационный патрубок		1воронка 4	121,84 -	- -	487 -	- -	- -	- -	- -
46	С130810-45	-Крепления	шт 28	200 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге	1188651 333894	20848 7061			1862 36
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91345	-	-		-
Материалы -	Тенге	6677	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16353	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63546	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16353	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2453	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6462	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	114159	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18805	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1097306	-	-		-
		Материалы -	Тенге			430056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324603	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333631	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			415492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1603565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2016
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	386926	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1717725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	405732	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жылкыбаев М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	

Жилая часть

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Гл. ст 1

1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	609	266,16	4,08	162094	2484	43108	0,31	186		
				53,77	1,53	32743	935	128	0,01	5		
		м										
2	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	195	62,81	-	12247	-	5784	0,12	24		
				23,18	-	4519	-	128	-	-		
		комплект										
3	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 20	156	526	-	82056	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничная клетка Ст. 1								
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	80	424,16	4,08	33933	326	5663	0,31	24
				53,77	1,53	4301	123	128	0,01	1
5	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	160 м	345,16	4,08	55226	653	11326	0,31	49
				53,77	1,53	8603	246	128	0,01	1
6	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60 м	266,16	4,08	15970	245	4247	0,31	18
				53,77	1,53	3226	92	128	0,01	-
7	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	37,98 м	3671,44	35,77	139441	1359	6082	0,7	27
			1кВт	111,7	13,4	4242	509	128	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			500968	5066			329
			Тенге			57635	1904			9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			500968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			356211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59539	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82056	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			611809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			611809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70970	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Жилой дом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	240	1169,91	13,82	280779	3316	81424	1,62	388
				259,88	5,18	62370	1242	128	0,03	6
		м2								
9	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	230	1144,51	11,11	263238	2555	71472	1,48	341
				238,61	4,16	54881	956	128	0,02	5
		м2								
10	С130810-45	-Крепления	439,45	200	-	87890	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	631907	5871		729
	Тенге	117251	2199		11
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	631907	-	-	-
Материалы -	Тенге	420895	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	119450	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	87890	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	5863	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	152895	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22934	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47088	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	831890	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	816
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142384	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	831890	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	816
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142384	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1132875	10938		1057
	Тенге	174886	4103		20
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1132875	-	-	-
Материалы -	Тенге	777105	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	178988	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	169946	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7689	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	229105	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34366	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81719	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1443699	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213354	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1443699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213354	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)												
1	Е0121-23-1	-Монтаж /ВЩ1Ж, РЩ1ж/	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14				
		шкаф		1215	-	2430	-	108	-	-				
2	Прайс-лист	-Вводная панель, типа ВРУ-1-11-10	1	37626,23	-	37626	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	Прайс-лист	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-01	1	42284,72	-	42285	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
4	Ц0108-102-1	-Шкаф АВР1	2	3089	497	6178	994	4528	13	26				
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,64	1				
5	Прайс-лист	-Устройство вводное с АВР, ВРУ1-17-70	2	41209,68	-	82419	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
6	Ц0108-599-1-1	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩСП1/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5				
				851	9	851	9	95	0,05	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Прайс-лист	-Щит силовой распределительный ПР11-3059	1	27592,57	-	27593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ1/	2	1094	43	2188	86	941	3	6
				493	2,3	986	5	95	0,01	-
		шт								
9	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	2	643,92	3,06	1288	6	717	1,93	4
				330,75	1,15	662	2	108	0,01	-
		шт								
10	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3102	2	6005,86	-	12012	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	2	103,2	-	206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ2/	14	1094	43	15316	602	6587	3	42
				493	2,3	6902	32	95	0,01	-
		шт								
13	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	42	643,92	3,06	27045	129	15055	1,93	81
				330,75	1,15	13892	48	108	0,01	-
		шт								
14	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3302	14	6005,86	-	84082	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	42	103,2	-	4335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК2/	44	1567,1	95,1	68952	4184	35948	5	220
				851	9	37444	396	95	0,05	2
		шт								
17	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	88	643,92	3,06	56665	269	31544	1,93	170
				330,75	1,15	29106	101	108	0,01	-
		шт								
18	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	132	496,94	3,06	65596	404	33844	1,4	185
				236,25	1,15	31185	152	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12	шт 44	510,64	-	22468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 50А, ВА-47-29	шт 44	103,2	-	4541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	шт 44	78,48	-	3453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 32А, АВДТ 32	шт 44	885,83	-	38976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 25А, АВДТ 32	шт 88	885,83	-	77953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС1ж/	шт 1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
25	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт 11	496,94	3,06	5466	34	2820	1,4	15
				236,25	1,15	2599	13	108	0,01	-
26	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩРН 2х12	шт 1	1119,83	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 20А, ВА 47-29	шт 1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 10А, ВА-47-29	шт 1	228,62	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 10А, ВА-47-29	шт 9	78,48	-	706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС2ж/	шт 1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
31	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и	шт 5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3-х полюсных на ток до 25 а		236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
32	Прайс-лист	шт -Щит распределительный на 24 модулей ЩРН 2х12	1	1119,83 -	- -	1120 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс-лист	шт -Автоматический выключатель 3Р, Ip 20А, ВА 47-29	1	236,87 -	- -	237 -	- -	- -	- -	- -
34	СПрайс-лист	шт -Автоматический выключатель 3Р, Ip 16А, ВА 47-29	1	236,87 -	- -	237 -	- -	- -	- -	- -
35	СПрайс-лист	шт -Автоматический выключатель 3Р, Ip 10А, ВА-47-29	3	228,62 -	- -	686 -	- -	- -	- -	- -
		шт Электроустановочные изделия								
36	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	1,0404	16300 -	- -	16959 -	- -	- -	- -	- -
37	С151803-48	1000шт -Коробки ответвительные пластмассовые	0,459	26100 -	- -	11980 -	- -	- -	- -	- -
38	С151803-49	1000шт -Коробки ответвительные пластмассовые	0,0204	16100 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт Кабельные изделия								
39	Е0121-3-7	-Прокладка ПВХ труб диам. до 70 мм	104	53,58 28,13	- -	5572 2926	- -	3160 108	0,17 -	18 -
40	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 63мм	106,08	79,91 -	- -	8477 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0121-3-6	м -Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	138	46,26 20,81	- -	6384 2872	- -	3102 108	0,13 -	18 -
42	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 40мм	17,34	47,3 -	- -	820 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 32мм	123,42	32,25 -	- -	3980 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0121-3-1	м -Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	908	36,51	-	33151	-	25820	0,16	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26,33	-	23908	-	108	-	-
45	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 25мм	м	648,72	21,5	-	13948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 20мм	м	277,44	16,13	-	4474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				808614	7009			967
		Тенге				163190	1002			6
	Стоимость оборудования -	Тенге				214631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				214631	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				593983	-	-		-
	Материалы -	Тенге				134929	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	164192	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				288856	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				170423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		85
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	25563	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				45864	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				810270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1058
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	189755	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1024901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1058
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	189755	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стсимость единицы, Тенге: Всего	Стсимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стсимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)										
1	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС16/	1 шт	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5		
				851	9	851	9	95	0,05	-		
2	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	5 шт	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7		
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-		
3	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12	1 шт	510,64	-	511	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Ip 25А, ВА 47-29	1 шт	236,87	-	237	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ip 20А, АВДТ 32	4 шт	884,04	-	3536	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩО16/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
7	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				236,25	1,15	1418	7	108	0,01	-
8	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Ip 25А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Ip 16А, ВА 47-29 шт	3	78,48	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ip 20А, АВДТ 32 шт	2	884,04	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6 шт	1	5375,18	-	5375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Ip 40А, ВА 47-29 шт	1	235,07	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Ip 32А, ВА-47-29 шт	2	211,42	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Ip 16А, ВА 47-29 шт	3	78,48	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	21904	224			25
	Тенге	4301	31			-
Стоимость оборудования -	Тенге	6396	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	6396	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15507	-	-		-
Материалы -	Тенге	4076	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4331	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6907	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5000	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			27556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5000	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоснабжение В1 (с2-го по 9 эт.)								
1	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
2	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм (м)	31	362,67	4,19	11243	130	2438	0,34	10
				59,85	1,58	1855	49	128	0,01	-
3	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм (м)	63	471,67	4,19	29715	264	4954	0,34	21
				59,85	1,58	3771	100	128	0,01	-
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа (м)	217	439,78	12,19	95432	2645	82514	1,64	356
				292,5	4,57	63473	992	128	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 20 мм								
5	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	195,083	32 --	- -	6243 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	66	336,95 231,75	7,9 2,95	22239 15296	521 195	19827 128	1,29 0,01	85 1
7	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61,314	53 -	- -	3250 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	97	72,96 38,59	16,85 4,33	7078 3743	1634 420	4163 100	0,21 0,03	20 2
9	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	14,55	357 -	- -	5194 -	- -	- -	- -	- -
10	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	3,3	68 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
11	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	34,1	70 -	- -	2387 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-206 Изм. и	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	69,3	92	-	6376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
13	С130810-45	-Крепления м	32,3	200	-	6460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 9 эт.) кг								
14	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
15	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	31	362,67	4,19	11243	130	2438	0,34	10
				59,85	1,58	1855	49	128	0,01	-
16	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	63	471,67	4,19	29715	264	4954	0,34	21
				59,85	1,58	3771	100	128	0,01	-
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	36	439,78	12,19	15832	439	13689	1,64	59
				292,5	4,57	10530	165	128	0,02	1
18	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	32,364	32	-	1036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	269	336,95	7,9	90639	2125	80812	1,29	347
				231,75	2,95	62341	794	128	0,01	4
20	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р м	249,901	53	-	13245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	52134-2010								
21	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных м	1	62,81	-	63	-	30	0,12	-
22	С130904-102-2 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0°С до +110°С, DN 20 комплект	1	23,18 460 -	- - -	23 460 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex шт.	97	72,96 38,59	16,85 4,33	7078 3743	1634 420	4163 100	0,21 0,03	20 2
24	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	14,55	357 -	- -	5194 -	- -	- -	- -	- -
25	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 рулон	3,3	90 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
26	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	34,1	91 -	- -	3103 -	- -	- -	- -	- -
27	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	69,3	121 -	- -	8385 -	- -	- -	- -	- -
28	С130810-45	-Крепления кг	32,3	200 -	- -	6460 -	- -	- -	- -	- -
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 9 эт.)								
29	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		59,85	1,58	419	11	128	0,01	-
30	Е0116-7-3	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	33	362,67 59,85	4,19 1,58	11968 1975	138 52	2595 128	0,34 0,01	11 -
31	Е0116-7-4	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	471,67 59,85	4,19 1,58	14150 1796	126 47	2359 128	0,34 0,01	10 -
32	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	72,96 38,59	16,85 4,33	5107 2701	1180 303	3004 100	0,21 0,03	15 2
33	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	10,5	357 -	- -	3749 -	- -	- -	- -	- -
34	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	7,7	90 -	- -	693 -	- -	- -	- -	- -
35	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	36,3	91 -	- -	3303 -	- -	- -	- -	- -
36	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	33	121 -	- -	3993 -	- -	- -	- -	- -
37	С130810-45	м -Крепления	21,9	200	-	4380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод противопожарный В2								
38	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	66	623,7	14,12	41164	932	8924	0,55	36
				100,35	5,29	6623	349	128	0,03	2
		м								
39	С130810-45	-Крепления	29,1	200	-	5820	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
40	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	230	150,08	1,43	34518	329	30300	0,56	129
				102,38	0,54	23547	124	128	-	1
		м								
41	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	230	791	-	181930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	6	1218,62	10,58	7312	63	1136	0,77	5
				144	3,96	864	24	128	0,02	-
		м								
43	СПрайс-лист	-Ревизия Р 100	15	146,92	-	2204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс-лист	-Прочистка Р 100	38	146,92	-	5583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С130810-45	-Крепления	39,96	200	-	7992	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация ливневая К2								
46	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	42	748,88	1,43	31453	60	5533	0,56	24
				102,38	0,54	4300	23	128	-	-
		м								
47	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	26	1240,75	20,8	32260	541	4602	0,73	19
				130,5	7,79	3393	203	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм								
48	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	м 1	741 -	- -	741 -	- -	- -	- -	- -
49	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 1	401 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
50	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт 1	243 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
51	СПрайс-лист-Ревизия Р 100		шт 1	146,92 -	- -	147 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	шт 4	8426,26 465,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2650 128	2,58 0,25	10 1
53	СПрайс-лист-Компенсационный патрубок		1воронка 4	121,84 -	- -	487 -	- -	- -	- -	- -
54	С130810-45	-Крепления	шт 25,48	200 -	- -	5096 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	831729	13762			1214
	Тенге	218241	4634			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	62161	-	-		-
Материалы -	Тенге	4626	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11331	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42899	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11331	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1700	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4410	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	77902	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13031	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			769568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			300025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	211544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252177	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			270776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1102764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252160	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1180666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				265191	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жылкыбаев М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	345,16	4,08	5177	61	1062	0,31	5
				53,77	1,53	806	23	128	0,01	-
		м								
2	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	152	62,81	-	9546	-	4509	0,12	19
				23,18	-	3523	-	128	-	-
		комплект								
3	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (п.4, лист 1)	370,82	21,86	0,05	8105	19	1965	0,03	11
				5,87	0,02	2176	7	90	-	-
		м2								
		Лестничная клетка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	100	344,04	4	34404	400	6941	0,3	30
				52,72	1,5	5272	150	128	0,01	1
5	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	70 м	265,04	4	18553	280	4859	0,3	21
				52,72	1,5	3691	105	128	0,01	1
6	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	19,68 м	3671,44	35,77	72254	704	3151	0,7	14
			1кВт	111,7	13,4	2198	264	128	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		148040	1464			99
				Тенге		17666	550			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8105	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5910	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2183	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		22	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2478	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		139935	-	-		-
		Материалы -		Тенге		123000	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16033	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		308	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		20522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		170084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		101
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		180758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		113
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21589	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилой дом								
7	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	190	1169,91	13,82	222283	2625	64461	1,62	307
				259,88	5,18	49376	984	128	0,03	5
		м2								
8	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	297	1210,51	11,11	359522	3299	92292	1,48	440
				238,61	4,16	70868	1235	128	0,02	6
		м2								
9	С130810-45	-Крепления	455,345	200	-	91069	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	672874	5925			747
	Тенге	120244	2218			11
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	672874	-	-		-
Материалы -	Тенге	455636	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	122463	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91069	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	6008	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	156752	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23513	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49778	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	879404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		836
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145975	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	879404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		836
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145975	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	820914	7389			846
	Тенге	137910	2769			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8105	-	-		-
Материалы -	Тенге	5910	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2183	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	22	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1965	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	295	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	604	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2478	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			812809	-	-		-
		Материалы -	Тенге			578636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138495	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91069	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1049488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165086	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1060162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		949
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167565	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)								
1	Ц0108-599-9	Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ/	8	1094	43	8752	344	3764	3	24
				493	2,3	3944	18	95	0,01	-
2	Е0121-22-13	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	24	643,92	3,06	15454	73	8603	1,93	46
				330,75	1,15	7938	28	108	0,01	-
3	СПрайс-лист	шт Щит этажный ЩЭ-3302	8	6005,86	-	48047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист	шт Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	24	103,2	-	2477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-599-1-1	шт Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК1/	23	1567,1	95,1	36043	2187	18791	5	115
				851	9	19573	207	95	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	46	643,92	3,06	29620	141	16489	1,93	89
				330,75	1,15	15215	53	108	0,01	-
7	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	115	496,94	3,06	57148	352	29485	1,4	161
				236,25	1,15	27169	132	108	0,01	1
8	Прайс-лист	Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12 шт	23	1082,2	-	24891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Ip 50А, ВА-47-29 шт	23	103,2	-	2374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Ip 16А, ВА 47-29 шт	46	78,48	-	3610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ip 32А, АВДТ 32 шт	23	885,83	-	20374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ip 25А, АВДТ 32 шт	69	885,83	-	61122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК2/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
14	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	1	643,92	3,06	644	3	358	1,93	2
				330,75	1,15	331	1	108	0,01	-
15	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	1	496,94	3,06	497	3	256	1,4	1
				236,25	1,15	236	1	108	0,01	-
16	Прайс-лист	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Ip 50А, ВА-47-29 шт	1	103,2	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс-лист-1Р, Iр 16А, ВА 47-29	Автоматический выключатель	1	78,48	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС1ж/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
		шт								
20	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				236,25	1,15	2363	12	108	0,01	-
		шт								
21	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24 модулей ЩРН 2х12	1	1119,83	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс-лист-3Р, Iр 20А, ВА 47-29	Автоматический выключатель	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист-3Р, Iр 16А, ВА 47-29	Автоматический выключатель	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист-1Р, Iр 10А, ВА-47-29	Автоматический выключатель	8	78,48	-	628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС2ж/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
		шт								
26	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
		шт								
27	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24 модулей ЩРН 2х12	1	1119,83	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс-лист-3Р, Iр 10А, ВА 47-29	Автоматический выключатель	1	228,62	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	СПрайс-лист-3Р, Iр 16А, ВА 47-29	Автоматический выключатель	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс-лист-3Р, Iр	Автоматический выключатель	3	228,62	-	686	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А, ВА-47-29		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
31	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,71094	16300	-	11588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
32	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,408	26100	-	10649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
33	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,0102	16100	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
34	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	554	36,51	-	20227	-	15754	0,16	90
				26,33	-	14587	-	108	-	-
		м								
35	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм	34,68	21,5	-	746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	530,4	16,13	-	8553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			380320	3435			564
			Тенге			95089	485			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			27641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			27641	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			352679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95574	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14970	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			479625	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110543	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			507266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110543	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)								
1	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС12-ЩС-14/ шт	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15
				851	9	2553	27	95	0,05	-
2	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	15	496,94	3,06	7454	46	3846	1,4	21
				236,25	1,15	3544	17	108	0,01	-
3	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	3	510,64	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	3	236,87	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	12	884,04	-	10608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩО12/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
7	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	7	496,94	3,06	3479	21	1795	1,4	10
				236,25	1,15	1654	8	108	0,01	-
8	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	4	78,48	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	2	884,04	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩО13,ЩО14/ шт	2	1567,1	95,1	3134	190	1634	5	10
				851	9	1702	18	95	0,05	-
13	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				236,25	1,15	2835	14	108	0,01	-
14	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	2	510,64	-	1021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	2	236,87	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	8	78,48	-	628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	2	884,04	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24	3	5375,18	-	16126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		модулей ЩУВ 4х6								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 40А, ВА 47-29	3	235,07	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 32А, ВА-47-29	6	211,42	-	1269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	9	78,48	-	706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6	1	5375,18	-	5375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	2	78,48	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	1	884,04	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
26	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,07548	16300	-	1230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
27	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
				19,7	0,5	315	8	95	-	-
		м								
28	С151601-593-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,016	144297	-	2309	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	541	16,24	1,95	8783	1052	8469	0,08	45
				13,34	1,16	7217	625	108	0,01	3
		м								
30	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,238	50586	-	12039	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,303	32123	-	9733	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
32	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	557	36,51	-	20336	-	15839	0,16	90
				26,33	-	14666	-	108	-	-
		м								
33	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	551,82	16,13	-	8898	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм	16,32	21,5	-	351	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	135452	1761		214
	Тенге	35336	726		3
Стоимость оборудования -	Тенге	24565	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	24565	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	86806	-	-	-
Материалы -	Тенге	18764	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36063	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30945	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	38235	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5735	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7502	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	132543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	236
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41798	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24081	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24081	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1445	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25526	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			182634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41798	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водоснабжение В1 (с2-го по 8 эт.)												
1	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	27 м	362,67	4,19	9792	113	2123	0,34	9				
				59,85	1,58	1616	43	128	0,01	-				
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	106 м	471,67	4,19	49997	444	8335	0,34	36				
				59,85	1,58	6344	167	128	0,01	1				
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	327 м	439,78	12,19	143807	3986	124342	1,64	536				
				292,5	4,57	95648	1494	128	0,02	7				
4	С130804-68 Изм. и доп.вып.16	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не	293,973 м	32	-	9407	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 95	336,95	7,9	32010	751	28540	1,29	123
				231,75	2,95	22016	280	128	0,01	1
6	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 88,255	53	-	4678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 133	72,96	16,85	9704	2241	5708	0,21	28
				38,59	4,33	5132	576	100	0,03	3
8	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	м 19,95	357	-	7122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	рулон 29,7	70	-	2079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 116,6	92	-	10727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	-Крепления	м 46,6	200	-	9320	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 8 эт.)								
12	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	27	362,67	4,19	9792	113	2123	0,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		59,85	1,58	1616	43	128	0,01	-
13	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	132	471,67 59,85	4,19 1,58	62260 7900	553 209	10379 128	0,34 0,01	44 1
14	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	202	439,78 292,5	12,19 4,57	88835 59085	2462 923	76810 128	1,64 0,02	331 5
15	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	181,598	32 -	- -	5811 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	82	336,95 231,75	7,9 2,95	27630 19004	648 242	24634 128	1,29 0,01	106 1
17	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	76,178	53 -	- -	4037 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	2	62,81 23,18	- -	126 46	- -	59 128	0,12 -	- -
19	С130904-102-2 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый сливной типа Herz, T от 0°C до +110°C, DN 20	2	460 -	- -	920 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex шт.	159	72,96 38,59	16,85 4,33	11601 6136	2679 688	6824 100	0,21 0,03	34 4
21	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, м	23,85	357 -	- -	8514 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м								
22	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	рулон 29,7	91	-	2703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 145,2	121	-	17569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130810-45	-Крепления	м 56,2	200	-	11240	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 8 эт.)								
25	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	62	364,67	4,19	22610	260	4875	0,34	21
				59,85	1,58	3711	98	128	0,01	-
26	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 41	362,67	4,19	14869	172	3224	0,34	14
				59,85	1,58	2454	65	128	0,01	-
27	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 103	72,96	16,85	7515	1736	4421	0,21	22
				38,59	4,33	3975	446	100	0,03	3
28	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	м 15,45	357	-	5516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной	рулон 68,2	90	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77								
30	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м 45,1	91	-	4104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130810-45	-Крепления	м 27,9	200	-	5580	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
32	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	225	150,08	1,43	33768	322	29641	0,56	126
				102,38	0,54	23036	121	128	-	1
33	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	м 225	791	-	177975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 15	1218,62	10,58	18279	159	2841	0,77	12
				144	3,96	2160	59	128	0,02	-
35	СПрайс-лист	-Ревизия Р 100	м 24	146,92	-	3526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист	-Прочистка Р 100	шт 47	146,92	-	6905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130810-45	-Крепления	шт 48	200	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация ливневая К2								
38	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	82	748,88	1,43	61408	117	10802	0,56	46
				102,38	0,54	8395	44	128	-	-
39	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	м 15	1240,75	20,8	18611	312	2655	0,73	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 100 мм		130,5	7,79	1958	117	128	0,04	1
40	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	м 4	741	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 4	401	-	1604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт 4	243	-	972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист-Ревизия Р 100		шт 2	146,92	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	шт 4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
			1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
45	СПрайс-лист-Компенсационный патрубок		4	121,84	-	487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С130810-45	Крепления	шт 28,3	200	-	5660	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	981774	17619			1517
	Тенге	272094	5823			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	93293	-	-		-
Материалы -	Тенге	6922	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16953	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	64472	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16953	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2543	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6615	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116861	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19496	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			888481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359687	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260981	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			334033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73351	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1295865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311068	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1412727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	330565	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Уматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жылкыбаев М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1, Гл. ст 2								
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	24	805,72	16,47	19337	395	3863	0,68	16
				119,58	6,17	2870	148	128	0,03	1
2	Е0116-10-2	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	627,13	14,54	2509	58	557	0,57	2
				103,36	5,45	413	22	128	0,03	-
3	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	765	429,13	14,54	328288	11126	106546	0,57	436
				103,36	5,45	79071	4168	128	0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
4	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	765	127 -	- -	97155 -	- -	- -	- -	- -
		м								
5	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	143	62,81 23,18	- -	8981 3314	- -	4242 128	0,12 -	18 -
		комплект								
6	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	95	390 -	- -	37050 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (п.4, лист 1)	487,41	21,86 5,87	0,05 0,02	10653 2860	25 10	2583 90	0,03 -	15 -
		м2								
		Лестничная клетка								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	207	265,04 52,72	4 1,5	54864 10913	828 312	14368 128	0,3 0,01	62 2
		м								
9	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	174	344,04 52,72	4 1,5	59863 9174	696 262	12077 128	0,3 0,01	52 1
		м								
10	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	95	423,04 52,72	4 1,5	40189 5009	380 143	6594 128	0,3 0,01	28 1
		м								
11	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	64	3671,44 111,7	35,77 13,4	234972 7149	2289 858	10249 128	0,7 0,07	45 4
		1кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			893861	15797			674
			Тенге			120773	5922			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2870	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			883208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			615317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134205	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1104206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147599	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1118236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150857	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			893861	15797			674
			Тенге			120773	5922			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2870	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			883208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			615317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123825	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134205	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1104206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147599	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1118236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150857	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Иматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 11

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)														
1	Е0121-23-1	-Монтаж /ВЩ1ж, РЩ1ж/	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14						
		шкаф		1215	-	2430	-	108	-	-						
2	Прайс-лист	-Вводная панель, типа ВРУ-1-13-20	1	41209,68	-	41210	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
3	Прайс-лист	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-03	1	34042,78	-	34043	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
4	Ц0108-102-1	-Шкаф АВР1	2	3089	497	6178	994	4528	13	26						
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,64	1						
5	Прайс-лист	-Устройство вводное с АВР, ВРУ1-17-70	2	41209,68	-	82419	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
6	Ц0108-599-1-1	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩСП1/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5						
				851	9	851	9	95	0,05	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Прайс-лист	-Щит силовой распределительный ПР11-3059	1	27592,57	-	27593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ1/	1	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
		шт								
9	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	2	643,92	3,06	1288	6	717	1,93	4
				330,75	1,15	662	2	108	0,01	-
		шт								
10	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3202	1	6005,86	-	6006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	2	103,2	-	206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ1/	1	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
		шт								
13	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	3	643,92	3,06	1932	9	1075	1,93	6
				330,75	1,15	992	3	108	0,01	-
		шт								
14	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3302	1	6005,86	-	6006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	3	103,2	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ2/	10	1094	43	10940	430	4705	3	30
				493	2,3	4930	23	95	0,01	-
		шт								
17	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	40	643,92	3,06	25757	122	14338	1,93	77
				330,75	1,15	13230	46	108	0,01	-
		шт								
18	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3402	10	6005,86	-	60059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель	40	103,2	-	4128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Р, Ір 63А, ВА-47-29		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0108-599-1-1	шт Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК2/	45	1567,1 851	95,1 9	70520 38295	4280 405	36765 95	5 0,05	225 2
21	Е0121-22-13-	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	90	643,92 330,75	3,06 1,15	57953 29768	275 104	32261 108	1,93 0,01	174 1
22	Е0121-22-12-	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	135	496,94 236,25	3,06 1,15	67087 31894	413 155	34613 108	1,4 0,01	189 1
23	Прайс-лист -	шт Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12	45	1082,2 -	- -	48699 -	- -	- -	- -	- -
24	СПрайс-лист-	шт Автоматический выключатель 1Р, Ір 50А, ВА-47-29	45	103,2 -	- -	4644 -	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс-лист-	шт Автоматический выключатель 1Р, Ір 16А, ВА 47-29	45	78,48 -	- -	3531 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс-лист-	шт Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ір 32А, АВДТ 32	45	885,83 -	- -	39862 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс-лист-	шт Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ір 25А, АВДТ 32	90	885,83 -	- -	79725 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0108-599-1-1	шт Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК1/	2	1567,1 851	95,1 9	3134 1702	190 18	1634 95	5 0,05	10 -
29	Е0121-22-13-	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	4	643,92 330,75	3,06 1,15	2576 1323	12 5	1434 108	1,93 0,01	8 -
30	Е0121-22-12-	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94 236,25	3,06 1,15	4969 2363	31 12	2564 108	1,4 0,01	14 -
31	Прайс-лист -	шт Щит распределительный на 24	2	1082,2	-	2164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		модулей ЩРВС 2х12								
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Ip 50А, ВА-47-29 шт	2	103,2	-	206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Ip 16А, ВА 47-29 шт	4	78,48	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ip 32А, АВДТ 32 шт	2	885,83	-	1772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ip 25А, АВДТ 32 шт	6	885,83	-	5315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Электроустановочные изделия								
36	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,9078	16300	-	14797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые 1000шт	0,51	26100	-	13311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые 1000шт	0,0204	16100	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кабельные изделия								
39	Е0121-3-7	-Прокладка ПВХ труб диам. до 70 мм	115	53,58	-	6162	-	3494	0,17	20
				28,13	-	3235	-	108	-	-
40	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 63мм м	117,3	79,91	-	9374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-3-6	-Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	217	46,26	-	10038	-	4877	0,13	28
				20,81	-	4516	-	108	-	-
42	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 50мм м	17,34	64,14	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 40мм м	85,68	47,3	-	4053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 32мм		118,32	32,25	-	3816	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	1030	36,51	-	37605	-	29289	0,16	167
				26,33	-	27120	-	108	-	-
		м								
46	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 25мм		91,8	21,5	-	1974	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 20мм		958,8	16,13	-	15461	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			826471	6944			1001
			Тенге			168841	1006			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			236128	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			236128	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			590343	-	-		-
	Материалы -		Тенге			138248	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	169847	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			276310	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			176676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26501	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46021	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			813041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1095
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	196349	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1049169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1095
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	196349	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 12

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)								
1	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС9-ЩС-11/	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15
				851	9	2553	27	95	0,05	-
2	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	15	496,94	3,06	7454	46	3846	1,4	21
				236,25	1,15	3544	17	108	0,01	-
3	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	3	510,64	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	3	236,87	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	12	884,04	-	10608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС8/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
7	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
8	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12 шт	1	1082,2	-	1082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	5	884,04	-	4420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /Щ08-Щ010/ шт	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15
				851	9	2553	27	95	0,05	-
12	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	21	496,94	3,06	10436	64	5384	1,4	29
				236,25	1,15	4961	24	108	0,01	-
13	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	3	510,64	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	3	236,87	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	12	78,48	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	6	884,04	-	5304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /Щ011/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				236,25	1,15	1418	7	108	0,01	-
19	Прайс-лист	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	4	78,48	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	1	884,04	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ПР8-ПР11/ шт	4	1567,1	95,1	6268	380	3268	5	20
				851	9	3404	36	95	0,05	-
24	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	12	643,92	3,06	7727	37	4301	1,93	23
				330,75	1,15	3969	14	108	0,01	-
25	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				236,25	1,15	2835	14	108	0,01	-
26	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6 шт	4	5375,18	-	21501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 40А, ВА 47-29 шт	4	235,07	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 32А, ВА-47-29 шт	8	211,42	-	1691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	12	78,48	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ПР18/		851	9	851	9	95	0,05	-
		шт								
31	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
		шт								
32	Прайс-лист -	Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6	1	5375,18	-	5375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	2	78,48	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	2	884,04	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
36	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,11322	16300	-	1845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
37	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,7	2,1	582	44	403	0,1	2
				19,7	0,5	414	11	95	-	-
		м								
38	С151601-593- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,021	144297	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
39	Е0121-4-3 -	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	918	16,24	1,95	14904	1786	14371	0,08	76
				13,34	1,16	12246	1060	108	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м 0,496	50586	-	25091	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
41	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м 0,422	32123	-	13556	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
42	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	1000м 939	36,51	-	34283	-	26702	0,16	152
				26,33	-	24724	-	108	-	-
43	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	м 936,36	16,13	-	15099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм	м 21,42	21,5	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	230389	3299			408
	Тенге	67536	1275			6
Стоимость оборудования -	Тенге	31533	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	31533	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	157180	-	-		-
Материалы -	Тенге	38838	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68811	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47508	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	72807	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10921	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13799	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	243787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79732	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	41677	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41677	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44177	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			319497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79732	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

АКТ № 13

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоснабжение В1 (с2-го по 8 эт.)								
1	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	27	362,67	4,19	9792	113	2123	0,34	9
				59,85	1,58	1616	43	128	0,01	-
2	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм М	106	471,67	4,19	49997	444	8335	0,34	36
				59,85	1,58	6344	167	128	0,01	1
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм М	327	439,78	12,19	143807	3986	124342	1,64	536
				292,5	4,57	95648	1494	128	0,02	7
4	С130804-68 Изм. и доп.вып.16	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не М	293,973	32	-	9407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 95	336,95 231,75	7,9 2,95	32010 22016	751 280	28540 128	1,29 0,01	123 1
6	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 88,255	53 -	- -	4678 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 133	72,96 38,59	16,85 4,33	9704 5132	2241 576	5708 100	0,21 0,03	28 3
8	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	м 19,95	357 -	- -	7122 -	- -	- -	- -	- -
9	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	рулон 29,7	70 -	- -	2079 -	- -	- -	- -	- -
10	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 116,6	92 -	- -	10727 -	- -	- -	- -	- -
11	С130810-45	-Крепления	м 46,6	200 -	- -	9320 -	- -	- -	- -	- -
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 8 эт.)	кг							
12	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	27	362,67 59,85	4,19 1,58	9792 1616	113 43	2123 128	0,34 0,01	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 25 мм								
13	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 132	471,67	4,19	62260	553	10379	0,34	44
				59,85	1,58	7900	209	128	0,01	1
14	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м 202	439,78	12,19	88835	2462	76810	1,64	331
				292,5	4,57	59085	923	128	0,02	5
15	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 181,598	32	-	5811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 82	336,95	7,9	27630	648	24634	1,29	106
				231,75	2,95	19004	242	128	0,01	1
17	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 76,178	53	-	4037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	м 2	62,81	-	126	-	59	0,12	-
				23,18	-	46	-	128	-	-
19	С130904-102 2 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый сливной типа Herz, T от 0°С до +110°С, DN 20	комплект 2	460	-	920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	шт. 159	72,96	16,85	11601	2679	6824	0,21	34
				38,59	4,33	6136	688	100	0,03	4
21	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15	м 23,85	357	-	8514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, длина ленты 10 м								
22	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 рулон	29,7	91 -	- -	2703 -	- -	- -	- -	- -
23	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	145,2	121 -	- -	17569 -	- -	- -	- -	- -
24	С130810-45	-Крепления м	56,2	200 -	- -	11240 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 8 эт.)								
25	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	62	364,67 59,85	4,19 1,58	22610 3711	260 98	4875 128	0,34 0,01	21 -
26	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	41	362,67 59,85	4,19 1,58	14869 2454	172 65	3224 128	0,34 0,01	14 -
27	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	103	72,96 38,59	16,85 4,33	7515 3975	1736 446	4421 100	0,21 0,03	22 3
28	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	15,45	357 -	- -	5516 -	- -	- -	- -	- -
29	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм рулон	68,2	90 -	- -	6138 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 16381-77								
30	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м 45,1	91	-	4104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130810-45	-Крепления	м 27,9	200	-	5580	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
32	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	225	150,08	1,43	33768	322	29641	0,56	126
				102,38	0,54	23036	121	128	-	1
33	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	м 225	791	-	177975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 15	1218,62	10,58	18279	159	2841	0,77	12
				144	3,96	2160	59	128	0,02	-
35	СПрайс-лист-Ревизия Р 100		м 24	146,92	-	3526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Прочистка Р 100		шт 24	146,92	-	3526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130810-45	-Крепления	шт 48	200	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация ливневая К2								
38	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	82	748,88	1,43	61408	117	10802	0,56	46
				102,38	0,54	8395	44	128	-	-
39	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	м 15	1240,75	20,8	18611	312	2655	0,73	11
				130,5	7,79	1958	117	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм								
40	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	м 4	741 -	- -	2964 -	- -	- -	- -	- -
41	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Ду 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 4	401 -	- -	1604 -	- -	- -	- -	- -
42	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт 4	243 -	- -	972 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс-лист-Ревизия Р 100		шт 2	146,92 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	шт 4	8426,26 465,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2650 128	2,58 0,25	10 1
45	СПрайс-лист-Компенсационный патрубок		1воронка 4	121,84 -	- -	487 -	- -	- -	- -	- -
46	С130810-45	Крепления	шт 28,3	200 -	- -	5660 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	кг Тенге ---- Тенге			978395 272094	17619 5823			1517 30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16953	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64472	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19496	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			885102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359687	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			257602	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			334033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1292283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311068	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1409145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	330565	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жылкыбаев М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 14

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1, Гл. ст 2								
1	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	765	124,13	14,54	94963	11126	106546	0,57	436
				103,36	5,45	79071	4168	128	0,03	20
		м								
2	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	765	127	-	97155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	143	62,81	-	8981	-	4242	0,12	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		23,18	-	3314	-	128	-	-
4	С130904-980	-Кран шаровый из штампованной	95	390	-	37050	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (п.4, лист 1)	487,41	21,86	0,05	10653	25	2583	0,03	15
				5,87	0,02	2860	10	90	-	-
		м2								
		Лестничная клетка								
6	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	207	265,04	4	54864	828	14368	0,3	62
				52,72	1,5	10913	312	128	0,01	2
		м								
7	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	174	344,04	4	59863	696	12077	0,3	52
				52,72	1,5	9174	262	128	0,01	1
		м								
8	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	95	423,04	4	40189	380	6594	0,3	28
				52,72	1,5	5009	143	128	0,01	1
		м								
9	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	64	3671,44	35,77	234972	2289	10249	0,7	45
				111,7	13,4	7149	858	128	0,07	4
		1кВт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			638690	15344			656
			Тенге			117490	5752			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2870	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			628037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			363883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120372	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134205	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			829039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146741	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ								
		Жилой дом								
10	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	159	1169,91	13,82	186016	2197	53943	1,62	257
				259,88	5,18	41320	823	128	0,03	4
			м2							
11	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	140	1210,51	11,11	169472	1555	43504	1,48	207
				238,61	4,16	33406	582	128	0,02	3
			м2							
12	С130810-45	-Крепления	279,565	200	-	55913	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			411401	3752			464
			----			---	---			---
			Тенге			74726	1405			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			411401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277010	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76131	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55913	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3737	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14617	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90748	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			539379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90748	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1050090	19096			1120
			Тенге			192216	7157			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2870	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			29	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1039438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			640893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196503	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190118	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			7003	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37729	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1368419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	234231	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1382449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237489	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 15

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)												
1	Е0121-23-1	-Монтаж /ВЩ1ж, РЩ1ж/	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14				
				1215	-	2430	-	108	-	-				
		шкаф												
2	Прайс-лист	-Вводная панель, типа ВРУ-1-13-20	1	41209,68	-	41210	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Прайс-лист	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-03	1	34042,78	-	34043	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
4	Ц0108-102-1	-Шкаф АВР1	2	3089	497	6178	994	4528	13	26				
				2273	110	4546	220	95	0,64	1				
		шкаф												
5	Прайс-лист	-Устройство вводное с АВР, ВРУ1-17-70	2	41209,68	-	82419	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
6	Ц0108-599-1-1	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩСП1/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5				
				851	9	851	9	95	0,05	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Прайс-лист	-Щит силовой распределительный ПР11-3059	1	27592,57	-	27593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ1/	2	1094	43	2188	86	941	3	6
				493	2,3	986	5	95	0,01	-
		шт								
9	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	6	643,92	3,06	3864	18	2151	1,93	12
				330,75	1,15	1985	7	108	0,01	-
		шт								
10	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3302	2	6005,86	-	12012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	6	103,2	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-599-9	-Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ2/	10	1094	43	10940	430	4705	3	30
				493	2,3	4930	23	95	0,01	-
		шт								
13	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	40	643,92	3,06	25757	122	14338	1,93	77
				330,75	1,15	13230	46	108	0,01	-
		шт								
14	СПрайс-лист	-Щит этажный ЩЭ-3402	10	6005,86	-	60059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29	40	103,2	-	4128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК2/	45	1567,1	95,1	70520	4280	36765	5	225
				851	9	38295	405	95	0,05	2
		шт								
17	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	90	643,92	3,06	57953	275	32261	1,93	174
				330,75	1,15	29768	104	108	0,01	1
		шт								
18	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	135	496,94	3,06	67087	413	34613	1,4	189
				236,25	1,15	31894	155	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12 шт	45	1082,2	-	48699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 50А, ВА-47-29 шт	45	103,2	-	4644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	45	78,48	-	3531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 32А, АВДТ 32 шт	45	885,83	-	39862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 25А, АВДТ 32 шт	90	885,83	-	79725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК1/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
25	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	2	643,92	3,06	1288	6	717	1,93	4
				330,75	1,15	662	2	108	0,01	-
26	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
27	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12 шт	1	1082,2	-	1082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 50А, ВА-47-29 шт	1	103,2	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	2	78,48	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 32А, АВДТ 32 шт	1	885,83	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр	3	885,83	-	2657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25А, АВДТ 32		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
32	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,9078	16300	-	14797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
33	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,51	26100	-	13311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
34	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,0204	16100	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
35	Е0121-3-7	-Прокладка ПВХ труб диам. до 70 мм	115	53,58	-	6162	-	3494	0,17	20
				28,13	-	3235	-	108	-	-
		м								
36	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 63мм	117,3	79,91	-	9374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0121-3-6	-Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	217	46,26	-	10038	-	4877	0,13	28
				20,81	-	4516	-	108	-	-
		м								
38	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 50мм	17,34	64,14	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 40мм	85,68	47,3	-	4053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 32мм	118,32	32,25	-	3816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	1030	36,51	-	37605	-	29289	0,16	167
				26,33	-	27120	-	108	-	-
		м								
42	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм	91,8	21,5	-	1974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	958,8	16,13	-	15461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			816993	6830			987
			Тенге			166478	990			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			235046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			235046	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			581947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			801537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193601	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1036582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193601	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 16

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)														
1	Е0121-23-1	-Монтаж /ВЩо, РЩ1о, РЩ2о/	3	2070	-	6210	-	3937	6,98	21						
		шкаф		1215	-	3645	-	108	-	-						
2	Прайс-лист	-Вводная панель, типа ВРУ-1-11-10	1	37626,23	-	37626	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
3	Прайс-лист	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00	2	26875,88	-	53752	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
4	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС4-ЩС6/	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15						
		шт		851	9	2553	27	95	0,05	-						
5	Е0121-22-12-	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	15	496,94	3,06	7454	46	3846	1,4	21						
		шт		236,25	1,15	3544	17	108	0,01	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс-лист	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12	3	510,64	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	3	236,87	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	12	884,04	-	10608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС7/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
		шт								
10	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				236,25	1,15	1418	7	108	0,01	-
		шт								
11	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12	1	1082,2	-	1082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	5	884,04	-	4420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /Щ05-Щ07/	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15
				851	9	2553	27	95	0,05	-
		шт								
15	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	21	496,94	3,06	10436	64	5384	1,4	29
				236,25	1,15	4961	24	108	0,01	-
		шт								
16	Прайс-лист	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12	3	510,64	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	3	236,87	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр	12	78,48	-	942	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16А, ВА 47-29		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	6	884,04	-	5304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /Щ04/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
		шт								
21	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				236,25	1,15	1418	7	108	0,01	-
		шт								
22	Прайс-лист	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	4	78,48	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	1	884,04	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ПР4-ПР7/	4	1567,1	95,1	6268	380	3268	5	20
				851	9	3404	36	95	0,05	-
		шт								
27	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	12	643,92	3,06	7727	37	4301	1,93	23
				330,75	1,15	3969	14	108	0,01	-
		шт								
28	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				236,25	1,15	2835	14	108	0,01	-
		шт								
29	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6	4	5375,18	-	21501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 40А, ВА 47-29	4	235,07	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 32А, ВА-47-29	8	211,42	-	1691	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	12	78,48	-	942	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ПР17/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
		шт		851	9	851	9	95	0,05	-
34	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	4	496,94	3,06	1988	12	1026	1,4	6
		шт		236,25	1,15	945	5	108	0,01	-
35	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6	1	5375,18	-	5375	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	1	236,87	-	237	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	2	78,48	-	157	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	1	884,04	-	884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,64	1
40	Прайс-лист	-Компенсатор реактивной мощности, УКРМ-0,4-7,5	2	53751,76	-	107504	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Электроустановочные изделия								
41	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,11628	16300	-	1895	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1309	27,7	2,1	36259	2749	25120	0,1	131
				19,7	0,5	25787	655	95	-	4
		м								
43	С151601-127	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	1,003	324951	-	325926	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
44	С151601-593	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,306	144297	-	44155	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
45	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	848	16,24	1,95	13767	1649	13275	0,08	70
				13,34	1,16	11312	980	108	0,01	4
		м								
46	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,445	50586	-	22511	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
47	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,403	32123	-	12946	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
48	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	1154	36,51	-	42133	-	32816	0,16	187
				26,33	-	30385	-	108	-	-
		м								
49	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	864,96	16,13	-	13948	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм	312,12	21,5	-	6711	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0121-3-6	-Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	1003	46,26	-	46399	-	22542	0,13	127
				20,81	-	20872	-	108	-	-
		м								
52	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 40мм	1023,06	47,3	-	48392	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			946966	6861			740
			Тенге			126700	2059			11
		Стоимость оборудования -	Тенге			230414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			230414	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			311015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128758	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20032	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			471237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148791	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405537	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405537	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			429869	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1131520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148791	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 17

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Водоснабжение В1 (с2-го по 9 эт.)														
1	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1						
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-						
2	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	31 м	362,67	4,19	11243	130	2438	0,34	10						
				59,85	1,58	1855	49	128	0,01	-						
3	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	63 м	471,67	4,19	29715	264	4954	0,34	21						
				59,85	1,58	3771	100	128	0,01	-						
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	217 м	439,78	12,19	95432	2645	82514	1,64	356						
				292,5	4,57	63473	992	128	0,02	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 20 мм								
5	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	195,083	32 -	- -	6243 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	66	336,95 231,75	7,9 2,95	22239 15296	521 195	19827 128	1,29 0,01	85 1
7	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61,314	53 -	- -	3250 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	97	72,96 38,59	16,85 4,33	7078 3743	1634 420	4163 100	0,21 0,03	20 2
9	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	14,55	357 -	- -	5194 -	- -	- -	- -	- -
10	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	3,3	68 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
11	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	34,1	70 -	- -	2387 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-206 Изм. и	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	69,3	92	-	6376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
13	С130810-45	-Крепления м	32,3	200	-	6460	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 9 эт.)								
14	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
15	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	31	362,67	4,19	11243	130	2438	0,34	10
				59,85	1,58	1855	49	128	0,01	-
16	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	63	471,67	4,19	29715	264	4954	0,34	21
				59,85	1,58	3771	100	128	0,01	-
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	36	439,78	12,19	15832	439	13689	1,64	59
				292,5	4,57	10530	165	128	0,02	1
18	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	32,364	32	-	1036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	269	336,95	7,9	90639	2125	80812	1,29	347
				231,75	2,95	62341	794	128	0,01	4
20	С130804-69 Изм. и доп.вып.16	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не м	249,901	53	-	13245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
21	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных м	1	62,81 -	- -	63 -	- -	30 -	0,12 -	- -
22	С130904-102-2 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый сливной типа Herz, T от 0°С до +110°С, DN 20 комплект	1	23,18 460 -	- - -	23 460 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex шт.	97	72,96 38,59	16,85 4,33	7078 3743	1634 420	4163 100	0,21 0,03	20 2
24	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	14,55	357 -	- -	5194 -	- -	- -	- -	- -
25	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 рулон	3,3	90 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
26	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	34,1	91 -	- -	3103 -	- -	- -	- -	- -
27	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	69,3	121 -	- -	8385 -	- -	- -	- -	- -
28	С130810-45	-Крепления кг	32,3	200 -	- -	6460 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2
				59,85	1,58	419	11	128	0,01	-
30	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	33	362,67	4,19	11968	138	2595	0,34	11
				59,85	1,58	1975	52	128	0,01	-
31	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,34	10
				59,85	1,58	1796	47	128	0,01	-
32	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 м	3	547	-	1641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	814	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex шт.	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
				38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2
35	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	10,5	357	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 рулон	7,7	90	-	693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной м	36,3	91	-	3303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
38	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 33	121	-	3993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-45	-Крепления	м 21,9	200	-	4380	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод противопожарный В2								
40	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	66	623,7	14,12	41164	932	8924	0,55	36
				100,35	5,29	6623	349	128	0,03	2
41	С130810-45	-Крепления	м 29,1	200	-	5820	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
42	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	230	150,08	1,43	34518	329	30300	0,56	129
				102,38	0,54	23547	124	128	-	1
43	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	м 230	791	-	181930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 6	1218,62	10,58	7312	63	1136	0,77	5
				144	3,96	864	24	128	0,02	-
45	СПрайс-лист-Ревизия Р 100		м 15	146,92	-	2204	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс-лист-Прочистка Р 100		38	146,92	-	5583	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
47	С130810-45	-Крепления	39,96	200	-	7992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация ливневая К2								
48	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	42	748,88	1,43	31453	60	5533	0,56	24
				102,38	0,54	4300	23	128	-	-
		м								
49	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	26	1240,75	20,8	32260	541	4602	0,73	19
				130,5	7,79	3393	203	128	0,04	1
		м								
50	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	СПрайс-лист	-Ревизия Р 100	1	146,92	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
55	СПрайс-лист	-Компенсационный патрубок	4	121,84	-	487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С130810-45	-Крепления	25,48	200	-	5096	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			834184	13762			1214
			Тенге			218241	4634			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62161	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42899	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13031	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			772023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			300025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	211544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254632	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			270776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1105367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252160	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1183268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265191	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жылкыбаев М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 18

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Жилая часть										
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	345,16	4,08	5177	61	1062	0,31	5		
				53,77	1,53	806	23	128	0,01	-		
		м										
2	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	152	62,81	-	9546	-	4509	0,12	19		
				23,18	-	3523	-	128	-	-		
		комплект										
3	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (п.4, лист 1)	370,82	21,86	0,05	8105	19	1965	0,03	11		
				5,87	0,02	2176	7	90	-	-		
		м2										
		Лестничная клетка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	100	344,04	4	34404	400	6941	0,3	30
				52,72	1,5	5272	150	128	0,01	1
5	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	70	265,04	4	18553	280	4859	0,3	21
				52,72	1,5	3691	105	128	0,01	1
6	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140 м	19,68	3671,44	35,77	72254	704	3151	0,7	14
		1кВт		111,7	13,4	2198	264	128	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		148040	1464			99
				Тенге		17666	550			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8105	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5910	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2183	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		22	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2478	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		139935	-	-		-
		Материалы -		Тенге		123000	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16033	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		308	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		20522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		170084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		101
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		180758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		113
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21589	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилой дом								
7	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	190	1169,91	13,82	222283	2625	64461	1,62	307
				259,88	5,18	49376	984	128	0,03	5
		м2								
8	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	297	1210,51	11,11	359522	3299	92292	1,48	440
				238,61	4,16	70868	1235	128	0,02	6
		м2								
9	С130810-45	-Крепления	455,345	200	-	91069	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	672874	5925			747
	Тенге	120244	2218			11
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	672874	-	-		-
Материалы -	Тенге	455636	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	122463	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91069	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	6008	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	156752	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23513	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49778	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	879404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		836
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145975	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	879404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		836
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145975	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	820914	7389			846
	Тенге	137910	2769			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8105	-	-		-
Материалы -	Тенге	5910	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2183	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	22	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1965	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	295	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2478	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			812809	-	-		-
		Материалы -	Тенге			578636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138495	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91069	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1049488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165086	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1060162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		949
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167565	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 19

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)										
1	Ц0108-599-9	Щит этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩЭ/	8	1094	43	8752	344	3764	3		24	
				493	2,3	3944	18	95	0,01		-	
2	СПрайс-лист	Щит этажный ЩЭ-3302 шт	8	6005,86	-	48047	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
3	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Iр 63А, ВА-47-29 шт	24	103,2	-	2477	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
4	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК1/ шт	23	1567,1	95,1	36043	2187	18791	5		115	
				851	9	19573	207	95	0,05		1	
5	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	46	643,92	3,06	29620	141	16489	1,93		89	
				330,75	1,15	15215	53	108	0,01		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0121-22-12-1	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	115	496,94	3,06	57148	352	29485	1,4	161
				236,25	1,15	27169	132	108	0,01	1
7	Прайс-лист	Щит распределительный на 24 модулей ЩРВС 2х12 шт	23	1082,2	-	24891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Iр 50А, ВА-47-29 шт	23	103,2	-	2374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	46	78,48	-	3610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 32А, АВДТ 32 шт	23	885,83	-	20374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 25А, АВДТ 32 шт	69	885,83	-	61122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩК2/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
13	Е0121-22-13-1	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а шт	1	643,92	3,06	644	3	358	1,93	2
				330,75	1,15	331	1	108	0,01	-
14	Е0121-22-12-1	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	1	496,94	3,06	497	3	256	1,4	1
				236,25	1,15	236	1	108	0,01	-
15	Прайс-лист	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Iр 50А, ВА-47-29 шт	1	103,2	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	1	78,48	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС1ж/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				236,25	1,15	2363	12	108	0,01	-
20	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩРН 2х12 шт	1	1119,83	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 20А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	1	228,62	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 10А, ВА-47-29 шт	8	78,48	-	628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-599-1-1	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС2ж/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
25	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
26	Прайс-лист	-Щит распределительный на 24 модулей ЩРН 2х12 шт	1	1119,83	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 20А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 3Р, Iр 10А, ВА-47-29 шт	3	228,62	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Электроустановочные изделия								
30	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток 1000шт	0,71094	16300	-	11588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,408	26100	-	10649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
32	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,0102	16100	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
33	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	554	36,51	-	20227	-	15754	0,16	90
				26,33	-	14587	-	108	-	-
		м								
34	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 25мм		340,68	21,5	-	7325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	СПрайс-лист-Труба из ПВХ диам. 20мм		530,4	16,13	-	8553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	371445	3361		518
	Тенге	87151	457		2
Стоимость оборудования -	Тенге	27641	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	27641	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	343804	-	-	-
Материалы -	Тенге	74574	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87608	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178717	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	91195	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13679	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26100	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	461099	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	566
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101287	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	488740	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	566
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101287	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 20

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)								
1	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩС1-ЩС3/	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15
				851	9	2553	27	95	0,05	-
2	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	15	496,94	3,06	7454	46	3846	1,4	21
				236,25	1,15	3544	17	108	0,01	-
3	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	3	510,64	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Ір 25А, ВА 47-29 шт	3	236,87	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Ір 20А, АВДТ 32 шт	12	884,04	-	10608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩО1/ шт	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
7	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	7	496,94	3,06	3479	21	1795	1,4	10
				236,25	1,15	1654	8	108	0,01	-
8	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	1	510,64	-	511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	4	78,48	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	2	884,04	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩО2,ЩО3/ шт	2	1567,1	95,1	3134	190	1634	5	10
				851	9	1702	18	95	0,05	-
13	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				236,25	1,15	2835	14	108	0,01	-
14	Прайс-лист -	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВС 1х12 шт	2	510,64	-	1021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29 шт	2	236,87	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-	Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29 шт	8	78,48	-	628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32 шт	2	884,04	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-599-1-	Щиток, устанавливаемый на	3	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стене распорными дюбелями /ПР1-ПР-3/		851	9	2553	27	95	0,05	-
19	Е0121-22-13	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	9	643,92	3,06	5795	28	3226	1,93	17
				330,75	1,15	2977	10	108	0,01	-
20	Е0121-22-12	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	9	496,94	3,06	4472	28	2308	1,4	13
				236,25	1,15	2126	10	108	0,01	-
21	Прайс-лист	шт Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6	3	5375,18	-	16126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	шт Автоматический выключатель 3Р, Iр 40А, ВА 47-29	3	235,07	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	шт Автоматический выключатель 3Р, Iр 32А, ВА-47-29	6	211,42	-	1269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист	шт Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А, ВА 47-29	9	78,48	-	706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-599-1	шт Щиток, устанавливаемый на	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
	1	стене распорными дюбелями /ПР15/		851	9	851	9	95	0,05	-
26	Е0121-22-12	шт Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	4	496,94	3,06	1988	12	1026	1,4	6
				236,25	1,15	945	5	108	0,01	-
27	Ц0108-600-2	шт Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
28	Прайс-лист	шт Щит распределительный на 24 модулей ЩУВ 4х6	1	5375,18	-	5375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист	шт Автоматический выключатель 3Р, Iр 25А, ВА 47-29	1	236,87	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист	шт Автоматический выключатель 1Р, Iр	2	78,48	-	157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16А, ВА 47-29		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс-лист-	Дифференциальный выключатель 30мА, 2Р, Iр 20А, АВДТ 32	1	884,04	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
32	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,07548	16300	-	1230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
33	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
				19,7	0,5	315	8	95	-	-
		м								
34	С151601-593- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,016	144297	-	2309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
35	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	541	16,24	1,95	8783	1052	8469	0,08	45
				13,34	1,16	7217	625	108	0,01	3
		м								
36	С151601-342- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,238	50586	-	12039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
37	С151601-341- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,303	32123	-	9733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
38	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	557	36,51	-	20336	-	15839	0,16	90
				26,33	-	14666	-	108	-	-
		м								
39	СПрайс-лист-	Труба из ПВХ диам. 20мм	551,82	16,13	-	8898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПрайс-лист-	Труба из ПВХ диам. 25мм	16,32	21,5	-	351	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			154143	2214			271
			Тенге			44946	790			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			24565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24565	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			105497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30945	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			162934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52968	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24081	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24081	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1445	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25526	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			213025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52968	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		