Бух

Счет-фактура № 571 от 20 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского,, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского,, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу оборудования МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (пятно 2,блок Д,Е,И,К,Л)	<>	1	122 477 794,64	122 477 794,64	12%	14 697 335,36	137 175 130,00		
Всего по счету:					**122 477 794,64**		**14 697 335,36**	**137 175 130,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** — **120840011464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского,, дом № 4, тел.: +77172, 54-16-14** — **000140001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Номер документа	Дата составления
48	20.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу оборудования МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (пятно 2,блок Д,Е,И,К,Л)			<>	1	137 175 130,00	137 175 130,00
				Итого	1	x	137 175 130,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц Справка формы 3 КС ,акты выполненных работ

Сдал (исполнитель) Директор / Де-Бенедетто П.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2015

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199. Пятно 2, Блок Д, Е, И, К, Л

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2015г /промежуточная/

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		15-04-51	13.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**772 205 010**	**122 477 795**							**14 697 335**	**137 175 130**
в том числе в текущем месяце		122 477 795							14 697 335	137 175 130

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Елорда даму» ФОРМА 1

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, №13, Е25 и 199 Пятно 2, Блоки Д, Е, И, К, Л.

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 2. БЛОК Д.	6192,36	2607,71	-	8800,07
2. 2		-ПЯТНО 2. БЛОК Е.	7140,21	2383,69	-	9523,9
3. 3		-ПЯТНО 2. БЛОК И.	7982,96	989,96	-	8972,92
4. 4		-ПЯТНО 2. БЛОК К.	8260,28	989,96	-	9250,24
5. 5		-ПЯТНО 2. БЛОК Л.	6521,46	2383,69	-	8905,15
		Всего по главе	36097,27	9355	-	45452,27
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	36097,27	9355	-	45452,27
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	397,07	-	-	397,07
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	59,56	-	-	59,56
		Всего по главе	397,07	-	-	397,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	36494,34	9355	-	45849,34
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	651,42	-	-	651,42
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	364,94	364,94
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	145,98	145,98
		Всего по главе	651,42	-	510,92	1162,34

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	37145,76	9355	510,92	47011,68
11.		-В том числе возвратные суммы	59,56	-	-	59,56
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	37145,76	9355	510,92	47011,68
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	94997,29	23924,66	1306,64	120228,59
12.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	94997,29	23924,66	1306,64	120228,59
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	152,32	-	-	152,32
14.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	152,32	-	-	152,32
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	2404,57	2404,57
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	94997,29	23924,66	3711,21	122633,16
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	14715,98	14715,98
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	94997,29	23924,66	18427,19	137349,14
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	94997,29	23924,66	18427,19	137349,14
		Возвратные суммы в текущих ценах				174,01
		ВСЕГО ПО АКТУ:				137175,13
		В т.ч. НДС 12%				14697,34

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование) ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Д								
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка РП36,22								
		Гранит/по исполнительной смете/ Наружная отделка /гранит/								
1	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,5918	41008,57	2434,57	24269	1441	27234	170	101
				31950	920,25	18908	545	140	4,49	3
		т								
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4695	65900	-	30940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-352 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0126	53293	-	671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12041-50	-Детали закладные и накладные,	0,1098	60300	-	6621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,3875	21,8	0,05	335	1	81	0,03	-
				5,81	0,02	89	-	90	-	-
		м2								
6	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,3358	40,72	0,04	136	-	25	0,04	-
				8,32	-	28	-	90	-	-
		м2								
7	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	14,224	4173,97	378,22	59371	5380	52743	20,04	285
				3566,25	141,75	50726	2016	100	0,69	10
		м3								
8	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	13,7973	7634	-	105329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	902,944	11,2	-	10113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0115-4-2	-Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	100,7	2759,58	11,94	277890	1202	269307	12,7	1279
				2542,5	4,5	256030	453	105	0,02	2
		м2								
11	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным до 20 мм	100,7	-83,38	-2,38	-8396	-240	-8660	-0,24	-24
				-81	-0,9	-8157	-91	105	-	-
		м2								
12	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	100,7	6370	-	641459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1148737	7784			1641
			Тенге			317625	2924			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320548	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153674	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			641459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1578834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1578834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371658	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1148737	7784			1641
			Тенге			317625	2924			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320548	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153674	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			641459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1578834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371658	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1578834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1826
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371658	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Канализация хозяйственно-бытовая К1												
1	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 50 мм	194	141,5	106,2	0,64	27451	20603	124	26434	0,58	113		
2	С130804-92	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50х3,2 мм м	194	279	-	-	54126	-	-	-	-	-		
3	СПрайс-лист	-Прочистка Р 50 м	32	60,92	-	-	1949	-	-	-	-	-		
4	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм шт	9	415,42	290,25	45,33	3739	2612	408	3539	1,66	15		
5	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-С4-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	9,18	1623	-	-	14899	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	02 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 6,192 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	135 36	- -	32 90	0,03 -	- -
		Водопровод В1								
7	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925 4568	388 29,3	17775 13704	1164 88	12413 90	27 0,17	81 1
8	Прайс-лист	-Многонасосная установка повышенного давления с частотным регулированием Q 8,3м3/час, Н	шт 1 к-т	944703,26 -	- -	944703 -	- -	- -	- -	- -
		Водопровод В2								
9	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925 4568	388 29,3	11850 9136	776 59	8275 90	27 0,17	54 -
10	Прайс-лист	-Многонасосная установка повышенного давления с частотным регулированием Q 2,6л/с, Н	шт 1 к-т	628253,04 -	- -	628253 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1704881	2472			263
	Тенге	46091	348			2
Стоимость оборудования -	Тенге	1572956	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1572956	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	29625	-	-		-
Материалы -	Тенге	4845	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22987	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20688	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3103	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			53332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26090	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102164	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23416	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4496	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			140065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27912	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1766531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54043	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1								
1	С130904-100-1 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 50	4	3914	-	15656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Е0116-15-1	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	51	318,04	40,42	16220	2061	18154	1,51	77
				261,88	16,22	13356	827	128	0,07	4
3	С130903-267 Изм. и доп.вып.19	1шт -Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с	42	17437	-	732354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
		шт.								
4	С130903-269	-Клапан балансировочный	9	18758	-	168822	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	195	318,04	40,42	62019	7881	69414	1,51	295
				261,88	16,22	51066	3163	128	0,07	14
		1шт								
6	С130901-157	-Вентиль радиаторный для	195	463	-	90285	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	отключения, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Лестничная клетка Ст. 1								
7	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	22	62,81	-	1382	-	653	0,12	3
				23,18	-	510	-	128	-	-
		комплект								
8	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	18	312,17	39,63	5619	713	6283	1,48	27
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		256,79	15,91	4622	286	128	0,07	1
		1шт								
9	С130903-267	-Клапан балансировочный	18	17437	-	313866	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	С130904-981	-Кран шаровый из штампованной	20	526	-	10520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 20		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловой пункт								
11	Е0118-3-5	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2	4	16587,46	1801,86	66350	7207	28608	27,4	110
				4913,1	674,39	19652	2698	128	3,3	13
		шт								
12	75-1-422 Изм. и доп.вып.19	-Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-46-TKTL31-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления, типа ЭнКо	2	125100	-	250200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	75-1-489 Изм. и доп.вып.19	-Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-34-TKTL69-Liquid, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, типа ЭнКо	1	103805	-	103805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	75-1-162 Изм. и доп.вып.19	-Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-34-TKTL80-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС, типа ЭнКо	1	103805	-	103805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Ц0111-95-9	-Аппаратура визуального отображения информации - экран-табло отображения цифровой информации с люминисцентным подсветом до 500 знакомест	1	27104,65	6952,81	27105	6953	19450	106,09	106
				19907,33	1703,36	19907	1703	90	9,88	10
		шт								
16	С131206-383 Изм. и доп.вып.19	-Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	1	45850	-	45850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель	4	273,19	-	1093	-	818	1,03	4
				227,12	-	908	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 32 мм								
18	С131206-385 Изм. и доп.вып.19	шт Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	1	2790 -	- -	2790 -	- -	- -	- -	- -
19	С131206-388 Изм. и доп.вып.19	шт. Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000, диапазон измерения от -30°С дс +130°С, типа Sauter	1	6471 -	- -	6471 -	- -	- -	- -	- -
20	С131206-390 Изм. и доп.вып.19	шт. Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	1	4310 -	- -	4310 -	- -	- -	- -	- -
21	С131206-387 Изм. и доп.вып.19	шт. Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000, диапазон измерения от -30°С дс +130°С, типа Sauter	2	3187 -	- -	6374 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0111-350-2	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 32 мм	1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
23	С130903-103-8 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа TA-Hydronics	1	15738 -	- -	15738 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130905-200-9 Изм. и доп.вып.19	шт. Электропривод, модель МС160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758	-	55758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С131206-370 Изм. и доп.вып.19	шт. -Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	10216	-	10216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С131206-359 Изм. и доп.вып.19	шт. -Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	6825	-	6825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0111-350-2-	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19	-	273	-	204	1,03	1
				227,12	-	227	-	90	-	-
29	С130903-103-8 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа TA-Hydronics	1	15738	-	15738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130905-201-0 Изм. и доп.вып.19	шт. -Электропривод, модель МС161/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758	-	55758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	2	157 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
32	С131206-370 Изм. и доп.вып.19	-Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, типа Danfoss шт.	1	10216 -	- -	10216 -	- -	- -	- -	- -
33	С131206-359 Изм. и доп.вып.19	-Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, типа Danfoss шт.	1	6825 -	- -	6825 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 80 мм шт.	1	865,16 667,44	1,63 -	865 667	2 -	601 90	4,12 -	4 -
35	С131206-468 Изм. и доп.вып.19	-Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа дс 60 кПа, DN 65, Tmax 120°С, типа TA-Hydronics шт	1	226052 -	- -	226052 -	- -	- -	- -	- -
36	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	2	364 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс-лист	Насос циркуляционный для системы отопления DAB BPH 120/280, Q 7,3м3/час, H шт	2	56927,41 -	- -	113855 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
40	СПрайс-лист	Насос циркуляционный для системы ГВС Wilo TOP-Z 30/10, Q 1,4м3/час, H шт	2	47716,51 -	- -	95433 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3 1бак	1	758,67 639,63	70,66 25,49	759 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
42	СПрайс-лист	Расширительный бак для системы отопления V 150л шт	1	13640,05 -	- -	13640 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 32 мм шт	1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
44	С130903-627 Изм. и доп.вып.19	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	81559 -	- -	81559 -	- -	- -	- -	- -
45	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт	2	157 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
46	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на	1	440,42	-	440	-	392	2,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный		435,69	-	436	-	90	-	-
47	Прайс-лист	шт -Прессостат	1	5712,74	-	5713	-	-	-	-
48	Ц0111-350-1	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	- 198,71 169,18	- - -	- 199 169	- - -	- 152 90	- 1,03 -	- 1 -
49	С130903-165 Изм. и доп.вып.18	шт -Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, DN 20	1	459 -	- -	459 -	- -	- -	- -	- -
50	Ц0111-350-2	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
51	Ц0111-95-9	шт -Монтаж	1	27104,65 19907,33	6952,81 1703,36	27105 19907	6953 1703	19450 90	106,09 9,88	106 10
52	Прайс-лист	шт -Тепловычислитель ВКТ-07-04, ПРЭМ Ду 32мм, марки "Теплоком"	1	100548,04 -	- -	100548 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0111-60-1	-Монтаж	1	801,2	1,63	801	2	663	4,12	4
		шт		736,97	-	737	-	90	-	-
54	Прайс-лист	-Устройство сбора и передачи данных, УСПД	1	21769,46	-	21769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
56	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	18	599,02	92,83	10782	1671	11427	2,68	48
		1шт		461,18	34,76	8301	626	128	0,16	3
57	С130904-165 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	18	5527	-	99486	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	318,04	40,42	2544	323	2848	1,51	12
		1шт		261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
59	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	8	4417	-	35336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	318,04	40,42	1590	202	1780	1,51	8
		1шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,07	-
61	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Краны шаровые сварные стальные, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	5	3804	-	19020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
62	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	318,04	40,42	636	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
63	С130904-162	-Краны шаровые сварные стальные, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	2	3100	-	6200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
		1шт								
65	С130904-160	-Краны шаровые сварные стальные, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	1	2328	-	2328	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0118-21-5	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм	4	7561,49	94,44	30246	378	1175	1,14	5
				194,67	34,76	779	139	128	0,18	1
		1фильтр								
67	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
68	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	2	6101,88	72,98	12204	146	481	0,94	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,13	-
		1фильтр								
69	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								
70	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	599,02	92,83	1198	186	1270	2,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
71	С130903-18	1шт -Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	4310	-	8620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные из стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	364	-	1456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
74	С130903-31	1шт -Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1240	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	318,04	40,42	636	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
77	С130903-17	1шт -Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1250	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	228	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С130903-27	шт -Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	44	390 -	- -	17160 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
81	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62 55,62	- -	905 779	- -	997 128	0,32 -	4 -
		комплект								
82	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	14	352 -	- -	4928 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
83	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давлениедо 10 МПа	14	441,35 136,99	19,36 -	6179 1918	271 -	1726 90	0,6 -	8 -
		шт								
84	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	24	859,96 41,72	1,62 -	20639 1001	39 -	1281 128	0,23 -	5 -
		комплект								
85	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3172,1 2341,19	511,91 113,3	3172 2341	512 113	2332 95	13,39 0,66	13 1
		шкаф								
86	Прайс-лист	-Шкаф управления тепловым пунктом	1	68802,25 -	- -	68802 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
87	Ц0111-60-1	-Монтаж	1	801,2 736,97	1,63 -	801 737	2 -	663 90	4,12 -	4 -
		комплект								
88	Прайс-лист	-Реле потока жидкости	1	14190,46 -	- -	14190 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
89	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83 2285,06	123,78 46,35	3151 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
		1насос								
90	СПрайс-лист	-Насос подпиточный системы отопления жилья Wilo MHI203, Q 1,5м3/час, Н	1	20700,52 -	- -	20701 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
91	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1245,29 134,42	21,42 8,02	12453 1344	214 80	1823 128	0,75 0,04	7 -
		м								
92	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	45	940,29	21,42	42313	964	8204	0,75	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 80 мм		134,42	8,02	6049	361	128	0,04	2
93	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	33	805,72	16,47	26589	544	5312	0,68	22
				119,58	6,17	3946	204	128	0,03	1
94	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	5	627,13	14,54	3136	73	696	0,57	3
				103,36	5,45	517	27	128	0,03	-
95	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	13	124,13	14,54	1614	189	1811	0,57	7
				103,36	5,45	1344	71	128	0,03	-
96	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм м	5	168	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм м	5	141	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	3	111	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	6	364,59	4,32	2188	26	486	0,35	2
				61,65	1,63	370	10	128	0,01	-
100	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	6	331,59	4,32	1990	26	486	0,35	2
				61,65	1,63	370	10	128	0,01	-
101	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных м	2	473,59	4,32	947	9	162	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всдогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		61,65	1,63	123	3	128	0,01	-
102	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов всдоснабжения из стальных всдогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	4 м	598,59	4,32	2394	17	324	0,35	1
				61,65	1,63	247	7	128	0,01	-
103	С130810-45	-Крепления	14,65 м	200	-	2930	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3451795	38777			1026
			Тенге			182526	12829			64
		Стоимость обсрудования -	Тенге			668833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			668833	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52157	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			122871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59216	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2714110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			223159	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143198	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2332978	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3071247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170692	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3862951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229908	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3451795	38777			1026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			182526	12829			64
		Стоимость обсрудования -	Тенге			668833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			668833	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52157	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			122871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59216	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2714110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			223159	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143198	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2332978	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3071247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170692	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3862951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229908	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. АР

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Д								
		РАЗДЕЛ 1. Кладка								
		Двери внутренние								
1	Е0110-23-1	-Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	400,18	102,53	840	215	472	0,9	2
				151,65	35,67	318	75	120	0,14	-
		м2								
2	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010	-	8421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,66	210,31	9,95	15912	753	5206	0,36	27
				52,2	3,74	3949	283	123	0,02	1
		м2								
5	Е0111-11-2 к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	75,66	63,3	1,34	4789	101	164	0,01	1
				1,26	0,5	95	38	123	-	-
		м2								
6	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	75,66	48,53	5,55	3672	420	4192	0,26	20
				42,98	2,07	3252	157	123	0,01	1
		м2								
7	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	3,8965	5454	-	21252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Тип8								
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,06	210,31	9,95	223	11	73	0,36	-
				52,2	3,74	55	4	123	0,02	-
		м2								
9	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,06	126,6	2,68	134	3	5	0,02	-
				2,52	1	3	1	123	-	-
		м2								
10	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	1,06	48,53	5,55	51	6	59	0,26	-
				42,98	2,07	46	2	123	0,01	-
		м2								
11	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	0,1419	8390	-	1191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Тип8								
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,59	210,31	9,95	545	26	178	0,36	1
				52,2	3,74	135	10	123	0,02	-
		м2								
13	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,59	126,6	2,68	328	7	11	0,02	-
				2,52	1	7	3	123	-	-
		м2								
14	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	2,59	48,53	5,55	126	14	144	0,26	1
				42,98	2,07	111	5	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11031-104	м2 -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	0,0218	8390 -	- -	183 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	2,59	12,58 11,59	0,99 0,38	33 30	3 1	37 119	0,07 -	- -
17	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0028	30400 -	- -	85 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2 Декоративный пояс РП 21								
18	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,1952	15827,2 9945	5129,62 1216,58	3089 1941	1001 237	1961 90	61,8 4,09	12 1
19	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	т -Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0026	49389 -	- -	128 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1655	69100 -	- -	11436 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0019	66400 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2708	21,8 5,81	0,05 0,02	115 31	- -	28 90	0,03 -	- -
23	Е0113-26-6 к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей	5,2708	40,72	0,04	215	-	39	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115		8,32	-	44	-	90	-	-
24	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	11,7025	704,47 467,15	3,99 1,22	8244 5467	47 14	5755 105	2,7 -	32 -
25	СКомерч.предлож.ТОО Лидер-Декор	Фибробетон м2	12,4047	5374,34 -	- -	66667 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0115-156-1 т.ч. п-1.32, п-3.20 К=1,25	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая с ссдержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены м2	11,7025	170,49 30,66	2,06 0,79	1995 359	24 9	386 105	0,17 -	2 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	151180	2631			97
	Тенге	15843	839			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	148090	-	-		-
Материалы -	Тенге	4978	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14504	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110869	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	16712	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16749	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2512	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9890	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	174730	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17016	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3089	-	-		-
Материалы -	Тенге	147	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2179	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1961	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	294	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	303	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5353	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2473	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			180083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19489	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружняя отделка РП36,22								
27	Е0115-82-1	-Устройство наружной	15,0828	916,12	43,81	13818	661	6781	2,25	34
	Изм. и доп. вып. 10, 12	теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		396,91	31,25	5987	471	105	0,14	2
		м2								
28	Е0115-82-1	-Устройство наружной	20,3786	709,62	43,81	14461	893	9161	2,25	46
	Изм. и доп. вып. 10, 12	теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		396,91	31,25	8088	637	105	0,14	3
		м2								
29	С11031-101	-Плиты из минеральной ваты на	4,1875	11576	-	48475	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на	0,2207	7634	-	1685	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0115-87-1	-Усиление фасадных проемов	10,9199	251,77	0,64	2749	7	1318	0,66	7
	Изм. и доп. вып. 10	диагональными накладками из армосетки с лесов		114,91	-	1255	-	105	-	-
		м2								
32	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	15,0828	136,4	1,65	2057	25	398	0,13	2
				24,53	0,63	370	10	105	-	-
		м2								
33	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	35,4614	150,62	0,62	5341	22	2900	0,44	15
				69,08	0,23	2450	8	118	-	-
		м2								
34	Е0106-37-2	-Устройство деформационных швов	2,6715	206,42	6,4	551	17	274	0,51	1
				95,4	2,41	255	6	105	0,01	-
		1м шва								
35	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на	0,0496	7634	-	379	-	-	-	-
	Изм. и	синтетическом связующем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м3	0,9084	768,08	6,33	698	6	301	1,79	2
				312,75	2,39	284	2	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90214	1630			107
			Тенге			18688	1134			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19823	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50538	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22993	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22993	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Узлы 15...20 РП 37								
37	Е0120-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	0,1888	7170,91	59,08	1354	11	133	3,19	1
				529,2	21,26	100	4	128	0,11	-
		Стремянки МС-1-2шт(РП31,32,46)								
38	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0549	13711,47	5475,87	753	301	326	28,9	2
				5040	1552,87	277	85	90	5,46	-
39	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0549	133700	-	7340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,4829	40,72	0,04	60	-	11	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	12	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9507	312			2
			----			---	---			---
			Тенге			389	89			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	362	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			326	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	549	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			250900	4573			207
			----			---	---			---
			Тенге			34920	2063			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161407	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21349	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37893	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40023	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11182	-	-		-
		Материалы -	Тенге			322	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2541	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2884	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			308686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43030	-		-

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Офисная часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 25 мм	50	344,14	8,14	17207	407	15471	1,33	66
				238,7	3,04	11935	152	128	0,01	1
2	С130804-542-9 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	46,45	269	-	12495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140 м	7,84	3671,44	35,77	28784	280	1255	0,7	6
				111,7	13,4	876	105	128	0,07	1
		1кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	6	62,81	-	377	-	178	0,12	1
				23,18	-	139	-	128	-	-
		комплект								
5	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6	198,71	-	1192	-	914	1,03	6
				169,18	-	1015	-	90	-	-
		шт								
6	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	-Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	6	2106	-	12636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 20	8	526	-	4208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
		1шт								
9	С130903-269 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	18758	-	18758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Тепловой пункт (Офисы)								
10	Е0118-3-2	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	4	6200,06	691,84	24800	2767	12969	15,45	62
				2273,47	259,56	9094	1038	128	1,27	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	75-1-409 Изм. и доп.вып.19	шт -Теплообменник пластинчатый разборный, модель S7a-18-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления, типа ЭнКо	2	57861 -	- -	115722 -	- -	- -	- -	- -
12	75-1-481 Изм. и доп.вып.19	шт. -Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4a-18-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, типа ЭнКо	1	26847 -	- -	26847 -	- -	- -	- -	- -
13	75-1-150 Изм. и доп.вып.19	шт. -Теплообменник пластинчатый разборный, модель S8a-10-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС, типа ЭнКо	1	27180 -	- -	27180 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0111-95-9	шт. -Аппаратура визуального отображения информации - экран-табло отображения цифровой информации с люминисцентным подсветом до 500 знакомест	1	27104,65 19907,33	6952,81 1703,36	27105 19907	6953 1703	19450 90	106,09 9,88	106 10
15	С131206-383 Изм. и доп.вып.19	шт -Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	1	45850 -	- -	45850 -	- -	- -	- -	- -
16	Ц0111-350-2	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	273,19 227,12	- -	546 454	- -	409 90	1,03 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С131206-385 Изм. и доп.вып.19	шт -Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	1	2790 --	- -	2790 -	- -	- -	- -	- -
18	С131206-387 Изм. и доп.вып.19	шт. -Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	1	3187 --	- -	3187 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0111-60-1	шт. -Монтаж	3	801,2 736,97	1,63 -	2404 2211	5 -	1990 90	4,12 -	12 -
20	Прайс-лист	комплект -Реле потока жидкости	3	14190,46 --	- -	42571 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0111-350-1	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	198,71 169,18	- -	199 169	- -	152 90	1,03 -	1 -
22	С130903-103 4 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 15, Tmax 150°С, PN 16, типа TA-Hydronics	1	14068 --	- -	14068 -	- -	- -	- -	- -
23	С130905-200 9 Изм. и доп.вып.19	шт. -Электропривод, модель MC160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758 --	- -	55758 -	- -	- -	- -	- -
24	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	121 --	- -	242 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131206-369- Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, типа Danfoss шт.	1	10216 -	- -	10216 -	- -	- -	- -	- -
26	С131206-358- Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, типа Danfoss шт.	1	6825 -	- -	6825 -	- -	- -	- -	- -
27	Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм шт.	1	544,92 491,31	1,63 -	545 491	2 -	442 90	3,09 -	3 -
28	С130903-103-3 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 15, Tmax 150°С, PN 16, типа TA-Hydronics шт	1	14068 -	- -	14068 -	- -	- -	- -	- -
29	С130905-201-0 Изм. и доп.вып.19	Электропривод, модель MC161/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics шт.	1	55758 -	- -	55758 -	- -	- -	- -	- -
30	С130809-28 - Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 15 ГОСТ 12816-80 шт.	2	121 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
31	С131206-369- Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, типа Danfoss шт.	1	10216 -	- -	10216 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С131206-358 Изм. и доп.вып.19	шт. -Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	6825 --	- -	6825 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-102-1	шт. -Шкаф управления и регулирования	1	3172,1 2341,19	511,91 113,3	3172 2341	512 113	2332 95	13,39 0,66	13 1
34	Прайс-лист	шкаф -Шкаф управления тепловым пунктом	1	51601,69 -	- -	51602 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0118-13-1	шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
36	СПрайс-лист	1насос -Насос циркуляционный для системы отопления Wilo TOP-S 25/7, Q 2,2м3/час, Н	2	22274,73 -	- -	44549 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0118-13-1	шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
38	СПрайс-лист	1насос -Насос циркуляционный для системы ГВС Wilo TOP-Z 20/7, Q 0,2м3/час, Н	2	18844,29 -	- -	37689 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0118-10-1	шт -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
40	Ц0111-350-1	1бак -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров;	1	198,71 169,18	- -	199 169	- -	152 90	1,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
41	С130903-625 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	71028 -	- -	71028 -	- -	- -	- -	- -
42	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	121 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0111-30-3	шт -Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	440,42 435,69	- -	440 436	- -	392 90	2,06 -	2 -
44	Прайс-лист	шт -Прессостат	1	5712,74 -	- -	5713 -	- -	- -	- -	- -
45	Ц0111-350-1	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	198,71 169,18	- -	199 169	- -	152 90	1,03 -	1 -
46	С130903-165 Изм. и доп.вып.18	шт -Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, DN 20	1	459 -	- -	459 -	- -	- -	- -	- -
47	Ц0111-95-9	шт. -Монтаж	1	27104,65	6952,81	27105	6953	19450	106,09	106
48	СПрайс-лист	шт -Тепловычислитель ВКТ-07-04, УЗР Ду 20мм марки "Теплоком"	1	19907,33 74516,78 -	1703,36 - -	19907 74517 -	1703 - -	90 - -	9,88 - -	10 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0111-60-1	шт -Монтаж	1	801,2	1,63	801	2	663	4,12	4
				736,97	-	737	-	90	-	-
50	СПрайс-лист	шт -Устройство сбора и передачи данных, УСПД	1	21769,46	-	21769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0116-15-1	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	33	318,04	40,42	10495	1334	11747	1,51	50
				261,88	16,22	8642	535	128	0,07	2
52	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	1шт -Краны шаровые сварные стальные, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	20	2770	-	55400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт -Краны шаровые сварные стальные, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	11	2328	-	25608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130904-159 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт -Краны шаровые сварные стальные, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	2	2191	-	4382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	5	4872,46	52,42	24362	262	979	0,77	4
				134,42	18,54	672	93	128	0,09	-
56	Е0118-21-1	1фильтр -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 мм	2	2146,46	52,42	4293	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
57	Е0118-21-1	1фильтр -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 мм	1	1820,46	52,42	1820	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	296	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	44	390	-	17160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	-	905	-	997	0,32	4
				55,62	-	779	-	128	-	-
		комплект								
63	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	14	352	-	4928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давлениедо 10 МПа	14	441,35	19,36	6179	271	1726	0,6	8
				136,99	-	1918	-	90	-	-
		шт								
65	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	24	859,96	1,62	20639	39	1281	0,23	5
				41,72	-	1001	-	128	-	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1124316	20550			526
	Тенге	93508	5726			31
Стоимость оборудования -	Тенге	365921	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	365921	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	70085	-	-		-
Материалы -	Тенге	5463	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53445	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	1882	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	48224	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60679	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			688310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537127	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			791735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1283063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115259	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1124316	20550			526
			---			---	---			---
			Тенге			93508	5726			31
		Стоимость оборудования -	Тенге			365921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			365921	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53445	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60679	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			688310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537127	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			791735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54580	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1283063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115259	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
1	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 50 мм	128	141,5	0,64	18112	82	17441	0,58	75
				106,2	0,25	13594	32	128	-	-
2	С130804-92	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50х3,2 мм м	128	279	-	35712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист	-Прочистка Р 50 м	8	60,92	-	487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм шт	4	2512,62	45,33	10050	181	1573	1,66	7
				290,25	16,97	1161	68	128	0,08	-
5	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	4,08	1623	-	6622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,752	21,8	0,05	60	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	16	-	90	-	-
		м2								
		Сантехническое оборудование (жилье)								
7	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				346,5	9	8316	216	128	0,04	1
		комплект								
8	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	24	1750	-	42000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0117-2-3	-Установка смесителей	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
				126	-	3024	-	128	-	-
		шт								
10	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	24	5840	-	140160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
11	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	24	5778,07	93,94	138674	2255	11267	1,95	47
				330,75	36	7938	864	128	0,17	4
		комплект								
12	Е0117-2-3	-Установка смесителей	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
				126	-	3024	-	128	-	-
		шт								
13	С131101-106	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	24	2850	-	68400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
14	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	24	9126,62	39,24	219039	942	12372	2,22	53
				387	15,75	9288	378	128	0,07	2
		комплект								
15	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	24	3977,4	13,9	95458	334	8709	1,56	37
				279	4,5	6696	108	128	0,03	1
		комплект								
16	Е0117-2-3	-Установка смесителей	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
				126	-	3024	-	128	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	24	5840	-	140160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Водопровод В1								
18	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
				4568	29,3	13704	88	90	0,17	1
		шт								
19	Прайс-лист	-Многонасосная установка повышенного давления с частотным регулированием Q 7,48м3/час, Н	1	944703,26	-	944703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
		Водопровод В2								
20	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
				4568	29,3	9136	59	90	0,17	-
		шт								
21	Прайс-лист	-Многонасосная установка повышенного давления с частотным регулированием Q 2,6л/с, Н	1	628253,04	-	628253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		2670161	6363			451
				Тенге		78921	1812			9
		Стоимость оборудования -		Тенге		1572956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1572956	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		29625	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4845	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22987	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		20688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3019	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			53332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26090	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1067520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			573491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			433541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1209899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68815	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2836266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94923	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Жилая часть												
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ												
1	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	318,04	261,88	40,42	7951	6547	1010	8899	1,51	0,07	38	2
2	С130903-269 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 1шт	25	18758	-	-	468950	-	-	-	-	-	-	-
3	С130904-100 2 Изм. и	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, шт.	2	10230		-	20460		-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	никелированный, с рычажной рукояткой, DN 65		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
4	С130904-981- Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 20	21	526 -	- -	11046 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Лестничная клетка								
5	Е0116-15-1 -	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	312,17 256,79	39,63 15,91	937 770	119 48	1047 128	1,48 0,07	4 -
		1шт								
6	С130903-269- Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	18758 -	- -	18758 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
7	С130903-267- Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	17437 -	- -	34874 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
8	Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	268,78 222,71	- -	538 445	- -	401 90	1,01 -	2 -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	5287 --	- --	5287 --	- --	- --	- --	- --
10	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	14519 --	- --	14519 --	- --	- --	- --	- --
11	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 20 шт.	2	526 --	- --	1052 --	- --	- --	- --	- --
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (п.4, лист 1) м2	50,34	21,86 5,87	0,05 0,02	1100 295	3 1	267 90	0,03 -	1 -
		Тепловой пункт								
13	Е0118-3-5	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2 шт	4	16587,46 4913,1	1801,86 674,39	66350 19652	7207 2698	28608 128	27,4 3,3	110 13
14	75-1-417 Изм. и доп.вып.19	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-32-TKTL32-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления, типа ЭнКо шт.	2	100256 --	- --	200512 --	- --	- --	- --	- --
15	75-1-486 Изм. и доп.вып.19	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4a-44-TKTL-Liquid, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, типа ЭнКо шт.	1	48798 --	- --	48798 --	- --	- --	- --	- --
16	75-1-158 Изм. и доп.вып.19	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-21-TKTL83-Liquid, для	1	80736 --	- --	80736 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подключения к тепловой сети системы ГВС, типа ЭнКо								
17	Ц0111-95-9	-Аппаратура визуального отображения информации - экран-табло отображения цифровой информации с лкминисцентным подсветом до 500 знакомест шт.	1	27104,65 19907,33	6952,81 1703,36	27105 19907	6953 1703	19450 90	106,09 9,88	106 10
18	С131206-383 Изм. и доп.вып.19	-Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter шт	1	45850 -	- -	45850 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм шт.	4	273,19 227,12	- -	1093 908	- -	818 90	1,03 -	4 -
20	С131206-385 Изм. и доп.вып.19	-Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter шт	1	2790 -	- -	2790 -	- -	- -	- -	- -
21	С131206-388 Изм. и доп.вып.19	-Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter шт.	1	6471 -	- -	6471 -	- -	- -	- -	- -
22	С131206-390 Изм. и доп.вып.19	-Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter шт.	1	4310 -	- -	4310 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131206-387- Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	2	3187 --	- -	6374 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
25	С130903-103- 8 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа TA-Hydronics	1	15738 -	- -	15738 -	- -	- -	- -	- -
26	С130905-200- 9 Изм. и доп.вып.19	Электропривод, модель MC160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758 -	- -	55758 -	- -	- -	- -	- -
27	С130809-30 - Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	157 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
28	С131206-370- Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	10216 -	- -	10216 -	- -	- -	- -	- -
29	С131206-359- Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	6825 -	- -	6825 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19	-	273	-	204	1,03	1
				227,12	-	227	-	90	-	-
31	С130903-103-8 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	1	15738	-	15738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130905-201-0 Изм. и доп.вып.19	шт. Электропривод, модель MC161/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758	-	55758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130809-30 - Изм. и доп.вып.18	шт. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С131206-370- Изм. и доп.вып.19	шт. Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°C, типа Danfoss	1	10216	-	10216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С131206-359- Изм. и доп.вып.19	шт. Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°C, типа Danfoss	1	6825	-	6825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0111-350-2-	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор	1	273,19	-	273	-	204	1,03	1
				227,12	-	227	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 32 мм								
37	С131206-466- Изм. и доп.вып.19	шт Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа дс 60 кПа, DN 25/32, Tmax 120°С, PN 25, типа TA-Hydronics	1	42327 --	- -	42327 -	- -	- -	- -	- -
38	С130809-31 - Изм. и доп.вып.18	шт. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198 --	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0118-13-1 -	шт. Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
40	СПрайс-лист-	1насос Насос циркуляционный для системы отопления DAB BPH 60/280, Q 5,4м3/час, Н	2	50056,86 --	- -	100114 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0118-13-1 -	шт Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
42	СПрайс-лист-	1насос Насос циркуляционный для системы ГВС Wilo TOP-Z 25/6, Q 1,3м3/час, Н	2	27645,25 --	- -	55290 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0118-10-3 -	шт Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	758,67 639,63	70,66 25,49	759 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
44	СПрайс-лист-	1бак Расширительный бак для системы отопления V 150л	1	13640,05 --	- -	13640 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0111-350-1	шт Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 20 мм	1	198,71 169,18	- -	199 169	- -	152 90	1,03 -	1 -
46	С130903-626 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	77638 -	- -	77638 -	- -	- -	- -	- -
47	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	шт. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	135 -	- -	270 -	- -	- -	- -	- -
48	Ц0111-30-3	шт Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	440,42 435,69	- -	440 436	- -	392 90	2,06 -	2 -
49	Прайс-лист	шт Прессостат	1	5712,74 -	- -	5713 -	- -	- -	- -	- -
50	Ц0111-350-1	шт Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 20 мм	1	198,71 169,18	- -	199 169	- -	152 90	1,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130903-165 Изм. и доп.вып.18	шт -Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°С до +110°С, DN 20	1	459 --	- -	459 -	- -	- -	- -	- -
52	Ц0111-350-2	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода дс 32 мм	1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
53	Ц0111-95-9	шт -Монтаж	1	27104,65	6952,81	27105	6953	19450	106,09	106
54	Прайс-лист	шт -Тепловычислитель ВКТ-07-04, ПРЭМ Ду 32мм, марки "Теплоком"	1	19907,33 100548,04 -	1703,36 - -	19907 100548 -	1703 - -	90 - -	9,88 - -	10 - -
55	Ц0111-60-1	шт -Монтаж	1	801,2	1,63	801	2	663	4,12	4
56	Прайс-лист	шт -Устройство сбора и передачи данных, УСПД	1	736,97 21769,46 -	- - -	737 21769 -	- - -	90 - -	- - -	- - -
57	Е0118-16-2	шт -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12277,53 468,14	78,52 30,13	24555 936	157 60	1276 128	2,72 0,14	5 -
58	Е0116-15-3	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	15	599,02 461,18	92,83 34,76	8985 6918	1393 521	9522 128	2,68 0,16	40 2
59	С130904-165 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	1шт -Краны шаровые сварные стальные, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005 шт	15	5527 -	- -	82905 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
60	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	318,04	40,42	3180	404	3560	1,51	15
				261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1
		1шт								
61	С130904-164	-Краны шаровые сварные стальные, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	10	4417	-	44170	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	318,04	40,42	1590	202	1780	1,51	8
				261,88	16,22	1309	81	128	0,07	-
		1шт								
63	С130904-162	-Краны шаровые сварные стальные, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	5	3100	-	15500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	318,04	40,42	636	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
65	С130904-161	-Краны шаровые сварные стальные, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	2	2770	-	5540	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005 шт	1	2328 -	- -	2328 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0118-21-5	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм 1фильтр	4	7561,49 194,67	94,44 34,76	30246 779	378 139	1175 128	1,14 0,18	5 1
69	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм 1фильтр	1	6911,88 159,91	72,98 27,81	6912 160	73 28	240 128	0,94 0,13	1 -
70	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм 1фильтр	2	5922,46 134,42	52,42 18,54	11845 269	105 37	392 128	0,77 0,09	2 -
71	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм 1фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
72	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	599,02 461,18	92,83 34,76	1198 922	186 70	1270 128	2,68 0,16	5 -
73	С130903-18	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм шт	2	4310 -	- -	8620 -	- -	- -	- -	- -
74	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные из стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт	4	364 -	- -	1456 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	318,04 261,88	40,42 16,22	318 262	40 16	356 128	1,51 0,07	2 -
76	С130903-31	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру	1	1240	-	1240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
77	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
78	С130903-27	шт -Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634 -	- -	1268 -	- -	- -	- -	- -
79	С130903-26	шт -Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
80	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	33	390 -	- -	12870 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0118-22-2	шт. -Установка манометров с трехходовым краном	18	859,96 41,72	1,62 -	15479 751	29 -	961 128	0,23 -	4 -
82	Е0118-22-4	комплект -Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	64,62 55,62	- -	775 667	- -	854 128	0,32 -	4 -
83	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	12	352 -	- -	4224 -	- -	- -	- -	- -
84	Ц0112-698-1	шт -Бобышки, штуцеры на условное давлениедо 10 МПа	12	441,35 136,99	19,36 -	5296 1644	232 -	1479 90	0,6 -	7 -
85	Ц0108-102-1	шт -Шкаф управления и регулирования	1	3172,1 2341,19	511,91 113,3	3172 2341	512 113	2332 95	13,39 0,66	13 1
86	Прайс-лист	шкаф -Шкаф управления тепловым пунктом	1	68802,25 -	- -	68802 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0118-13-1	шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83 2285,06	123,78 46,35	3151 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
88	СПрайс-лист	1насос -Насос подпиточный системы	1	20700,52	-	20701	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления жилья Wilo MHI203, Q 1,5м3/час, Н		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0111-60-1	-Монтаж шт	1	801,2	1,63	801	2	663	4,12	4
				736,97	-	737	-	90	-	-
90	Прайс-лист	-Реле потока жидкости комплект	1	14190,46	-	14190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм шт	10	1245,29	21,42	12453	214	1823	0,75	7
				134,42	8,02	1344	80	128	0,04	-
92	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	45	940,29	21,42	42313	964	8204	0,75	34
				134,42	8,02	6049	361	128	0,04	2
93	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	33	805,72	16,47	26589	544	5312	0,68	22
				119,58	6,17	3946	204	128	0,03	1
94	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	5	627,13	14,54	3136	73	696	0,57	3
				103,36	5,45	517	27	128	0,03	-
95	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	13	124,13	14,54	1614	189	1811	0,57	7
				103,36	5,45	1344	71	128	0,03	-
96	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм м	5	168	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм м	5	141	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С130806-58 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	3	111	-	333	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов вдоснабжения из стальных вдогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	6	364,59 61,65	4,32 1,63	2188 370	26 10	486 128	0,35 0,01	2 -
100	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов вдоснабжения из стальных вдогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	6	331,59 61,65	4,32 1,63	1990 370	26 10	486 128	0,35 0,01	2 -
101	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов вдоснабжения из стальных вдогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	2	473,59 61,65	4,32 1,63	947 123	9 3	162 128	0,35 0,01	1 -
102	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов вдоснабжения из стальных вдогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	4	598,59 61,65	4,32 1,63	2394 247	17 7	324 128	0,35 0,01	1 -
103	С130810-45	-Крепления кг	14,65	200 -	- -	2930 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			2221451 118461	28884 8883			655 46
		Стоимость обсрудования -	Тенге			541069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			541069	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51830	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			121487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58846	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	296	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			267	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1611441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1315157	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1810184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2474189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148842	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2221451	28884			655
			----			---	---			---
			Тенге			118461	8883			46
		Стоимость обсрудования -	Тенге			541069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			541069	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51830	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			121487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58846	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	296	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			267	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1449	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1611441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1315157	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1810184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89660	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2474189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148842	-		-

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. АР

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Е								
		Двери внутренние								
1	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков металическихв наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,1	367,11	19,34	771	41	368	0,83	2
				139,39	6,57	293	14	120	0,03	-
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС	2,1	12300	-	25830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
					Тип1 ,тип 2					
4	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	127,95	210,31	9,95	26909	1273	8804	0,36	46
				52,2	3,74	6679	479	123	0,02	2
		м2								
5	Е0111-11-2 к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	127,95	63,3	1,34	8099	171	277	0,01	1
				1,26	0,5	161	64	123	-	-
		м2								
					Тип3					
6	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	146,3	48,53	5,55	7100	812	8107	0,26	38
				42,98	2,07	6288	303	123	0,01	1
		м2								
7	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	6,0276	8390	-	50572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	146,3	210,31	9,95	30768	1456	10066	0,36	52
				52,2	3,74	7637	547	123	0,02	3
		м2								
9	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	146,3	126,6	2,68	18522	392	633	0,02	3
				2,52	1	369	146	123	-	1
		м2								
					Тип4					
10	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	9,8	48,53	5,55	476	54	543	0,26	3
				42,98	2,07	421	20	123	0,01	-
		м2								
11	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	0,2019	8390	-	1694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	9,8	12,58	0,99	123	10	140	0,07	1
				11,59	0,38	114	4	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
13	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0108	30400	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,8	210,31	9,95	2061	98	674	0,36	3
				52,2	3,74	512	37	123	0,02	-
		м2								
15	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,8	126,6	2,68	1241	26	42	0,02	-
				2,52	1	25	10	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147892	4292			146

			Тенге			22205	1609			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147892	-	-		-
		Материалы -	Тенге			264	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23814	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52594	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28207	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружняя отделка РП22,1н								
16	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	663,2081	709,62	43,81	470627	29053	298154	2,25	1494
				396,91	31,25	263234	20723	105	0,14	96
		м2								
17	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	6,6053	11576	-	76463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С11031-100 Изм. и доп.вып.16	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125	7,0577	7634	-	53878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 9573-96								
19	Е0115-87-1	-Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов	м3 29,196	251,77	0,64	7351	19	3523	0,66	19
	Изм. и доп. вып. 10			114,91	-	3355	-	105	-	-
20	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2 105,1	150,62	0,62	15830	65	8596	0,44	46
				69,08	0,23	7260	24	118	-	-
21	Е0106-37-2	-Устройство деформационных швов	м2 17,2	206,42	6,4	3550	110	1766	0,51	9
				95,4	2,41	1641	41	105	0,01	-
22	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1м шва 0,258	7634	-	1970	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
23	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м3 12,837	768,08	6,33	9860	81	4248	1,79	23
				312,75	2,39	4015	31	105	0,01	-
24	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2 Гранит. Офисы 0,7367	41008,57	2434,57	30211	1794	33902	170	125
				31950	920,25	23538	678	140	4,49	3
25	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,5529	65900	-	36436	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-352	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т 0,0148	53293	-	789	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т 0,169	60300	-	10191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	19,1545	21,8 5,81	0,05 0,02	418 111	1 -	101 90	0,03 -	1 -
29	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	4,9604	40,72 8,32	0,04 -	202 41	- -	37 90	0,04 -	- -
30	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных м2	13,985	4173,97 3566,25	378,22 141,75	58373 49874	5289 1982	51856 100	20,04 0,69	280 10
31	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	13,5655	7634 -	- -	103559 -	- -	- -	- -	- -
32	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	945,98	11,2 -	- -	10595 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0115-4-2	-Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 м2	118,6	2759,58 2542,5	11,94 4,5	327286 301541	1416 534	317178 105	12,7 0,02	1506 3
34	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным до 20 мм м2	118,6	-83,38 -81	-2,38 -0,9	-9889 -9607	-282 -107	-10199 105	-0,24 -	-28 -
35	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм м2	118,6	6370 -	- -	755482 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1963182	37546			3475
			Тенге			645003	23907			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1963182	-	-		-
		Материалы -	Тенге			222529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	668909	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293881	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			764224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			709162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2832684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	775284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2832684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	775284	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля РП 21								
		Узлы 15...24 РП 37								
36	Е0120-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	0,374	7170,91	59,08	2682	22	264	3,19	1
				529,2	21,26	198	8	128	0,11	-
		шт								
		Стремянки МС-1-2шт(РП31,32,41)								
37	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0903	13711,47	5475,87	1238	494	536	28,9	3
				5040	1552,87	455	140	90	5,46	-
		т								
38	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0903	133700	-	12073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4392	40,72	0,04	99	-	18	0,04	-
				8,32	-	20	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16092	517			4
			Тенге			673	148			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	595	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12073	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			536	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	676	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			10	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			264	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	944	-		-

РАЗДЕЛ 4. Проемы БлокЕ(творческие мастерские)

Двери внутренние

40	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков	2,1	367,11	19,34	771	41	368	0,83	2
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	металических в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		139,39	6,57	293	14	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	02 С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	2,1	12300 -	- -	25830 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 м2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	1,61	447,28 215,16	20,21 6,88	720 346	33 11	429 120	1,29 0,03	2 -
44	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м2	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	1,61	10900 -	- -	17549 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	46250	73			4
	Тенге	639	25			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46250	-	-		-
Материалы -	Тенге	779	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	664	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44759	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	797	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	120	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2823	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49870	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	784	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	49870	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Отделка помещения								
		Полы								
		Тип6								
45	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	43,2	48,53	5,55	2096	240	2394	0,26	11
				42,98	2,07	1857	89	123	0,01	-
		м2								
46	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	2,2248	8390	-	18666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,2	210,31	9,95	9085	430	2972	0,36	15
				52,2	3,74	2255	162	123	0,02	1
		м2								
48	Е0111-11-2 к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	43,2	63,3	1,34	2735	58	94	0,01	-
				1,26	0,5	54	22	123	-	-
		м2								
		Тип4								
49	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	1,8	48,53	5,55	87	10	100	0,26	-
				42,98	2,07	77	4	123	0,01	-
		м2								
50	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	0,0371	8390	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	1,8	262	2,07	472	4	575	1,38	2
				258,75	0,79	466	1	123	-	-
		м2								
52	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,002	30400	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
53	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	210,31	9,95	379	18	124	0,36	1
				52,2	3,74	94	7	123	0,02	-
		м2								
54	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,8	126,6	2,68	228	5	8	0,02	-
				2,52	1	5	2	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип5								
55	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	4,7	48,53	5,55	228	26	260	0,26	1
				42,98	2,07	202	10	123	0,01	-
		м2								
56	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС(пеноплекс примнит)	0,0968	8390	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,7	262	2,07	1231	10	1500	1,38	6
				258,75	0,79	1216	4	123	-	-
		м2								
58	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0052	30400	-	158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
59	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,7	210,31	9,95	988	47	323	0,36	2
				52,2	3,74	245	18	123	0,02	-
		м2								
60	Е0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,7	126,6	2,68	595	13	20	0,02	-
				2,52	1	12	5	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			38133	859			40

			Тенге			6483	322			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20008	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10729	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1256	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8061	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Декоративный пояс РП 21								
61	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,0251	15827,2	5129,62	397	129	252	61,8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м		9945	1216,58	250	31	90	4,09	-
62	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,0002	49389	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0212	69100	-	1465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0001	66400	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,6778	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
66	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,6778	40,72	0,04	28	-	5	0,04	-
				8,32	-	6	-	90	-	-
67	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	0,9842	704,47	3,99	693	4	484	2,7	3
				467,15	1,22	460	1	105	-	-
68	СКомерч.предложТОО Лидер-Декор	-Фибробетон м2	0,9582	5374,34	-	5150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0115-156-1- т.ч. п-1.32, п-3.20 К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая с ссдержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены м2	0,9039	170,49 30,66	2,06 0,79	154 28	2 1	30 105	0,17 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7918	135			4

			Тенге			747	32			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6631	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			522	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	577	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	280	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			252	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	895	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Наружняя отделка РП22,36								
70	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	14,4256	913,62 396,91	43,81 31,25	13180 5726	632 451	6485 105	2,25 0,14	32 2
71	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 м2	1,1545	11576 -	- -	13364 -	- -	- -	- -	- -
72	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на м3	0,5261	7634	-	4016	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0115-87-1	-Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов м3	3,2348	251,77	0,64	814	2	390	0,66	2
	Изм. и доп. вып. 10			114,91	-	372	-	105	-	-
74	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	14,4256	150,62	0,62	2173	9	1180	0,44	6
				69,08	0,23	997	3	118	-	-
75	Е0106-37-2	-Устройство деформационных швов 1м шва	0,9408	206,42	6,4	194	6	97	0,51	-
				95,4	2,41	90	2	105	0,01	-
76	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	0,0165	7634	-	126	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
77	С11031-4083	-Плиты из вспененного пенопластирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 м3	0,0024	5454	-	13	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
78	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	0,7596	768,08	6,33	583	5	251	1,79	1
				312,75	2,39	238	2	105	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	34464	654			43
	Тенге	7421	458			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34464	-	-		-
Материалы -	Тенге	5256	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7879	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17520	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3614	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8403	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1260	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2572	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45440	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			45440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9140	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Кровля РП 16,22								
					П2 Узлы 15...24 РП 37					
79	Е0120-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	0,045	7170,91	59,08	323	3	32	3,19	-
				529,2	21,26	24	1	128	0,11	-
		шт								
		Стремянки МС-1-2шт(РП31,32,41)								
80	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0109	13711,47	5475,87	149	60	65	28,9	-
				5040	1552,87	55	17	90	5,46	-
		т								
81	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0109	133700	-	1457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2935	40,72	0,04	12	-	2	0,04	-
				8,32	-	2	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1941	62			-
			Тенге			81	18			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1772	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			376	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2283854	44178			3718
			---			---	---			---
			Тенге			683545	26533			124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2265534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			229794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	708900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			462603	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			847103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			756929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3203811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	822440	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	947	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			853	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3005	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	231	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			295	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3224447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	823790	-		-

ЖПС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Офисная часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Тепловой пункт (Офисы)								
1	Е0118-3-2	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	2	6200,06	691,84	12400	1384	6485	15,45	31
				2273,47	259,56	4547	519	128	1,27	3
2	75-1-481 Изм. и доп.вып.19	-Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4a-18-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, типа ЭнКо шт	1	26847	-	26847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	75-1-158 Изм. и	-Теплообменник пластинчатый разборный, модель шт.	1	80736	-	80736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	S14a-21-TKTL83-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС, типа ЭнКо		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0111-95-9	шт. -Аппаратура визуального отображения информации - экран-табло отображения цифровой информации с люминисцентным подсветом до 500 знакомест	1	27104,65 / 19907,33	6952,81 / 1703,36	27105 / 19907	6953 / 1703	19450 / 90	106,09 / 9,88	106 / 10
5	С131206-383 Изм. и доп.вып.19	шт -Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	1	45850 / -	- / -	45850 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	Ц0111-350-2	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	4	273,19 / 227,12	- / -	1093 / 908	- / -	818 / 90	1,03 / -	4 / -
7	С131206-385 Изм. и доп.вып.19	шт -Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	1	2790 / -	- / -	2790 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	С131206-387 Изм. и доп.вып.19	шт. -Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	3	3187 / -	- / -	9561 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Ц0111-350-1	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,	1	198,71 / 169,18	- / -	199 / 169	- / -	152 / 90	1,03 / -	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
10	С130903-103-4 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	1	14068 / -	- / -	14068 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	С130905-200-9 Изм. и доп.вып.19	шт. Электропривод, модель MC160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758 / -	- / -	55758 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	121 / -	- / -	242 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	С131206-369 Изм. и доп.вып.19	шт. -Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°C, типа Danfoss	1	10216 / -	- / -	10216 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С131206-358 Изм. и доп.вып.19	шт. -Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°C, типа Danfoss	1	6825 / -	- / -	6825 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	Ц0111-350-3-	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и	1	544,92 / 491,31	1,63 / -	545 / 491	2 / -	442 / 90	3,09 / -	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
16	С130903-103-3 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, DN 15, Tmax 150°С, PN 16, типа TA-Hydronics	1	14068 -	- -	14068 -	- -	- -	- -	- -
17	С130905-201-0 Изм. и доп.вып.19	шт. Электропривод, модель MC161/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-Hydronics	1	55758 -	- -	55758 -	- -	- -	- -	- -
18	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	121 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
19	С131206-369 Изм. и доп.вып.19	шт. Трубка импульсная при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	10216 -	- -	10216 -	- -	- -	- -	- -
20	С131206-358 Изм. и доп.вып.19	шт. Трубка импульсная при монтаже на обратном трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, типа Danfoss	1	6825 -	- -	6825 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0111-350-3	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	544,92 491,31	1,63 -	545 491	2 -	442 90	3,09 -	3 -
22	С131206-465 Изм. и	шт Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для	1	30658	-	30658	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа TA-Hydronics		-	-	-	-	-	-	-
23	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	121 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0118-13-1	шт. -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
25	СПрайс-лист	1насос -Насос циркуляционный для системы отопления Wilo TOP-S 25/7, Q 2,2м3/час, Н	2	22274,73 -	- -	44549 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0118-13-1	шт -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
27	СПрайс-лист	1насос -Насос циркуляционный для системы ГВС Wilo TOP-Z 20/7, Q 0,2м3/час, Н	2	18844,29 -	- -	37689 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0111-350-2	шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
29	Ц0111-95-9	шт -Монтаж	1	27104,65 19907,33	6952,81 1703,36	27105 19907	6953 1703	19450 90	106,09 9,88	106 10
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс-лист	-Тепловычислитель ВКТ-07-04, УЗР Ду 20мм марки "Теплоком" шт	1	74516,78	-	74517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0111-60-1	-Монтаж шт	1	801,2	1,63	801	2	663	4,12	4
				736,97	-	737	-	90	-	-
32	Прайс-лист	-Устройство сбора и передачи данных, УСПД шт	1	21769,46	-	21769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
				468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
34	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	11	318,04	40,42	3498	445	3916	1,51	17
				261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1
35	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 шт	11	3100	-	34100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	6	318,04	40,42	1908	243	2136	1,51	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,07	-
37	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005 шт	6	2770	-	16620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	5	318,04	40,42	1590	202	1780	1,51	8
				261,88	16,22	1309	81	128	0,07	-
39	С130904-160 Изм. и	-Краны шаровые сварные стальные, DN 20 мм ГОСТ	5	2328	-	11640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	21345-2005 шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм 1фильтр	4	5922,46 134,42	52,42 18,54	23690 538	210 74	783 128	0,77 0,09	3 -
41	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм 1фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
42	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 мм 1фильтр	2	2146,46 134,42	52,42 18,54	4293 269	105 37	392 128	0,77 0,09	2 -
43	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	3	634 -	- -	1902 -	- -	- -	- -	- -
44	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	296 -	- -	296 -	- -	- -	- -	- -
45	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	2	225 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
46	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15 шт	33	390 -	- -	12870 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном шт.	22	859,96 41,72	1,62 -	18919 918	36 -	1175 128	0,23 -	5 -
48	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	10	64,62 55,62	- -	646 556	- -	712 128	0,32 -	3 -
49	С131205-4	-Термометры прямые в оправе комплект	10	352	-	3520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0112-698-1-	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	441,35	19,36	4414	194	1233	0,6	6
				136,99	-	1370	-	90	-	-
		шт								
51	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3172,1	511,91	3172	512	2332	13,39	13
				2341,19	113,3	2341	113	95	0,66	1
		шкаф								
52	Прайс-лист -	Шкаф управления тепловым пунктом	1	51601,69	-	51602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Ц0111-60-1 -	Монтаж	1	801,2	1,63	801	2	663	4,12	4
				736,97	-	737	-	90	-	-
		комплект								
54	Прайс-лист -	Реле потока жидкости	1	14190,46	-	14190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	871644	17945		389
	Тенге	70087	4771		26
Стоимость оборудования -	Тенге	269661	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	269661	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	66052	-	-	-
Материалы -	Тенге	4147	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50807	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1803	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45849	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6877	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6714	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	118615	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	295
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57684	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	535931	-	-	-
Материалы -	Тенге	82849	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24051	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	426955	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	761	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30785	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4618	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34003	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	600719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	158
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28669	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			988996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86353	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			871644	17945			389
			----			---	---			---
			Тенге			70087	4771			26
		Стоимость оборудования -	Тенге			269661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			269661	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66052	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50807	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1803	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			118615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57684	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24051	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426955	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			761	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			600719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28669	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			988996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86353	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шатков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ № 10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
1	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 50 мм	174	141,5	0,64	24621	111	23709	0,58	102
				106,2	0,25	18479	44	128	-	-
		м								
2	С130804-92	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50х3,2 мм	174	279	-	48546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	СПрайс-лист	-Прочистка Р 50	12	60,92	-	731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	11	415,42	45,33	4570	499	4326	1,66	18
				290,25	16,97	3193	187	128	0,08	1
		м								
5	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	11,22	1623	-	18210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,568	21,8	0,05	165	-	40	0,03	-
				5,81	0,02	44	-	90	-	-
		м2								
		Сантехническое оборудование (жилье)								
7	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	45	5930,28	21,53	266863	969	20477	1,95	88
				346,5	9	15593	405	128	0,04	2
		комплект								
8	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	45	1750	-	78750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0117-2-3	-Установка смесителей	45	143,32	1,57	6449	71	7258	0,7	32
				126	-	5670	-	128	-	-
		шт								
10	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	45	5840	-	262800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
11	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	45	5778,07	93,94	260013	4227	21125	1,95	88
				330,75	36	14884	1620	128	0,17	8
		комплект								
12	Е0117-2-3	-Установка смесителей	45	143,32	1,57	6449	71	7258	0,7	32
				126	-	5670	-	128	-	-
		шт								
13	С131101-106	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	45	2850	-	128250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
14	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	45	9126,62	39,24	410698	1766	23198	2,22	100
				387	15,75	17415	709	128	0,07	3
		комплект								
15	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	45	3977,4	13,9	178983	625	16330	1,56	70
				279	4,5	12555	202	128	0,03	1
		комплект								
16	Е0117-2-3	-Установка смесителей	45	143,32	1,57	6449	71	7258	0,7	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		126	-	5670	-	128	-	-
17	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	45	5840	-	262800	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1965348	8410			560
	---	---	---			---
	Тенге	99172	3167			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	165	-	-		-
Материалы -	Тенге	121	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	217	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1965183	-	-		-
Материалы -	Тенге	1057558	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102294	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	800087	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	130937	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19640	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125767	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2221886	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121935	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2222103	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121985	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Ералей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		