Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Теректинского района ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор № 75 от 24.07.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	75 495 488,54		67 945 832,07	7 549 656,47	67 406 579,89		8765178,57	1051821,43	9817000,00
Всего к оплате:							**8765178,57**	1051821,43	**9817000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела
Мусин С.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Теректинского района ЗКО

АКТ № 3

выполненных работ
Сентябрь 2019г (Договор № 75 от 24.07.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,011	1016375,18	395735,78	11180	4353	–	8007	20722
			НР - 99%; СП - 8%			620639,40	114580,09	6827	1260		1535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11180	4353	–	8007	20722
								6827	1260	–	1535	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11180				
		Всего заработная плата		Тенге					8087			
			Накладные расходы	Тенге				8007				
			Сметная прибыль	Тенге				1535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					8087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					8087			
			РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
			Тип1									
			Устройство покрытия									
2	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4717577	66013,39	1626,03	31142	767	30375	389	34054
			НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	360		2522	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	21	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	496,587	135,86	90,72	67466	45052	4043	33444	108983
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	18371	12596		8073	
4	22	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	47,9703042	20305,00	–	974037	–	974037	–	1051960
						--	–	–	--		77923	
5	23	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	496,587	135,86	90,72	67466	45052	4043	33444	108983
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	18371	12596		8073	
6	24	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	496,587	0,85	0,08	424	41	186	213	687
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	–	197	--		51	
7	25	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	68,9759343	18670,00	–	1287781	–	1287781	–	1390803
						–	–	–	–		103022	
			Укрепление обочин									
8	26	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	143,184	155,48	118,45	22262	16961	–	10782	35688
			НР - 108%; СП - 8%			37,02	32,70	5301	4682		2644	
9	27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,394568	1946,00	–	31904	–	31904	–	34456
						–	–	–	–		2552	
10	28	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,4742048	7923,00	–	59218	–	59218	–	63956
						–	--	–	--		4737	
11	29	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,002288	99,00	–	99	–	99	–	107
						–	–	–	--		8	
			Призма щебеночная									
12	30	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	4,05	180,70	152,82	732	619	–	323	1139
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	113	186		84	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	31	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	4,05	53,72	53,72	218	218	–	73	314
			НР - 108%; СП - 8%			–	16,67	–	68		23	
14	32	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,81	5630,00	–	4560	–	4560	–	4925
						–	–	–	–		365	
					Тип2							
			Устройство покрытия									
15	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1454485	66013,39	1626,03	9602	237	9365	120	10499
			НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	111		778	
16	40	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	484,8284525	135,86	90,72	65868	43985	3947	32652	106402
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	17936	12298		7882	
17	41	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	46,8344285	20305,00	–	950973	–	950973	–	1027051
						–	–	–	–		76078	
			Бортовые камни									
18	42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	485,2	2355,66	27,51	1142967	13347	823124	336271	1597578
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	306496	4866		118339	
19	43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,7632	48592,00	–	377229	–	377229	–	407408
						–	–	–	–		30178	
					Наращивание горловин							
20	44	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	10	47251,81	247,80	472518	2478	428319	30832	543618
			НР - 72%; СП - 8%			4172,13	110,10	41721	1101		40268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5566466	168756	4989203	478543	6528611
								408505	48865	–	483600	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5566466				
		Материалы		Тенге				1303404				
		Всего заработная плата		Тенге					457370			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99				
		Местные материалы		Тенге				3685702				
			Накладные расходы	Тенге				478543				
			Сметная прибыль	Тенге				483601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6528610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
			Сметная заработная плата	Тенге					457370			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6528610				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
			Сметная заработная плата	Тенге					457370			
			РАЗДЕЛ 3. Водопропускная металлическая труба диам. 1,0м(10 и 12м)									
21	62	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24	190,12	181,72	4563	4361	--	1278	6308
			НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	202	1573		467	
22	63	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,102	10375,93	191,75	1058	20	866	152	1307
			НР - 84%; СП - 8%			1681,55	88,74	172	9		97	
23	64	1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3	2,52	10653,72	7393,74	26847	18632	1342	9158	38885
			НР - 84%; СП - 8%			2727,45	1598,73	6873	4029		2880	
24	65	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	4	51013,00	--	204052	--	204052	--	220376
						--	--	--	--		16324	
25	66	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,50079	48451,60	--	24264	--	171	20238	48062
			НР - 84%; СП - 8%			48109,60	--	24093	--		3560	
26	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07952	203889,00	--	16213	--	16213	--	17510
						--	--	--	--		1297	
27	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	18,4	826,44	19,07	15206	351	10627	3970	20711
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	4228	41		1534	
28	69	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка котлована ПГС. Устройство	м3 подушки	20	3947,86	167,96	78957	3359	42812	28846	116428
			НР - 84%; СП - 8%			1639,30	77,73	32786	1555		8624	
			Тело трубы									
29	70	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,4	190,12	181,72	837	800	--	234	1156
			НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	37	288		86	
30	71	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смесис песком. Устройство	м3 подушки	4,97	3947,86	167,96	19621	835	10639	7168	28932
			НР - 84%; СП - 8%			1639,30	77,73	8147	386		2143	
31	72	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	6560846,87	3765879,60	144339	82849	13693	68154	229492
			НР - 99%; СП - 8%			2172600,00	956578,56	47797	21045		16999	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	73	2301-0201-0266 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	56209,00	--	1236598	--	1236598	--	1335526
						--	--	--	--		98928	
33	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,53	826,44	19,07	59942	1383	41891	15650	81639
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	16668	160		6047	
34	75	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	36,61	3526,74	908,60	129114	33264	33103	52752	196415
			НР - 69%; СП - 8%			1713,94	374,34	62747	13705		14549	
35	76	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка котлована ПГС. Устройство	м3 подушки	6,2	3947,86	167,96	24477	1041	13272	8942	36093
			НР - 84%; СП - 8%			1639,30	77,73	10164	482		2674	
36	77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	715,39	--	2146	--	--	1545	3987
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	2146	--		295	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1988234	146896	1625279	218087	2382827
								216060	43272	--	176504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				751636				
		Материалы		Тенге				168415				
		Всего заработная плата		Тенге					259332			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16213				
		Местные материалы		Тенге				204052				
			Накладные расходы	Тенге				218086				
			Сметная прибыль	Тенге				77578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					259332			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1236598				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236598				
			Сметная прибыль	Тенге				98928				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1335526				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2382826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					259332			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7565880	320004	6614482	704637	8932160
								631392	93397	--	661639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6329282				
		Материалы		Тенге				1471819				
		Всего заработная плата		Тенге					724789			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16312				
		Местные материалы		Тенге				3889754				
			Накладные расходы	Тенге				704636				
			Сметная прибыль	Тенге				562713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7596632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
			Сметная заработная плата	Тенге					724789			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1236598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1236598				
		Сметная прибыль	Тенге				98928				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1335526				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8932158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					724789			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							92894,44				
ИТОГО							9025052,44				
Перевозка			К=0,04355787				393112,06				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ			1,440%				129960,76				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.							9548125,26				
Непредвиденные работы и затраты 2%							190962,51				
ИТОГО							9739087,76				
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 75 от 24. 07. 2019года)			К=*0,9				8765178,57				
НДС 12%							1051821,43				
ИТОГО с НДС 12%							9817000,00				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела **Мусин С.А.**

ТЕХНАДЗОР

ЗКОФ АО "НЦ Құрылыс Консалтинг" **Яудин С.К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

Директор Асайнова Д.А