Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ИП Рамазанов Е.Е.
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ б/н	23.01.17.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	368 531 031,79	329 045 564,10						39 485 467,69	368 531 031,79

ЗАКАЗЧИК: **ИП РАМАЗАНОВ Е.Е.** Директор: **Рамазанов Е.Е.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ"** Директор: **Махметов Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ИП Рамазанов Е.Е.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **23.01.2017**

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2017год.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1530,000**	**105,85**	**161957**
			Накладные расходы			*21,59*	*33030*
			Сметная прибыль			*7,84*	*11997*
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**345,000**	**2358,88**	**813815**
			Накладные расходы			*867,17*	*299175*
			Сметная прибыль			*174,73*	*60283*
3	**3**	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3+ из котлована**	**м3 грунта**	**3050,000**	**149,67**	**456479**
			Накладные расходы			*30,00*	*91499*
			Сметная прибыль			*11,09*	*33813*
4	**4**	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3+из карьера**	**м3 грунта**	**3050,000**	**149,67**	**456479**
			Накладные расходы			*30,00*	*91499*
			Сметная прибыль			*11,09*	*33813*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-020103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	10675,000	639,79	6829733
			Накладные расходы			*24,10*	*257224*
			Сметная прибыль			*47,39*	*505906*
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3050,000	21,29	64933
			Накладные расходы			*4,48*	*13675*
			Сметная прибыль			*1,58*	*4810*
7	7	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м+ Разравнивание кавальеров	м3 грунта	3050,000	50,71	154661
			Накладные расходы			*8,40*	*25611*
			Сметная прибыль			*3,76*	*11456*
8	8	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3050,000	85,19	259830
			Накладные расходы			*14,11*	*43027*
			Сметная прибыль			*6,31*	*19247*
9	9	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3050,000	95,37	290875
			Накладные расходы			*16,73*	*51037*
			Сметная прибыль			*7,06*	*21546*
10	10	11-010201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3050,000	30,60	93337
			Накладные расходы			*5,23*	*15951*
			Сметная прибыль			*2,27*	*6914*
11	11	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м+ во временный отвал+ для вертикальной планировки	м3 грунта	1445,000	50,71	73274
			Накладные расходы			*8,40*	*12134*
			Сметная прибыль			*3,76*	*5428*
12	12	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+ во временный отвал +для вертикальной планировки	м3 грунта	1845,000	127,79	235764
			Накладные расходы			*21,16*	*39042*
			Сметная прибыль			*9,47*	*17464*
13	13	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	323,000	30,93	9991
			Накладные расходы			*5,12*	*1655*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,29*	*740*
14	14	11-010104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	323,000	39,40	12726
			Накладные расходы			*6,52*	*2107*
			Сметная прибыль			*2,92*	*943*
15	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,000	1127,91	120687
			Накладные расходы			*414,64*	*44367*
			Сметная прибыль			*83,55*	*8940*
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ пазух	м3 уплотненного грунта	323,000	188,47	60877
			Накладные расходы			*58,81*	*18994*
			Сметная прибыль			*13,96*	*4509*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
17	17	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Основание щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	480,000	1822,15	874632
			Накладные расходы			*199,33*	*95680*
			Сметная прибыль			*134,97*	*64788*
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5	м3	34,100	20974,49	715230
			Накладные расходы			*1296,10*	*44197*
			Сметная прибыль			*1553,67*	*52980*
19	19	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментной подушки, бетон В15 железобетонные плоские.	м3	210,000	24808,65	5209817
			Накладные расходы			*1679,21*	*352634*
			Сметная прибыль			*1837,68*	*385912*
20	20	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,381	15820,40	37661
			Накладные расходы			*5004,66*	*11914*
			Сметная прибыль			*1171,88*	*2790*
21	21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,039	164748,83	335898
			Накладные расходы			*6204,83*	*12651*
			Сметная прибыль			*12203,62*	*24881*
22	22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342	177051,64	60491
			Накладные расходы			*6668,19*	*2278*
			Сметная прибыль			*13114,94*	*4481*
23	23	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитная подушка неармированная В12,5. Устройство	м3	31,200	23313,60	727384
			Накладные расходы			*1299,70*	*40551*
			Сметная прибыль			*1726,93*	*53880*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В12,5. Устройство	м3	277,300	26473,41	7341078
			Накладные расходы			*2091,27*	*579909*
			Сметная прибыль			*1960,99*	*543784*
25	25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	686,000	910,68	624725
			Накладные расходы			*122,28*	*83884*
			Сметная прибыль			*67,46*	*46276*
26	26	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	160,000	875,97	140156
			Накладные расходы			*175,32*	*28051*
			Сметная прибыль			*64,89*	*10382*
27	27	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизолом	м2 поверхности	160,000	1368,18	218908
			Накладные расходы			*106,47*	*17036*
			Сметная прибыль			*101,35*	*16215*
28	28	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	160,000	2273,15	363704
			Накладные расходы			*162,54*	*26006*
			Сметная прибыль			*168,38*	*26941*
29	29	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке+ цокольный пояс. Устройство	м3	21,700	36885,59	800417
			Накладные расходы			*4726,90*	*102574*
			Сметная прибыль			*2732,27*	*59290*
30	30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,430	20831,67	50622
			Накладные расходы			*6484,37*	*15757*
			Сметная прибыль			*1543,09*	*3750*
31	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,233	164748,83	367937
			Накладные расходы			*6204,83*	*13857*
			Сметная прибыль			*12203,62*	*27255*
32	32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	177051,64	34830
			Накладные расходы			*6668,19*	*1312*
			Сметная прибыль			*13114,94*	*2580*
33	33	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Армированный шов из мелкозернистого бетона. Устройство	м3	7,250	34122,23	247386
			Накладные расходы			*4696,84*	*34052*
			Сметная прибыль			*2527,57*	*18325*
34	34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,376	164748,83	226760
			Накладные расходы			*6204,83*	*8540*
			Сметная прибыль			*12203,62*	*16797*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	177051,64	7350
			Накладные расходы			*6668,19*	*277*
			Сметная прибыль			*13114,94*	*544*
36	36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены перемычки из арматуры Кр-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058	73884,04	4270
			Накладные расходы			*24581,21*	*1421*
			Сметная прибыль			*5472,89*	*316*
37	37	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	182691,15	9427
			Накладные расходы			*6880,58*	*355*
			Сметная прибыль			*13532,68*	*698*
38	38	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	164748,83	1021
			Накладные расходы			*6204,83*	*38*
			Сметная прибыль			*12203,62*	*76*
			Раздел: Стены, перегородки				
39	39	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м+силикатный утолщенный М100, р-р М50. Кладка	м3 кладки	2460,000	28912,52	71124798
			Накладные расходы			*2884,72*	*7096402*
			Сметная прибыль			*2141,67*	*5268504*
40	40	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м+силикатный утолщенный М100, р-р М50. Кладка	м3 кладки	500,900	28720,60	14386149
			Накладные расходы			*2820,06*	*1412568*
			Сметная прибыль			*2127,45*	*1065641*
41	41	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м+керамический утолщенный М100, р-р М50 вентканалы. Кладка	м3 кладки	210,000	33345,83	7002624
			Накладные расходы			*2994,26*	*628794*
			Сметная прибыль			*2470,06*	*518713*
42	42	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Вентканалы. Армирование кладки	т металлических изделий	1,559	73884,04	115160
			Накладные расходы			*24581,21*	*38314*
			Сметная прибыль			*5472,89*	*8530*
43	43	21-050301-9910 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1,160	210202,68	243888
			Накладные расходы			*7916,73*	*9185*
			Сметная прибыль			*15570,57*	*18066*
44	44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	177051,64	7507
			Накладные расходы			*6668,19*	*283*
			Сметная прибыль			*13114,94*	*556*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356	177052,14	63032
			Накладные расходы			*6668,20*	*2374*
			Сметная прибыль			*13114,97*	*4669*
46	46	11-080201-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1366,100	2842,85	3883615
			Накладные расходы			*467,39*	*638503*
			Сметная прибыль			*210,58*	*287675*
47	47	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки 1/4 кирпича. Армирование кладки	т металлических изделий	1,160	306140,39	355199
			Накладные расходы			*33328,54*	*38669*
			Сметная прибыль			*22677,07*	*26311*
48	48	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м+силикатный утолщенный М100, р-р М50. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2807,840	4364,62	12255156
			Накладные расходы			*627,03*	*1760605*
			Сметная прибыль			*323,31*	*907789*
49	49	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м+керамический утолщенный М100, р-р М50. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1203,600	4978,07	5991607
			Накладные расходы			*650,14*	*782504*
			Сметная прибыль			*368,75*	*443823*
50	50	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям. Армирование кладки	т металлических изделий	3,658	306140,39	1119834
			Накладные расходы			*33328,54*	*121913*
			Сметная прибыль			*22677,07*	*82951*
			Раздел: Перемычки				
51	51	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	30,000	2783,88	83516
			Накладные расходы			*811,51*	*24345*
			Сметная прибыль			*206,21*	*6186*
52	52	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1502,000	434,53	652664
			Накладные расходы			*106,58*	*160086*
			Сметная прибыль			*32,19*	*48345*
53	53	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	129,000	2124,35	274041
			Накладные расходы			*565,32*	*72926*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*157,36*	*20299*
54	54	21-040106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	4,500	93883,08	422474
			Накладные расходы			*3535,86*	*15911*
			Сметная прибыль			*6954,30*	*31294*
55	55	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	61,587	60713,11	3739138
			Накладные расходы			*2286,60*	*140825*
			Сметная прибыль			*4497,27*	*276973*
56	56	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20,000	2032,32	40646
			Накладные расходы			*575,17*	*11503*
			Сметная прибыль			*150,54*	*3011*
57	57	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	20,000	1349,64	26993
			Накладные расходы			*50,83*	*1017*
			Сметная прибыль			*99,97*	*1999*
58	58	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,058	493886,83	28843
			Накладные расходы			*42137,99*	*2461*
			Сметная прибыль			*36584,21*	*2137*
			Раздел: Лестничные марши, Л.АС22				
59	59	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	16,000	5324,35	85190
			Накладные расходы			*1492,73*	*23884*
			Сметная прибыль			*394,40*	*6310*
60	60	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18,000	5704,04	102673
			Накладные расходы			*1615,87*	*29086*
			Сметная прибыль			*422,52*	*7605*
61	61	21-040110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	52,224	6904,74	360593
			Накладные расходы			*260,05*	*13581*
			Сметная прибыль			*511,46*	*26711*
62	62	21-040110-9907 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные+ЛП25.18-4,ЛП25.15-4	м2	78,000	6904,74	538570
			Накладные расходы			*260,05*	*20284*
			Сметная прибыль			*511,46*	*39894*
63	63	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36,000	2032,32	73164
			Накладные расходы			*575,17*	*20706*
			Сметная прибыль			*150,54*	*5420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**21-040102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**36,000**	**1218,41**	**43863**
			Накладные расходы			*45,89*	*1652*
			Сметная прибыль			*90,25*	*3249*
65	65	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**31,200**	1605,15	**50081**
			Накладные расходы			*586,67*	*18304*
			Сметная прибыль			*118,90*	*3710*
66	66	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**31,200**	3022,05	**94288**
			Накладные расходы			*113,82*	*3551*
			Сметная прибыль			*223,86*	*6984*
67	67	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,000**	5791,35	**34748**
			Накладные расходы			*1310,27*	*7862*
			Сметная прибыль			*428,99*	*2574*
68	68	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92 прим.**	**м3**	**4,717**	72532,88	**342123**
			Накладные расходы			*2731,76*	*12885*
			Сметная прибыль			*5372,81*	*25342*
69	69	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**6,720**	6984,91	**46939**
			Накладные расходы			*263,07*	*1768*
			Сметная прибыль			*517,40*	*3477*
70	70	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**43,860**	3620,18	**158781**
			Накладные расходы			*831,44*	*36467*
			Сметная прибыль			*268,16*	*11762*
71	71	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,442**	337679,10	**149166**
			Накладные расходы			*12717,80*	*5618*
			Сметная прибыль			*25013,27*	*11049*
72	72	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,220**	860,55	**50962**
			Накладные расходы			*299,15*	*17716*
			Сметная прибыль			*63,74*	*3775*
73	73	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,300**	22797,86	**29637**
			Накладные расходы			*1364,77*	*1774*
			Сметная прибыль			*1688,73*	*2195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	915,840	6984,91	6397059
			Накладные расходы			*263,07*	*240928*
			Сметная прибыль			*517,40*	*473856*
85	85	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,149	493886,83	73411
			Накладные расходы			*42137,99*	*6263*
			Сметная прибыль			*36584,21*	*5438*
86	86	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м+ монолитные участки	м3	2,410	33186,29	79979
			Накладные расходы			*3399,43*	*8193*
			Сметная прибыль			*2458,24*	*5924*
87	87	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	177051,64	3612
			Накладные расходы			*6668,19*	*136*
			Сметная прибыль			*13114,94*	*268*
88	88	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	164748,83	18564
			Накладные расходы			*6204,83*	*699*
			Сметная прибыль			*12203,62*	*1375*
89	89	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18,000	5791,35	104244
			Накладные расходы			*1310,27*	*23585*
			Сметная прибыль			*428,99*	*7722*
90	90	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	620,000	7533,75	4670928
			Накладные расходы			*1712,12*	*1061512*
			Сметная прибыль			*558,06*	*345995*
91	91	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	215,700	6339,92	1367521
			Накладные расходы			*238,78*	*51504*
			Сметная прибыль			*469,62*	*101298*
92	92	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4594,680	6984,91	32093421
			Накладные расходы			*263,07*	*1208714*
			Сметная прибыль			*517,40*	*2377290*
93	93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,614	493886,83	302990
			Накладные расходы			*42137,99*	*25851*
			Сметная прибыль			*36584,21*	*22444*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м+ монолитные участки УМ1-УМ-9	м3	231,802	33186,29	7692649
			Накладные расходы			*3399,43*	*787996*
			Сметная прибыль			*2458,24*	*569826*
95	95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	177051,64	18695
			Накладные расходы			*6668,19*	*704*
			Сметная прибыль			*13114,94*	*1385*
96	96	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,614	164748,83	101228
			Накладные расходы			*6204,83*	*3812*
			Сметная прибыль			*12203,62*	*7498*
97	97	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	177052,14	333
			Накладные расходы			*6668,20*	*13*
			Сметная прибыль			*13114,97*	*25*
98	98	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	163040,05	786
			Накладные расходы			*6140,48*	*30*
			Сметная прибыль			*12077,04*	*58*
99	99	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.	шт. сборных конструкций	72,000	704,26	50707
			Накладные расходы			*227,25*	*16362*
			Сметная прибыль			*52,17*	*3756*
100	100	21-040104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см ПТ8-8.6	м2	34,560	1953,54	67514
			Накладные расходы			*73,58*	*2543*
			Сметная прибыль			*144,71*	*5001*
101	101	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Сетка из арматуры 4Вр-1 Установка	т стальных элементов	1,877	83106,25	156007
			Накладные расходы			*26667,02*	*50059*
			Сметная прибыль			*6156,02*	*11556*
102	102	21-050301-9911 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1,877	208835,65	392026
			Накладные расходы			*7865,25*	*14765*
			Сметная прибыль			*15469,31*	*29039*
			Раздел: КРОВЛЯ				
103	103	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	948,000	701,29	664827
			Накладные расходы			*97,70*	*92622*
			Сметная прибыль			*51,95*	*49246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	37,789	11217,31	423887
			Накладные расходы			*1592,97*	*60196*
			Сметная прибыль			*830,91*	*31399*
105	105	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	948,000	685,42	649774
			Накладные расходы			*125,65*	*119119*
			Сметная прибыль			*50,77*	*48131*
106	106	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	948,000	250,13	237119
			Накладные расходы			*16,55*	*15686*
			Сметная прибыль			*18,53*	*17564*
107	107	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	948,000	997,44	945577
			Накладные расходы			*91,17*	*86427*
			Сметная прибыль			*73,88*	*70043*
108	108	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Парапет. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	78,000	685,42	53462
			Накладные расходы			*125,65*	*9801*
			Сметная прибыль			*50,77*	*3960*
109	109	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	78,000	1000,50	78039
			Накладные расходы			*66,19*	*5163*
			Сметная прибыль			*74,11*	*5781*
110	110	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	375,000	2478,89	929584
			Накладные расходы			*281,04*	*105390*
			Сметная прибыль			*183,62*	*68858*
111	111	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	188,000	2898,67	544950
			Накладные расходы			*507,80*	*95466*
			Сметная прибыль			*214,72*	*40367*
112	112	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная лестница. Установка	м3	0,360	114900,51	41364
			Накладные расходы			*23893,58*	*8602*
			Сметная прибыль			*8511,15*	*3064*
113	113	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,360	7141,92	2571
			Накладные расходы			*620,52*	*223*
			Сметная прибыль			*529,03*	*190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	114	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев доска 50х108мм. Установка	м3 древесины в конструкции	0,040	76134,52	3045
			Накладные расходы			*12632,29*	*505*
			Сметная прибыль			*5639,59*	*226*
115	115	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018	493886,83	8704
			Накладные расходы			*42137,99*	*743*
			Сметная прибыль			*36584,21*	*645*
116	116	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением+ ЛВ6.27-1. Монтаж	т конструкций	0,051	73435,74	3772
			Накладные расходы			*19857,02*	*1020*
			Сметная прибыль			*5439,68*	*279*
117	117	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,051	150518,39	7731
			Накладные расходы			*5668,88*	*291*
			Сметная прибыль			*11149,51*	*573*
118	118	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,800	3504,05	6307
			Накладные расходы			*709,29*	*1277*
			Сметная прибыль			*259,56*	*467*
119	119	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	м2	1,800	35492,08	63886
			Накладные расходы			*1336,72*	*2406*
			Сметная прибыль			*2629,04*	*4732*
120	120	21-130407-0306 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	4,000	789,81	3159
			Накладные расходы			*29,75*	*119*
			Сметная прибыль			*58,50*	*234*
			Раздел: Вентшахты ВШ1-ВШ-10				
121	121	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас из одиночных и парных уголков и полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,894	95801,35	85656
			Накладные расходы			*31287,10*	*27974*
			Сметная прибыль			*7096,40*	*6345*
122	122	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,570	290289,62	165472
			Накладные расходы			*10933,00*	*6232*
			Сметная прибыль			*21502,93*	*12257*
123	123	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,324	212424,12	68841
			Накладные расходы			*8000,40*	*2593*
			Сметная прибыль			*15735,12*	*5099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	124	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание из лакостеклотканн	м2 поверхности покрытия изоляции	64,700	943,18	61024
			Накладные расходы			*215,49*	*13942*
			Сметная прибыль			*69,86*	*4520*
125	125	21-110203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	6,470	3135,17	20285
			Накладные расходы			*118,08*	*764*
			Сметная прибыль			*232,24*	*1503*
126	126	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,260	40334,10	131489
			Накладные расходы			*10900,73*	*35536*
			Сметная прибыль			*2987,71*	*9740*
127	127	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,260	23614,47	76983
			Накладные расходы			*889,38*	*2899*
			Сметная прибыль			*1749,22*	*5702*
128	128	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	122,100	2294,09	280109
			Накладные расходы			*622,22*	*75973*
			Сметная прибыль			*169,93*	*20749*
129	129	21-050109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	140,415	1767,74	248217
			Накладные расходы			*66,58*	*9348*
			Сметная прибыль			*130,94*	*18386*
130	130	11-100102-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка углов кровельной сталью неоцинкованной по войлоку	м2 стен	10,990	1977,90	21737
			Накладные расходы			*230.64*	*2535*
			Сметная прибыль			*146,51*	*1610*
131	131	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление стен вентшахты	т металлических изделий	0,042	73884,04	3130
			Накладные расходы			*24581,21*	*1041*
			Сметная прибыль			*5472,89*	*232*
132	132	21-050106-0801 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,041	212424,12	8795
			Накладные расходы			*8000,40*	*331*
			Сметная прибыль			*15735,12*	*651*
133	133	21-130208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,183	9850,15	1803

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*370,98*	*68*
			Сметная прибыль			*729,64*	*134*
134	134	21-130211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001	2589751,11	1295
			Накладные расходы			*97536,18*	*49*
			Сметная прибыль			*191833,42*	*96*
135	135	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,468	161,93	10601
			Накладные расходы			*35,22*	*2306*
			Сметная прибыль			*11,99*	*785*
			Раздел: ОКНА				
136	136	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	248,346	3398,39	843978
			Накладные расходы			*653,65*	*162332*
			Сметная прибыль			*251,73*	*62517*
137	137	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	333,362	2874,71	958317
			Накладные расходы			*594,87*	*198306*
			Сметная прибыль			*212,94*	*70986*
138	138	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	10,402	4021,83	41833
			Накладные расходы			*761,61*	*7922*
			Сметная прибыль			*297,91*	*3099*
139	139	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	248,346	29997,04	7449646
			Накладные расходы			*1129,76*	*280571*
			Сметная прибыль			*2222,00*	*551826*
140	140	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	333,362	28271,14	9424517
			Накладные расходы			*1064,76*	*354950*
			Сметная прибыль			*2094,16*	*698112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	10,402	26490,11	275540
			Накладные расходы			*997,68*	*10377*
			Сметная прибыль			*1962,23*	*20410*
142	142	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	433,490	951,58	412500
			Накладные расходы			*128,60*	*55746*
			Сметная прибыль			*70,49*	*30556*
143	143	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	433,490	1854,52	803915
			Накладные расходы			*69,85*	*30277*
			Сметная прибыль			*137,37*	*59549*
144	144	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	433,490	1574,59	682570
			Накладные расходы			*219,65*	*95217*
			Сметная прибыль			*116,64*	*50561*
145	145	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	518,000	66,74	34570
			Накладные расходы			*2,51*	*1302*
			Сметная прибыль			*4,94*	*2561*
			Раздел: ЛИФТ				
146	146	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования/9 остановок , высота шахты 28,75м/	лифт	2,000	2200903,84	4401808
			Накладные расходы			*554934,89*	*1109870*
			Сметная прибыль			*163029,91*	*326060*
147	147	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-6,000	26416,95	-444389
			Накладные расходы			*-18337,63*	*-110026*
			Сметная прибыль			*-5486,28*	*-32918*
148	148	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-30,500	4033,57	-466825
			Накладные расходы			*-4502,33*	*-137321*
			Сметная прибыль			*-1133,76*	*-34580*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	149	51-100101-1222 РСНБ РК 2015	Лифты пассажирские модели ЛПБ-1001ОБГП, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9	комплект	2,000	8154866,86	16309734
			Накладные расходы			*307131,65*	*614263*
			Сметная прибыль			*604064,21*	*1208128*
			Раздел: ДВЕРИ				
150	150	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	6,300	2076,52	13082
			Накладные расходы			*502,46*	*3166*
			Сметная прибыль			*153,82*	*969*
151	151	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	234,780	1780,06	417923
			Накладные расходы			*513,46*	*120551*
			Сметная прибыль			*131,86*	*30957*
152	152	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние + влагостойкие	м2	234,780	6487,75	1523193
			Накладные расходы			*244,34*	*57367*
			Сметная прибыль			*480,57*	*112829*
153	153	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП	м2	7,200	35487,17	255508
			Накладные расходы			*1336,53*	*9623*
			Сметная прибыль			*2628,68*	*18926*
154	154	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	86,000	482,26	41474
			Накладные расходы			*18,16*	*1562*
			Сметная прибыль			*35,72*	*3072*
155	155	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	25,000	2836,41	70910
			Накладные расходы			*106,83*	*2671*
			Сметная прибыль			*210,10*	*5253*
			Раздел: ПОЛЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ-920,16М2				
156	156	11-110101-0208 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	92,016	19614,41	1804839
			Накладные расходы			*4668,33*	*429561*
			Сметная прибыль			*1452,92*	*133692*
			Раздел: ПОЛЫ 1-9 ЭТАЖИ				
157	157	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3202,170	813,63	2605371
			Накладные расходы			*182,67*	*584941*
			Сметная прибыль			*60,27*	*192990*
158	158	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2575,680	387,24	997405
			Накладные расходы			*25,53*	*65760*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,68*	*73882*
159	**159**	**11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**746,560**	**1775,58**	**1325575**
			Накладные расходы			*223,78*	*167064*
			Сметная прибыль			*131,52*	*98191*
160	**160**	**11-110101-0404 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике+ БРИЗОЛ. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**746,560**	**1234,47**	**921602**
			Накладные расходы			*159,29*	*118920*
			Сметная прибыль			*91,44*	*68267*
161	**161**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**746,560**	**813,63**	**607421**
			Накладные расходы			*182,67*	*136374*
			Сметная прибыль			*60,27*	*44994*
162	**162**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-746,560**	**69,70**	**-72274**
			Накладные расходы			*-6,38*	*-4765*
			Сметная прибыль			*-7,17*	*-5354*
163	**163**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пеностирола. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**200,780**	**384,73**	**77245**
			Накладные расходы			*139,92*	*28093*
			Сметная прибыль			*28,50*	*5722*
164	**164**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**10,340**	**17136,70**	**177196**
			Накладные расходы			*645,41*	*6674*
			Сметная прибыль			*1269,39*	*13126*
165	**165**	**11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**200,780**	**1775,58**	**356500**
			Накладные расходы			*223,78*	*44930*
			Сметная прибыль			*131,52*	*26407*
166	**166**	**11-110101-0404 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике+ БРИЗОЛ. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**200,780**	**1234,47**	**247856**
			Накладные расходы			*159,29*	*31982*
			Сметная прибыль			*91,44*	*18360*
167	**167**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**200,780**	**858,98**	**172466**
			Накладные расходы			*184,38*	*37019*
			Сметная прибыль			*63,63*	*12775*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	200,780	432,59	86856
			Накладные расходы			*27,24*	*5469*
			Сметная прибыль			*32,04*	*6434*
169	169	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	200,780	3796,32	762225
			Накладные расходы			*647,90*	*130086*
			Сметная прибыль			*281,21*	*56461*
170	170	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	104,840	1296,10	135883
			Накладные расходы			*210,97*	*22118*
			Сметная прибыль			*96,01*	*10065*
171	171	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-104,840	179,75	-27031
			Накладные расходы			*-19,94*	*-2091*
			Сметная прибыль			*-19,10*	*-2002*
172	172	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,000	858,98	3436
			Накладные расходы			*184,38*	*738*
			Сметная прибыль			*63,63*	*255*
173	173	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные+ ДЛЯ ТАМБУРА. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,000	432,59	1730
			Накладные расходы			*27,24*	*109*
			Сметная прибыль			*32,04*	*128*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
174	174	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4305,820	1655,17	7126877
			Накладные расходы			*275,85*	*1187766*
			Сметная прибыль			*122,61*	*527917*
175	175	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	920,160	58,05	53414
			Накладные расходы			*19,06*	*17535*
			Сметная прибыль			*4,30*	*3957*
176	176	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7841,080	1488,73	11673249
			Накладные расходы			*402,26*	*3154188*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,28*	*864685*
177	177	11-150403-0506 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1701,630	1284,77	2186207
			Накладные расходы			*376,93*	*641392*
			Сметная прибыль			*95,17*	*161941*
178	178	11-150403-0508 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по ГВЛ	м2 окрашиваемой поверхности	422,250	951,58	401805
			Накладные расходы			*273,08*	*115306*
			Сметная прибыль			*70,49*	*29763*
179	179	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное+сан. узлы, корид, лести кл.	м2 оштукатуриваемой поверхности	3949,180	1488,73	5879262
			Накладные расходы			*402,26*	*1588615*
			Сметная прибыль			*110,28*	*435501*
180	180	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,300	2167,41	267241
			Накладные расходы			*296,76*	*36591*
			Сметная прибыль			*160,55*	*19796*
181	181	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	2258,590	1115,54	2519546
			Накладные расходы			*235,74*	*532433*
			Сметная прибыль			*82,63*	*186633*
182	182	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,597	87525,17	227336
			Накладные расходы			*3296,41*	*8562*
			Сметная прибыль			*6485,35*	*16840*
183	183	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен . Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	203,273	40334,10	8198838
			Накладные расходы			*10900,73*	*2215826*
			Сметная прибыль			*2987,71*	*607321*
184	184	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	197,175	19736,41	3891524
			Накладные расходы			*743,32*	*146564*
			Сметная прибыль			*1461,96*	*288261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	185	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	90,000	2132,13	191892
			Накладные расходы			*446,69*	*40202*
			Сметная прибыль			*157,94*	*14214*
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
186	186	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,000	1965,74	7863
			Накладные расходы			*722,65*	*2891*
			Сметная прибыль			*145,61*	*582*
187	187	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,600	188,47	1621
			Накладные расходы			*58,81*	*506*
			Сметная прибыль			*13,96*	*120*
188	188	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,900	6780,76	19664
			Накладные расходы			*1669,17*	*4841*
			Сметная прибыль			*502,28*	*1457*
189	189	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В 3,5. Устройство	м3	2,200	20974,49	46144
			Накладные расходы			*1296,10*	*2851*
			Сметная прибыль			*1553,67*	*3418*
190	190	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Пандус ж/б В15 F75. Устройство	м3	17,000	30139,76	512376
			Накладные расходы			*2667,52*	*45348*
			Сметная прибыль			*2232,58*	*37954*
191	191	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	182691,15	21192
			Накладные расходы			*6880,58*	*798*
			Сметная прибыль			*13532,68*	*1570*
192	192	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	166115,87	812
			Накладные расходы			*6256,32*	*31*
			Сметная прибыль			*12304,88*	*60*
193	193	12-060101-2201 РСНБ РК 2015	Обрамление ступеней угловой сталью	т		237372,74	0
194	194	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	26,700	2356,25	62912
			Накладные расходы			*655,23*	*17495*
			Сметная прибыль			*174,54*	*4660*
195	195	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	26,700	2460,15	65686

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*92,66*	*2474*
			Сметная прибыль			*182,23*	*4866*
196	196	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнем. Установка	м ограждения	8,520	752,25	6409
			Накладные расходы			*247,30*	*2107*
			Сметная прибыль			*55,72*	*475*
197	197	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,393	337679,10	132748
			Накладные расходы			*12717,80*	*5000*
			Сметная прибыль			*25013,27*	*9833*
198	198	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,024	486841,61	11747
			Накладные расходы			*35551,35*	*858*
			Сметная прибыль			*36062,34*	*870*
199	199	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные, массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,114	116855,00	13373
			Накладные расходы			*39154,07*	*4481*
			Сметная прибыль			*8655,93*	*991*
200	200	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,114	410780,58	47010
			Накладные расходы			*15470,97*	*1770*
			Сметная прибыль			*30428,19*	*3482*
201	201	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,000	80,97	3401
			Накладные расходы			*17,61*	*740*
			Сметная прибыль			*6,00*	*252*
202	202	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,000	69,83	2933
			Накладные расходы			*11,63*	*488*
			Сметная прибыль			*5,17*	*217*
203	203	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков+ Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	0,101	95801,35	9638
			Накладные расходы			*31287,10*	*3147*
			Сметная прибыль			*7096,40*	*714*
204	204	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков+ферма	т	0,101	290289,62	29203
			Накладные расходы			*10933,00*	*1100*
			Сметная прибыль			*21502,93*	*2163*
205	205	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,101	14050,67	1413
			Накладные расходы			*3991,44*	*402*
			Сметная прибыль			*1040,79*	*105*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	206	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	5,231	99,98	523
			Накладные расходы			*18,33*	*96*
			Сметная прибыль			*7,41*	*39*
207	207	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,231	69,83	365
			Накладные расходы			*11,63*	*61*
			Сметная прибыль			*5,17*	*27*
208	208	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	5,760	379,47	2186
			Накладные расходы			*94,77*	*546*
			Сметная прибыль			*28,11*	*162*
209	209	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,200	846,91	6098
			Накладные расходы			*277,93*	*2001*
			Сметная прибыль			*62,73*	*452*
210	210	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	8,280	2579,34	21357
			Накладные расходы			*97,14*	*804*
			Сметная прибыль			*191,06*	*1582*
211	211	12-080101-1806 РСНБ РК 2015	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	4,800	975,88	4684
			Накладные расходы			*98,19*	*471*
			Сметная прибыль			*72,29*	*347*
212	212	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка пофлистом П10-0,7 потолка и фронтона	м2 потолков	9,000	321,10	2890
			Накладные расходы			*116,02*	*1044*
			Сметная прибыль			*23,79*	*214*
213	213	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	10,350	2344,96	24270
			Накладные расходы			*88,32*	*914*
			Сметная прибыль			*173,70*	*1798*
214	214	12-080101-1801 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков	м	5,400	1431,32	7729
			Накладные расходы			*198,95*	*1074*
			Сметная прибыль			*106,02*	*573*
215	215	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций+А-111	т	0,008	238632,87	1933
			Накладные расходы			*30786,05*	*249*
			Сметная прибыль			*17676,51*	*143*
216	216	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков+ Каркас козырька+балка. Монтаж	т конструкций	0,184	95801,35	17626

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31287,10*	*5757*
			Сметная прибыль			*7096,40*	*1306*
217	**217**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков+балка**	**т**	**0,113**	**290289,62**	**32710**
			Накладные расходы			*10933,00*	*1232*
			Сметная прибыль			*21502,93*	*2423*
218	**218**	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,113**	**14050,67**	**1583**
			Накладные расходы			*3991,44*	*450*
			Сметная прибыль			*1040,79*	*117*
219	**219**	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**6,759**	**99,98**	**676**
			Накладные расходы			*18,33*	*124*
			Сметная прибыль			*7,41*	*50*
220	**220**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,759**	**69,83**	**472**
			Накладные расходы			*11,63*	*79*
			Сметная прибыль			*5,17*	*35*
221	**221**	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**6,750**	**379,47**	**2561**
			Накладные расходы			*94,77*	*640*
			Сметная прибыль			*28,11*	*190*
222	**222**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**7,100**	**846,91**	**6013**
			Накладные расходы			*277,93*	*1973*
			Сметная прибыль			*62,73*	*445*
223	**223**	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**8,165**	**2579,34**	**21060**
			Накладные расходы			*97,14*	*793*
			Сметная прибыль			*191,06*	*1560*
224	**224**	**12-080101-1806 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали**	**м**	**2,700**	**975,88**	**2635**
			Накладные расходы			*98,19*	*265*
			Сметная прибыль			*72,29*	*195*
225	**225**	**11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка профлистом Н10-0,7 потолка и фронтона**	**м2 потолков**	**9,000**	**321,10**	**2890**
			Накладные расходы			*116,02*	*1044*
			Сметная прибыль			*23,79*	*214*
226	**226**	**21-050109-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**10,350**	**2344,96**	**24270**
			Накладные расходы			*88,32*	*914*
			Сметная прибыль			*173,70*	*1798*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
227	227	12-080101-1801 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство ражелобков	м	2,700	1431,32	3865
			Накладные расходы			*198,95*	*537*
			Сметная прибыль			*106,02*	*286*
228	228	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций+А-111	т	0,005	238632,87	1279
			Накладные расходы			*30786,05*	*165*
			Сметная прибыль			*17676,51*	*95*
			Раздел: Ограждение теплового узла				
229	229	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,900	3325,77	2993
			Накладные расходы			*1222,62*	*1100*
			Сметная прибыль			*246,35*	*222*
230	230	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,900	1127,91	1015
			Накладные расходы			*414,64*	*373*
			Сметная прибыль			*83,55*	*75*
231	231	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	29406,35	22055
			Накладные расходы			*2909,36*	*2182*
			Сметная прибыль			*2178,25*	*1634*
232	232	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные, массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,116	116855,00	13497
			Накладные расходы			*39154,07*	*4522*
			Сметная прибыль			*8655,93*	*1000*
233	233	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,116	410780,58	47445
			Накладные расходы			*15470,97*	*1787*
			Сметная прибыль			*30428,19*	*3514*
234	234	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций	0,324	127424,25	41309
			Накладные расходы			*44640,40*	*14472*
			Сметная прибыль			*9438,83*	*3060*
235	235	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголка+ ограда и калитка	т	0,276	290289,62	80141
			Накладные расходы			*10933,00*	*3018*
			Сметная прибыль			*21502,93*	*5936*
236	236	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,800	559,21	11072
			Накладные расходы			*21,06*	*417*
			Сметная прибыль			*41,42*	*820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	237	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,392	63128,34	24719
			Накладные расходы			*19027,72*	*7451*
			Сметная прибыль			*4676,17*	*1831*
238	238	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,502	80,97	1417
			Накладные расходы			*17,61*	*308*
			Сметная прибыль			*6,00*	*105*
239	239	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,502	69,83	1222
			Накладные расходы			*11,63*	*204*
			Сметная прибыль			*5,17*	*91*
240	240	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	2,000	316,10	632
			Накладные расходы			*11,91*	*24*
			Сметная прибыль			*23,41*	*47*
			Раздел: Деталь утепления тамбура				
241	241	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	31,700	1115,54	35363
			Накладные расходы			*235,74*	*7473*
			Сметная прибыль			*82,63*	*2619*
242	242	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,037	87525,17	3191
			Накладные расходы			*3296,41*	*120*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*236*
243	243	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен . Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,853	40334,10	115073
			Накладные расходы			*10900,73*	*31100*
			Сметная прибыль			*2987,71*	*8524*
244	244	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,767	19736,41	54619
			Накладные расходы			*743,32*	*2057*
			Сметная прибыль			*1461,96*	*4046*
245	245	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,600	1279,89	48124
			Накладные расходы			*331,75*	*12474*
			Сметная прибыль			*94,81*	*3565*
246	246	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из сетки полимерной по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	37,600	1119,00	42075

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*362,58*	*13633*
			Сметная прибыль			*82,89*	*3117*
			Раздел: Фасад				
247	247	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4775,000	763,37	3645081
			Накладные расходы			*191,25*	*913216*
			Сметная прибыль			*56,55*	*270006*
248	248	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4589,000	291,50	1337679
			Накладные расходы			*49,31*	*226296*
			Сметная прибыль			*21,59*	*99087*
249	249	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню+ цоколь	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,900	2585,67	338465
			Накладные расходы			*767,87*	*100514*
			Сметная прибыль			*191,53*	*25071*
			Раздел: Отмостка				
250	250	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,000	4595,88	87322
			Накладные расходы			*313,77*	*5962*
			Сметная прибыль			*340,44*	*6468*
251	251	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	т	0,057	1708,61	97
			Накладные расходы			*393,96*	*22*
			Сметная прибыль			*126,56*	*7*
252	252	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,057	14643,70	835
			Накладные расходы			*4030,67*	*230*
			Сметная прибыль			*1084,72*	*62*
253	253	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,058	85555,94	4974
			Накладные расходы			*3222,24*	*187*
			Сметная прибыль			*6337,48*	*368*
254	254	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой среднезернистойасфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	190,000	222,16	42211
			Накладные расходы			*77,37*	*14700*
			Сметная прибыль			*16,46*	*3127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	255	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытиядорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	190,000	66,17	12573
			Накладные расходы			*24,60*	*4675*
			Сметная прибыль			*4,90*	*931*
256	256	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	18,170	21106,98	383514
			Накладные расходы			*794,94*	*14444*
			Сметная прибыль			*1563,48*	*28408*
257	257	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марка БНД 60/90	т	0,114	85555,94	9753
			Накладные расходы			*3222,24*	*367*
			Сметная прибыль			*6337,48*	*722*
			ИТОГО:				321196266,1
			В том числе :				
			Накладные расходы				36084448
			Сметная прибыль				23792316,01
			Итого с временными		0,9 %	2890766,395	324 087 032,50
			Итого с зимними удорожаниями		1,53 %	4958531,597	329 045 564,10
			Итого с НДС		12 %	39 485 467,69	368 531 031,79

ЗАКАЗЧИК:

Директор ИП Рамазанов Е.Е.

_____ Рамазанов Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ Махметов Т.М.

Инженер по технадзору: ЗКОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"

_____ Идресов М.А.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ИП Рамазанов Е.Е.
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ б/н	23.01.17.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	378 976 123,79	9 325 975,00						1 119 117,00	10 445 092,00

ЗАКАЗЧИК: ИП РАМАЗАНОВ Е.Е.

Директор: Рамазанов Е.Е.
(должность Ф.И.О., подпись)

Рамазанов Ерген Ерғанұлы

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ"

Форма 2-В

Заказчик **ИП Рамазанов Е.Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **23.01.2017**

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2017год.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общедомовой водомерный узел системы В1				
1	1	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,500	1839,38	4598
			Накладные расходы			*352,07*	*880*
			Сметная прибыль			*136,25*	*341*
2	2	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	1076,21	215
			Накладные расходы			*323,32*	*65*
			Сметная прибыль			*79,72*	*16*
3	3	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	1198,61	240
			Накладные расходы			*327,93*	*66*
			Сметная прибыль			*88,79*	*18*
4	4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,900	94,13	273
			Накладные расходы			*33,47*	*97*
			Сметная прибыль			*6,97*	*20*
5	5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,000	2459,05	4918
			Накладные расходы			*782,94*	*1566*
			Сметная прибыль			*182,15*	*364*
6	6	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	483,21	966
			Накладные расходы			*18,20*	*36*
			Сметная прибыль			*35,79*	*72*
7	7	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,000	2484,38	7453
			Накладные расходы			*788,84*	*2367*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184,03*	*552*
8	8	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5[illegible]чбр 2-2002	шт.	3,000	7575,87	22728
			Накладные расходы			*285,33*	*856*
			Сметная прибыль			*561,18*	*1684*
9	9	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	985,98	5916
			Накладные расходы			*37,13*	*223*
			Сметная прибыль			*73,04*	*438*
10	10	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубк[illegible]-сифон ОБМ1-160	комплект	1,000	2576,80	2577
			Накладные расходы			*97,05*	*97*
			Сметная прибыль			*190,87*	*191*
11	11	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	630,39	630
			Накладные расходы			*226,66*	*227*
			Сметная прибыль			*46,70*	*47*
12	12	23-030301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN [illegible]	шт.	1,000	16303,73	16304
			Накладные расходы			*614,04*	*614*
			Сметная прибыль			*1207,68*	*1208*
13	13	23-030302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, [illegible]25	шт.	1,000	4502,99	4503
			Накладные расходы			*169,59*	*170*
			Сметная прибыль			*333,55*	*334*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой				
14	14	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных[illegible] электросварных труб диам. 50 мм	м	55,000	1839,38	101166
			Накладные расходы			*352,07*	*19364*
			Сметная прибыль			*136,25*	*7494*
15	15	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электр[illegible]варных труб, диаметр до 40 мм.	м	30,000	1364,34	40930
			Накладные расходы			*334,18*	*10025*
			Сметная прибыль			*101,06*	*3032*
16	16	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электр[illegible]варных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	400,000	1176,37	470547
			Накладные расходы			*327,10*	*130838*
			Сметная прибыль			*87,14*	*34855*
17	17	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электр[illegible]варных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	720,000	1198,61	863002
			Накладные расходы			*327,93*	*236112*
			Сметная прибыль			*88,79*	*63926*
18	18	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1205,000	94,13	113432

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,47*	*40331*
			Сметная прибыль			*6,97*	*8402*
19	19	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	264,000	2459,05	649190
			Накладные расходы			*782,94*	*206696*
			Сметная прибыль			*182,15*	*48088*
20	20	23-040501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,000	657,50	15780
			Накладные расходы			*24,76*	*594*
			Сметная прибыль			*48,70*	*1169*
21	21	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	240,000	379,72	91132
			Накладные расходы			*14,30*	*3432*
			Сметная прибыль			*28,13*	*6751*
22	22	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	76,000	630,39	47909
			Накладные расходы			*226,66*	*17226*
			Сметная прибыль			*46,70*	*3549*
23	23	23-041013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	76,000	880,90	66948
			Накладные расходы			*33,18*	*2521*
			Сметная прибыль			*65,25*	*4959*
24	24	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	76,000	2860,98	217434
			Накладные расходы			*107,75*	*8189*
			Сметная прибыль			*211,92*	*16106*
25	25	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	76,000	738,53	56128
			Накладные расходы			*27,81*	*2114*
			Сметная прибыль			*54,71*	*4158*
26	26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	100,000	80,97	8097
			Накладные расходы			*17,61*	*1761*
			Сметная прибыль			*6,00*	*600*
27	27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	100,000	69,83	6983
			Накладные расходы			*11,63*	*1163*
			Сметная прибыль			*5,17*	*517*
			Раздел: Общедомовой водомерный узел системы Т3,Т4				
28	28	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,500	1839,38	4598
			Накладные расходы			*352,07*	*880*
			Сметная прибыль			*136,25*	*341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	2,500	1364,34	3411
			Накладные расходы			*334,18*	*835*
			Сметная прибыль			*101,06*	*253*
30	30	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	1076,21	430
			Накладные расходы			*323,32*	*129*
			Сметная прибыль			*79,72*	*32*
31	31	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	1198,61	479
			Накладные расходы			*327,93*	*131*
			Сметная прибыль			*88,79*	*36*
32	32	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,800	94,13	546
			Накладные расходы			*33,47*	*194*
			Сметная прибыль			*6,97*	*40*
33	33	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,000	2459,05	4918
			Накладные расходы			*782,94*	*1566*
			Сметная прибыль			*182,15*	*364*
34	34	23-040501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	657,50	1315
			Накладные расходы			*24,76*	*50*
			Сметная прибыль			*48,70*	*97*
35	35	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,000	2484,38	14906
			Накладные расходы			*788,84*	*4733*
			Сметная прибыль			*184,03*	*1104*
36	36	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	7575,87	22728
			Накладные расходы			*285,33*	*856*
			Сметная прибыль			*561,18*	*1684*
37	37	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	2412,59	7238
			Накладные расходы			*90,86*	*273*
			Сметная прибыль			*178,71*	*536*
38	38	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	985,98	5916
			Накладные расходы			*37,13*	*223*
			Сметная прибыль			*73,04*	*438*
39	39	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2,000	2576,80	5154

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*97,05*	*194*
			Сметная прибыль			*190,87*	*382*
40	**40**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,000**	**630,39**	**1261**
			Накладные расходы			*226,66*	*453*
			Сметная прибыль			*46,70*	*93*
41	**41**	**23-030301-0212 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**2,000**	**20016,59**	**40033**
			Накладные расходы			*753,87*	*1508*
			Сметная прибыль			*1482,71*	*2965*
42	**42**	**23-030302-0604 РСНБ РК 2015**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32**	**шт.**	**2,000**	**7026,17**	**14052**
			Накладные расходы			*264,62*	*529*
			Сметная прибыль			*520,46*	*1041*
43	**43**	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**720,000**	**1629,70**	**1173384**
			Накладные расходы			*230,99*	*166315*
			Сметная прибыль			*120,72*	*86917*
44	**44**	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**810,000**	**2037,22**	**1650145**
			Накладные расходы			*246,34*	*199536*
			Сметная прибыль			*150,90*	*122233*
45	**45**	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,000**	**2236,56**	**123011**
			Накладные расходы			*253,85*	*13962*
			Сметная прибыль			*165,67*	*9112*
46	**46**	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85,000**	**2527,39**	**214828**
			Накладные расходы			*264,80*	*22508*
			Сметная прибыль			*187,21*	*15913*
47	**47**	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,000**	**2759,22**	**151757**
			Накладные расходы			*323,41*	*17787*
			Сметная прибыль			*204,39*	*11241*
48	**48**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**1205,000**	**94,13**	**113432**
			Накладные расходы			*33,47*	*40331*
			Сметная прибыль			*6,97*	*8402*
49	**49**	**23-040501-0107 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8и для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**360,000**	**616,15**	**221813**
			Накладные расходы			*23,21*	*8354*
			Сметная прибыль			*45,64*	*16431*
50	**50**	**23-040501-0109 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8и для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**25,000**	**1047,41**	**26185**
			Накладные расходы			*39,45*	*986*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*77,59*	*1940*
51	51	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**1366,15**	**1366**
			Накладные расходы			*51,45*	*51*
			Сметная прибыль			*101,20*	*101*
52	52	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**2412,59**	**4825**
			Накладные расходы			*90,86*	*182*
			Сметная прибыль			*178,71*	*357*
53	53	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**7575,87**	**15152**
			Накладные расходы			*285,33*	*571*
			Сметная прибыль			*561,18*	*1122*
54	54	11-150901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**76,000**	**630,39**	**47909**
			Накладные расходы			*226,66*	*17226*
			Сметная прибыль			*46,70*	*3549*
55	55	23-041013-1801 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**76,000**	**880,90**	**66948**
			Накладные расходы			*33,18*	*2521*
			Сметная прибыль			*65,25*	*4959*
56	56	23-040301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus**	**шт.**	**76,000**	**6266,71**	**476270**
			Накладные расходы			*236,02*	*17937*
			Сметная прибыль			*464,20*	*35279*
57	57	23-040302-0601 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	**шт.**	**76,000**	**738,53**	**56128**
			Накладные расходы			*27,81*	*2114*
			Сметная прибыль			*54,71*	*4158*
58	58	11-150501-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**60,000**	**893,88**	**53633**
			Накладные расходы			*331,34*	*19881*
			Сметная прибыль			*66,21*	*3973*
59	59	11-150501-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**780,000**	**864,46**	**674280**
			Накладные расходы			*318,22*	*248214*
			Сметная прибыль			*64,03*	*49947*
60	60	23-040801-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 63 мм**	**10м**	**59,880**	**209,34**	**12535**
			Накладные расходы			*7,88*	*472*
			Сметная прибыль			*15,51*	*929*
61	61	23-040801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм**	**10м**	**778,440**	**769,25**	**598818**
			Накладные расходы			*28,97*	*22553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*56,98*	*44357*
62	62	**23-020601-1103 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**4,000**	**1060,35**	**4241**
			Накладные расходы			*39,94*	*160*
			Сметная прибыль			*78,54*	*314*
63	63	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**12,000**	**396,86**	**4762**
			Накладные расходы			*14,95*	*179*
			Сметная прибыль			*29,40*	*353*
64	64	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**242,000**	**396,86**	**96041**
			Накладные расходы			*14,95*	*3617*
			Сметная прибыль			*29,40*	*7114*
65	65	**23-020601-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	13,000	**501,44**	**6519**
			Накладные расходы			*18,89*	*246*
			Сметная прибыль			*37,14*	*483*
66	66	**23-020601-0504 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45°с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**228,000**	**409,84**	**93445**
			Накладные расходы			*15,44*	*3519*
			Сметная прибыль			*30,36*	*6922*
67	67	**23-020601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**54,000**	**244,29**	**13191**
			Накладные расходы			*9,20*	*497*
			Сметная прибыль			*18,10*	*977*
68	68	**23-020601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	76,000	76,01	5777
			Накладные расходы			*2,86*	*218*
			Сметная прибыль			*5,63*	*428*
69	69	**23-020601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**76,000**	**80,11**	**6088**
			Накладные расходы			*3,02*	*229*
			Сметная прибыль			*5,93*	*451*
70	70	**23-020601-0603 РСНБ РК 2015**	**Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**16,000**	**246,06**	**3937**
			Накладные расходы			*9,27*	*148*
			Сметная прибыль			*18,23*	*292*
71	71	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**72,000**	**806,90**	**58097**
			Накладные расходы			*30,39*	*2188*
			Сметная прибыль			*59,77*	*4303*
72	72	**23-020601-0903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**88,000**	**130,29**	**11465**
			Накладные расходы			*4,91*	*432*
			Сметная прибыль			*9,65*	*849*

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ИП Рамазанов Е.Е.
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ б/н	23.01.17.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	387 341 673,71	7 469 241,00						896 308,92	8 365 549,92

ЗАКАЗЧИК: **ИП РАМАЗАНОВ** **Директор:** **Рамазанов**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ИП Рамазанов Е.Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **23.01.2017**

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2017год.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД				
1	1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**148,000**	**125,23**	**18534**
			Накладные расходы			*25,44*	*3765*
			Сметная прибыль			*9,28*	*1373*
2	2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**7,000**	**2358,88**	**16512**
			Накладные расходы			*867,17*	*6070*
			Сметная прибыль			*174,73*	*1223*
3	3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**15,000**	**1127,91**	**16919**
			Накладные расходы			*414,64*	*6220*
			Сметная прибыль			*83,55*	*1253*
4	4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**133,000**	**29,45**	**3917**
			Накладные расходы			*5,60*	*745*
			Сметная прибыль			*2,18*	*290*
5	5	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания толщиной 100мм**	**м3**	**0,780**	**4593,10**	**3583**
			Накладные расходы			*702,33*	*548*
			Сметная прибыль			*340,23*	*265*
6	6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовков колодцев**	**м3**	**0,500**	**1127,91**	**564**
			Накладные расходы			*414,64*	*207*
			Сметная прибыль			*83,55*	*42*
7	7	**11-010107-1806 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки оголовков вручную**	**м2**	**10,000**	**84,39**	**844**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,02*	*310*
			Сметная прибыль			*6,25*	*63*
8	8	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,020	307874,71	6157
			Накладные расходы			*104966,82*	*2099*
			Сметная прибыль			*22805,53*	*456*
9	9	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,200	225,27	4550
			Накладные расходы			*8,48*	*171*
			Сметная прибыль			*16,69*	*337*
10	10	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	км	0,020	71975,64	1440
			Накладные расходы			*25893,20*	*518*
			Сметная прибыль			*5331,53*	*107*
11	11	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм+футляр. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	544488,41	4356
			Накладные расходы			*183588,78*	*1469*
			Сметная прибыль			*40332,47*	*323*
12	12	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	2111,10	16956
			Накладные расходы			*79,51*	*639*
			Сметная прибыль			*156,38*	*1256*
13	13	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1567576,37	12541
			Накладные расходы			*161115,85*	*1289*
			Сметная прибыль			*116116,77*	*929*
14	14	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Резка трубы	м реза	8,000	477,84	3823
			Накладные расходы			*175,81*	*1406*
			Сметная прибыль			*35,40*	*283*
15	15	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,000	1420,27	1420
			Накладные расходы			*470,07*	*470*
			Сметная прибыль			*105,21*	*105*
16	16	23-040102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	43106,31	43106
			Накладные расходы			*1623,49*	*1623*
			Сметная прибыль			*3193,06*	*3193*
17	17	23-040105-0105 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1,000	19312,15	19312
			Накладные расходы			*727,34*	*727*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,31*	*8156*
29	29	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,400	4556,46	1823
			Накладные расходы			*629,18*	*252*
			Сметная прибыль			*337,52*	*135*
30	30	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,898	35218,62	66845
			Накладные расходы			*6789,02*	*12886*
			Сметная прибыль			*2608,79*	*4951*
31	31	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	13818,89	27638
			Накладные расходы			*520,45*	*1041*
			Сметная прибыль			*1023,62*	*2047*
32	32	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	19850,32	19850
			Накладные расходы			*747,61*	*748*
			Сметная прибыль			*1470,39*	*1470*
33	33	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	3208,16	6416
			Накладные расходы			*120,83*	*242*
			Сметная прибыль			*237,64*	*475*
34	34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3049,55	3050
			Накладные расходы			*114,85*	*115*
			Сметная прибыль			*225,89*	*226*
35	35	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	17952,79	17953
			Накладные расходы			*676,14*	*676*
			Сметная прибыль			*1329,84*	*1330*
36	36	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	17339,91	17340
			Накладные расходы			*653,06*	*653*
			Сметная прибыль			*1284,44*	*1284*
37	37	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,010	337679,10	3275
			Накладные расходы			*12717,80*	*123*
			Сметная прибыль			*25013,27*	*243*
38	38	12021	Окраска металлоконструкций	т	0,010	35847,00	348
			Накладные расходы			*10939,89*	*106*
			Сметная прибыль			*2655,33*	*26*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17664,94	17665
			Накладные расходы			*665,30*	*665*
			Сметная прибыль			*1308,51*	*1309*
40	40	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб диам. 150 мм	км	0,000	818870,37	164
			Накладные расходы			*257738,88*	*52*
			Сметная прибыль			*60657,06*	*12*
41	41	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб диам. 300 мм	км	0,000	1458575,72	583
			Накладные расходы			*414576,71*	*166*
			Сметная прибыль			*108042,65*	*43*
42	42	23-010201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,402	10140,67	4072
			Накладные расходы			*381,92*	*153*
			Сметная прибыль			*751,16*	*302*
43	43	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,201	2970,46	596
			Накладные расходы			*111,87*	*22*
			Сметная прибыль			*220,03*	*44*
44	44	11-220601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	1695477,59	339
			Накладные расходы			*165675,28*	*33*
			Сметная прибыль			*125590,93*	*25*
45	45	11-220601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	3247994,60	1299
			Накладные расходы			*267361,78*	*107*
			Сметная прибыль			*240392,19*	*96*
46	46	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опорные столбики	м3	0,020	26852,55	537
			Накладные расходы			*2813,18*	*56*
			Сметная прибыль			*1989,08*	*40*
47	47	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,800	910,68	9835
			Накладные расходы			*122,28*	*1321*
			Сметная прибыль			*67,46*	*729*
48	48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки, толщина слоя 10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,550	25815,05	14198
			Накладные расходы			*2519,83*	*1386*
			Сметная прибыль			*1912,23*	*1052*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов бетоном В12,5	отверс	0,200	862,44	172
			Накладные расходы			*292,65*	*59*
			Сметная прибыль			*63,88*	*13*
			Раздел: Наружные сети канализации				
50	50	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	347,000	125,23	43455
			Накладные расходы			*25,44*	*8828*
			Сметная прибыль			*9,28*	*3219*
51	51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,000	2358,88	54254
			Накладные расходы			*867,17*	*19945*
			Сметная прибыль			*174,73*	*4019*
52	52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	75,000	1127,91	84594
			Накладные расходы			*414,64*	*31098*
			Сметная прибыль			*83,55*	*6266*
53	53	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	287,000	29,45	8452
			Накладные расходы			*5,60*	*1607*
			Сметная прибыль			*2,18*	*626*
54	54	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,000	188,47	2827
			Накладные расходы			*58,81*	*882*
			Сметная прибыль			*13,96*	*209*
55	55	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	2,000	1127,91	2256
			Накладные расходы			*414,64*	*829*
			Сметная прибыль			*83,55*	*167*
56	56	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	20,000	159,70	3194
			Накладные расходы			*58,71*	*1174*
			Сметная прибыль			*11,83*	*237*
57	57	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,038	483070,74	18357
			Накладные расходы			*155486,55*	*5908*
			Сметная прибыль			*35783,02*	*1360*
58	58	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,380	2056,10	78913
			Накладные расходы			*77,44*	*2972*
			Сметная прибыль			*152,30*	*5845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм+футляр. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	544488,41	6534
			Накладные расходы			*183588,78*	*2203*
			Сметная прибыль			*40332,47*	*484*
60	60	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2111,10	25434
			Накладные расходы			*79,51*	*958*
			Сметная прибыль			*156,38*	*1884*
61	61	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1567576,37	18811
			Накладные расходы			*161115,85*	*1933*
			Сметная прибыль			*116116,77*	*1393*
62	62	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Резка трубы	м реза	12,000	477,84	5734
			Накладные расходы			*175,81*	*2110*
			Сметная прибыль			*35,40*	*425*
63	63	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	м3 основания	1,000	3478,20	3478
			Накладные расходы			*588,57*	*589*
			Сметная прибыль			*257,64*	*258*
64	64	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,200	39946,59	87883
			Накладные расходы			*9690,90*	*21320*
			Сметная прибыль			*2959,01*	*6510*
65	65	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,404	33388,68	46878
			Накладные расходы			*6950,26*	*9758*
			Сметная прибыль			*2473,24*	*3472*
66	66	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,000	13818,89	13819
			Накладные расходы			*520,45*	*520*
			Сметная прибыль			*1023,62*	*1024*
67	67	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	19850,32	19850
			Накладные расходы			*747,61*	*748*
			Сметная прибыль			*1470,39*	*1470*
68	68	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	5,000	7620,35	38102
			Накладные расходы			*287,00*	*1435*
			Сметная прибыль			*564,47*	*2822*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1,000	12491,95	12492
			Накладные расходы			*470,48*	*470*
			Сметная прибыль			*925,33*	*925*
70	70	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	3049,55	12198
			Накладные расходы			*114,85*	*459*
			Сметная прибыль			*225,89*	*901*
71	71	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3,000	7339,42	22018
			Накладные расходы			*276,42*	*829*
			Сметная прибыль			*543,66*	*1631*
72	72	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,000	7281,94	21846
			Накладные расходы			*274,26*	*823*
			Сметная прибыль			*539,40*	*1618*
73	73	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	17339,91	17340
			Накладные расходы			*653,06*	*653*
			Сметная прибыль			*1284,44*	*1284*
74	74	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	17952,79	17953
			Накладные расходы			*676,14*	*676*
			Сметная прибыль			*1329,84*	*1330*
75	75	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1231415,81	2955
			Накладные расходы			*354525,49*	*851*
			Сметная прибыль			*91215,99*	*219*
76	76	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,410	9581,47	23088
			Накладные расходы			*360,86*	*870*
			Сметная прибыль			*709,74*	*1710*
77	77	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2738548,81	6573
			Накладные расходы			*232024,36*	*557*
			Сметная прибыль			*202855,47*	*487*
78	78	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	11280,54	45122
			Накладные расходы			*424,85*	*1699*
			Сметная прибыль			*835,60*	*3342*
79	79	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ	т	0,390	337679,10	131695
			Накладные расходы			*12717,80*	*4960*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25013,27*	*9755*
80	80	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,390	35847,00	13980
			Накладные расходы			*10939,89*	*4267*
			Сметная прибыль			*2655,33*	*1036*
81	81	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108 мм	футляр	3,000	8843,26	26530
			Накладные расходы			*1475,17*	*4426*
			Сметная прибыль			*655,06*	*1965*
82	82	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов бетоном В12,5	отверс	0,400	862,44	345
			Накладные расходы			*292,65*	*117*
			Сметная прибыль			*63,88*	*26*
83	83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,000	910,68	36427
			Накладные расходы			*122,28*	*4891*
			Сметная прибыль			*67,46*	*2698*
84	84	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки, толщина слоя 10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,000	25815,05	51630
			Накладные расходы			*2519,83*	*5040*
			Сметная прибыль			*1912,23*	*3824*
85	85	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	4,000	27526,40	110106
			Накладные расходы			*9190,77*	*36763*
			Сметная прибыль			*2038,99*	*8156*
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	372,000	125,23	46586
			Накладные расходы			*25,44*	*9464*
			Сметная прибыль			*9,28*	*3451*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,000	2358,88	66049
			Накладные расходы			*867,17*	*24281*
			Сметная прибыль			*174,73*	*4893*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	100,000	1127,91	112791
			Накладные расходы			*414,64*	*41464*
			Сметная прибыль			*83,55*	*8355*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	293,000	29,45	8628
			Накладные расходы			*5,60*	*1640*
			Сметная прибыль			*2,18*	*639*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	7,000	1127,91	7895
			Накладные расходы			*414,64*	*2903*
			Сметная прибыль			*83,55*	*585*
6	6	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	11,000	4931,31	54244
			Накладные расходы			*586,44*	*6451*
			Сметная прибыль			*365,28*	*4018*
7	7	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидроиз битумом	м3	24,055	10081,84	242519
			Накладные расходы			*2319,26*	*55790*
			Сметная прибыль			*746,80*	*17964*
8	8	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	95,000	2595,24	246547
			Накладные расходы			*546,49*	*51917*
			Сметная прибыль			*192,24*	*18263*
9	9	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	95,000	1273,25	120959
			Накладные расходы			*246,26*	*23395*
			Сметная прибыль			*94,31*	*8960*
10	10	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 Л7-8	м3	14,840	49158,70	729515
			Накладные расходы			*1851,43*	*27475*
			Сметная прибыль			*3641,39*	*54038*
11	11	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л-7-8/2,,Лу-8-8/2	м3	4,330	49637,21	214929
			Накладные расходы			*1869,46*	*8095*
			Сметная прибыль			*3676,83*	*15921*
12	12	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 Л7д-8	м3	0,980	50120,73	49118
			Накладные расходы			*1887,67*	*1850*
			Сметная прибыль			*3712,65*	*3638*
13	13	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные+ П5-8,П5д-8,П8д-8,П8-8/2	м3	3,905	57656,76	225150
			Накладные расходы			*2171,49*	*8480*
			Сметная прибыль			*4270,87*	*16678*
14	14	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Заделка торцов канала и монолитных заделок. Устройство	м3	10,800	28487,88	307669

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	7,000	1127,91	7895
			Накладные расходы			*414,64*	*2903*
			Сметная прибыль			*83,55*	*585*
6	6	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	11,000	4931,31	54244
			Накладные расходы			*586,44*	*6451*
			Сметная прибыль			*365,28*	*4018*
7	7	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидроиз битумом	м3	24,055	10081,84	242519
			Накладные расходы			*2319,26*	*55790*
			Сметная прибыль			*746,80*	*17964*
8	8	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	95,000	2595,24	246547
			Накладные расходы			*546,49*	*51917*
			Сметная прибыль			*192,24*	*18263*
9	9	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	м2	95,000	1273,25	120959
			Накладные расходы			*246,26*	*23395*
			Сметная прибыль			*94,31*	*8960*
10	10	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 Л7-8	м3	14,840	49158,70	729515
			Накладные расходы			*1851,43*	*27475*
			Сметная прибыль			*3641,39*	*54038*
11	11	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л-7-8/2,,Лу-8-8/2	м3	4,330	49637,21	214929
			Накладные расходы			*1869,46*	*8095*
			Сметная прибыль			*3676,83*	*15921*
12	12	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 Л7д-8	м3	0,980	50120,73	49118
			Накладные расходы			*1887,67*	*1850*
			Сметная прибыль			*3712,65*	*3638*
13	13	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные+ П5-8,П5д-8,П8д-8,П8-8/2	м3	3,905	57656,76	225150
			Накладные расходы			*2171,49*	*8480*
			Сметная прибыль			*4270,87*	*16678*
14	14	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Заделка торцов канала и монолитных заделок. Устройство	м3	10,800	28487,88	307669

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2606,50*	*28150*
			Сметная прибыль			*2110,21*	*22790*
15	15	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,222	964794,52	214184
			Накладные расходы			*289348,53*	*64235*
			Сметная прибыль			*71466,26*	*15866*
16	16	11-240101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,220	1004716,81	221038
			Накладные расходы			*301421,50*	*66313*
			Сметная прибыль			*74423,47*	*16373*
17	17	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	238,30	478
			Накладные расходы			*8,97*	*18*
			Сметная прибыль			*17,65*	*35*
18	18	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,440	587,51	64884
			Накладные расходы			*22,13*	*2444*
			Сметная прибыль			*43,52*	*4806*
19	19	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,440	820,31	90595
			Накладные расходы			*30,89*	*3412*
			Сметная прибыль			*60,76*	*6711*
20	20	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,880	1304,29	288091
			Накладные расходы			*49,12*	*10850*
			Сметная прибыль			*96,61*	*21340*
21	21	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,213	272644,32	58058
			Накладные расходы			*10268,43*	*2187*
			Сметная прибыль			*20195,88*	*4301*
22	22	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,005	272644,32	1320
			Накладные расходы			*10268,43*	*50*
			Сметная прибыль			*20195,88*	*98*
23	23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,029	941764,87	27123
			Накладные расходы			*273501,78*	*7877*
			Сметная прибыль			*69760,36*	*2009*
24	24	23-020101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	256,57	2053

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9,66*	*77*
			Сметная прибыль			*19,01*	*152*
25	25	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	242,54	1940
			Накладные расходы			*9,13*	*73*
			Сметная прибыль			*17,97*	*144*
26	26	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16,000	800,97	12815
			Накладные расходы			*30,17*	*483*
			Сметная прибыль			*59,33*	*949*
27	27	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1782,45	3565
			Накладные расходы			*601,40*	*1203*
			Сметная прибыль			*132,03*	*264*
28	28	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3362,40	6725
			Накладные расходы			*1136,72*	*2273*
			Сметная прибыль			*249,07*	*498*
29	29	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	24842,56	49685
			Накладные расходы			*935,63*	*1871*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*3680*
30	30	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	38962,34	77925
			Накладные расходы			*1467,41*	*2935*
			Сметная прибыль			*2886,10*	*5772*
31	31	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	606,56	1213
			Накладные расходы			*210,13*	*420*
			Сметная прибыль			*44,93*	*90*
32	32	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	891,22	1782
			Накладные расходы			*302,79*	*606*
			Сметная прибыль			*66,02*	*132*
33	33	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1324,76	5299
			Накладные расходы			*49,89*	*200*
			Сметная прибыль			*98,13*	*393*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1899,85	7599
			Накладные расходы			*71,55*	*286*
			Сметная прибыль			*140,73*	*563*
35	35	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4,000	2459,05	9836
			Накладные расходы			*782,94*	*3132*
			Сметная прибыль			*182,15*	*729*
36	36	23-040601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	28602,27	114409
			Накладные расходы			*1077,23*	*4309*
			Сметная прибыль			*2118,69*	*8475*
37	37	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	36,700	427,84	15702
			Накладные расходы			*149,69*	*5494*
			Сметная прибыль			*31,69*	*1163*
38	38	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание	м2	36,700	104,88	3849
			Накладные расходы			*31,45*	*1154*
			Сметная прибыль			*7,77*	*285*
39	39	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	м2	88,000	2475,56	217849
			Накладные расходы			*541,98*	*47694*
			Сметная прибыль			*183,37*	*16137*
40	40	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	м2	88,000	1235,26	108703
			Накладные расходы			*244,83*	*21545*
			Сметная прибыль			*91,50*	*8052*
41	41	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	210,000	4050,60	850627
			Накладные расходы			*1082,35*	*227294*
			Сметная прибыль			*300,04*	*63009*
42	42	11-260101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами из минеральной ваты	м3 изоляции	8,200	83218,87	682395
			Накладные расходы			*28132,23*	*230684*
			Сметная прибыль			*6164,36*	*50548*
43	43	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен подвалов+ монолитная стенка В-15	м3	0,232	26868,69	6234
			Накладные расходы			*2208,69*	*512*
			Сметная прибыль			*1990,27*	*462*
44	44	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	ВЕНТРУБА Д80ММ	м трубопровода	2,000	3644,38	7289

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*406,28*	*813*
			Сметная прибыль			*269,95*	*540*
45	45	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА ВЕНТТРУБЫ	м2 окрашиваемой поверхности	0,280	598,80	168
			Накладные расходы			*174,99*	*49*
			Сметная прибыль			*44,36*	*12*
46	46	11-070106-0401 РСНБ РК 2015	Зачеканка швов цементным раствором	м	3,620	534,85	1936
			Накладные расходы			*132,31*	*479*
			Сметная прибыль			*39,62*	*143*
47	47	11-070106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	3,940	449,23	1770
			Накладные расходы			*110,16*	*434*
			Сметная прибыль			*33,28*	*131*
48	48	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	м3 древесины в конструкции	0,008	82234,81	658
			Накладные расходы			*12862,04*	*103*
			Сметная прибыль			*6091,47*	*49*
49	49	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА САЛЬНИКА	т	0,012	1306546,67	15339
			Накладные расходы			*287240,33*	*3372*
			Сметная прибыль			*96781,24*	*1136*
			ИТОГО:				7291063
			В том числе :				
			Накладные расходы				1247695
			Сметная прибыль				540079
			Итого с временными		0,9 %	65 620,00	7 356 683,00
			Итого с зимними удорожаниями		1,53 %	112 558,00	7 469 241,00
			Итого с НДС		12 %	896 308,92	8 365 549,92

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ИП Рамазанов Е.Е.

Рамазанов Е.Е.

Инженер по технадзору: ЗКОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"

Идресов М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ИП Рамазанов Е.Е.
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ б/н	23.01.2007
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	400 000 000	11 302 077,00						1 356 249,24	12 658 326,24

ЗАКАЗЧИК: **ИП РАМАЗАНОВ** **Директор:** **Рамазанов Е.Е.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ИП Рамазанов Е.Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **23.01.2017**

Акт приемки выполненных работ № 4 за июль 2017год.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	354,198	42,02	14882
			Накладные расходы			*7,99*	*2829*
			Сметная прибыль			*3,11*	*1102*
2	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	354,198	179,76	63670
			Накладные расходы			*34,17*	*12104*
			Сметная прибыль			*13,32*	*4716*
3	3	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	272,460	73,36	19989
			Накладные расходы			*12,80*	*3488*
			Сметная прибыль			*5,43*	*1481*
4	4	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	272,460	31,90	8692
			Накладные расходы			*5,02*	*1367*
			Сметная прибыль			*2,36*	*644*
5	5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,230	4601,11	626810
			Накладные расходы			*313,96*	*42771*
			Сметная прибыль			*340,82*	*46430*
6	6	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 40-70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1362,300	957,39	1304246
			Накладные расходы			*73,50*	*100130*
			Сметная прибыль			*70,92*	*96611*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 40-70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	1362,300	285,30	388667
			Накладные расходы			*16,94*	*23082*
			Сметная прибыль			*21,13*	*28790*
8	8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	т	0,681	1708,61	1164
			Накладные расходы			*393,96*	*268*
			Сметная прибыль			*126,56*	*86*
9	9	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,681	14643,70	9975
			Накладные расходы			*4030,67*	*2745*
			Сметная прибыль			*1084,72*	*739*
10	10	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,695	85555,94	59442
			Накладные расходы			*3222,24*	*2239*
			Сметная прибыль			*6337,48*	*4403*
11	11	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1362,300	141,94	193365
			Накладные расходы			*32,67*	*44506*
			Сметная прибыль			*10,51*	*14323*
12	12	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1362,300	0,53	726
			Накладные расходы			*0,11*	*148*
			Сметная прибыль			*0,04*	*54*
13	13	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	164,566	21106,98	3473491
			Накладные расходы			*794,94*	*130820*
			Сметная прибыль			*1563,48*	*257296*
14	14	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42,000	42,02	1765
			Накладные расходы			*7,99*	*335*
			Сметная прибыль			*3,11*	*131*
15	15	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42,000	179,76	7550
			Накладные расходы			*34,17*	*1435*
			Сметная прибыль			*13,32*	*559*
16	16	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	42,000	73,36	3081
			Накладные расходы			*12,80*	*538*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,43*	*228*
17	17	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	42,000	31,90	1340
			Накладные расходы			*5,02*	*211*
			Сметная прибыль			*2,36*	*99*
18	18	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,000	4601,11	96623
			Накладные расходы			*313,96*	*6593*
			Сметная прибыль			*340,82*	*7157*
19	19	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	210,000	439,17	92226
			Накладные расходы			*137,24*	*28821*
			Сметная прибыль			*32,53*	*6832*
20	20	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-210,000	6,28	-4765
			Накладные расходы			*-6,52*	*-1370*
			Сметная прибыль			*-1,68*	*-353*
21	21	21-010201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,240	4816,16	145641
			Накладные расходы			*181,39*	*5485*
			Сметная прибыль			*356,75*	*10788*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	т	0,063	1708,61	108
			Накладные расходы			*393,96*	*25*
			Сметная прибыль			*126,56*	*8*
23	23	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,063	14643,70	923
			Накладные расходы			*4030,67*	*254*
			Сметная прибыль			*1084,72*	*68*
24	24	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,064	85555,94	5498
			Накладные расходы			*3222,24*	*207*
			Сметная прибыль			*6337,48*	*407*
25	25	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210,000	141,94	29807
			Накладные расходы			*32,67*	*6861*
			Сметная прибыль			*10,51*	*2208*
26	26	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	20,286	21106,98	428176
			Накладные расходы			*794,94*	*16126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1563,48*	*31717*
27	27	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,450	42,02	145
			Накладные расходы			*7,99*	*28*
			Сметная прибыль			*3,11*	*11*
28	28	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3,450	179,76	620
			Накладные расходы			*34,17*	*118*
			Сметная прибыль			*13,32*	*46*
29	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,900	188,47	1300
			Накладные расходы			*58,81*	*406*
			Сметная прибыль			*13,96*	*96*
30	30	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,450	4601,11	15874
			Накладные расходы			*313,96*	*1083*
			Сметная прибыль			*340,82*	*1176*
31	31	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	34,500	2356,25	81291
			Накладные расходы			*655,23*	*22605*
			Сметная прибыль			*174,54*	*6022*
32	32	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	34,500	3468,31	119657
			Накладные расходы			*130,62*	*4507*
			Сметная прибыль			*256,91*	*8863*
33	33	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,500	42,02	105
			Накладные расходы			*7,99*	*20*
			Сметная прибыль			*3,11*	*8*
34	34	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2,500	179,76	449
			Накладные расходы			*34,17*	*85*
			Сметная прибыль			*13,32*	*33*
35	35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,000	188,47	942
			Накладные расходы			*58,81*	*294*
			Сметная прибыль			*13,96*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,500	4601,11	11503
			Накладные расходы			*313,96*	*785*
			Сметная прибыль			*340,82*	*852*
37	37	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	282,000	2197,16	619600
			Накладные расходы			*389,51*	*109841*
			Сметная прибыль			*162,75*	*45896*
38	38	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	343,000	2025,58	694775
			Накладные расходы			*383,05*	*131384*
			Сметная прибыль			*150,04*	*51465*
39	39	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,488	44731,67	245487
			Накладные расходы			*1684,70*	*9246*
			Сметная прибыль			*3313,46*	*18184*
40	40	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,126	41164,73	499164
			Накладные расходы			*1550,36*	*18800*
			Сметная прибыль			*3049,24*	*36975*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие (за участком) -263,3м2				
41	41	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,458	42,02	2876
			Накладные расходы			*7,99*	*547*
			Сметная прибыль			*3,11*	*213*
42	42	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	68,458	179,76	12306
			Накладные расходы			*34,17*	*2339*
			Сметная прибыль			*13,32*	*912*
43	43	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	52,660	73,36	3863
			Накладные расходы			*12,80*	*674*
			Сметная прибыль			*5,43*	*286*
44	44	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	52,660	31,90	1680
			Накладные расходы			*5,02*	*264*
			Сметная прибыль			*2,36*	*124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	1-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,330**	**4601,11**	**121147**
			Накладные расходы			*313,96*	*8267*
			Сметная прибыль			*340,82*	*8974*
46	46	1-270403-0501 РСНБ РК 2015	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 40-70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**263,300**	**957,39**	**252080**
			Накладные расходы			*73,50*	*19353*
			Сметная прибыль			*70,92*	*18673*
47	47	1-270403-0503 РСНБ РК 2015	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 40-70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**263,300**	**285,30**	**75120**
			Накладные расходы			*16,94*	*4461*
			Сметная прибыль			*21,13*	*5564*
48	48	1-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)**	**т**	**0,132**	**1708,61**	**225**
			Накладные расходы			*393,96*	*52*
			Сметная прибыль			*126,56*	*17*
49	49	1-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,132**	**14643,70**	**1928**
			Накладные расходы			*4030,67*	*531*
			Сметная прибыль			*1084,72*	*143*
50	50	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,134**	**85555,94**	**11489**
			Накладные расходы			*3222,24*	*433*
			Сметная прибыль			*6337,48*	*851*
51	51	1-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**263,300**	**141,94**	**37373**
			Накладные расходы			*32,67*	*8602*
			Сметная прибыль			*10,51*	*2768*
52	52	1-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**263,300**	**0,53**	**140**
			Накладные расходы			*0,11*	*29*
			Сметная прибыль			*0,04*	*10*
53	53	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**31,807**	**21106,98**	**671350**
			Накладные расходы			*794,94*	*25285*
			Сметная прибыль			*1563,48*	*49730*
54	54	1-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**140,000**	**2197,16**	**307603**
			Накладные расходы			*389,51*	*54531*
			Сметная прибыль			*162,75*	*22785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,020	44731,67	269285
			Накладные расходы			*1684,70*	*10142*
			Сметная прибыль			*3313,46*	*19947*
			ИТОГО:				11032469
			В том числе :				
			Накладные расходы				866730
			Сметная прибыль				817220
			Итого с временными		0,9 %	99 292,00	11 131 761,00
			Итого с зимними удорожаниями		1,53 %	170 316,00	11 302 077,00
			Итого с НДС		12 %	1 356 249,24	12 658 326,24

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ИП Рамазанов Е.Е.

_____ **Рамазанов Е.Е.**

Инженер по технадзору: ЗКОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"

_____ **Идресов М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**