ЧИК: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"**
ОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Текущий ремонт территории кладбища по ул.Егинсу в мкр. Акжар,Наурызбайского района в г.Алматы

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 120	Договор 2021-06-05	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код - специфика-	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**44 999 999,52**									
Текущий ремонт территории кладбища по ул.Егинсу в мкр. Акжар,Наурызбайского района в г.Алматы		**8 387 816**							**1 006 539**	**9 394 354,52**
Всего к оплате										**9 394 354,52**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства
_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства
_____ Кыдырбаев О.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор _____ ПАК В.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2021 г.

Договор о гос. Закупках работ, не связанных со строительством № 120 от 2021-06-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Текущий ремонт территории кладбища по ул.Егинсу в мкр. Акжар,Наурызбайского района в г.Алматы

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е11-460401-0202 1146-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**0,24**		**73484,76**	**40016,27**	**17636,34**	**9603,91**	**--**	**10970,24**	**30895,11**
		НР - 84%; СП - 8%				**33468,48**	**20947,40**	**8032,44**	**5027,38**		**2288,53**	
2	**С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка разобранных материалов**	**т**	**1,177**		**641,00**	**--**	**754,46**	**--**		**--**	**814,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**60,36**	
3	**С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**35,31**		**25,00**	**--**	**882,75**	**--**		**--**	**953,37**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70,62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**19273,55**	**9603,91**	**--**	**10970,24**	**32663,30**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8032,44**	**5027,38**	**--**	**2419,50**	
		Всего заработная плата	Тенге					**19273,55**				
		Транспортные расходы	Тенге						**13059,82**			
		Накладные расходы	Тенге					**1637,21**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10970,24**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2419,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**32663,30**				**8,43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13059,82**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**32663,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,43
		Сметная заработная плата	Тенге					13059,82			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары									
		УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО БОРДЮРА (м)									
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,4375	2314,70 2314,70	-- --	49621,32 49621,32	-- --	-- --	35727,35 6827,89	92176,56
5	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,4375	742,95 742,95	-- --	15926,90 15926,90	-- --	-- --	11467,37 2191,54	29585,81
6	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км** *СП - 8%*	т·км	1125,46875	25,00 --	-- --	28136,72 --	-- --	-- --	-- 2250,94	30387,66
7	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	6,125	7051,11 2840,03	303,79 162,81	43188,05 17395,17	1860,72 997,23	23932,16	15449,62 4691,01	63328,68
3.1	100072 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39 8,51375	2811,00				23932,15		
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни цементно-песчаные бортовые. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	175	1994,51 1065,98	40,65 18,41	349040,04 186546,67	7114,36 3222,19	155379,01	204950,37 44319,23	598309,64
8.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059 10,325	14443,00				149123,98		
9	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни цементно-песчаные бортовые БР78.30.15** *СП - 8%*	м3	7,875	43020,00 --	-- --	338782,50 --	-- --	338782,50	-- 27102,60	365885,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				824695,53 269490,06	8975,08 4219,42	518093,67 --	267594,71 87383,22	1179673,46
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824695,53				
	Материалы		Тенге				179311,15				
	Всего заработная плата		Тенге					273709,48			
	Местные материалы		Тенге				338782,50				
	Транспортные расходы		Тенге				28136,72				
		Накладные расходы	Тенге				267594,71				
		Сметная прибыль	Тенге				87383,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179673,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209,37
		Сметная заработная плата	Тенге					273709,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1179673,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209,37

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						273709,48			
		РАЗДЕЛ 3.Уширение проезжей части										
10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	636		1283,64	3,73	816394,72	2370,05	651931,80	176150,72	1071949,07
		НР - 108%; СП - 8%				254,86	1,59	162092,87	1009,65		79403,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,005	3,18	1670,00				5310,60		
10.2	102728 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0714	45,4104	13094,00				594603,78		
10.3	144655 С	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0006	0,3816	136308,00				52015,13		
11	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0701-0101+ (до толщины 6 см)**	м2 покрытия	636		1196,95	--	761260,20	--	604594,32	169199,15	1004896,10
		НР - 108%; СП - 8%				246,33	--	156665,88	--		74436,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102728 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	46,1736	13094,00				604597,12		
12	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	636		1305,48	3,73	830284,96	2370,05	665822,04	176150,72	1086950,53
		НР - 108%; СП - 8%				254,86	1,59	162092,87	1009,65		80514,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,005	3,18	1670,00				5310,60		
12.2	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0714	45,4104	13400,00				608499,36		
12.3	144655 С	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0006	0,3816	136308,00				52015,13		
13	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0701-0101+ (до толщины 5 см)**	м2 покрытия	636		812,78	--	516928,08	--	412484,16	112799,43	680105,71
		НР - 108%; СП - 8%				164,22	--	104443,92	--		50378,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0484	30,7824	13400,00				412484,16		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					2924868,00	4740,10	2334832,32	634300,02	3843901,42
								585295,54	2019,30	--	284733,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2924868,00				
	Материалы		Тенге					2334832,32				
	Всего заработная плата		Тенге						587314,84			
		Накладные расходы	Тенге					634300,02				
		Сметная прибыль	Тенге					284733,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3843901,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,22
		Сметная заработная плата	Тенге					587314,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3843901,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,22
		Сметная заработная плата	Тенге					587314,84			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ									
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	14	2314,70	--	32405,76	--	--	23332,15	60196,94
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	32405,76	--		4459,03	
15	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14	742,95	--	10401,24	--	--	7488,90	19321,35
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	10401,24	--		1431,21	
16	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	735	25,00	--	18375,00	--		--	19845,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,00	
17	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3 подушки	1,47	7051,11	303,79	10365,13	446,57	5743,72	3707,91	15198,88
		НР - 84%; СП - 8%			2840,03	162,81	4174,84	239,33		1125,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100072 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39 2,0433	2811,00				5743,72		
		Металлическая труба диам. 400 мм									
18	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,007	2686817,72	1207629,16	18807,72	8453,41	905,82	12586,60	33905,87
		НР - 99%; СП - 8%			1349784,90	466463,64	9448,49	3265,25		2511,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	кг	70 0,49	764,00				374,36		
18.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,14 0,00098	211273,00				207,05		
18.3	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	252 1,764	160,00				282,24		
19	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,056	22249,00	--	156988,94	--	156988,94	--	169548,06
		СП - 8%			--	--	--	--		12559,12	
		Арычные лотки Б 3-1									
20	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	7	4983,65	2407,41	34885,56	16851,90	1620,35	25925,19	65675,61
		НР - 108%; СП - 8%			2344,76	1084,50	16413,31	7591,50		4864,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	0,56	2811,00				1574,16		
20.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,00322	14341,00				46,18		
21	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,595		71825,00	--	42735,88	--	42735,88	--	46154,75
		СП - 8%				--	--	--	--		3418,87	
22	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,85		4283,95	175,22	46480,84	1901,18	33165,74	10212,46	61228,76
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	68,55	11413,92	743,77		4535,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,048825	145409,00				7099,59		
22.2	146099 С	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,01736	194392,00				3374,65		
22.3	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,008571	471677,00				4042,98		
22.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	10,85	1289,00				13985,65		
		Плиты упорные ПУ150.75.15 (шт)										
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0125		17835,95	1346,60	18058,90	1363,43	14916,07	1956,68	21616,83
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	366,23	1779,40	370,80		1601,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,03275	14443,00				14916,01		
24	Е11-270801-0201 1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,53		16106,88	7003,20	24643,53	10714,89	3333,18	16570,60	44511,26
		НР - 108%; СП - 8%				6925,14	3103,06	10595,46	4747,69		3297,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,2601	12815,00				3333,18		
25	С121-040804-0107 2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	9		8270,00	--	74430,00	--	74430,00	--	80384,40
		СП - 8%				--	--	--	--		5954,40	
26	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС	м3 грунта	4,48		1726,85	--	7736,29	--	--	5570,13	14370,94
		НР - 72%; СП - 8%				1726,85	--	7736,29	--		1064,51	
27	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	5,4656		1447,00	--	7908,72	--	7908,72	--	8541,42
		СП - 8%				--	--	--	--		632,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					504223,51	39731,38	341748,42	107350,61	660500,05
								104368,71	16958,34	--	48925,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					347234,57				
	Материалы		Тенге					59684,90				
	Всего заработная плата		Тенге						121327,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				125074,60				
	Транспортные расходы		Тенге				18375,00				
		Накладные расходы	Тенге				107350,62				
		Сметная прибыль	Тенге				36366,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				490952,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,47
		Сметная заработная плата	Тенге					121327,05			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				156988,94				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156988,94				
		Сметная прибыль	Тенге				12559,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				169548,06				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				660500,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,47
		Сметная заработная плата	Тенге					121327,05			
		РАЗДЕЛ 5.ОСВЕЩЕНИЕ									
		Строительные работы									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Т-2.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	2840,76 2840,76	--	14203,82 14203,82	--	--	10226,75 1954,45	26385,02
29	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	742,95 742,95	--	3714,73 3714,73	--	--	2674,61 511,15	6900,48
30	С341-020102-0215 4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	131,25	29,00 --	--	3806,25 --	--		-- 304,50	4110,75
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную песком толщ.200мм.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,5	1207,22 1207,22	--	603,61 603,61	--	--	434,60 83,06	1121,27
32	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	0,5	1670,00 --	--	835,00 --	--	835,00	-- 66,80	901,80
33	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Монтаж сб. ж/б фундаментов под опоры освещения** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	4596,47 1994,02	2602,45 1151,89	45964,71 19940,19	26024,52 11518,88	--	37121,70 6646,91	89733,33
34	Прайс ТОО Энерджи Тараз	**Фундамент железобетонный под металлические стойки для освещения ФМ-3/1200х400х400мм** *СП - 8%*	шт	10	22509,00 --	--	225090,00 --	--	225090,00	-- 18007,20	243097,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	10	33563,76 20865,60	11955,12 5387,21	335637,55 208656,00	119551,15 53872,12	7430,40	210022,50 43652,80	589312,85
35.1	131541 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,014 0,14	53074,00				7430,36		
36	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор освещения, с кронштейном** *СП - 8%*	т	0,28	553344,00 --	--	154936,32 --	--	154936,32	-- 12394,91	167331,23
37	Тех. часть ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.12 п.12.3	**Доплата за притупление кромок /гранирование/ в заводских условиях** *СП - 8%*	т	0,28	18587,00 --	--	5204,36 --	--	5204,36	-- 416,35	5620,71
		Монтажные работы									
38	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	270	1341,79 260,18	940,31 386,84	362282,08 70247,52	253883,56 104446,12	38151,00	125779,42 39044,92	527106,43
39	С123-061201-0302 2306-1201-0302 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,27	214032,00 --	--	57788,64 --	--	57788,64	-- 4623,09	62411,73
40	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	10	6680,81 3312,38	3351,40 1636,20	66808,11 33123,79	33514,02 16362,00	170,30	39588,64 8511,74	114908,49
40.1	146693 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01 0,1	1361,00				136,10		
41	С123-070103-1001 2307-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Альфа LED-42-ШО/У, мощность 42 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016** *СП - 8%*	шт.	10	114175,00 --	--	1141750,00 --	--	1141750,00	-- 91340,00	1233090,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2418625,18	432973,25	1631356,00	425848,22	3072031,28
	Стоимость монтажных работ		Тенге				350489,66	186199,12	--	227557,87	
	Материалы		Тенге				1561820,72				
	Всего заработная плата		Тенге				38151,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					174693,64			
		Накладные расходы	Тенге				1199538,64				
		Сметная прибыль	Тенге				125779,42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				135008,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1822608,15				
		Сметная заработная плата	Тенге								88,91
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					174693,64			
							701868,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7600,70				
	Всего заработная плата		Тенге					361995,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5204,36				
	Местные материалы		Тенге				225925,00				
	Транспортные расходы		Тенге				3806,25				
		Накладные расходы	Тенге				300068,80				
		Сметная прибыль	Тенге				80154,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1082091,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,55
		Сметная заработная плата	Тенге					361995,14			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154936,32				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154936,32				
		Сметная прибыль	Тенге				12394,91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167331,23				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3072031,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315,46
		Сметная заработная плата	Тенге					536688,78			
		РАЗДЕЛ 6.Исключить из формы 2 за июль 2021 года									
		Калитка К1 - 4 шт.									
42	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0804**	**-224940,75**	**-50621,27**	**-18085,24**	**-4069,95**	**-418,49**	**-10492,66**	**-30864,13**
		НР - 69%; СП - 8%			-169114,40	-20024,30	-13596,80	-1609,95		-2286,23	
42.1	**147341 С**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215 0,001729**	**206171,00**				**356,39**		
43	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0876**	**-262932,00**	**--**	**-23032,84**	**--**	**-23032,84**	**--**	**-24875,47**
		СП - 8%			--	--	--	--		-1842,63	
44	**С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**6,8**	**-1062,00**	**--**	**-7221,60**	**--**	**-7221,60**	**--**	**-7799,33**
		СП - 8%			--	--	--	--		-577,73	
45	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0049728**	**-226837,00**	**--**	**-1128,02**	**--**	**-1128,02**	**--**	**-1218,26**
		СП - 8%			--	--	--	--		-90,24	
46	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0016**	**-262932,00**	**--**	**-420,69**	**--**	**-420,69**	**--**	**-454,35**
		СП - 8%			--	--	--	--		-33,66	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0032		-224017,00	--	-716,85	--	-716,85	--	-774,20
		СП - 8%				--	--	--	--		-57,35	
48	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8		-364,00	--	-291,20	--	-291,20	--	-314,50
		СП - 8%				--	--	--	--		-23,30	
49	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	3,1088		-106,49	-2,87	-331,06	-8,93	-121,96	-138,98	-507,64
		НР - 69%; СП - 8%				-64,39	-0,40	-200,17	-1,24		-37,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	149224 С	**Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000065	0,000202	545995,00				110,33		
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,1088		-1196,00	-1,38	-3718,13	-4,30	-404,27	-2649,58	-6877,12
		НР - 80%; СП - 8%				-1064,58	-0,78	-3309,56	-2,41		-509,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,764765	461,00				352,56		
		Освещение										
51	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	котлован	16		-7587,24	-5602,47	-121395,88	-89639,54	--	-66191,31	-202594,17
		НР - 80%; СП - 8%				-1984,77	-3186,43	-31756,34	-50982,80		-15006,98	
52	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,4		-4275,16	-1320,34	-10260,39	-3168,81	-4419,96	-3862,65	-15252,88
		НР - 93%; СП - 8%				-1113,18	-617,40	-2671,62	-1481,76		-1129,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	2,64	1670,00				4408,80		
53	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,64		-5781,50	-2262,63	-3700,16	-1448,08	-1475,71	-1390,08	-5497,46
		НР - 93%; СП - 8%				-1213,08	-1122,40	-776,37	-718,34		-407,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,736	2001,00				1472,74		
54	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	6,4		-24784,19	-816,78	-158618,82	-5227,39	-113806,41	-38058,73	-212411,76
		НР - 91%; СП - 8%				-6185,16	-349,65	-39585,02	-2237,76		-15734,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	6,496	16104,00				104611,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8	-255874,00	--	-204699,20	--	-204699,20	--	-221075,14
		СП - 8%			--	--	--	--		-16375,94	
56	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,4	-48024,19	-18784,57	-19209,67	-7513,83	-497,97	-11828,31	-33521,02
		НР - 80%; СП - 8%			-27994,68	-8968,80	-11197,87	-3587,52		-2483,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2,1 0,84	423,00				355,32		
56.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0004 0,00016	543998,00				87,04		
57	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,4	-154261,00	--	-61704,40	--	-61704,40	--	-66640,75
		СП - 8%			--	--	--	--		-4936,35	
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	160	-371,14	-185,30	-59382,48	-29648,08	--	-29458,37	-95948,12
		НР - 72%; СП - 8%			-185,84	-69,88	-29734,40	-11180,00		-7107,27	
59	С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	-177372,00	--	-28379,52	--	-28379,52	--	-30649,88
		СП - 8%			--	--	--	--		-2270,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-722296,15	-140728,91	-448739,09	-164070,66	-957276,16
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-132828,15	-71801,78	--	-70909,35	
		Всего заработная плата	Тенге				-149466,40				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-40914,40			
		Накладные расходы	Тенге				-90083,92				
		Сметная прибыль	Тенге				-29458,37				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-14313,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-193238,75				
		Сметная заработная плата	Тенге								-24,45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-40914,40			
		Материалы	Тенге				-554453,31				
		Всего заработная плата	Тенге				-120726,28				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-148508,78			
		Накладные расходы	Тенге				-237219,20				
		Сметная прибыль	Тенге				-124119,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-54285,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-732858,80				
		Сметная заработная плата	Тенге								-83,50
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-148508,78			
		Материалы	Тенге				-18085,24				
		Всего заработная плата	Тенге				-418,49				
								-15206,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-10492,66				
		Сметная прибыль	Тенге				-2286,23				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-30864,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-15206,75			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-291,20				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-291,20				
		Сметная прибыль	Тенге				-23,30				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-314,50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-957276,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-116,95
		Сметная заработная плата	Тенге					-204629,93			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**7831493,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1184848,26**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**355294,81**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**142621,78**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4377291,34**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**51955,18**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1281993,15**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**580110,62**	

Итого в базовых ценах 2020 г.:	7 831 493
Непредвиденные работы и затраты-2%	156 630
Итого	7 988 123
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.	
с к= 2917 /2778 =1,050036	8 387 817
Сметная стоимость в ценах 2021 года:	8 387 817
Тендерная скидка 0,00000107%	0,09
Итого с учетом тендерной скидки	8 387 816
НДС (12%):	1 006 538
ВСЕГО по акту:	**9 394 354,52**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района

_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства

_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства

_____ Кыдырбаев О.А.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор

_____ ПАК В.А.