ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Текущий ремонт улицы Тажиева (благоустройство территории),Наурызбайского района в г.Алматы

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ 2021 года**

Код	Код	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 120	2021-06-05	наименование	код - специфика-	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**19 999 999,04**									
Текущий ремонт улицы Тажиева (благоустройство территории),Наурызбайского района в г.Алматы		**1 092 533**							**131 105**	**1 223 637,04**
Всего к оплате										**1 223 637,04**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства
_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства
_____ Кыдырбаев О.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор _____ ПАК В.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2021 г.

Договор о гос. Закупках работ, не связанных со строительством № 120 от 2021-06-05.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Текущий ремонт улицы Тажиева (благоустройство территории),Наурызбайского района в г.Алматы

Составлен(а) в ценах IY квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство парковки										
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л										
		НР - 108%	т битума		0,0001539	20235,68	7182,08	3	1	--	2	6
						13053,60	--	2	--		--	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
		СП - 8%	т		0,0001539	131939,82	2485,30	20	--	20	--	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1400,70	--	--		2	
2.1	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,000159	125684,00				20		
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,2	1488,75	165,44	298	33	253	24	347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				62,45	46,56	12	9		26	
3.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	0,01916	13094,00				251		
3.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000001	216144,00				0		
3.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00003	25106,00				1		
3.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,000002	125730,00				0		
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (до толщины 6 см)										
		СП - 8%	м2 покрытия		0,2	630,01	0,10	126	--	126	--	136
						0,69	--	--	--		10	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,048	0,0096	13094,00				126		
4.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,000001	125730,00				0		
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума		0,0000659	20235,68	7182,08	1	--	--	1	2
		НР - 108%				13053,60	--	1	--		--	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0000659	131939,82	2485,30	9	--	9	--	10
		СП - 8%				--	1400,70	--	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,000068	125684,00				9		
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		0,2	1528,78	165,44	306	33	261	24	356
		НР - 108%; СП - 8%				62,45	46,56	12	9		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	0,01932	13400,00				259		
7.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000001	216144,00				0		
7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00003	25106,00				1		
7.4	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,000002	125684,00				0		
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия		0,2	325,03	0,05	65	--	65	--	70
		СП - 8%				0,35	--	--	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,00484	13400,00				65		
8.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000003	0,000001	125684,00				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					828	67	734	51	949
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					27	18	--	70	
		Материалы	Тенге					828				
		Всего заработная плата	Тенге					732				
		Накладные расходы	Тенге						45			
		Сметная прибыль	Тенге					51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					70				
		Сметная заработная плата	Тенге					949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					949	45			
		Сметная заработная плата	Тенге						45			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары										
9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		30,6437	480,54	436,78	14725	13384	3	5087	21397
		НР - 72%; СП - 8%				43,65	186,93	1338	5728		1585	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001226	2644,00				3		
10	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км		1608,79425	25,00	--	40220	--		--	43438
		СП - 8%				--	--	--	--		3218	
11	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		120,9	9,10	9,10	1100	1100	--	249	1457
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,86	--	346		108	
12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из ЩПГС толщиной 12 см (до 15 см)	м2 покрытия		120,9	1233,90	192,10	149178	23225	81086	56829	222487
		НР - 108%; СП - 8%				371,11	64,13	44867	7753		16481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	21,0366	3851,00				81012		
12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	2,418	31,00				75		
13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3 к объему К=3	Устройство оснований из ЩПГС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать (добавить 3 см)	м2 покрытия		120,9	216,15	18,11	26132	2190	20951	4021	32566
		НР - 108%; СП - 8%				24,74	6,06	2991	733		2412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,045	5,4405	3851,00				20951		
14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия		120,9	1323,88	3,91	160057	473	128771	33485	209026
		НР - 108%; СП - 8%				254,86	1,59	30813	192		15483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,6045	1670,00				1010		
14.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	8,63226	13655,00				117874		
14.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,07254	136308,00				9888		
15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101(До толщины 5 см)	м2 покрытия		120,9	825,12	--	99757	--	79903	21443	130895
		НР - 108%; СП - 8%				164,22	--	19854	--		9696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	5,85156	13655,00				79903		
		УСТАНОВКА ТРОТУАРНОГО БОРДЮРА (ПОРЕБРИКА)(м)										
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта		4,614	2314,70	--	10680	--	--	7690	19839
		НР - 72%; СП - 8%				2314,70	--	10680	--		1470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,614	742,95	--	3428	--	--	2468	6368
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	3428	--		472	
18	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	242,235	25,00	--	6056	--		--	6540
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
19	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3 подушки	0,6921	7063,37	316,05	4889	219	2704	1746	7165
		НР - 84%; СП - 8%			2840,03	162,81	1966	113		531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2101-0201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39 0,962019	2811,00				2704		
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Установка тротуарного бордюра (поребрика)**	м бортового камня	76,9	1880,41	42,59	144603	3275	59354	90061	253437
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	18,41	81974	1416		18773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,05074 3,901906	14443,00				56355		
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые тротуарные (поребрик)**	м3	1,2304	48540,00	--	59724	--	59724	--	64502
		СП - 8%			--	--	--	--		4778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				720549	43866	432496	223079	1019117
							197911	16281	--	75491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				720549				
	Материалы		Тенге				372773				
	Всего заработная плата		Тенге					214192			
	Местные материалы		Тенге				59724				
	Транспортные расходы		Тенге				46276				
		Накладные расходы	Тенге				223079				
		Сметная прибыль	Тенге				75491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					214192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1019119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					214192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1020071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197938				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43933			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						433230		
		- Перевозка грузов	Тенге				46276				
		- Накладные расходы	Тенге							223130	
		- Сметная прибыль	Тенге							75561	

Итого в базовых ценах 2020 г.:	1 020 071
Непредвиденные работы и затраты-2%	20 401
Итого	1 040 472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.									
		с к= 2917 /2778 =1,050036				1 092 533					
		Сметная стоимость в ценах 2021 года:				1 092 533					
		Тендерная скидка 0,00000482%				0,05					
		Итого с учетом тендерной скидки				1 092 533					
		НДС (12%):				131 104					
		ВСЕГО по акту:				**1 223 637,04**					

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района

_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства

_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства

_____ Кыдырбаев О.А.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор

_____ ПАК В.А.