ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Текущий ремонт футбольного поля в мкр. Каменка-2 ул. Мейрам

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №112	Договор 2021-06-05	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код - специфика-	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**41 595 839,04**									
Текущий ремонт футбольного поля в мкр. Каменка-2 ул. Мейрам		**11 246 285**							**1 349 554**	**12 595 839,04**
Всего к оплате										**12 595 839,04**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ **Орынбеков А.У.**

Руководитель отдела благоустройства
_____ **Такибаев Ж.М.**

Главный специалист отдела благоустройства
_____ **Кыдырбаев О.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор
_____ **ПАК В.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙДОРИНВЕСТ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт футбольного поля в мкр. Каменка-2 ул. Мейрам**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт футбольного поля в мкр. Каменка-2 ул. Мейрам**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 112 2021-06-05 от 05.06.21г**

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь 2021 (месяц, год)

на Текущий ремонт футбольного поля в мкр Каменка-2 ул. Мейрам

Составлен(а) в текущих ценах в ценах 4кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка-1178,3м2										
1	Е11-010105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта (Срезка растительного слоя). Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	124,6		945,08	347,28	117757	43271	110	63303	195545
		НР - 72%; СП - 8%				596,92	108,71	74376	13545		14485	
2	С341-020101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	218,05		540,00	--	117747	--		--	127167
		СП - 8%				--	--	--	--		9420	
3	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Существующий грунт)**	м3 грунта	89		35,66	35,66	3174	3174	--	1007	4516
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,72	--	1399		334	

4	Е11-010104-0114 k=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Существующий грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89	112,91 --	112,91 49,78	10049 --	10049 4430	--	3190 1059	14298
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89	22,96 3,76	19,20 8,46	2043 335	1709 753	--	783 226	3052
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	89	73,78 --	73,78 31,83	6566 --	6567 2833	--	2040 688	9294
7	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	89	35,30 --	35,30 12,08	3142 --	3142 1075	--	774 313	4229
8	Е11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	89	87,62 11,55	72,97 19,72	7798 1028	6494 1755	276	2004 784	10586
9	Е11-010203-0102	Площади. Планировка верха земляного полотна механизированным способом, выемки. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	356	7,28 --	7,28 2,29	2592 --	2591 815	--	587 254	3433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				270868	76997	386	73688	372120
		РАЗДЕЛ 2. Площадки для тренажеров-66,2м2, Тип2									
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,05296	142385,48 --	1988,24 1120,56	7541 --	105 59	7436	64 608	8213
11	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Бесшовное покрытие толщиной 10 мм. Устройство тартанового покрытия *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,319	3297,72 794,14	24,98 9,86	103281 24872	783 309	77626	27195 10438	140914
12	Прайс ТОО "Международная компания А-Group"	Материалы для тартанового покрытия (клей, крошка резиновая, пигмент, скипидар	м2	31,319	11875,00 --	-- --	371913 --	-- --	--	-- --	371913
		Ограждение площадка для тренажеров									
13	Е11-070111-0110	Ограды металлические высотой 50см. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	37,6	3533,91 2149,20	1160,58 483,78	132875 80810	43638 18190	8427	116820 19976	269671
14	У86-010602-0505 0	Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом *НР - 1590 тенге; СП - 1724 тенге*	секция	18,8	19961,00 1464,00	79,00 41,00	375267 27523	1485 771	346259	29892 32411	437570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				990877	46011	439748	173971	1228281
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие тротуаров-225,4м2, Тип3									

15	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,18032	142385,48	1988,24	25675	358	25317	218	27965
					--	1120,56	--	202		2071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				25675	358	25317	218	27965
		РАЗДЕЛ 4. Площадки-65,4м2, Тип4									
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,05232	142385,48	1988,24	7450	104	7346	63	8114
					--	1120,56	--	59		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7450	104	7346	63	8114
		РАЗДЕЛ 5. Две Площадки под настольный теннис размер 7х4м-2шт-56м2, Тип4									
17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщиной Н=35см *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	19,6	3066,15	1126,13	60097	22072	34644	9809	75499
					172,51	290,89	3381	5701		5592	
18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0448	142385,48	1988,24	6379	89	6290	54	6948
					--	1120,56	--	50		515	
19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	56	1487,55	132,35	83303	7412	72850	5537	95947
					54,30	37,25	3041	2086		7107	
20	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Бесшовное покрытие толщиной 10 мм. Устройство тартанового покрытия *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	56	3297,72	24,98	184672	1399	138801	48626	251962
					794,14	9,86	44472	552		18664	
21	Прайс ТОО "Международная компания А-Group"	Материалы для тартанового покрытия (клей, крошка резиновая, пигмент, скипидар	м2	56	11875,00	--	665000	--	--	--	665000
					--	--	--	--		--	
22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	40	1462,19	34,07	58488	1363	20047	40680	107102
					926,94	14,73	37078	589		7933	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 *СП - 8%*	м3	0,64	48540,00	--	31066	--	31066	--	33551
					--	--	--	--		2485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1089005	32335	303698	104706	1236009
		РАЗДЕЛ 6. Спортивные оборудование и уличные Тренажеры									
24	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ.Рытье.Глубина 0,7 м *НР - 72%; СП - 8%*	яма	8	6716,28	--	53730	--	--	38686	99809
					6716,28	--	53730	--		7393	
25	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,144	6364,42	1889,42	916	272	492	262	1272
					1054,85	897,92	152	129		94	

26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.Устройство	м3	0,8	18041,08	1145,48	14433	916	12294	1326	17020
		НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	1223	234		1261	
27	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	47618,21	2796,77	380946	22375	10515	216821	645589
		НР - 61%; СП - 8%			43507,00	923,57	348056	7389		47821	
28	У86-010302-0602 00	Скамья, модель: Element 2	шт.	10	135287,00	--	1352870	--	1352870	--	1461100
		СП - 10823 тенге			--	--	--	--		108230	
29	Прайс	Урна	шт.	10	45535,71	--	455357	--	455357	--	491786
		СП - 8%			--	--	--	--		36429	
30	У86-010208-0102 0	Теннисный стол для детей	комплект	2	143059,00	290,00	286118	580	273058	9546	319318
		НР - 4773 тенге; СП - 11827 тенге			6240,00	117,00	12480	234		23654	
31	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	1	114612,00	1995,00	114612	1995	105750	5779	130022
		НР - 5779 тенге; СП - 9631 тенге			6867,00	699,00	6867	699		9631	
32	Прайс	Трибуна смотровая, высота-4м двухярусная	компл	2	455357,14	--	910714	--	910714	--	983571
		СП - 8%			--	--	--	--		72857	
		Озеленение									
33	Е11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание на существующих деревьях. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	10	2395,68	--	23957	--	--	21082	48642
		НР - 88%; СП - 8%			2395,68	--	23957	--		3603	
34	С341-040104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	2	738,00	--	1476	--		--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Посев газона									
35	Е11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	300	44,26	--	13278	--	--	11685	26960
		НР - 88%; СП - 8%			44,26	--	13278	--		1997	
36	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	300	608,05	15,55	182415	4665	36630	125294	332326
		НР - 88%; СП - 8%			470,40	4,20	141120	1260		24617	
37	С125-030201-0113 прим.	Перегной /чернозем/	м3	30	1170,00	--	35100	--	35100	--	37908
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
38	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	300	264,36	163,88	79308	49164	9228	30096	118156
		НР - 88%; СП - 8%			69,72	44,28	20916	13284		8752	
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ									
39	С341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	131,49	738,00	--	97040	--		--	104803
		СП - 8%			--	--	--	--		7763	

40	С341-020101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	159,788	525,00	--	83889	--		--	90600
		СП - 8%			--	--	--	--		6711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4086159	79967	3202008	460577	4910476
		РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение									
		Парковые светильники, Таршеры-10шт									
41	Прайс	Парковый светильник с опорой	комплект	10	184419,64	--	1844196	--	--	--	1844196
					--	--	--	--		--	
42	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200	683,50	346,51	136700	69302	9222	60876	213382
		НР - 72%; СП - 8%			290,88	131,87	58176	26374		15806	
43	С123-060137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	218062,00	--	44485	--	44485	--	48044
		СП - 8%			--	--	--	--		3559	
44	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	796,73	448,94	79673	44894	12155	28547	116877
		НР - 72%; СП - 8%			226,24	170,24	22624	17024		8658	
45	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	61764,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
46	Е11-010101-0406	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для полосы заземления, кабеля	м3	99,425	324,65	307,67	32278	30591	--	10731	46449
		НР - 72%; СП - 8%			16,98	132,92	1688	13216		3441	
47	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,075	7130,99	--	21928	--	--	15788	40733
		НР - 72%; СП - 8%			7130,99	--	21928	--		3017	
48	Е11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	96,3	44,12	44,12	4249	4249	--	1262	5952
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,20	--	1753		441	
49	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	102,5	221,19	99,03	22672	10150	--	12742	38247
		НР - 72%; СП - 8%			122,16	50,50	12521	5176		2833	
50	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,2	23183,39	1080,31	166920	7778	121469	37163	220410
		НР - 91%; СП - 8%			5232,32	439,73	37673	3166		16327	

51	С121-010301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,8	2453,00	--	11774	--	11774	--	12716
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
52	С121-010401-0101	Песок природный	м3	1,8	1670,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
53	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,56	25445,00	--	39694	--	39694	--	42870
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
54	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	417,39	15,05	75130	2709	10447	45181	129936
		НР - 72%; СП - 8%			344,30	4,32	61974	778		9625	
55	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	53,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
56	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	150	90,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
57	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2452,60	22,45	147156	1347	113134	32611	194148
		НР - 98%; СП - 8%			544,59	10,02	32675	601		14381	
58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2956,87	22,32	2957	22	1343	1146	4431
		НР - 72%; СП - 8%			1592,00	--	1592	--		328	
59	С123-070204-1023	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585,00	--	7585	--	7585	--	8192
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
		светильник с кронштейном 4шт на футбольное поле на стойки ограждении поля									
60	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	4	6445,88	2356,53	25784	9427	6659	9713	38336
		НР - 72%; СП - 8%			2424,58	947,90	9698	3792		2840	
61	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	30061,00	--	120244	--	120244	--	129864
		СП - 8%			--	--	--	--		9620	
62	С124-040207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1824,00	--	14592	--	14592	--	15759
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	

63	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	166	363,05	156,27	60266	25940	7500	25996	93163
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	26826	9279		6901	
64	С123-060144-0704	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,166	378255,00	--	62790	--	62790	--	67813
		СП - 8%			--	--	--	--		5023	
65	С123-010504-0105	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	166	91,00	--	15106	--	15106	--	16314
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**2960575**	**206409**	**622595**	**281756**	**3354179**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11137142**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1206070**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**442181**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**159561**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7482207**		
		- Перевозка грузов	тенге				**300152**				
		- Накладные расходы	тенге							**1094979**	
		- Сметная прибыль	тенге							**611554**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11 137 142**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**222 743**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**11 359 884**	
		НДС		**12 %**				**1 363 186**			
		ИТОГО с НДС								**12 723 070**	
		Договорная скидка - 1,00000227%		**1,00000227%**				**-127 231**			
		ИТОГО к оплате с договорной скидкой -1,00000227% с НДС								**12 595 839,04**	
		в том числе НДС								**1 349 554,18**	

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района

_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства

_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства

_____ Кыдырбаев О.А.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор

_____ ПАК В.А.