Сторона: АО "Социально - Предпринимательская Корпорация "Shymkent"
Сторона: ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
Инженер: ТОО "Мир - Строй и Компания"
Доп. соглашение №2 от 14.04.2020г. к Договору о совместной деятельности №31/19-в от 29.03.2019г.
Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка).

Форма 3

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	314 026 499	37 683 180	351 709 679	152 831 338	18 338 561	171 169 899	44 887 385	5 386 485	50 184 238
	В том числе:									
	Инжиниринговые услуги	13 410 774	1 609 293	15 020 067	6 526 388	783 164	7 309 552	1 913 537	229 624	2 143 161
	Авторский надзор	4 635 824	556 298	5 192 122	2 256 029	270 723	2 526 753	661 470	79 376	740 846

Стороны:

АО СПК «Shymkent»
_____ Серикбаев Р.

Сторона2
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
_____ Нугуманов А. Н.

Инженер
Директор
ТОО "Мир - Строй и Компания"
_____ Рамазуллаев М.Ш.

инженер-технолог ТОО "Мир - Строй и Компания"
Инкарбекова К.А.

эксперт-технолог ТОО "Мир - Строй и Компания"
Торина Е.Г.

эксперт-технолог ТОО "Мир - Строй и Компания"
Алибергенов К.

Сторона: АО Социально-Предпринимательская Компания «Shymkent»
Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Инженер: ТОО «ТОО "Мир - Строй и Компания"»

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Наименование объекта - Жилой дом
Договор: Доп согл №2 от 14.04.2020г. к договору о совместной деятельности №31/19-а от 29.03.2019г

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-2									
		Внутренняя отделка									
		Потолок 1-8 этаж									
1	1115-0212-0209 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	350,784	2444,57	7,81	857518	2738	673904	145753	1083511
					515,63	3,68	180876	1291		80260	
		ПОДВАЛ									
2	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,56	629,90	6,26	53264	529	10459	34034	94282
					499,95	3,15	42276	266		6984	
		Внутренние стены или перегородки									
3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями/Алинекс/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	351,12	1903,93	25,89	668509	9089	328256	243477	984944
					943,16	19,93	331164	6998		72959	
4	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	355,84	1087,45	7,31	386959	2602	154798	184290	616949
					645,12	2,26	229559	803		45700	
		Подвал									
5	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,57	629,90	6,26	6658	66	1308	4254	11785
					499,95	3,15	5284	33		873	

6	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,07	1143,28 748,80	71,31 55,81	4653 3048	290 227	1315	2620 582	7855
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1977561 792207	15316 9619	1170039	614408 207358	2799326
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1977561				
	Материалы		Тенге				1170039				
	Всего заработная плата		Тенге					801825			
		Накладные расходы	Тенге				614407				
		Сметная прибыль	Тенге				207357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2799326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					801825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2799326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					801825			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-5

Трубопроводная арматура

Материалы

7	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	2169,56 1543,75	586,81 158,09	15187 10806	4108 1107	273	11675 2149	29011
8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,818	1009,00 –	– –	6879 –	– –	6879	– 550	7430
9	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	452,81 422,60	20,10 7,77	21282 19862	944 365	476	19823 3288	44394
10	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	454,19 422,60	20,10 7,77	3634 3381	161 62	92	3374 561	7568
11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	455,57 422,60	20,10 7,77	21867 20285	965 373	617	20245 3369	45481
12	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11	599,00 542,98	35,15 13,92	6589 5973	387 153	229	6003 1007	13600

13	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 385%; СП - 85%*	м трубопровода	12	740,73 651,02	46,63 18,34	8889 7812	560 220	517	7872 1341	18101
14	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	47	489,00 –	– –	22983 –	– –	22983	– 1839	24822
15	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	8	913,00 –	– –	7304 –	– –	7304	– 584	7888
16	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	48	1181,00 –	– –	56688 –	– –	56688	– 4535	61223
17	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	11	1865,00 –	– –	20515 –	– –	20515	– 1641	22156
18	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	12	4642,00 –	– –	55704 –	– –	55704	– 4456	60160
19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	688	1341,17 1311,68	16,43 0,09	922725 902439	11304 63	8982	884451 144574	1951751
20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	596	1448,33 1415,89	19,75 0,15	863204 843871	11774 91	7559	827083 135323	1825510
21	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 85%*	м	618,512	179,00 –	– –	110714 –	– –	110714	– 8857	119571
22	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 85%*	м	535,804	280,00 –	– –	150025 –	– –	150025	– 12002	162027

23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 70%; СП - 80%*	м трубопровода	124	606,50 274,72	65,75 31,38	75206 34066	8153 3887	32987	28844 8324	112374
24	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 80%*	м	51,7	162,00 –	– –	8375 –	– –	8375	– 670	9045
25	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 80%*	м	8,8	267,00 –	– –	2350 –	– –	2350	– 188	2538
26	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 80%*	м	52,8	302,00 –	– –	15946 –	– –	15946	– 1276	17221
27	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 80%*	м	9,9	601,00 –	– –	5950 –	– –	5950	– 476	6426
28	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 80%*	м	13,2	1429,00 –	– –	18863 –	– –	18863	– 1509	20372
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(Т3,Т4)									
		Материалы									
29	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	50	452,81 422,60	20,10 7,77	22641 21130	1005 389	506	21088 3498	47227

30	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	385	453,41 422,60	20,10 7,77	174561 162700	7737 2993	4124	162380 26955	363896
31	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	10	454,19 422,60	20,10 7,77	4542 4226	201 78	115	4218 701	9460
32	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	60	455,57 422,60	20,10 7,77	27334 25356	1206 466	772	25306 4211	56851
33	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	5	457,54 422,60	20,10 7,77	2288 2113	100 39	75	2109 352	4748
34	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	5	599,00 542,98	35,15 13,92	2995 2715	176 70	104	2729 458	6182
35	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	50	489,00 --	-- --	24450 --	-- --	24450	-- 1956	26406
36	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	385	634,00 --	-- --	244090 --	-- --	244090	-- 19527	263617
37	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	10	913,00 --	-- --	9130 --	-- --	9130	-- 730	9860
38	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	60	1181,00 --	-- --	70860 --	-- --	70860	-- 5669	76529
39	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	5	1468,00 --	-- --	7340 --	-- --	7340	-- 587	7927

40	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	5	1865,00 –	– –	9325 –	– –	9325	– 746	10071
41	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	690	1341,17 1311,68	16,43 0,09	925408 905062	11337 63	9009	887022 144994	1957425
42	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	556	1448,33 1415,89	19,75 0,15	805271 787236	10984 85	7051	771574 126148	1702992
43	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	620,31	156,00 –	– –	96768 –	– –	96768	– 7741	104510
44	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	516,524	253,00 –	– –	130681 –	– –	130681	– 10454	141135
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	364	606,50 274,72	65,75 31,35	220765 99999	23953 11411	96833	84672 24435	329871
46	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	327,8	204,00 –	– –	66871 –	– –	66871	– 5350	72221
47	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	267,00 –	– –	2937 –	– –	2937	– 235	3172

48	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	61,6	302,00 –	– –	18603 –	– –	18603	– 1488	20091
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
		Материалы									
49	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1180,31 965,58	47,85 17,05	82622 67591	3350 1194	11681	67409 12002	162033
50	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1280,79 821,10	40,32 18,11	15369 9853	484 217	5032	9869 2019	27258
51	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	м	69,86	4546,00 –	– –	317584 –	– –	317584	– 25407	342990
52	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	м	12	4546,00 –	– –	54552 –	– –	54552	– 4364	58916
53	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	252	764,09 760,37	1,34 0,43	192560 191613	339 108	598	187887 30435	410871
54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	419	737,87 729,12	3,29 0,99	309169 305501	1377 413	2291	299796 48717	657682
55	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	251,496	340,00 –	– –	85509 –	– –	85509	– 6841	92349
56	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	418,162	503,00 –	– –	210335 –	– –	210335	– 16827	227162
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	344	606,50 274,72	65,75 31,35	208635 94504	22618 10784	91513	80019 23092	311747

58	2111-0403-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	378,4	2106,00 –	– –	796532 –	– –	796532	– 63723	860255
59	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	37,8	3902,00 –	– –	147496 –	– –	147496	– 11800	159296
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ(К2)									
		Материалы									
60	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	17	1070,43 926,55	66,88 22,73	18197 15751	1137 386	1309	15815 2721	36733
61	2301-0201-0191 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17	2378,00 –	– –	40426 –	– –	40426	– 3234	43660
62	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	30	2009,88 1370,85	589,21 159,03	60296 41126	17676 4771	1494	44978 8422	113697
63	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	30	650,00 –	– –	19500 –	– –	19500	– 1560	21060
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	30	606,50 274,72	65,75 31,35	18196 8242	1973 941	7980	6978 2014	27187
65	2111-0403-0014 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	3685,00 –	– –	121605 –	– –	121605	– 9728	131333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7986309 4593211	143986 40730	3249109	4485219 997560	13467088
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1580832				
		Материалы	Тенге				229313				
		Всего заработная плата	Тенге					263834			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1058032				

	Накладные расходы	Тенге			200514					
	Сметная прибыль	Тенге			142508					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1923853					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
	Сметная заработная плата	Тенге				263834				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			6405477					
Материалы		Тенге			62910					
Всего заработная плата		Тенге				4370107				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1898857					
	Накладные расходы	Тенге			4282705					
	Сметная прибыль	Тенге			855055					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			11543237					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3472
	Сметная заработная плата	Тенге				4370107				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13467090					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3676
	Сметная заработная плата	Тенге				4633941				

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СМЕТА 2-1-7

66	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%, СП - 8%*	м	14356	403,36 267,08	15,90 3,35	5790581 3834200	228204 48085	1728177	2795246 686866	9272693
67	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	315	508,47 352,06	35,56 10,05	160167 110899	11201 3165	38067	82126 19383	261677
68	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	13600	26,00 –	– –	353600 –	– –	353600	– 28288	381888
69	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	756	45,00 –	– –	34020 –	– –	34020	– 2722	36742
70	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	15	70,00 –	– –	1050 –	– –	1050	– 84	1134
71	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	100	91,00 –	– –	9100 –	– –	9100	– 728	9828
72	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм** *СП - 8%*	м	200	135,00 –	– –	27000 –	– –	27000	– 2160	29160

73	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	14888	434,81 188,10	179,35 51,46	6473394 2800433	2670135 766147	1002826	25679937 723306	9764637
74	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	200	521,71 225,72	228,63 66,28	104342 45144	45727 13256	13471	42048 11711	158101
75	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	7	171878,00 --	-- --	1203146 --	-- --	1203146	-- 96252	1299398
76	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	6,7	268999,00 --	-- --	1802293 --	-- --	1802293	-- 144183	1946477
77	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,696	1011200,00 --	-- --	703795 --	-- --	703795	-- 56304	760099
78	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,06	446070,00 --	-- --	26764 --	-- --	26764	-- 2141	28905
79	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	692134,00 --	-- --	10382 --	-- --	10382	-- 831	11213
80	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	2696878,00 --	-- --	40453 --	-- --	40453	-- 3236	43689
81	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,085	1658181,00 --	-- --	140945 --	-- --	140945	-- 11276	152221
82	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,12	4181563,00 --	-- --	501788 --	-- --	501788	-- 40143	541931
83	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,11	6463909,00 --	-- --	711030 --	-- --	711030	-- 56882	767912
84	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	600	80,56 60,70	0,58 0,30	48337 36420	525 183	11392	26354 5975	80666

85	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	128848,00	--	77309	--	77309	--	83494
		СП - 8%			--	--	--	--		6185	
86	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, подготовкою пола	м	35	320,90	10,19	11231	357	3651	5285	17838
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	7223	117		1321	
87	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115	403,36	15,90	46386	1828	13844	22392	74280
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	30714	385		5802	
88	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	115	26,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
89	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	110,48	3,50	9944	315	1981	5586	16772
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	7648	110		1242	
90	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	93,96	1,75	2349	44	484	1322	3965
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	1821	15		294	
91	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	260486,00	--	23444	--	23444	--	25319
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
92	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	168497,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18320053	2958336	8487214	5548296	25777817
							6874503	831463	--	1909466	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17892293				
	Материалы		Тенге				2813892				
	Всего заработная плата		Тенге					7705966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5245562				
		Накладные расходы	Тенге				5548296				
		Сметная прибыль	Тенге				1875247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25315836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6331
		Сметная заработная плата	Тенге					7705966			
	Стоимость санитехнических работ		Тенге				427760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427760				
		Сметная прибыль	Тенге				34221				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				461981					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				25777816					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6331
		Сметная заработная плата	Тенге					7705966				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИДОМОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ. СМЕТА 2-1-6

93	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	56	4641,63 1481,08	121,90 25,08	259931 82940	6826 1404	170165	82658 27407	369996
94	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** *СП - 8%*	шт.	56	12623,00 –	– –	706888 –	– –	706888	– 56551	763439
95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2113,22 1693,44	121,90 25,08	16906 13548	975 201	2383	13473 2430	32809
96	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	9526,00 –	– –	9526 –	– –	9526	– 762	10288
97	2304-0909-0218 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	7	8288,00 –	– –	58016 –	– –	58016	– 4641	62657
98	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	56	861,00 –	– –	48216 –	– –	48216	– 3857	52073
99	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	56	1320,00 –	– –	73920 –	– –	73920	– 5914	79834
100	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	2613,51 446,42	36,09 13,67	78399 13393	1083 410	63923	13527 7354	99280
101	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	98	2136,41 352,37	20,82 7,77	209368 34533	2040 762	172795	34589 19517	263474
102	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	1386,41	20,82	90117	1353	65860	22941	122103

		ПР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	22904	505		9045	
103	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *ПР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	125	1591,41 352,37	20,82 7,77	198926 44047	2603 972	152276	44118 19444	262488
104	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *ПР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	168	1532,41 352,37	20,82 7,77	257445 59199	3498 1306	194748	59295 25339	342079
105	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *ПР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	2605,03 926,55	66,88 22,73	5210 1853	134 45	3223	1861 566	7636
106	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *ПР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2855,03 926,55	66,88 22,73	8565 2780	201 68	5584	2791 908	12264
107	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	2164,03 926,55	66,88 22,73	15148 6486	468 159	8194	6512 1733	23393
108	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** *ПР - 98%; СП - 8%*	сальник	14	2257,21 2073,60	-- --	31601 29030	-- --	2571	28450 4804	64855
109	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10,5	3324,09 706,73	38,23 13,67	34903 7421	401 144	27081	7413 3385	45701
110	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** *ПР - 98%; СП - 8%*	сальник	21	2833,21 2073,60	-- --	59497 43546	-- --	15951	42675 8174	110346
111	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1528,51 706,73	38,23 13,67	9300 4947	268 96	4085	4942 1139	15381
112	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	14	2833,21 2073,60	-- --	39665 29030	-- --	10635	28450 5449	73564

113	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	59	283,77	122,24	16743	7212	–	10709	29648
		НР - 84%; СП - 83%			161,54	54,55	9531	3218		2196	
114	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,08	537,00	–	11857	–	11857	–	12806
		СП - 8%			–	–	–	–		949	
115	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,048	19527,21	1278,94	937	61	716	159	1184
		НР - 91%; СП - 83%			3338,46	295,01	160	14		88	
116	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,397	537,00	–	8268	–	8268	–	8930
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
117	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	56	1663,39	350,20	93150	19611	3315	55472	160512
		НР - 72%; СП - 83%			1254,00	121,80	70224	6821		11890	
118	2305-1302-0201 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля загазованности ду 20 с клапаном и сигнализатором СЗ-1 и С-2 САКЗ-МК-2	шт.	56	131030,00	–	7337680	–	7337680	–	7924694
		СП - 8%			–	–	–	–		587014	
119	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	–	784	–	784	–	847
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
120	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	486	521,43	–	253413	–	6125	242343	535416
		НР - 98%; СП - 83%			508,82	–	247288	–		39660	
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,14	87,58	2,33	4041	108	1995	1345	5817
		НР - 69%; СП - 83%			42,01	0,25	1938	12		431	
122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,14	173,98	3,30	8027	152	5611	1578	10374
		НР - 69%; СП - 83%			49,08	0,50	2264	23		768	
		Мансардный этаж									
123	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	7	4641,63	121,90	32491	853	21270	10332	46250

		НР - 98%; СП - 8%			1481,08	25,08	10368	176		3426	
124	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	7	12623,00	–	88361	–	88361	–	95430
		СП - 8%			–	–	–	–		7069	
125	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	861,00	–	6027	–	6027	–	6509
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
126	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1320,00	–	9240	–	9240	–	9979
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
127	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1591,41	20,82	39785	521	30455	8824	52498
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	8809	194		3889	
128	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1532,41	20,82	32181	437	24344	7412	42760
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	7400	163		3167	
129	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	1328,51	38,23	4650	134	2042	2471	7690
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2474	48		570	
130	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	2833,21	–	19832	–	5317	14225	36782
		НР - 98%; СП - 8%			2073,60	–	14515	–		2725	
131	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	7	283,77	122,24	1986	856	–	1271	3518
		НР - 84%; СП - 8%			161,54	54,55	1131	382		361	
132	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,184	537,00	–	1173	–	1173	–	1267
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
133	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	7	1663,39	350,20	11644	2451	415	6934	20064
		НР - 77%; СП - 8%			1254,00	121,80	8778	853		1486	

134	2305-1302-0201 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроляазгазованности ду 20 с клапаном и сигнализатором СЗ-1 и С-2 САКЗ-МК-2**	шт.	7	131030,00	–	917210	–	917210	–	990587
		СП - 8%			–	–	–	–		73377	
135	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	46	521,43	–	23986	–	580	22938	50677
		НР - 96%; СП - 8%			508,82	–	23406	–		3754	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,28	87,58	2,33	287	8	141	96	414
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	138	1		31	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/**	м2	3,28	173,98	3,30	571	11	399	112	737
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	161	2		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11135872	52265	10279348	779916	12869050
							804241	17978		955264	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				900043				
	Материалы		Тенге				3729				
	Всего заработная плата		Тенге					86675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795249				
		Накладные расходы	Тенге				62406				
		Сметная прибыль	Тенге				76096				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1039445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86675			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32593				
	Материалы		Тенге				8862				
	Всего заработная плата		Тенге					18975			
		Накладные расходы	Тенге				15270				
		Сметная прибыль	Тенге				3829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18975			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10203237				
	Материалы		Тенге				989609				
	Всего заработная плата		Тенге					716569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8481917				
		Накладные расходы	Тенге				702238				
		Сметная прибыль	Тенге				872438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11777913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					716569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12869050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					822219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54913281

В ТОМ ЧИСЛЕ								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			13064162				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3169903			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				899790			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					23185728		
- Накладные расходы	Тенге						11425839	
- Сметная прибыль	Тенге						4067648	

Итого		54 913 281
В том числе		
СМР		54 913 281
Оборудование		
Временные здания и сооружения 0,9%		494 220
Всего:		**55 407 501**
В том числе СМР:		55 407 501
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%		271 497
Непредвиденные работы к затраты-2%		1 113 580
Итого по сметному расчету		**56 792 577**
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1	20%	11 358 515
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901	80%	47 701 267
Итого:		59 059 782
Итого с понижающим коэффициентом К=0,758677964		44 807 355
НДС 12%		5 376 883
Всего		50 184 238

ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»

Директор _____ **Шуруева А.П.**

ТОО "Мир - Строй и Компания"

Директор _____ **Раматуллаев М. Ш.**

Инженер-технолог ТОО "Мир - Строй и Компания"
_____ **Ипкарбеков К.А.**

Эксперт-технолог ТОО "Мир - Строй и Компания"
_____ **Ториев К.Т.**

Эксперт-технолог ТОО "Мир - Строй и Компания"
_____ **Алдабергенов К.**

Сторона: АО Социально-Предпринимательская Компания «Shymkent»
Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Инженер: ТОО «ТОО "Мир - Строй и Компания"»
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка).
Договор: Доп. согл. №3 от 28.08.2020г. к договору №31/19-а от 29.03.2019г

Форма 2В

АКТ №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АС. СМЕТА 2-1-2											
		ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ									
		Лестничная площадка									
1	1107-0519-0103 **РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из нержавеющей стали. Установка**	**м ограждения**	**17,965881**	**14469,10**	**83,42**	**259950**	**1499**	**245997**	**15427**	**297408**
		НР - 116%; СП - 8%			693,19	34,52	12454	620		22030	
2	**Прайс-лист**	**Перила из нержавеющей стали**	**м**	**0,953381**	**13500,00**	**--**	**12601**	**--**	**12601**	**--**	**13609**
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
3	**Прайс-лист**	**Поручни из нержавеющей стали**	**м**	**17,0325**	**2912,27**	**--**	**49603**	**--**	**49603**	**--**	**53571**
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
4	1109-0304-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,045**	**71059,04**	**25916,30**	**3198**	**1166**	**453**	**1334**	**4895**
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1579	355		363	
5	2106-0208-0501 **РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,045**	**544501,00**	**--**	**24503**	**--**	**24503**	**--**	**26463**
		СП - 8%			--	--	--	--		1960	
		Отделка полов									

6	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	931,22	28,11	14527	438	7567	6326	22521
		НР - 94%; СП - 85%			418,05	13,32	6523	208		1668	
7	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,6	1558,53	57,33	24313	894	22654	1107	27454
		НР - 94%; СП - 89%			49,05	26,43	765	412		2034	
8	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	15,6	815,13	52,15	12716	814	4623	5416	19582
		НР - 72%; СП - 85%			466,62	15,55	7279	243		1451	
9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,14	3413,01	71,30	41434	866	26529	13564	59398
		НР - 94%; СП - 89%			1156,46	32,15	14039	390		4400	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,14	697,94	28,05	8473	340	4191	3857	13316
		НР - 94%; СП - 89%			324,67	13,32	3942	162		986	
11	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/С 2 по 8 ЭТАЖ на отм+24/	м2 покрытия	96,62	3413,01	71,30	329765	6889	211139	107953	472736
		НР - 94%; СП - 85%			1156,46	32,15	111737	3107		35017	
12	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение/ОТДЕЛКА ПОЛЫ/	м2 покрытия	206,7	138,67	3,49	28524	718	2402	24106	56841
		НР - 94%; СП - 89%			123,50	1,17	25404	241		4210	
		ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ									
		Отделка полов									
13	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	15,6	815,13	52,15	12716	814	4623	5416	19582
		НР - 72%; СП - 89%			466,62	15,55	7279	243		1451	
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,6	4232,29	127,62	66024	1991	48462	15462	88005
		НР - 94%; СП - 89%			998,12	56,30	15571	878		6519	
15	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство.	м2 стяжки	12,14	1086,26	42,11	13187	511	8708	3941	18499
		НР - 94%; СП - 89%			326,87	18,51	3968	225		1570	
16	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	м2 стяжки	12,14	-165,38	-7,09	-2008	-86	-1711	-236	-2423
		НР - 94%; СП - 89%			-17,41	-3,27	-211	-40		-179	

17	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство.	м2 стяжки	96,62	1086,26	42,11	104954	4069	69303	31368	147228
		НР - 94%; СП - 83%			326,87	18,51	31582	1788		10906	
18	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	м2 стяжки	96,62	-165,38	-7,09	-15979	-685	-13612	-1878	-19285
		НР - 94%; СП - 83%			-17,41	-3,27	-1682	-316		-1429	
		Кровля									
		ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ									
		Кровля									
19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	104	1059,96	13,82	110236	1437	2758	97882	224768
		НР - 92%; СП - 83%			1019,63	3,39	106041	352		16649	
20	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	104	2274,00	--	236496	--	236496	--	255416
		СП - 8%			--	--	--	--		18920	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	94	1059,96	13,82	99637	1299	2493	88470	203155
		НР - 92%; СП - 83%			1019,63	3,39	95845	318		15049	
22	2110-0103-0804 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	94	1753,00	--	164782	--	164782	--	177965
		СП - 8%			--	--	--	--		13183	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкций	т конструкций	1,837	55508,23	2643,86	101969	4857	7313	62536	177665
		НР - 60%; СП - 83%			48883,40	453,18	89799	832		13160	
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,837	463279,00	--	851044	--	851044	--	919127
		СП - 8%			--	--	--	--		68083	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,273	86,99	1,65	4634	88	3239	911	5989
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	1307	13		444	

26	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	4,85	463279,00 --	- -	2246903 --	-- --	2246903	-- 179752	2426655
		Прочие работы									
		Ограждение Ог-1									
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,095538	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	6789 3352	2476 754	961	2833 770	10391
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,095538	515052,00 --	- -	49207 --	-- --	49207	-- 3937	53144
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3422	86,99 24,54	1,65 0,25	297678 83968	5650 858	208060	58530 28497	384704
		Отмостка									
30	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гранием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	125	212,77 68,99	30,35 11,04	26596 8623	3793 1379	14180	9402 2880	38878
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,75	19828,35 3524,58	8,16 --	371782 66086	153 --	305543	62121 34712	468615
		Металлическое ограждение, Двер Др-1									
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2573494	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	18287 9029	6670 2030	2588	7651 2075	27991
33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,205947	515052,00 --	- -	106073 --	-- --	106073	-- 8486	114559
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0425	221381,00 --	- -	9409 --	-- --	9409	-- 753	10161

35	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,78	535,00	–	4162	–	4162	–	4495
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	214423,00	–	107	–	107	–	116
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
37	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,4631326	274,73	1,00	2050	7	1123	739	3013
		НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	920	4		223	
38	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,053006	92576,41	4583,88	3056	151	62	2002	5462
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	2843	59		405	
39	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,012726	433170,00	–	5513	–	5513	–	5954
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02028	221381,00	–	4490	–	4490	–	4849
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
41	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,957174	274,73	1,00	263	1	144	95	386
		НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	118	–		29	
		Подпорная стенка									
42	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	5	21102,09	1278,94	105510	6395	82423	16532	131806
		НР - 91%; СП - 8%			3338,46	295,01	16692	1475		9763	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	838565,00	1275,00	33543	51	24368	8322	45214
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	9124	21		5349	
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,5	21644,66	978,22	97401	4402	74737	18015	124649
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	18262	1534		9233	

45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,082544	214423,00 --	-- --	17699 --	-- --	17699	-- 1416	19115
46	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *ПР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	24,8	14902,60 693,19	83,42 34,52	369584 17191	2069 856	351024	21296 31270	422151
47	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки поворотные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания перепелток т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	1,053078	651761,00 --	-- --	686355 --	-- --	686355	-- 54908	741264
48	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный *СП - 8%*	м	49,7	425,00 --	-- --	21123 --	-- --	21123	-- 1690	22812
		Коммерческие квартиры									
		Полы									
		Пол керамический									
		Ламинат									
49	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	297,19	3144,69 1864,38	78,98 54,64	934569 554075	23471 16239	357023	536095 117653	1588317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7975447 1323502	83206 35243	6568737 --	1226575 736162	9938186
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3810348				
		Материалы	Тенге				2067293				
		Всего заработная плата	Тенге					1248113			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				458268				
		Накладные расходы	Тенге				1150239				
		Сметная прибыль	Тенге				396847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5357434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055
		Сметная заработная плата	Тенге					1248113			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4102895				
		Материалы	Тенге				11377				
		Всего заработная плата	Тенге					110632			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3969597				
		Накладные расходы	Тенге				76336				
		Сметная прибыль	Тенге				334338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4513570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					110632			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				62204				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62204					
		Сметная прибыль	Тенге				4976					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				67180					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9938184					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1157
		Сметная заработная плата	Тенге					1358745				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-5

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(Т3,Т4)

Санитарно-технические изделия

50	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	166	914,89	0,15	151871	25	6131	142801		318246
		ЗП - 98%; СП - 8%			877,80	–	145715	–		23574		
51	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукоятковый, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	56	7743,00	–	433608	–	433608	–		468297
		СП - 8%			–	–	–	–		34689		
52	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукоятковый, с подводкой к различным отверстиям, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	56	2269,00	–	127064	–	127064	–		137229
		СП - 8%			–	–	–	–		10165		
53	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукоятковый/двухрукоятковый, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	56	6286,00	–	352016	–	352016	–		380177
		СП - 8%			–	–	–	–		28161		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1064559	25	918819	142801		1303949
							145715	–	–	96589		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1064559					
		Материалы	Тенге				6132					
		Всего заработная плата	Тенге					145715				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				912688					
		Накладные расходы	Тенге				142801					
		Сметная прибыль	Тенге				96589					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1303949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге					145715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1303949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге					145715				

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-7

54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2640,96 1235,00	26,34 –	15846 7410	158 –	8278	5335 1694	22875
55	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4713,68 2470,00	118,89 30,45	9427 4940	238 61	4249	3601 1042	14070
56	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	492,00 –	– –	1476 –	– –	1476	– 118	1594
57	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	517,00 –	– –	1551 –	– –	1551	– 124	1675
58	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	63	536,00 –	– –	33768 –	– –	33768	– 2701	36469
59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2640,96 1235,00	26,34 –	23769 11115	237 –	12417	8003 2542	34313
60	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1550,00 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
61	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	492,00 –	– –	2952 –	– –	2952	– 236	3188
62	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1550,00 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
63	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	146	1846,78 976,50	741,10 486,19	269630 142569	108201 70983	18860	153758 33871	457259
64	2307-0101-0803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	18	911,00 –	– –	16398 –	– –	16398	– 1312	17710
65	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	128	1142,00 –	– –	146176 –	– –	146176	– 11694	157870

66	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	22	1286,94	148,74	28313	5272	1553	17452	49425
		НР - 72%; СП - 85%			1067,64	34,10	23488	750		3661	
67	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	79	2087,13	625,20	164883	49390	73321	55801	238339
		НР - 72%; СП - 85%			533,82	447,21	42172	35330		17685	
68	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	20	1326,00	–	26520	–	26520	–	28642
		СП - 85%			–	–	–	–		2122	
69	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	22	6899,00	–	151778	–	151778	–	163920
		СП - 85%			–	–	–	–		12142	
70	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	60	1968,00	–	118080	–	118080	–	127526
		СП - 85%			–	–	–	–		9446	
71	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	146	637,00	–	93002	–	93002	–	100442
		СП - 85%			–	–	–	–		7440	
72	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	20	642,00	–	12840	–	12840	–	13867
		СП - 85%			–	–	–	–		1027	
73	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	60	315,00	–	18900	–	18900	–	20412
		СП - 85%			–	–	–	–		1512	
74	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа НЭК	шт.	59	42,00	–	2478	–	2478	–	2676
		СП - 85%			–	–	–	–		198	
75	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56	469,35	3,50	26284	196	1298	17898	47716
		НР - 72%; СП - 85%			442,68	1,22	24790	68		3535	
76	2307-0220-0604 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56	419,00	–	23464	–	23464	–	25341
		СП - 85%			–	–	–	–		1877	

77	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	584	469,35 442,68	3,50 1,22	274102 258525	2045 711	13532	186650 36860	497612
78	2307-0220-0506 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	395	285,00 –	– –	112575 –	– –	112575	– 9006	121581
79	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	189	472,00 –	– –	89208 –	– –	89208	– 7137	96345
80	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	208	394,02 377,58	3,50 1,22	81956 78537	728 253	2691	56729 11095	149780
81	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	182	394,02 377,58	3,50 1,22	71712 68720	637 222	2355	49638 9708	131057
82	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	394,02 377,58	3,50 1,22	1182 1133	11 4	38	818 160	2160
83	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	440,02 429,66	3,59 0,91	3080 3008	25 6	47	2170 420	5670
84	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	492,26 481,74	4,46 1,22	1477 1445	13 4	19	1043 202	2722
85	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	208	303,00 –	– –	63024 –	– –	63024	– 5042	68066
86	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	182	324,00 –	– –	58968 –	– –	58968	– 4717	63685

87	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	444,00 –	– –	1332 –	– –	1332	– 107	1439
88	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	7	237,00 –	– –	1659 –	– –	1659	– 133	1792
89	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	237,00 –	– –	711 –	– –	711	– 57	768
		Мансардный этаж									
90	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8604,28 6510,00	449,63 152,25	8604 6510	450 152	1644	4797 1072	14473
91	5108-0401-0272 РСНБ РК 2015 прим	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	67011,00 –	– –	67011 –	– –	67011	– –	67011
92	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8604,28 6510,00	449,63 152,25	8604 6510	450 152	1644	4797 1072	14473
93	5108-0401-0272 РСНБ РК 2015 прим	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	67011,00 –	– –	67011 –	– –	67011	– –	67011
94	1308-0304-0004 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х250 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	28331 18228	9589 3423	514	15589 3514	47433
95	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	7	4717,00 –	– –	33019 –	– –	33019	– 2642	35661
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2640,96 1235,00	26,34 –	15846 7410	158 –	8278	5335 1694	22875

97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4713,68	118,89	9427	238	4249	3601	14070
		НР - 72%; СП - 83%			2470,00	30,45	4940	61		1042	
98	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	–	1476	–	1476	–	1594
		СП - 83%			–	–	–	–		118	
99	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	517,00	–	1551	–	1551	–	1675
		СП - 83%			–	–	–	–		124	
100	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536,00	–	536	–	536	–	579
		СП - 83%			–	–	–	–		43	
101	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	–	3164	–	3164	–	3417
		СП - 83%			–	–	–	–		253	
102	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	600	403,36	15,90	242014	9538	72228	116826	387546
		НР - 72%; СП - 83%			267,08	3,35	160248	2010		28707	
103	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	107	508,47	35,56	54406	3805	12931	27897	88887
		НР - 72%; СП - 83%			352,06	10,05	37670	1075		6584	
104	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	600	26,00	–	15600	–	15600	–	16848
		СП - 83%			–	–	–	–		1248	
105	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	107	91,00	–	9737	–	9737	–	10516
		СП - 83%			–	–	–	–		779	
106	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Замок. Монтаж оборудования	шт.	7	1178,05	–	8246	–	182	4919	14219
		НР - 61%; СП - 83%			1152,00	–	8064	–		1053	
107	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	707	434,81	179,35	307408	126799	47622	121946	463702
		НР - 72%; СП - 83%			188,10	51,46	132987	36383		34348	
108	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	171878,00	–	60157	–	60157	–	64970
		СП - 83%			–	–	–	–		4813	

109	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,25	268999,00 --	-- --	67250 --	-- --	67250	-- 5380	72630
110	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,087	1011200,00 --	-- --	87974 --	-- --	87974	-- 7038	95012
111	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	6463900,00 --	-- --	129278 --	-- --	129278	-- 10342	139620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3178271	316178	1677652	864603	4355576
			Тенге				1650418	151649	134022	312707	
		Стоимость оборудования	Тенге				134022				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				134022				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3018912				
		Материалы	Тенге				287951				
		Всего заработная плата	Тенге					1202067			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1364366				
		Накладные расходы	Тенге				864601				
		Сметная прибыль	Тенге				310681				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4194195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1202067			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25337				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25337				
		Сметная прибыль	Тенге				2027				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4355581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1202067			

РАЗДЕЛ 4. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. СМЕТА 2-1-8

ДОМОФОНЫ

112	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 *СП - 8%*	шт.	63	144,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
113	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова *СП - 8%*	шт.	63	2084,00 --	-- --	131292 --	-- --	131292	-- 10503	141795
114	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутации БК- 10, для многоквартирных домофонов *СП - 8%*	шт.	1	3614,00 --	-- --	3614 --	-- --	3614	-- 289	3903

115	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых кнопок до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	63	1643,91 1254,00	350,20 121,80	103566 79002	22063 7673	2501	62406 13278	179251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				247544	22063	146479	62406	334747
							79002	7673	–	24796	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				247544				
		Материалы	Тенге				2502				
		Всего заработная плата	Тенге					86675			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143978				
		Накладные расходы	Тенге				62406				
		Сметная прибыль	Тенге				24796				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				334747				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				334747				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86675			

РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-9

Оповещение при пожаре

116	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	9331,02 7343,00	1681,88 476,52	9331 7343	1682 477	306	4770 1128	15229
117	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 85%*	шт.	1	1991,00 --	– --	1991 --	– –	1991	– 159	2150

Пожарная сигнализация

118	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 85%*	луч	20	2300,19 2213,40	0,24 --	46004 44268	5 –	1731	27003 5841	78848
119	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD *СП - 85%*	шт.	1	19197,00 --	– --	19197 --	– –	19197	– 1536	20733
120	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776
121	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148,00	–	12148	--	12148	--	13120

		СП - 8%			–	–	–	–		972		
122	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	1	1755,34	1,95	1755	2	132	989	2964
					1621,20	–	1621	–		220		
		НР - 61%; СП - 8%										
123	2308-0303-0900 РСПБ РК 2015 прим	Приборы управления оповещением модели Орион ПИКОП	шт.	1	5142,00	–	5142	–	5142	–	5553
					–	–	–	–		411		
		СП - 8%										
124	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	6397,58	1,95	6398	2	126	3825	11040
					6270,00	–	6270	–		818		
		НР - 61%; СП - 8%										
125	2308-0306-0502 РСПБ РК 2015	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 преобразователь интерфейса	шт.	1	2091,00	–	2091	–	2091	–	2258
					–	–	–	–		167		
		СП - 8%										
126	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5	6939,39	1,95	34697	10	912	20603	59724
					6755,00	–	33775	–		4424		
		НР - 61%; СП - 8%										
127	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-КДЛ	шт.	5	27448,00	–	137240	–	137240	–	148219
					–	–	–	–		10979		
		СП - 8%										
128	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17018,01	1947,44	17018	1947	1589	8561	27625
					13482,00	551,76	13482	552		2046		
		НР - 61%; СП - 8%										
129	2308-0306-0511 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	–	23485	–	23485	–	25364
					–	–	–	–		1879		
		СП - 8%										
130	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2838,47	–	2838	–	330	1806	5016
					2508,00	–	2508	–		372		
		НР - 72%; СП - 8%										
131	2308-0306-0208 РСПБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	–	2113	–	2113	–	2282
					–	–	–	–		169		
		СП - 8%										
132	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6939,39	1,95	13879	4	365	8241	23889
					6755,00	–	13510	–		1770		
		НР - 61%; СП - 8%										
133	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015 прим	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу блок индикации модели С2000-БКИ	шт.	1	12148,00	–	12148	–	12148	–	13120
					–	–	–	–		972		
		СП - 8%										
134	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015 прим	Модуль адресный релейный модели РМ-2 (С2000-СП2)	шт.	1	5737,00	–	5737	–	5737	–	6196
					–	–	–	–		459		
		СП - 8%										

135	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (щит) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776
136	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-1 IP40, на 4 модулей, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 --	-- --	2942 --	-- --	2942	-- 235	3177
137	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой аварийным исполнения. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	83	2609,68 2508,00	2,40 --	216604 208164	199 --	8241	126980 27487	371070
138	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ДИП 34-45** *СП - 8%*	шт.	83	1662,00 --	-- --	137946 --	-- --	137946	-- 11036	148982
139	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой аварийным исполнения. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	2609,68 2508,00	2,40 --	23487 22572	22 --	893	13769 2980	40237
140	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	9	1008,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
141	1308-0140-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1633,92 1254,00	350,20 121,80	16339 12540	3502 1218	297	9906 2100	28345
142	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	48,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				768176 371261	10114 3224	386800 --	230907 79928	1079009
	Стоимость монтажных работ		Тенге				767696				
	Материалы		Тенге				15069				
	Всего заработная плата		Тенге					374486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371252				
	Накладные расходы		Тенге				230906				
	Сметная прибыль		Тенге				79888				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1078491				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								294
	Сметная заработная плата		Тенге					374486			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480				
	Сметная прибыль		Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1079009				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								294
	Сметная заработная плата		Тенге					374486			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								17011475
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	Тенге		2969898		
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			431586	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			197789	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9698487
- Оборудование, инвентарь	Тенге				134022
- Накладные расходы	Тенге				2527292
- Сметная прибыль	Тенге				1250182
Итого			17 011 475		
В том числе			16 877 453		
СМР			134 022		
Оборудование			151 897		
Временные здания и сооружения 0,9%			17 163 372		
Всего:			17 029 350		
В том числе СМР:					
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%			83 444		
Непредвиденные работы и затраты-2%			342 256		
Итого по сметному расчету			17 589 072		
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1		20%	3 517 814		
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901		80%	14 773 427		
Итого:			18 291 242		
Итого с понижающим коэффициентом К-0,758677964			13 877 162		
НДС 12%			1 665 259		
Всего			15 542 421		

ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»

Директор _____ **Калдыбаев Д.Ф.**

ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Рамату.лаев М.Ш.**

М.П.

эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Никарбеков К.А.**

эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Гориев Б.Т.**

эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Алдабергенов К.**

Стороны: АО Социально-Предпринимательская Компания «Shymkent»
Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Инженер: ТОО «ТОО "Мир - Строй и Компания"»
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка).
Договор Доп. согл. №3 от 28.08.2020г. к договору №31/19-а от 29.03.2019г

Форма 2В

А К Т №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АС. СМЕТА 2-1-2									
		ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ									
		Лестничная площадка									
1	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из нержавеющей стали. Установка *НР - 178%; СП - 8%*	м ограждения	17,965881	14469,10 693,19	83,42 34,52	259950 12454	1499 620	245997	15427 22030	297408
2	Прайс-лист	Перила из нержавеющей стали *СП - 8%*	м	0,933381	13500,00 --	-- --	12601 --	-- --	12601	-- 1008	13609
3	Прайс-лист	Поручни из нержавеющей стали *СП - 8%*	м	17,0325	2912,27 --	-- --	49603 --	-- --	49603	-- 3968	53571
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,045	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	3198 1579	1166 355	455	1334 363	4895
5	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,045	544501,00 --	-- --	24503 --	-- --	24503	-- 1960	26463
		Отделка полов									

6	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,6	931,22 418,05	28,11 13,32	14527 6522	438 208	7567	6326 1668	22521
7	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,6	1558,53 49,05	57,33 26,43	24313 765	894 412	22654	1107 2104	27454
8	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,6	815,13 466,62	52,15 15,55	12716 7279	814 243	4623	5416 1451	19582
9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,14	3413,01 1156,46	71,30 32,15	41434 14039	866 390	26529	13564 4400	59398
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,14	697,94 324,67	28,05 13,32	8473 3942	340 162	4191	3857 986	13316
11	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/С 2 по 8 ЭТАЖ на отм+24/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	96,62	3413,01 1156,46	71,30 32,15	329765 111737	6889 3107	211139	107953 35017	472736
12	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение/ОТДЕЛКА ПОЛЫ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	205,7	138,67 123,50	3,49 1,17	28524 25404	718 241	2402	24106 4210	56841
		ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ **Отделка полов**									
13	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,6	815,13 466,62	52,15 15,55	12716 7279	814 243	4623	5416 1451	19582
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,6	4232,29 998,12	127,62 56,50	66024 15571	1991 878	48462	15462 6519	88005
15	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,14	1086,26 326,87	42,11 18,51	13187 3968	511 225	8708	3941 1370	18499
16	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,14	-165,58 -17,41	-7,09 -3,27	-2008 -211	-86 -40	-1711	-236 -179	-2423

17	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство. *НР - 94%; СП - 80%*	м2 стяжки	96,62	1086,26 326,87	42,11 18,51	104954 31582	4069 1788	69303	31368 10906	147228
18	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 *НР - 94%; СП - 80%*	м2 стяжки	96,62	-165,38 -17,41	-7,09 -3,27	-15979 -1682	-685 -316	-13612	-1878 -1429	-19285
		Кровля									
		ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ									
		Кровля									
19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 80%*	м2 покрытия	104	1059,96 1019,63	13,82 3,39	110236 106041	1437 352	2758	97882 16649	224768
20	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 80%*	м2	104	2274,00 –	– –	236496 –	– –	236496	– 18920	255416
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 80%*	м2 покрытия	94	1059,96 1019,63	13,82 3,39	99637 95845	1299 318	2493	88470 15049	203156
22	2110-0103-0804 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 80%*	м2	94	1753,00 –	– –	164782 –	– –	164782	– 13183	177965
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкций *НР - 60%; СП - 80%*	т конструкций	1,837	55508,23 48883,40	2643,86 453,18	101969 89799	4857 832	7313	62536 13160	177665
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 80%*	т	1,837	463279,00 –	– –	851044 –	– –	851044	– 68083	919127
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 60%; СП - 80%*	м2	53,273	86,99 24,54	1,65 0,25	4634 1307	88 13	3239	911 444	9089

26	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	4,85	463279,00 –	– –	2246903 –	– –	2246903	– 179752	2426655
		Прочие работы									
		Ограждение Ог-1									
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,095538	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	6789 3352	2476 754	961	2833 770	10391
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,095538	515052,00 –	– –	49207 –	– –	49207	– 3937	53144
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3422	86,99 24,54	1,65 0,25	297678 83968	5650 858	208060	58530 28497	384704
		Отмостка									
30	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	125	212,77 68,99	30,35 11,04	26596 8623	3793 1379	14180	9402 2880	38878
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,75	19828,36 3524,58	8,16 –	371782 66086	153 –	305543	62121 34712	468615
		Металлические ограждение, Двер Др-1									
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2573494	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	18287 9029	6670 2030	2588	7631 2073	27991
33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,205947	515052,00 –	– –	106073 –	– –	106073	– 8486	114559
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0425	221381,00 –	– –	9409 –	– –	9409	– 753	10161

35	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,78	535,00 --	– --	4162 --	– --	4162	– 353	4495
		СП - 8%									
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	214423,00 --	– --	107 --	– --	107	– 9	116
		СП - 8%									
37	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,4631326	274,73 123,32	1,00 0,48	2050 920	7 4	1123	739 223	3013
		НР - 80%; СП - 8%									
38	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пропарочных камер. Монтаж	т конструкций	0,033006	92576,41 86122,90	4583,88 1793,01	3056 2843	151 59	62	2002 405	5462
		НР - 69%; СП - 8%									
39	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,012726	433170,00 --	– --	5513 --	– --	5513	– 441	5954
		СП - 8%									
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02028	221381,00 --	– --	4490 --	– --	4490	– 359	4849
		СП - 8%									
41	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,957174	274,73 123,32	1,00 0,48	263 118	1 –	144	95 29	386
		НР - 80%; СП - 8%									
		Подпорная стенка									
42	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов внеопорные стены бетонные. Устройство	м3	5	21102,09 3338,46	1278,94 295,01	105510 16692	6395 1475	82423	16532 9763	131806
		НР - 91%; СП - 8%									
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	838565,00 228096,00	1275,00 551,99	33543 9124	51 21	24368	8322 3549	45214
		НР - 91%; СП - 8%									
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,5	21644,66 4058,20	978,22 340,98	97401 18262	4402 1534	74737	18015 9233	124649
		НР - 91%; СП - 8%									

45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 5%*	т	0,082544	214423,00 –	– –	17699 –	– –	17699	– 1416	19115
46	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *ПР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	24,8	14902,60 693,19	83,42 34,52	369584 17191	2069 856	350024	21296 31270	422151
47	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	1,053078	651761,00 –	– –	686355 –	– –	686355	– 54908	741264
48	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный *СП - 8%*	м	49,7	425,00 –	– –	21123 –	– –	21123	– 1690	22813
		Коммерческие квартиры									
		Полы									
		Пол керамический									
		Ламинат									
49	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	297,19	3144,69 1864,38	78,98 54,64	934569 554075	23471 16239	357023	536095 117653	1588317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7975447 1323502	83206 35243	6568737 –	1226575 736162	9938186
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3810348				
		Материалы	Тенге				2067293	1248113			
		Всего заработная плата	Тенге				458268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1150239				
		Накладные расходы	Тенге				396847				
		Сметная прибыль	Тенге				5357434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел -ч								1055
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1248113			
		Сметная заработная плата	Тенге				4102895				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11377				
		Материалы	Тенге					110632			
		Всего заработная плата	Тенге				3969597				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76536				
		Накладные расходы	Тенге				334338				
		Сметная прибыль	Тенге				4513570				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел -ч								103
		Нормативная трудоемкость	Тенге					110632			
		Сметная заработная плата	Тенге				62204				
		Стоимость сантехнических работ									

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			62204						
	Сметная прибыль	Тенге			4976						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			67180						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9938184						1157
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1358745					
	Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-5

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(Т3,Т4)

Санитарно-технические изделия

50	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	166	914,89 877,80	0.15 –	151871 145715	25 –	6131	142801 23574	318246
		ПР - 98%; СП - 8%									
51	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, бортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	56	7743,00 –	– –	433608 –	– –	433608	– 34689	468297
		СП - 8%									
52	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, бортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	56	2269,00 –	– –	127064 –	– –	127064	– 10165	137229
		СП - 8%									
53	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	6286,00 –	– –	352016 –	– –	352016	– 28161	380177
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**1064559**	**25**	**918819**	**142801**	**1303949**
							145715	**–**	**–**	**96589**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1064559				
	Материалы		Тенге				6132				
	Всего заработная плата		Тенге					145715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				912688				
	Накладные расходы		Тенге				142801				
	Сметная прибыль		Тенге				96589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1303949				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								116
	Сметная заработная плата		Тенге					145715			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1303949				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								116
	Сметная заработная плата		Тенге					145715			

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-7

54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 83%*	шт.	6	2640,96 1235,00	26,34 –	15846 7410	158 –	8278	5335 1694	22875
55	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 83%*	шт.	2	4713,68 2470,00	118,89 30,45	9427 4940	238 61	4249	3601 1042	14070
56	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 83%*	шт.	3	492,00 –	– –	1476 –	– –	1476	– 118	1594
57	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 83%*	шт.	3	517,00 –	– –	1551 –	– –	1551	– 124	1675
58	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристики В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 83%*	шт.	63	536,00 –	– –	33768 –	– –	33768	– 2701	36469
59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 83%*	шт.	9	2640,96 1235,00	26,34 –	23769 11115	237 –	12417	8003 2542	34313
60	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 83%*	шт.	1	1550,00 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
61	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 83%*	шт.	6	492,00 –	– –	2952 –	– –	2952	– 236	3188
62	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 83%*	шт.	1	1550,00 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
63	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 83%*	шт.	146	1846,78 976,50	741,10 486,19	269630 142569	108201 70983	18860	153758 33871	457259
64	2307-0101-0803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82 *СП - 83%*	шт.	18	911,00 –	– –	16398 –	– –	16398	– 1312	17710
65	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 83%*	шт.	128	1142,00 –	– –	146176 –	– –	146176	– 11694	157870

66	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	1286,94 1067,64	148,74 34,10	28313 23488	3272 750	1553	17452 3661	49425
67	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	79	2087,13 533,82	625,20 447,21	164883 42172	49390 35330	73521	55801 17655	238339
68	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип ПСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	20	1326,00 --	-- --	26520 --	-- --	26520	-- 2122	28642
69	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	22	6899,00 --	-- --	151778 --	-- --	151778	-- 12142	163920
70	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	60	1968,00 --	-- --	118080 --	-- --	118080	-- 9446	127526
71	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	146	637,00 --	-- --	93002 --	-- --	93002	-- 7440	100442
72	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	20	642,00 --	-- --	12840 --	-- --	12840	-- 1027	13867
73	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 *СП - 8%*	шт.	60	315,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
74	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	59	42,00 --	-- --	2478 --	-- --	2478	-- 198	2676
75	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	56	469,35 442,68	3,50 1,22	26284 24790	196 68	1298	17898 3535	47716
76	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	56	419,00 --	-- --	23464 --	-- --	23464	-- 1877	25341

77	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	584	469,35 442,68	3,50 1,22	274102 258525	2045 711	13532	186650 36860	497612
78	2307-0220-0506 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	395	285,00 –	– –	112575 –	– –	112575	– 9006	121581
79	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	189	472,00 –	– –	89208 –	– –	89208	– 7137	96345
80	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	208	394,02 377,58	3,50 1,22	81956 78537	728 253	2691	56729 11095	149780
81	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	182	394,02 377,58	3,50 1,22	71712 68720	637 222	2355	49638 9708	131057
82	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	394,02 377,58	3,50 1,22	1182 1133	11 4	38	818 160	2160
83	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	440,02 429,66	3,59 0,91	3080 3008	25 6	47	2170 420	5670
84	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	492,26 481,74	4,46 1,22	1477 1445	13 4	19	1043 202	2722
85	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	208	303,00 –	– –	63024 –	– –	63024	– 5042	68066
86	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	182	324,00 –	– –	58968 –	– –	58968	– 4717	63685

87	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель однополюсный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	444,00 –	– –	1332 –	– –	1332	– 107	1439
88	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель однополюсный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	7	237,00 –	– –	1659 –	– –	1659	– 133	1792
89	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухполюсный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	237,00 –	– –	711 –	– –	711	– 57	768
		Мансардный этаж									
90	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8604,28 6510,00	449,63 152,25	8604 6510	450 152	1644	4797 1072	14473
91	5108-0401-0272 РСНБ РК 2015 прим	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	67011,00 –	– –	67011 –	– –	67011	– –	67011
92	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8604,28 6510,00	449,63 152,25	8604 6510	450 152	1644	4797 1072	14473
93	5108-0401-0272 РСНБ РК 2015 прим	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	67011,00 –	– –	67011 –	– –	67011	– –	67011
94	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	28331 18228	9589 3423	514	15589 3514	47433
95	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	7	4717,00 –	– –	33019 –	– –	33019	– 2642	35661
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2640,96 1235,00	26,34 –	15846 7410	158 –	8278	5335 1694	22875

97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4713,68 2470,00	118,89 30,45	9427 4940	238 61	4249	3601 1042	14070
98	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	492,00 –	– –	1476 –	– –	1476	– 118	1594
99	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	517,00 –	– –	1551 –	– –	1551	– 124	1675
100	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	536,00 –	– –	536 –	– –	536	– 43	579
101	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3164,00 –	– –	3164 –	– –	3164	– 253	3417
102	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	600	403,36 267,08	15,90 3,35	242014 160248	9538 2010	72228	116826 28707	387546
103	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	107	508,47 352,06	35,56 10,05	54406 37670	3805 1075	12931	27897 6584	88887
104	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	600	26,00 –	– –	15600 –	– –	15600	– 1248	16848
105	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	107	91,00 –	– –	9737 –	– –	9737	– 779	10516
106	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	7	1178,05 1152,00	– –	8246 8064	– –	182	4919 1053	14219
107	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	707	434,81 188,10	179,35 51,46	307408 132987	126799 36383	47622	121946 34348	463702
108	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,35	171878,00 –	– –	60157 –	– –	60157	– 4813	64970

109	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	268999,00	--	67250	--	67250	--	72630
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
110	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,087	1011200,00	--	87974	--	87974	--	95012
		СП - 8%			--	--	--	--		7038	
111	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	6463909,00	--	129278	--	129278	--	139620
		СП - 8%			--	--	--	--		10342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3178271	316178	1677652	864603	4355576
							1050418	151649	134022	312707	
	Стоимость оборудования		Тенге				134022				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				134022				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9018912				
	Материалы		Тенге				287951				
	Всего заработная плата		Тенге					1202067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1364366				
		Накладные расходы	Тенге				864601				
		Сметная прибыль	Тенге				310681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4194195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1202067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25337				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25337				
		Сметная прибыль	Тенге				2027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4355581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1202067			

РАЗДЕЛ 4. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. СМЕТА 2-1-8

ДОМОФОНЫ

112	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	63	144,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
113	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	63	2084,00	--	131292	--	131292	--	141795
		СП - 8%			--	--	--	--		10503	
114	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	3614,00	--	3614	--	3614	--	3903
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

115	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	63	1643,91 1254,00	350,20 121,80	103566 79002	22063 7673	2501	62406 13278	179251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				247544	22063	146479	62406 24796	334747
		Стоимость монтажных работ	Тенге				79002	7673	–		
		Материалы	Тенге				247544				
		Всего заработная плата	Тенге				2502				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					86675			
		Накладные расходы	Тенге				143978				
		Сметная прибыль	Тенге				62406				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334747				68
		Сметная заработная плата	Тенге					86675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				334747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86675			

РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-9

Оповещение при пожаре

116	1310-0408-0405 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	9331,02 7343,00	1681,88 476,52	9331 7343	1682 477	306	4770 1128	15229
117	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 85%*	шт.	1	1991,00 –	– –	1991 –	– –	1991	– 159	2150

Пожарная сигнализация

118	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ЦС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 85%*	луч	20	2300,19 2213,40	0,24 –	46004 44268	5 –	1731	27003 5841	78848
119	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD *СП - 85%*	шт.	1	19197,00 –	– –	19197 –	– –	19197	– 1536	20733
120	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776
121	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148,00	–	12148	–	12148	–	13120

		СП - 8%			–	–	–	–		972		
122	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	1	1755,34	1,95	1755	2	132	989	2964	
		НР - 61%; СП - 8%			1621,20	–	1621	–		220		
123	2308-0303-0903 РСНБ РК 2015 прим	Приборы управления оповещением модели Орион ПИКОП	шт.	1	5142,00	–	5142	–	5142	–	5553	
		СП - 8%			–	–	–	–		411		
124	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	6397,58	1,95	6398	2	126	3825	11040	
		НР - 61%; СП - 8%			6270,00	–	6270	–		818		
125	2308-0306-0502 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 преобразователь интерфейса	шт.	1	2091,00	–	2091	–	2091	–	2258	
		СП - 8%			–	–	–	–		167		
126	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроль. Монтаж оборудования	шт.	5	6939,39	1,95	34697	10	912	20603	59724	
		НР - 61%; СП - 8%			6755,00	–	33775	–		4424		
127	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-КДЛ	шт.	5	27448,00	–	137240	–	137240	–	148219	
		СП - 8%			–	–	–	–		10979		
128	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17018,01	1947,44	17018	1947	1589	8561	27625	
		НР - 61%; СП - 8%			13482,00	551,76	13482	552		2046		
129	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	–	23485	–	23485	–	25364	
		СП - 8%			–	–	–	–		1879		
130	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2838,47	–	2838	–	330	1806	5016	
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	–	2508	–		372		
131	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	–	2113	–	2113	–	2282	
		СП - 8%			–	–	–	–		169		
132	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6939,39	1,95	13879	4	365	8241	23889	
		НР - 61%; СП - 8%			6755,00	–	13510	–		1770		
133	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015 прим	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу блок индикации модели С2000-БКИ	шт.	1	12148,00	–	12148	–	12148	–	13120	
		СП - 8%			–	–	–	–		972		
134	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015 прим	Модуль адресный релейный модели РМ-2 (С2000-СП2)	шт.	1	5737,00	–	5737	–	5737	–	6196	
		СП - 8%			–	–	–	–		459		

135	1308-0304-0304 **РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776
136	2307-0201-0119 **РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-1 IP40, на 4 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 --	-- --	2942 --	-- --	2942	-- 235	3177
137	1310-0701-0202 **РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой аварийным исполнения. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	83	2609,68 2508,00	2,40 --	216604 208164	199 --	8241	126980 27487	371070
138	2308-0302-0304 **РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ДИП 34-45** *СП - 8%*	шт.	83	1662,00 --	-- --	137946 --	-- --	137946	-- 11036	148982
139	1310-0701-0202 **РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой аварийным исполнения. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 80%*	шт.	9	2609,68 2508,00	2,40 --	23487 22572	22 --	893	13769 2980	40237
140	2308-0302-0602 **РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	9	1008,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
141	1308-0103-2901 **РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 80%*	шт.	10	1633,92 1254,00	350,20 121,80	16339 12540	3502 1218	297	9906 2100	28345
142	2404-0207-3968 **РСНБ РК 2015**	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	48,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				768176 371261	10114 3224	386800 --	230907 79928	1079009
	Стоимость монтажных работ		Тенге				767696				
	Материалы		Тенге				15069				
	Всего заработная плата		Тенге					374486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371252				
		Накладные расходы	Тенге				230906				
		Сметная прибыль	Тенге				79888				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1078491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					374486			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480				
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1079009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					374486			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								17011475
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2969898				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				431586			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				197789			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					9698487		
- Оборудование, инвентарь	Тенге					134022		
- Накладные расходы	Тенге						2527292	
- Сметная прибыль	Тенге						1250182	

Итого		17 011 475
В том числе		
СМР		16 877 453
Оборудование		134 022
Временные здания и сооружения 0,99		151 897
Всего:		**17 163 372**
В том числе СМР:		17 029 350
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%		83 444
Непредвиденные работы и затраты-2%		342 256
Итого по сметному расчету		**17 589 072**
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1	**20%**	**3 517 814**
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901	**80%**	**14 773 427**
Итого:		**18 291 242**
Итого с понижающим коэффициентом К-0,758677964		**13 877 162**
НДС 12%		**1 665 259**
Всего		**15 542 421**

ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»

Директор _____ **Калдыбаев Д.Ф.**

ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Рамитуллаев М.Ш.**

эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Никарбеков К.А.**

эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Ториев Б.Т.**

эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Алдабергенов К.**