Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"
управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "ЛИРА ЛТД"

Наименование стройки: Текущий ремонт СШ Донентаева

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№ 210342	07.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт СШ Донентаева	7 000 000	6 250 000								
За месяц	7 000 000	6 250 000								
К оплате:	7 000 000	6 250 000							750 000	7 000 000

К оплате :семь миллионов тенге

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЛИРА ЛТД"
Директор _____ Назаров Б.Б.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления
Руководитель _____ Смагулов К. Т.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3676

Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛИРА ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт здания КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. Омарова в г.Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт здания КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. Омарова в г.Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210342 от 07.09.2021 год

Акт приемки выполненных работ № 2

за 28 октября 2021 год

на Текущий ремонт здания КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. Омарова в г.Аксу

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	479,06	342,23	10,62	163949	5088	151977	7805	184 053	
						9,34	5,03	4474	2410	–	13740		

2	16 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	479,4	3506,91	23,76	1681213	11391	1461417	201015	2 032 806
					434,72	11,35	208405	5441	–	150578	
3	17 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	459	287,76	2,43	132082	1115	88596	40229	186 096
					92,31	0,93	42370	427	–	13785	
	18 1111-0101-2702										
4		Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	19,0386	4060,16	81,22	77299,76218	1546,3151	50628,2067	24274,8775	158 470
					1319,7	36,72	25125,24042	699,09739	–	56895	
5	19 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	205	1804,9	147,02	370005	30139	106151	232079	650 251
					1140,07	64,29	233714	13179	–	48167	
6	20 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	108,5	6736,5	53,26	730910	5779	647012	75967	871 427
					720	24,85	78120	2696	–	64550	

7	21 231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	209,1	2589		541359,9		541359,9	–	584 669
					–		–		–	43308,792	
8	22 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	822,05	1537,38	83,89	1263803	68962	351714	718149	2 140 508
					1025,64	66,37	843127	54559	–	158556	

Итого **6 808 279**

Всего **6 808 279**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **151 255**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г. **6 944 445**

Итого с понижающим. Коэф 0,9 **6 250 000**

НДС (12 %) **750 000**

Итого **7 000 000**

Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области

Руководитель

_____ **Смагулов К. Т.**

Подрядчик:

ТОО "ЛИРА ЛТД"

Директор

_____ **Назаров Б.Б.**