Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Аппарат акима Сабындинского сельского округа"Коргалжынского района,АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРГАЛЖЫНСКИЙ РАЙОН, САБУНДИНСКИЙ С.О., С.САБЫНДЫ, УЛИЦА УСЕНОВА, 24 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030540001566
Исполнитель	ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080840018332
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №39 от 2021-09-03	

Номер документа	Дата составления
39	16.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт улично-дорожных сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района			шт	1	8 624 425,62	8 624 425,62	924 045,60
				Итого	1	x	8 624 425,62	924 045,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Хамитжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"**
Исполнитель: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	**03.09.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 624 425,62	**7 700 380,02**							**924 045,60**	**8 624 425,62**

М.П. Заказчик Аким Хамитжанов М.Б. 2021 года
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Исполнитель Директор Буч Р.А. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 39 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	**Е11-010102-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**798**		**188,95**	**183,29**	**150782,10**	**146265,42**	**295,26**	**19655,70**	**184072,82**
		НР - 72%; СП - 8%				5,29	28,92	4221,42	23078,16		13635,02	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С3411-103-0105 411-103-0105 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**6982,5**		**100,00**	**--**	**698250,00**	**--**		**--**	**754110,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		55860,00	
3	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**957,6**		**72,02**	**72,02**	**68966,35**	**68966,36**	**--**	**20966,84**	**97127,85**
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,41	--	29120,62		7194,66	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
4	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**957,6**		**6,95**	**6,95**	**6655,32**	**6655,32**	**--**	**1592,68**	**8907,84**
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,31	--	2212,06		659,84	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением										

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сети ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 39 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	**Е11-010102-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**798**		**188,95**	**183,29**	**150782,10**	**146265,42**	**295,26**	**19655,70**	**184072,82**
						5,29	**28,92**	**4221,42**	**23078,16**		**13635,02**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили- 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С3411-103-0105 411-103-0105 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**										
		СП - 8%	**т·км**	**6982,5**		**100,00**	**--**	**698250,00**	**--**		**--**	**754110,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**55860,00**	
3	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**957,6**		**72,02**	**72,02**	**68966,35**	**68966,36**	**--**	**20966,84**	**97127,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**30,41**	**--**	**29120,62**		**7194,66**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
4	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**957,6**		**6,95**	**6,95**	**6655,32**	**6655,32**	**--**	**1592,68**	**8907,84**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,31**	**--**	**2212,06**		**659,84**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Уплотнение грунта									
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	798	2830,17	1140,43	2258475,66	910063,14	1216950,00	381502,09	2851176,00
		НР - 108%, СП - 8%			164,74	277,92	131462,52	221780,16		211198,22	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
6	С3411-103-0219 411-103-0219 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 100 км.	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**									
			1 км	155770	26,00	--	4050020,00	--		--	4374021,60
		СП - 8%			--	--	--	--		324001,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7233149,43	1131950,24	1217245,26	423717,32	8269416,09
							135683,94	276191,00	--	612549,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7233149,43				
	Материалы		Тенге				1217245,26				
	Всего заработная плата		Тенге					411874,94			
	Транспортные расходы		Тенге				4748270,00				
		Накладные расходы	Тенге				423717,31				
		Сметная прибыль	Тенге				612549,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8269416,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257,94
		Сметная заработная плата	Тенге					411874,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8269416,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257,94
		Сметная заработная плата	Тенге					411874,94			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									
7	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			м3 грунта	10	254,04	254,04	2540,40	2540,40	--	347,83	3119,29
		НР - 72%, СП - 8%			--	48,31	--	483,10		231,06	
		Состав работ:									
		1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы									
		2. Обработка откосов траншей до проектных									
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
8	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**									
			м3 подготовки	0,6	8042,49	3460,82	4825,49	2076,49	1507,92	1623,08	6964,45
		НР - 84%, СП - 8%			2068,47	1151,92	1241,08	691,15		515,89	
		Состав работ:									
		1. Отсыпка гравийно-песчаной смеси в открытый котлован									
		2. Профилирование и уплотнение поверхности отсыпки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-230401-0204 1123-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка**									
			м трубопровода	16	3286,42	480,09	52582,72	7681,44	25873,60	21121,69	79600,76
		НР - 99%, СП - 8%			1189,23	144,21	19027,68	2307,36		5896,35	
		Состав работ 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность									
10	прайс СТПРАЙС лист	**Труба железобетонная безнапорная цилиндрическая, д.300мм**									
			м	16	49937,00	--	798992,00	--	798992,00	--	862911,36
		СП - 8%			--	--	--	--		63919,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				858940,61	12298,33	826373,52	23092,60	952595,87
							20268,76	3481,61	--	70562,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				858940,61				
	Материалы		Тенге				27381,52				
	Всего заработная плата		Тенге					23750,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				798992,00				
		Накладные расходы	Тенге				23092,60				
		Сметная прибыль	Тенге				70562,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				952595,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,84
		Сметная заработная плата	Тенге					23750,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				952595,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,84
		Сметная заработная плата	Тенге					23750,37			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9222012,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155953,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1144249,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					279673,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2043619,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				4748270,00				
		- Накладные расходы	Тенге							446810,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							683112,00	

ИТОГО ПО АКТУ				9 222 012,00
Итого с коэффициентом исполнителя К=0,835				7 700 380,02
СМР				7 700 380,02
НДС 12%				924 045,60
Итого				8 624 425,62

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабыдинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____