«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ
САРАПТАМАЛАР ОРТАЛЫҒЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ ФИЛИАЛЫ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША СОТ
САРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ

Нұр-Сұлтан қаласы, Г. Мустафин көшесі, №7 үй
т. 8 (7172) 291075, ф. 8(7172) 291074

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ ПО ГОРОДУ НУР-
СУЛТАН

город Нур-Султан улица Г. Мустафина, дом №7
т. 8 (7172) 291075, ф. 8(7172) 291074

«28» октября 2021г.

Директору ТОО
«StroyGazCompany»
Калиакпарову О.Е.
г. Тараз, ул. Казыбек Би, д. 115
тел. 8-777-216-79-78

Направляется заключение специалиста №194п по судебному строительно-техническому исследованию, назначенного директорам ТОО «StroyGazCompany» Калиакпаровым О.Е. от 25 октября 2021 года.

Приложение: Заключение специалиста №194п.

Директор **Байтилесов Б.Т.**

Исп.
Кулбаев Е.Ш.
Тел. 29-10-78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 194п.

г. Нур-Султан **28.10.2021 г.**

25 октября 2021 г. в Институт судебных экспертиз по г. Нур-Султан поступило заявление директора ТОО «StroyGazCompany» Калиакпаров О.Е. для производства специализированного строительно-технического исследования по объекту «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент».

На исследование были предоставлены следующие копии документов:

1.Акт приемки объекта в эксплуатацию;
2. Акты приемки выполненных работ;
3. Входящее письма, по отнесению сложности объекта;
4. Исходящее письмо в Департамент Казначейства МФ РК;

На разрешение исследования поставлен следующий вопрос:

Определить категорию уровня ответственности объекта «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент».

Производство исследования поручено ведущему эксперту лаборатории специализированных исследований ИСЭ по г. Нур-Султан Кулбаеву Е.Ш., имеющего высшее техническое образование, квалификацию эксперта по специальностям «Судебное строительно-экономическое исследования зданий и сооружений», «Судебное строительно-техническое исследования зданий и сооружений» и «Судебное строительно-товароведческое исследование зданий и сооружений», стаж экспертной практики с 2009 года.

ИССЛЕДОВАНИЕ

При изучении предоставленных материалов исследуемый объект: «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент». Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующе данные:

В письме за исх. №12-06-06/4284 от 19 август 2019 года указано следующее: согласно п. 9 Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 (далее – Плавила) определение уровня ответственности является прерогативой Заказчика, по параметрам указанным в этих Правилах. Согласно, ст. 70 Закона РК «О гражданской защите» и вышеуказанными Правилам, строительство объекта «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент» относиться к I (повышенный) уровню ответственности.

На исследования было представлено письмо за исх. №15 от 01 февраля 2019 года директора ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» Оралбекова Р. В письме указано следующее: ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» были реализованы проекты:

- «Строительство систем газификации микрорайона «Самал-2» г. Шымкент».

- «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент».

- «Строительство систем газификации микрорайона «Нуртас» г. Шымкент».

- «Строительство систем газификации микрорайона «Самал-3» г. Шымкент».

Согласно РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности»

1. Технически сложные объекты I (повышенного) уровня ответственности:

п. 1.2.3 Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа I, II и III ка-тегории, устанавливаемые в соответствии с государственными нормативами по проектированию.

п. 1.2.4 Магистральные трубопроводы газа I и II класса и нефтепродуктов I и II класса.

п. 1.2.5 Объекты газораспределительных систем, на которых использует-ся, хранится природный газ под давлением более 1,2 МПа или сниженный уг-леводородный газ под давлением более 1,6 МПа.

При этом согласно «Правил определения общего порядка отнесения зда-ний, сооружений к технически и (или) технологически сложными объектами» утверждения приказом министра национальной экономики РК №165 от 28 февраля 2015 года. Вышеуказанные объекты также относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности.

По вопросу

Для решения поставленного вопроса в процессе исследования 27 октября 2021 года был организован осмотрены объекты «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент». Выполнена фотосъемка объек-та исследования. Согласно данного осмотра была установлена, что в манометрах установленные газопроводах показывает 4.7 МПа и 1,7 МПа.

Согласно РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности»:

Технически сложные объекты I (повышенного) уровня ответственности «п. 1.2.5 Объекты газораспределительных систем, на которых используется, хранится природный газ под давлением более 1,2 МПа или сниженный углеводородный газ под давлением более 1,6 МПа».

На основании вышеизложенного следует, что объект «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент». относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности относящихся к технически сложным.

ВЫВОД

Объект «Строительство систем газификации микрорайона «Достык» г. Шымкент» относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности относящихся к технически сложным.

Специалист: **Кулбаев Е.Ш.**