Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13
Договор о государственных закупках работ №323 от 2017-11-30

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат от 26. 12. 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13	49 352 000	44 064 286		49 352 000					5 287 714	**49 352 000**
	Всего к оплате	**49 352 000**	**44 064 286**							**5 287 714**	**49 352 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ **Турханов А.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ЗКА проект"
_____ **Г. Аликулов**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ **Д. Абдраманов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

Подрядчик: ПК"Канай"

Инженер: ТОО "ЗКА проект"

Наименование объекта: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13, (Без наружных инженерных сетей.)

Договор о государственных закупках работ №326 от 2017-11-30

АКТ 1

выполненных работ от 26.12.2017 года.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ					
		КОЛОННЫ К1-К7					
1	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/**	**м3**	**56,7375**		**30471,82**	**1728893**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	10,4	590,069	770,89	454879
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	57,123	856,34	48917
		Итого оплата труда:				**8879,41**	**503795**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,153191	3393,60	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,153191	848,17	130
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	35,109	43,91	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	52,936	3625,86	191939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	52,936	848,17	44899
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	1,611	3144,86	5067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	1,611	1137,64	1833
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	1,078	67,34	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	70,893	190,68	13518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	2,423	1788,94	4334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	2,423	848,17	2055
		Итого эксплуатация машин:				**3824,50**	**216992**
1.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,589	16611,86	956652
1.11	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,141844	38712,48	5491
1.12	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,964537	20843,10	20104
1.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,047659	21885,39	1043
1.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	25,532	196,55	5018
1.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,085106	200244,36	17042
1.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,141844	28,00	4
1.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	76,596	674,55	51668
		Итого материалов:				**18630,06**	**1057022**
		НР первого уровня	%	48,5		4306,52	244341
		НР второго уровня	%	4,24		1474,60	83665
		Накладные расходы	%	--		5781,12	328006
		Сметная прибыль	%	8		2900,23	164552
		Сметная стоимость:				**39153,17**	**2221451**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,3881**		**13250,18**	**71394**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	14,94	80,499	800,02	64401
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,078	1137,64	1226
		Итого оплата труда:				**12179,83**	**65627**
2.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,078	3144,86	3389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,078	1137,64	1226
2.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,215525	28,32	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,394	221,48	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,413	208,39	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1022,48**	**5509**
2.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,164	91,80	1484
		Итого материалов:				**275,40**	**1484**
		НР первого уровня	%	48,5		5907,22	31829

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		812,27	4377
		Накладные расходы	%	--		6719,49	36206
		Сметная прибыль	%	8		1597,57	8608
		Сметная стоимость:				**21567,24**	**116207**
3	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**3,5979**		**10773,02**	**38760**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	12,3	44,254	800,02	35404
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,575658	1137,64	655
		Итого оплата труда:				**10022,27**	**36059**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,575658	3144,86	1810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,575658	1137,64	655
3. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,143914	28,32	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	1,405	221,48	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	1,15	208,39	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**657,38**	**2365**
3. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,794	91,80	991
		Итого материалов:				**275,40**	**991**
		НР первого уровня	%	48,5		4860,80	17488
		НР второго уровня	%	4,24		662,87	2385
		Накладные расходы	%	--		5523,67	19873
		Сметная прибыль	%	8		1303,74	4691
		Сметная стоимость:				**17600,44**	**63324**
4	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0380**		**151678,18**	**309123**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	13107
		Накладные расходы	%	--		6431,15	13107
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	25778
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**348008**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,9482**		**144002,16**	**1000555**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	42424
		Накладные расходы	%	--		6105,69	42424
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	83438
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**1126417**
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ					
6	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/**	**м3**	**193,2893**		**30187,54**	**5834927**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	9,8	1894,235	770,89	1460247
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8027	155,153	851,67	132139
		Итого оплата труда:				**8238,36**	**1592386**
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,521881	3393,60	1771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,521881	848,17	443
6. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5831	112,707	43,91	4949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7759	149,973	3625,86	543782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7759	149,973	848,17	127203
6. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	1,875	3144,86	5896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	1,875	1137,64	2133
6. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0176	3,402	67,34	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,249	434,727	190,68	82894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	2,783	1788,94	4979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,783	848,17	2360
		Итого эксплуатация машин:				**3334,38**	**644500**
6.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	196,189	16611,86	3259057
6.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,347921	24438,60	8503
6.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	4,078	26033,88	106177
6.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,13337	21885,39	2919
6.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,231947	381819,66	88562
6.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	166,229	196,55	32672
6.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,521881	200244,36	104504

1	2	3	4	5	6	7	8
6.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,398176	28,00	11
6.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	189,423	674,55	127776
		Итого материалов:				**19298,44**	**3730180**
		НР первого уровня	%	48,5		3995,60	772307
		НР второго уровня	%	4,24		1449,37	280147
		Накладные расходы	%	--		5444,97	1052454
		Сметная прибыль	%	8		2850,60	550990
		Сметная стоимость:				**38483,11**	**7438371**
7	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**21,8544**		**13656,15**	**298448**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	368,903	751,25	277138
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	3,715	1137,64	4227
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**281365**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	3,715	3144,86	11684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	3,715	1137,64	4226
7. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,874178	28,32	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	16,172	221,48	3582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**15291**
7. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	65,563	91,80	6019
		Итого материалов:				**275,40**	**6019**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	136462
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	18440
		Накладные расходы	%	--		7087,90	154902
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	36268
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**489618**
8	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**16,4564**		**10398,24**	**171118**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	12,62	207,68	751,25	156020
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	2,798	1137,64	3183
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**159202**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	2,798	3144,86	8798

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,798	1137,64	3183
8. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,658257	28,32	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	7,899	221,48	1749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**10566**
8. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	49,369	91,80	4532
		Итого материалов:				**275,40**	**4532**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	77213
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	10529
		Накладные расходы	%	--		5331,80	87742
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	20709
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**279569**
9	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5444**		**151678,18**	**234247**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	9932
		Накладные расходы	%	--		6431,15	9932
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	19534
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**263713**
10	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,1240**		**146912,11**	**2956459**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	125354
		Накладные расходы	%	--		6229,07	125354
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	246545
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**3328358**
11	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,4562**		**144002,16**	**2369729**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	100476
		Накладные расходы	%	--		6105,69	100476

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	197616
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**2667821**
12	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1194**		**313462,11**	**37441**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	23,65	800,02	18920
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,042999	968,78	42
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**18962**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,017916	3144,86	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,017916	1137,64	20
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,025083	1788,94	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,025083	848,17	21
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**101**
12. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,119442	154210,74	18419
		Итого материалов:				**154210,74**	**18419**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	9196
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	1977
		Накладные расходы	%	--		93550,45	11174
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	3889
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**52504**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15051092**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15051092**
Материалы -			Тенге				**4818647**
Всего заработная плата -			Тенге				**2657395**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6870112**
		Накладные расходы -	Тенге				**1981650**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1288837**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**692813**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1362619**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18395361**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3430**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2657395**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18395361**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3430**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2657395**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/					
13	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/**	**м3**	**256,6422**		**29908,90**	**7675885**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	2068,536	760,75	1573639
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	79,995	856,90	68548
		Итого оплата труда:				**6398,74**	**1642187**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,692934	3393,60	2352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,692934	848,17	588
13. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	123,086	13,05	1606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	73,297	3625,86	265765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	73,297	848,17	62168
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,412	3144,86	7587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,412	1137,64	2744
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	11,806	67,34	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,593	1788,94	6428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,593	848,17	3047
		Итого эксплуатация машин:				**1108,67**	**284532**
13. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	260,492	16611,86	4327254
13.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	29,77	107,10	3188
13.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,283	346298,35	444374
13.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,541	39467,28	100277
13.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	15,963	24438,60	390117
13.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,36	26033,88	35411
13.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	6,698	26033,88	174384
13.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,220712	21885,39	4830
13.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	202,747	196,55	39850
13.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,101	6598,38	7265
13.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	7,186	19717,62	141690
13.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,65957	28,00	18
13.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	220,969	674,55	149055

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22668,58**	**5817714**
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	796461
		НР второго уровня	%	4,24		1399,72	359227
		Накладные расходы	%	--		4503,11	1155688
		Сметная прибыль	%	8		2752,96	706526
		Сметная стоимость:				**37164,97**	**9538099**
14	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**28,9268**		**13656,15**	**395028**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	488,284	751,25	366823
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	4,918	1137,64	5594
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**372418**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	4,918	3144,86	15465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,918	1137,64	5595
14. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,157	28,32	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	21,406	221,48	4741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**20239**
14. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	**86,78**	91,80	7966
		Итого материалов:				**275,40**	**7966**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	180623
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	24408
		Накладные расходы	%	--		7087,90	205030
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	48005
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**648063**
15	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**12,7544**		**151678,18**	**1934568**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	82026
		Накладные расходы	%	--		6431,15	82026
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	161328
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**2177921**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**47,3172**		**146912,11**	**6951464**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	294742
		Накладные расходы	%	--		6229,07	294742
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	579696
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**7825902**
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,1691**		**144002,16**	**1320367**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	55984
		Накладные расходы	%	--		6105,69	55984
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	110108
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**1486458**
18	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0427**		**313462,11**	**13373**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	8,447	800,02	6758
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,015358	968,78	15
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**6773**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006399	3144,86	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006399	1137,64	7
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008959	1788,94	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008959	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**36**
18. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,042661	154210,74	6579
		Итого материалов:				**154210,74**	**6579**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	3285
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	706
		Накладные расходы	%	--		93550,45	3991
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	1389
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**18753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**18290685**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18290685**
		Материалы -	Тенге				**5832260**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2021377**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10206399**
		Накладные расходы -	Тенге				**1797461**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**980368**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**817093**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1607052**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21695197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2021377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21695197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2021377**
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ					
19	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,9454**		**19660,12**	**175868**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	36,229	744,92	26988
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	1,311	967,92	1268
		Итого оплата труда:				**3158,73**	**28256**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024153	3393,60	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024153	848,17	20
19. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,521	43,91	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,065301	3144,86	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,065301	1137,64	74
19. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	1,073	2881,25	3093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,073	976,75	1048
19. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,120763	67,34	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,180697	190,68	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,147599	1788,94	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,147599	848,17	125
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**3754**
19.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,08	15128,29	137359

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	3,578	66,30	237
19. 12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,007156	24438,60	175
19. 13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,017891	26033,88	466
19. 14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,061723	26033,88	1607
19. 15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,004115	21885,39	90
19. 16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,31	196,55	651
19. 17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,090349	6598,38	596
19. 18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000358	197175,18	71
19. 19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,061723	14282,26	882
19.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,262726	28,00	7
19.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	4,428	674,55	2987
		Итого материалов:				**16223,58**	**145126**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	13704
		НР второго уровня	%	4,24		898,55	8038
		Накладные расходы	%	--		2430,53	21742
		Сметная прибыль	%	8		1767,25	15809
		Сметная стоимость:				**23857,90**	**213418**
		ЛМ-4					
20	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1918**		**13656,15**	**2620**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	3,238	751,25	2433
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,032611	1137,64	37
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**2470**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032611	3144,86	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032611	1137,64	37
20. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007673	28,32	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,141953	221,48	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**134**
20. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,575487	91,80	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**53**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	1198
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	162
		Накладные расходы	%	--		7087,90	1360
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	318
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**4298**
21	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,4853**		**10398,24**	**36241**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	12,62	43,984	751,25	33043
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,592494	1137,64	674
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**33717**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,592494	3144,86	1863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,592494	1137,64	674
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,13941	28,32	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,673	221,48	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**2238**
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,456	91,80	960
		Итого материалов:				**275,40**	**960**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	16353
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	2230
		Накладные расходы	%	--		5331,80	18583
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	4386
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**59209**
22	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0301**		**151678,18**	**4571**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	194
		Накладные расходы	%	--		6431,15	194
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	381
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**5146**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1617**		**146912,11**	**23754**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	1007
		Накладные расходы	%	--		6229,07	1007
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	1981
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**26742**
24	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,4853**		**144002,16**	**501885**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	21280
		Накладные расходы	%	--		6105,69	21280
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	41853
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**565018**
25	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,0902**		**28403,07**	**116174**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	32,967	760,75	25080
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,275	856,90	1092
		Итого оплата труда:				**6398,74**	**26172**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011044	3393,60	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011044	848,17	9
25. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,962	13,05	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,168	3625,86	4236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,168	848,17	991
25. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,038448	3144,86	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,038448	1137,64	44
25. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,188149	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,057263	1788,94	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,057263	848,17	49
		Итого эксплуатация машин:				**1108,67**	**4535**
25. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,152	15128,29	62806

1	2	3	4	5	6	7	8
25.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,474463	107,10	51
25.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,020451	346298,35	7082
25.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,040493	39467,28	1598
25.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,25441	24438,60	6217
25.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,021678	26033,88	564
25.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,106754	26033,88	2779
25.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003518	21885,39	77
25.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,231	196,55	635
25.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,017547	6598,38	116
25.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,114526	19717,62	2258
25.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,010512	28,00	0
25.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,522	674,55	2376
		Итого материалов:				**21162,76**	**86560**
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	12693
		НР второго уровня	%	4,24		1335,87	5464
		Накладные расходы	%	--		4439,26	18157
		Сметная прибыль	%	8		2627,39	10747
		Сметная стоимость:				**35469,72**	**145078**
26	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1645**		**13656,15**	**2247**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	2,777	751,25	2086
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,027967	1137,64	32
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**2118**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,027967	3144,86	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,027967	1137,64	32
26. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00658	28,32	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,121738	221,48	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**115**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,493532	91,80	45
		Итого материалов:				**275,40**	**45**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	1027
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	139
		Накладные расходы	%	--		7087,90	1166
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	273
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**3686**
27	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,4864**		**10398,24**	**15456**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	12,62	18,759	751,25	14092
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,252691	1137,64	287
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**14380**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,252691	3144,86	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,252691	1137,64	287
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,059457	28,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,713479	221,48	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**954**
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,459	91,80	409
		Итого материалов:				**275,40**	**409**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	6974
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	951
		Накладные расходы	%	--		5331,80	7925
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	1871
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**25252**
28	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0186**		**151678,18**	**2816**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	119
		Накладные расходы	%	--		6431,15	119
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**3170**
29	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1645**		**146912,11**	**24169**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	1025
		Накладные расходы	%	--		6229,07	1025
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	2015
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**27209**
30	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4864**		**144002,16**	**214047**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	9076
		Накладные расходы	%	--		6105,69	9076
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	17850
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**240972**
31	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весомболее 20 кг. Установка**	**т**	**0,0355**		**171058,55**	**6072**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	20	0,70992	800,02	568
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,012779	968,78	12
		Итого оплата труда:				**16349,16**	**580**
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005324	3144,86	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005324	1137,64	6
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007454	1788,94	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007454	848,17	6
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**30**
31. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,035496	154210,74	5474
		Итого материалов:				**154210,74**	**5474**
		НР первого уровня	%	48,5		7929,34	281
		НР второго уровня	%	4,24		7589,09	269
		Накладные расходы	%	--		15518,43	551
		Сметная прибыль	%	8		14926,16	530
		Сметная стоимость:				**201503,13**	**7153**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1125918
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1125918
		Материалы -	Тенге				238628
		Всего заработная плата -	Тенге				107693
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				771242
		Накладные расходы -	Тенге				102185
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				52231
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				49954
		Сметная прибыль -	Тенге				98248
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1326351
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				107693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1326351
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				107693
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				34467695
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4518517
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1211891
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				267949
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				28737287
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2321436
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				36789131
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1559859
		ИТОГО:	Тенге				38348990
		Сметная прибыль	Тенге				3067919
		ИТОГО по смете:	Тенге				41416909
	Оборудование						
	Итого без оборудование						41416909
	Временные здания и сооружения		0,9%				372 752
	ИТОГО						41 789 661
	В зимнее время		0,49%				204 769
	Итого в ценах 2017 года						41 994 431
	Итого с оборудованием						41 994 431
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		1,059938				44 511 505

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по акту: к=0,89982957		0,98995272				44 064 286
	Итого:						44 064 286
	НДС 12%		12%				5 287 714
	Итого с НДС						49 352 000

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **А. Аликулов**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **Г. Аликулов**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **А. Абишев**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

_____ **Д. Абдраманов**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **Ж.Т. Абдикасым**