Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13, (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №323 от 2017-11-30 доп.дог. 323/6 от 2019-03-14

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей.)	429 687 760	49 552 236		55 498 504	3 884 440				5 946 268	55 498 504
	Всего к оплате	429 687 760	49 552 236		55 498 504	3 884 440				5 946 268	55 498 504

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства г. Шымкента"
_____ Утенбаев Г .

Специалист
ГУ "Управление строительства г. Шымкента"
_____ Садуакасов Б.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ЗКА проект"
_____ А. Абишев

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ Б.Куанышбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13, (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №323 от 2017-11-30 доп.дог. 323/6 от 2019-03-14

АКТ 9

о выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ					
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ/Д-7,8/					
1	11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	135,7440		1954,40	265298
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	273,09	770,89	210522
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	1,873	913,06	1710
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**212233**
1.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	14,185	12,64	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,624422	3144,86	1964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,624422	1137,64	710
1.5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,990931	28,32	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,610848	1418,26	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,610848	751,25	459
1.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,637997	1788,94	1141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,637997	848,17	541
1.8	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	7,71	15,10	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	**4295**
1.9	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,05837	24212,16	1413
1.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	32,579	982,74	32016
1.11	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	57,108	298,58	17051
		Итого материалов:				**371,88**	**50481**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	129250
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	16729
		Накладные расходы	%	--		1075,40	145978
		Сметная прибыль	%	8		242,38	32902
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**444179**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**265298**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**265298**
Материалы -			Тенге				**50481**
Всего заработная плата -			Тенге				**212233**
		Накладные расходы -	Тенге				**145978**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**129250**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16728**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32902**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**444179**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212233**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**444179**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212233**
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И КОРИДОР					
2	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1262,0200**		**862,33**	**1088280**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,65	820,313	800,02	656267
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	67,139	751,25	50439
		Итого оплата труда:				**559,98**	**706705**
2.3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	59,315	930,14	55171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	59,315	751,25	44560
2.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	7,825	1418,26	11097

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	7,825	751,25	5879
		Итого эксплуатация машин:				**52,51**	**66268**
2.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	19,057	17525,31	333971
2.6	21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	34,958	858,78	30021
2.7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,075721	19878,83	1505
2.8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,883414	279,42	247
		Итого материалов:				**289,81**	**365744**
		НР первого уровня	%	54,8		306,87	387275
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	62563
		Накладные расходы	%	--		356,44	449838
		Сметная прибыль	%	8		97,50	123049
		Сметная стоимость:				**1316,28**	**1661167**
3	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1262,0200**		**474,85**	**599268**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,37	466,947	**809,53**	378008
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	23,6	753,32	17778
		Итого оплата труда:				**313,61**	**395786**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,504808	3393,60	1713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,504808	848,17	428
3.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	21,076	807,59	17021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	21,076	751,25	15833
3.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,019	1418,26	2864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,019	751,25	1517
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**21597**
3.6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,94	2448,319	81,46	199440
3.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	7,951	28,00	223
		Итого материалов:				**158,21**	**199663**
		НР первого уровня	%	**54,8**		171,86	216891
		НР второго уровня	%	**4,24**		27,42	34605
		Накладные расходы	%	--		199,28	251496
		Сметная прибыль	%	**8**		53,93	68061
		Сметная стоимость:				**728,06**	**918825**
		2-ЭТАЖ					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1686,7800**		**862,33**	**1454564**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,65	1096,407	800,02	877148
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	89,737	751,25	67415
		Итого оплата труда:				**559,98**	**944562**
4.3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	79,279	930,14	73740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	79,279	751,25	59558
4.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	10,458	1418,26	14832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	10,458	751,25	7857
		Итого эксплуатация машин:				**52,51**	**88572**
4.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	25,47	17525,31	446376
4.6	21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	46,724	858,78	40125
4.7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,101207	19878,83	2012
4.8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	1,181	279,42	330
		Итого материалов:				**289,81**	**488844**
		НР первого уровня	%	54,8		306,87	517620
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	83621
		Накладные расходы	%	--		356,44	601241
		Сметная прибыль	%	8		97,50	164464
		Сметная стоимость:				**1316,28**	**2220269**
5	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1623,7800**		**474,85**	**771049**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,37	600,799	809,53	486364
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	30,365	753,32	22874
		Итого оплата труда:				**313,61**	**509239**
5.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,649512	3393,60	2204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,649512	848,17	551
5.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	27,117	807,59	21900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	27,117	751,25	20372
5.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,598	1418,26	3685

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,598	751,25	1952
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**27788**
5.6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,94	3150,133	81,46	256610
5.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	10,23	28,00	286
		Итого материалов:				**158,21**	**256896**
		НР первого уровня	%	54,8		171,86	279063
		НР второго уровня	%	4,24		27,42	44525
		Накладные расходы	%	--		199,28	323588
		Сметная прибыль	%	8		53,93	87571
		Сметная стоимость:				**728,06**	**1182208**
6	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1623,7800**		**-92,22**	**-149744**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,109	176,992	-838,66	-148436
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,649512	-823,94	-535
		Итого оплата труда:				**-91,74**	**-148971**
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,162378	-1418,26	-230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,162378	751,25	122
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,487134	-1788,94	-871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,487134	848,17	413
		Итого эксплуатация машин:				**-0,68**	**-1102**
6.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	2,436	-84,66	-206
		Итого материалов:				**-0,13**	**-206**
		НР первого уровня	%	54,8		-50,28	-81636
		НР второго уровня	%	4,24		-6,04	-9811
		Накладные расходы	%	--		-56,32	-91447
		Сметная прибыль	%	8		-11,88	-19295
		Сметная стоимость:				**-160,42**	**-260486**
		3-9 ЭТАЖИ					
7	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12166,1400**		**862,33**	**10491246**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,65	7907,991	800,02	6326551
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	647,239	751,25	486238
		Итого оплата труда:				**559,98**	**6812789**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	571,809	930,14	531862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	571,809	751,25	429572
7.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	75,43	1418,26	106979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	75,43	751,25	56667
		Итого эксплуатация машин:				**52,51**	**638841**
7.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	183,709	17525,31	3219552
7.6	21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	337,002	858,78	289411
7.7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,729968	19878,83	14511
7.8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	8,516	279,42	2380
		Итого материалов:				**289,81**	**3525853**
		НР первого уровня	%	54,8		306,87	3733408
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	603125
		Накладные расходы	%	--		356,44	4336534
		Сметная прибыль	%	8		97,50	1186222
		Сметная стоимость:				**1316,28**	**16014002**
8	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12166,1400**		**474,85**	**5777071**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,37	4501,472	809,53	3644076
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	227,507	753,32	171386
		Итого оплата труда:				**313,61**	**3815463**
8.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	4,866	3393,60	16515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	4,866	848,17	4127
8.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	203,175	807,59	164082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	203,175	751,25	152635
8.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	19,466	1418,26	27608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	19,466	751,25	14624
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**208204**
8.6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,94	23602,312	81,46	1922644
8.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	76,647	28,00	2146
		Итого материалов:				**158,21**	**1924790**
		НР первого уровня	%	54,8		171,86	2090874
		НР второго уровня	%	4,24		27,42	333601
		Накладные расходы	%	--		199,28	2424474

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		53,93	656124
		Сметная стоимость:				**728,06**	**8857669**
		ОТКОСЫ					
9	**11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**2011,5200**		**538,13**	**1082450**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,49	985,645	950,78	937131
		Итого оплата труда:				**465,88**	**937131**
9.2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	26,753	55,34	1481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**1481**
9.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	8,046	17525,31	141010
9.4	21-130703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,100576	27108,54	2726
9.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	3,621	28,00	101
		Итого материалов:				**71,51**	**143838**
		НР первого уровня	%	54,8		255,30	513548
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	67670
		Накладные расходы	%	--		288,94	581218
		Сметная прибыль	%	8		66,17	133093
		Сметная стоимость:				**893,24**	**1796762**
10	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**804,6080**		**2255,65**	**1814912**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	1,79	1440,248	819,03	1179607
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	16,575	751,25	12452
		Итого оплата труда:				**1481,54**	**1192058**
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	16,575	1418,26	23508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	16,575	751,25	12452
		Итого эксплуатация машин:				**29,22**	**23508**
10.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,804608	17525,31	14101
10.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	34,598	17275,41	597697
		Итого материалов:				**760,37**	**611798**
		НР первого уровня	%	54,8		811,88	653248
		НР второго уровня	%	4,24		130,06	104650
		Накладные расходы	%	--		941,95	757898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		255,81	205825
		Сметная стоимость:				**3453,40**	**2778635**
11	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**804,6080**		**692,90**	**557511**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,4552	366,258	838,66	307166
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	26,793	753,87	20199
		Итого оплата труда:				**406,86**	**327364**
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,724147	3393,60	2457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,724147	848,17	614
11.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	23,816	807,59	19234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	23,816	751,25	17892
11.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	2,253	1418,26	3195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,253	751,25	1693
		Итого эксплуатация машин:				**30,93**	**24887**
11.6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,436	2764,633	81,46	225207
11.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	9,012	28,00	252
		Итого материалов:				**280,21**	**225459**
		НР первого уровня	%	54,8		222,96	179396
		НР второго уровня	%	4,24		38,83	31245
		Накладные расходы	%	--		261,79	210641
		Сметная прибыль	%	8		76,38	61452
		Сметная стоимость:				**1031,07**	**829604**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23486607**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23486607**
Материалы -			Тенге				**7742680**
Всего заработная плата -			Тенге				**15492127**
Накладные расходы -			Тенге				**9845480**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**8489686**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1355794**
Сметная прибыль -			Тенге				**2666567**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35998654**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19137**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15492127**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35998654**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19137**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				15492127
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
12	11-150213-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек**	м2	2296,2500		4388,21	10076416
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	2,491	5720,418	938,11	5366381
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,171	392,659	848,17	333041
		Итого оплата труда:				2482,06	5699423
		Итого эксплуатация машин:				177,11	406700
12.6	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	2640,688	363,12	958886
12.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	9,185	162,18	1490
12.8	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	18645,55	13,68	255071
12.9	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	459,25	187,88	86284
12.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	10,792	28,00	302
12.11	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	27555	71,03	1957232
12.12	22-050104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	3,5	8036,875	129,91	1044070
		Итого материалов:				1874,07	4303335
		НР первого уровня	%	54,8		1360,17	3123284
		НР второго уровня	%	4,24		243,73	559667
		Накладные расходы	%	--		1603,90	3682951
		Сметная прибыль	%	8		479,37	1100749
		Сметная стоимость:				6471,47	14860117
13	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	229,6250		22991,75	5279481
		НР второго уровня	%	4,24		974,85	223850
		Накладные расходы	%	--		974,85	223850
		Сметная прибыль	%	8		1917,33	440266
		Сметная стоимость:				25883,93	5943597
14	11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	2296,2500		810,77	1861730

1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,5087	1168,102	874,14	1021085
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	3,146	848,17	2668
		Итого оплата труда:				**445,84**	**1023753**
14.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	32,033	12,64	405
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**6111**
14.6	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,665913	133272,83	**88748**
14.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00033	0,757763	28,00	**21**
14.8	22-050104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	5740,625	129,91	**745765**
		Итого материалов:				**363,43**	**834534**
		НР первого уровня	%	54,8		244,32	561017
		НР второго уровня	%	4,24		44,74	102724
		Накладные расходы	%	--		289,05	663741
		Сметная прибыль	%	8		87,99	202038
		Сметная стоимость:				**1187,81**	**2727509**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17217627**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17217627**
Материалы -			Тенге				**5137869**
Всего заработная плата -			Тенге				**6723176**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5279481**
Накладные расходы -			Тенге				**4570542**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3684300**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**886242**
Сметная прибыль -			Тенге				**1743054**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23531223**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7284**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6723176**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**23531223**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7284**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6723176**
РАЗДЕЛ 4.Исключить							
РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА							
15	**11-150213-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек**	**м2**	**2296,2500**		**-4388,21**	**-10076416**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	2,491	5720,418	-938,11	-5366381
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,171	392,659	-848,17	-333041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-2482,06**	**-5699423**
15.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	125,146	-12,64	-1582
		Итого эксплуатация машин:				**-177,11**	**-406700**
15.6	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	2640,688	-363,12	-958886
15.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	9,185	-162,18	-1490
15.8	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	18645,55	-13,68	-255071
15.9	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	459,25	-187,88	-86284
15.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	10,792	-28,00	-302
15.11	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	27555	-71,03	-1957232
15.12	22-050104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	3,5	8036,875	-129,91	-1044070
		Итого материалов:				**-1874,07**	**-4303335**
		НР первого уровня	%	54,8		-1360,17	-3123284
		НР второго уровня	%	4,24		-243,73	-559667
		Накладные расходы	%	--		-1603,90	-3682951
		Сметная прибыль	%	8		-479,37	-1100749
		Сметная стоимость:				**-6471,47**	**-14860117**
16	**21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**229,6250**		**-22991,75**	**-5279481**
		НР второго уровня	%	4,24		-974,85	-223850
		Накладные расходы	%	--		-974,85	-223850
		Сметная прибыль	%	8		-1917,33	-440266
		Сметная стоимость:				**-25883,93**	**-5943597**
17	**11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**2296,2500**		**-810,77**	**-1861730**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,5087	1168,102	-874,14	-1021085
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	3,146	-848,17	-2668
		Итого оплата труда:				**-445,84**	**-1023753**
17.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	32,033	-12,64	-405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-2,66**	**-6111**
17.6	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,665913	-133272,83	-88748

1	2	3	4	5	6	7	8
17.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00033	0,757763	-28,00	-21
17.8	22-050104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	5740,625	-129,91	-745765
		Итого материалов:				**-363,43**	**-834534**
		НР первого уровня	%	54,8		-244,32	-561017
		НР второго уровня	%	4,24		-44,74	-102724
		Накладные расходы	%	--		-289,05	-663741
		Сметная прибыль	%	8		-87,99	-202038
		Сметная стоимость:				**-1187,81**	**-2727509**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**-17217627**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-17217627**
Материалы -			Тенге				**-5137869**
Всего заработная плата -			Тенге				**-6723176**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-5279481**
		Накладные расходы -	Тенге				**-4570542**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-3684300**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-886242**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1743054**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-23531223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-7284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-6723176**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-23531223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-7284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-6723176**
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка Включить					
18	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**2686,0600**		**1249,13**	**3355227**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,2357	633,104	760,75	481634
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	1,45	1137,64	1650
		Итого оплата труда:				**179,92**	**483284**
18.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	1,45	3144,86	4562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	1,45	1137,64	1650
18.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	94,281	15,10	1424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**5985**

1	2	3	4	5	6	7	8
18.5	1--110101-110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0525	141,018	16094,57	2269626
18.6	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	2954,666	97,92	289321
18.7	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	22562,904	13,68	308661
		Итого материалов:				**1067,59**	**2867608**
		НР первого уровня	%	54,8		98,60	264840
		НР второго уровня	%	4,24		57,14	153491
		Накладные расходы	%	--		155,74	418331
		Сметная прибыль	%	8		112,39	301885
		Сметная стоимость:				**1517,26**	**4075442**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3355227**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3355227**
Материалы -			Тенге				**2867608**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**153491**
		Сметная прибыль -	Тенге				**301885**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4075442**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**483284**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4075442**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**483284**
		ОБОРУДОВАНИЕ					
1	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**64,0000**		**7104,82**	**454708**
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	19280
		Накладные расходы	%	--		301,24	19280
		Сметная прибыль	%	8		592,49	37919
		Сметная стоимость:				**7998,55**	**511907**
2	**23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**64,0000**		**37579,15**	**2405066**
		НР второго уровня	%	4,24		1593,36	101975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1593,36	101975
		Сметная прибыль	%	8		3133,80	200563
		Сметная стоимость:				**42306,31**	**2707604**
3	**ПРАЙС-ЛИСТстр.15**	**СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ САКЗ-МК-1,Ду 15**	**шт**	**64,0000**		**13688,47**	**876062**
		НР второго уровня	%	4,24		580,39	37145
		Накладные расходы	%	--		580,39	37145
		Сметная прибыль	%	8		1141,51	73057
		Сметная стоимость:				**15410,36**	**986263**
		Трубы					
4	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**146,0000**		**1704,54**	**248863**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1078,02)	чел-ч	0,553	80,738	1078,02	87037
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,548	1086,09	1681
		Итого оплата труда:				**607,66**	**88718**
		Итого эксплуатация машин:				**27,68**	**4041**
4.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,01168	14159,34	165
4.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,292	503,58	147
4.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,4672	4812,85	2249
4.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,511	182,63	93
4.11	23-010301-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	146	1057,16	154345
4.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	4,015	195,60	785
		Итого материалов:				**1080,72**	**157785**
		НР первого уровня	%	60,4		367,03	53586
		НР второго уровня	%	4,24		87,83	12824
		Накладные расходы	%	--		454,86	66410
		Сметная прибыль	%	8		172,75	25222
		Сметная стоимость:				**2332,15**	**340494**
5	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,0000**		**1322,57**	**99193**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1078,02)	чел-ч	0,553	41,475	1078,02	44711
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,795	1086,09	863
		Итого оплата труда:				**607,66**	**45574**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,09	3777,15	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,09	1062,15	96
5.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0525	3467,46	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0525	1424,66	75
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,6525	2019,85	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,6525	1062,15	693
5.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	13,83	17,05	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,68**	**2076**
5.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,006	14159,34	85
5.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,15	503,58	76
5.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,24	4812,85	1155
5.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,2625	182,63	48
5.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,063	195,60	403
5.12	23-010301-0182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	75	675,19	50639
		Итого материалов:				**698,75**	**52406**
		НР первого уровня	%	60,4		367,03	27527
		НР второго уровня	%	4,24		71,64	5373
		Накладные расходы	%	--		438,66	32900
		Сметная прибыль	%	8		140,90	10567
		Сметная стоимость:				**1902,13**	**142660**
6	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,0000**		**1562,79**	**81265**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1078,02)	чел-ч	0,553	28,756	1078,02	31000
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,5512	1086,09	599
		Итого оплата труда:				**607,66**	**31598**
6.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0624	3777,15	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,68**	**1439**
6.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00416	14159,34	59
6.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,104	503,58	52
6.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1664	4812,85	801
6.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,182	182,63	33

1	2	3	4	5	6	7	8
6.11	23-010301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	52	915,41	47601
6.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,43	195,60	280
		Итого материалов:				**938,97**	**48826**
		НР первого уровня	%	60,4		367,03	19085
		НР второго уровня	%	4,24		81,82	4255
		Накладные расходы	%	--		448,85	23340
		Сметная прибыль	%	8		160,93	8368
		Сметная стоимость:				**2172,57**	**112974**
7	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**288,0000**		**956,85**	**275573**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1078,02)	чел-ч	0,553	159,264	1078,02	171690
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	3,053	1086,09	3316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,68**	**7971**
7.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,02304	14159,34	326
7.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,576	503,58	290
7.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,9216	4812,85	4436
7.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	1,008	182,63	184
7.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	7,92	195,60	1549
7.12	23-010301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	288	309,47	89127
		Итого материалов:				**333,03**	**95912**
		НР первого уровня	%	60,4		367,03	105703
		НР второго уровня	%	4,24		56,13	16166
		Накладные расходы	%	--		423,16	121869
		Сметная прибыль	%	8		110,40	31795
		Сметная стоимость:				**1490,41**	**429238**
8	**23-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**225,60**	**1354**
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	57
		Накладные расходы	%	--		9,57	57
		Сметная прибыль	%	8		18,81	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**253,98**	**1524**
9	**23-020101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**144,0000**		**88,84**	**12793**
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	542
		Накладные расходы	%	--		3,77	542
		Сметная прибыль	%	8		7,41	1067
		Сметная стоимость:				**100,02**	**14402**
10	**23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**11017,66**	**66106**
		НР второго уровня	%	4,24		467,15	2803
		Накладные расходы	%	--		467,15	2803
		Сметная прибыль	%	8		918,78	5513
		Сметная стоимость:				**12403,59**	**74422**
11	**23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**144,0000**		**628,62**	**90521**
		НР второго уровня	%	4,24		26,65	3838
		Накладные расходы	%	--		26,65	3838
		Сметная прибыль	%	8		52,42	7549
		Сметная стоимость:				**707,70**	**101908**
12	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0045**		**85808,58**	**387**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1001,86)	чел-ч	73,6	0,331642	1001,86	332
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,001217	1209,83	1
		Итого оплата труда:				**74063,55**	**334**
		Итого эксплуатация машин:				**5654,56**	**25**
12.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000135	66,30	0
12.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	**0,0187**	0,000084	2742,33	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000005	42435,67	0
12.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000023	381819,66	9
12.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000045	196,63	0
12.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,008787	182,63	2
12.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,002659	91,19	0
12.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	1
12.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000063	208172,82	13
12.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	402369,28	1
12.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000003	413157,04	1
12.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000009	275601,29	2
		Итого материалов:				**6417,12**	**29**
		НР первого уровня	%	60,9		45104,70	203
		НР второго уровня	%	4,24		5550,72	25
		Накладные расходы	%	--		50655,43	228
		Сметная прибыль	%	8		10917,12	49
		Сметная стоимость:				**147381,13**	**664**
13	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,5060**		**511,02**	**2303**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	98
		Накладные расходы	%	--		21,67	98
		Сметная прибыль	%	8		42,61	192
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2592**
14	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**439,40**	**5273**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1223,18)	чел-ч	0,32	3,84	1223,18	4697
		Итого оплата труда:				**391,42**	**4697**
14. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	2,16	155,32	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,96**	**335**
14. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	200244,36	240
		Итого материалов:				**20,02**	**240**
		НР первого уровня	%	62,1		243,07	2917
		НР второго уровня	%	4,24		28,94	347
		Накладные расходы	%	--		272,01	3264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		56,91	683
		Сметная стоимость:				**768,32**	**9220**
15	**23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**633,03**	**7596**
		НР второго уровня	%	4,24		26,84	322
		Накладные расходы	%	--		26,84	322
		Сметная прибыль	%	8		52,79	633
		Сметная стоимость:				**712,66**	**8552**
16	**23-020101-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	**шт.**	**288,0000**		**86,75**	**24984**
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	1059
		Накладные расходы	%	--		3,68	1059
		Сметная прибыль	%	8		7,23	2083
		Сметная стоимость:				**97,66**	**28127**
17	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65мм./ФУТЛЯР диам.76Х3,5 L=0,3 м/Прокладка**	**м трубопровода**	**19,2000**		**2075,00**	**39840**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1078,02)	чел-ч	0,656	12,595	1078,02	13578
		Итого оплата труда:				**720,64**	**13836**
		Итого эксплуатация машин:				**33,09**	**635**
17.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,002304	14159,34	33
17.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,0576	503,58	29
17.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,07872	4812,85	379
17.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0864	182,63	16
17.11	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	19,2	1301,89	24996
17.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,89088	195,60	174
		Итого материалов:				**1334,73**	**25627**
		НР первого уровня	%	60,4		435,27	8357
		НР второго уровня	%	4,24		106,44	2044
		Накладные расходы	%	--		541,70	10401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		209,34	4019
		Сметная стоимость:				**2826,04**	**54260**
18	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./ФУТЛЯР диам.76Х3,5 L=0,2 м/Прокладка**	**м трубопровода**	**12,8000**		**2075,00**	**26560**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1078,02)	чел-ч	0,656	8,397	1078,02	9052
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,15872	1085,54	172
		Итого оплата труда:				**720,64**	**9224**
18.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0192	3777,15	73
		Итого эксплуатация машин:				**33,09**	**424**
18.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,001536	14159,34	22
18.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,0384	503,58	19
18.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,05248	4812,85	253
18.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0576	182,63	11
18.11	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	12,8	1301,89	16664
18.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,59392	195,60	116
		Итого материалов:				**1334,73**	**17085**
		НР первого уровня	%	60,4		435,27	5571
		НР второго уровня	%	4,24		106,44	1362
		Накладные расходы	%	--		541,70	6934
		Сметная прибыль	%	8		209,34	2680
		Сметная стоимость:				**2826,04**	**36173**
19	**23-021104-3306 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м**	**комплект**	**64,0000**		**637,72**	**40814**
		НР второго уровня	%	4,24		27,04	1731
		Накладные расходы	%	--		27,04	1731
		Сметная прибыль	%	8		53,18	3404
		Сметная стоимость:				**717,94**	**45948**
20	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**59,2000**		**143,00**	**8466**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1001,86)	чел-ч	0,0426	2,522	1001,86	2527

1	2	3	4	5	6	7	8
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02368	1062,15	25
		Итого оплата труда:				**43,10**	**2552**
20.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01184	3642,44	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01184	1062,15	13
20.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,01184	35,18	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01184	2019,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01184	1062,15	13
20.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,7696	45,62	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**103**
20.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001658	354708,56	588
20.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,010656	492536,88	5248
		Итого материалов:				**98,59**	**5836**
		НР первого уровня	%	54,2		23,36	1383
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	418
		Накладные расходы	%	--		30,42	1801
		Сметная прибыль	%	8		13,87	821
		Сметная стоимость:				**187,29**	**11088**
21	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**59,2000**		**152,12**	**9005**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1174,79)	чел-ч	0,059	3,493	1174,79	4103
		Итого оплата труда:				**69,74**	**4128**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**128**
21.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,001776	273897,54	486
21.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,010656	402369,28	4288
		Итого материалов:				**80,64**	**4774**
		НР первого уровня	%	54,2		37,80	2238
		НР второго уровня	%	4,24		8,05	477
		Накладные расходы	%	--		45,85	2714
		Сметная прибыль	%	8		15,84	938
		Сметная стоимость:				**213,80**	**12657**
22	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**561,0000**		**421,64**	**236539**

1	2	3	4	5	6	7	8
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1243,01)	чел-ч	0,333	186,813	1243,01	232210
		Итого оплата труда:				**413,92**	**232210**
22.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	2,524	304,89	770
22.3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	1,403	120,36	169
22.4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	5,61	381,81	2142
22.5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	5,049	247,17	1248
		Итого материалов:				**7,72**	**4328**
		НР первого уровня	%	60,4		250,01	140255
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	15976
		Накладные расходы	%	--		278,49	156231
		Сметная прибыль	%	8		56,01	31422
		Сметная стоимость:				**756,13**	**424192**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**5013270**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**600937**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**17177**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**366826**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**5380096**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**228116**
ИТОГО:	Тенге	**5608212**
Сметная прибыль	Тенге	**448657**
ИТОГО по смете:	Тенге	**6056869**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**32120402**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**15336038**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1110326**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**851606**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**10660768**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**8883775**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**41371003**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1526014**
ИТОГО:	Тенге	**43125133**
Сметная прибыль	Тенге	**3001354**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				46575144
	Оборудование						**0**
	Итого без оборудование						**46575144**
	Временные здания и сооружения		**0,9%**				**419 176**
	ИТОГО						**46 994 320**
	В зимнее время		**0,49%**				**230 272**
	Итого в ценах 2017 года						**47 224 592**
	Итого с оборудованием						**47 224 592**
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		**1,059938**				**50 055 154**
	Итого по акту: к=0,989952717		**0,98995272**				**49 552 236**
	Итого:						**49 552 236**
	НДС 12%		**12%**				**5 946 268**
	Итого с НДС						**55 498 504**

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **А. Аликулов**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **А. Абишев**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

_____ **Б.Куанышбеков**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

_____ **Г. Аликулов**