Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13, (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №323 от 2017-11-30 доп.дог. 323/6 от 2019-03-14

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат от 20.05.2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей.)	484 687 760	49 107 143		55 000 000	19 833 827				5 892 857	55 000 000
	Всего к оплате	484 687 760	49 107 143		55 000 000	19 833 827				5 892 857	55 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства г. Шымкента"
_____Утенбаев Г.

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства г. Шымкента"
_____Садуакасов Б.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ЗКА проект"
_____А. Абишев

ПОДРЯДЧИК
Председатель
ПК "Канай"
_____Б.Куанышбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №13, (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №323 от 2017-11-30 доп.дог. 323/6 от 2019-03-14

АКТ 10

о выполненных работ и затрат от 20.05.2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
АР	**смета №2-2-3**	**ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1**					
35	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1058**		**40321,22**	**4267**
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**249**
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003175	66,30	0
1.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001979	2741,77	5
1.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000349	381819,66	133
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001058	196,55	0
1.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,15874	177,53	28
1.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,047622	91,05	4
1.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1774323,66	19
1.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000148	208172,82	31
1.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000033	365404,08	12
1.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000063	413025,17	26
1.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000205	260569,25	53
		Итого материалов:				**2957,97**	**313**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	2275
		НР второго уровня	%	4,24		2621,27	277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24122,58	2553
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	546
		Сметная стоимость:				**69599,30**	**7365**
36	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	**0,1058**		**403945,86**	**42748**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,30	1813
		Накладные расходы	%	--		17127,30	1813
		Сметная прибыль	%	8		33685,85	3565
		Сметная стоимость:				**454759,02**	**48126**
37	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,0690**		**599,98**	**1841**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**2**
3.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,009207	84,66	1
3.6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,082862	381,68	32
3.7	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,754967	343,94	260
		Итого материалов:				**95,17**	**292**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	848
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	114
		Накладные расходы	%	--		313,61	962
		Сметная прибыль	%	8		73,09	224
		Сметная стоимость:				**986,67**	**3028**
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ					
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ/Д-1,Д-9-13/					
43	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**614,4000**		**1174,18**	**721419**
		Итого эксплуатация машин:				**51,72**	**31774**
4.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,6144	21963,06	13494
4.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	147,456	982,74	144911

1	2	3	4	5	6	7	8
4.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1861,632	36,76	68434
4.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	4,43	196,55	871
		Итого материалов:				**370,62**	**227709**
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	284263
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	42641
		Накладные расходы	%	--		532,07	326904
		Сметная прибыль	%	8		136,50	83866
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**1132189**
		БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ БС(П)-1,БС(Л)-1					
44	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**76,8000**		**3000,47**	**230436**
		Итого эксплуатация машин:				**116,29**	**8931**
5.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	87,552	982,74	86041
5.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	548,352	24,49	13429
5.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	54,528	108,14	5897
5.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	208,128	80,69	16794
5.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	614,4	9,87	6064
5.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	329,472	48,98	16138
		Итого материалов:				**1879,72**	**144362**
		НР первого уровня	%	59,8		632,35	48564
		НР второго уровня	%	4,24		154,03	11830
		Накладные расходы	%	--		786,38	60394
		Сметная прибыль	%	8		302,95	23266
		Сметная стоимость:				**4089,80**	**314097**
45	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**129,6000**		**3008,77**	**389937**
		Итого эксплуатация машин:				**120,28**	**15588**
6.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	160,056	982,74	157293
6.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	653,184	24,49	15996
6.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	55,728	108,14	6026
6.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	379,728	80,69	30640
6.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1036,8	9,87	10233
6.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	520,992	48,98	25518
		Итого материалов:				**1895,89**	**245708**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		626,78	81230
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	19977
		Накладные расходы	%	--		780,92	101208
		Сметная прибыль	%	8		303,18	39292
		Сметная стоимость:				**4092,87**	**530436**
50	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**57,6000**		**1229,61**	**70826**
		НР второго уровня	%	4,24		52,14	3003
		Накладные расходы	%	--		52,14	3003
		Сметная прибыль	%	8		102,54	5906
		Сметная стоимость:				**1384,29**	**79735**
51	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,6000**		**31529,13**	**81976**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,84	3476
		Накладные расходы	%	--		1336,84	3476
		Сметная прибыль	%	8		2629,28	6836
		Сметная стоимость:				**35495,24**	**92288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1494594**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1494594**
Материалы -			Тенге				**617779**
Всего заработная плата -			Тенге				**692404**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**152801**
Накладные расходы -			Тенге				**494985**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**414058**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**80927**
Сметная прибыль -			Тенге				**159166**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2148745**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**896**
Сметная заработная плата -			Тенге				**692404**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2148745**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**896**
Сметная заработная плата -			Тенге				**692404**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка (включить)					
9	11-150601-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**м2 оклеиваемо**	**10482,2537**		**551,13**	**5777084**
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**3362**
9.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,041929	1439,63	60
9.6	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,209645	714218,86	149732
9.7	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,74424	122499,96	91169
9.8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	1,048	84,66	89
9.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	1,048	183,35	192
9.10	22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	11844,947	257,82	3053864
		Итого материалов:				**314,35**	**3295107**
		НР первого уровня	%	54,8		129,67	1359200
		НР второго уровня	%	4,24		28,87	302578
		Накладные расходы	%	--		158,53	1661778
		Сметная прибыль	%	8		56,77	595109
		Сметная стоимость:				**766,44**	**8033971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5777084**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5777084**
Материалы -			Тенге				**3295107**
Всего заработная плата -			Тенге				**2480291**
		Накладные расходы -	Тенге				**1661778**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1359200**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**302578**
		Сметная прибыль -	Тенге				**595109**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8033971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2480291**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8033971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2480291**
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка					
10	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1856,8688**		**2152,47**	**3996847**
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**24096**

1	2	3	4	5	6	7	8
10.8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	4642,172	254,90	1183290
10.9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	490,213	593,64	291010
10.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	4716,447	87,79	414057
10.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	4642,172	69,36	321981
		Итого материалов:				**1190,36**	**2210338**
		НР первого уровня	%	54,8		521,13	967678
		НР второго уровня	%	4,24		113,36	210496
		Накладные расходы	%	--		634,49	1178174
		Сметная прибыль	%	8		222,96	414002
		Сметная стоимость:				**3009,92**	**5589023**
11	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1856,8688**		**601,57**	**1117041**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**3153**
11.4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	4827,859	57,12	275767
11.5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	2599,616	130,56	339406
		Итого материалов:				**331,30**	**615173**
		НР первого уровня	%	54,8		147,52	273921
		НР второго уровня	%	4,24		31,76	58977
		Накладные расходы	%	--		179,28	332897
		Сметная прибыль	%	8		62,47	115995
		Сметная стоимость:				843,32	**1565933**
12	**Прайс-лист**	**Металлический сайдинг**	**м2**	**1856,8688**		**2953,83**	**5484866**
		НР второго уровня	%	4,24		125,24	232558
		Накладные расходы	%	--		125,24	232558
		Сметная прибыль	%	8		246,33	457394
		Сметная стоимость:				**3325,39**	**6174818**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10598754**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5484866**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5484866**
Накладные расходы -			Тенге				**232558**
Сметная прибыль -			Тенге				**457394**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6174818**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5113888**
Материалы -			Тенге				**2825511**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				2265690
		Накладные расходы -	Тенге				1511071
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1241598
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				269473
		Сметная прибыль -	Тенге				529997
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7154956
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2882
		Сметная заработная плата -	Тенге				2265690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13329774
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2882
		Сметная заработная плата -	Тенге				2265690
		РАЗДЕЛ 4.ЛИФТЫ					
13	51-100101-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лифт пассажирский энергосберегающиймодели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**2,0000**		**6027577,00**	**12055154**
		НР второго уровня	%	4,24		255569,26	511139
		Накладные расходы	%	--		255569,26	511139
		Сметная прибыль	%	8		502651,70	1005303
		Сметная стоимость:				**6785797,97**	**13571596**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12055154**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**12055154**
		Накладные расходы -	Тенге				**511139**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1005303**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**13571596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13571596**
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ					
14	ПРАЙС ЛИСТСТР.33	**ШАРОВОЙ КРАН НТМ д 15мм**	**шт**	**518,0000**		**6619,83**	**3429074**
		НР второго уровня	%	4,24		280,68	145393
		Накладные расходы	%	--		280,68	145393
		Сметная прибыль	%	8		552,04	285957
		Сметная стоимость:				**7452,56**	**3860424**
15	11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**693,0000**		**879,89**	**609763**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9,59**	**6645**
15.7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	3,257	183,35	597
		Итого материалов:				**0,86**	**597**
		НР первого уровня	%	60,4		527,45	365521
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	41352
		Накладные расходы	%	--		587,12	406873
		Сметная прибыль	%	8		117,36	81331
		Сметная стоимость:				**1584,37**	**1097967**
16	**11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**2940,0000**		**794,34**	**2335372**
		Итого эксплуатация машин:				**9,63**	**28319**
16.7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	21,756	183,35	3989
		Итого материалов:				**1,36**	**3989**
		НР первого уровня	%	60,4		475,45	1397832
		НР второго уровня	%	4,24		53,84	158288
		Накладные расходы	%	--		529,29	1556120
		Сметная прибыль	%	8		105,89	311319
		Сметная стоимость:				**1429,53**	**4202812**
17	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**374,0000**		**55,50**	**20757**
		Итого материалов:				**2,09**	**783**
		НР первого уровня	%	60,4		31,01	11599
		НР второго уровня	%	4,24		3,67	1372
		Накладные расходы	%	--		34,68	12971
		Сметная прибыль	%	8		7,21	2698
		Сметная стоимость:				**97,40**	**36426**
18	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**31,0000**		**60,63**	**1880**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**64**
18.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0062	304,79	2
18.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0062	371,48	2
18.5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,178	183,35	216

1	2	3	4	5	6	7	8
18.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0155	247,04	4
		Итого материалов:				7,23	224
		НР первого уровня	%	60,4		31,01	961
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	120
		Накладные расходы	%	--		34,90	1082
		Сметная прибыль	%	8		7,64	237
		Сметная стоимость:				103,18	3198
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6396847
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3429074
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3429074
		Накладные расходы -	Тенге				145393
		Сметная прибыль -	Тенге				285957
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				3860424
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2967772
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5340404
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3412
		Сметная заработная плата -	Тенге				2940255
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9200828
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3412
		Сметная заработная плата -	Тенге				2940255
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				36371289
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8339095
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				122955
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				44830
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15854085
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				12055154
Накладные расходы I уровня			Тенге				4793893
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				41165182
Накладные расходы II уровня			Тенге				1745404
ИТОГО:			Тенге				42910586
Сметная прибыль			Тенге				3432847
ИТОГО по смете:			Тенге				46343433
	Оборудование						13571596
	Итого без оборудование						32771837

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения		0,9%				294 947
	ИТОГО						33 066 784
	В зимнее время		0,49%				162 027
	Итого в ценах 2017 года						33 228 811
	Итого с оборудованием						46 800 407
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		1,059938				49 605 544
	Итого по акту: к=0,89982957		0,98995272				49 107 143
	Итого:						49 107 143
	НДС 12%		12%				5 892 857
	Итого с НДС						55 000 000

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "ЗКА проект"

А. Аликулов

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

Г. Аликулов

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

Б. Куанышбеков

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЗКА проект"

А. Абишев