Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства в г. Астане"
Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Подрядные работы: " Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам в г.Астане" (Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	Дата	Наименование	Код	
		10/5	19.03.2010			

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобр-ние материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по постройке	2 143 124 984,5								229 620 534
с начала года:	61 940 839	61 940 839							6 636 518

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астаны"

Генподрядчик : ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки: Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами в г. Астане

Наименование объекта: Канализационная насосная станция №6

ф2в

АКТ

приемки выполненных работ за март 2011г

Общестроительные работы подземной части в закрытых сооружениях ниже 3м от поверхности земли

(смета 2-1-2)

№ позиции сметы 2-1-2	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Колонны на отм. -11,5									
42	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке Км-3, Км-6	2,9	14916,45	1089,17	43258	3159	6762	11,44	33
		м3		1809,23	411,44	5247	1193	105	2,00948	6
43	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке Км-7	6,5	15798,62	1050,53	102691	6828	20953	16,72	109
		м3		2673	396,85	17375	2580	105	1,9382	13
44	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке Км-1, Км-4, Км-5	14,2	16972,55	1135,52	241010	16124	60457	22,66	322
		м3		3625,88	428,95	51487	6091	105	2,09495	30

45	Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке Км-2, Км-8, Км-9	26,8	14364,02	767,31	384956	20564	67356	11,88	318
		м3		2103,75	289,85	56381	7768	105	1,4157	38
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	51,156	70		3581				
		м3								
47	30-1-61	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;*								
		м3	51,156	100		5116				
48	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	51,156	465		23788				
		м3								
49	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,63222	104000		65751				
		т								
50	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,22048	99000		21828				
		т								
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,74885	111900		83796				
		т								
52	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	5,02276	96700		485701				
		т								
	Раздел 4. Разделительная стенка Стм-1									
53	Е6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	17	14053,05	375,93	238902	6391	34432	10,78	183
		м3		1786,95	142,02	30378	2414	105	0,69355	12

54	Е6-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
			м3	124	13034,77	314,14	1616311	38953	186242	7,876	977
					1311,75	118,68	162657	14716	105	0,57959	72
55	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	143,115	70		10018				
56	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	143,115	100		14312				
57	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	м3	143,115	465		66548				
58	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	1,99613	101100		201809				
59	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,3129	114300		150064				
60	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,20652	111900		23110				
61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	3,31835	105900		351413				
62	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	6,03265	101200		610504				
63	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	т	0,40382	95100		38403				

64	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0256	97335,54	334,66	2492	9	981	217,8	6
		т		36382,5	126,23	931	3	105	0,616	–
65	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,58178	71435,79	334,66	41560	195	6578	63,8	37
		т		10642,5	126,23	6192	73	105	0,616	–
66	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,576	64456,29	334,66	101583	527	6271	22	35
		т		3663	126,23	5773	199	105	0,616	1
67	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,1833	40200		87769				
		т								
	Раздел 7. Перекрытие венткамеры на отм. -8,66									
99	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,1	16605,27	448,03	1661	45	293	15,84	2
		м3		2623,5	169,25	262	17	105	0,82665	–
100	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00242	99000		240				
		т								
101	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01044	105900		1106				
		т								
102	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1	14240,75	265,21	14241	265	1587	8,866	9
		м3		1410,75	100,19	1411	100	105	0,48928	–
103	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00154	104000		160				
		т								

104	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,13676	99000		13539				
		т								
	Раздел 9. Перекрытие на отм. -5,33									
117	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	30	3012,46	265,21	90374	7956	89695	17,16	515
		м3		2747,25	100,19	82418	3006	105	0,48928	15
118	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,08036	105900		8510				
		т								
119	Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	23	16127,67	404,26	370936	9298	58378	13,2	304
		м3		2264,63	152,71	52086	3512	105	0,7458	17
120	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	53	70		3710				
		м3								
121	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	53	100		5300				
		м3								
122	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	53	465		24645				
		м3								
123	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,62874	101100		164666				
		т								
124	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,74681	111900		195468				
		т								

125	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,76894	101200		179017				
		т								
126	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,1593	63800		73963				
		т								
127	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1593	40200		46604				
		т								
	Раздел 10. Лоток монолитный на отм. -7,75									
128	Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (БМ-1 БМ-2)	3,6	16127,67	404,26	58060	1455	9138	13,2	48
		м3		2264,63	152,71	8153	550	105	0,7458	3
129	Е6-22-1	Устройство днища лотка ЛТм1 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9	14951,25	265,21	134561	2387	14279	8,866	80
		м3		1410,75	100,19	12697	902	105	0,48928	4
130	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм (лотка ЛТм1)	12	15928,29	489,23	191139	5871	36009	15,84	190
		м3		2673	184,81	32076	2218	105	0,90255	11
131	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,6	70		1722				
		м3								
132	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,6	100		2460				
		м3								
133	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	24,6	465		11439				
		м3								

134	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,20622	109900		22664				
		т								
135	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,068	101100		6875				
		т								
136	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,03672	99000		3635				
		т								
137	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,6848	114300		78273				
		т								
138	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,61127	111900		68401				
		т								
139	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,21712	105900		22993				
		т								
140	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,16492	101200		16690				
		т								
141	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,29127	96700		28166				
		т								
142	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (Устройство подбетонки в лотках)	60	967,08	15,46	58025	928	2520	0,2222	13
				34,16	5,84	2050	350	105	0,02849	2
143	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины К=30 до ср. толщ. 400ммК=30,000;	1800	94,19	1,56	169542	2808	5198	0,01419	26
				2,16	0,59	3888	1062	105	0,00286	5
		Всего прямые затраты				7 085 059		607 129		

Накладные расходы	607 129
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	461 531
Всего по смете	8 153 719
Затраты на времен.здания и сооружения 2,4%	195 689
Итого с временными	8 349 408
Зимнее удорожание 5,36%	447 528
Выслуга лет 1%	83 494
Дополнительные отпуска 0,4%	33 398
Итого в ыценах 2001 года	8 913 828
В ценах 2011 г К=1,907	16 998 670
Налоги и сборы 2%	339 973
Итого с налогами	17 338 643
НДС12%	2 080 637
Всего к оплате с НДС	19 419 280

Заказчик :

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество по
СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор ОМБАЕВ А.Ж.

Генподрядчик

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

рассмотрено

Заказчик :ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астаны» Форма N 2в

Подрядчик :ТОО «Строительная корпорация «Кулагер»

Наименование строительства и его адрес: Переустройство КНС-6 с подводящими и отводящими коллекторами в г.Астане.

Наименование обьекта: Наружные сети К1.Монтаж камер 32,33,34,35,36,37

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Камеры 32,36,37									
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,60	9031,57	66,01	32514	238	~~1,35~~ 834	5
					195,75	24,93	705	90	105 ~~0,12~~	0
2.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,67	70,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	36,90	17183,05	1731,70	634055	63900	~~24,40~~ 206167	900
					4727,25	593,87	174436	21914	105 ~~2,22~~	82
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ыпуски в стены)	т	0,45	98800,00	--	44401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	21,00	12550,23	954,99	263555	20055	~~6,51~~ 31001	137
					1075,50	330,44	22586	6939	~~1,34~~ 105	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	58,77	70,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	58,77	232,00	--	13634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,19 ~~3,20~~	98800,00	--	315172 ~~315844~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	96000,00	--	6826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0166 ~~0,02~~	95500,00	--	1585 ~~1908~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Н104-3)	1т	0,0153 ~~0,02~~	93997,62	304,24	1438 ~~1805~~	6	533 ~~198,00~~	4
					33075,00	114,75	635	2	106 ~~0,56~~	0
12.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0156 ~~0,02~~	40200,00	--	627 ~~772~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 ммкобы)	т	0,0788 ~~0,08~~	96000,00	--	7565 ~~7834~~	--	--	--
					--	--	7565	--	--	--
14.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий О-4, П22д-15)	м3	3,20	2851,86	1240,61	9137	3975	2192 ~~2,13~~	7
					362,25	127,08	1161	407	140 ~~0,41~~	1
15.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные О-4)	м3	1,84	20800,00	--	38189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов плиты локи) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 22д-15)	м3	~~1,37~~ 0,902	22600,00 ---	-- --	~~30917~~ 20385	-- --	-- --	-- --
17.	Е0146-32- 1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, площадью сечения до 20 см2	м	63,90	77,70 42,05	35,65 13,48	4965 2687	2278 861	3548 ~~0,24~~ 100 ~~0,07~~	15 4
18.	Е0113-44- 7	Очистка щетками	м2	3,84	60,75 60,75	-- --	233 233	-- --	210 ~~0,34~~ 90 --	1 --
19.	Е0113-44- 9	Обеспыливание	м2	3,84	59,00 11,25	47,75 18,00	227 43	183 69	101 ~~0,07~~ 90 ~~0,09~~	0 0
20.	Е0113-14- 1	Огрунтовка бетонных поверхностей штрабы гидроизоляции "Пенетрон" в один слой .	м2	3,84	8,43 8,06	0,09 0,05	32 31	-- --	28 ~~0,04~~ 90 ~~0,00~~	0 0
21.	С	Пенетрон	кг	4,50	724,55 --	-- --	3260 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-55- 2	Гидроизоляция бетонных поверхностей штрабы слоем герметика "Пенекрит"	м2	3,84	267,52 142,43	121,37 45,45	1027 547	466 175	649 ~~0,22~~ 90 ~~0,22~~	3 1
23.	С	Пенекрит	кг	101,70	708,75 --	-- --	72080 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0107-28- 1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм изкофрикционнного опорного вкладыша)	м2	9,00	4384,90 27,00	8,70 3,29	39464 243	78 30	382 ~~0,18~~ 140 ~~0,02~~	2 0
25.	Е0122-8-2 2	Укладка сальников для труб диам. 1600 мм	км	0,001	428914,14 572850,00	779014,01 294277,50	4287 1719	2337 883	3389 ~~3004,00~~ ~~1437,26~~ 130	9 4
26.	С	Муфта для труб Д1600	шт	6,00	19057,65 --	-- --	114346 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	E0109-61-10	Монтаж ограждений ОГ	т	0,10	9752,34	2387,56	947	232	561 ~~35,10~~	3
					6120,00	295,43	594	29	90 ~~1,35~~	0
28.	C11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,10	91600,00	--	9254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,28	21,80	0,05	115	--	28 ~~0,03~~	0
					5,81	0,02	31	--	90 ~~0,00~~	0
30.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	167,43	245,44	3,82	41094	640	1664 ~~0,21~~	35
					37,35	1,44	6254	241	118 ~~0,01~~	1
31.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,10	70,00	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм Ц7-9)	м	0,89	3310,00	--	2946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8387,87	35,42	25164	106	869 ~~1,31~~	4
					209,25	13,50	628	41	130 ~~0,07~~	0
34.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	м3	1,60	2369,27	100,89	3796	162	306 ~~0,85~~	1
					123,75	38,25	198	61	118 ~~0,18~~	0
35.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца	м3	1,60	8868,37	66,01	14207	106	371 ~~1,35~~	2
					195,75	24,93	314	40	105 ~~0,12~~	0
36.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,63	70,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Камеры 33,34,36										
37.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,60	9031,57	66,01	32514	238	834 ~~1,35~~	5
					195,75	24,93	705	90	105 ~~0,12~~	0
38.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,67	70,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	36,90	17183,05	1731,70	634055	63900	206167 ~~24,40~~	900
					4727,25	593,87	174436	21914	105 ~~2,22~~	82
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм выпуски в стены)	т	0,60	98800,00	--	59320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	14,82	12550,23	954,99	185994	14153	21878 ~~6,51~~	96
					1075,50	330,44	15939	4897	105 ~~1,34~~	20
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	58,77	70,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	58,77	200,00	--	11754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	58,77	232,00	--	13634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,20	98800,00	--	315844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0985 ~~0,11~~	96000,00	--	9456 ~~10272~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	95500,00	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Н104-3)	1т	0,02	93997,62	304,24	1805	6	669 ~~198,00~~	4
					33075,00	114,75	635	2	105 ~~0,56~~	0
49.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 ммкобы)	т	0,106 ~~0,19~~	96000,00	--	10176 ~~18278~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий О-4, П22д-15)	м3	3,20	2851,86	1240,61	9137	3975	2192 ~~2,13~~	7
					362,25	127,08	1161	407	140 ~~0,41~~	1
52.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные О-4)	м3	1,84	20800,00	--	38189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов плиты локи) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 22д-15)	м3	1,37	22600,00	--	30917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, площадью сечения до 20 см2	м	63,90	77,70	35,65	4965	2278	3548 ~~0,24~~	15
					42,05	13,48	2687	861	100 ~~0,07~~	4
55.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	3,84	60,75	--	233	--	210 ~~0,34~~	1
					60,75	--	233	--	90 --	--
56.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	3,84	59,00	47,75	227	183	101 ~~0,07~~	0
					11,25	18,00	43	69	90 ~~0,09~~	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей штрабы гидроизоляции "Пенетрон" в один слой	м2	3,84	8,43	0,09	32	--	28 ~~0,04~~	0
					8,06	0,05	31	--	90 ~~0,00~~	0
58.	С	Пенетрон	кг	4,50	724,55	--	3260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей штрабы слоем герметика "Пенекрит"	м2	3,84	267,52	121,37	1027	466	649 ~~0,77~~	3
					142,43	45,45	547	175	90 ~~0,22~~	1
60.	С	Пенекрит	кг	~~33,90~~	708,75	--	~~24027~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм изкофрикционнного опорного вкладыша)	м2	9,00	4384,90	8,70	39464	78	382 ~~0,18~~	2
					27,00	3,29	243	30	140 ~~0,02~~	0
62.	Е0122-8-2 2	Укладка сальников для труб диам. 1600 мм	км	0,001	428914,14	779014,01	4287	2337	~~3004,08~~ 3383	9
					572850,00	294277,50	1719	883	1~~437,26~~ 180	4
63.	С	Муфта для труб Д1600	шт	6,00	19057,65	--	114346	--	--	--
					--	--	--	--	-- 561	--
64.	Е0109-61-10	Монтаж ограждений ОГ	т	0,10	9752,34	2387,56	947	232	~~35,10~~	3
					6120,00	295,43	594	29	90 ~~1,35~~	0
65.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,10	91600,00	--	9254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,28	21,80	0,05	115	--	28 ~~0,03~~	0
					5,81	0,02	31	--	90 ~~0,00~~	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,56	25,04	0,02	264	--	40 ~~0,02~~	0
					4,16	--	44	--	90 --	--
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	169,89	245,44	3,82	41698	649	7776 ~~0,21~~	36
					37,35	1,44	6345	245	118 ~~0,01~~	1
69.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммля камер №33, 34, 35)	м3	0,02 ~~0,04~~	2902,46	1851,43	58 ~~116~~	74	40 ~~4,93~~	0
					812,93	597,97	33	24	140 ~~2,37~~	0
70.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,37	70,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм Ц7-9)	м	0,89	3310,00	--	2946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143018-3 3книга	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 ммЦО-1 и КЦ7-3)	м	1,08	4137,50	--	4468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8387,87	35,42	25164	106	869 ~~1,31~~	4
					209,25	13,50	628	41	130 ~~0,07~~	0
74.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	м3	1,60	2369,27	100,89	3796	162	306 ~~0,85~~	1
					123,75	38,25	198	61	118 ~~0,18~~	0
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца	м3	1,60	8868,37	66,01	14207	106	371 ~~1,35~~	2
					195,75	24,93	314	40	105 ~~0,12~~	0
76.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,63	70,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						3961763	~~3407074~~	183707		2220
							~~419611~~	61550		239
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						~~507915~~		
		На металломонтажные работы						~~1122~~		
		Всего накладных расходов:					508859	~~509037~~		
		Итого с накладными						3916111		
		~~Ненормируемые и непредвиденные затраты :~~								
		от сметной себестоимости - 6 %					232237	~~234967~~		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					4402859	~~4151078~~		
		Итого с временными, 2,4 %					4201228	~~4250704~~		
		Итого с зимними удорожаниями, 5,36 %						~~4478542~~		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						~~4495545~~		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					4485338	~~4538052~~		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,907					8553529	~~8654065~~		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						~~173081~~		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					8724610	~~8827146~~		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1096953	~~1059258~~		
		Итого с НДС					9771563	~~9886404~~		

Заказчик :

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество по СНиП и ПСД подтверждаю
Тех.надзор ОМБАЕВ А.Ж.

Генподрядчик:

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"