Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства в г. Астане"
Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Подрядные работы: " Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам в г.Астане" (Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	Дата	Наименование	Код	
		10/5	19.03.2010			

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобр-ние материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по постройке	2 254 986 565,5								241 605 703
с начала года:	173 802 420	39 800 926							4 264 385

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммуналь. о хозяйства в г. Астана"
Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

рассчитано

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2011 ГОДА

Объект:" Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектав в г.Астане" (Переустройство КНС-6 с подводящими и отводящими коллекторами)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	2	Напорная канализация К1н (уч. Пр Тлендиева до КНС-6)	16 940 137	0	--	~~16 940 137~~	
		Всего по главе	16 940 137	0	--	~~16 940 137~~	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16 940 137	0	--	~~16 940 137~~	16 711 513
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	406 563	--	--	~~406 563~~	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	60 984	--	--	~~60 984~~	
		Всего по главе	406 563	--	--	~~406 563~~	401 076
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	17 346 700	0	--	~~17 346 700~~	17 112 589
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,36%	929 783	--	--	~~929 783~~	917 235
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	173 467	~~173 467~~	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	69 387	~~69 387~~	239 576
		Всего по главе	929 783	--	242 854	~~1 172 637~~	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	18 276 483	0	242 854	~~18 519 337~~	18 269 400
7		В том числе возвратные суммы-15%	60 984	--	--	~~60 984~~	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	18 276 483	0	242 854	~~18 519 337~~	
8	СН РК 8.02-02-2002 К-1,907	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г.	34 853 254	0	463 122	~~35 316 376~~	34 839 746
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	706 328	~~706 328~~	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	34 853 254	0	1 169 450	~~36 022 704~~	35 526 541
		НДС 12 %			4 322 724	~~4 322 724~~	4 264 385
		ВСЕГО	34 853 254	0	5 492 174	~~40 345 428~~	
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				0	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				~~40 345 428~~	39 800 926

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-7

АКТ приемки выполненных работ за апрель 2011 года

НА НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1н (участок от пр. Тлендиева до КНС-6)

ОСНОВАНИЕ: 8/258-НКВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 16940,137 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2726 чел.-ч
Сметная заработная плата 357,725 тыс.тенге
Строительный объем 9890,2 м3
Показатель единичной стоимости 1712,82 Тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрого) м3	534,6	50,26	47,84	26869	25574	8441	0,02	9
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			2,37	13,91	1265	7438	97	0,05	25
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	16,5	347,44	-	5733	-	6478	2,44	40
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			347,44	-	5733	-	113	-	-
3	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Ранее разработанный грунт вручную)	16,5	37,42	35,62	617	588	194	0,01	-
				1,76	10,36	29	171	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		28,6	28,6	27583		5517		
4	Е010333-А18-1т.ч.разделз К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки ~~18 км~~, 2км класс груза 1	964,43	~~139,92~~	~~139,92~~	~~134942~~	134942	~~26988~~	-	-
				- 5,72	~~27,98~~	-	26988	100	0,59	567
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	551,1	3,78	3,24	2081	1788	855	-	2
				0,48	1,12	265	617	97	-	2
		м3								
6	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(грунт разработанной во временном отвале для обратной засыпки)	551,1	32,55	30,98	17936	17071	5634	0,01	6
				1,53	9,01	843	4965	97	0,03	17
		м3		28,6	28,6	27552		5510		
7	Е010333-А18-1т.ч.разделз К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки ~~18 км~~, 2км класс груза 1(для обратной засыпки)	963,37	~~139,92~~	~~139,92~~	~~134795~~	134795	~~26959~~	-	-
				- 5,72	~~27,98~~	-	26959	100	0,59	566
		т								
8	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	683,1	116,27	116,27	79421	79421	6151	-	-
				-	75,04	-	51258	12	0,44	297
		маш-ч								
9	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	137,7	154,22	-	21235	-	23996	1,12	154
				154,22	-	21235	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	412,8	7,85	7,85	3240	3240	860	-	-
				-	2,15	-	886	97	0,01	3
		м3								
11	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком толщ. 20см над трубопроводом Д1600 ипод автодорогой, засыпка толщ. 10см песка учтена в расценке 22-11-14)	275,7	6,91	6,91	1905	1905	505	-	-
				-	1,89	-	521	97	0,01	2
		м3				257758				
12	С143008-92	Песок природный (30см песка над трубопроводом, 100%)	305,4	844 ~~707~~	-	~~215918~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	688,5	24,78	5,19	17060	3576	13079	0,12	86
				19,58	-	13484	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		488990	~~661752~~	402901			296
			Тенге			42853	119803			1480
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162657	-		-
		Местные материалы -	Тенге			215998	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		77220	~~120141~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			828807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		600183	~~828807~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180678	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,74	1129,83	175,4	23435	3638	6538	1,17	24
		м3		176,73	65,72	3666	1363	130	0,32	7
15	Е0122-8-18	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 1200 мм	0,033	1184766,4	640673,65	39097	21142	31318	2559,9	84
		км		488002,5	242019,22	16104	7987	130	1182,03	39
16	Е0122-47-14	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	33,5	1344,18	3,15	45030	106	12673	1,59	53
		м		289,8	1,2	9708	40	130	0,01	-
17	Е0122-48-4	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	1	7019,33	800,65	7019	801	2659	12,19	12
		футляр		2028,6	16,56	2029	17	130	0,03	-
18	Е0122-14-18	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,033	3305698,7	667592,7	109088	22031	19255	1150	38
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм		196650	252188,1	6489	8322	130	1231,68	41
		км								
19	Е0125-50-7	-Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 1000 мм	0,0335	254361,07	222773,32	8521	7463	1848	85,68	3
		км		17879,63	28094,03	599	941	120	107,82	4
20	Е0122-35-14	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм	5	23629,13	13648,13	118146	68241	80612	42,21	211
		шт		7245	5156,89	36225	25784	130	25,19	126
21	ПРАЙС-ЛИСТ	-Задвижка МТР-1000		51794510,42	-	8972552	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-11-16	-Укладка трубопроводов из	0,0792	769591,97	523546,32	60952	41465	37572	1389,2	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 1000 мм		236858,6	128056,01	18759	10142	130	520,93	41
		км								
23	С130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм	113,83	49400	-	5623054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15006894	164886			536
			Тенге			93579	54596			257
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8972552	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8972552	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9510905	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6034342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148176	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5623054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6600425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177047	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16111330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177047	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		15495884	~~15668646~~	567786			832
			Тенге			136433	174400			1737
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8972552	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8972552	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9510905	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6696094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	310833	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5623054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			232782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		269694	~~312616~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7429232	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357725	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		16711513	~~16940137~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357725	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор ОМБАЕВ А.Ж.