Наименование стройки - ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ
Наименование объекта - ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 года

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основание: 8/258-2-ТХ

Сметная стоимость	7968,949	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2760	чел.-ч
Сметная заработная плата	596,117	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	31314,38	--	501	--	483	175,00	3
		кан.-км		27450,00	--	439	--	110	--	--
2	С130802-2	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 146 мм	16	431,00	--	6896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130802-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 150 мм, Dн 219 мм	2	141,00	--	282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отводы)	0,775	204796,82	39324,82	158718	30477	45569	147,70	114
		т		30375,00	14854,50	23541	11512	130	72,55	56
5	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	8	1062,55	140,05	8500	1120	7605	3,44	28
		фланец		722,25	9,00	5778	72	130	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
		фланец		616,50	4,50	1233	9	130	0,03	--
7	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	8	4570,00	--	36560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	2	2790,00	--	5580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С прайс лист "Экотон"	Кран мостовой электрический (3% на транспортные расходы)	1	1881815,64	--	1881816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0103-140-1 1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 8 т, высота подъема 9 м	1	2645,30	1083,00	2645	1083	1612	10,00	10
		шт		1541,00	250,00	1541	250	90	1,45	1
11	Ц0103-140-3	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 9 м	1	1899,20	589,00	1899	589	1288	8,00	8
		шт		1296,00	135,00	1296	135	90	0,78	1
12	С прайс лист "Станкомаш торг"	Таль ручная	2	5528,26	--	11057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С прайс лист ТОО "Техсервис Астана"	Контейнер для мусора	3	27164,54	--	~~81494~~	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	~~846~~	2	~~583~~	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90	--	--
15	С прайс лист ТОО	Расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ-530П	1	238158,93	--	~~238159~~	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Взлет"			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-509-1	Сигнализатор-анализатор газов Дозор-С-5	1	1764,00	39,00	1764	39	676	4,00	4
				707,00	4,50	707	4	95	0,03	--
		шт								
17	С прайс лист	Сигнализатор-анализатор газов Дозор-с-5	1	28178,52	--	28179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	47,70	1,57	238	8	259	0,22	1
				40,50	--	203	--	128	--	--
		комплект								
19	С прайс лист "ASAN"	Манометр МП-100	5	641,58	--	3208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	328,00	--	1640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С130806-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм (патрубок)	1	143,00	--	144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	5	426,10	5,40	2131	27	1882	3,00	15
				416,00	2,30	2080	12	90	0,01	--
		шт								
23	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	340,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ						
24	Ц0112-2-19	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1220-1420 мм	3,66	4051,00	957,00	14844	3507	9277	13,00	48
				2633,00	180,00	9648	660	90	1,04	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0112-2-18	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1020 мм	2,54	4629,00	972,00	11737	2465	7652	16,00	41
		т		3173,00	180,00	8045	456	90	1,04	3
26	Ц0112-2-17	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 820 мм	8,59	6097,00	1167,00	52382	10026	36017	23,00	198
		т		4410,00	248,00	37888	2131	90	1,44	12
27	Ц0112-2-16	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	0,1841	8596,00	1294,00	1582	238	1130	35,00	6
		т		6570,00	248,00	1209	46	90	1,44	--
28	С130806-158	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х14 мм	8,84	61600,00	--	544248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х12 мм	8,53	44000,00	--	375496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-147	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х10 мм	43,17	26400,00	--	1139741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	1,51	16400,00	--	24698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	8,29	164283,13	25981,88	1361579	215338	318109	90,00	746
				19710,00	9814,50	163356	81343	130	47,94	397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
33	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,26	204796,82	39324,82	258761	49687	74292	147,70	187
		т		30375,00	14854,50	38379	18769	130	72,55	92
34	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	10	2067,57	303,57	20676	3036	18193	6,60	66
		фланец		1372,50	27,00	13725	270	130	0,11	1
35	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	22	1705,86	244,48	37529	5379	33205	5,50	121
		фланец		1140,75	20,25	25097	446	130	0,08	2
36	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	5	1062,55	140,05	5313	700	4753	3,44	17
		фланец		722,25	9,00	3611	45	130	0,04	--
37	С130809-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм	10	10700,00	--	107000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	22	8760,00	--	192720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	5	4570,00	--	22850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0088	3192971,39	580515,39	28098	5109	4465	1000,00	9
		км		171000,00	219294,00	1505	1930	130	1071,03	9
41	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0085	2620297,70	442408,82	22273	3760	3348	798,00	7
				135900,00	167123,25	1155	1421	130	816,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
42	Е0122-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,043	1996243,15	271531,87	85838	11676	11683	625,00	27
		км		106425,00	102573,00	4576	4411	130	500,97	22
43	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0015	1536094,58	217692,68	2304	327	314	464,00	1
		км		78975,00	82235,25	118	123	130	401,64	1
				СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ОПОРОЖНЕНИЯ-ОП						
44	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	5	1209,60	157,00	6048	785	4861	6,00	30
		шт		1042,00	38,30	5210	192	90	0,22	1
45	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	5	16300,00	--	81500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,5611	19408,00	1949,00	10889	1093	8397	95,00	53
		т		16360,00	269,99	9179	151	90	1,57	1
47	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	17,87	3210,00	--	57367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1885	247994,13	49389,75	46747	9310	19955	312,70	59
		т		62775,00	18657,00	11833	3517	130	91,12	17
49	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
		фланец		301,50	2,25	3015	23	130	0,01	--
50	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	10	1140,00	--	11400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		6510 825	~~7003223~~	356586	600 103		1821
			Тенге			375016	127925			628
	Стоимость оборудования -		Тенге			1881816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1881816				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			384662				
	Материалы -		Тенге			9479				
	Всего заработная плата -		Тенге				81927,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277394				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге			~~73858~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11079,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27511				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			486031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата -	Тенге				93006,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2123477				
	Материалы -		Тенге			1408337				
	Всего заработная плата -		Тенге				420811,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81494				
		Накладные расходы -	Тенге			~~547054~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82058,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2830763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2279
		Сметная заработная плата -	Тенге				502869,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2613268				
	Материалы -		Тенге			28				
	Всего заработная плата -		Тенге				203,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2613030				
		Накладные расходы -	Тенге			~~259~~				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156812				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2770339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				241,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7424675 ~~7968949~~					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2760
		Сметная заработная плата -	Тенге				596117,00			

ИТОГО СМР	7424675 ~~7 968 949~~	
ИТОГО оборудование	~~1 881 816~~	
	~~6 087 133~~	5542859
Временные здания и сооружения 2,4%	~~146 091~~	
ИТОГО с временными	~~6 233 224~~	5675888
Затраты на производство в зимнее время 5,36%	~~334 101~~	
Выслуга лет 1%	~~18 818~~	
Доп. отпуска 0,4%	~~7 527~~	
Итого СМР в ценах 2001 года	~~6 593 670~~	6059578
ИТОГО с оборудованием в ценах 2001 года	~~8 475 486~~	7941394
Итого в ценах 2011 года к= 1,907	~~16 162 753~~	15144238
Налоги и сборы 2%	~~323 255~~	
Итого	~~16 486 008~~	15447122
НДС 12%	~~1 978 321~~	1859655
Всего с НДС 12%	17300777 ~~18 464 329~~	

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.

Наименование стройки - ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (участок от КНС-6 до ГТКНС)

Акт приемки выполненных за декабрь 2011 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ к камере с щитовым затвором №55

Основание: 8/258-ОВ

Сметная стоимость	241,377	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	36	чел.-ч
Сметная заработная плата	6,547	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	С130810-46	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	0,16	√9630,00	--	1541	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С прайс лист АО "Келет"	Электроконвектор настенный ЭВНБ-2,0, N 2,0кВт, в комплекте с регулятором мощности, напр. 220В габаритные размеры 1095X405X80	4	√3733,89	--	14936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16476	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			896				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15832				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1541				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17465				
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1	2179,31	449,06	2179	449	1950	7,71	8
				1354,50	168,75	1355	169	128	0,82	1
		шт								
4	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700,00	--	27700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
5	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,5	1262,45	6,95	631	3	593	5,75	3
				924,75	2,25	462	1	128	0,01	--
		м2								
6	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,5	2070,00	--	1035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
7	Ц0108-481-2 1	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	1	556,70	25,70	557	26	320	2,00	2
				335,00	2,30	335	2	95	0,01	--
		шт								
8	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	297,88	13,16	149	7	162	1,54	1
				247,50	4,93	124	2	128	0,02	--
		м2								
9	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13,82	239,43	9,15	3309	126	3543	1,22	17
				196,88	3,42	2721	47	128	0,02	--
		м2								
10	С прайс лист Компания ООО	Воздуховоды из пластика Д100	0,7	5362,28	--	3754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	С прайс лист Компания ООО	Воздуховоды из пластика Д400	13,82	11873,62	--	164093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,5 м2 (сетка)	1	447,17	35,42	447	35	369	1,66	2
				274,50	13,50	275	14	128	0,07	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,5	√894,00	--	447	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204301	647			32
			Тенге			5271	235			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			557				
	Материалы -		Тенге			196				
	Всего заработная плата -		Тенге				337,00			
		Накладные расходы -	Тенге			320				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				385,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203745				
	Материалы -		Тенге			1159				
	Всего заработная плата -		Тенге				5169,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197029				
		Накладные расходы -	Тенге			6616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				992,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6162,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6547,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			220778	647			32
			Тенге			5271	235			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15492				
	Материалы -		Тенге			196				
	Всего заработная плата -		Тенге				337,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14936				
		Накладные расходы -	Тенге			320				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				385,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205285				
	Материалы -		Тенге			1159				
	Всего заработная плата -		Тенге				5169,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198570				
		Накладные расходы -	Тенге			6616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				992,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6162,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			241377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6547,00			

Временные здания и сооружения 2,4%	5 793
ИТОГО с временными	247 170
Затраты на производство в зимнее время 5,36%	13 248
Выслуга лет 1%	2 472
Доп. отпуска 0,4%	~~9 887~~ 989
Итого в ценах 2001 года	~~272 777~~ 263 879
Итого в ценах 2011 года к= 1,907	~~520 185~~ 503 217
Налоги и сборы 2%	~~10 404~~
Итого	~~530 589~~ 513 281
НДС 12%	~~63 671~~ 61 594
Всего с НДС 12%	574 875 ~~594 260~~

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Строительная корпорация "КУЛАГЕР"

Наименование стройки - ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (участок от КНС-6 до ГГКНС)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 года

на КАМЕРА С ЩИТОВЫМ ЗАТВОРОМ №55

Основание: 8/258-НВК

Сметная стоимость	529,79	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	217	чел.-ч
Сметная заработная плата	38,398	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ КАМЕРЫ №55								
		СТЕНЫ								
1	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-песчаного раствора	7,27	329,02	4,19	2393	30	512	0,38	3
		м2		58,05	1,58	422	11	118	0,01	--
2	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	17,7	17198,00	355,12	304405	6286	23074	6,04	107
		м3		972,00	132,75	17204	2350	118	0,65	12
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16	87879,65	422,15	14061	68	1589	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1321	25	118	0,77	--
4	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (парапета)	2,2	19029,84	335,84	41866	739	2144	4,54	10
		м3		699,75	126,00	1539	277	118	0,61	1
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т (3ПБ 27-8, 3ПБ 18-8)	4	116,28	66,43	465	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
6	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,1	16600,00	--	1660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
7	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 10 м2	4	2160,38	403,26	8642	1613	3327	2,74	11
		шт		447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
8	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,4	1440,00	--	20736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	14,4	45,00	--	648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0231	172357,31	536,06	3981	12	1156	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1097	5	105	0,99	--
		КРОВЛЯ								
11	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	11,59	229,96	1,19	2665	14	379	0,16	2
		м2		27,00	0,45	313	5	119	--	--
12	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,59	230,63	15,94	2673	185	560	0,24	3
		м2		34,65	5,96	402	69	119	0,03	--
13	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 20мм)	57,95	10,34	0,14	599	8	11	--	--
		м2		0,11	0,05	6	3	119	--	--
14	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	11,59	414,45	4,72	4803	55	1002	0,40	5
		м2		70,88	1,78	821	21	119	0,01	--
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,59	230,63	15,94	2673	185	560	0,24	3
		м2		34,65	5,96	402	69	119	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 20мм)	57,95	10,34	0,14	599	8	11	--	--
		м2		0,11	0,05	6	3	119	--	--
17	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	11,59	1128,95	9,15	13085	106	674	0,26	3
		м2		45,45	3,42	527	40	119	0,02	--
		КРЫЛЬЦО								
18	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3	335,19	2,62	1006	8	42	0,07	--
		м2		10,51	0,99	32	3	123	--	--
19	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3	372,52	14,76	1118	44	214	0,36	1
		м2		52,43	5,54	157	17	123	0,03	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,05	70,00	--	213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,05	200,00	--	609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,05	232,00	--	706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
23	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	398,48	102,53	956	246	539	0,90	2
		м2		151,65	35,67	364	86	120	0,14	--
24	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,4	5380,00	--	12912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
26	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича внутри помещения	31,53	38,93	--	1227	--	1448	0,22	7
				38,93	--	1227	--	118	--	--
		м2								
		ОТМОСТКА								
28	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,82	2783,60	--	5077	--	1191	3,24	6
				531,00	--	969	--	123	--	--
		м3								
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,912	9674,17	66,01	8823	60	211	1,35	1
				195,75	24,93	179	23	105	0,12	--
		м3								
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9257	70,00	--	65	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			460890	9932			180
			Тенге			28875	3686			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460890				
	Материалы -		Тенге			172286				
	Всего заработная плата -		Тенге				32561,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15136				
	Местные материалы -		Тенге			234661				
		Накладные расходы -	Тенге			38912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5837,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				38398,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			529790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				38398,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			460890	9932			180
			Тенге			28875	3686			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460890				
	Материалы -		Тенге			172286				
	Всего заработная плата -		Тенге				32561,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15136				
	Местные материалы -		Тенге			234661				
		Накладные расходы -	Тенге			38912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5837,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				38398,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			529790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				38398,00			

Временные здания и сооружения 2,4%	12 715	
ИТОГО с временными	542 505	
Затраты на производство в зимнее время 5,36%	29 078	
Выслуга лет 1%	5 425	
Доп. отпуска 0,4%	~~21 700~~	2170
Итого в ценах 2001 года	~~598 708~~	579178
Итого в ценах 2011 года к= 1,907	~~1 141 737~~	1104493
Налоги и сборы 2%	~~22 835~~	
Итого	~~1 164 572~~	1126583
НДС 12%	~~139 749~~	135190
Всего с НДС 12%	~~1 304 320~~	1261773

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.