Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области
Договор №32 от 28.04.2021г

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		32	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**115 010 762,88**	-		-	-	-	-	-	**12 322 581,74**	
Всего к оплате		51 588 072,69		-	-	-	-	-	6 190 568,72	57 778 641

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454
_____**Лыскин А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____Сыздыкова А.Г.
KZ83VJL00057485

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Договор №48 от 21.06.2021г
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Акт выполненных работ №3
за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-го ПОДЪЕМА (2шт)									
		КОНСТРУКЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
25	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**3401,00**	**--**	**13604**	**--**	**13604**	**--**	**14692**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1088**	
26	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**51,4**	**847,69**	**19,05**	**43571**	**979**	**29429**	**12359**	**60405**
		НР - 93%; СП - 8%			**256,10**	**2,45**	**13163**	**126**		**4474**	
27	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование кольца на высоту 0,6м. Устройство - В7,5 сульфатостойкий**	**м3**	**1,2**	**27031,09**	**1258,94**	**32437**	**1511**	**27008**	**3881**	**39223**
		НР - 91%; СП - 8%			**3265,02**	**288,66**	**3918**	**346**		**2905**	
28	**1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Конструкции круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,92**	**46143,49**	**2603,14**	**134739**	**7601**	**86992**	**38902**	**187533**
		НР - 93%; СП - 8%			**13748,80**	**576,69**	**40146**	**1684**		**13891**	
29	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников**	**т**	**0,0646**	**490550,07**	**1274,07**	**31690**	**82**	**27382**	**3877**	**38411**
		НР - 91%; СП - 8%			**65424,00**	**520,62**	**4226**	**34**		**2845**	
30	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**19765,00**	**182,84**	**39530**	**366**	**36421**	**2886**	**45809**
		НР - 99%; СП - 8%			**1371,57**	**85,89**	**2743**	**172**		**3393**	
31	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Крышка деревянная. Укладка**	**м2**	**0,604**	**3614,88**	**120,82**	**2183**	**73**	**1995**	**131**	**2499**
		НР - 90%; СП - 8%			**191,06**	**49,59**	**115**	**30**		**185**	
		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РМ1									
32	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - В12,5 сульфатостойкий**	**м3**	**0,46**	**30608,71**	**1693,80**	**14080**	**779**	**11218**	**2046**	**17416**
		НР - 91%; СП - 8%			**4529,07**	**358,39**	**2083**	**165**		**1290**	
33	**1106-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для стоек рамы. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**0,46**	**757,35**	**12,97**	**348**	**6**	**48**	**269**	**667**
		НР - 91%; СП - 8%			**638,67**	**3,73**	**294**	**2**		**49**	

34	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка рамы**	т	0,196	533508,18	16754,33	104568	3284	91063	10424	124191
		НР - 91%; СП - 8%			52147,50	6294,76	10221	1234		9199	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,6	86,06	2,30	740	20	367	245	1064
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	353	2		79	
36	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза**	м2	8,6	234,88	3,26	2020	28	1579	288	2493
		НР - 69%; СП - 8%			48,05	0,49	413	4		185	
37	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6	2060,32	76,30	12362	458	9240	2577	16134
		НР - 92%; СП - 8%			443,93	22,84	2664	137		1195	
38	1112-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 1112-0101-0701 по 1112-0101-0703**	м2 кровли	6	49,74	0,26	298	2	182	106	437
		НР - 92%; СП - 8%			19,06	0,12	114	1		32	
		ОТМОСТКА									
39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,864	5885,28	1679,68	5085	1451	2942	1191	6778
		НР - 93%; СП - 8%			800,70	681,70	692	589		502	
40	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	10,8	1413,85	2,81	15270	30	13424	1973	18622
		НР - 108%; СП - 8%			168,19	0,96	1816	10		1379	
41	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать из нормы 1127-0701-0101, на толщину 2,5см**	м2 покрытия	10,8	-223,76	--	-2417	--	-2124	-316	-2951
		НР - 108%; СП - 8%			-27,10	--	-293	--		-219	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								573423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82671				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						350770		
		- Накладные расходы	Тенге							80839	
		- Сметная прибыль	Тенге							42472	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	2	3108,22	64,16	6216	128	373	5626	12790
		НР - 98%; СП - 8%			2857,63	12,88	5715	26		947	
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	2	11144,00	--	22288	--	22288	--	24071
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	2	1625,32	42,45	3251	85	700	2442	6148
		НР - 98%; СП - 8%			1233,20	12,88	2466	26		455	
4	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

5	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,66	6981,31	51,06	11589	85	8640	2839	15582
		НР - 98%; СП - 8%			1725,34	19,62	2864	33		1154	
6	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховод из асбестоцементной трубы, диаметр 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	471407,71	91128,66	1886	365	157	1453	3606
		НР - 99%; СП - 8%			340956,00	25938,71	1364	104		267	
7	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	1395,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
8	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	1156,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								77728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					662			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46539		
		- Накладные расходы	Тенге							12360	
		- Сметная прибыль	Тенге							5756	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА									
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	40950,79	826,59	81902	1653	19305	37280	128716
		НР - 61%; СП - 8%			30472,20	84,93	60944	170		9535	
2	ТОО "SERVICE PUMP"	Скважинный погружной насос SP-5A-21 производительностью 3,96 м3/час, напором 101 м и мощностью 2,2 кВт/1 резерв/	шт	4	497842,86	--	1991371	--		--	1991371
					--	--	--	--	1991371	--	
3	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	11895,36	--	23791	--	22992	783	26540
		НР - 98%; СП - 8%			399,44	--	799	--		1966	
4	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1304,19	--	2608	--	474	1601	4546
		НР - 75%; СП - 8%			1067,00	--	2134	--		337	
5	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28650,00	--	57300	--	57300	--	61884
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
6	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Everblu Cyble	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
7	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2249,57	287,97	4499	576	141	3951	9126
		НР - 98%; СП - 8%			1891,24	124,58	3782	249		676	
8	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический 701-080-5011	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
		СП - 8%			--	--	--	--		694	

9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2064,63	108,59	12388	652	1787	9894	24065
		НР - 98%; СП - 8%			1658,16	24,54	9949	147		1783	
10	2304-0103-4807 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, PN 16, DN 50, типа SP119.80	шт.	4	41341,00	--	165364	--	165364	--	178593
		СП - 8%			--	--	--	--		13229	
11	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа КО216.80	шт.	2	8109,00	--	16218	--	16218	--	17515
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	16783,07	113,51	33566	227	31130	2237	38667
		НР - 98%; СП - 8%			1104,30	36,81	2209	74		2864	
13	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959,00	--	19180	--	19180	--	20714
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
15	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	726,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
16	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	908,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
17	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	592,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
18	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137,00	--	4548	--	4548	--	4912
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
19	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1388,00	--	13880	--	13880	--	14990
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
20	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3156,13	34,86	227241	2510	186478	38449	286945
		НР - 98%; СП - 8%			531,29	13,62	38253	981		21255	
21	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19790,06	416,05	39580	832	7469	30905	76124
		НР - 98%; СП - 8%			15639,52	128,19	31279	256		5639	

22	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	2	65378,00	--	130756	--		--	130756
					--	--	--	--	130756	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3123639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149349				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6450			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1877			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						646428		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2122127		
		- Накладные расходы	Тенге							125100	
		- Сметная прибыль	Тенге							74186	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА									
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20	1182,91	176,22	23658	3524	1601	14155	40838
		НР - 72%; СП - 8%			926,64	56,32	18533	1126		3025	
2	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	20,6	3095,00	--	63757	--	63757	--	68858
		СП - 8%			--	--	--	--		5101	
3	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	16	696,23	27,35	11140	438	7281	2549	14784
		НР - 72%; СП - 8%			213,84	7,45	3421	119		1095	
4	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	3088,83	91,68	6178	183	899	3712	10681
		НР - 72%; СП - 8%			2548,00	29,80	5096	60		791	
5	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	14925,00	--	29850	--	29850	--	32238
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Автоматический выключатель. Установка в шкафу**	шт.	8	1283,99	--	10272	--	80	7338	19019
		НР - 72%; СП - 8%			1274,00	--	10192	--		1409	
7	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1550,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
8	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3793,00	--	15172	--	15172	--	16386
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
9	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1550,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
10	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	3088,83	91,68	6178	183	899	3712	10681
		НР - 72%; СП - 8%			2548,00	29,80	5096	60		791	
11	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	14925,00	--	29850	--	29850	--	32238
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	

12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Автоматический выключатель. Установка в шкафу**	шт.	6	1283,99	--	7704	--	60	5504	14264
		НР - 72%; СП - 8%			1274,00	--	7644	--		1057	
13	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1550,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
14	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3793,00	--	15172	--	15172	--	16386
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	18	312,39	144,51	5623	2601	813	2140	8384
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	42,43	2209	764		621	
16	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,014	62979,00	--	882	--	882	--	952
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
17	2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,004	154291,00	--	617	--	617	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**296420**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**52191**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6930**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2129**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**176233**		
		- Накладные расходы	Тенге							**39110**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21958**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		Водопроводные колодцы 1500мм (2 шт)									
11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	18105,00	--	36210	--	36210	--	39107
		СП - 8%			--	--	--	--		2897	
12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7770,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
13	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	6344,00	--	12688	--	12688	--	13703
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	3401,00	--	6802	--	6802	--	7346
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
15	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Горловина из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,074	31527,84	2119,32	2333	157	1747	430	2984
		НР - 93%; СП - 8%			5801,25	441,72	429	33		221	
16	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
17	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С-4**	т	0,05348	544350,00	--	29112	--	29112	--	31441
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
		Крышка деревянная (2 шт)									

18	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная. Установка	изделие	2	827,66	99,77	1655	200	224	1194	3078
		НР - 90%; СП - 8%			615,39	48,07	1231	96		228	
19	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0584	51260,00	--	2994	--	2994	--	3233
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0018	283860,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
21	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00066	402932,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
22	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0088	294578,00	--	2592	--	2592	--	2800
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
23	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2	кг	0,4	815,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
24	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	2,72	494,57	0,26	1345	1	1070	198	1666
		НР - 72%; СП - 8%			100,75	0,12	274	--		123	
		Хозяйственно-противопожарный водопровод									
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,244	56788,94	--	70645	--	4849	65138	146646
		НР - 99%; СП - 8%			52890,50	--	65796	--		10863	
28	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	778,00	--	2334	--	2334	--	2521
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
29	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	5	519,22	28,98	2596	145	105	2322	5312
		НР - 99%; СП - 8%			469,12	--	2346	--		393	
30	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1388,00	--	6940	--	6940	--	7495
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
31	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1388,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1155,77	26,12	2312	52	347	1918	4568
		НР - 99%; СП - 8%			956,56	12,27	1913	25		338	
33	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54299,00	--	108598	--	108598	--	117286
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка футляров	шт.	6	1370,83	903,84	8225	5423	--	4156	13372
		НР - 99%; СП - 8%			466,99	232,74	2802	1396		991	

35	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляры	м	1,2	953,00	--	1144	--	1144	--	1235
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	979052,35	501916,85	2937	1506	56	1771	5084
		НР - 99%; СП - 8%			458418,20	137720,39	1375	413		377	
37	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
38	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2093,62	52,24	2094	52	215	1833	4241
		НР - 99%; СП - 8%			1827,36	24,54	1827	25		314	
39	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с одним отверстием для чистой воды BV-05-61, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193150,00	--	193150	--	193150	--	208602
		СП - 8%			--	--	--	--		15452	
40	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19274,69	211,31	19275	211	17969	1137	22045
		НР - 98%; СП - 8%			1094,77	65,90	1095	66		1633	
41	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	1234083,00	538434,48	11107	4846	919	6777	19314
		НР - 99%; СП - 8%			593586,00	167012,10	5342	1503		1431	
42	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	7110,00	--	64246	--	64246	--	69386
		СП - 8%			--	--	--	--		5140	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								766948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3557			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						526240		
		- Накладные расходы	Тенге							86874	
		- Сметная прибыль	Тенге							56810	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		ЛЭП-10кВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	79912,21	41601,29	79912	41601	5182	33881	122896
		НР - 72%; СП - 8%			33129,00	13927,47	33129	13927		9103	
2	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	922571,00	--	922571	--		--	922571
					--	--	--	--	922571	--	

3	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
4	1308-0103-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	493971,36	113284,66	493971	113285	16267	286661	843083
		НР - 72%; СП - 8%			364419,00	33721,70	364419	33722		62451	
5	5108-0301-1001 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	1	1006550,00	--	1006550	--		--	1006550
					--	--	--	--	1006550	--	
		ЛЭП-10 кВ									
		Провода и кабели									
6	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	156375,56	91066,83	31275	18213	716	14339	49263
		НР - 80%; СП - 8%			61728,80	27889,71	12346	5578		3649	
7	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,67	254567,00	--	170560	--	170560	--	184205
		СП - 8%			--	--	--	--		13645	
		Земляные работы									
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,03	268,60	259,14	1351	1303	1	273	1754
		НР - 72%; СП - 8%			9,35	65,91	47	332		130	
9	4101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	8,6516	311,00	--	2691	--		--	2906
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,03	20,25	17,28	102	87	1	34	146
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,43	14	32		11	
11	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,16	200,33	190,45	232	221	--	45	299
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	43,83	11	51		22	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,16	34,21	34,21	40	40	--	10	54
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,82	--	14		4	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,16	150,78	73,13	175	85	--	92	288
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	90	37		21	
		Прокладка кабеля									
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	11	511,59	437,97	5628	4818	--	1761	7979
		НР - 72%; СП - 8%			73,62	148,70	810	1636		591	
15	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	11	445,76	372,14	4903	4094	--	1584	7006
		НР - 72%; СП - 8%			73,62	126,35	810	1390		519	

16	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,044	49624,00	--	2183	--	2183	--	2358
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
17	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11	592,23	327,15	6515	3599	487	2542	9781
		НР - 72%; СП - 8%			220,86	100,11	2429	1101		725	
18	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	623,73	321,76	6237	3218	442	2549	9489
		НР - 72%; СП - 8%			257,67	96,33	2577	963		703	
19	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	718,73	379,06	6469	3412	407	2650	9848
		НР - 72%; СП - 8%			294,48	114,51	2650	1031		730	
20	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х25-10 ГОСТ 18410-73	км	0,0306	3431073,00	--	104991	--	104991	--	113390
		СП - 8%			--	--	--	--		8399	
21	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24309,22	18099,37	48618	36199	149	17787	71718
		НР - 72%; СП - 8%			6135,00	6217,28	12270	12435		5312	
22	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9092,00	--	18184	--	18184	--	19639
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
		ЛЭП-0,4 кВ									
		Провода и кабели									
		Земляные работы									
23	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,44	268,60	259,14	11400	10998	5	2300	14795
		НР - 72%; СП - 8%			9,35	65,91	397	2797		1096	
24	4101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	72,9968	311,00	--	22702	--		--	24518
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,44	20,25	17,28	859	733	5	284	1234
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,43	121	273		91	
26	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	183,69	200,33	190,45	36798	34984	--	7103	47413
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	43,83	1815	8050		3512	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	183,69	34,21	34,21	6283	6283	--	1563	8474
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,82	--	2170		628	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	183,69	150,78	73,13	27698	13434	--	14530	45606
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	14264	5916		3378	
		Прокладка кабеля									
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	402	511,59	437,97	205660	176065	--	64349	291610

		НР - 72%; СП - 8%			73,62	148,70	29595	59778		21601	
30	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	41	150,05	125,51	6152	5146	--	1982	8785
		НР - 72%; СП - 8%			24,54	42,61	1006	1747		651	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	312,39	144,51	9684	4480	1400	3686	14440
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	42,43	3804	1315		1070	
32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	464	331,79	152,60	153951	70805	20520	60021	231090
		НР - 72%; СП - 8%			134,97	44,69	62626	20737		17118	
33	2306-0137-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,37	363097,00	--	134346	--	134346	--	145094
		СП - 8%			--	--	--	--		10748	
34	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	322484,00	--	40311	--	40311	--	43535
		СП - 8%			--	--	--	--		3225	
		Наружное освещение									
35	1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	8	4676,19	2474,12	37410	19793	138	20344	62374
		НР - 80%; СП - 8%			2184,87	993,87	17479	7951		4620	
36	ТОО "Светотехника плюс"	Светильник светодиодный Кобра 100	шт	8	33350,00	--	266800	--	266800	--	288144
		СП - 8%			--	--	--	--		21344	
37	ТОО "Светотехника плюс"	Кронштейн односторонний для опоры освещения "Ива"	шт	8	6642,86	--	53143	--	53143	--	57394
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
38	1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением	опора	8	8730,16	5957,14	69841	47657	--	33712	111838
		НР - 80%; СП - 8%			2773,02	2494,51	22184	19956		8284	
39	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры освещения неподвижные 8-ми гранные стальные	т	1,192	448960,00	--	535160	--	535160	--	577973
		СП - 8%			--	--	--	--		42813	
40	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	2,048	23067,04	21,00	47241	43	44085	2490	53710
		НР - 80%; СП - 8%			1519,96	--	3113	--		3979	
41	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	261,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
42	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительна клеммная КЗНС-16	шт.	8	6510,00	--	52080	--	52080	--	56246
		СП - 8%			--	--	--	--		4166	
43	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	80	577,56	32,63	46205	2610	13182	22326	74013
		НР - 72%; СП - 8%			380,16	7,45	30413	596		5482	
44	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,08	201305,00	--	16104	--	16104	--	17393
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
		Материалы и изделия ГЭМ									
45	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,031	1211167,12	--	37546	--	32078	4156	45038
		НР - 76%; СП - 8%			176400,00	--	5468	--		3336	

46	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	9	1182,91	176,22	10646	1586	720	6370	18377
		НР - 72%; СП - 8%			926,64	56,32	8340	507		1361	
47	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,27	3095,00	--	28691	--	28691	--	30986
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
		Арматура магистрали 10 кВ									
		Опора промежуточная одноцепная ПоБ10-4 (4шт)									
48	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6899,57	2965,36	27598	11861	2677	15009	46015
		НР - 80%; СП - 8%			3265,02	1425,17	13060	5701		3409	
49	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	55343,00	--	221372	--	221372	--	239082
		СП - 8%			--	--	--	--		17710	
50	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	36205,00	--	144820	--	144820	--	156406
		СП - 8%			--	--	--	--		11586	
51	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	220	977,00	--	214940	--	214940	--	232135
		СП - 8%			--	--	--	--		17195	
52	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	799,00	--	3196	--	3196	--	3452
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
53	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	412,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
54	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	12306,00	--	147672	--	147672	--	159486
		СП - 8%			--	--	--	--		11814	
55	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24	20006,00	--	480144	--	480144	--	518556
		СП - 8%			--	--	--	--		38412	
56	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
57	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	4	211,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Опора концевая одноцепная КтБ10-25 (2шт)									
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13904,25	6854,40	27809	13709	1339	15482	46754
		НР - 80%; СП - 8%			6380,66	3295,60	12761	6591		3463	
59	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	55343,00	--	221372	--	221372	--	239082
		СП - 8%			--	--	--	--		17710	
60	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	67611,00	--	135222	--	135222	--	146040
		СП - 8%			--	--	--	--		10818	

61	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	100	977,00	--	97700	--	97700	--	105516
		СП - 8%			--	--	--	--		7816	
62	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс У52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
63	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП21М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2124,00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
64	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
65	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2	211,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
66	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные RPN-150	шт.	6	794,00	--	4764	--	4764	--	5145
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
67	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	799,00	--	6392	--	6392	--	6903
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
68	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	412,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
69	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	12306,00	--	24612	--	24612	--	26581
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
70	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	20006,00	--	80024	--	80024	--	86426
		СП - 8%			--	--	--	--		6402	
71	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
72	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (4шт)									
73	2404-0207-3139 РСНБ РК 2015	Зажимы оперативные ответвительные SLW36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	13096,00	--	52384	--	52384	--	56575
		СП - 8%			--	--	--	--		4191	
74	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Скоба PSS923 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	13294,00	--	53176	--	53176	--	57430
		СП - 8%			--	--	--	--		4254	
		ОПН С ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ (4шт)									
75	2404-0207-4314 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с искровым промежутком SE46.710-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	14343,00	--	172116	--	172116	--	185885
		СП - 8%			--	--	--	--		13769	
76	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	32	410,00	--	13120	--	13120	--	14170
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
77	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	153,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ ПЕРЕХОДА СИП-3 В КАБЕЛЬ (1шт)									
78	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SH701	шт.	1	1775,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	

79	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3060,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
80	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1963,00	--	13741	--	13741	--	14840
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
81	2404-0207-5412 РСНБ РК 2015	Рубильник однофазный SZ24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	45678,00	--	137034	--	137034	--	147997
		СП - 8%			--	--	--	--		10963	
82	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
83	2306-1703-2101 РСНБ РК 2015	Концевая муфта HOTP3.1201RL	шт.	1	4604,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
84	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	7686,00	--	69174	--	69174	--	74708
		СП - 8%			--	--	--	--		5534	
85	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,5	410,00	--	8405	--	8405	--	9077
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
86	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	153,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П29 (5 шт)									
87	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6899,57	2965,36	34498	14827	3346	18761	57519
		НР - 80%; СП - 8%			3265,02	1425,17	16325	7126		4261	
88	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	39708,00	--	198540	--	198540	--	214423
		СП - 8%			--	--	--	--		15883	
89	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1487,00	--	7435	--	7435	--	8030
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
90	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	15	139,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
91	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	59,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
92	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1574,00	--	7870	--	7870	--	8500
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
93	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	478,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
94	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1816,00	--	9080	--	9080	--	9806
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
95	2404-0207-3151 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные (СИП) ОР-95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	821,00	--	16420	--	16420	--	17734
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
96	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	718,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	

97	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
98	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	39,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
99	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	718,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ А29 (2 ШТ)									
100	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13904,25	6854,40	27809	13709	1339	15482	46754
		НР - 80%; СП - 8%			6380,66	3295,60	12761	6591		3463	
101	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	39708,00	--	158832	--	158832	--	171539
		СП - 8%			--	--	--	--		12707	
102	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подножники стальные. Установка	т	0,1284	44000,46	18524,35	5650	2379	766	2526	8830
		НР - 80%; СП - 8%			19513,00	5076,69	2505	652		654	
103	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Плита МУ103,МУ104	т	0,1284	589403,00	--	75679	--	75679	--	81734
		СП - 8%			--	--	--	--		6054	
104	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	2	1660,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
105	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
106	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	139,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
107	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	59,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
108	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
109	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
110	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4877,00	--	19508	--	19508	--	21069
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
111	2404-0207-3151 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные (СИП) ОР-95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	821,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
112	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
113	2404-0204-1813 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 120-25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2208,00	--	17664	--	17664	--	19077
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
114	2404-0204-1802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98	шт.	2	951,00	--	1902	--	1902	--	2054
		СП - 8%			--	--	--	--		152	

115	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
116	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
117	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УА29 (4ШТ)									
118	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	21306,11	11033,92	85224	44136	2676	47710	143569
		НР - 80%; СП - 8%			9603,00	5306,27	38412	21225		10635	
119	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	39708,00	--	476496	--	476496	--	514616
		СП - 8%			--	--	--	--		38120	
120	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подножники стальные. Установка	т	0,3856	44000,46	18524,35	16967	7143	2300	7585	26516
		НР - 80%; СП - 8%			19513,00	5076,69	7524	1958		1964	
121	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Плита МУ103,МУ104	т	0,3856	589403,00	--	227274	--	227274	--	245456
		СП - 8%			--	--	--	--		18182	
122	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Плита МУ103,МУ104	т	0,2568	589403,00	--	151359	--	151359	--	163467
		СП - 8%			--	--	--	--		12109	
123	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	4	1660,00	--	6640	--	6640	--	7171
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
124	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2124,00	--	16992	--	16992	--	18351
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
125	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	20	139,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
126	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	59,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
127	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1300,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
128	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	478,00	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
129	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4877,00	--	39016	--	39016	--	42137
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
130	2404-0207-3151 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные (СИП) ОР-95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	821,00	--	13136	--	13136	--	14187
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
131	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	718,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
132	2404-0204-1813 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 120-25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2208,00	--	35328	--	35328	--	38154
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	

133	2404-0204-1802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98	шт.	4	951,00	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
134	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	445,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
135	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	39,00	--	468	--	468	--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
136	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	718,00	--	5744	--	5744	--	6204
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО С									
137	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2	3366,54	9,84	6733	20	862	4212	11821
		НР - 72%; СП - 8%			2925,30	--	5851	--		876	
138	2404-0207-5406 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	135541,00	--	271082	--	271082	--	292769
		СП - 8%			--	--	--	--		21687	
139	2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Планка для крепления таблички PEM216	шт.	1	2340,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
140	2404-0207-5210 РСНБ РК 2015	Монтажная рейка для крепления рубильников PEK49	шт.	1	3127,00	--	3127	--	3127	--	3377
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
141	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7109,00	--	7109	--	7109	--	7678
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
142	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2630,00	--	13150	--	13150	--	14202
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
143	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1135,00	--	5675	--	5675	--	6129
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
144	2404-0207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3348,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
145	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ									
146	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2124,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
147	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	3	139,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
148	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	59,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
149	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1300,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
150	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) PA 95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4877,00	--	4877	--	4877	--	5267
		СП - 8%			--	--	--	--		390	

151	2404-0207-5314 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные BIC-50.90 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	518,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
152	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
153	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26771,68	16399,86	26772	16400	556	11123	40926
		НР - 72%; СП - 8%			9816,00	5632,32	9816	5632		3032	
154	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10547,00	--	10547	--	10547	--	11391
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
155	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	718,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
156	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445	--	445	--	481
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
157	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
158	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	718,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ									
159	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	139,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
160	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты C20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	59,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
161	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
162	2404-0207-5314 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные BIC-50.90 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
163	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) PA 95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4877,00	--	9754	--	9754	--	10534
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
164	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
165	2404-0207-4024 РСНБ РК 2015	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4016,00	--	40160	--	40160	--	43373
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
166	2404-0207-4502 РСНБ РК 2015	Устройсто для закоротки/заземления UZK	шт.	2	6482,00	--	12964	--	12964	--	14001
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
167	2404-0207-4030 РСНБ РК 2015	Устройсто заземления UZM	шт.	2	4399,00	--	8798	--	8798	--	9502
		СП - 8%			--	--	--	--		704	

168	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
169	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
170	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
171	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
172	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Заземление и молниезащита									
173	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3250,41	163,77	52007	2620	36081	10061	67033
		НР - 72%; СП - 8%			831,60	41,72	13306	668		4965	
174	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	640,31	24,35	38419	1461	26979	7468	49558
		НР - 72%; СП - 8%			166,32	6,56	9979	393		3671	
175	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	231,79	47,82	6954	1435	76	4649	12531
		НР - 80%; СП - 8%			181,44	12,27	5443	368		928	
		ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ									
		ЛЭП-10 кВ									
176	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	54151,59	20670,10	54152	20670	10169	21816	82045
		НР - 72%; СП - 8%			23313,00	6987,36	23313	6987		6077	
177	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569,00	--	1014569	--		--	1014569
					--	--	--	--	1014569	--	
178	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3436,15	673,06	3436	673	309	1925	5790
		НР - 72%; СП - 8%			2454,00	219,88	2454	220		429	
179	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
		ЛЭП-0,4 кВ									
180	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6976,26	116,86	6976	117	2821	2929	10697
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	29,80	4038	30		792	
181	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4660,48	113,98	4660	114	2130	1761	6935
		НР - 72%; СП - 8%			2416,00	29,80	2416	30		514	
182	ТОО "Skala Group"	Выключатель автоматический ВА57-39 3Р 400	шт.	1	57848,21	--	57848	--		--	57848
					--	--	--	--	57848	--	

183	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
184	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1217,52	87,77	1218	88	22	819	2200
		НР - 72%; СП - 8%			1108,38	29,80	1108	30		163	
185	2307-0501-0615 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Матрица NP73L.1-1-2	шт.	1	31746,00	--	31746	--	31746	--	34286
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
186	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3088,83	91,68	3089	92	449	1856	5340
		НР - 72%; СП - 8%			2548,00	29,80	2548	30		396	
187	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
188	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автоматические выключатели. Установка в шкафу	шт.	3	1283,99	--	3852	--	30	2752	7132
		НР - 72%; СП - 8%			1274,00	--	3822	--		528	
189	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
190	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
191	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Кабели и провода									
192	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,252	67484,80	22653,04	17006	5709	1201	9895	29054
		НР - 80%; СП - 8%			40065,20	9018,45	10096	2273		2152	
193	2306-1201-0320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,29	974684,00	--	282658	--	282658	--	305271
		СП - 8%			--	--	--	--		22613	
		Земляные работы									
194	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,68	268,60	259,14	4480	4322	2	904	5815
		НР - 72%; СП - 8%			9,35	65,91	156	1099		431	
195	4101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	28,6896	311,00	--	8922	--		--	9636
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
196	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,68	20,25	17,28	338	288	2	111	485
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,43	48	107		36	
197	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72,2	200,33	190,45	14464	13750	--	2792	18636
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	43,83	713	3164		1380	

198	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,2	34,21	34,21	2470	2470	--	614	3331
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,82	--	853		247	
199	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,43	150,78	73,13	38515	18680	--	20204	63417
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	19835	8227		4698	
		Прокладка кабеля									
200	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	158	511,59	437,97	80832	69200	--	25291	114613
		НР - 72%; СП - 8%			73,62	148,70	11632	23495		8490	
201	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,5	312,39	144,51	9528	4408	1378	3626	14207
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	42,43	3742	1294		1052	
202	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	192,5	331,79	152,60	63870	29375	8513	24901	95872
		НР - 72%; СП - 8%			134,97	44,69	25982	8603		7102	
203	2306-0137-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1581	300977,00	--	47584	--	47584	--	51391
		СП - 8%			--	--	--	--		3807	
204	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	322484,00	--	19736	--	19736	--	21315
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
205	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	454282,00	--	2317	--	2317	--	2502
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
206	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	712116,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Наружное освещение									
207	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	4	4676,19	2474,12	18705	9896	70	10172	31187
		НР - 80%; СП - 8%			2184,87	993,87	8739	3975		2310	
208	ТОО "Светотехника плюс"	Светильник светодиодный Кобра 100	шт	4	33350,00	--	133400	--	133400	--	144072
		СП - 8%			--	--	--	--		10672	
209	ТОО "Светотехника плюс"	Кронштейн односторонний для опоры освещения "Ива"	шт	4	6642,86	--	26571	--	26571	--	28697
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
210	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	8730,16	5957,14	34921	23829	--	16856	55919
		НР - 80%; СП - 8%			2773,02	2494,51	11092	9978		4142	
211	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры освещения неподвижные 8-ми гранные стальные	т	0,596	448960,00	--	267580	--	267580	--	288987
		СП - 8%			--	--	--	--		21406	
212	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,024	23067,04	21,00	23621	22	22043	1245	26855
		НР - 80%; СП - 8%			1519,96	--	1556	--		1989	
213	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	261,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	

214	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительна клеммная КЗНС-16	шт.	4	6510,00	--	26040	--	26040	--	28123
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
215	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3027,28	1141,01	3027	1141	339	1393	4774
		НР - 72%; СП - 8%			1546,97	387,40	1547	387		354	
216	ТОО "Инвольт"	Ящик ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54	шт	1	36607,14	--	36607	--	36607	--	39536
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
217	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	40	577,56	32,63	23102	1305	6591	11163	37007
		НР - 72%; СП - 8%			380,16	7,45	15206	298		2741	
218	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,04	201305,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Материалы и изделия ГЭМ									
219	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1211167,12	--	7267	--	6209	804	8717
		НР - 76%; СП - 8%			176400,00	--	1058	--		646	
220	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	14	1182,91	176,22	16561	2467	1121	9908	28587
		НР - 72%; СП - 8%			926,64	56,32	12973	789		2118	
221	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,5	414,87	52,64	4356	553	560	2441	7341
		НР - 72%; СП - 8%			308,88	14,01	3243	147		544	
222	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14,42	3095,00	--	44630	--	44630	--	48200
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
223	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,815	575,00	--	6219	--	6219	--	6716
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Заземление и молниезащита									
224	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3250,41	163,77	13002	655	9021	2515	16758
		НР - 72%; СП - 8%			831,60	41,72	3326	167		1241	
225	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	640,31	24,35	9605	365	6745	1867	12389
		НР - 72%; СП - 8%			166,32	6,56	2495	98		918	
226	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20	231,79	47,82	4636	956	51	3099	8354
		НР - 80%; СП - 8%			181,44	12,27	3629	245		619	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14417007**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				956740				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					965633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333475			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7237660		
		- Перевозка грузов	Тенге				34315				

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3457710		
		- Накладные расходы	Тенге							953151	
		- Сметная прибыль	Тенге							811803	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ									
		АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ									
1	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3250,41	163,77	6501	328	4510	1258	8379
		НР - 72%; СП - 8%			831,60	41,72	1663	83		621	
2	ТОО"SERVICE PUMP"	Электрод WATER LEVEL ELECTRODE	шт	2	9630,36	--	19261	--	19261	--	20802
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
3	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	70	287,11	119,52	20098	8367	3142	7923	30262
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	34,50	8589	2415		2242	
4	ТОО"SERVICE PUMP"	Кабель электродный Cabel ror use in drinking wate	м	70	251,79	--	17625	--	17625	--	19035
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
5	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	4911,94	1727,13	9824	3454	637	5283	16316
		НР - 75%; СП - 8%			2866,50	655,60	5733	1311		1209	
6	ТОО"SERVICE PUMP"	Реле уровня PM4-LA32M IP54 Level Relay	шт	2	109367,86	--	218736	--		--	218736
					--	--	--	--	218736	--	
7	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	70	287,11	119,52	20098	8367	3142	7923	30262
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	34,50	8589	2415		2242	
8	ТОО"SERVICE PUMP"	Кабель силовой подводный RD TML-B 4G1.5 mm2	м	70	1483,04	--	103812	--	103812	--	112117
		СП - 8%			--	--	--	--		8305	
9	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования	шкаф	2	16908,62	1667,63	33817	3335	13304	13183	50761
		НР - 72%; СП - 8%			8589,00	566,20	17178	1132		3760	
10	ТОО"SERVICE PUMP"	Частотный преобразователь CUE 3x380 500V IP55 4,0kW 10A/8,2	шт	2	506494,64	--	1012989	--		--	1012989
					--	--	--	--	1012989	--	
11	ТОО"SERVICE PUMP"	Модуль связи SM CIM250 Add-on Ccpl.Packet	шт	1	162346,43	--	162346	--		--	162346
					--	--	--	--	162346	--	
12	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика давления	комплект	1	6254,72	1172,10	6255	1172	79	4088	11170
		НР - 75%; СП - 8%			5004,00	447,00	5004	447		827	
13	ТОО"SERVICE PUMP"	Датчик давления Kit,Pressure sensor 0-16 bar	шт	1	81900,00	--	81900	--		--	81900
					--	--	--	--	81900	--	
14	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	8003,52	87,77	16007	176	1107	10644	28783
		НР - 72%; СП - 8%			7362,00	29,80	14724	60		2132	
15	ТОО"SERVICE PUMP"	Заливная кабельная муфта Kit.Pressure sensor	шт	2	12091,96	--	24184	--	24184	--	26119
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
16	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	629,74	--	630	--	4	382	1092

		НР - 61%; СП - 8%			625,50	--	626	--		81	
17	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-4	шт.	1	6510,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
18	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	9853,04	351,03	9853	351	4067	4156	15130
		НР - 75%; СП - 8%			5435,00	106,93	5435	107		1121	
19	ТОО"SERVICE PUMP"	Шкаф управления и защиты Cotrol MPC-2x4,0 kW E	шт	1	708808,93	--	708809	--		--	708809
					--	--	--	--	708809	--	
20	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2	287,11	119,52	574	239	90	226	865
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	34,50	245	69		64	
21	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	226796,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ									
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,0576	1527,68	--	6199	--	--	4463	11515
		НР - 72%; СП - 8%			1527,68	--	6199	--		853	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0576	797,04	--	3234	--	--	2329	6008
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	--	3234	--		445	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0317	135565,52	--	4297	--	47	3230	8129
		НР - 76%; СП - 8%			134064,00	--	4250	--		602	
25	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 50х4,6 ГОСТ 18599-2001	м	31,7	445,00	--	14107	--	14107	--	15235
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36,5	312,39	144,51	11402	5275	1648	4340	17001
		НР - 72%; СП - 8%			122,70	42,43	4479	1549		1259	
27	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0365	226796,00	--	8278	--	8278	--	8940
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	79,36	0,88	2778	31	668	1504	4625
		НР - 72%; СП - 8%			59,40	0,30	2079	10		343	
29	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,45275	335,00	--	1157	--	1157	--	1249
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
30	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,005655	659246,76	17703,08	3728	100	3267	281	4330
		НР - 72%; СП - 8%			63804,00	5185,20	361	29		321	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2640426**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**88387**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31193**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9628**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**231100**		

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2184780		
		- Накладные расходы	Тенге							71213	
		- Сметная прибыль	Тенге							33754	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		Водопроводный колодец 1500мм (1шт)									
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,91	37384,02	8943,08	71403	17081	36266	24414	103483
		НР - 99%; СП - 8%			9453,62	3457,89	18056	6605		7665	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17306,00	--	17306	--	17306	--	18690
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	17518,00	--	52554	--	52554	--	56758
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18105,00	--	18105	--	18105	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
11	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	7770,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3401,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
13	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Горловина из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,037	31527,84	2119,32	1167	78	874	215	1492
		НР - 93%; СП - 8%			5801,25	441,72	215	16		111	
14	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С-5**	т	0,02674	544350,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
		Крышка деревянная (1шт)									
16	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Крышка деревянная. Установка**	изделие	1	827,66	99,77	828	100	113	597	1539
		НР - 90%; СП - 8%			615,39	48,07	615	48		114	
17	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,029	51260,00	--	1487	--	1487	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
18	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,001	283860,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
19	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный**	т	0,00033	402932,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
20	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0044	294578,00	--	1296	--	1296	--	1400

		СП - 8%			--	--	--	--		104	
21	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	**Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2**	кг	0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
22	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Древесина. Антисептирование пастами**	м2 обработанной поверхности	1,36	494,57	0,26	673	--	536	99	833
		НР - 72%; СП - 8%			100,75	0,12	137	--		62	
		Трубы									
23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1031	418540,78	67947,18	43152	7005	1038	37116	86689
		НР - 99%; СП - 8%			340538,00	23098,23	35109	2381		6421	
24	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	103,5124	998,00	--	103305	--	103305	--	111570
		СП - 8%			--	--	--	--		8264	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1031	56788,94	--	5855	--	402	5398	12154
		НР - 99%; СП - 8%			52890,50	--	5453	--		900	
26	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1031	680612,16	29980,34	70171	3091	47277	19658	97015
		НР - 99%; СП - 8%			192072,00	518,79	19803	53		7186	
27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1155,77	26,12	4623	104	693	3837	9136
		НР - 99%; СП - 8%			956,56	12,27	3826	49		677	
28	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	54299,00	--	217196	--	217196	--	234572
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003	979052,35	501916,85	2937	1506	56	1771	5084
		НР - 99%; СП - 8%			458418,20	137720,39	1375	413		377	
30	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Крест стальной приварной равнопроходной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	7	519,22	28,98	3635	203	148	3251	7436
		НР - 99%; СП - 8%			469,12	--	3284	--		551	
32	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	7	1388,00	--	9716	--	9716	--	10493
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								814312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						540599		
		- Накладные расходы	Тенге							96356	
		- Сметная прибыль	Тенге							60319	

		Водопроводные колодцы 1500мм (1 шт)									
12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3401,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
13	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6344,00	--	6344	--	6344	--	6852
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0037	31527,84	2119,32	117	8	88	21	149
		НР - 93%; СП - 8%			5801,25	441,72	21	2		11	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19225,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-4	т	0,02674	544350,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
		Крышка деревянная (1шт)									
17	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная. Установка	изделие	1	827,66	99,77	828	100	113	597	1539
		НР - 90%; СП - 8%			615,39	48,07	615	48		114	
18	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	51260,00	--	1487	--	1487	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
19	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0009	283860,00	--	255	--	255	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
20	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00033	402932,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
21	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	294578,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
22	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2	кг	0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
23	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	1,36	494,57	0,26	673	--	536	99	833
		НР - 72%; СП - 8%			100,75	0,12	137	--		62	
		Трубы									
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	418540,78	67947,18	9626	1563	231	8280	19339
		НР - 99%; СП - 8%			340538,00	23098,23	7832	531		1433	
25	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	998,00	--	23046	--	23046	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
26	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	906055,43	37278,26	20839	857	14435	5506	28453
		НР - 99%; СП - 8%			241164,00	659,82	5547	15		2108	

27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,023	56788,94	--	1306	--	90	1204	2711
		НР - 99%; СП - 8%			52890,50	--	1216	--		201	
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	5	519,22	28,98	2596	145	105	2322	5312
		НР - 99%; СП - 8%			469,12	--	2346	--		393	
29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1388,00	--	6940	--	6940	--	7495
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
30	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1388,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
31	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1155,77	26,12	2312	52	347	1918	4568
		НР - 99%; СП - 8%			956,56	12,27	1913	25		338	
33	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54299,00	--	108598	--	108598	--	117286
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка футляров	шт.	2	1370,83	903,84	2742	1808	--	1385	4457
		НР - 99%; СП - 8%			466,99	232,74	934	465		330	
35	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляры	м	0,4	953,00	--	381	--	381	--	412
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
36	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	1270,07	113,51	1270	114	52	1118	2579
		НР - 98%; СП - 8%			1104,30	36,81	1104	37		191	
37	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	758,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	979052,35	501916,85	1469	753	28	885	2542
		НР - 99%; СП - 8%			458418,20	137720,39	688	207		188	
39	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
40	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2093,62	52,24	2094	52	215	1833	4241
		НР - 99%; СП - 8%			1827,36	24,54	1827	25		314	
41	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с одним отверстием для чистой воды BV-05-61, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193150,00	--	193150	--	193150	--	208602
		СП - 8%			--	--	--	--		15452	

42	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19274,69	211,31	19275	211	17969	1137	22045
		НР - 98%; СП - 8%			1094,77	65,90	1095	66		1633	
		Указательный знак пожарного источника									
43	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4554,05	793,94	4554	794	474	3813	9036
		НР - 108%; СП - 8%			3286,40	244,14	3286	244		669	
44	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знак санитарной охраны	100 шт.	0,01	109822,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К3									
45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	336565,16	104239,28	1010	313	17	756	1907
		НР - 99%; СП - 8%			226592,00	28076,89	680	84		141	
46	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	446142,12	147462,24	7584	2507	257	5449	14076
		НР - 99%; СП - 8%			283556,00	40184,76	4820	683		1043	
47	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,03	1286,00	--	3897	--	3897	--	4208
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
48	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	17,17	1778,00	--	30528	--	30528	--	32971
		СП - 8%			--	--	--	--		2442	
49	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73	шт.	1	203,00	--	203	--	203	--	219
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
50	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	шт.	4	453,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
51	1126-0101-2201 РСНБ РК 2015	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3 изоляции	1,335	42042,44	1064,86	56127	1422	15932	29966	92980
		НР - 76%; СП - 8%			29043,78	490,80	38773	655		6887	
52	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,335	34809,00	--	46470	--	46470	--	50188
		СП - 8%			--	--	--	--		3718	
		Канализационные колодцы 700 мм (1 шт)									
53	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,035	60645,15	20885,12	2123	731	380	1269	3663
		НР - 99%; СП - 8%			28919,97	7703,33	1012	270		271	
54	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10027,00	--	10027	--	10027	--	10829
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
55	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3004,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240	

56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3401,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Горловина из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,037	31527,84	2119,32	1167	78	874	215	1492
		НР - 93%; СП - 8%			5801,25	441,72	215	16		111	
58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19225,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С1-01**	т	0,0097	544350,00	--	5280	--	5280	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								770098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74063				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						559713		
		- Накладные расходы	Тенге							67773	
		- Сметная прибыль	Тенге							57043	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1.СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ									
		КРЫЛЬЦО ВХОДА									
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1,2	248,44	30,42	298	37	180	88	417
		НР - 94%; СП - 8%			67,56	10,80	81	13		31	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетон кл. В12,5, F75, W4**	м3	0,06	25970,94	1642,62	1558	99	1349	120	1812
		НР - 91%; СП - 8%			1838,33	358,29	110	21		134	
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00236	336490,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В12,5, F75, W4**	м2 покрытия	1	1128,25	92,58	1128	93	713	334	1579
		НР - 94%; СП - 8%			322,37	33,19	322	33		117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3036		
		- Накладные расходы	Тенге							542	
		- Сметная прибыль	Тенге							346	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-2 СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА									
1	1337-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	209583,47	59890,66	209583	59891	34892	79204	311891
		НР - 61%; СП - 8%			114800,00	15042,80	114800	15043		23103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								311891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114800				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34892		
		- Накладные расходы	Тенге							79204	

		- Сметная прибыль	Тенге							23103	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 ГЕНПЛАН									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	335	36,53	36,53	12239	12239	--	3277	16757
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,59	--	4551		1241	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства насыпи**	м3 грунта	596	262,83	251,60	156647	149955	88	32837	204642
		НР - 72%; СП - 8%			11,08	65,44	6604	39002		15159	
3	4102-0203-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км**	т	1132,4	48,00	--	54355	--		--	58704
		СП - 8%			--	--	--	--		4348	
4	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	931	20,41	20,41	19003	19003	--	5088	26019
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,59	--	7067		1927	
5	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	931	8,39	8,39	7812	7812	--	2092	10696
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,12	--	2905		792	
		Сечение 1-1									
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	219,75	3536,28	1057,29	777097	232340	515993	83481	929424
		НР - 108%; СП - 8%			130,90	220,85	28764	48533		68846	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1246242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35369				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					421348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102058			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						516081		
		- Перевозка грузов	Тенге				54355				
		- Накладные расходы	Тенге							126775	
		- Сметная прибыль	Тенге							92313	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2-1 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
		ВОДОЗАБОРНАЯ ПЛОЩАДКА									
		Стойки, панели металлические									
1	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже стоек**	т	13,02096	53007,41	9463,70	690207	123227	17149	379405	1155182
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	549831	32		85569	
2	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 8639-82**	т	11,9931919	284309,00	--	3409772	--	3409772	--	3682554
		СП - 8%			--	--	--	--		272782	
3	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	1,4175655	257226,00	--	364635	--	364635	--	393805
		СП - 8%			--	--	--	--		29171	
4	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже панелей**	т	24,80576	53007,41	9463,70	1314889	234754	32672	722791	2200695
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	1047463	61		163014	

5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	17,2428861	240460,00	--	4146224	--	4146224	--	4477922
		СП - 8%			--	--	--	--		331698	
6	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3493325	307148,00	--	107297	--	107297	--	115881
		СП - 8%			--	--	--	--		8584	
7	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1047,86976	2346,00	--	2458302	--	2458302	--	2654967
		СП - 8%			--	--	--	--		196664	
8	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	389,9	2894,89	1055,75	1128716	411636	15291	999464	2298435
		НР - 118%; СП - 8%			1799,92	372,44	701789	145215		170254	
9	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	30,38	23774,00	--	722254	--	722254	--	780034
		СП - 8%			--	--	--	--		57780	
		Ворота									
10	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ворот	т	0,22905	53007,41	9463,70	12141	2168	301	6674	20321
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	9672	1		1505	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1573656	240460,00	--	37840	--	37840	--	40867
		СП - 8%			--	--	--	--		3027	
12	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034048	307148,00	--	1046	--	1046	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
13	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,87392	2346,00	--	23164	--	23164	--	25017
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
14	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Установка	шт.	1	21323,70	10060,19	21324	10060	63	17507	41937
		НР - 118%; СП - 8%			11201,12	3635,20	11201	3635		3106	
		Калитка									
15	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже калиток	т	0,06257	53007,41	9463,70	3317	592	83	1823	5551
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	2642	--		411	
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0477098	240460,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
17	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0017024	307148,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
18	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,04288	2346,00	--	4793	--	4793	--	5176
		СП - 8%			--	--	--	--		383	

19	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	798,32	27,56	798	28	41	865	1797
		НР - 118%; СП - 8%			729,17	4,17	729	4		133	
		Крепление проволоки									
20	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже опор для крепления колючей проволоки	т	0,71999	53007,41	9463,70	38165	6814	948	20979	63875
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	30403	2		4732	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 - МК-1, МК-2	т	0,71999	240460,00	--	173129	--	173129	--	186979
		СП - 8%			--	--	--	--		13850	
22	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям	м проволоки	1188	28,68	0,26	34073	310	879	32700	72114
		НР - 99%; СП - 8%			27,68	0,12	32884	146		5342	
23	2105-0307-9910 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	103,95	287,00	--	29834	--	29834	--	32220
		СП - 8%			--	--	--	--		2387	
		Прочее									
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1553,5	86,06	2,30	133701	3567	66295	44312	192254
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	63839	381		14241	
25	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-174 за 2 раза	м2	1553,5	312,98	3,26	486217	5060	433493	33414	561202
		НР - 69%; СП - 8%			30,68	0,49	47664	762		41571	
		ВОДОПРОВОДНАЯ ПЛОЩАДКА									
		Стойки, панели металлические									
26	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже стоек	т	4,87456	53007,41	9463,70	258388	46131	6421	142035	432457
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	205836	12		32034	
27	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 8639-82	т	4,4913775	284309,00	--	1276939	--	1276939	--	1379094
		СП - 8%			--	--	--	--		102155	
28	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5291374	257226,00	--	136108	--	136108	--	146997
		СП - 8%			--	--	--	--		10889	
29	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже панелей	т	8,994	53007,41	9463,70	476749	85117	11846	262068	797922
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	379786	22		59105	
30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,2487869	240460,00	--	1502583	--	1502583	--	1622790
		СП - 8%			--	--	--	--		120207	
31	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1261478	307148,00	--	38746	--	38746	--	41846
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	

32	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	380,35872	2346,00	--	892322	--	892322	--	963707
		СП - 8%			--	--	--	--		71386	
33	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	195,9	2894,89	1055,75	567108	206821	7683	502167	1154818
		НР - 118%; СП - 8%			1799,92	372,44	352604	72961		85542	
34	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,34	23774,00	--	269597	--	269597	--	291165
		СП - 8%			--	--	--	--		21568	
		Ворота									
35	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ворот**	т	0,22905	53007,41	9463,70	12141	2168	301	6674	20321
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	9672	1		1505	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1573656	240460,00	--	37840	--	37840	--	40867
		СП - 8%			--	--	--	--		3027	
37	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0034048	307148,00	--	1046	--	1046	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
38	2110-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	9,87392	2346,00	--	23164	--	23164	--	25017
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
39	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Установка**	шт.	1	21323,70	10060,19	21324	10060	63	17507	41937
		НР - 118%; СП - 8%			11201,12	3635,20	11201	3635		3106	
		Калитка									
40	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже калиток**	т	0,06257	53007,41	9463,70	3317	592	83	1823	5551
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	2642	--		411	
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0477098	240460,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
42	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0017024	307148,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
43	2110-0103-0209	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля**	м2	2,04288	2346,00	--	4793	--	4793	--	5176
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
44	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	798,32	27,56	798	28	41	865	1797
		НР - 118%; СП - 8%			729,17	4,17	729	4		133	
		Крепление проволоки									
45	1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий.**	т	0,26983	53007,41	9463,70	14303	2554	355	7862	23939
		НР - 69%; СП - 8%			42226,60	2,45	11394	1		1773	

46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 - МК-1, МК-2	т	0,26983	240460,00	--	64883	--	64883	--	70074
		СП - 8%			--	--	--	--		5191	
47	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям	м проволоки	606	28,68	0,26	17381	158	449	16680	36786
		НР - 99%; СП - 8%			27,68	0,12	16774	74		2725	
48	2105-0307-9910 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	53,03	287,00	--	15220	--	15220	--	16437
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		Прочее									
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	577,18	86,06	2,30	49675	1325	24632	16463	71429
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	23718	142		5291	
50	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-174 за 2 раза	м2	577,18	312,98	3,26	180647	1880	161058	12415	208506
		НР - 69%; СП - 8%			30,68	0,49	17709	283		15445	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26435586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3530183				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1155048			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227374			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16545668		
		- Накладные расходы	Тенге							3246493	
		- Сметная прибыль	Тенге							1958192	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 50м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	106	343,66	331,58	36428	35147	16	7346	47276
		НР - 72%; СП - 8%			11,94	84,32	1265	8938		3502	
2	4102-0203-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км	т	201,4	48,00	--	9667	--		--	10441
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2,3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	106	20,25	17,28	2146	1831	13	708	3083
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,43	302	681		228	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	539	254,03	241,49	136923	130163	--	26433	176424
		НР - 72%; СП - 8%			12,54	55,57	6760	29952		13068	
5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	145	279,44	265,64	40518	38518	--	7822	52207
		НР - 72%; СП - 8%			13,80	61,13	2000	8863		3867	

6	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24	5215,74	--	125178	--	--	90128	232530
		НР - 72%; СП - 8%			5215,74	--	125178	--		17224	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	687	17,91	17,91	12306	12306	--	3295	16849
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,66	--	4576		1248	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	687	150,78	73,13	103589	50242	--	54342	170565
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	53347	22127		12634	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21	797,04	--	16738	--	--	12051	31092
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	--	16738	--		2303	
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,27	5885,28	1679,68	13360	3813	7729	3129	17808
		НР - 93%; СП - 8%			800,70	681,70	1818	1547		1319	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В12,5, F100, W4	м3	2,27	26271,13	1070,26	59635	2429	54574	2855	67490
		НР - 91%; СП - 8%			1159,65	222,46	2632	505		4999	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - бетон кл. В25, F150, W6	м3	18,7473	40618,36	3053,29	761485	57241	559255	149282	983628
		НР - 91%; СП - 8%			7733,88	1016,52	144989	19057		72861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1809393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				355029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331692			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						621587		
		- Перевозка грузов	Тенге				9667				
		- Накладные расходы	Тенге							357391	
		- Сметная прибыль	Тенге							134026	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-1УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16	343,66	331,58	5499	5305	3	1109	7136
		НР - 72%; СП - 8%			11,94	84,32	191	1349		529	
2	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	30,4	79,00	--	2402	--		--	2594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16	20,25	17,28	324	276	2	107	465
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,43	46	103		34	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,5	254,03	241,49	1905	1811	--	368	2455
		НР - 72%; СП - 8%			12,54	55,57	94	417		182	

5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2952,19	--	2952	--	--	2126	5484
		НР - 72%; СП - 8%			2952,19	--	2952	--		406	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	34,21	34,21	274	274	--	68	369
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,82	--	95		27	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	150,78	73,13	1206	585	--	633	1986
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	621	258		147	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,5	1139,82	--	570	--	--	410	1059
		НР - 72%; СП - 8%			1139,82	--	570	--		78	
		ВЫГРЕБНАЯ ЯМА									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	0,5115	24894,13	1070,26	12733	547	11593	643	14447
		НР - 91%; СП - 8%			1159,65	222,46	593	114		1070	
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - бетон сульфатостойкий В25, W6	м3	4	41162,40	3053,29	164650	12213	121501	31851	212221
		НР - 91%; СП - 8%			7733,88	1016,52	30936	4066		15720	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	238466,00	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
12	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой рубероидом	м2 поверхности	5,115	1102,99	27,06	5642	138	4753	731	6882
		НР - 93%; СП - 8%			146,86	6,75	751	35		510	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН 70/30 в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,66	847,69	19,05	11579	260	7821	3285	16053
		НР - 93%; СП - 8%			256,10	2,45	3498	34		1189	
14	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	7,86	9435,10	1598,48	74160	12564	14806	48716	132706
		НР - 93%; СП - 8%			5952,87	711,66	46790	5594		9830	
		КАРКАС, КРОВЛЯ, ПОЛЫ									
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2532	85522,73	997,53	21654	253	15750	5187	28989
		НР - 90%; СП - 8%			22320,00	441,72	5651	112		2147	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00648	709927,81	6111,61	4600	40	4194	441	5445
		НР - 118%; СП - 8%			56449,40	1263,81	366	8		403	
17	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные и покрытие. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,2	2821,66	14,67	42889	223	36889	5293	52037
		НР - 90%; СП - 8%			380,06	6,87	5777	104		3855	
18	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	4,32	1398,21	53,91	6040	233	3916	1803	8471
		НР - 92%; СП - 8%			437,65	16,13	1891	70		628	

19	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	0,798	5138,41	45,33	4100	36	3571	479	4946
		НР - 94%; СП - 8%			617,23	21,30	493	17		366	
20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,491	8161,45	40,24	4007	20	3002	894	5293
		НР - 90%; СП - 8%			2005,96	16,83	985	8		392	
		СТУЛЬЧАК, ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, КРЫШКА ВЫГРЕБА									
21	1110-0112-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стульчак. Устройство	м3 древесины в конструкции	0,0703	80048,95	615,16	5627	43	3702	1708	7922
		НР - 90%; СП - 8%			26777,52	210,25	1882	15		587	
22	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Вытяжной короб. Устройство	м2	3,144	3719,24	64,07	11693	201	8028	3188	16072
		НР - 90%; СП - 8%			1101,94	24,86	3464	78		1191	
23	1110-0112-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Крышка выгреба. Устройство	м3 древесины в конструкции	0,1115	80048,95	615,16	8925	69	5870	2708	12564
		НР - 90%; СП - 8%			26777,52	210,25	2986	23		931	
24	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка выгреба съемная. Укладка	м2	0,5625	3614,88	120,82	2033	68	1858	122	2328
		НР - 90%; СП - 8%			191,06	49,59	107	28		172	
		ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ БЛОК									
25	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	м2 проемов	0,29	8861,19	109,48	2570	32	440	1902	4829
		НР - 90%; СП - 8%			7235,92	50,31	2098	15		358	
26	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,29	1710,56	21,90	496	6	323	135	682
		НР - 80%; СП - 8%			577,17	6,75	167	2		51	
27	1110-0107-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок	м2	1,44	7042,13	28,99	10141	42	3906	5591	16990
		НР - 90%; СП - 8%			4300,48	13,62	6193	20		1259	
28	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,44	8077,46	116,76	11632	168	3502	7237	20378
		НР - 90%; СП - 8%			5529,42	54,85	7962	79		1509	
29	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Полотна ПГ 13-7, внутренние	м2	1,44	5240,00	--	7546	--	7546	--	8149
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
30	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546

		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
31	1110-0116-0201 РСНБ РК 2015	**Стены рубленые. Антисептирование пастами**	м2 стен	14,2	190,35	0,78	2703	11	1720	880	3869
		НР - 90%, СП - 8%			68,47	0,37	972	5		287	
32	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,25	793,22	85,55	992	107	585	319	1415
		НР - 94%, СП - 8%			240,22	30,89	300	39		105	
33	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	1,25	138,54	3,46	173	4	18	143	342
		НР - 94%, СП - 8%			120,80	1,15	151	1		25	
34	1106-1401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	3,75	190,57	2,35	715	9	433	252	1044
		НР - 91%, СП - 8%			72,88	1,10	273	4		77	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								610281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				128762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						270046		
		- Перевозка грузов	Тенге				2402				
		- Накладные расходы	Тенге							128329	
		- Сметная прибыль	Тенге							45206	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53898060
		Всего по акту									53 898 060
		в том числе оборудования и прочих затрат									7 764 617
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									599 735
		Итого с временными зданиями и сооружениями									54 497 795
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,2=3,96%									1 850 634
		Итого									56 348 429
		Непредвиденные работы и затраты 2%									971 676
		Итого									57 320 105
		Итого с понижающим коэффициентом									51 588 072,69
		Налог на добавленную стоимость-12%									6 190 568,72
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									57 778 641

Принял
Заказчик:
Руководитель

И.о. руководителя
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454
_____ **Лыскин А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Сыздыков А.Г.
KZ83VJE00057485