Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства в г. Астане"
Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Подрядные работы: " Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам в г.Астане" (Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	Дата	Наименование	Код	
		10/5	19.03.2010			

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобр-ние материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по постройке	3 728 957 127								399 531 121
с начала года:	308 957 127	117 048 816							12 540 945

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик :ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Астаны» Форма N 2в

Генподрядчик :ТОО «Строительная корпорация «Кулагер»

Наименование строительства и его адрес: ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.
(от пр.Тлендиева до КНС-6.)
Смета 26010120.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(охранная зона на участке к17-к18)									
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(охого)	м3	365,12	47,69	45,38	17412	16569	0,02	6	5468
					2,24	13,20	819	4819	0,05	16	
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(окрого)	м3	966,01	52,46	49,92	50674	48221	0,02	17	15920
					2,47	14,52	2385	14024	0,05	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	41,02	362,55 --- 362,55	-- --- --	14872 --- 14872	-- --- --	2,55 --- --	105 --- --	16805
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3занее разработанный грунт вручную)	м3	41,02	39,06 --- 1,84	37,17 --- 10,81	1602 --- 75	1525 --- 443	0,01 --- 0,04	1 --- 2	563
5.	Е010333-А 18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1о геологии)	т	2634,53	139,92 --- --	139,92 --- 27,98	~~368623~~ --- --	368623 --- 73725	-- --- 0,59	-- --- 1548	
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1372,15	3,79 --- 0,48	3,24 --- 1,12	5198 --- 659	4451 --- 1537	0,00 --- 0,00	5 --- 5	2180
7.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3рунт разработанной во временном отвале для обратной засыпки)	м3	865,86	32,56 --- 1,53	30,98 --- 9,01	28189 --- 1325	26822 --- 7801	0,01 --- 0,03	9 --- 27	8852
8.	Е010333-А 18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1ля обратной засыпки)	т	1662,46	139,92 --- --	139,92 --- 27,98	~~232611~~ --- --	232611 --- 46522	-- --- 0,59	-- --- 977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	216,56	160,92	--	34849	--	1,17	253	39379
					160,92	--	34849	--	--	--	
10.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	649,31	8,19	8,19	5319	5319	--	--	1411
					--	2,24	--	1454	0,01	5	
11.	E0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м еском толщ. 30см над трубопроводом)	м3	228,75	7,21	7,21	1650	1650	--	--	437
					--	1,97	--	451	0,01	1	
12.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы еском над трубопроводом)	м3	76,13	146,62	--	11162	--	1,06	81	12613
					146,62	--	11162	--	--	--	
13.	C143008-9 2	Песок природный	м3	~~304,88~~	844,00	--	~~257320~~	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
14.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	878,06	25,86	5,42	22702	4758	0,13	114	
					20,44	--	17944	--	--	--	
		Крепление стенок траншеи									
15.	E0105-12-2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м часток от К6 до К7, от К2а до К1р.з., К10 22м, К17	т	~~210,08~~ 21,28	5598,42	3046,69	119134 ~~1176137~~	640061	11,17	2347	69250
					1884,60	945,17	395924	198564	3,40	713	
16.	C11011-11 49	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/	т	~~46,22~~ 21,28	68500,00	--	1457680 ~~3165960~~	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
17.	E0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	~~210,08~~ 21,28	4299,30	3143,70	91489 ~~903213~~	660440	6,98	1467	57413
					1155,60	1067,86	242773	224339	3,83	804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1									
18.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	35,26	1295,84	183,02	~~45685~~	6453	1,22	43	
					184,42	68,58	6502	2418	0,33	12	
19.	E0123-4-8	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 1600 мм	м	67,00	1198,11	435,53	80273	29180	3,83	256	74267
					689,58	163,08	46202	10926	0,80	53	
20.	C130805-2-1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	~~67,67~~	40200,00	--	~~2720334~~	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (без охранной зоны)									
21.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ухого)	м3	1007,05	39,75	37,82	40031	38083	0,01	13	12580
					1,87	11,00	1883	11076	0,04	38	
22.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(окрого)	м3	6220,70	43,73	41,60	272004	258767	0,01	89	85443
					2,06	12,10	12796	75257	0,04	257	
23.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	222,92	302,12	--	67350	--	2,13	474	76104
					302,12	--	67350	--	--	--	
24.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб пересечении)	м3	5,00	192,51	--	963	--	1,36	7	948
					192,51	--	963	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3анее разработанный грунт вручную)	м3	223,58	32,56	30,98	7279	6926	0,01	2	2286
					1,53	9,01	342	2014	0,03	7	
26.	E010333-A 18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1о геологии)	т	~~14306~~,55	139,92	139,92	~~2001773~~	2001773	--	--	
					--	27,98	--	400355	0,59	8407	
27.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7451,33	3,79	3,24	28229	24172	0,00	25	11584
					0,48	1,12	3577	8345	0,00	28	
28.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3рунт разработанной во временном отвале для обратной засыпки)	м3	3779,38	32,56	30,98	123039	117074	0,01	40	38440
					1,53	9,01	5782	34048	0,03	116	
29.	E010333-A 18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1ля обратной засыпки)	т	~~7256~~,41	139,92	139,92	~~1015317~~	1015317	--	--	
					--	27,98	--	203063	0,59	4264	
30.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	944,81	134,10	--	126699	--	0,97	918	143170
					134,10	--	126699	--	--	--	
31.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2834,57	6,83	6,83	19348	19348	--	--	5742
					--	1,87	--	5291	0,01	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м еском толщ. 30см над трубопроводом)	м3	2073,30	6,01 ---	6,01 ---	12459 ---	12459 ---	-- ---	-- ---	3298
					-- ---	1,64 ---	-- ---	3407 ---	0,01 ---	11 ---	
33.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы еском над трубопроводом)	м3	691,10	122,18 ---	-- ---	84439 ---	-- ---	0,89 ---	612 ---	95416
					122,18 ---	-- ---	84439 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
34.	С143008-92	Песок природный	м3	2764,40	844,00 ---	-- ---	~~2333155~~ ---	-- ---	-- ---	-- ---	
					-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	
35.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4907,87	21,55 ---	4,52 ---	105745 ---	22164 ---	0,11 ---	530 ---	81074
					17,03 ---	-- ---	83581 ---	-- ---	-- ---	-- ---	

Раздел: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ

36.	Е0105-12-2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м часток от К12сущ. до К11)	т	230,58	4776,54 ---	2538,91 ---	1101383 ---	585427 ---	9,31 ---	2147 ---	
					1570,50 ---	787,64 ---	362129 ---	181615 ---	2,83 ---	653 ---	
37.	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	230,58	3582,75 ---	2619,75 ---	826117 ---	604067 ---	5,82 ---	1342 ---	
					963,00 ---	889,88 ---	222050 ---	205190 ---	3,19 ---	736 ---	
38.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	211,76	483,56 ---	6,82 ---	102398 ---	1444 ---	0,26 ---	55 ---	
					40,73 ---	2,54 ---	8625 ---	538 ---	0,01 ---	3 ---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ СЕТЯМИ(1 шт между к17-к17б)									
39.	ЕО101-165 -6	Копание вручную шурфа глубиной до 1,5м в грунтах 2 группы	м3	1,50	218,93	--	328	--	1,54	2	371
					218,93	--	328	--	--	--	
40.	ЕО109-25-1	Монтаж кожуха из швеллера	т	0,41	5030,50	2020,02	2080	835	14,10	6	1024
					2272,50	502,43	939	208	1,79	1	
41.	ЕО109-48-4	Электродуговая сварка кожуха	т	0,41	2452,13	545,76	1014	226	5,25	2	454
					1230,75	--	509	--	--	--	
42.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,41	99500,00	--	41133	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
43.	ЕО109-25-1	Демонтаж кожуха из швеллера	т	0,41	3298,89	1212,01	1364	501	8,46	3	614
					1363,50	301,46	564	125	1,07	0	
44.	ЕО109-48-4	Электродуговая сварка кожуха	т	0,41	1741,53	327,46	720	135	3,15	1	272
					738,45	--	305	--	--	--	
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1									
45.	ЕО123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	~~87,89~~	1234,60	152,52	~~108507~~	13405	1,02	90	
					153,68	57,15	13507	5023	0,28	25	
46.	ЕО123-4-8	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 1600 мм	м	218,80	1010,59	362,94	221117	79411	3,19	698	2004109
					574,65	135,90	125733	29735	0,66	145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47.	С130805-2 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	~~220,99~~ 87,76	40200,00 ---	-- ---	~~8883718~~ ---	3527952 ---	-- ---	-- ---	
		Раздел: КАМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Камера №17									
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	9031,57 ---	66,01 ---	13547 ---	99 ---	1,35 ---	2 ---	348
					195,75	24,93	294	37	0,12	0	
49.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,53	70,00 ---	-- ---	107 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
50.	Е0106-35- 1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	12,50	17183,05 ---	1731,70 ---	214788 ---	21646 ---	24,40 ---	305 ---	69840
					4727,25	593,87	59091	7423	2,22	28	
51.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ыпуски в стены)	т	0,14	98800,00 ---	-- ---	13743 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
52.	Е0106-33- 4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	5,00	12550,23 ---	954,99 ---	62751 ---	4775 ---	6,51 ---	33 ---	7381
					1075,50	330,44	5378	1652	1,34	7	
53.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	17,76	70,00 ---	-- ---	1243 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
54.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	17,76	200,00 ---	-- ---	3552 ---	-- ---	-- ---	-- ---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	17,76	232,00 ---	-- ---	4121 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
56.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	98800,00 ---	-- ---	54014 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
57.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Н104-3)	1т	0,01	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	481 --- 169	2 --- 1	198,00 --- 0,56	1 --- 0	179
58.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 ---	-- ---	206 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
59.	Е0106-18- 2	Устройство балок для перекрытий, при высоте балок до 500 мм2)	м3	0,06	16326,04 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	980 --- 143	24 --- 9	14,40 --- 0,75	1 --- 0	160
60.	Е0106-18- 3	Устройство балок для перекрытий,при высоте балок до 800 мм1)	м3	0,20	15185,04 --- 2058,75	367,51 --- 138,83	3037 --- 412	74 --- 28	12,00 --- 0,68	2 --- 0	461.
61.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,26	70,00 ---	-- ---	18 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
62.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,26	200,00 ---	-- ---	52 ---	-- ---	-- ---	-- ---	
63.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,26	232,00 ---	-- ---	60 ---	-- ---	-- ---	-- ---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	~~0,02~~	91100,00 ---	-- --	~~2263~~ ---	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	~~0,01~~	98800,00 ---	-- --	~~1187~~ ---	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	~~0,00~~	86400,00 ---	-- --	~~323~~ ---	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	~~0,00~~	95500,00 ---	-- --	~~231~~ ---	-- --	-- --	-- --
68.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	1,50	12897,43 --- 1280,25	229,39 --- 86,65	19346 --- 1920	344 --- 130	8,14 --- 0,42	12 --- 1
69.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,52	70,00 ---	-- --	107 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,52	200,00 ---	-- --	304 ---	-- --	-- --	-- --
71.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,52	232,00 ---	-- --	353 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	~~0,00~~	98800,00 ---	-- --	~~7984~~ ---	-- --	-- --	-- --

2153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	~~0,00~~ 0,0168	89400,00	--	~~283~~	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 ммкобы)	т	~~0,02~~	96000,00	--	1613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, площадью сечения до	м	22,80	77,70	35,65	1772	813	0,24	6
					42,05	13,48	959	307	0,07	2
76.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1,36	60,75	--	83	--	0,34	0
					60,75	--	83	--	--	--
77.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	1,36	59,00	47,75	80	65	0,07	0
					11,25	18,00	15	24	0,09	0
78.	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных поверхностей штрабы гидроизоляции "Пенетрон" в один слой	м2	1,36	8,43	0,09	11	--	0,04	0
					8,06	0,05	11	--	0,00	0
79.	С	Пенетрон	кг	17,50	724,55	--	12680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей штрабы слоем герметика "Пенекрит"	м2	1,36	267,52	121,37	364	165	0,77	1
					142,43	45,45	194	62	0,22	0
81.	С	Пенекрит	кг	40,00	708,75	--	28350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
82.	ЕО107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм изкофрикционнного опорного вкладыша)	м2	3,00	4384,90 27,00	8,70 3,29	13155 81	26 10	0,18 0,02	1 0	127
83.	ЕО122-8-2-2	Укладка сальников для труб диам. 1600 мм	км	0,001	428914,14 572850,00	779014,01 294277,50	1429 573	779 294	3004,00 1437,26	3 1	1127
84.	С	Муфта для труб Д1600	шт	2,00	19057,65 --	-- --	38115 --	-- --	-- --	-- --	
85.	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	58,76	245,44 37,35	3,82 1,44	14422 2195	224 85	0,21 0,01	12 0	2490
86.	ЕО107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммля камер №17)	м3	0,57	2902,46 812,93	1851,43 597,97	1654 463	1055 341	4,93 2,37	3 1	
87.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,58	70,00 --	-- --	40 --	-- --	-- --	-- --	
88.	С143018-3-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм Ц7-9)	м	2,67	3310,00 --	-- --	8838 --	-- --	-- --	-- --	
89.	С143018-2-4	Плиты покрытие КЦП1-10	м3	0,10	27300,00 --	-- --	2730 --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С143018-3 Зкнига	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 ммЦО-1)	м	0,07	4137,50	--	~~290~~	--	--	--
		Итого по разделу: КАМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ								530708

ИТОГО: ~~27202201~~ 6086978. 6878305 12140

1969573 1762716 18960

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4147805	
На металломонтажные работы	2385	
Всего накладных расходов:	4150190	1163822
Итого с накладными	31352391	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1881143	7685784
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33233534	7870243
Итого с временными, 2,4 %	34031139	421845
Итого с зимними удорожаниями, 5,36 %	35855208	110183
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35991333	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36331644	
Пересчет в текущих ценах, К=2,04	74116554	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1482331	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	75598885	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9071866	
Итого с НДС	84670751	19584459

Заказчик: Генподрядчик:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.