2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ-№6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВАНИЕ: 8/258-НКВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 547,283 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 244 чел.-ч
Сметная заработная плата 42,903 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Щиток освещения на 6 модулей с пакетным выключателем 1х60А на вводе и выключателями на отходящихлиниях 4х16А, 2х25А (ОЩВ-6) шт	0,75	3948,74	-	2962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Щиток освещения на 12 модулей с пакетным выключателем 1х60А на вводе и выключателями на отходящихлиниях 4х16А, 3х25А (ОЩВ-12) шт	0,375	4049,99	-	1519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Щиток освещения на 6 модулей с пакетным выключателем 1х60А на вводе и выключателями на отходящихлиниях 4х16А (ОЩВ-6) шт	0,375	3748,71	-	1406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Щиток освещения на 6 модулей с пакетным выключателем 1х60А на вводе и выключателями на отходящихлиниях 4х16А, 1х25А (ОЩВ-6) шт	0,375	3847,49	-	1443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Щиток освещения на 6 модулей с пакетным выключателем 1х60А на вводе и выключателями на отходящихлиниях 3х16А	0,375	3654,87	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ОЩВ-6)								
6	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1,88	228,8	13,2	429	25	369	1	2
				205	2,3	384	4	95	0,01	-
7	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1,88	4720	-	8850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-527-1	-Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	4,5	1194,7	49,7	5376	224	2232	3	14
				513	9	2309	41	95	0,05	-
9	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Ящик силовой ЯРП-20 на 20А	0,75	3852,43	-	2889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	75-6-9	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	3,75	31700	-	118875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-396-1	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	18	199,4	120	3589	2160	1455	0,32	6
				51,8	33,3	932	599	95	0,19	3
12	С151803-13	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	5,25	1760	-	9240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151803-23	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вниз, У1082 У3	2,25	1080	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-152-4	-Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	49,12	71,5	5,7	3512	280	2086	0,24	12
				43,7	1	2147	49	95	0,01	-
15	С151803-85	-Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,1308	70800	-	9262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-152-8	-Полка кабельная,	49,12	4,8	1	236	49	182	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг		3,4	0,5	167	25	95	-	-
		шт								
17	С151803-78	-Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,1309	43600	-	5708	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-395-2	-Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,0484	15590	6127	754	296	451	49	2
		т		8258	1553,01	399	75	95	9,01	-
19	С151803-63	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	16,5	583	-	9620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	859,5	23,2	2,1	19940	1805	13718	0,1	86
		м		16,5	0,3	14182	258	95	-	1
21	Ц0108-147-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	7,5	34	4,6	255	35	182	0,16	1
		м		24,8	0,8	186	6	95	-	-
22	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3064	60500	-	18538	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
23	С151601-587	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,3626	125400	-	45465	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
24	С151601-588	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,1135	192700	-	21879	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
25	С151601-589	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,0199	285100	-	5685	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
26	С151601-590	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,0203	467700	-	9476	-	-	-	-
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
27	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	21,42	131,97	-	2827	-	-	-	-
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	21,42	348,45	-	7464	-	-	-	-
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	21,42	498,84	-	10685	-	-	-	-
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С прайс лист ТД "Казахский свет"	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	21,42	549,22	-	11764	-	-	-	-
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х185 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	0,0214	18000	-	385	-	-	-	-
		1Р31, тип У195 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
32	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с	61,25	216,3	120	13248	7350	5784	0,41	25
		нормальными условиями среды		65	34,4	3981	2107	95	0,2	12
		шт								
33	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	14	871	-	12194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С151701-16	-Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	47,25	358	-	16916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С151706-28	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	62,47	64	-	3998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Ц0108-593-1	-Светильник местного	4,38	133,2	4,1	583	18	477	0,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	освещения								
		шт		114	0,7	499	3	95	-	-
37	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4,38	561	-	2454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	4,38	16	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	31,5	444,1	182	13989	5733	7634	1,27	40
				204	51,1	6426	1610	95	0,3	9
		шт								
40	С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	31,5	2290	-	72135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	27	99	-	2673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	13,5	14	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	10,5	64	1	672	11	586	0,36	4
				58,5	0,2	614	2	95	-	-
		шт								
44	С151801-147	-Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	10,5	66	-	693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3
				45,5	0,1	546	1	95	-	-
		шт								
46	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	12	215	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1,13	505	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			487359	17987			199
			Тенге			32772	4780			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			118875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			118875	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			368484	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12389	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			305337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24250	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			428408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42903	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			547283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42903	-		-
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4%				13135				
		ИТОГО со временными				560418				
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,36%				30038				
		Выслуга лет 1%				5604				
		Доп отпуска 0,4%				2242				
		ИТОГО в ценах 2001 года				598302				
		ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04				1220536				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				24411				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ				1244946				
		НДС 12%				149394				
		ИТОГО с НДС				1394840				

0,99 6078 499 14076 -4019

1 390 320

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.
27/1/17

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-7

(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 8/258-ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3,53 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,278 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	0,5	177,15	34,73	89	17	78	0,68	-
		1кВт		108,45	13,01	54	7	128	0,06	-
2	C131204-14	-Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	0,88	1530	-	1346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		экм								
3	E0118-9-7	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	0,36	701,41	7,85	253	3	19	0,24	-
				37,58	2,95	14	1	128	0,01	-
		м								
4	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,02	266,48	3,96	5	-	1	0,3	-
				52,2	1,49	1	-	128	0,01	-
		м								
5	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	0,15	264,48	3,96	40	1	10	0,3	-
				52,2	1,49	8	-	128	0,01	-
		м								
6	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	1,65	343,48	3,96	567	7	113	0,3	-
				52,2	1,49	86	2	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 25 мм								
7	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	~~0,75~~ 0,48	200	-	~~150~~ 96	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	0,08	28,13	-	2	-	2	0,12	-
				22,5	-	2	-	128	-	-
9	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	0,08	331	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	0,12	473,47	39,24	57	5	41	1,47	-
				254,25	15,75	31	2	128	0,07	-
11	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм (Д15мм) шт	0,08	3580	-	286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	0,04	3850	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,038	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-
				5,81	0,02	-	-	-	-	-
14	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	0,076	19,79	0,02	2	-	-	0,02	-
				3,13	-	-	-	-	-	-
15	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм м	0,22	210,88	47,37	46	10	27	0,58	-
				103,95	17,78	23	4	100	0,09	-
16	С прайс	-Теплоизоляционный материал	0,01	1323,16	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лист Компания "МАМЫР"		L"ISOLENTE K-FLEX	шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2983	~~3037~~	43			1
			Тенге			218	16			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	207	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			265	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3472	~~3530~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%				85				
		ИТОГО со временными			3555	~~3615~~				
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,36%			191	194				
		Выслуга лет 1%				36				
		Доп отпуска 0,4%			50	14				
		ИТОГО в ценах 2001 года				3665				
		ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04				7477				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				150				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ				7626				
		НДС 12%				915				
		ИТОГО с НДС				8541				
		× 0,996078499-14076			8784					

ЗАКАЗЧИК: -25

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.
27.11.12

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-9

(Локальный сметный расчет)

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1, П2

ОСНОВАНИЕ: 8/258-ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 67,88 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 12 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,192 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1												
1	Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т шт	0,2	6282	508	1256	102	869	28	6				
				4770	58,5	954	12	90	0,34	-				
2	С прайс лист "WilO CEnTrAl AsiA"	-Насос циркуляционный системы отопления TOP-S 30/10-3 шт	0,2	69250,34	-	13850	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	0,4	2580	-	1032	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С130904-84 Изм. и доп.вып.8	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy	1,4	6420	-	8988	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	50 мм шт								
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П2					
5	Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т шт	0,2	6282 4770	508 58,5	1256 954	102 12	869 90	28 0,34	6 -
6	С прайс лист "WilO CEnTrAl AsiA"	-Насос циркуляционный системы отопления TOP-S 30/10-3 шт	0,2	69250,34 -	- -	13850 -	- -	- -	- -	- -
7	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	0,4	2580 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
8	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм шт	1,4	10400 -	- -	14560 -	- -	- -	- -	- -
					УЗЕЛ ВВОДА					
9	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	0,4	2580 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
10	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	0,2	3850 -	- -	770 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм шт	0,6	10400 -	- -	6240 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			63867	203			11
			Тенге			1908	23			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			27700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			27700	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2513	-	-		-
	Материалы -		Тенге			402	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1931	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1738	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	261	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			255	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2192	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33654	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33654	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2019	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35673	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			67880	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2192	-		-
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4%					1629				
	ИТОГО со временными					69509				
	Затраты на производство работ в зимнее время 5,36%					3726				
	Выслуга лет 1%					695				
	Доп отпуска 0,4%					278				
	ИТОГО в ценах 2001 года					74208				
	ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04					151384				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					3028				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ					154412				
	НДС 12%					18529				
	ИТОГО с НДС					172941				

x 0,9960784991407 6 -498

141765

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.
27.11.12

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона г. Астана

Наименование стройки: Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами в г. Астане Заказ 8/258

Наименование объекта: Озеленение участков КНС

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Локальная смета N 7-3-1

Озеленение Участка КНС-6

Основание: П ГП

Сметная стоимость, тыс.тенге	**1083,552**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**245,722**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**1,47**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Деревья с комом									
2	Е47-5-15	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 %	31	3191,45	78	98935	2418	33967	5,72	177
		яма		819,45	29,95	25403	928	129	0,121	4
3	Е47-5-11	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте (на естественный отпад 8%)	2	294,23	78	588	156	635	1,531	3
		яма		216,23	29,95	432	60	129	0,121	–

4 Е47-8-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте (для устройства ДЭС 0,3м)	33,57	115,43	31,5	3875	1057	4159	0,593	20
	м3 ям		83,93	12,09	2818	406	129	0,049	2
5 Е8-3-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 0,3м	33,57	209,57	97,07	7035	3259	5883	0,78	26
	м3 основания		112,5	36	3777	1209	118	0,18	6
6 Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м (с учетом отпада 8%)	33	1032,19	286,81	34062	9465	31682	3,878	128
	шт		674,55	69,71	22260	2300	129	0,293	10
7 30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м (с учетом отпада)	23	3760		86480				
	шт								
8 30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	10	4860		48600				
	шт								
9 Е47-36-7	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	31	831,77	236,02	25785	7317	25635	3,881	120
	шт		587,03	54	18198	1674	129	0,24	7
	Итого по разделу 2				**305360**	**23672**			**474**
					72888	**6577**			**29**
	Стоимость: материалов, тенге				208800				
	Накладные расходы, тенге				101961				
	- заработная плата, тенге				15294				
	- трудоемкость, чел-ч				51				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24439				

	Всего по разделу, тенге				**431760**				
	Сметная заработная плата, тенге				94759				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				554				

Раздел 3. Газоны

10	Е47-25-3								
	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	967,64	225,58	0,34	218280	329	49144	0,2678	259
	м2		39,24	0,13	37970	126	129	0,0005	–
11	Е47-25-5								
	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	967,64	69,97	–	67706	–	9948	0,0547	53
	м2		7,97	–	7712	–	129	–	–
13	Е47-25-6								
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	~~967,64~~ 1000	25,96	–	25120	–	10248	0,0525	51
	м2		8,21	–	7944	–	129	–	–
14	Е47-39-3								
	Уход за газонами обыкновенными	~~967,64~~ 1000	73,6	23,6	71218	22836	68529	0,3388	328
	м2		49,5	5,4	47898	5225	129	0,024	23
	Итого по разделу 3			285986	~~382324~~	**23165**			**729**
					101524	**5351**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				302823				
	Накладные расходы, тенге				137869				
	- заработная плата, тенге			59092	21952				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31212				
	Всего по разделу, тенге			365783	~~551405~~				
	Сметная заработная плата, тенге				136012				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				834				

Раздел 4. Транспорт лишнего грунта

16 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза (лишнего во временный отвал)К=2,050;	~~68,8185~~ 1000	28,6	28,6	1968	1968	394	–	–
	т		–	5,72	–	394	100	0,01201	1
17 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	~~33,57~~ 1000	3,78	3,24	127	109	52	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	16	38	97	0,00371	–
	Итого по разделу 4				**2095**	**2077**			–
					67	**734**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				4				
	Накладные расходы, тенге				446				
	- заработная плата, тенге				118				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				128				
	Всего по разделу, тенге				**2669**				
	Сметная заработная плата, тенге				919				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Всего прямые затраты				**689779**	**48914**			**1275**
					174479	**12662**			**63**
	Стоимость: материалов, тенге				511627				
	Накладные расходы, тенге				264263				
	- заработная плата, тенге				39639				

- трудоемкость, чел-ч	132	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61333	
Всего по смете	~~985834~~	797543
Временные здания и сооружения 2,4%	23 660	
ИТОГО с временными	~~1 009 494~~	816684
Затраты на производство в зимнее время 5,36%	54 109	43774
Выслуга лет 1%	10 095	11434
Доп. отпуска 0,4%	4 038	
Итого в ценах 2001 года	1 077 736	
Итого в ценах 2012 года к= 2,04	2 198 581	
Налоги и сборы 2%	43 972	
Итого	2 242 553	
НДС 12%	269 106	
Всего с НДС 12%	~~2 511 659~~	
× 0,996078499140076	2 018116	
-5857		

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор КАРЫБАЕВ Р.И.
27.11.12

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона г. Астана

Наименование стройки: Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами в г. Астане Заказ 8/258

Наименование объекта: Малые архитектурные формы на участках КНС

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Локальная смета N 7-5-1

МАФ на площадке КНС-6

Основание: П ГП

Сметная стоимость, тыс.тенге	**71,083**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**9,531**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**0,054**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	4	9155,54	432,17	36622	1729	6044	7,9	32
		скамья		1295,25	143,82	5181	575	105	0,702	3
2	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
		урна		613,8	5,64	2455	23	105	0,028	–
		Всего прямые затраты				**58413**	**1839**			**47**
						7636	**598**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				48938				
		Накладные расходы, тенге				8646				
		- заработная плата, тенге				1297				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4024				