НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-4

(Локальный сметный расчет)

НА ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ впомещении КНС-6

ОСНОВАНИЕ: 8/258-2-ТХ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 6624,288 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 565 чел.-ч
Сметная заработная плата 105,712 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 |

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦО108-1-4 | -Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА | 2 | 15734 | 10340 | 31468 | 20680 | 14022 | 30 | | | | 60 |
| | | | | 5040 | 2340,05 | 10080 | 4680 | 95 | 13,57 | | | | 27 |
| | | шт | | | | | | | | | | | |
| 2 | 75-3-66 | -Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-1000/6-10, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1680х980х1440 мм | 2 | 1919000 | - | 3838000 | - | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| | | шт | | | | | | | | | | | |
| 3 | ЦО108-84-2 | -Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 1 | 3913 | 425 | 3913 | 425 | 3286 | 18 | | | | 18 |
| | | | | 3353 | 106 | 3353 | 106 | 95 | 0,61 | | | | 1 |
| | | шт | | | | | | | | | | | |
| 4 | ЦО108-84-4 | -Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки | 1 | 4266 | 242 | 4266 | 242 | 3734 | 21 | | | | 21 |
| | | | | 3870 | 60,8 | 3870 | 61 | 95 | 0,35 | | | | - |
| | | шт | | | | | | | | | | | |
| 5 | 75-5-20 | -Камера серии КСО-2-10 с | 1 | 767600 | - | 767600 | - | - | - | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вакуумным выключателем, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей: линейных -800-1000 А; секционных - 800-1250 А; вводных - 800-1600 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-79-1 | -Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | 1 | 3272,7 | 77,7 | 3273 | 78 | 1952 | 13 | 13 |
| | | | | 2041 | 13,5 | 2041 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | С151609-8 | -Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм | 1,45 | 322300 | - | 465724 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-633-8 | -Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА | 1 | 9937 | 32 | 9937 | 32 | 5731 | 37 | 37 |
| | | | | 6030 | 2,3 | 6030 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | 75-6-87 | -Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж | 1 | 111400 | - | 111400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-79-1 | -Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | 1 | 3272,7 | 77,7 | 3273 | 78 | 1952 | 13 | 13 |
| | | | | 2041 | 13,5 | 2041 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | С151609-8 | -Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм | 1,45 | 322300 | - | 465724 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-52-2 | -Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2 | 24 | 83,1 | 3,8 | 1994 | 91 | 1591 | - | - |
| | | | | 67,5 | 2,3 | 1620 | 55 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | С11051-203 | -Изоляторы | 24 | 556 | - | 13344 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ц0108-527-1- | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А | 1 | 1194,7 | 49,7 | 1195 | 50 | 496 | 3 | 3 |
| | | | | 513 | 9 | 513 | 9 | 95 | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | 75-6-9 | -Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А | 1 | 31700 | - | 31700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-68-1 | -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 | 350 | 102,6 | 14,4 | 35910 | 5040 | 27564 | 0,44 | 154 |
| | | | | 80,1 | 2,8 | 28035 | 980 | 95 | 0,02 | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| 17 | С151609-1 | -Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 | 0,65 | 437100 | - | 284115 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | С151803-7 | -Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ | 24 | 584 | - | 14016 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-409-6- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 35 | 48,7 | 2,6 | 1705 | 91 | 964 | 0,17 | 6 |
| | | | | 28,8 | 0,2 | 1008 | 7 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 20 | С прайс лист | -Гофротруба Д20 | 35 | 17,29 | - | 605 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 35 | 27,7 | 2,1 | 970 | 74 | 672 | 0,1 | 4 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 690 | 18 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | Ц0108-147-1-0 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 89 | 34,1 | 2,7 | 3035 | 240 | 2148 | 0,15 | 13 |
| | | | | 25 | 0,4 | 2225 | 36 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | Ц0108-147-1-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей | 193 | 39,9 | 4 | 7701 | 772 | 5519 | 0,18 | 35 |
| | | | | 29,5 | 0,6 | 5694 | 116 | 95 | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | длине, масса 1 м до 2 кг<br>м | | | | | | | | |
| 24 | С151601-341 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>1000м | 0,0082 | 52100<br>- | -<br>- | 425<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С151601-342 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>1000м | 0,0061 | 60500<br>- | -<br>- | 370<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С151601-343 | -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2<br>1000м | 0,0357 | 79100<br>- | -<br>- | 2824<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С151601-588 | -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2<br>1000м | 0,0469 | 192700<br>- | -<br>- | 9041<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С151601-589 | -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2<br>1000м | 0,0296 | 285100<br>- | -<br>- | 8433<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С151603-31 | -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2<br>1000м | 0,0367 | 93800<br>- | -<br>- | 3444<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С151603-39 | -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2<br>1000м | 0,0265 | 110700<br>- | -<br>- | 2936<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С151603-35 | -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2<br>1000м | 0,0143 | 224100<br>- | -<br>- | 3200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С151603-33 | -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2<br>1000м | 0,051 | 149500<br>- | -<br>- | 7625<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С151603-34 | -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2<br>1000м | 0,0326 | 179100<br>- | -<br>- | 5846<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | Ц0108-147-1-4 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг<br>м | 103 | 84,3<br>64,4 | 13<br>2,4 | 8683<br>6633 | 1339<br>247 | 6536<br>95 | 0,41<br>0,01 | 42<br>1 |
| 35 | С прайс лист | -Кабель силовой марки АПвПг сеч. 1х630 | 105,06 | 1713,84 | - | 180056 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Интеркомм ерц" | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | С151803-50 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 | 0,018 | 18000 | - | 324 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ц0108-165-7 | -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | 4 | 3372,6 | 2056 | 13490 | 8224 | 6601 | 6 | 24 |
| | | шт | | 1280 | 457,01 | 5120 | 1828 | 95 | 2,65 | 11 |
| 38 | С151610-27 | -Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2 | 4 | 16100 | - | 64400 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | С151803-202 | -Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛЗ | 12 | 128 | - | 1536 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Ц0108-472-7 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 60 | 107,3 | 3,5 | 6438 | 210 | 1870 | 0,18 | 11 |
| | | м | | 32,4 | 0,4 | 1944 | 24 | 95 | - | - |
| 41 | Ц0108-472-6 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 80 | 88,9 | 3,1 | 7112 | 248 | 2143 | 0,16 | 13 |
| | | м | | 27,9 | 0,3 | 2232 | 24 | 95 | - | - |
| 42 | Ц0108-471-4 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 5 | 330,1 | 24,1 | 1651 | 121 | 563 | 0,7 | 4 |
| | | шт | | 116 | 2,5 | 580 | 12 | 95 | 0,01 | - |
| 43 | Ц0108-472-8 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | 18 | 84,6 | 2,8 | 1523 | 50 | 557 | 0,17 | 3 |
| | | м | | 32,4 | 0,2 | 583 | 4 | 95 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 6430222 | 38084 | | 473 |
| | Тенге | 84291 | 8236 | | 48 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 4748700 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 4748700 | - | - | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 1666037 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 25159 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 92527 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1518502 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 87901 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13185 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 105236 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1859174 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 565 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105712 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14880 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 14880 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 893 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15773 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 605 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 605 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 641 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6624288 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 565 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105712 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6430222 | 38084 | | | 473 |
| | | | Тенге | | | 84291 | 8236 | | | 48 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 4748700 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 4748700 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1666037 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 25159 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 92527 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1518502 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 87901 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13185 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 105236 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1859174 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 565 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105712 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14880 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 14880 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 893 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 15773 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 605 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 605 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 641 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6624288 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 1875 588 | | - | - | - | | 565 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105712 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4% | | | | 45014 | | | | |
| | | ИТОГО со временными | | | | 1920602 | | | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 5,36% | | | | 102944 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 19206 | | | | |
| | | Доп отпуска 0,4% | | | | 7682 | | | | |
| | | ИТОГО в ценах 2001 года | | | | 6799134 | | | | |
| | | ~~ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04~~ | | | | ~~13870233~~ | | | | |
| | | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | 277405 | | | | |
| | | ИТОГО С НАЛОГАМИ | | | | 14147638 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1697717 | | | | |
| | | ИТОГО с НДС | | | | 15845355 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

-13774
15831581

КНС 6 ?10

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона г. Астана

Наименование стройки: Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами в г. Астане Заказ 8/258

Наименование объекта: Ограждение участков КНС

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

**Локальная смета N 7-4-2**

Ограждение участка площадки ГГ КНС

Основание: П ГП

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс.тенге | **983,835** |
| Сметная заработная плата, тыс.тенге | **164,956** |
| Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | **0,848** |

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е7-24-9 | Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя | 280 | 1596,58 | 217,18 | 447042 | 60810 | 172425 | 2,23 | 624 |
| | | *м оград* | | 380,25 | 59,61 | 106470 | 16691 | 140 | 0,2167 | 61 |
| 2 | Е9-48-2 | Электродуговая сварка панелей ограждения | 0,393 | 542,84 | 144,52 | 213 | 57 | 104 | 1,34 | 1 |
| | | *т* | | 292,5 | – | 115 | – | 90 | – | – |
| 3 | 30-15-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) ( столбы ж/б С3Ва из бетона кл. В15 ) | 5,7 | 19400 | | 110580 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 4 | Е7-25-3 | Устройство распашных ворот с установкой бетонных столбов | 1 | 4438,11 | 2763,24 | 4438 | 2763 | 3116 | 8,53 | 9 |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1442,25 | 783,88 | 1442 | 784 | 140 | 2,9665 | 3 |
| 5 Е7-25-7 | Устройство калиток с установкой бетонных столбов | 1 | 3057,93 | 2052,22 | 3058 | 2052 | 2031 | 5,31 | 5 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 886,5 | 564,32 | 887 | 564 | 140 | 2,0569 | 2 |
| 6 2-1-85 | Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ( ворота Р1В, ПМ1В, калитки КМ1В, калитки ложные КМЛ1В ) | 0,226 | 120300 | | 27188 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 7 30-15-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | 0,14 | 19400 | | 2716 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 8 Е13-16-4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | 872 | 32,52 | 0,05 | 28357 | 44 | 4575 | 0,0295 | 26 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 5066 | 17 | 90 | 0,0001 | – |
| 9 Е13-26-17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 ( за 2 раза )К=2,000; | 1744 | 67,59 | 0,12 | 117877 | 209 | 4426 | 0,0138 | 24 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 2,77 | 0,05 | 4831 | 87 | 90 | 0,0002 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **741469** | **65935** | | | **689** |
| | | | | | **118811** | **18143** | | | **66** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 556723 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 186677 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 28002 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 93 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 55689 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **983835** | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2,4% | | | | 23 612 | | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО с временными | 1 007 447 |
| Затраты на производство в зимнее время 5,36% | 53 999 |
| Выслуга лет 1% | 10 074 |
| Доп. отпуска 0,4% | 4 030 |
| Итого в ценах 2001 года | 1 075 550 |
| Итого в ценах 2012 года к= 2,04 | 2 194 123 |
| Налоги и сборы 2% | 43 882 |
| Итого | 2 238 005 |
| НДС 12% | 268 561 |
| Всего с НДС 12% | 2 506 566 |

-7225
2499341

ЗАКАЗЧИК:

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ-6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-12

(Локальный сметный расчет)

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: 8/258-НВК

Сметная стоимость 11,254 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 16 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,851 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц0110-573-7 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 1 кг | 10 | 38,4 | - | 384 | - | 270 | 0,15 | 2 |
| | | | | 27,5 | - | 275 | - | 98 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | С151604-83 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 | 0,01 | 40600 | - | 406 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 3 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 1 | 702,3 | - | 702 | - | 654 | 4 | 4 |
| | | | | 648 | - | 648 | - | 101 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | С151802-13 | Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 | 1 | 526 | - | 526 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная | 1 | 107,3 | - | 107 | - | 100 | 1 | 1 |
| | | | | 99 | - | 99 | - | 101 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | С151802-22 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4 | 1 | 222 | - | 222 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ЦО110-111-3-Оборудование станции: таксофоны или аппараты телефонные в сырых помещениях | | 1 | 1520,9 | - | 1521 | - | 1328 | 8 | 8 |
| | | | | 1476 | - | 1476 | - | 90 | - | - |
| 8 | С прайс лист | - Аппарат телефонный шт | 1 | 4395,72 | - | 4396 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 8264 | - | | | 15 |
| | Тенге | 2498 | - | | | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 8264 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 217 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2498 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 5550 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 2352 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 353 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 637 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 11254 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 16 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2851 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 11254 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 16 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2851 | - | | - |

| | |
|---|---|
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4% | 270 |
| ИТОГО со временными | 11524 |
| Затраты на производство работ в зимнее время 5,36% | 618 |
| Выслуга лет 1% | 115 |
| Доп отпуска 0,4% | 46 |
| ИТОГО в ценах 2001 года | 12303 |
| ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04 | 25098 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 502 |
| ИТОГО С НАЛОГАМИ | 25600 |
| НДС 12% | 3072 |
| ИТОГО с НДС | 28672 |

ЗАКАЗЧИК:

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

-82
28590

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Переустройство КНС-6 с подводящим и отводящим коллекторами в г.Астане ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Озеленение участков КНС

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  7-3-1

(Локальный сметный расчет)

НА Озеленение участка КНС-6

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 188,28 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 449 чел.-ч
Сметная заработная плата 73,357 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Газоны | | | | | | | | |
| 1 | E0147-25-6 | -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 967,64 | 25,96 | - | 25120 | - | 10248 | 0,05 | 51 |
| | | м2 | | 8,21 | - | 7944 | - | 129 | - | - |
| 2 | E0147-39-3 | -Уход за газонами обыкновенными | 967,64 | 73,6 | 23,6 | 71220 | 22838 | 68529 | 0,34 | 328 |
| | | м2 | | 49,5 | 5,4 | 47898 | 5225 | 129 | 0,02 | 23 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 96340 | 22838 | | | 379 |
| | | | Тенге | | | 55843 | 5225 | | | 23 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 96340 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 61068 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10934 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 78777 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11817 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10507 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 185624 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 441 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 72884 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 185624 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 441 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 72884 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Транспорт лишнего грунта | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А2-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | 68,82 | 28,6 | 28,6 | 1968 | 1968 | 358 | - | - |
| | | | | - | 5,2 | - | 358 | 100 | 0,11 | 8 |
| 4 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | т 33,57 | 3,79 | 3,24 | 127 | 109 | 52 | - | - |
| | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 16 | 38 | 97 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2095 | 2077 | | | - |
| | | | Тенге | | | 16 | 395 | | | 8 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2095 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 412 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 410 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 61 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 150 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2656 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 473 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2656 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 473 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 98435 | 24915 | | | 379 |
| | | | Тенге | | | 55859 | 5621 | | | 31 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 98435 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 61479 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10936 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 79187 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11878 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10657 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 188280 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73357 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 188280 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 73357 | - | | - |
| | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4% | | | | 4519 | | | | |
| | | ИТОГО со временными | | | | 192799 | | | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 5,36% | | | | 10334 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 1928 | | | | |

| | |
|---|---|
| Доп отпуска 0,4% | 771 |
| ИТОГО в ценах 2001 года | 205832 |
| ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04 | 419897 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 8398 |
| ИТОГО С НАЛОГАМИ | 428295 |
| НДС 12% | 51395 |
| ИТОГО с НДС | 479691 |

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

-1383
478308

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ-6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-1-4

(Локальный сметный расчет)

НА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 8/258-НКВ

Сметная стоимость 33,112 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9 чел.-ч
Сметная заработная плата 1,715 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 | | | | | | | | |
| 1 | ЕО117-1-12 | -Установка трапов диам. 100 мм | 1,35 | 2898,08 | 9,2 | 3912 | 12 | 249 | 0,79 | 1 |
| | | комплект | | 139,5 | 4,5 | 188 | 6 | 128 | 0,02 | - |
| 2 | ЕО117-1-11 | -Установка трапов диам. 50 мм | 1,35 | 1412,7 | 6,95 | 1907 | 9 | 144 | 0,46 | 1 |
| | | комплект | | 81 | 2,25 | 109 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| 3 | ЕО117-3-1 | -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 516 | 2,22 | 2 |
| | | комплект | | 387 | 15,75 | 387 | 16 | 128 | 0,07 | - |
| 4 | ЕО117-1-6 | -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 455 | 1,95 | 2 |
| | | комплект | | 346,5 | 9 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | - |
| 5 | ЕО117-1-10 | -Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | 2 | 4260,08 | 54,7 | 8520 | 109 | 478 | 0,99 | 2 |
| | | комплект | | 166,5 | 20,25 | 333 | 40 | 128 | 0,1 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 29397 | 192 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 1364 | 74 | | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 29397 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27840 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1439 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1841 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 276 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1874 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 33112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1715 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 33112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1715 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 29397 | 192 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 1364 | 74 | | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 29397 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27840 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1439 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1841 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 276 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1874 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 33112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1715 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 33112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1715 | - | | - |

| | |
|---|---|
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4% | 795 |
| ИТОГО со временными | 33907 |
| Затраты на производство работ в зимнее время 5,36% | 1817 |
| Выслуга лет 1% | 339 |
| Доп отпуска 0,4% | 136 |
| ИТОГО в ценах 2001 года | 36199 |
| ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04 | 73846 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 1477 |
| ИТОГО С НАЛОГАМИ | 75323 |
| НДС 12% | 9039 |
| ИТОГО с НДС | 84632 |

ЗАКАЗЧИК:

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

-243
№ 84389

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Переустройство КНС № 6 с подводящими и отводящими коллекторами в г.Астане

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-10

(Локальный сметный расчет)

НА Автоматизация к КНС-№6

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 207,58 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 118 чел.-ч
Сметная заработная плата 23,035 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-13-5 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 | 2,58 | 33,67 | 32,1 | 87 | 83 | 35 | 0,01 | - |
| | | | | 1,57 | 12,33 | 4 | 32 | 97 | 0,05 | - |
| 2 | E0101-18-5 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 | 1,35 | 56,25 | 52,36 | 76 | 71 | 30 | 0,03 | - |
| | | | | 3,89 | 19,37 | 5 | 26 | 97 | 0,08 | - |
| 3 | E0101-164-2 | -Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3 | 0,12 | 262,72 | - | 32 | - | 36 | 1,85 | - |
| | Т.Ч. П.3.187 К=1,2 | | | 262,72 | - | 32 | - | 113 | - | - |
| 4 | E0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3 | 2,58 | 6,48 | 6,48 | 17 | 17 | 5 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 5 | 97 | 0,01 | - |
| 5 | E0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 0,12 | 134,1 | - | 16 | - | 18 | 0,97 | - |
| | | | | 134,1 | - | 16 | - | 113 | - | - |
| 6 | E0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы | 2,58 | 21,55 | 4,52 | 56 | 12 | 43 | 0,11 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 | | 17,03 | - | 44 | - | 97 | - | - |
| 7 | ЕО101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,53 | 218,93 | - | 116 | - | 131 | 1,54 | 1 |
| | | | | 218,93 | - | 116 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | ЕО101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,378 | 134,1 | - | 51 | - | 57 | 0,97 | - |
| | | | | 134,1 | - | 51 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | ЕО101-145-5- | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом | 1,2 | 19,4 | - | 23 | - | 23 | 0,12 | - |
| | | | | 19,4 | - | 23 | - | 97 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | ЕО108-3-1 | -Подсыпка траншеи песком | 1,5 | 215,2 | 97,07 | 323 | 146 | 263 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 112,5 | 36 | 169 | 54 | 118 | 0,18 | - |
| 11 | С143008-92 | -Песок природный | 1,5 | 844 | - | 1266 | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ЕО122-2-1 | -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,018 | 92579,07 | 1984,82 | 1666 | 36 | 1092 | 270 | 5 |
| | | | | 45900 | 749,25 | 826 | 13 | 130 | 3,66 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 13 | С130802-25 | -Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм | 18 | 193 | - | 3474 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | С130802-54 | -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм | 4,5 | 67 | - | 302 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | ЦО108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 17,7 | 27,7 | 2,1 | 490 | 37 | 340 | 0,1 | 2 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 349 | 9 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | СТОО"Электр-оцентр НС" | -Кабель FTP 4x2xAWG24 | 12,6 | 65,69 | - | 828 | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | СТОО"Электр-оцентр НС" | -Кабель КВВГЭ 10x1,5 | 5,1 | 175,83 | - | 897 | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 18 | ЦО108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 644,7 | 27,7 | 2,1 | 17858 | 1354 | 12372 | 0,1 | 64 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 12701 | 322 | 95 | - | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | СТОО"Электр-оцентр | -Кабель FTP 4x2xAWG24 | 85,8 | 65,69 | - | 5636 | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | СТОО"Электр-оцентр | Кабель КВВГЭ 14х1,5 м | 63,3 | 235,1 | - | 14882 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | СТОО"Электр-оцентр | Кабель КВВГЭ 10х1,5 м | 192,3 | 175,83 | - | 33812 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | СТОО"Электр-оцентр | Кабель КВВГЭ 7х1,5 м | 58,5 | 109,65 | - | 6414 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | СТОО"Электр-оцентр | Кабель КВВГЭ 4х1,5 м | 167,1 | 65,69 | - | 10977 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | СТОО"Электр-оцентр | Кабель ВВГ 2х2,5 м | 17,7 | 56,3 | - | 997 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | СТОО"Электр-оцентр | Кабель ПВ-3 1,5 м | 60 | 12,35 | - | 741 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ц0108-409-1- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м | 15 | 108,6 | 48,9 | 1629 | 734 | 738 | 0,22 | 3 |
| | | | | 39,6 | 12,2 | 594 | 183 | 95 | 0,07 | 1 |
| 27 | СТОО"Электр-оцентр | Труба ПВХ диам.20мм 91920 м | 15 | 18,27 | - | 274 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ц0108-407-1- | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м | 18 | 125,6 | 64,1 | 2261 | 1154 | 978 | 0,26 | 5 |
| | | | | 41,4 | 15,8 | 745 | 284 | 95 | 0,09 | 2 |
| 29 | С130806-20 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м | 18 | 240 | - | 4320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

Проволочный лоток и аксессуары

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ц0108-152-1-3 | Монтаж консоли шт | 17,1 | 83,2 | 2,6 | 1423 | 44 | 494 | 0,15 | 3 |
| | | | | 29,9 | 0,5 | 511 | 9 | 95 | - | - |
| 31 | Ц0108-396-2- | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м м | 29,7 | 174,2 | 102 | 5174 | 3029 | 2057 | 0,27 | 8 |
| | | | | 44,3 | 28,6 | 1316 | 849 | 95 | 0,17 | 5 |
| 32 | СТОО"Электр-оцентр | Проволочный лоток FC8020-200х80 L 3 м | 29,7 | 570,46 | - | 16943 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | СТОО"Электр-оцентр | Крышка на лоток ДКС35524 L 3 м | 29,7 | 472,17 | - | 14023 | - | - | - | - |
| | НС" | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Консоль облегченная FC34107 шт | 17,1 | 253,37 | - | 4333 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ц0108-152-1-3 | Монтаж консоли шт | 3,3 | 83,2 | 2,6 | 275 | 9 | 95 | 0,15 | - |
| | | | | 29,9 | 0,5 | 99 | 2 | 95 | - | - |
| 36 | Ц0108-396-2- | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м м | 9,9 | 174,2 | 102 | 1725 | 1010 | 686 | 0,27 | 3 |
| | | | | 44,3 | 28,6 | 439 | 283 | 95 | 0,17 | 2 |
| 37 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Проволочный лоток FC8010-100x80 L 3 м | 9,9 | 460,32 | - | 4557 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Крышка на лоток ДКС35522 L 3 м | 9,9 | 284,98 | - | 2821 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Консоль облегченная FC34105 шт | 3,3 | 230,65 | - | 761 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Соединительная пластина FC37306 шт | 15 | 99,77 | - | 1497 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Боковая соединительная пластина FC34247 шт | 30 | 136,32 | - | 4089 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | СТОО"Электр-оцентр НС" | Держатель для крышки FC37008 шт | 90 | 42,97 | - | 3867 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | С11011-58 | -Болты строительные с гайками, оцинкованные т | 0,0024 | 154700 | - | 371 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Маркеровка кабелей | | | | | | | | |
| 44 | СТОО"Легран-Казахстан" | Держатели маркеров (цвет зеленый)№038455 (с доставкой) шт | 30 | 48,28 | - | 1448 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | СТОО"Легран-Казахстан" | Маркер(буква К)№038420 (с доставкой) шт | 30 | 4,44 | - | 133 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | СТОО"Легран-Казахстан" | Маркер(набор 100 цифр от 0 до 9)№038496 (с доставкой) н-р | 0,3 | 4443,46 | - | 1333 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | СТОО"Легран-Казахстан" | Защитная крышка для держателя №038497 (с доставкой) шт | 30 | 53,27 | - | 1598 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | СТОО"Легран-Казахстан" | Монтажный хомут №032039 (с доставкой) шт | 30 | 14,98 | - | 450 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 176339 | 7734 | | | 96 |
| | | | Тенге | | | 18039 | 2072 | | | 12 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 164144 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6711 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 18694 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 133310 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17759 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2664 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10914 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 192818 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 108 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21358 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12195 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 813 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1417 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8467 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1266 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1732 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 260 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 836 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1677 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 207580 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 118 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 23035 | - | | - |
| | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4% | | | | 4982 | | | | |
| | | ИТОГО со временными | | | | 212562 | | | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 5,36% | | | | 11393 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 2126 | | | | |
| | | Доп отпуска 0,4% | | | | 850 | | | | |
| | | ИТОГО в ценах 2001 года | | | | 226931 | | | | |
| | | ИТОГО в ценах 2012 года К=2,04 | | | | 462939 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | 9259 | | | | |
| | | ИТОГО С НАЛОГАМИ | | | | 472198 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 56664 | | | | |
| | | ИТОГО с НДС | | | | 528862 | | | | |

-1524
527 338

ЗАКАЗЧИК:

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-7

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  6-7

(Локальный сметный расчет)

НА НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1н (участок от пр. Тлекдиева до КНС-6)

ОСНОВАНИЕ: 8/258-НКВ

Сметная стоимость -1408,244 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость -523 чел.-ч
Сметная заработная плата -98,196 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18 | | | | | | | | | | |
| | | КАМЕРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ -№22, 25 | | | | | | | | | | |
| 1 | E0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки м3 | 2 | -9070,83 | -75,91 | -18142 | -152 | -533 | -1,55 | -3 | | |
| | | | | -225,11 | -28,67 | -450 | -57 | 105 | -0,14 | - | | |
| 2 | C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 2,04 | -70 | - | -143 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | E0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2 | 14,72 | -813,07 | -12,89 | -11968 | -190 | -713 | -0,23 | -3 | | |
| | | | | -36,23 | -4,84 | -533 | -71 | 118 | -0,02 | - | | |
| 4 | E0106-33-4 | -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3 | 22 | -12854,81 | -1098,23 | -282806 | -24161 | -37349 | -7,49 | -165 | | |
| | | | | -1236,83 | -380,01 | -27210 | -8360 | 105 | -1,54 | -34 | | |
| 5 | E0106-35-1 | -Устройство лотков в емкостных сооружениях м3 | 2,6 | -18151,89 | -1991,46 | -47195 | -5178 | -16706 | -28,06 | -73 | | |
| | | | | -5436,34 | -682,95 | -14134 | -1776 | 105 | -2,55 | -7 | | |
| 6 | C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 24,97 | -70 | - | -1748 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | C143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости | 24,97 | -200 | - | -4994 | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | С143001-63 | м3<br>-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 24,97 | -232<br>- | -<br>- | -5793<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С12041-27 | м3<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 5,61 | -91100<br>- | -<br>- | -511071<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С12041-6 | т<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0633 | -86400<br>- | -<br>- | -5469<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С12041-5 | т<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0308 | -89400<br>- | -<br>- | -2754<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С12041-26 | т<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0454 | -96000<br>- | -<br>- | -4358<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е0106-18-2 | т<br>-Устройство балок для перекрытий, при высоте балок до 500 мм(Б1 и Б2) | 1 | -16744,89<br>-2742,75 | -468,4<br>-176,94 | -16745<br>-2743 | -468<br>-177 | -3066<br>105 | -16,56<br>-0,86 | -17<br>-1 |
| 14 | С143001-54 | м3<br>-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1 | -70<br>- | -<br>- | -70<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С143001-62 | м3<br>-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1 | -200<br>- | -<br>- | -200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С143001-63 | м3<br>-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 1 | -232<br>- | -<br>- | -232<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С12041-26 | м3<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0607 | -96000<br>- | -<br>- | -5827<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С12041-6 | т<br>-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | 0,039 | -86400 | - | -3370 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | Е0106-22-13 | -Устройство перекрытий каналов | 3 | -13123,88 | -263,8 | -39372 | -791 | -4952 | -9,36 | -28 |
| | | м3 | | -1472,29 | -99,65 | -4417 | -299 | 105 | -0,49 | -1 |
| 20 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,05 | -70 | - | -214 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,05 | -200 | - | -610 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 3,05 | -232 | - | -708 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | С12041-6 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0725 | -86400 | - | -6264 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд1) | 0,0588 | -71934,76 | -349,88 | -4230 | -21 | -695 | -66,7 | -4 |
| | | 1т | | -11126,25 | -131,96 | -654 | -8 | 105 | -0,64 | - |
| 25 | С12041-132 | -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0588 | -40200 | - | -2364 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Е0107-28-1 | -Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм (Укладка низкофрикционнного опорного вкладыш) | 6 | -4390,26 | -10,01 | -26342 | -60 | -293 | -0,21 | -1 |
| | | м2 | | -31,05 | -3,78 | -186 | -23 | 140 | -0,02 | - |
| 27 | Е0122-8-16п рим. | -Укладка сальников для труб диам. 1000 мм | 0,002 | -907275,81 | -472429,56 | -1815 | -945 | -1485 | -2070 | -4 |
| | | км | | -392782,5 | -178465,05 | -786 | -357 | 130 | -871,62 | -2 |
| 28 | С прайс лист тоо "AMiTEXH AsTAnA" | -Муфта для труб Д1000 | 4 | -10464,77 | - | -41859 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Е0109-62-7 | -Изготовление люка-лаза | 0,0612 | -56132,03 | -18846,93 | -3433 | -1153 | -2055 | -185,15 | -11 |
| | | т | | -33327 | -4001,77 | -2038 | -245 | 90 | -14,97 | -1 |
| 30 | С11011-885 | -Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп | 0,0561 | -98100 | - | -5503 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С11011-898 | -Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0055 | -91600 | - | -504 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | С11011-878 | -Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,001 | -80300 | - | -80 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С12041-5 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0007 | -89400 | - | -63 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | С130806-42 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм | 1,02 | -160 | - | -163 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,1165 | -16909,86 | -1303,12 | -1970 | -152 | -1603 | -94,42 | -11 |
| | | м | | -14826,38 | -457,99 | -1727 | -53 | 90 | -2,24 | - |
| 36 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,06 | -22,68 | -0,06 | -69 | - | -18 | -0,03 | - |
| | | т | | -6,68 | -0,02 | -20 | - | 90 | - | - |
| 37 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 6,12 | -25,67 | -0,02 | -157 | - | -26 | -0,02 | - |
| | | м2 | | -4,78 | - | -29 | - | 90 | - | - |
| 38 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под отмостки | 2,84 | -2402,97 | -116,02 | -6824 | -330 | -624 | -0,98 | -3 |
| | | м3 | | -142,31 | -43,99 | -404 | -125 | 118 | -0,21 | -1 |
| 39 | Е0111-19-3 | -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 28,4 | -385,02 | -28,8 | -10935 | -818 | -1271 | -0,16 | -5 |
| | | м2 | | -25,59 | -10,79 | -727 | -306 | 123 | -0,05 | -1 |
| 40 | Е0111-19-4 | -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий | 28,4 | -71,14 | -3,58 | -2020 | -102 | -166 | -0,02 | -1 |
| | | м2 | | -3,42 | -1,35 | -97 | -38 | 123 | -0,01 | - |
| 41 | Е0108-4-5 | -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 68,96 | -724,97 | -9,46 | -49994 | -653 | -7932 | -0,54 | -37 |
| | | м2 | | -93,93 | -3,54 | -6478 | -244 | 118 | -0,02 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0108-6-9 | -Прижимная стенка из кирпича м3 | 8,28 | -13181,5 | -341,09 | -109143 | -2824 | -11528 | -6,84 | -57 |
| | | | | -1053,11 | -126,79 | -8720 | -1050 | 118 | -0,62 | -5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | -1237518 | -37996 | | | -423 |
| | | | Тенге | | | -71354 | -13189 | | | -55 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -1190093 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -126397 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -80480 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -547627 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -411788 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -87357 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | -44 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -13104 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -76647 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -1354097 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -498 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -93584 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -5403 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | -333 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -4064 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -3657 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | -2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -549 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -544 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -9604 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -4612 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -42022 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -42022 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2521 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -44544 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | -1408244 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -523 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -98196 | - | | - |

| | |
|---|---|
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СОООРУЖЕНИЯ 2,4% | -33798 |
| ИТОГО со временными | -1422042 |
| Затраты на производство работ в зимнее время 5,36% | -77293 |
| Выслуга лет 1% | -14220 |
| Доп отпуска 0,4% | -5688 |
| ИТОГО в ценах 2001 года | -1519243 |
| ИТОГО в ценах 2012 года К-2,04 | -3099256 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | -61985 |
| ИТОГО С НАЛОГАМИ | -3161241 |
| НДС 12% | -379349 |
| ИТОГО с НДС | -3540590 |

ЗАКАЗЧИК:

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Литовченко А. Н.

ПОДРЯДЧИК:

10342
-3530248