Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30

3 ст

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат от 26.06. 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)	42 284 648	20 640 949		23 117 863					2 476 914	**23 117 863**
	Всего к оплате	**42 284 648**	**20 640 949**							**2 476 914**	**23 117 863**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ **У тепбаев Г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Шанырак ордасы"
_____ **И.Куралбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ **Д. Абдраманов**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство,
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30

АКТ 3

выполненных работ от за июнь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАМЕРА УТ-10 (разм.2,25х2,4х2,22; АС-15,16)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	103,137	92,24	84,34	9514	8698	2713	0,01	1
		м3 грунта		7,90	28,44	815	2933	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*26,30*		*2713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*2215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*978*				
		Сметная стоимость				*13205*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	5,82225	538,76	191,92	3137	1117	1567	0,48	3
		м3 грунта недобора		346,12	53,56	2015	312	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*269,07*		*1567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*236,21*				*1375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,86*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*376*				
		Сметная стоимость				*5080*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,94075	1364,90	--	2649	--	1744	1,85	4
		м3 грунта		1364,90	--	2649	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*1744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*351*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4745*				
4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки с уплотнением	30,6	320,36	319,07	9803	9763	2093	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	36	2687	59,1	0,08	3
		Накладные расходы -		*68,40*		*2093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*1609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*952*				
		Сметная стоимость				*12848*				
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	54,6	22,10	22,10	1207	1207	316	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	430	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*122*				
		Сметная стоимость				*1645*				
6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	54,6	10,91	10,91	596	596	156	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	212	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	54,6	119,35	50,94	6516	2781	3326	0,11	6
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3735	1216	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*3326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*787*				
		Сметная стоимость				*10630*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнение. Группа грунтов 2	23,4	652,64	--	15272	--	10056	0,97	23
		м3 грунта		652,64	--	15272	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*10056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*9026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*2026*				
		Сметная стоимость				*27354*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	78	51,49	40,96	4016	3195	1039	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	603	807	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,32*		*1039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*404*				
		Сметная стоимость				*5459*				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона класса В3,5. Устройство**	1	16707,98	661,24	16708	661	1255	1,35	1
		м3		927,81	153,77	928	154	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,66*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1437*				
		Сметная стоимость				*19400*				
11	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство**	9,5	23683,54	2079,81	224994	19758	38702	6,51	62
		м3		5393,73	678,11	51240	6442	48,5	0,70	7
		Накладные расходы -		*4073,88*		*38702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*27976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1129,04*				*10726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,59*		*21096*				
		Сметная стоимость				*284792*				
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 8 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетки С-13, С-14, С-15, поз.2, поз.3)**	0,32892	146912,11	--	48322	--	2049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*2049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*2049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*4030*				
		Сметная стоимость				*54401*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,32892	13656,15	699,65	4492	230	2331	16,88	6
		т		12681,10	193,40	4171	64	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*2054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*546*				
		Сметная стоимость				*7369*				
14	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	0,00736	172090,94	--	1267	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7296,66*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7296,66*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*106*				
		Сметная стоимость				*1426*				
		АРМИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ								
15	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 12), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,073158	164415,44	--	12028	--	510	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6971,21*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13541*				
16	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0008	172090,94	--	138	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7296,66*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*11*				
		Сметная стоимость				*155*				
		ПОКРЫТИЕ								
17	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,24	7219,17	2038,93	8952	2528	2978	3,33	4
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	3343	671	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2401,47*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*2493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*954*				
		Сметная стоимость				*12884*				
18	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (В25), плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П24-5В (1 шт), сер.ТП901-09-11.84, П24д-5 (2 шт), сер.3.006.1-2.87,вып.2/	1,24	35396,60	--	43892	--	1861	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*1861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*1861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*3660*				
		Сметная стоимость				*49413*				
19	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	635,00	--	787	--	33	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,92*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*66*				
		Сметная стоимость				*886*				
20	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлизация З/Д**	0,0016	103448,47	--	166	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
21	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке из бетона класса В10 (монолитный участок в покрытии). Устройство**	0,2	24964,23	3013,24	4993	603	933	8,25	2
		м3		6516,59	615,74	1303	123	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4664,34*		*933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205,15*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2370,29*		*474*				
		Сметная стоимость				*6400*				
		ГОРЛОВИНА								
22	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /К0-6 (3 шт), вес 50 кг)/. Установка**	0,04	9008,44	4695,95	360	188	158	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	156	65	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3957,19*		*158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*527,38*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1037,25*		*41*				
		Сметная стоимость				*560*				
23	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 /КО-6/**	2	1398,65	--	2797	--	119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*233*				
		Сметная стоимость				*3149*				
24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	1	1242,63	125,23	1243	125	736	1,31	1
		шт.		996,58	59,37	997	59	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*736,24*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655,75*				*656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,49*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*158*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2138*				
25	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			1	10020,34	--	10020	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,62*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ								
26	11-452101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	0,00574	157742,95	38948,41	905	224	541	138,00	1
		т деталей		118794,54	33018,27	682	190	55,3	47,45	--
		Накладные расходы -		*94200,37*		*541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*83952,48*				*482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10247,89*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20155,47*		*116*				
		Сметная стоимость				*1561*				
27	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	5,74	329,46	--	1891	--	80	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,97*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,97*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*158*				
		Сметная стоимость				*2129*				
28	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация ходовых скоб	0,00574	103448,47	--	594	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*50*				
		Сметная стоимость				*669*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ								
29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	49,0744	731,08	14,47	35877	710	6186	0,21	10
		м2 поверхности		177,80	1,70	8725	83	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,05*		*6186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*4475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,86*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,57*		*3365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*45428*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ВНУТРИ И СНАРУЖИ								
30	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм (в два слоя). Устройство в один слой**	13,95	514,62	31,62	7179	441	2410	0,24	3
		м2 изолируемой поверхности		234,27	3,47	3268	48	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*172,75*		*2410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,79*				*2020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,96*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,99*		*767*				
		Сметная стоимость				*10356*				
31	11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 (добавить на 2 мм)**	13,95	386,76	32,59	5395	455	1663	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		158,11	3,88	2206	54	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*119,23*		*1663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,65*				*1376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,58*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,48*		*565*				
		Сметная стоимость				*7623*				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
32	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ.20 мм) по перекрытию из раствора 1:3. Устройство**	8	618,92	71,04	4951	568	1073	0,24	2
		м2 стяжки		167,01	16,45	1336	132	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*134,10*		*1073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,63*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,24*		*482*				
		Сметная стоимость				*6506*				
33	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (добавить на 5 мм)**	8	98,21	5,21	786	42	54	--	--
		м2 стяжки		3,09	1,27	25	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*6,73*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,27*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,40*		*67*				
		Сметная стоимость				*907*				
34	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная гидроизолом. Устройство в один слой**	8	671,81	18,09	5374	145	844	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	1027	21	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*105,50*		*844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,62*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,19*		*497*				
		Сметная стоимость				*6715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная гидроизолом. Устройство на каждый последующий слой	8	567,12	15,74	4537	126	596	0,10	1
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	669	17	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*74,53*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*48,43*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,10*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*51,33*		*411*				
		Сметная стоимость				*5544*				
36	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ.30 мм) из раствора 1:3. Устройство	8	618,92	71,04	4951	568	1073	0,24	2
		м2 стяжки		167,01	16,45	1336	132	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*134,10*		*1073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,63*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,24*		*482*				
		Сметная стоимость				*6506*				
37	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (добавить на 15 мм)	7,45	294,63	15,62	2195	116	150	0,01	--
		м2 стяжки		9,28	3,82	69	28	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*20,19*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,81*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25,19*		*188*				
		Сметная стоимость				*2533*				
		ЗАДЕЛКА ШВОВ ПАКЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ОТВЕРСТИЙ (ВХОДА ЛОТКОВ В КАМЕРУ)								
38	11-070515-0102 РСНБ РК 2015 К=4 ПРИМЕНИТ	Заделка швов пропитанной паклей	10,48	2628,88	6,44	27551	67	12582	2,15	23
		м шва		1679,40	3,05	17600	32	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*1200,57*		*12582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1044,80*				*10950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,76*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*306,36*		*3211*				
		Сметная стоимость				*43344*				
		ОТМОСТКА								
39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные класса В7,5 на ССПЦ. Устройство отмостки с уплотнением трамбовками	0,801	19184,99	6,26	15367	5	1991	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	2110	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2485,35*		*1991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*1285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,45*				*706*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1733,63*		*1389*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18746*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**551422**	**54919**			**162**
			Тенге			**126316**	**16922**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**541402**				
	Материалы -		Тенге			**248285**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143238**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65193**				
	Местные материалы -		Тенге			**46689**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104009**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**77757**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**26252**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**51633**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**697044**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143238**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10020**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10020**				
		Накладные расходы -	Тенге			**425**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**836**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11281**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**708325**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143238**			
		РАЗДЕЛ 2.КАМЕРА УТ-5 (разм.2,25х3,0х2,24; АС-11,12)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
40	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**116,25**	**92,24**	**84,34**	**10723**	**9804**	**3058**	**0,01**	**1**
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**919**	**3306**	**59,1**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		***26,30***		***3058***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21,48***				***2497***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,82***				***561***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,48***		***1102***				
		Сметная стоимость				***14883***				
41	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**6,5625**	**538,76**	**191,92**	**3536**	**1259**	**1766**	**0,48**	**3**
		м3 грунта недобора		**346,12**	**53,56**	**2271**	**351**	**59,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***269,07***		***1766***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***236,21***				***1550***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***32,86***				***216***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,63***		***424***				
		Сметная стоимость				***5726***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	2,1875	1364,90	--	2986	--	1966	1,85	4
		м3 грунта		1364,90	--	2986	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*1966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*396*				
		Сметная стоимость				*5348*				
43	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки с уплотнением**	34,1	320,36	319,07	10924	10880	2332	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	40	2994	59,1	0,08	3
		Накладные расходы -		*68,40*		*2332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*1793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14317*				
44	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	61,46	22,10	22,10	1358	1358	356	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	484	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*137*				
		Сметная стоимость				*1851*				
45	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	61,46	10,91	10,91	671	671	176	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	239	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*68*				
		Сметная стоимость				*914*				
46	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	61,46	119,35	50,94	7335	3131	3744	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4205	1368	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,92*		*3744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*886*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11966*				
47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнение. Группа грунтов 2**	26,34	652,64	--	17191	--	11319	0,97	26
		м3 грунта		652,64	--	17191	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*11319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*10160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*2281*				
		Сметная стоимость				*30791*				
48	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	87,8	51,49	40,96	4521	3596	1169	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	679	909	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,32*		*1169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*455*				
		Сметная стоимость				*6146*				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона класса В3,5. Устройство**	1,3	16707,98	661,24	21720	860	1632	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1206	200	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,66*				*950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25220*				
50	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство**	19,2	23683,54	2079,81	454724	39932	78219	6,51	125
		м3		5393,73	678,11	103560	13020	48,5	0,70	13
		Накладные расходы -		*4073,88*		*78219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*56541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1129,04*				*21678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,59*		*42635*				
		Сметная стоимость				*575578*				
51	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 10 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2, С-9, С-10, поз.2, поз.3)**	0,62426	164415,44	--	102638	--	4352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*4352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6971,21*				*4352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*8559*				
		Сметная стоимость				*115549*				
52	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0104	172090,94	--	1790	--	76	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7296,66*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
		АРМИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ								
53	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 12), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,082592	164415,44	--	13579	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6971,21*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1132*				
		Сметная стоимость				*15287*				
54	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00104	172090,94	--	179	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7296,66*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				
		ПОКРЫТИЕ								
55	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,58	7219,17	2038,93	11406	3222	3794	3,33	5
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	4259	855	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2401,47*		*3794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*3176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16416*				
56	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (В25), плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П26-5В (2 шт), П26д-5А (1 шт) сер.ТП901-09-11.84/	1,58	35396,60	--	55927	--	2371	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*2371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*2371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*4664*				
		Сметная стоимость				*62962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,58	635,00	--	1003	--	43	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,92*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*84*				
		Сметная стоимость				*1129*				
58	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке из бетона класса В10 (монолитный участок в покрытии). Устройство	0,6	24964,23	3013,24	14979	1808	2799	8,25	5
		м3		6516,59	615,74	3910	369	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4664,34*		*2799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205,15*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2370,29*		*1422*				
		Сметная стоимость				*19200*				
		ГОРЛОВИНА								
59	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /К0-6 (3 шт), вес 50 кг)/. Установка	0,08	9008,44	4695,95	721	376	317	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	312	130	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3957,19*		*317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*527,38*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1037,25*		*83*				
		Сметная стоимость				*1121*				
60	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 /КО-6/	4	1398,65	--	5595	--	237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*467*				
		Сметная стоимость				*6299*				
61	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	2	1242,63	125,23	2485	250	1472	1,31	3
		шт.		996,58	59,37	1993	119	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*736,24*		*1472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655,75*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,49*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*317*				
		Сметная стоимость				*4274*				
62	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	14375,43	--	28751	--	1219	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*609,52*		*1219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,52*				*1219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,80*		*2398*				
		Сметная стоимость				*32368*				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ								
63	11-452101-0202 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые. Установка**	0,01148	157742,95	38948,41	1811	447	1081	138,00	2
		т деталей		118794,54	33018,27	1364	379	55,3	47,45	1
		Накладные расходы -		*94200,37*		*1081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*83952,48*				*964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10247,89*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20155,47*		*231*				
		Сметная стоимость				*3124*				
64	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	11,48	329,46	--	3782	--	160	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,97*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,97*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*315*				
		Сметная стоимость				*4258*				
65	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлизация ходовых скоб**	0,01148	103448,47	--	1188	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*99*				
		Сметная стоимость				*1337*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ								
66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	57,1808	731,08	14,47	41804	827	7207	0,21	12
		м2 поверхности		177,80	1,70	10167	97	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,05*		*7207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*5214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,86*				*1994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,57*		*3921*				
		Сметная стоимость				*52932*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ВНУТРИ И СНАРУЖИ								
67	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм (в два слоя). Устройство в один слой**	18,34	514,62	31,62	9438	580	3168	0,24	4
		м2 изолируемой поверхности		234,27	3,47	4297	64	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*172,75*		*3168*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,79*				*2655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,96*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*54,99*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13615*				
68	11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 (добавить на 2 мм)**	18,34	386,76	32,59	7093	598	2187	0,16	3
		м2 изолируемой поверхности		158,11	3,88	2900	71	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*119,23*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,65*				*1809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,58*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,48*		*742*				
		Сметная стоимость				*10022*				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
69	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ.20 мм) по перекрытию из раствора 1:3. Устройство**	10,49	618,92	71,04	6493	745	1407	0,24	3
		м2 стяжки		167,01	16,45	1752	173	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*134,10*		*1407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*1085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,63*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,24*		*632*				
		Сметная стоимость				*8532*				
70	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (добавить на 5 мм)**	10,49	98,21	5,21	1030	55	71	--	--
		м2 стяжки		3,09	1,27	32	13	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*6,73*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,27*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,40*		*88*				
		Сметная стоимость				*1189*				
71	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная гидроизолом. Устройство в один слой**	10,49	671,81	18,09	7047	190	1107	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	1347	27	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*105,50*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,62*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*62,19*		*652*				
		Сметная стоимость				*8806*				
72	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная гидроизолом. Устройство на каждый последующий слой**	10,49	567,12	15,74	5949	165	782	0,10	1
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	878	23	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*74,53*		*782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*48,43*				*508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,10*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*51,33*		*538*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7269*				
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ.30 мм) из раствора 1:3. Устройство**								
		м2 стяжки	10,49	618,92	71,04	6493	745	1407	0,24	3
				167,01	16,45	1752	173	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*134,10*		*1407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*1085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,63*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,24*		*632*				
		Сметная стоимость				*8532*				
74	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (добавить на 15 мм)**								
		м2 стяжки	10,49	294,63	15,62	3091	164	212	0,01	--
				9,28	3,82	97	40	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*20,19*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,81*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,19*		*264*				
		Сметная стоимость				*3567*				
		ЗАДЕЛКА ШВОВ ПАКЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ОТВЕРСТИЙ (ВХОДА ЛОТКОВ В КАМЕРУ)								
75	11-070515-0102 РСНБ РК 2015 К=4 ПРИМЕНИТ	**Заделка швов пропитанной паклей**								
		м шва	12,88	2628,88	6,44	33860	83	15463	2,15	28
				1679,40	3,05	21631	39	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*1200,57*		*15463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1044,80*				*13457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,76*				*2006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,36*		*3946*				
		Сметная стоимость				*53269*				
		ОТМОСТКИ НЕТ, КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			903819	81746			239
			Тенге			189745	25443			26
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			875068				
Материалы -			Тенге			417896				
Всего заработная плата -			Тенге				215188			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			124159				
Местные материалы -			Тенге			61521				
		Накладные расходы -	Тенге			156082				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					114140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41942		
		Сметная прибыль -	Тенге			82492				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1113643				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				215188			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			28751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28751				
		Накладные расходы -	Тенге			1219				
		Сметная прибыль -	Тенге			2398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1146010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				215188			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССУ								
76	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	2038,747748	87,39	81,28	178157	165715	42796	0,01	18
		м3 грунта		6,10	21,96	12442	44764	59,1	0,02	39
		Накладные расходы -		*20,99*		*42796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,58*				*33809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*8987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*17676*				
		Сметная стоимость				*238629*				
77	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	115,0905987	538,76	191,92	62006	22089	30967	0,48	55
		м3 грунта недобора		346,12	53,56	39835	6164	59,1	0,05	5
		Накладные расходы -		*269,07*		*30967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*236,21*				*27186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,86*				*3782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*7438*				
		Сметная стоимость				*100411*				
78	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	38,3635329	1364,90	–	52362	–	34478	1,85	71
		м3 грунта		1364,90	–	52362	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*898,73*		*34478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*30946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*3532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*6947*				
		Сметная стоимость				*93788*				
79	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений)**	22,66811	1137,41	–	25783	–	16977	1,54	35
		м3 грунта		1137,41	–	25783	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*748,94*		*16977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*15238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*3421*				
		Сметная стоимость				*46181*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки с уплотнением	390,85941	320,36	319,07	125215	124711	26734	--	1
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	461	34317	59,1	0,08	33
		Накладные расходы -		*68,40*		*26734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*20554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*6181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*12156*				
		Сметная стоимость				*164105*				
81	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (с перемещением 10 м). Группа грунтов 2	1835,72533	22,10	22,10	40572	40572	10623	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	14452	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*5,79*		*10623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*8541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*2082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*4096*				
		Сметная стоимость				*55291*				
82	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1835,72533	10,91	10,91	20034	20034	5246	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	7136	59,1	--	7
		Накладные расходы -		*2,86*		*5246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*4218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27302*				
83	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1835,72533	119,35	50,94	219090	93507	111835	0,11	198
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	125583	40871	59,1	0,03	48
		Накладные расходы -		*60,92*		*111835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*98374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*26474*				
		Сметная стоимость				*357399*				
84	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнение. Группа грунтов 2	56,7750102	652,64	--	37054	--	24398	0,97	55
		м3 грунта		652,64	--	37054	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*24398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*21899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*4916*				
		Сметная стоимость				*66368*				
85	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1892,50034	51,49	40,96	97443	77519	25206	0,01	23
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	14625	19583	59,1	0,01	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,32*		*25206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*20217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*4989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*9812*				
		Сметная стоимость				*132461*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**857716**	**544146**			**457**
			Тенге			**308145**	**167288**			**171**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**857716**				
	Материалы -		Тенге			**5426**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**475432**			
		Накладные расходы -	Тенге			**329261**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**280981**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48280**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**94958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1281936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**628**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1281936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**628**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475432**			
		РАЗДЕЛ 4.ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ								
		КАНАЛ ОТ УТ-23(сущ.) ДО УТ-2 И УТ-3 /КЛ120х60х-8/ - ЗАБИРА (АС-10)								
86	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под сборные лотки песчаное толщ.100 мм /с уширением за грани лотков на 100 мм/. Устройство (Общие данные)**	**31,97544**	**4955,30**	**675,16**	**158448**	**21589**	**20561**	**0,78**	**25**
		м3 основания		**561,27**	**256,26**	**17947**	**8194**	**50,8**	**0,29**	**9**
		Накладные расходы -		*643,02*		*20561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*415,30*				*13280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,71*				*7281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,87*		*14321*				
		Сметная стоимость				*193329*				
87	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство с боковой гидроизоляцией**	**77,67**	**7219,17**	**2038,93**	**560713**	**158363**	**186522**	**3,33**	**259**
		м3 сборных конструкций		**2695,73**	**541,22**	**209378**	**42036**	**62,1**	**0,55**	**43**
		Накладные расходы -		*2401,47*		*186522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*156128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*30394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*59779*				
		Сметная стоимость				*807014*				
88	**21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л11-8" (57 шт), БМ В25/**	**41,04**	**43402,58**	**--**	**1781242**	**--**	**75525**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1840,27*		*75525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1840,27*				*75525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3619,43*		*148541*				
		Сметная стоимость				*2005308*				
89	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Л11д-8 (19 шт), БМ В25/	3,42	47232,68	--	161536	--	6849	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2002,67*		*6849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2002,67*				*6849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3938,83*		*13471*				
		Сметная стоимость				*181856*				
90	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	44,46	635,00	--	28232	--	1197	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,92*		*1197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*1197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*2354*				
		Сметная стоимость				*31783*				
91	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,361	103448,47	--	37345	--	1583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*1583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*1583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*3114*				
		Сметная стоимость				*42043*				
92	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П11-8 (57 шт), П11д-8 (23 шт); сер.3,006-2.87, БМ В25/	27,61	35396,60	--	977300	--	41438	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*41438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*41438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*81499*				
		Сметная стоимость				*1100237*				
93	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	27,61	635,00	--	17532	--	743	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26,92*		*743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19737*				
94	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты-подкладки для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В15 /ПП-5 (80 шт)/	5,6	29730,03	--	166488	--	7059	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,55*		*7059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*7059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*13884*				
		Сметная стоимость				*187431*				
95	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1119	103448,47	--	11576	--	491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*965*				
		Сметная стоимость				*13032*				
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ Лм-1 В КАНАЛАХ КЛ120х45х-8 (6,3 пм; АС-10,40)								
96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство	1,2	17047,04	661,24	20456	793	1524	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1113	185	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1269,61*		*1524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*1758*				
		Сметная стоимость				*23738*				
97	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона класса В25. Устройство	2,331	30691,77	3010,04	71543	7016	13588	10,03	23
		м3		7922,60	1033,46	18468	2409	48,5	1,06	2
		Накладные расходы -		*5829,19*		*13588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4343,69*				*10125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1485,50*				*3463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2921,68*		*6810*				
		Сметная стоимость				*91941*				
98	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-2, 2 шт)	0,009072	215174,51	--	1952	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123,40*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*				*83*		