Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30 .
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ№322 /35 2019-03-127

г. Шымкент

9 ст

С П Р А В К А № 8
о выполненных работ от 20 .05. 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)	208 095 322	53 571 428		60 000 000					6 428 571	60 000 000
	Всего к оплате	208 095 322	53 571 428		60 000 000					6 428 571	60 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
_____ Утенбаев І

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Салуакасов Б .

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Шанырак ордасы"
_____ А.Кистауов

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ Б. Куанышбеков

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство,
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30

АКТ 9

выполненных работ от за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ТЕПЛОСЕТИ								
1	11-240105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 89Х3 мм. Установка**								
		компенсатор	2	4105,33	1046,45	8211	2093	4607	3,11	6
		Накладные расходы -		2797,35	491,94	5595	984	62,1	0,58	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2303,32		4607				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2042,65				4085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,67				521		
		Сметная стоимость		512,69		1025				
2	23-051206-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**				13843				
		шт.	2	18796,56	--	37593	--	1594	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		796,97		1594				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		796,97				1594		
		Сметная стоимость		1567,48		3135				
3	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 108Х3,5 мм. Установка**				42322				
		компенсатор	2	6585,95	3414,44	13172	6829	5726	3,11	6
		Накладные расходы -		2797,35	1194,18	5595	2388	62,1	1,21	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2863,08		5726				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2478,74				4957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,34				769		
				755,92		1512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20410*				
4	23-051206-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**								
		шт.	2	25292,94	--	50586	--	2145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1072,42*		*2145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1072,42*				*2145*		
		Сметная стоимость		*2109,23*		*4218*				
5	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опоры неподвижные хомутовые и двухупорные ТС-659.00.00.04,05, и ТС-660.00.00-06,07,08,09,10**				*56949*				
		т	0,24752	242181,89	--	59945	--	2542	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*		*2542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10268,51*				*2542*		
		Сметная стоимость		*20196,03*		*4999*				
6	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опоры скользящие приварные,ТС-623.000-03,06,09,ТС-624.000-003,006**				*67486*				
		т	1,59444	242181,89	--	386144	--	16373	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*		*16373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10268,51*				*16373*		
		Сметная стоимость		*20196,03*		*32201*				
7	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка швеллера для неподвижных опор в здании(швеллер №10 L=12,8м,8,59кг,16шт)**				*434718*				
		кг	12,8	288,57	2,69	3694	34	503	0,05	1
		Накладные расходы -		42,67	0,36	546	5	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*39,33*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,99*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,34*				*171*		
		Сметная стоимость		*26,23*		*336*				
8	11-240101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 25х2 мм (для выпуска воздуха). Прокладка**				*4533*				
		км трубопровода	0,001	919299,89	291964,25	919	292	346	456,00	--
		Накладные расходы -		392538,48	81998,82	393	82	62,1	76,34	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346160,73*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294687,66*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51473,07*				*51*		
		Сметная стоимость		*101236,85*		*101*				
						1366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-240101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм (32х2 мм,45х3 мм,57х3 мм) (для дренажа). Прокладка								
		км трубопровода	0,039	694049,69	291964,25	27068	11387	13128	456,00	18
		Накладные расходы -		392538,48	81998,82	15309	3198	62,1	76,34	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*336610,12*		*13128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294687,66*				*11493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41922,46*				*1635*		
		Сметная стоимость		*82452,79*		*3216*				
10	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм (для дренажа) ГОСТ 10705-80								
		м	32,32	653,95	--	21136	--	896	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,73*		*896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,73*				*896*		
		Сметная стоимость		*54,53*		*1763*				
11	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (для дренажа) ГОСТ 10705-80								
		м	7,07	834,39	--	5899	--	250	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,38*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*				*250*		
		Сметная стоимость		*69,58*		*492*				
12	11-240101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм (89х3 мм) (для дренажа). Прокладка								
		км трубопровода	0,001	2132885,60	300520,11	2133	301	417	489,00	--
		Накладные расходы -		420945,87	84093,80	421	84	62,1	78,81	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*417361,88*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313629,63*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103732,25*				*104*		
		Сметная стоимость		*204019,80*		*204*				
13	11-240101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм (108х3,5 мм)(для дренажа). Прокладка								
		км трубопровода	0,003	2544593,18	325853,76	7634	978	1376	522,00	2
		Накладные расходы -		456301,08	85530,10	1369	257	62,1	80,50	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*458634,54*		*1376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336477,16*				*1009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122157,38*				*366*		
		Сметная стоимость		*240258,22*		*721*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9731*				
14	11-240102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы в битумо-плимерной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 38х 3 мм. Прокладка бесканальная**								
		км трубопровода	0,005	1245297,92	261737,86	6226	1309	2218	619,00	3
		Накладные расходы -		532853,77	70927,76	2664	355	62,1	66,70	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443646,77*		*2218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374948,33*				*1875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68698,44*				*343*		
		Сметная стоимость		*135115,58*		*676*				
15	23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38х3 мм,ГОСТ 10705-80(для дренажа)**								
		м	6	538,28	--	3230	--	137	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,82*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,82*				*137*		
		Сметная стоимость		*44,89*		*269*				
16	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 38х3мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**				*3636*				
		км трубопровода	0,006	794915,70	27653,45	4769	166	857	203,00	1
		Накладные расходы -		168191,59	424,40	1009	3	62,1	0,40	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142854,68*		*857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104710,53*				*628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38144,15*				*229*		
		Сметная стоимость		*75021,63*		*450*				
17	11-240102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубопроводы в битумно-полимерной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**				*6076*				
		км трубопровода	0,028	1412906,07	295120,37	39561	8263	14469	722,00	20
		Накладные расходы -		631129,08	74578,19	17672	2088	62,1	70,98	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*516732,98*		*14469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438244,21*				*12271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78488,77*				*2198*		
		Сметная стоимость		*154371,12*		*4322*				
18	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм (для дренажа) ГОСТ 10705-80**				*58352*				
		м	28	1741,90	--	48773	--	2068	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,86*		*2068*				
				73,86				*2068*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,26*		*4067*				
		Сметная стоимость				*54908*				
19	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм (108х3,5 мм). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
		км трубопровода	0,028	1340809,07	29080,61	37543	814	4680	205,00	6
				169848,65	508,18	4756	14	62,1	0,49	--
		Накладные расходы -		*167127,46*		*4680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791,59*				*2962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61335,87*				*1717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120634,92*		*3378*				
		Сметная стоимость				*45600*				
		ОТВОДЫ								
20	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	3	216,45	--	649	--	28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,18*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,18*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,05*		*54*				
		Сметная стоимость				*731*				
21	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	143	687,65	--	98334	--	4169	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*4169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*4169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,34*		*8200*				
		Сметная стоимость				*110704*				
22	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	9	1003,64	--	9033	--	383	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,55*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,55*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,70*		*753*				
		Сметная стоимость				*10169*				
23	23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	34	1576,85	--	53613	--	2273	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*66,86*		*2273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,86*				*2273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,50*		*4471*				
		Сметная стоимость				*60357*				
24	23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	10	3275,49	--	32755	--	1389	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,88*		*1389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,88*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,15*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36875*				
		ЗАГЛУШКИ								
25	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	2	-728,77	--	-1458	--	-62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,90*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,90*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,77*		*122*				
		Сметная стоимость				*-1275*				
		СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ Д=1500мм СК-3,/1шт/								
26	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	9,66	92,24	84,34	891	815	254	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	76	275	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*26,30*		*254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*92*				
		Сметная стоимость				*1237*				
27	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную траншей глиной. Группа грунтов 2**	4,45	652,64	--	2904	--	1912	0,97	4
		м3 грунта		652,64	--	2904	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*1912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*1716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*385*				
		Сметная стоимость				*5202*				
28	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона д=1500мм. Устройство в грунтах просадочных**	1,52	40180,26	5972,61	61074	9078	16052	13,90	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	17304	3492	62,1	2,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10560,44*		*16052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496,55*				*12915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2063,90*				*3137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4059,26*		*6170*				
		Сметная стоимость				*83296*				
29	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	1	13817,67	--	13818	--	586	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,87*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585,87*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152,28*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15556*				
30	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	2	12953,63	--	25907	--	1098	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*549,23*		*1098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,23*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,23*		*2160*				
		Сметная стоимость				*29166*				
31	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,**	1	14924,06	--	14924	--	633	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*632,78*		*633*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*632,78*				*633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1244,55*		*1245*				
		Сметная стоимость				*16801*				
32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	1	1398,65	--	1399	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*117*				
		Сметная стоимость				*1575*				
33	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	1	1997,18	--	1997	--	85	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,68*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,68*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,55*		*167*				
		Сметная стоимость				*2248*				
34	23-030101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный с шарниром (с крышкой), тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**								
		комплект	1	17718,75	--	17719	--	751	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*751,27*		*751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751,27*				*751*		
		Сметная стоимость		*1477,60*		*1478*				
35	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стремянка С-3**				*19948*				
		т	0,0203	299949,74	--	6089	--	258	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12717,87*				*258*		
		Сметная стоимость		*25013,41*		*508*				
36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки из бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками**				*6855*				
		м3 подстилающего слоя	0,801	18977,62	6,26	15201	5	1984	3,66	3
		Накладные расходы -		2633,66	--	2110	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2476,56*		*1984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1603,90*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,66*				*699*		
		Сметная стоимость		*1716,33*		*1375*				
37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Соединительные элементы для смотрового колодца. Установка**				*18560*				
		т стальных элементов	0,06272	417071,51	5894,56	26159	370	2704	42,70	3
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	2409	55	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43111,61*		*2704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24393,49*				*1530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18718,12*				*1174*		
		Сметная стоимость		*36814,65*		*2309*				
38	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**				*31172*				
		т	0,06272	103448,47	--	6488	--	275	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				4386,22		*275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*541*				
		Сметная стоимость				*7304*				
39	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Обойма из монолитного бетона В12,5 для смотрового колодца /на стыке нижнего кольца и днища/. Устройство**								
		м3	0,074	25426,41	3013,24	1882	223	347	8,25	1
		Накладные расходы -		6516,59	615,74	482	46	48,5	0,72	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4683,93*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3459,18*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1224,75*				*91*		
		Сметная стоимость		*2408,83*		*178*				
40	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**				*2407*				
		м3 изолирующего слоя	1,14	7385,19	1112,16	8419	1268	3529	6,93	8
		Накладные расходы -		4762,78	491,94	5430	561	50,8	0,58	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3095,71*		*3529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2669,40*				*3043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,31*				*486*		
		Сметная стоимость		*838,47*		*956*				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм ДК1 - ДК4,/4шт/				*12904*				
41	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
		м3 грунта	105,92	92,24	84,34	9770	8933	2786	0,01	1
		Накладные расходы -		7,90	28,44	837	3012	59,1	0,03	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,30*		*2786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,48*				*2275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*				*511*		
		Сметная стоимость		*9,48*		*1004*				
42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**				*13560*				
		м3 грунта	3,28	1364,90	--	4477	--	2948	1,85	6
		Накладные расходы -		1364,90	--	4477	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*898,73*		*2948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*806,65*				*2646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,07*				*302*		
		Сметная стоимость		*181,09*		*594*				
43	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную гравием ДР-8. Группа грунтов 2**				*8019*				
		м3 грунта	0,44	652,64	--	287	--	189	0,97	--
				652,64	--	287	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*429,74*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*38*				
		Сметная стоимость				*514*				
44	21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Гравий для строительных работ М 1000, ДР-8 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**								
			0,44	1584,12	--	697	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,17*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,17*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,10*		*58*				
		Сметная стоимость				*785*				
45	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца щебнем бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м, дренирующий слой из глины. Группа грунтов 2**								
			46,08	22,10	22,10	1018	1018	267	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	363	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
46	21-010202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М600,ДР 16 фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**								
			46,08	1705,87	--	78606	--	3333	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,33*		*3333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,33*				*3333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,26*		*6555*				
		Сметная стоимость				*88494*				
47	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			46,08	119,35	50,94	5500	2347	2807	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3152	1026	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*2807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*665*				
		Сметная стоимость				*8972*				
48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную траншей глиной. Группа грунтов 2**								
			9,6	652,64	--	6265	--	4125	0,97	9
		м3 грунта		652,64	--	6265	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*4125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*3703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*831*				
		Сметная стоимость				*11222*				
49	21-010102-0101	**Глина**	9,6	1308,39	--	12561	--	533	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,48*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,48*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,11*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14141*				
50	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка обратная бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5. Группа грунтов 2**	93,2	22,10	22,10	2060	2060	539	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	734	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,79*		*539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*208*				
		Сметная стоимость				*2807*				
51	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	93,2	119,35	50,94	11123	4747	5678	0,11	10
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	6376	2075	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,92*		*5678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18145*				
52	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона д=1000мм. Устройство в грунтах просадочных**	3,88	40180,26	5972,61	155899	23174	40975	13,90	54
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	44172	8914	62,1	2,23	9
		Накладные расходы -		*10560,44*		*40975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496,55*				*32967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2063,90*				*8008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4059,26*		*15750*				
		Сметная стоимость				*212623*				
53	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	8	5709,36	--	45675	--	1937	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,08*		*1937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,08*				*1937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,11*		*3809*				
		Сметная стоимость				*51421*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	8	8910,57	--	71285	--	3022	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,81*		*3022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,81*				*3022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*743,07*		*5945*				
		Сметная стоимость				*80252*				
55	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	4	7375,71	--	29503	--	1251	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,73*		*1251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*				*1251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,08*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33214*				
56	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1997,18	--	7989	--	339	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,68*		*339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,68*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,55*		*666*				
		Сметная стоимость				*8994*				
57	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	--	5595	--	237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*467*				
		Сметная стоимость				*6299*				
58	21-020101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5- для заделок труб ГОСТ 7473-2010	1,44	13205,17	--	19015	--	806	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,90*		*806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*559,90*				*806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,21*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21407*				
59	23-030101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром (с крышкой), тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	17718,75	--	70875	--	3005	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*751,27*		*3005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*751,27*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1477,60*		*5910*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*79791*				
60	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные (отмостка-1500мм). Устройство с уплотнением трамбовками**	6,216	18977,62	6,26	117965	39	15394	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	16371	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2476,56*		*15394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*9970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,66*				*5424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,33*		*10669*				
		Сметная стоимость				*144028*				
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-3./4 шт/								
61	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	0,24	7219,17	2038,93	1733	489	576	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	647	130	62,1	0,55	--
		Накладные расходы -		*2401,47*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*185*				
		Сметная стоимость				*2494*				
62	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП-3**	0,24	29730,03	--	7135	--	303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,55*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*595*				
		Сметная стоимость				*8033*				
63	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Соединительные элементы для дкенажного колодца. Установка**	0,165	417071,51	5894,56	68817	973	7113	42,70	7
		т стальных элементов		38407,37	873,62	6337	144	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*7113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*4025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*3088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*6074*				
		Сметная стоимость				*82005*				
64	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,165	103448,47	--	17069	--	724	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*1423*				
		Сметная стоимость				*19216*				
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА Д65 -8шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные электросварные, диаметр 150 мм (159х4 мм гильза). Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,008	3684309,88	141345,69	29474	1131	3211	360,00	3
		км трубопровода		328600,80	50074,87	2629	401	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*401343,02*		*3211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*1881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166185,42*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326852,23*		*2615*				
		Сметная стоимость				*35300*				
66	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**								
			8,08	871,07	13,16	7038	106	4050	0,84	7
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	5784	12	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*4050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*3599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*887*				
		Сметная стоимость				*11975*				
67	11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,008	1104660,92	65245,97	8837	522	1020	136,00	1
		км трубопровода		112680,08	11835,63	901	95	62,1	10,44	--
		Накладные расходы -		*127440,43*		*1020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77324,26*				*619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50116,17*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98568,11*		*789*				
		Сметная стоимость				*10645*				
68	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**								
			8	1710,02	197,13	13680	1577	7857	1,43	11
		фланец		1396,75	8,48	11174	68	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*982,16*		*7857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872,65*				*6981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,51*				*876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,37*		*1723*				
		Сметная стоимость				*23260*				
69	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**								
			8	5362,51	--	42900	--	1819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,37*		*1819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,37*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,19*		*3578*				
		Сметная стоимость				*48296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
			8	544,84	51,48	4359	412	2512	0,46	4
		фланец		449,31	--	3594	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*313,95*		*2512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*279,02*				*2232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*550*				
		Сметная стоимость				*7420*				
71	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			8	1687,59	--	13501	--	572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15199*				
72	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,06632	939392,32	292194,45	62300	19378	19696	312,70	21
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	20256	6090	62,1	94,30	6
		Накладные расходы -		*296985,90*		*19696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*16361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50290,13*				*3335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98910,26*		*6560*				
		Сметная стоимость				*88556*				
73	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
			0,010048	381819,66	--	3837	--	163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*320*				
		Сметная стоимость				*4320*				
74	11-260101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми								
			0,0136	769952,67	842,73	10471	11	811	53,96	1
		м3 изоляции		46450,39	398,64	632	5	55,3	0,47	--
		Накладные расходы -		*59651,98*		*811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*25907,51*				*352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33744,47*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66368,37*		*903*				
		Сметная стоимость				*12185*				
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА Д 80-20шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (159х4 мм). Укладка с гидравлическим испытанием (гильза)**								
		км трубопровода	0,02	3684309,88	141345,69	73686	2827	8027	360,00	7
				328600,80	50074,87	6572	1001	62,1	51,53	1
		Накладные расходы -		*401343,02*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*4703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166185,42*				*3324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326852,23*		*6537*				
		Сметная стоимость				*88250*				
76	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**								
		м трубы, уложенной в футляре	20,2	871,07	13,16	17596	266	10125	0,84	17
				715,86	1,44	14460	29	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*10125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*8998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*1128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*2218*				
		Сметная стоимость				*29939*				
77	11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
		км трубопровода	0,02	1104660,92	65245,97	22093	1305	2549	136,00	3
				112680,08	11835,63	2254	237	62,1	10,44	--
		Накладные расходы -		*127440,43*		*2549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77324,26*				*1546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50116,17*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98568,11*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26613*				
78	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**								
		фланец	20	1710,02	197,13	34200	3943	19643	1,43	29
				1396,75	8,48	27935	170	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*982,16*		*19643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872,65*				*17453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,51*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,37*		*4307*				
		Сметная стоимость				*58151*				
79	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	20	5362,51	--	107250	--	4547	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,37*		*4547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,37*				*4547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,19*		*8944*				
		Сметная стоимость				*120741*				
80	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**								
		фланец	20	712,77	68,64	14255	1373	8192	0,60	12
				586,05	--	11721	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*409,59*		*8192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*7279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,65*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,79*		*1796*				
		Сметная стоимость				*24243*				
81	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 ---	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	20	2107,27	--	42145	--	1787	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,35*		*1787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,35*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,73*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47447*				
82	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,1432	939392,32	292194,45	134521	41842	42528	312,70	45
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	43738	13149	62,1	94,30	14
		Накладные расходы -		*296985,90*		*42528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*35327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50290,13*				*7202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98910,26*		*14164*				
		Сметная стоимость				*191213*				
83	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,02512	381819,66	--	9591	--	407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*800*				
		Сметная стоимость				*10798*				
84	11-260101-0702 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми**	0,026	769952,67	842,73	20019	22	1551	53,96	1
		м3 изоляции		46450,39	398,64	1208	10	55,3	0,47	--
		Накладные расходы -		*59651,98*		*1551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*25907,51*				*674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33744,47*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66368,37*		*1726*				
		Сметная стоимость				*23296*				
85	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (монолитные участки бетон В7,5)**	0,84	81774,59	723,32	68691	608	26906	75,22	63
		м3 заделки		53602,52	339,27	45026	285	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*32031,54*		*26906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*27402,43*				*23018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4629,11*				*3888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9104,49*		*7648*				
		Сметная стоимость				*103245*				
		ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА ПРИ Н=2000мм /УЗЕЛ "А"/ - 1 к-т /Трубы Д250мм-2ШТ/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж								
			0,0173425	90050,85	1600,67	1562	28	938	99,90	2
		т конструкций		78910,01	297,67	1368	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*54100,90*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5863,43*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11532,14*		*200*				
		Сметная стоимость				*2700*				
87	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012								
			0,0173425	364882,58	--	6328	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15471,02*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*528*				
		Сметная стоимость				*7124*				
88	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В15. Устройство								
			1,696	19610,16	788,08	33259	1337	3603	3,06	5
		м3		2358,92	198,41	4001	336	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2124,36*		*3603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1240,30*				*2104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*884,06*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1738,76*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39811*				
89	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство								
			0,3	15709,23	717,21	4713	215	336	0,97	--
		м3		728,71	172,32	219	52	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1121,60*		*336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437,00*				*131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*684,60*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346,47*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
90	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг уголок 100х100х12. Установка								
			0,051731	201459,31	847,41	10422	44	1665	58,00	3
		т		46401,16	348,76	2400	18	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*1665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*1173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*967*				
		Сметная стоимость				*13053*				
91	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия разрезная из листовой стали. Монтаж								
			0,1208	91645,96	29693,95	11071	3587	4982	63,90	8
		т конструкций		54198,06	4641,67	6547	561	60,9	4,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*41238,52*		*4982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*4329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17337*				
92	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**								
			0,1208	345850,53	--	41779	--	1771	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*1771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*3484*				
		Сметная стоимость				*47034*				
93	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**								
			2	244,19	2,16	488	4	269	0,24	--
		м2 покрытия		194,40	0,85	389	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*134,30*		*269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*118,91*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,40*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*61*				
		Сметная стоимость				*817*				
94	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**								
			0,075	11287,62	--	847	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*478,60*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*478,60*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*941,30*		*71*				
		Сметная стоимость				*953*				
95	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз (за 2 раза)**								
			3,62	105,99	2,83	384	10	103	0,04	--
		м2		41,84	0,68	151	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,52*		*103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*23,05*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,47*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,76*		*39*				
		Сметная стоимость				*526*				
96	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности.Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (2 слой)) (в каналах)**								
			1546	893,86	60,27	1381911	93177	808081	0,94	1453
		м2		833,59	24,48	1288733	37840	54,2	0,03	46
		Накладные расходы -		*522,69*		*808081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*465,07*				*719003*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,62*				*89079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,32*		*175199*				
		Сметная стоимость				*2365192*				
97	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности.Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой). Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	1546	414,99	60,27	641575	93177	358415	0,40	618
		м2		354,72	24,48	548397	37840	54,2	0,03	46
		Накладные расходы -		*231,83*		*358415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*205,52*				*317740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,31*				*40675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,75*		*79999*				
		Сметная стоимость				*1079990*				
98	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	3865	216,27	--	835884	--	35441	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,17*		*35441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*35441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*69706*				
		Сметная стоимость				*941031*				
99	21-100501-1401 РСНБ РК 2015	**Мастика "Изол"**	2319	201,96	--	468345	--	19858	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,56*		*19858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,56*				*19858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*39056*				
		Сметная стоимость				*527259*				
100	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (по зданию)**	170	78,06	1,37	13271	233	1817	0,02	3
		м2		12,80	0,25	2176	43	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*1817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,08*				*1203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,61*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16295*				
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (по зданию)**	170	65,73	1,06	11174	180	3148	0,03	5
		м2		27,67	0,17	4705	29	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*3148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*2566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
		м3 изоляции	30	61985,90	725,06	1859577	21752	347904	18,80	564
				15219,16	339,27	456575	10178	55,3	0,40	12
		Накладные расходы -		*11596,82*		*347904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8603,81*				*258114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,00*				*89790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,62*		*176599*				
		Сметная стоимость				*2384080*				
103	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой								
		м3 изоляции	102	58926,95	989,14	6010549	100893	1236364	18,85	1923
				16226,65	466,49	1655118	47582	55,3	0,55	56
		Накладные расходы -		*12121,22*		*1236364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9231,31*				*941593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2889,91*				*294771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5683,85*		*579753*				
		Сметная стоимость				*7826666*				
104	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами - стеклопластиком (РСТ) насухо с проклейкой швов (по здани)								
		м2 поверхности покрытия изоляции	406,16	388,53	10,69	157806	4340	64585	0,32	130
				243,29	3,99	98814	1619	55,3	--	2
		Накладные расходы -		*159,01*		*64585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*136,74*				*55539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,27*				*9046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,80*		*17791*				
		Сметная стоимость				*240183*				
105	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
		1000 м2	0,467084	314118,17	--	146720	--	6221	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,61*		*6221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,61*				*6221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,94*		*12235*				
		Сметная стоимость				*165176*				
106	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике (в каналах)								
		м2 поверхности покрытия изоляции	3040	809,93	9,40	2462198	28580	740624	0,47	1435
				359,07	3,99	1091585	12119	55,3	--	14
		Накладные расходы -		*243,63*		*740624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*200,77*				*610348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,85*				*130276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,28*		*256226*				
		Сметная стоимость				*3459048*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	2!-100401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рубероид наплавляемый РКК-420А (в каналах) ГОСТ 10923-93**								
			3496	**322,04**	--	**1125852**	--	**47736**	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,65*		*47736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,65*				*47736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,86*		*93887*				
		Сметная стоимость				*1267475*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17879109**	**510885**			**6594**
			Тенге			**5534027**	**200061**			**230**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16707965**				
	Материалы -		Тенге			**7724427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5725056**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2613785**				
	Местные материалы -		Тенге			**336952**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4008708**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3166050**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**842658**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1657334**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22374006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6813**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5725056**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**512918**				
	Материалы -		Тенге			**1102**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8481**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**500285**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27132**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5165**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21967**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**43204**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**583254**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8481**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**658227**				
	Материалы -		Тенге			**3113**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**551**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**654533**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**28**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28256**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**333**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27923**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**54919**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**741401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**551**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23698661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6824
		Сметная заработная плата -	Тенге				5734088			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
108	11-240101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводынадземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 273Х6 мм. Прокладка**	0,008	11991440,76	466525,64	95932	3732	8173	728,00	6
		кмтрубопровода		654814,16	137925,15	5239	1103	62,1	131,08	1
		Накладные расходы -		*1021601,34*		*8173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492291,11*				*3938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529310,23*				*4234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041043,37*		*8328*				
		Сметная стоимость				*112433*				
109	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /ПЕРЕХОД/. Установка**	0,03	739965,99	259847,12	22199	7795	5197	147,70	4
		т фасонных частей		144265,98	74873,80	4328	2246	62,1	74,55	2
		Накладные расходы -		*173230,39*		*5197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*136085,80*				*4083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37144,60*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73055,71*		*2192*				
		Сметная стоимость				*29588*				
110	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм -273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	9704,75	--	19410	--	823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*411,48*		*823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*411,48*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,30*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21852*				
111	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующиесети из стальных труб**	2	22225,52	9922,24	44451	19844	12947	5,59	11
		врезка		5389,21	3155,58	10778	6311	62,1	3,20	6
		Накладные расходы -		*6473,66*		*12947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5306,31*				*10613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1167,35*				*2335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2295,93*		*4592*				
		Сметная стоимость				*61990*				
112	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	7	78,06	1,37	546	10	75	0,02	--
		м2		12,80	0,25	90	2	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,69*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,08*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,61*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*50*				
		Сметная стоимость				*670*				
113	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**0,5**	**58926,95**	**989,14**	**29463**	**495**	**6061**	**18,85**	**9**
		м3 изоляции		**16226,65**	**466,49**	**8113**	**233**	**55,3**	**0,55**	**--**
		Накладные расходы -		*12121,22*		*6061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9231,31*				*4616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2889,91*				*1445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5683,85*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38366*				
114	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**11,2**	**1457,76**	**31,06**	**16327**	**348**	**9006**	**1,49**	**17**
		м2 поверхности покрытия изоляции		**1278,50**	**9,16**	**14319**	**103**	**55,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*804,08*		*9006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*712,08*				*7975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,00*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,95*		*2027*				
		Сметная стоимость				*27359*				
115	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листоваяоцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**0,0858099**	**260769,75**	**--**	**22377**	**--**	**949**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11056,64*		*949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11056,64*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21746,11*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25192*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**250705**	**32224**			**48**
			Тенге			**42867**	**9998**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**231295**				
	Материалы -		Тенге			**133827**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52865**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42407**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31274**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11133**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21896**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**295598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52865**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19410				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19410				
		Накладные расходы -	Тенге			823				
		Сметная прибыль -	Тенге			1619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			317449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				52865			
		РАЗДЕЛ 3.ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССУ								
116	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**7348,05713**	**87,39**	**81,28**	**642114**	**597269**	**154246**	**0,01**	**65**
		м3 грунта		**6,10**	**21,96**	**44845**	**161337**	**59,1**	**0,02**	**142**
		Накладные расходы -		***20,99***		***154246***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***16,58***				***121854***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,41***				***32392***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,67***		***63709***				
		Сметная стоимость				***860069***				
117	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**414,809677**	**538,76**	**191,92**	**223483**	**79612**	**111612**	**0,48**	**200**
		м3 грунта недобора		**346,12**	**53,56**	**143573**	**22217**	**59,1**	**0,05**	**20**
		Накладные расходы -		***269,07***		***111612***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***236,21***				***97982***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***32,86***				***13630***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,63***		***26808***				
		Сметная стоимость				***361903***				
118	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**66,2698923**	**1364,90**	**--**	**90452**	**--**	**59559**	**1,85**	**122**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**90452**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***898,73***		***59559***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***806,65***				***53457***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***92,07***				***6102***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***181,09***		***12001***				
		Сметная стоимость				***162011***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений)**								
			28,7004298	1137,41	--	32644	--	21495	1,54	44
		м3 грунта		1137,41	--	32644	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*21495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*19293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*2202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*4331*				
		Сметная стоимость				*58470*				
120	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки с уплотнением**								
			763,736	320,36	319,07	244670	243684	52239	--	1
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	900	67055	59,1	0,08	65
		Накладные расходы -		*68,40*		*52239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*40162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*12077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*23753*				
		Сметная стоимость				*320661*				
121	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (с перемещением 10 м). Группа грунтов 2**								
			1836,323448	22,10	22,10	40585	40585	10627	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	14457	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*5,79*		*10627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*8544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*2083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*4097*				
		Сметная стоимость				*55309*				
122	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
			18,363235	10,91	10,91	200	200	52	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	71	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,86*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*20*				
		Сметная стоимость				*273*				
123	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			1836,3235	119,35	50,94	219161	93537	111871	0,11	198
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	125624	40885	59,1	0,03	48
		Накладные расходы -		*60,92*		*111871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*98406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*13465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*26483*				
		Сметная стоимость				*357515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнение. Группа грунтов 2	61,2286	652,64	--	39960	--	26312	0,97	60
		м3 грунта		652,64	--	39960	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*26312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*23616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*5302*				
		Сметная стоимость				*71574*				
125	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2020,95204	51,49	40,96	104057	82780	26916	0,01	25
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	15618	20912	59,1	0,01	25
		Накладные расходы -		*13,32*		*26916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*21589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*5327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*10478*				
		Сметная стоимость				*141451*				
		КАНАЛ ОТ УТ-7 ДО УТ-17 И К УТ-18, И К ДОМУ поз.9 /КЛ60х45х-8/ - АЛИШЕР (АС30-33)								
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ								
126	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под сборные лотки песчаное толщ.100 мм. /с уширением за грани лотков на 100 мм/. Устройство (Общие данные)	16,93783	4955,30	675,16	83932	11436	10891	0,78	13
		м3 основания		561,27	256,26	9507	4340	50,8	0,29	5
		Накладные расходы -		*643,02*		*10891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*415,30*				*7034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,71*				*3857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,87*		*7586*				
		Сметная стоимость				*102409*				
127	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство с боковой гидроизоляцией	28,23	7219,17	2038,93	203797	57559	67793	3,33	94
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	76101	15279	62,1	0,55	16
		Накладные расходы -		*2401,47*		*67793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*56746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*11047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*21727*				
		Сметная стоимость				*293318*				
128	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Л4-8" (50 шт), Л4д-8 (15 шт), БМ В15/	19,35	47232,68	--	913952	--	38752	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2002,67*		*38752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2002,67*				*38752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3938,83*		*76216*				
		Сметная стоимость				*1028920*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с В22,5 до В15	19,35	-1411,00	--	-27303	--	-1158	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,83*		*1158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*1158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*2277*				
		Сметная стоимость				*-23869*				
130	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1305	103448,47	--	13500	--	572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15198*				
131	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П5-8 (50 шт), П5д-8 (22 шт); сер.3,006-2.87, БМ В15/	8,88	35396,60	--	314322	--	13327	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*13327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*13327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*26212*				
		Сметная стоимость				*353861*				
132	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с В22,5 до В15	8,88	-1411,00	--	-12530	--	-531	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,83*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*1045*				
		Сметная стоимость				*-10954*				
133	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты-подкладки для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В15 /ПП-3 (61 шт)/	2,44	29730,03	--	72541	--	3076	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,55*		*3076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*3076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*6049*				
		Сметная стоимость				*81666*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0782	103448,47	--	8090	--	343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*675*				
		Сметная стоимость				*9108*				
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ Лм-3 В КАНАЛАХ КЛ60х45-8 (10,2 пм; АС-17,40)								
135	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство**	1,09	17047,04	661,24	18581	721	1384	1,35	1
		м3		927,81	153,77	1011	168	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1269,61*		*1384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21562*				
136	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона класса В25. Устройство**	2,448	13830,73	3010,04	33858	7369	12520	10,03	25
		м3		7922,60	1033,46	19395	2530	48,5	1,06	3
		Накладные расходы -		*5114,28*		*12520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4343,69*				*10633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*770,60*				*1886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1515,60*		*3710*				
		Сметная стоимость				*50088*				
137	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-5 /1 шт/; С-6 /1 шт/)**	0,0102	215174,51	--	2195	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123,40*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943,83*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
138	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,04845	146912,11	--	7118	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*594*				
		Сметная стоимость				*8013*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04845	13656,15	699,65	662	34	343	16,88	1
		т		12681,10	193,40	614	9	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Пм-3 В КАНАЛАХ КЛ60х45-8 (5,0 пм; АС-27-29)								
140	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов из бетона класса В25. Устройство	0,5	26956,92	1500,91	13478	750	2228	8,14	4
		м3		6192,51	360,75	3096	180	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4456,06*		*2228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3178,33*				*1589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1277,73*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2513,04*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16963*				
141	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1, 1 шт)	0,0023	215174,51	--	495	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123,40*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943,83*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
142	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0175	146912,11	--	2571	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*214*				
		Сметная стоимость				*2894*				
143	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0175	13656,15	699,65	239	12	124	16,88	--
		т		12681,10	193,40	222	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*29*				
		Сметная стоимость				*392*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	0,59	18272,26	1305,31	10781	770	1914	5,95	4
		м3 кладки		4356,89	305,34	2571	180	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3243,58*		*1914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2368,41*				*1397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*875,16*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721,27*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13710*				
		БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА - 7 шт (АС-33,40)								
145	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки покрытия и под установку оборудования в зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,1827	33533,06	15372,52	6126	2809	2364	16,29	3
		т конструкций		14652,37	3487,54	2677	637	60,9	2,94	1
		Накладные расходы -		*12937,41*		*2364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11047,20*				*2018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1890,20*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3717,64*		*679*				
		Сметная стоимость				*9169*				
146	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1827	2187,15	521,10	400	95	179	1,34	--
		т		1395,42	0,85	255	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*46*				
		Сметная стоимость				*625*				
147	21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,1827	260569,25	--	47606	--	2018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11048,14*		*2018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11048,14*				*2018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21729,39*		*3970*				
		Сметная стоимость				*53594*				
148	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,2983	383,81	0,68	2034	4	959	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		287,96	0,33	1526	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,96*		*959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,97*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,18*		*239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3232*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЩЯЯ								
149	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная гидроизолом с перехлестом на лотки на 250 мм с двух сторон. Устройство в один слой**								
			231,6544	671,81	18,09	155628	4190	24440	0,16	36
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	29750	597	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*105,50*		*24440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*17116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,62*				*7324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,19*		*14405*				
		Сметная стоимость				*194473*				
150	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная гидроизолом с перехлестом на лотки на 250 мм с двух сторон. Устройство на каждый последующий слой**								
			231,6544	567,12	15,74	131375	3647	17264	0,10	23
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	19385	505	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*74,53*		*17264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*48,43*				*11218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,10*				*6046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,33*		*11891*				
		Сметная стоимость				*160530*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП-1 (4 шт) ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ (АС-25,42)								
151	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона класса В15. Устройство**								
			3,904	17988,48	1024,15	70227	3998	6119	1,79	7
		м3		1344,74	246,94	5250	964	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1567,41*		*6119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*3014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795,44*				*3105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,47*		*6108*				
		Сметная стоимость				*82454*				
152	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1)**								
			0,4610224	164415,44	--	75799	--	3214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*3214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6971,21*				*3214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*6321*				
		Сметная стоимость				*85334*				
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60Х45; К21, К22 (2 шт; АС-33,8)								
153	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под сборные лотки песчаное толщ.100 мм. /с уширением за грани лотков на 100 мм/. Устройство (Общие данные)**								
			1,323	4955,30	675,16	6556	893	851	0,78	1
		м3 основания		561,27	256,26	743	339	50,8	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*643,02*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*415,30*				*549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,71*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,87*		*593*				
		Сметная стоимость				*7999*				
154	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство с боковой гидроизоляцией**	2,14	7219,17	2038,93	15449	4363	5139	3,33	7
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	5769	1158	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2401,47*		*5139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*1647*				
		Сметная стоимость				*22235*				
155	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Л4д-8 (1 шт), БМ В15, Лу4-8-1 (1 шт), Лу4-8н-1 (1 шт), БМ В25/**	1,42	47232,68	--	67070	--	2844	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2002,67*		*2844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2002,67*				*2844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3938,83*		*5593*				
		Сметная стоимость				*75507*				
156	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	**Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с В22,5 до В15**	0,18	-1411,00	--	-254	--	-11	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,83*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*21*				
		Сметная стоимость				*-222*				
157	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	1,24	635,00	--	787	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,92*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*66*				
		Сметная стоимость				*886*				
158	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 ***	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,03144	103448,47	--	3252	--	138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П5д-8 (1 шт), П5-8 (2 шт), БМ В15; сер.3,006-2.87/								
			0,72	35396,60	--	25486	--	1081	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*1081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*1081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*2125*				
		Сметная стоимость				*28692*				
160	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с В22.5 до В15								
			0,72	-1411,00	--	-1016	--	-43	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,83*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*85*				
		Сметная стоимость				*-888*				
161	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,0034	103448,47	--	352	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				
162	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Заделка торцов лотков бетоном М100, при толщине стен более 100 мм. Устройство								
			0,64	27777,74	3010,04	17778	1926	3652	10,03	6
		м3		7922,60	1033,46	5070	661	48,5	1,06	1
		Накладные расходы -		*5705,64*		*3652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4343,69*				*2780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1361,95*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2678,67*		*1714*				
		Сметная стоимость				*23144*				
163	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная гидроизолом с перехлестом на лотки на 250 мм с двух сторон. Устройство в один слой								
			17,28	671,81	18,09	11609	313	1823	0,16	3
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2219	45	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*105,50*		*1823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,62*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,19*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14507*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная гидроизолом с перехлестом на лотки на 250 мм с двух сторон. Устройство на каждый последующий слой								
			17,28	567,12	15,74	9800	272	1288	0,10	2
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	1446	38	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*74,53*		*1288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*48,43*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,10*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,33*		*887*				
		Сметная стоимость				*11975*				
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП12,УП13,УП17,УП18 - 4 шт (УПК60х45; АС-33,13)								
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ УЧТЕНО В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НА ТРАССУ								
165	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство с боковой гидроизоляцией								
			2,664	7219,17	2038,93	19232	5432	6398	3,33	9
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	7181	1442	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2401,47*		*6398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*5355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*2050*				
		Сметная стоимость				*27680*				
166	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ЛУ4-8" (1 шт); БМ В25/								
			1,384	47232,68	--	65370	--	2772	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2002,67*		*2772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2002,67*				*2772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3938,83*		*5451*				
		Сметная стоимость				*73593*				
167	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			1,384	635,00	--	879	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,92*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*73*				
		Сметная стоимость				*990*				
168	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,0168	103448,47	--	1738	--	74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*145*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1957*				
169	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П5-8 (2 шт); сер.3,006-2.87, БМ В15/**	1,28	35396,60	--	45308	--	1921	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*1921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*1921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*3778*				
		Сметная стоимость				*51007*				
170	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.10	**Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с В22,5 до В15**	1,28	-1411,00	--	-1806	--	-77	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,83*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*151*				
		Сметная стоимость				*-1579*				
171	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0056	103448,47	--	579	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4386,22*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*48*				
		Сметная стоимость				*652*				
172	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	**Заделка торцов лотков бетоном М100 на ССПЦ, при толщине стен более 100 мм. Устройство**	0,328	27777,74	3010,04	9111	987	1871	10,03	3
		м3		7922,60	1033,46	2599	339	48,5	1,06	--
		Накладные расходы -		*5705,64*		*1871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4343,69*				*1425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1361,95*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2678,67*		*879*				
		Сметная стоимость				*11861*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ УЧТЕНА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НА ТРАССУ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			4084080	1245247			960
			Тенге			690001	356351			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4077554				
	Материалы -		Тенге			522040				
	Всего заработная плата -		Тенге				1042783			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122053				
	Местные материалы -		Тенге			1504049				
		Накладные расходы -	Тенге			810877				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					612038		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					198839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			391074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5279505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1301
		Сметная заработная плата -	Тенге				1042783			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6526				
	Материалы -		Тенге			690				
	Всего заработная плата -		Тенге				3569			
		Накладные расходы -	Тенге			2543				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2174		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					369		
		Сметная прибыль -	Тенге			725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5289299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1305
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046353			
		РАЗДЕЛ 5.ИРРИГАЦИЮ								
173	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	113,74	7416,31	2643,17	843531	300634	388020	5,38	612
		м3 сборных конструкций		4457,49	915,09	506995	104083	55,3	0,94	107
		Накладные расходы -		*3411,46*		*388020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2971,04*				*337926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*440,42*				*50094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,22*		*98524*				
		Сметная стоимость				*1330075*				
174	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	25,74	42775,07	--	1101030	--	46684	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1813,66*		*46684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1813,66*				*46684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3567,10*		*91817*				
		Сметная стоимость				*1239531*				
		Добавить								
175	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	372,75	226,41	89,83	84395	33485	16452	0,04	16
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	11453	9028	60,3	0,02	9
		Накладные расходы -		*44,14*		*16452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*12350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,00*				*4102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,64*		*8068*				
		Сметная стоимость				*108915*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, лотки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	969,15	731,08	14,47	708528	14020	122158	0,21	205
		м2 поверхности		177,80	1,70	172311	1644	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*126,05*		*122158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*88369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,86*				*33788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,57*		*66455*				
		Сметная стоимость				*897140*				
		по смету								
177	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	15,936	4913,44	1819,77	78301	29000	31561	3,01	48
		м3 сборных конструкций		2436,69	637,60	38831	10161	55,3	0,66	10
		Накладные расходы -		*1980,50*		*31561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1700,08*				*27093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*280,41*				*4469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,51*		*8789*				
		Сметная стоимость				*118651*				
178	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5 СТ РК 937-92	15,936	35396,60	--	564080	--	23917	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1500,82*		*23917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1500,82*				*23917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2951,79*		*47040*				
		Сметная стоимость				*635037*				
179	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 300 мм. Укладка	0,162	491564,44	66201,44	79633	10725	47313	499,00	81
		км трубопровода		399209,98	19760,73	64672	3201	62,1	17,66	3
		Накладные расходы -		*292054,81*		*47313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260180,81*				*42149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31874,00*				*5164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62689,54*		*10156*				
		Сметная стоимость				*137102*				
180	23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительныхрезиновых колец ГОСТ 31416-2009	81	5242,36	--	424631	--	18004	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,28*		*18004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,28*				*18004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,17*		*35411*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*478046*				
181	11-090501-0601 РСНБ РК 2015 прим	**Резка асбоцементных труб Д 300мм**	324	277,34	8,78	89859	2844	59049	0,34	110
		м		268,56	--	87014	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*182,25*		*59049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,55*				*52992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,69*				*6057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,77*		*11913*				
		Сметная стоимость				*160820*				
182	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	3,21552	415792,74	5721,94	1336990	18399	116493	42,30	136
		т металлических изделий		33010,50	2111,94	106146	6791	50,8	2,49	8
		Накладные расходы -		*36228,32*		*116493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17842,20*				*57372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18386,12*				*59121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36161,68*		*116279*				
		Сметная стоимость				*1569762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5310978**	**409107**			**1208**
			Тенге			**987422**	**134908**			**139**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4796488				
	Материалы -		Тенге			1824708				
	Всего заработная плата -		Тенге				1035316			
	Местные материалы -		Тенге			1665111				
		Накладные расходы -	Тенге			792597				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					565259		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					227338		
		Сметная прибыль -	Тенге			447127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6036212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1237
		Сметная заработная плата -	Тенге				1035316			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89859				
	Всего заработная плата -		Тенге				87014			
		Накладные расходы -	Тенге			59049				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52992		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6057		
		Сметная прибыль -	Тенге			11913				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			160820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				87014			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			424631				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424631				
		Накладные расходы -	Тенге			18004				
		Сметная прибыль -	Тенге			35411				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			478046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6675078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122330			
		ПОКРЫТИЯ ТИП-1,ТИП-2								
		РАЗДЕЛ 7. АСФАЛТАБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1,S=14950+680 м2								
183	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**								
			7251	226,71	89,83	1643840	651374	320126	0,04	302
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	222786	175624	60,3	0,02	175
		Накладные расходы -		*44,15*		*320126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*240241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,02*				*79885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*157117*				
		Сметная стоимость				*2121084*				
184	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			3,36	76112,17	1208,62	255737	4061	12040	--	--
		т		--	566,52	--	1903	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3583,25*		*12040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3241,64*				*10892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6375,63*		*21422*				
		Сметная стоимость				*289199*				
185	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			1,68	76112,17	1208,62	127868	2030	6020	--	--
		т		--	566,52	--	952	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3583,25*		*6020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3241,64*				*5446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6375,63*		*10711*				
		Сметная стоимость				*144599*				
186	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство**								
			4800	380,86	89,83	1828137	431195	243290	0,04	200
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	147480	116259	60,3	0,02	116
		Накладные расходы -		*50,69*		*243290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*159034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,55*				*84256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,52*		*165714*				
		Сметная стоимость				*2237142*				
187	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			4800	1102,02	66,25	5289677	317987	365793	0,03	161
		м2		28,50	18,40	136793	88340	60,3	0,02	80
		Накладные расходы -		*76,21*		*365793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*135755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,92*				*230038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,26*		*452438*				
		Сметная стоимость				*6107908*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4(3)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	4800	1037,67	66,40	4980799	318697	352877	0,03	161
		м2		28,50	18,46	136793	88626	60,3	0,02	81
		Накладные расходы -		*73,52*		*352877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*135927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,20*				*216949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*		*426694*				
		Сметная стоимость				*5760370*				
189	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	564	1307,15	19,90	737232	11223	218169	0,70	394
		м		519,95	7,28	293254	4105	60,3	0,01	4
		Накладные расходы -		*386,82*		*218169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*179308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,90*				*38861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,52*		*76432*				
		Сметная стоимость				*1031833*				
190	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые БР 100.30.15**	24,252	32689,46	--	792785	--	33614	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1386,03*		*33614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1386,03*				*33614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2726,04*		*66112*				
		Сметная стоимость				*892511*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			15656076	1736567			1218
			Тенге			937106	475809			459
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15656076				
	Материалы -		Тенге			12189618				
	Всего заработная плата -		Тенге				1412915			
	Местные материалы -		Тенге			792785				
		Накладные расходы -	Тенге			1551930				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					851988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					699942		
		Сметная прибыль -	Тенге			1376640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18584646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1677
		Сметная заработная плата -	Тенге				1412915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18584646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1677
		Сметная заработная плата -	Тенге				1412915			

РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-2,S=4148 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
			52,36	4603,21	785,43	241024	41125	18177	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	140,08	5325	7334	60,3	0,14	7
		Накладные расходы -		*347,15*		*18177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,79*				*7634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,36*				*10543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,03*		*20736*				
		Сметная стоимость				*279937*				
192	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из брусчатки толщ.50мм**								
			748	869,40	70,86	650313	53007	390124	0,90	673
		м2		754,79	16,31	564586	12203	60,3	0,02	14
		Накладные расходы -		*521,56*		*390124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*464,98*				*347804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,58*				*42320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,28*		*83235*				
		Сметная стоимость				*1123672*				
193	21-040509-0411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**								
			838,8	1823,39	--	1529460	--	64849	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,31*		*64849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,31*				*64849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,06*		*127545*				
		Сметная стоимость				*1721854*				
194	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х 300 мм при других видах покрытий**								
			1376	1043,69	19,90	1436119	27381	516900	0,70	960
		м		519,95	7,28	715457	10016	60,3	0,01	9
		Накладные расходы -		*375,65*		*516900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*437460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,73*				*79440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,55*		*156241*				
		Сметная стоимость				*2109260*				
195	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые М-300,БР100.20.8**								
			22,016	31779,82	--	699665	--	29666	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,46*		*29666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*				*29666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,18*		*58346*				
		Сметная стоимость				*787677*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4556579	121513			1641
			Тенге			1285368	29553			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4556579				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			920574				
Всего заработная плата -		Тенге				1314921			
Местные материалы -		Тенге			2229124				
	Накладные расходы -	Тенге			1019715				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					792897		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226818		
	Сметная прибыль -	Тенге			446104				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6022398				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1672
	Сметная заработная плата -	Тенге				1314921			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6022398				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1672
	Сметная заработная плата -	Тенге				1314921			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			47737527	4055543			11668
		Тенге			9476791	1206682			1214
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46025957				
Материалы -		Тенге			23315194				
Всего заработная плата -		Тенге				10583857			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2758215				
Местные материалы -		Тенге			6528020				
	Накладные расходы -	Тенге			88723				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60331		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28392		
	Сметная прибыль -	Тенге			55842				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			753868				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
	Сметная заработная плата -	Тенге				99065			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1102267				
Материалы -		Тенге			3113				
Всего заработная плата -		Тенге				551			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1098574				
Сдача и испытание -		Тенге			28				
	Накладные расходы -	Тенге			47083				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					333		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46750		
	Сметная прибыль -	Тенге			91948				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1241298				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				551			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			60587432				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12882
	Сметная заработная плата -	Тенге				10683473			
Итого без оборудование					60 587 432				
Временные здания и сооружения		1,32639%			803 626				
ИТОГО					61 391 058				
В зимнее время		0,78682%			483 037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в ценах 2017 года					61 874 095				
	Стоимость оборудования -					0				
	Итого с оборудованием					61 874 095				
	Итого затраты в текущих ценах 2017 г 66%		1			40 836 903				
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г 34%		1,059938			22 298 126				
	Итого					63 135 028				
	Итого по акту: к=0,84852149		0,84852149			53 571 428				
	Итого:					53 571 428				
	НДС 12%		12%			6 428 571				
	Итого с НДС					60 000 000				

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Е. Джуматаев**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Ахмедов К.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

_____ **Б. Куанышбеков**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е. А.**