"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство участка тепловой магистрали ТМ-5 от ТК-213 до ТК-216 диаметром трубы 700 мм к школе на 350 мест в микрорайоне "Затонский2 городд павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Теплоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/7 от 10.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ №1
от 30.08.2020 года за июнь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)
Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8054,622	149,65	143,5	1205346	1155867	571	243623	1564887
					6,07	35,94	48908	289457	–	115918	

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	249,114	1240,42	–	309005	–	–	222484	574008
				1240,42	–	309005	–	–	42519	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	105,594	1033,68	–	109150	–	–	78588	202757
				1033,68	–	109150	–	–	15019	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - вывоз грунта в отвал К=1,750;	т	14095,5885	210		2960074		–		3196880
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8054,624	14,63	12,52	117816	100806	381	39003	169365
				2,06	4,66	16629	37542	–	12546	
6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	3719,64	149,65	143,5	556632	533782	264	112506	722669
				6,07	35,94	22586	133672	–	53531	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - для обратной засыпки К=1,750;	т	6509,37	210		1366968		–		1476325
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное и засыпка труб в лотках. Устройство НР = 99 %	м3 основания	510	3006,91	148,57	1533526	75773	1024947	447633	2139652

				848,64	37,94	432806	19349	–	158493	
Раздел 2 Тепловая сеть										
14 1124-0108-0113	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка (в канале 359,84 м, в монолитном канале 36 м, безканальная 370,96 м) НР = 99 %	км труб	0,849	3465166,08	1471975,27	2941926	1249707	112932	1887828	5216134
				1860173,14	385877,5	1579287	327610	–	386380	
15 1122-0301-0116	Футляры из труб стальных, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	6077725	3744250	243109	149770	7731	122060	394383
				2140200	942125	85608	37685	–	29214	
16 2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	40	86927		3477080		3477080		3755246
17 1122-1401-0311	Трубы диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	3328,18	19,6	133127	784	78577	53504	201561
				1344,15	6,95	53766	278	–	14930	
21 1124-0108-0224	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР = 99 %	шт.	20	62177,35	25438,05	1243547	508761	62990	798704	2205631

				33589,8	6748,8	671796	134976	–	163380	
29 1124-0108-0224	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР = 99 %	шт.	16	62177,19	25437,94	994835	407007	50391	638964	1764503
				33589,81	6748,81	537437	107981	–	130704	
31 1124-0108-0413	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	99900,4	49508,1	999004	495081	31495	592459	1718780
				47242,8	12601,5	472428	126015	–	127317	

Итого	**25 302 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 339 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 677 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 214 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 847 359
- перевозка грузов, тенге	4 327 042
Накладные расходы, тенге	5 237 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 874 280
Всего	**25 302 781**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	328 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 015 016
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**532 935**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**27 179 668**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**28 538 651**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**25 684 786**
генподрядных к=0,9	**23 116 308**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 082 174**
Всего к оплате	**26 198 482**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А.Т.Сарсекеев