"SANA-2015", Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство участка тепловой магистрали ТМ-5 от ТК-213 до ТК-216 диаметром трубы 700 мм к школе на 350 мест в микрорайоне "Затонский2 городд павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Теплоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/7 от 10.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 2
от 18.08.2020 года за август 2020 года
(локальная смета 6-1-6)
Лотки

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тепловая сеть									
		1.1 Канал КЛ1 , КЛ-2									
7	2104-0302-0209	Плиты перекрытии каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 плита РП-1	м3	374,76	60298		22597278		22597278		24405060
									–	1807782	
		Раздел 2 Монолитный участок канала МУ-1									
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 с/с НР = 91 %	м3	13,61	20036,15	1042,91	272692	14194	244553	15124	310841
					1024,61	196,55	13945	2675	–	23025	
21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	14,5	4805,38	1452,21	69678	21057	38367	17658	94323
					707,17	602,28	10254	8733	–	6987	

06-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	44,28	39108,9	4164,84	1731742	184419	1112521	450846	2357195
				9819,38	1369,31	434802	60633	–	174607	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7462	192867		1108252		1108252		1196912
25 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя - гидроизол НР = 93 %	м2 поверхность	108,3	2213,13	38,42	239682	4161	181390	50943	313875
				499,82	5,96	54131	646	–	23250	
26 1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство В15 W6 F50 - плита Пм1 НР = 91 % К=36,000;	м3	25,92	32667,94	2354,63	846753	61032	590556	188502	1118075
				7529,51	462,19	195165	11980	–	82820	
27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	0,03024	195387		5909		5909		6382
28 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=36,000;	т	3,5712	211223		754320		754320		814666
								–	60346	

Итого	**30 617 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	708 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	284 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 633 146
Накладные расходы, тенге	723 073
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 267 950
Всего	**30 617 329**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	398 025
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 228 208

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	644 871
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	32 888 433
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	34 532 855
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	31 079 569
генподрядных к=0,9	27 971 612
Налог на добавленную стоимость 12 %	3 729 548
Всего к оплате	31 701 161

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
А.Т.Сарсекеев