Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма ЗКС

Заказчик: ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области, с.Саумалколь, Акана Сере, 31
Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртаусский район, с.Казанка

Справка №3 от "15" октября 2021 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за октября 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		90	27.07.2021 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**13 668 708,69**	**12 204 204,18**							**1 464 505**	
В том числе за отчетный период	**13 668 708,69**	**12 204 204,18**							**1 464 505**	**13 668 708,69**

Заказчик:
ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Құттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КолоритСтрой"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Эспертиза" Муртазин Н.С.

М.п.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." Жауханов Ф.Б.

М.п.

Субподрядчик:
ИП "Бокенбаев Ж.А."

Директор Бокенбаев Ж.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"

адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка

Наим. объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка

Договор №90 от 27.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 3 от "15" октября 2021 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1									
1	38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	14	3271,07	5,57	45795	78	42602	2835	52520
			НР - 90%; СП - 8%			222,50	2,50	3115	35		3890	
2	39	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	12,9	947,52	2,48	12223	32	7314	3522	17005
			НР - 72%; СП - 8%			378,06	1,16	4877	15		1260	
3	40	СТ2900-0000-0000	**Сетка москитная**	м2	12,15	3196,00	--	38831	--	38831	--	41937
			СП - 8%			--	--	--	--		3106	
4	41	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	8,988	2142,86	489,65	19259	4401	6107	8818	30323
			НР - 90%; СП - 8%			973,63	116,38	8751	1046		2246	
5	42	2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 23-13, ДНГ 24-13 СТ РК 943-92**	м2	8,988	14644,00	--	131620	--	131620	--	142150

за сентябрь 2021 г

			СП - 8%			--	--	--	--		10530	
6	43	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными (над Д-1)**	м2	1,2103	3728,83	550,28	4513	666	1600	2167	7214
			НР - 90%; СП - 8%			1857,39	132,20	2247	160		534	
7	44	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	1,21	14151,00	--	17123	--	17123	--	18493
			СП - 8%			--	--	--	--		1370	
8	45	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,21	1179,34	21,49	1427	26	1000	327	1893
			НР - 80%; СП - 8%			331,52	5,79	401	7		140	
9	46	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,63	2668,71	635,58	4350	1036	1594	1761	6600
			НР - 90%; СП - 8%			1055,83	144,79	1720	236		489	
10	47	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8**	м2	1,63	15269,00	--	24888	--	24888	--	26879
			СП - 8%			--	--	--	--		1991	
11	48	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	16,07	1622,91	86,10	26080	1384	7591	15903	45342
			НР - 90%; СП - 8%			1064,38	35,21	17105	566		3359	
12	49	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,89	10549,00	--	83232	--	83232	--	89891
			СП - 8%			--	--	--	--		6659	
13	50	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	10,8	11675,00	--	126090	--	126090	--	136177
			СП - 8%			--	--	--	--		10087	
14	51	2107-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	м	30,6	501,00	--	15331	--	15331	--	16557
			СП - 8%			--	--	--	--		1226	
15	52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,18	11914,00	--	37887	--	37887	--	40918
			СП - 8%			--	--	--	--		3031	
16	53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	38	490,00	--	18620	--	18620	--	20110

за сентябрь 2021 г

			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
17	54	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5245,00	--	73430	--	73430	--	79304
			СП - 8%			--	--	--	--		5874	
18	55	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,4	3568,64	196,14	16013	738	11485	3700	21290
			НР - 90%; СП - 8%			927,73	85,23	3790	321		1577	
19	56	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,4	24998,00	--	109991	--	109991	--	118790
			СП - 8%			--	--	--	--		8799	
20	62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	117,8	4270,59	81,60	503075	9612	357188	131971	685850
			НР - 94%; СП - 8%			1156,83	34,97	136275	4119		50804	
21	66	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	218	2947,59	23,61	642575	5147	554398	80264	780665
			НР - 94%; СП - 8%			380,87	10,81	83030	2357		57827	
22	70	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	81,6	2947,59	23,60	240523	1926	207518	30044	292211
			НР - 94%; СП - 8%			380,87	10,81	31079	882		21645	
23	74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	12,2	1512,30	96,56	18450	1178	9509	7440	27961
			НР - 94%; СП - 8%			636,31	12,46	7763	152		2071	
24	75	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12,2	960,16	47,79	11714	583	6447	4485	17495
			НР - 94%; СП - 8%			383,93	7,13	4684	87		1296	
25	76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,2	4399,02	81,56	53669	995	38561	13668	72723
			НР - 94%; СП - 8%			1156,80	35,00	14113	427		5387	
26	82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	40	1223,75	22,28	48950	891	29286	17964	72267

за сентябрь 2021 г

			НР - 94%; СП - 8%			469,33	8,45	18773	338		5353	
27	83	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	40	4948,40	52,98	197936	2119	170576	24617	240357
			НР - 94%; СП - 8%			631,03	23,68	25241	947		17804	
28	84	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	40	769,18	3,88	30767	155	9066	17292	51904
			НР - 80%; СП - 8%			538,65	1,73	21546	69		3845	
29	85	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	150	1735,27	14,52	260291	2178	219033	37385	321491
			НР - 94%; СП - 8%			260,53	4,61	39080	692		23814	
30	86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	222,5	243,82	2,52	54250	561	35678	17117	77076
			НР - 94%; СП - 8%			80,96	0,89	18011	198		5709	
31	87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,5	565,94	1,86	20091	66	9668	9763	32242
			НР - 94%; СП - 8%			291,75	0,82	10357	29		2388	
32	88	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	28	372,57	2,46	10432	69	8114	2143	13581
			НР - 94%; СП - 8%			80,32	1,11	2249	31		1006	
33	90	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	515,8	806,74	5,13	416119	2646	151727	210040	676252
			НР - 80%; СП - 8%			507,46	1,56	261746	805		50093	
34	98	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	25,5	4882,67	21,73	124508	554	27201	69857	209914
			НР - 72%; СП - 8%			3794,24	10,59	96753	270		15549	
35	99	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,5	756,94	46,08	19302	1175	3777	12258	34085
			НР - 80%; СП - 8%			562,75	38,16	14350	973		2525	
36	100	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	389,33	3,33	9928	85	3171	5368	16520
			НР - 80%; СП - 8%			261,65	1,49	6672	38		1224	

за сентябрь 2021 г

37	101	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	61,9	422,04 365,77	5,51 2,08	26124 22641	341 129	3142	20493 3729	50346
38	102	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *СП - 8%*	1000 м2	0,02786	2842972,00 --	-- --	79204 --	-- --	79204	-- 6336	85541
39	108	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка гипсокартоном ГКЛ-12,5 *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	515,8	1231,48 718,41	16,72 7,36	635197 370555	8624 3796	256018	336916 77769	1049882
40	120	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	12,5	1152,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
41	121	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	5	823,00 --	-- --	4115 --	-- --	4115	-- 329	4444
42	122	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	2,5	1394,00 --	-- --	3485 --	-- --	3485	-- 279	3764
43	123	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки и пожарной лестницы *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4113	72786,29 35130,08	28991,00 8584,97	29936 14449	11924 3531	3563	12406 3387	45730
44	124	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-34, пожарная лестница *СП - 8%*	т	0,4113	521282,00 --	-- --	214403 --	-- --	214403	-- 17152	231555
45	125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 лестницы и стремянки *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,56	78,89 24,56	1,95 0,29	1620 505	40 6	1075	353 158	2131
46	128	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	20	852,00 --	-- --	17040 --	-- --	17040	-- 1363	18403
47	129	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	20	823,00 --	-- --	16460 --	-- --	16460	-- 1317	17777
48	130	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы лаза *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0548	72755,47 35127,74	28996,35 8576,64	3988 1925	1589 470	474	1652 451	6091

за сентябрь 2021 г

49	131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестинца лаза *СП - 8%*	т	0,0548	521282,00 –	– –	28566 –	– –	28566	– 2285	30851
50	147	1212-0102-0601 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов(стены и откосы) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	427,5	837,01 381,49	1,26 0,55	357822 163089	539 235	194194	117593 38033	513448
51	152	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца, бетон В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	26031,00 1018,50	1402,00 277,00	52062 2037	2804 554	47221	2358 4354	58774
52	153	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	44	2261,19 1336,64	209,07 51,41	99492 58812	9199 2262	31481	57410 12552	169454
53	154	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	44	2086,00 –	– –	91784 –	– –	91784	– 7343	99127
				К Локальной смете 2-1-1								
54	1	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	1816,1	1830,06 866,69	12,78 4,51	3323574 1574000	23213 8182	1726361	1423963 379803	5127341
55	2	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	216	403,76 75,74	14,32 3,16	87212 16360	3093 683	67759	15679 8231	111123
56	3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	20	9791,53 1830,81	116,12 28,29	195831 36616	2322 566	156893	34208 18403	248441
57	4	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24,66	24050,26 2079,78	366,87 120,04	593079 51287	9047 2960	532745	49365 51396	693840
58	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,156	30441,80 3463,32	2518,56 480,04	35191 4004	2911 555	28276	4239 3154	42585
59	6	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,56	1030,47	6,40	11912	74	5345	5213	18495

за сентябрь 2021 г

			НР - 80%; СП - 8%			561,69	1,96	6493	23		1370	
60	7	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	11,56	139,27	0,28	1610	3	400	967	2783
			НР - 80%; СП - 8%			104,43	0,13	1207	1		206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9393391	114025	6121658	2813524	13183465
								3157709	38752	--	976550	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9024449				
			Материалы	Тенге				4971120				
			Всего заработная плата	Тенге					3176086			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				719697				
			Местные материалы	Тенге				91784				
			Накладные расходы	Тенге				2799463				
			Сметная прибыль	Тенге				945913				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12769825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3225
			Сметная заработная плата	Тенге					3176086			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				368943				
			Материалы	Тенге				4038				
			Всего заработная плата	Тенге					20374			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				335019				
			Накладные расходы	Тенге				14058				
			Сметная прибыль	Тенге				30640				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				413641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					20374			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13183466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3240
			Сметная заработная плата	Тенге					3196460			
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-4									
61	29	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	11	314,18	3,27	3439	28	189	1383	5208
			НР - 42,8%; СП - 8%			289,09	1,09	3222	9		386	
62	30	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	8	423,00	--	3384	--	3384	--	3655
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
63	31	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	477,00	--	1431	--	1431	--	1545

за сентябрь 2021 г

			СП - 8%			--	--	--	--		114	
64	32	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8	262,88	3,25	2103	26	103	848	3187
			НР - 42,8%; СП - 8%			246,63	1,00	1974	8		236	
65	33	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	8	306,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
66	34	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	10	262,70	3,20	2618	25	102	1069	3982
			НР - 42,8%; СП - 8%			246,60	1,00	2491	8		295	
67	35	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	10	315,00	--	3150	--	3150	--	3402
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
68	36	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	429,25	3,75	2063	19	30	864	3161
			НР - 42,8%; СП - 8%			419,25	1,00	2014	5		234	
69	37	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
70	38	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1314,00	163,00	1565	201	22	602	2341
			НР - 42,8%; СП - 8%			1133,00	63,00	1342	65		173	
71	39	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--	11612
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
72	40	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж трубы ПВХ д.25 мм (прим.)**	м	1199	198,41	2,14	237742	2531	25025	151410	420284
			НР - 72%; СП - 8%			175,12	0,09	210186	106		31132	
73	46	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1202	181,68	136,05	200553	150191	50362	17822	235846
			НР - 42,8%; СП - 8%			--	37,72	--	41641		17470	
74	47	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	85	286,42	2,40	23707	171	11073	5359	31392
			НР - 42,8%; СП - 8%			128,96	0,80	12463	57		2325	

за сентябрь 2021 г

75	48	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	65	588,65 330,98	65,42 16,69	38262 21514	4252 1085	12496	13785 4164	56211
76	49	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,04284	116786,00 –	– –	5003 –	– –	5003	– 400	5403
77	50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,2495	273110,00 –	– –	341251 –	– –	341251	– 27300	368551
78	51	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0867	455640,00 –	– –	39504 –	– –	39504	– 3160	42664
79	52	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	500	39,00 –	– –	19500 –	– –	19500	– 1560	21060
80	53	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	28	48,00 –	– –	1344 –	– –	1344	– 108	1452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**943587** **255205**	**157445** **42985**	**530937** –	**193142** **90937**	**1227669**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				513396				
		Материалы		Тенге				99402				
		Всего заработная плата		Тенге					298189			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1344				
			Накладные расходы	Тенге				193143				
			Сметная прибыль	Тенге				56523				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				763063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					298189			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				430191				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430191				
			Сметная прибыль	Тенге				34415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1227669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					298189			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-6										
81	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,8	184,18 7,53	176,52 44,49	2889 165	2722 685	2	612 280	3782

за сентябрь 2021 г

82	4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(лишний грунт) *СП - 8%*	т	25,28	223,00 --	--	5637 --	--		-- 451	6088
83	13	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19408,00 --	--	19408 --	--	19408	-- 1553	20961
84	14	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	8	599,00 --	--	4792 --	--	4792	-- 383	5175
85	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,26	80,77 38,46	--	21 10	--	11	7 2	30
86	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза скоб *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,52	73,08 21,15	--	38 11	--	27	8 4	50
87	17	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70 *СП - 8%*	м2	5,5	162,00 --	--	891 --	--	891	-- 71	962
88	18	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирую щего слоя	7	8567,29 5294,57	1371,14 632,71	59971 37062	9598 4429	13311	38587 7885	106443
89	19	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками (крышка) *НР - 99%; СП - 8%*	м2 щитов	0,33	2678,79 315,15	54,55 24,24	884 104	18 8	762	111 80	1075
90	20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0009	274743,00 --	--	247 --	--	247	-- 20	267
91	21	2113-0816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90 *СП - 8%*	кг	0,2	1331,00 --	--	266 --	--	266	-- 21	287
92	22	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны крышки *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,8	4191,25 798,75	11,25 5,00	3353 639	9 4	2705	579 315	4247
93	23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,534	5408,24 711,61	1453,18 606,74	2888 380	776 324	1732	655 283	3826
94	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,534	26681,65 1031,84	1041,20 198,50	14248 551	556 106	13141	598 1188	16034

за сентябрь 2021 г

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**112631**	**21480**	**51028**	**44060**	**169227**
						34485	**13117**	**–**	**12536**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**112631**				
	Материалы	Тенге				**25424**				
	Всего заработная плата	Тенге					**47603**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**25604**				
	Транспортные расходы	Тенге				**5637**				
	Накладные расходы	Тенге				**44060**				
	Сметная прибыль	Тенге				**12535**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**169227**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
	Сметная заработная плата	Тенге					**47603**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**169227**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
	Сметная заработная плата	Тенге					**47603**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14580361**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3447399**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**292949**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**94854**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6703623**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**5637**				
	- Накладные расходы	Тенге							**3050726**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1080023**	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14 580 361**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3447399**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**292 949**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**94 854**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6 703 623**		
	- Перевозка грузов	Тенге						**0**		
	- Оборудование	Тенге						**0**		
	- Накладные расходы	Тенге							**3 050 726**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1 080 023**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.:	Тенге		**14 580 361**						
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге		**422 830**						
	ИТОГО с временными:	Тенге		**15 003 191**						
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,541%	Тенге		**381 231**						

за сентябрь 2021 г

	ИТОГО с зимними:	Тенге		15 384 423				
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		307 688				
	ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2021 года:	Тенге		15 692 111				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=59423,71478/76406,746:			12 204 204				
	НДС (12%):	Тенге		1 464 505				
	ИТОГО С НДС (12%):	Тенге		13 668 709				

Заказчик:

ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Құттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "КолоритСтрой"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Эспертиза"

Эксперт технического надзора Муртазин Н.С.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор Жауханов Ф.Б.

М.п.

Субподрядчик:

ИП "Бокенбаев Ж.А."

Директор Бокенбаев Ж.А.

М.п.