Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160031/00	**14.11.2016г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**218 983 136**									
	в т.ч. за отчетный месяц		105 145 755,36							12 617 490,64	117 763 246

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.

Акт №4 приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-2. Рекультивация								
		Рекультивация								
1	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-снятие плодородно-растительного слоя**	12038	4,85	4,85	58396	58396	19652	--	--
		м3		--	1,68	--	20260	97	0,01	66
2	Е0101-27-4	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м восстановление плодородно-растительного слоя**	12038	2,80	2,80	33764	33764	11363	--	--
		м3		--	0,97	--	11714	97	--	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			92160	92160			--
			Тенге			--	31974			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92160				
	Всего заработная плата -		Тенге				31974			
		Накладные расходы -	Тенге			31015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				36626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				36626			
		Оборудование				-				
		Прочие				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе строительно монтажные работы				130 565				
		Временные здания и сооружения 3.1%*0.8				3 238				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				19 585				
		Итого с временными зданиями сооружениями				133 803				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1.05*1%				4 636				
		Затраты за выслугу лет 1%				1 338				
		Затраты на дополнительные отпуска 0.4%				535				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				6 510				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				140 313				
		Итого в базовых ценах 2001 года				140 313				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				384 004				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*53 599*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				7 680				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				391 684				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				47 002				
		ИТОГО ПО АКТУ				438 686				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Абдамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.

Акт №5 приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3. Водовод								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	61907	23,36	22,08	1446098	1366857	410644	0,01	550
		м3		1,28	5,56	79241	344104	97	0,02	1195
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1921	262,72	--	504677	--	570286	1,85	3550
		м3		262,72	--	504677	--	113	--	--
3	Е0101-164-1	разработка грунта вручную (для уширения колодцев)	195	167,40	--	32643	--	36887	1,18	230
		м3		167,40	--	32643	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	60822	6,48	6,48	394092	394092	124110	--	--
		м3		--	2,10	--	127949	97	0,01	490
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60822	21,55	4,52	1310474	274675	1004725	0,11	6569
		м3		17,03	--	1035799	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	2741	122,18	--	334895	--	378432	0,89	2426
		м3		122,18	--	334895	--	113	--	--
7	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	2758	9,49	9,49	26163	26163	7192	--	--
		м3		--	2,69	--	7414	97	0,01	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм								
			34	439,99	0,69	14960	23	7053	0,91	31
		м		159,30	0,27	5416	9	130	--	--
9	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
			5,8667	112791,01	60473,38	661711	354779	514539	306,00	1795
		км		51300,00	16165,35	300962	94837	130	63,72	374
10	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			5959,707	3773,00	--	22485975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-12	Укладка ФУТЛЯР стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием								
			0,034	412519,50	181879,25	14026	6184	11420	997,00	34
		км		189675,00	68706,00	6449	2336	130	335,56	11
12	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			34	9940,00	--	337960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
			0,034	1174881,78	217879,88	39946	7408	7129	464,10	16
		км		78975,00	82305,00	2685	2798	130	401,98	14
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм								
			2	3464,01	419,85	6928	840	2594	7,99	16
		футляр		990,56	6,97	1981	14	130	0,02	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,								
			2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
16	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ОТВОДЫ для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			2	3773,00	--	7546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
		шт		144,00	2,25	1008	16	130	0,01	--
18	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002								
			7	8868,00	--	62076	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
		шт		317,25	13,50	2538	108	130	0,07	1
20	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	8	25230,00	--	201840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
22	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	3	99111,00	--	297333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,959	247994,13	49389,75	237826	47365	101521	312,70	300
		т		62775,00	18657,00	60201	17892	130	91,12	87
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	31	300,57	225,64	9318	6995	5179	0,41	13
		шт		69,53	58,98	2155	1828	130	0,23	7
25	С130804-3418 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31	6143,00	--	190433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	31	1877,00	--	58187	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 160 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
28	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013,00	--	1013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80								
			1	671,00	--	671	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-1019 Изм. и доп.вып.19	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			6,2	17831,00	--	110552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			0,2	4839,00	--	968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м								
32	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			27,72	8092,37	1879,87	224321	52110	71133	8,86	246
		м3		1435,50	538,43	39792	14925	130	2,06	57
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			27,72	133,00	--	3687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15								
			10,5	28000,00	--	294000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			10,5	-191,00	--	-2006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			10,5	-355,00	--	-3728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9,9а								
			37,38	7540,00	--	281845	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3	4,06	5850,00	--	23751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-267	Стремянки	0,3972	133700,00	--	53106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			29678693	2542891			15813
			Тенге			2413359	616062			2273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5871033				
		Материалы -	Тенге			286518				
		Всего заработная плата -	Тенге				3029421			
		Местные материалы -	Тенге			628266				
		Накладные расходы -	Тенге			3263783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				489567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9682905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19718
		Сметная заработная плата -	Тенге				3518988			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53106				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3186				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56292				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23754554				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23754554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1425273				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25179827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34919024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19718
		Сметная заработная плата -	Тенге				3518988			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			29678693	2542891			15813
			Тенге			2413359	616062			2273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5871033				
		Материалы -	Тенге			286518				
		Всего заработная плата -	Тенге				3029421			
		Местные материалы -	Тенге			628266				
		Накладные расходы -	Тенге			3263783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				489567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9682905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19718
		Сметная заработная плата -	Тенге				3518988			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53106				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3186				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56292				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23754554				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23754554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1425273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25179827				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34919024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19718
		Сметная заработная плата -	Тенге				3518988			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтажные работы				**34 919 024**				
		Временные здания и сооружения 3.1%*0.8				865 992				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				129 899				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**35 785 016**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				1 239 951				
		Затраты за выслугу лет 1%				357 850				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				143 140				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**1 740 941**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**37 525 957**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**37 525 957**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**102 700 070**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*355 504*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				2 054 001				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**104 754 072**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**12 570 489**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**117 324 560**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ К. Азамулы
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
М.П.

Технадзор:
ТОО "Орда Инжиниринг"