Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160031/00	**14.11.2017г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**101 219 890**									
	в т.ч. за отчетный месяц		90 374 901,79							10 844 988,21	101 219 890

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Атзамулы**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №1 приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 1-1-2. Рекультивация										
		Рекультивация										
1	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-снятие плодородно-растительного слоя**	15161	4,85	4,85	73546	73546	24750	--	--		
		м3		--	1,68	--	25516	97	0,01	83		
2	E0101-27-4	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м восстановление плодородно-растительного слоя**	15161	2,80	2,80	42523	42523	14310	--	--		
		м3		--	0,97	--	14753	97	--	48		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**116069**	**116069**			--		
			Тенге			--	**40269**			**132**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116069**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**40269**					
		Накладные расходы -	Тенге			**39061**						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5859**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9308**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**164438**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**		
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46128**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**164438**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**		
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46128**					
		Оборудование				-						
		Прочие				-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе строительно монтажные работы				**164 438**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				4 078				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				612				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**168 516**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				5 839				
		Затраты за выслугу лет 1%				1 685				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				674				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**8 198**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**176 714**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**176 714**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**483 627**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*1 674*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				9 673				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**493 300**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**59 196**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**552 496**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Атзамулы

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

м.п.

Технолог:

ТОО "Орда Маркетинг"

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.

Акт №2 приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализациии а.Акмол								
		Общий обьем песка на постель под трубы								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	65	741,80	152,52	48217	9914	17815	1,02	66
		м3		153,68	57,15	9989	3715	130	0,28	18
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод воды (В1) и подающий (ПД)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	6779	23,36	22,08	158352	149675	44967	0,01	60
		м3		1,28	5,56	8677	37680	97	0,02	131
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	197	262,72	--	51755	--	58483	1,85	364
		м3		262,72	--	51755	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	6620	5,55	5,55	36774	36774	11581	--	--
		м3		--	1,80	--	11939	97	0,01	46
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	478	122,18	--	58402	--	65994	0,89	423
		м3		122,18	--	58402	--	113	--	--
6	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	6605	9,49	9,49	62657	62657	17224	--	--
		м3		--	2,69	--	17756	97	0,01	68
		Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,672	112791,01	60473,38	75796	40638	58938	306,00	206
		км		51300,00	16165,35	34474	10863	130	63,72	43
8	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	678,72	3773,00	--	2560811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
9	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0565	154891,68	66009,80	8751	3730	6988	376,00	21
		км		70200,00	24936,75	3966	1409	130	121,79	7
10	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	58,76	1751,00	--	102889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-23-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0565	43590,62	9152,23	2463	517	1275	76,70	4
		км		13905,00	3458,25	786	195	130	16,89	1
12	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	3383,95	1824,41	6768	3649	4724	5,29	11
		шт		1127,81	689,06	2256	1378	130	2,69	5
13	Прайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом, PN 10, DN 300,ГОСТ 5762-2002	2	231484,78	--	462970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1538,33	583,48	3077	1167	2238	3,04	6
		шт		641,25	219,38	1283	439	130	0,86	2
15	Прайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом, PN 10, DN 200,ГОСТ 5762-2002	2	193428,12	--	386856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	2707,16	1459,53	13536	7298	9448	5,29	26
		шт		902,25	551,25	4511	2756	130	2,69	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300,ГОСТ 5762-2002	3	99111,00	--	297333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130903-51 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 19ч22бр, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	39321,00	--	78642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	11	2070,39	1086,01	22774	11946	15315	3,86	42
		шт		661,50	409,50	7277	4504	130	2,00	22
20	С130902-745 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250,ГОСТ 5762-2002	11	73823,00	--	812053	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
22	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100,ГОСТ 5762-2002	2	16229,00	--	32458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888,00	--	3552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
26	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 175 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01	--
28	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 175 ГОСТ 12816-80	1	904,00	--	904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
		фланец		301,50	2,25	2412	18	130	0,01	--
30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904,00	--	7232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	21	708,82	102,44	14885	2151	14435	2,45	51
		фланец		524,25	4,50	11009	94	130	0,02	--
32	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	21	1877,00	--	39417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	24	481,59	69,84	11558	1676	11583	1,73	42
		фланец		369,00	2,25	8856	54	130	0,01	--
34	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	24	1539,00	--	36936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ								
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
36	С130804-5095 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	5297,00	--	68861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-3521 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4371,00	--	8742	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-3703 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	15453,00	--	92718	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5533102**	**327252**			**1284**
			Тенге			**198392**	**90342**			**343**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1388656**				
	Материалы -		Тенге			**12598**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**288734**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**849826**				
	Местные материалы -		Тенге			**589**				
		Накладные расходы -	Тенге			**331530**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49729**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**103211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1823397**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338463**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4144445**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4144445**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**248667**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4393112**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6216509**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338463**			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод отводящий (ОТ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
39	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**103,069**	**23,36**	**22,08**	**2408**	**2276**	**684**	**0,01**	**1**
		м3		**1,28**	**5,56**	**132**	**573**	**97**	**0,02**	**2**
40	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**9,1577**	**32,24**	**30,77**	**295**	**282**	**87**	**0,01**	**--**
		м3		**1,42**	**8,34**	**13**	**76**	**97**	**0,03**	**--**
41	**С010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**15,1102**	**21,67**	**--**	**327**	**--**	**65**	**0,09**	**1**
		т		**4,33**	**--**	**65**	**--**	**100**	**--**	**--**
42	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**3,631**	**262,72**	**--**	**954**	**--**	**1078**	**1,85**	**7**
		м3		**262,72**	**--**	**954**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	103,6152	5,55	5,55	576	576	181	--	--
				--	1,80	--	187	97	0,01	1
44	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы								
		м3	5,9271	122,18	--	724	--	818	0,89	5
				122,18	--	724	--	113	--	--
45	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м								
		м3	100	9,49	9,49	949	949	261	--	--
				--	2,69	--	269	97	0,01	1
		Трубопроводы								
46	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,0435	174718,44	71861,81	7600	3126	6230	441,00	19
				83025,00	27146,25	3612	1181	130	132,58	6
47	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	45,24	2690,00	--	121696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-23-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм								
		км	0,0435	52532,42	10767,35	2285	468	1142	89,00	4
				16132,50	4068,00	702	177	130	19,87	1
49	Е0122-33-5	Установка стальных ОТВОДОВ сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,1528	247994,13	49389,75	37894	7547	16176	312,70	48
				62775,00	18657,00	9592	2851	130	91,12	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175707	15223			85
			Тенге			15794	5314			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54012				
	Материалы -		Тенге			22711				
	Всего заработная плата -		Тенге				21108			
	Местные материалы -		Тенге			22				
	Транспортные расходы -		Тенге			327				
		Накладные расходы -	Тенге			26722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				25116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			121696				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			214575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				25116			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод спускной (СП)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	783,517	23,36	22,08	18302	17299	5197	0,01	7
		м3		1,28	5,56	1003	4355	97	0,02	15
51	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	4,925	32,24	30,77	159	152	47	0,01	--
		м3		1,42	8,34	7	41	97	0,03	--
52	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	8,1263	21,67	--	176	--	35	0,09	1
		т		4,33	--	35	--	100	--	--
53	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	24,315	262,72	--	6388	--	7218	1,85	45
		м3		262,72	--	6388	--	113	--	--
54	Е0101-27-1	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	752,962	5,55	5,55	4183	4183	1317	--	--
		м3		--	1,80	--	1358	97	0,01	5
55	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы**	39,945	122,18	--	4880	--	5515	0,89	35
		м3		122,18	--	4880	--	113	--	--
56	Е0101-85-1	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	672	9,49	9,49	6375	6375	1752	--	--
		м3		--	2,69	--	1807	97	0,01	7
		Трубопроводы								
57	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	0,038	115636,32	31953,19	4394	1214	3875	360,00	14
		км		66375,00	12071,25	2522	459	130	58,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	39,52	1142,00	--	45132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-23-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,038	43590,62	9152,23	1656	348	858	76,70	3
		км		13905,00	3458,25	528	131	130	16,89	1
60	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
61	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150,ГОСТ 5762-2002	2	25230,00	--	50460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
63	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671,00	--	2684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ Д1500-4шт						
64	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,97	8092,37	1879,87	72589	16862	23018	8,86	79
		м3		1435,50	538,43	12876	4830	130	2,06	18
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,97	133,00	--	1193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	6912,00	--	27648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	4857,00	--	19428	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.9/**	11,57	7540,00	--	87238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.6/**	2,36	8294,00	--	19574	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3**	2,03	4362,50	--	8856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	4	693,00	--	2772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-222	**Стремянки**	0,1524	151200,00	--	23043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			409228	46641			192
			Тенге			29595	13017			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287909				
		Материалы -	Тенге			36522				
		Всего заработная плата -	Тенге				42612			
		Местные материалы -	Тенге			175010				
		Транспортные расходы -	Тенге			176				
		Накладные расходы -	Тенге			50641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			358863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				50208			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23043				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1383				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24425				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98276				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			487460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				50208			
		РАЗДЕЛ 4. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ ДЛЯ В1, ПД, СП, ОТ								
		Крепление стенок траншеи досками								
73	Е0101-172-6	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах**	38,5	205,97	10,34	7930	398	5993	0,82	32
		м2		133,88	3,87	5154	149	113	0,02	1
		Крепление стенок траншеи шпунтами								
74	Е0105-12-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м**	150,15	4776,54	2538,91	717198	381218	407186	9,31	1398
		т		1570,50	787,64	235811	118264	115	2,83	425
75	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.5, п.1,5б К=0,22	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/**	33,033	68500,00	--	2262761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	150,15	3582,75	2619,75	537950	393356	319941	5,82	874
		т		963,00	889,88	144594	133615	115	3,19	479
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3525838	774971			2303
			Тенге			385559	252029			905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3525838				
	Материалы -		Тенге			102547				
	Всего заработная плата -		Тенге				637588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2262761				
		Накладные расходы -	Тенге			733120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4514496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3575
		Сметная заработная плата -	Тенге				747556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4514496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3575
		Сметная заработная плата -	Тенге				747556			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9692092	1174001			3930
			Тенге			639330	364415			1340
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5304632				
	Материалы -		Тенге			174377				
	Всего заработная плата -		Тенге				1003745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3112586				
	Местные материалы -		Тенге			203935				
	Транспортные расходы -		Тенге			504				
		Накладные расходы -	Тенге			1159828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6852328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5850
		Сметная заработная плата -	Тенге				1177719			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23043				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1383				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24425				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4364417				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4364417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4626282				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11503035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5850
		Сметная заработная плата -	Тенге				1177719			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтажные работы				**11 503 035**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				285 275				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				42 791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями сооружениями				**11 788 310**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				408 465				
		Затраты за выслугу лет 1%				117 883				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				47 153				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**573 501**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**12 361 812**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**12 361 812**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**33 831 487**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*117 110*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				676 630				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**34 508 117**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**4 140 974**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**38 649 091**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №3 приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3. Водовод								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	78829	23,36	22,08	1841382	1740481	522892	0,01	700
		м3		1,28	5,56	100901	438163	97	0,02	1521
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2438	262,72	--	640502	--	723767	1,85	4505
		м3		262,72	--	640502	--	113	--	--
3	Е0101-164-1	разработка грунта вручную (для уширения колодцев)	763	167,40	--	127726	--	144331	1,18	900
		м3		167,40	--	127726	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77355	6,48	6,48	501217	501217	157847	--	--
		м3		--	2,10	--	162729	97	0,01	623
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77355	21,55	4,52	1666695	349339	1277835	0,11	8354
		м3		17,03	--	1317356	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	4071	122,18	--	497395	--	562056	0,89	3603
		м3		122,18	--	497395	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	3673	9,49	9,49	34843	34843	9578	--	--
		м3		--	2,69	--	9874	97	0,01	38
		Переход под автодорогой диам. 630мм L-22м								
8	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
9	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
10	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	22	831,44	781,34	18292	17189	2603	0,28	6
		м		49,84	63,92	1096	1406	104	0,30	7
11	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	22	1089,57	1024,24	23971	22533	3449	0,36	8
		м		64,08	86,68	1410	1907	104	0,41	9
12	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	22	1823,56	1713,61	40118	37699	5783	0,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		106,80	145,97	2350	3211	104	0,68	15
13	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	22	3251,24	3053,05	71527	67167	10245	1,08	24
		м		192,24	255,54	4229	5622	104	1,20	26
14	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	22	6381,44	5994,48	140392	131878	20119	2,12	47
		м		377,36	501,96	8302	11043	104	2,35	52
15	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	22	5063,58	4756,84	111399	104650	15977	1,68	37
		м		299,04	399,26	6579	8784	104	1,87	41
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
17	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,7832	6450,00	--	5052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,1034	180000,00	--	18612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Проход через овраг и под оптоволоконными кабелями L-166,5м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1
20	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
21	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	166,5	831,44	781,34	138434	130092	19699	0,28	47
		м		49,84	63,92	8298	10643	104	0,30	50
22	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	166,5	1089,57	1024,24	181414	170536	26106	0,36	60
		м		64,08	86,68	10669	14433	104	0,41	68
23	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	166,5	1823,56	1713,61	303623	285316	43770	0,60	100
		м		106,80	145,97	17782	24304	104	0,68	113
24	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	166,5	5063,58	4756,84	843086	792014	120918	1,68	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		299,04	399,26	49790	66477	104	1,87	311
25	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	5,9274	6450,00	--	38232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,7826	180000,00	--	140868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	125	439,99	0,69	54998	86	25930	0,91	113
		м		159,30	0,27	19913	34	130	--	--
28	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	7,4575	112791,01	60473,38	841139	450980	654060	306,00	2282
		км		51300,00	16165,35	382570	120553	130	63,72	475
29	Е0122-8-12	Укладка ФУТЛЯР стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,103	412519,50	181879,25	42490	18734	34597	997,00	103
		км		189675,00	68706,00	19537	7077	130	335,56	35
30	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	125	9940,00	--	1242500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,125	1174881,78	217879,88	146860	27235	26208	464,10	58
		км		78975,00	82305,00	9872	10288	130	401,98	50
32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм	5	3464,01	419,85	17320	2099	6484	7,99	40
		футляр		990,56	6,97	4953	35	130	0,02	--
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
34	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ОТВОДЫ для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	3773,00	--	45276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144,00	2,25	1440	23	130	0,01	--
36	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	10	8868,00	--	88680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	10	585,99	36,99	5860	370	4300	1,93	19
		шт		317,25	13,50	3173	135	130	0,07	1
38	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	10	25230,00	--	252300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	6	2707,16	1459,53	16243	8757	11337	5,29	32
		шт		902,25	551,25	5414	3308	130	2,69	16
40	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	6	99111,00	--	594666	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,326	247994,13	49389,75	328840	65491	140372	312,70	415
		т		62775,00	18657,00	83240	24739	130	91,12	121
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
43	С130804-3418 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	6143,00	--	258006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	42	1877,00	--	78834	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 160 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
46	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013,00	--	1013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	671,00	--	671	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-1019 Изм. и доп.вып.19	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,4	17831,00	--	149780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,2	4839,00	--	968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м								
50	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	38,52	8092,37	1879,87	311718	72413	98847	8,86	341
		м3		1435,50	538,43	55295	20740	130	2,06	79
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	38,52	133,00	--	5123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15	13,5	28000,00	--	378000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13,5	-191,00	--	-2579	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13,5	-355,00	--	-4793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9,9а	48,06	7540,00	--	362372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3	5,22	5850,00	--	30537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-267	Стремянки	0,5107	133700,00	--	68281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12728031	5045998			22141
			Тенге			3387676	949486			3668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9947056				
	Материалы -		Тенге			499707				
	Всего заработная плата -		Тенге				4337162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202763				
	Местные материалы -		Тенге			810912				
		Накладные расходы -	Тенге			4685513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				702827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15510523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28152
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039989			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68281				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4097				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72377				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2712694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2712694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2875456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18458357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039989			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12728031	5045998			22141
			Тенге			3387676	949486			3668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9947056				
	Материалы -		Тенге			499707				
	Всего заработная плата -		Тенге				4337162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202763				
	Местные материалы -		Тенге			810912				
		Накладные расходы -	Тенге			4685513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				702827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15510523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28152
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039989			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68281				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4097				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72377				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2712694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2712694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2875456				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18458357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28152
		Сметная заработная плата -	Тенге				5039989			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**18 458 357**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				457 767				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				68 665				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**18 916 124**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				655 444				
		Затраты за выслугу лет 1%				189 161				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				75 664				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**920 269**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**19 836 394**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**19 836 394**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**54 287 730**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*187 921*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				1 085 755				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**55 373 485**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				6 644 818				
		ИТОГО ПО АКТУ				62 018 303				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

М.П.