Утверждена
Приказом председателя Комитета
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «__» _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до з. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

(форма составлена с учетом специфики объекта: стоимость, сроки, виды работ, материалы и финансирование по факту)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма наименов	
		0601400015071/160031/00	14.11.2016г.	наименов	Код	Наименов	Код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**269 723 811**									
	в т.ч. за отчетный месяц		45 304 174,11							5 436 500,89	50 740 675

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ / **К. Агзамулы**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №6 приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-2-2. Бурение наблюдательных скважин на водозаборе

РАЗДЕЛ 1. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

1	Е0104-21-1 т.ч. п-1.3, п-3.27 К=0,9	**Колонковое бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 2-4 группы станками вращательного бурения с электродвигателем, долотами диам. до 190 мм**								
		м	150	1774,79	1404,78	266219	210718	123448	1,68	252
				261,23	530,11	39184	79516	104	2,52	378
2	С11061-3	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**								
		т	15	6450,00	--	96750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С11061-32 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/,тип Ш190,5С3-ГВ-О**								
		шт	1	36300,00	--	36300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**399269**	**210718**			**252**
			Тенге			**39184**	**79516**			**378**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**399269**				
	Материалы -		Тенге			**16317**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**118700**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**133050**				
		Накладные расходы -	Тенге			**123448**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18517**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31363**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**554080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**692**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**554080**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата -	Тенге				137217			

РАЗДЕЛ 2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

4	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей								
		м	150	694,47	485,48	104171	72823	46568	1,19	179
				207,45	91,06	31118	13659	104	0,33	50
5	С130806-238 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 7,0 мм								
		м	127,5	1511,00	--	192653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-238 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 7,0 мм /перфорированная/								
		м	25	1511,00	--	37775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-57-4 т.ч. п-1.16, п-3.91 К=0,8	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб буровыми станками вращательного бурения / труб диам. до 200 мм								
		м	150	104,17	65,29	15626	9794	9913	0,23	35
				38,88	24,66	5832	3700	104	0,12	18
8	Е0104-54-10 т.ч. п-1.16, п-3.77 К=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/								
		шт	5	58542,32	33281,57	292712	166408	196778	141,11	706
				25260,75	12581,24	126304	62906	104	50,59	253
9	С11011-1009 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент тампонажный бездобавочный								
		т	1,65	8251,00	--	13614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания								
		сутки	8,5	90284,54	79012,04	767419	671602	219731	57,30	487
				11272,50	13583,94	95816	115463	104	48,14	409
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1423968	920626			1406
			Тенге			259070	195728			729
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1193541				
	Материалы -		Тенге			231				

Всего заработная плата -	Тенге				454798			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13614				
Накладные расходы -	Тенге			472990				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70948			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99992				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1766522				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2372
Сметная заработная плата -	Тенге				525746			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			230428				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230428				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13826				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			244253				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2010776				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2372
Сметная заработная плата -	Тенге				525746			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1823237	1131344			1658
	Тенге			298253	275245			1108
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1592810				
Материалы -	Тенге			16548				
Всего заработная плата -	Тенге				573498			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146664				
Накладные расходы -	Тенге			596438				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							298
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89466			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2320602				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3064
Сметная заработная плата -	Тенге				662964			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			230428				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230428				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13826				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			244253				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2564855				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3064
Сметная заработная плата -	Тенге				662964			

Оборудование	-
Прочие	-
В том числе строительно монтжные работы	**2 564 855**
Временные здания и сооружения 3.1%*0.8	63 608
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9 541
Итого с временными зданиями сооружениями	**2 628 463**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1.05*1%	91 076
Затраты за выслугу лет 1%	26 285
Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	10 514

		Итого дополнительные затраты на на строительство	**127 875**					
		Итого с дополнительными затратами на на строительство	**2 756 338**					
		Итого в базовых ценах 2001 года	**2 756 338**					
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)	**7 543 475**					
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	*26 112*					
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)	150 870					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**7 694 345**					
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**923 321**					
		ИТОГО ПО АКТУ	**8 617 666**					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №0601400150711/160031/00 от 14.11.2016г.

Акт №7 приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлена) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации с.Оразак								
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод подземной воды (В9) и подающий (ПД)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	19	25.70 1.41	24.29 6.11	488 27	461 116	139 97	0,01 0.02	-- --
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях								
		м3	40	23,36 1,28	22,08 5,56	934 51	883 222	265 97	0,01 0,02	-- 1
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2	32,24 1,42	30,77 8,34	64 3	62 17	19 97	0,01 0,03	-- --
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	3,3	21,67 4,33	-- --	72 14	-- --	14 100	0,09 --	-- --
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1.15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1	302,12 302,12	-- --	302 302	-- --	341 113	2,13 --	2 --

6	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/заработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
7	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			56	5,55	5,55	311	311	98	--	--
		м3		--	1,80	--	101	97	0,01	--
8	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы**								
			3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
		м3		122,18	--	367	--	113	--	--
		Трубопроводы								
9	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0612	174718,44	71861,81	10693	4398	8765	441,00	27
		км		83025,00	27146,25	5081	1661	130	132,58	8
10	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			63,648	2690,00	--	171213	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-23-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм								
			0,0612	52532,42	10767,35	3215	659	1607	89,00	5
		км		16132,50	4068,00	987	249	130	19,87	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			187922	6774			40
			Тенге			7095	2367			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16709				
	Материалы -		Тенге			2752				
	Всего заработная плата -		Тенге				9461			
	Местные материалы -		Тенге			30				
	Транспортные расходы -		Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			11960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11255			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171213				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			181486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			211875				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	руб				11255			57

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод отводящий (всасывающий) (ОТ)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

12	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	40,6791	25,70 1,41	24,29 6,11	1045 57	988 249	297 97	0,01 0,02	-- 1
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях								
		м3	72,4359	23,36 1,28	22,08 5,56	1692 93	1599 403	480 97	0,01 0,02	1 1
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	6,9913	32,24 1,42	30,77 8,34	225 10	215 58	66 97	0,01 0,03	-- --
15	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	11,5356	21,67 --	21,67 4,33	250 --	250 50	50 100	-- 0,09	-- 1
16	Е0101-164-2 т.ч. п-3,177 К=1,15 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,2365	302,12 302,12	-- --	374 374	-- --	422 113	2,13 --	3 --
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,9826	262,72 262,72	-- --	521 521	-- --	589 113	1,85 --	4 --
18	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки грунтом II ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ учтенной при прокладке труб/								
		м3	104,4606	5,55 --	5,55 1,80	580 --	580 188	183 97	-- 0,01	-- 1
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы								
		м3	5,1821	122,18 122,18	-- --	633 633	-- --	715 113	0,89 --	5 --

20	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м								710
			103	9.49	9.49	977	977	269	--	--
		м3		–	2.69	--	277	97	0.01	1
		Трубопроводы								
21	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием								
			0.041	204666.79	85907.16	8391	3522	6838	504.00	21
		км		95850.00	32451.75	3930	1331	130	158.50	6
22	С130806-111 Изм. и доп.изм.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			42.64	2696.00	--	114957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-33-5	Установка стальных ОТВОДОВ сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0.1113	247994.13	49389.75	27602	5497	11782	312.70	35
		т		62775.00	18657.00	6987	2077	130	91.12	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157248	13629			67
			Тенге			12604	4632			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42291				
		Материалы -	Тенге			16028				
		Всего заработная плата -	Тенге				17236			
		Местные материалы -	Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			21692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3839				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				20490			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114957				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6897				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				20490			

РАЗДЕЛ 3. Трубопровод спускной (СП)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			267.9559	25.70	24.29	6885	6508	1955	0.01	3

25	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3		1,41	6,11	377	16,58	97	0,02	710 6
26	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	507,7474	23,36 1,28	22,08 5,56	11861 650	11211 2822	3368 97	0,01 0,02	5 10
27	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	12,2842	32,24 1,42	30,77 8,34	396 17	378 103	116 97	0,01 0,03	-- --
28	Е0101-164-2 т.ч. п-3,177 К=1,15 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	20,2689	22,66 --	22,66 4,53	459 --	459 92	92 100	-- 0,10	-- 2
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,6997	302,12 302,12	-- --	2628 2628	-- --	2970 113	2,13 --	18 --
30	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки грунтом И ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ учтенной при прокладке труб/	м3	16,1778	262,72 262,72	-- --	4250 4250	-- --	4803 113	1,85 --	30 --
31	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	748,7817	5,55 --	5,55 1,80	4159 --	4159 1350	1310 97	-- 0,01	-- 5
32	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	39,5148	122,18 122,18	-- --	4828 4828	-- --	5456 113	0,89 --	35 --
		Трубопроводы	м3	662,45	9,49 --	9,49 2,69	6284 --	6284 1781	1727 97	-- 0,01	-- 7
33	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,038	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	4394 2522	1214 459	3875 130	360,00 58,95	14 2

34	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Г 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	39,52	1142,00	--	45132	--	--	--	--
35	Г0122-30-5	Нанесение всеьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,038	78321,55	4891,55	2976	186	658	63,20	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		11475,00	1847,25	436	70	130	9,03	--
			Тенге			94253	30399			107
			Тенге			15709	8315			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			49121				
	Всего заработная плата -		Тенге			3005				
	Местные материалы -		Тенге				24025			
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			26330				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3950			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			79979				
		Сметная заработная плата -	Тенге							152
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				27974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45132				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			127819				
		Сметная заработная плата -	Тенге				27974			152

РАЗДЕЛ 4. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ ДЛЯ В9, ПД, К1, СП, ОТ,В1

Крепление стенок траншеи шпунтами

36	Е0105-12-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м								
		1	145,44	4776,54	2538,91	694700	369259	394413	9,31	1354
				1570,50	787,64	228414	114554	115	2,83	412

37	СТ011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004 т.9.5, п.1.56 К=0,22	Профили фасонные горячекатанные стальшпунтовых свай ,Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 10ХГ ГОСТ 535-88/								
			31,9968	68500,00	--	2191781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2								
			145,44	3582,75	2619,75	521075	381017	309905	5,82	846
		т		963,00	889,88	140059	129424	115	3,19	464
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3407557	750276			2201
			Тенге			368472	243979			876
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407557				
	Материалы -		Тенге			97027				
	Всего заработная плата -		Тенге				612451			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2191781				
		Накладные расходы -	Тенге			704318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4358587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3428
		Сметная заработная плата -	Тенге				718098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4358587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3428
		Сметная заработная плата -	Тенге				718098			

РАЗДЕЛ 5. СКВАЖИННОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ /18шт/

39	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
			140	837,61	584,61	117266	81845	31396	0,66	92
		м		113,18	102,45	15845	14343	104	0,41	58
40	СЦ43101-1Сб.4, табл.6	Вода								
			44,8	5,00	--	224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

41	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении								
			м	140 105,08	437,91 44,69	332,83 14711	61307 6257	46596 104	21807 0,17	0,60 23	83
42	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.4,табл.18,стр.36 9%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения приемновые. D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			м	12,6 --	2999,00 --	-- --	37787 --	-- --	-- --	-- --	--
43	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения								
			м	140 236,93	918,69 78,30	681,77 33170	128617 10962	95448 104	45897 0,27	1,31 38	184
44	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду								
			шт	15 --	14800,00 --	-- --	222000 --	-- --	-- --	-- --	--
45	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем								
			шт	15 9045,00	26016,00 2655,05	12010,00 135675	390240 39826	180150 90	157951 15,40	51,00 231	765
46	Ц0107-247-8	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем								
			шт	15 3618,00	10406,40 1062,02	4804,00 54270	156096 15930	72060 90	63180 6,16	20,40 92	306
47	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт								
			маш-ч	2250 --	101,10 --	101,10 65,25	227475 --	227475 146813	132131 90	-- 0,38	-- 852
48	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора								
			м	270 46,35	154,96 28,00	100,95 12515	41840 7560	27255 70	14052 0,11	0,34 29	92
49	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.1,таб.5, стр.25 9,6%	Стоимость отводного коллектора ф219мм								
			м	25,92 --	2477,00 --	-- --	64204 --	-- --	-- --	-- --	--
50	Е0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора								
			м	270 29,48	92,82 18,88	63,34 7960	25061 5098	17101 70	9140 0,08	0,23 21	62
51	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора								
			м	300 46,35	154,96 28,00	100,95 13905	46489 8400	30284 70	15614 0,11	0,34 32	103

52	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.1.таб.5. стр.25 9,6%	Стоимость отводного коллектора ф63	м	28.8	384,00	--	11059	--	--	--	--
53	Г0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора	м	300	92.82	63.34	27845	19001	10156	0.23	69
					29.48	18.88	8844	5664	70	0.08	23
54	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Обсыпка затрубного пространства песчано-гравийной смесью	м3	15.12	2138,07	131,07	32328	1982	32345	11,40	172
					2007,00	49.95	30346	755	104	0,24	4
55	С143008-29 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-20 мм	м3	15.12	999,00	--	15105	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1604944	799197			1929
			Тенге				327240	261607			1402
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				546336				
	Материалы -		Тенге				104181				
	Всего заработная плата -		Тенге					245701			
		Накладные расходы -	Тенге				221131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					33170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				46048				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				813515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1505
		Сметная заработная плата -	Тенге					278871			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				945557				
	Материалы -		Тенге				23946				
	Всего заработная плата -		Тенге					343146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				222000				
	Местные материалы -		Тенге				15329				
		Накладные расходы -	Тенге				312537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					46881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				75486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1333579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2093
		Сметная заработная плата -	Тенге					390026			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				113050				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				113050				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				119833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2266928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3598

	Сметная заработная плата -	Тенге			668897			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5451923	1600276			4344
		Тенге		731121	520899			2343
Стоимость монтажных работ -		Тенге		546336				
Материалы -		Тенге		104181				
Всего заработная плата -		Тенге			245701			
	Накладные расходы -	Тенге		221131				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			33170			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		46048				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		813515				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1505
	Сметная заработная плата -	Тенге			278871			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4461235				
Материалы -		Тенге		142759				
Всего заработная плата -		Тенге			1006319			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2413781				
Местные материалы -		Тенге		15396				
Транспортные расходы -		Тенге		72				
	Накладные расходы -	Тенге		1076837				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						538
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			161526			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		332284				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5870356				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5830
	Сметная заработная плата -	Тенге			1167844			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		444353				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		444353				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26661				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		471014				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7154885				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7335
	Сметная заработная плата -	Тенге			1446715			

	Оборудование			-				
	Прочие			-				
	В том числе строительно монтажные работы			**7 154 885**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8			177 441				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			26 616				
	Итого с временными зданиями сооружениями			**7 332 326**				
	Дополнительные затраты на строительство							
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%			254 065				
	Затраты за выслугу лет 1%			73 323				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			29 329				
	Итого дополнительные затраты на на строительство			**356 718**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство			**7 689 044**				
	Итого в базовых ценах 2001 года			**7 689 044**				

		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2.7367742 (2121:775)			21 043 177		
		В том числе сметная стоимость в текущих ценах на 2016 год			*72 842*		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			420 864		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**21 464 040**		
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			**2 575 685**		
		ИТОГО ПО АКТУ			24 039 725		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж. Акмагамбетов

М.П.

Субподрядчик:

ТОО "Ордаинжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак ю а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №0601400015071/160031/00 от 14.11.2016г.

Акт №8 приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-2. Рекультивания								
		Рекультивания								
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-снятие плодородно-растительного слоя	9805 м3	4.85 --	4.85 1.68	47564 --	47564 16502	16007 97	-- 0.01	-- 54
2	E0101-27-4	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м восстановление плодородно-растительного слоя	9805 м3	2.80 --	2.80 0.97	27501 --	27501 9541	9255 97	-- --	-- 31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			75065	75065			--
			Тенге			--	26043			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75065				
		Всего заработная плата -	Тенге				26043			
		Накладные расходы -	Тенге			25262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6020				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				29832			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				29832			
		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтажные работы				106 346				

	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8	2 637	
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	396	
	Итого с временными зданиями сооружениями	108 983	
	Дополнительные затраты на строительство		
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%	3 776	
	Затраты за выслугу лет 1%	1 090	
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	436	
	Итого дополнительные затраты на на строительство	5 302	
	Итого с дополнительными затратами на строительство	114 285	
	Итого в базовых ценах 2001 года	114 285	
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)	312 773	
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	*1 083*	
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)	6 255	
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	319 029	
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	38 283	
	ИТОГО ПО АКТУ	357 312	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технический надзор:

ТОО "[illegible]иниринг"

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.

Акт №9 приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3. Водовод								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях								
			19504	23,36	22,08	455598	430633	129375	0,01	173
		м3		1,28	5,56	24965	108411	97	0,02	376
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом								
			610	262,72	--	160257	--	181090	1,85	1127
		м3		262,72	--	160257	--	113	--	--
3	Е0101-164-1	разработка грунта вручную (для уширения колодцев)								
			216	167,40	--	36158	--	40859	1,18	255
		м3		167,40	--	36158	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			19313	6,48	6,48	125137	125137	39409	--	--
		м3		--	2,10	--	40628	97	0,01	156
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			19313	21,55	4,52	416119	87218	319033	0,11	2086
		м3		17,03	--	328900	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы								
			628	122,18	--	76729	--	86704	0,89	556
		м3		122,18	--	76729	--	113	--	--

7	E0191-85-1	Разравнивание кавальеров/отвалов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта I группы до 10 м								
			2350	9,49	9,49	22293	22293	6128	--	--
		м3		--	2,69	--	6318	97	0,01	24
8	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм								
			33	439,99	0,69	14520	23	6846	0,91	30
		м		159,30	0,27	5257	9	130	--	--
9	E0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
			4,967	112791,01	60473,38	560233	300371	435631	306,00	1520
		км		51300,00	16165,35	254807	80293	130	63,72	316
10	E0122-8-12	Укладка ФУТЛЯР стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием								
			0,033	412519,50	181879,25	13613	6002	11085	997,00	33
		км		189675,00	68706,00	6259	2267	130	335,56	11
11	C130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			33	9940,00	--	328020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	E0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
			0,033	1174881,78	217879,88	38771	7190	6919	464,10	15
		км		78975,00	82305,00	2606	2716	130	401,98	13
13	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм								
			2	3464,01	419,85	6928	840	2594	7,99	16
		футляр		990,56	6,97	1981	14	130	0,02	--
14	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов.								
			22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
15	C130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ОТВОДЫ для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			22	3773,00	--	83006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
17	C130902-739 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002								
			4	8868,00	--	35472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

18	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек и/или клапанов обратных диам. 150 мм								
			5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
19	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002								
			5	25230,00	--	126150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек и/или клапанов обратных диам. 300 мм								
			2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
21	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002								
			2	99111,00	--	198222	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,608	247994,13	49389,75	150780	30029	64364	312,70	190
		т		62775,00	18657,00	38167	11343	130	91,12	55
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			19	300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	4
24	С130804-3418 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			19	6143,00	--	116717	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			19	1877,00	--	35663	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 160 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
27	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	1013,00	--	1013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

28	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали ГХ 10, DN 150 ГОСТ 12816-80								
			1	671,00	--	671	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-1019 Изм. и доп.вып.19	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			3,8	17831,00	--	67758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			0,2	4839,00	--	968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м								
31	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			15,84	8092,37	1879,87	128183	29777	40647	8,86	140
		м3		1435,50	538,43	22738	8529	130	2,06	33
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			15,84	133,00	--	2107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15								
			6	28000,00	--	168000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			6	-191,00	--	-1146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			6	-355,00	--	-2130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9,9а								
			21,36	7540,00	--	161054	--	--	--	--

			м	--	--	--	--	--	--	--
37	СТ43018-36 Ц(м. и лон. выл. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3								
			2,32	5850,00	--	13572	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
38	СТ2021-267	Стремянки								
			0,227	133700,00	--	30350	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3592723**	**1052122**			**6183**
			Тенге			**965713**	**264184**			**1001**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568713				
	Материалы -		Тенге			190458				
	Всего заработная плата -		Тенге				1229897			
	Местные материалы -		Тенге			360420				
		Накладные расходы -	Тенге			1384389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4190288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1437555			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32171				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			993660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			993660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59620				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1053279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5275738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1437555			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3592723**	**1052122**			**6183**
			Тенге			**965713**	**264184**			**1001**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568713				
	Материалы -		Тенге			190458				
	Всего заработная плата -		Тенге				1229897			
	Местные материалы -		Тенге			360420				
		Накладные расходы -	Тенге			1384389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4190288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7875

Сметная заработная плата -	Тенге				1437555			
Стоимость металлоконтажных работ -	Тенге			30350				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30350				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1821				
ВСЕГО. Стоимость металлоконтажных работ -	Тенге			32171				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			993660				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			993660				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59620				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1053279				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5275738				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7875
Сметная заработная плата -	Тенге				1437555			
Оборудование				-				
Прочие				-				
В том числе строительно монтажные работы				5 275 738				
Временные здания и сооружения 3.1%*0.8				130 838				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				19 626				
Итого с временными зданиями сооружениями				5 406 576				
Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3*1.05*1%				187 338				
Затраты за выслугу лет 1%				54 066				
Затраты на дополнительные отпуска 0.4%				21 626				
Итого дополнительные затраты на на строительство				**263 030**				
Итого с дополнительными затратами на строительство				**5 669 606**				
Итого в базовых ценах 2001 года				**5 669 606**				
Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%. К=2,7367742 (2121:775)				**15 516 432**				
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*53 711*				
Налоги сборы обязательные платежи (2%)				310 329				
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**15 826 761**				
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 899 211**				
ИТОГО ПО АКТУ				**17 725 972**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Технадзор:

_____

М.П.