Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160031/00	**14.11.2016г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**515 566 266**									
	в т.ч. за отчетный месяц		95 168 496,43							11 420 219,57	106 588 716

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №21 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализациии с.Оразак								
		Общий обьем песка на постель под трубы								
1	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы (длина общая 339,5 м.п)**	0,3	741,80	152,52	223	46	82	1,02	--
		м3		153,68	57,15	46	17	130	0,28	--
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод подземной воды (В9) и подающий (ПД)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	30	25,70	24,29	771	729	219	0,01	--
		м3		1,41	6,11	42	183	97	0,02	1
3	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	65	23,36	22,08	1518	1435	431	0,01	1
		м3		1,28	5,56	83	361	97	0,02	1
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1	302,12	--	302	--	341	2,13	2
		м3		302,12	--	302	--	113	--	--
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4

			м3		262,72	--	525	--	113	--	--
6	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м									
				90	5,55	5,55	500	500	157	--	--
			м3		--	1,80	--	162	97	0,01	1
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы									
				2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
			м3		122,18	--	244	--	113	--	--
8	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м									
				90	9,49	9,49	854	854	235	--	--
			м3		--	2,69	--	242	97	0,01	1
		Трубопроводы									
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов ПИТЬЕВОГО из полиэтиленовых труб диам. 100 мм									
				0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194,00	1
			км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
10	С130804-803 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				3,03	136,00	--	412	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм									
				1	408,00	--	408	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 90,225 ММ									
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
				3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
13	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				1	514,00	--	514	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				1	208,00	--	208	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				1	30,00	--	30	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников									
				1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1

		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
17	С130804-5210 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	639,00	--	639	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м (1 шт)								
18	С131104-28 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Т	1	11371,00	--	11371	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	5,35	193,50	12,52	1035	67	302	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	0,535	6777,37	66,01	3626	35	124	1,35	1
		м3		195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 3,5x2,5 (1 ШТ)								
21	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,068	6777,37	66,01	7238	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
23	С131104-28 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Т	2	11371,00	--	22742	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60267	5448			23
			Тенге			3665	1546			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23943				
	Материалы -		Тенге			2302				
	Всего заработная плата -		Тенге				5211			
	Местные материалы -		Тенге			12527				
		Накладные расходы -	Тенге			6170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32

		Сметная заработная плата -	Тенге				6136				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			36324					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			36324					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2179					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			38504					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70422					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6136				
РАЗДЕЛ 2. Трубопровод спускной (СП)											
КОЛОДЦЫ Д1500-4шт											
25	**С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим**	**Люк полимерно-песчанный тип Л**	**комплект**	**4**	**7569,00**	**--**	**30276**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований из щебня толщиной 12 см**	**м2**	**21,36**	**193,50**	**12,52**	**4133**	**267**	**1205**	**0,24**	**5**
					38,03	**4,39**	**812**	**94**	**133**	**0,02**	**--**
27	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм**	**м3**	**2,136**	**6777,37**	**66,01**	**14476**	**141**	**495**	**1,35**	**3**
					195,75	**24,93**	**418**	**53**	**105**	**0,12**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**48886**	**408**			**8**
			Тенге				**1230**	**147**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18610					
Материалы -			Тенге			279					
Всего заработная плата -			Тенге				1378				
Местные материалы -			Тенге			16692					
		Накладные расходы -	Тенге			1700					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21528					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1633				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			30276					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			30276					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1817					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			32093					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53621					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1633				
РАЗДЕЛ 3. Хоз-питьевой трубопровод (В1)											
Трубопроводы											

28	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
30	С130804-5210 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	639,00	--	639	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 3,0х2,5 (1 ШТ)								
31	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,068	6777,37	66,01	7238	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
33	С131104-28 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Т	2	11371,00	--	22742	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34212	537			5
			Тенге			718	160			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9745				
	Материалы -		Тенге			145				
	Всего заработная плата -		Тенге				878			
	Местные материалы -		Тенге			8346				
		Накладные расходы -	Тенге			1096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1042			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24467				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1042			

РАЗДЕЛ 4. Трубопровод канализации (К1)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

34	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1,61	25,70	24,29	41	39	12	0,01	--
		м3		1,41	6,11	2	10	97	0,02	--
35	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1,84	23,36	22,08	43	41	12	0,01	--
		м3		1,28	5,56	2	10	97	0,02	--
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,95	32,24	30,77	63	60	18	0,01	--
		м3		1,42	8,34	3	16	97	0,03	--
37	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,2175	21,67	--	70	--	14	0,09	--
		т		4,33	--	14	--	100	--	--
38	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,05	302,12	--	15	--	17	2,13	--
		м3		302,12	--	15	--	113	--	--
39	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,18	262,72	--	47	--	53	1,85	--
		м3		262,72	--	47	--	113	--	--
40	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки грунтом И ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ учтенной при прокладке труб/	2,17	5,55	5,55	12	12	4	--	--
		м3		--	1,80	--	4	97	0,01	--
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах I группы	0,17	122,18	--	21	--	23	0,89	--
		м3		122,18	--	21	--	113	--	--
42	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	2,17	9,49	9,49	21	21	6	--	--

			м3		--	2,69	--	6	97	0,01	--
		Трубопроводы									
43	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,009	58881,69	25695,31	530	231	467	194,00	2	
		км		33075,00	6813,45	298	61	130	26,38	--	
44	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,09	302,00	--	2745	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Колодцы канализационные диам.1,5 м (1 шт)									
45	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,05	11501,41	1686,97	23578	3458	6659	11,16	23	
		м3		1867,05	631,80	3827	1295	130	3,09	6	
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,05	133,00	--	273	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
47	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6912,00	--	6912	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
48	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	4857,00	--	4857	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
49	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-6	1,18	8294,00	--	9787	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
50	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	7549,00	--	7549	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
51	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

52	С12021-267	Стремянки	0,0043	133700,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	1	7569,00	--	7569	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	5,34	193,50	12,52	1033	67	301	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	0,534	6777,37	66,01	3619	35	124	1,35	1
		м3		195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
		Колодец-выгреб Д2000-1шт								
56	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,35	12188,40	2104,76	40831	7051	13004	13,90	47
		м3		2362,50	623,48	7914	2089	130	2,48	8
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,35	133,00	--	446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	13006,00	--	13006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	12408,00	--	12408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20-9,КС20-9б	3,56	9630,00	--	34283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	0,29	4362,50	--	1265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

62	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	1	693,00	--	693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов Горловина колодцев								
		м3	0,049	8774,05	296,60	430	15	59	5,95	--
				915,75	110,25	45	5	118	0,54	--
64	С12021-222	Стремянки								
		т	0,0421	151200,00	--	6366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчаный тип Л								
		комплект	1	7569,00	--	7569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см								
		м2	5,34	193,50	12,52	1033	67	301	0,24	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм								
		м3	0,534	6777,37	66,01	3619	35	124	1,35	1
				195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			192001	11132			76
			Тенге			12804	3570			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167178				
		Материалы -	Тенге			24766				
		Всего заработная плата -	Тенге				16374			
		Местные материалы -	Тенге			118420				
		Транспортные расходы -	Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			21199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19554			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6940				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7357				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17883				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17883				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1073				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			225992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102

	Сметная заработная плата -	Тенге				19554			700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**335588**	**17570**			**112**
		Тенге			**18463**	**5441**			**23**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**219697**				
Материалы -		Тенге			**27492**				
Всего заработная плата -		Тенге				**23904**			
Местные материалы -		Тенге			**156116**				
Транспортные расходы -		Тенге			**70**				
	Накладные расходы -	Тенге			**30247**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4537**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14997**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**264941**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**28441**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6940**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6940**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**416**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7357**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**108950**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**108950**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6537**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**115487**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**387785**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**28441**			

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**387 785**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				9 617				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 443				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**397 402**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				13 770				
	Затраты за выслугу лет 1%				3 974				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 590				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**19 334**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**416 736**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**416 736**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 140 511**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*3 948*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				22 810				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 163 322**				

		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		139 599				
		ИТОГО ПО АКТУ		1 302 920				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №22 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализациии а.Акмол								
		Общий обьем песка на постель под трубы								
1	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы (длина общая 737 м.п)**	2	741,80	152,52	1484	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод воды (В1) и подающий (ПД)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	35	23,36	22,08	818	773	232	0,01	--
		м3		1,28	5,56	45	195	97	0,02	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	2,5	262,72	--	657	--	742	1,85	5
		м3		262,72	--	657	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	32	5,55	5,55	178	178	56	--	--
		м3		--	1,80	--	58	97	0,01	--
5	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы**	8	122,18	--	977	--	1105	0,89	7
		м3		122,18	--	977	--	113	--	--

6	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта I группы до 10 м	33	9,49	9,49	313	313	86	--	--
		м3		--	2,69	--	89	97	0,01	--
		Трубопроводы								
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,014	47611,09	17877,09	667	250	626	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	416	66	130	18,10	--
8	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	27,00	--	382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,012	62566,88	6788,50	751	81	753	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	548	31	130	12,52	--
10	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	12,48	99,00	--	1236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,012	26756,74	8426,72	321	101	248	69,90	1
		км		12712,50	3183,75	153	38	130	15,55	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ								
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
13	С130804-5567 Изм. и доп.вып.18	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 32x3	2	595,00	--	1190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	208,00	--	208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая SDR 11, DN 16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	208,00	--	208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

16	С130804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	30,00	--	30	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
		шт	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
18	С130804-5210 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	639,00	--	639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-429 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 32-32-2-ППУ-ПЭ								
		шт	2	6930,00	--	13860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-5210 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	639,00	--	639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м (4 шт)								
21	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л								
		комплект	4	7569,00	--	30276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см								
		м2	21,36	193,50	12,52	4133	267	1205	0,24	5
				38,03	4,39	812	94	133	0,02	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм								
		м3	2,136	6777,37	66,01	14476	141	495	1,35	3
				195,75	24,93	418	53	105	0,12	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 3,0x2,5 (1 ШТ), 4,0x2,5 (1 ШТ),3,5x3,5 (1 ШТ)								
24	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см								
		м2	32,04	193,50	12,52	6200	401	1808	0,24	8
				38,03	4,39	1218	141	133	0,02	1
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм								
		м3	3,204	6777,37	66,01	21715	211	742	1,35	4
				195,75	24,93	627	80	105	0,12	--
26	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л								
		комплект	4	7569,00	--	30276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

27	С131104-28 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Т	2	11371,00	--	22742	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	6	3743,20	537,62	22459	3226	10425	5,59	34
		врезка		1134,00	202,50	6804	1215	130	0,99	6
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ								
29	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	7	66,75	51,25	467	359	234	0,12	1
		м3		15,50	9,62	109	67	133	0,04	--
30	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,4	408,11	169,61	571	237	452	1,55	2
		м3		238,50	4,07	334	6	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179652	8997			80
			Тенге			13875	2774			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77967				
	Материалы -		Тенге			13363				
	Всего заработная плата -		Тенге				16649			
	Местные материалы -		Тенге			41731				
		Накладные расходы -	Тенге			21027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19803			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101685				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101685				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6101				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19803			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод спускной (СП)								
		КОЛОДЦЫ Д2000-4шт								
31	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	4	7569,00	--	30276	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	21,36	193,50	12,52	4133	267	1205	0,24	5
		м2		38,03	4,39	812	94	133	0,02	--

33	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм								
		м3	2,136	6777,37	66,01	14476	141	495	1,35	3
				195,75	24,93	418	53	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48886	408			8
			Тенге			1230	147			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18610				
		Материалы -	Тенге			279				
		Всего заработная плата -	Тенге				1378			
		Местные материалы -	Тенге			16692				
		Накладные расходы -	Тенге			1700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1633			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30276				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1817				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1633			
		РАЗДЕЛ 3. Хоз-питьевой трубопровод (В1)								
		Трубопроводы								
34	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	2	408,00	--	816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м (1 шт)								
35	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л								
		комплект	1	7569,00	--	7569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см								
		м2	5,34	193,50	12,52	1033	67	301	0,24	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм								
		м3	0,534	6777,37	66,01	3619	35	124	1,35	1
				195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 2,0х2,5 (1 ШТ)								

38	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,068	6777,37	66,01	7238	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
40	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37480	306			6
			Тенге			923	110			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13957				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				1033			
	Местные материалы -		Тенге			12519				
		Накладные расходы -	Тенге			1275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1224			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23523				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1411				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1224			

РАЗДЕЛ 4. Трубопровод канализации (К1)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

41	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	72,928	23,36	22,08	1704	1610	484	0,01	1
		м3		1,28	5,56	93	405	97	0,02	1
42	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,359	32,24	30,77	205	196	60	0,01	--
		м3		1,42	8,34	9	53	97	0,03	--

43	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17,3118	21,67	--	375	--	75	0,09	2
		т		4,33	--	75	--	100	--	--
44	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,256	262,72	--	593	--	670	1,85	4
		м3		262,72	--	593	--	113	--	--
45	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	65,384	5,55	5,55	363	363	114	--	--
		м3		--	1,80	--	118	97	0,01	--
46	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	3,441	122,18	--	420	--	475	0,89	3
		м3		122,18	--	420	--	113	--	--
47	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	64	9,49	9,49	607	607	167	--	--
		м3		--	2,69	--	172	97	0,01	1
48	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	198	41	130	26,38	--
49	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	302,00	--	1830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализационные колодцы-выгреб диам.2,0 м (1 шт)								
50	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,76	8092,37	1879,87	22335	5188	7082	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3962	1486	130	2,06	6
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,76	133,00	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

52	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	13006,00	--	13006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	12408,00	--	12408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20-9,КС20-9А	2,67	9630,00	--	25712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	0,29	4362,50	--	1265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-5-1	Глиняный замок	2,07	1447,97	274,19	2997	568	2682	6,93	14
		м3		994,50	103,50	2059	214	118	0,50	1
58	С12021-267	Стремянки	0,0292	133700,00	--	3904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	1	7569,00	--	7569	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	5,34	193,50	12,52	1033	67	301	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	0,534	6777,37	66,01	3619	35	124	1,35	1
		м3		195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
				Колодец канализационные ж\бетон д-1000 1 шт						
62	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах (1 шт)	1,23	28226,58	5331,38	34719	6558	11125	31,89	39

63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		4961,25	1996,43	6102	2456	130	9,75	12
64	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	м3	1,23	133,00	--	164	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	5681,00	--	5681	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 900 мм	шт.	1	2321,00	--	2321	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	м	1,78	4660,00	--	8295	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-267	Стремянки	шт.	1	693,00	--	693	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	т	0,0049	133700,00	--	655	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	комплект	1	7569,00	--	7569	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	м2	5,34	193,50	12,52	1033	67	301	0,24	1
					38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
			м3	0,534	6777,37	66,01	3619	35	124	1,35	1
					195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			166108	15448			93
				Тенге			14127	5019			22
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144581				
		Материалы -		Тенге			19142				
		Всего заработная плата -		Тенге				19146			
		Местные материалы -		Тенге			95564				
		Транспортные расходы -		Тенге			375				
		Накладные расходы -		Тенге			24096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3614			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178798				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
	Сметная заработная плата -	Тенге				22760			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4559				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4559				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4833				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16968				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16968				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1018				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17986				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			201617				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
	Сметная заработная плата -	Тенге				22760			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			433610	25465			188
		Тенге			30463	8164			36
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256598				
Материалы -		Тенге			32992				
Всего заработная плата -		Тенге				38627			
Местные материалы -		Тенге			167378				
Транспортные расходы -		Тенге			375				
	Накладные расходы -	Тенге			48647				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7297			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18315				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323560				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
	Сметная заработная плата -	Тенге				45924			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4559				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4559				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4833				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172452				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172452				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10347				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			182800				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			511192				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
	Сметная заработная плата -	Тенге				45924			

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**511 192**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				12 678				

		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		1 902				
		Итого с временными зданиями сооружениями		**523 870**				
		Дополнительные затраты на строительство						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%		18 152				
		Затраты за выслугу лет 1%		5 239				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		2 095				
		Итого дополнительные затраты на на строительство		**25 486**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство		**549 356**				
		Итого в базовых ценах 2001 года		**549 356**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)		**1 503 463**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		*5 204*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		30 069				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**1 533 532**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**184 024**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**1 717 556**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №23 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3. Водовод от с. Оразак до а. Акмол								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м								
1	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	10,68	8092,37	1879,87	86427	20077	27406	8,86	95
		м3		1435,50	538,43	15331	5750	130	2,06	22
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	10,68	133,00	--	1420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15 /ПН15,2ПП15-1/**	4,8651	28000,00	--	136223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	4,8651	-191,00	--	-929	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

5	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,8651	-355,00	--	-1727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3	2,32	5850,00	--	13572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КО6	8	693,00	--	5544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-267	Стремянки	0,2399	133700,00	--	32075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	288,9	193,50	12,52	55903	3617	16300	0,24	70
		м2		38,03	4,39	10987	1269	133	0,02	5
10	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	54	7569,00	--	408726	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 4,0х2,5 (3 ШТ), 4,5х2,5 (1 ШТ). 4,5х3,5 (1 ШТ)								
11	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	53,5	193,50	12,52	10352	670	3019	0,24	13
		м2		38,03	4,39	2035	235	133	0,02	1
12	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	10	7569,00	--	75690	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			827019	24901			183
			Тенге			29487	7457			29
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			310528				
Материалы -			Тенге			43214				
Всего заработная плата -			Тенге				36943			
Местные материалы -			Тенге			212926				
		Накладные расходы -	Тенге			48462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21539					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380530					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата -	Тенге				44213				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32075					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32075					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1924					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33999					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484416					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			484416					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29065					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			513481					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			928010					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата -	Тенге				44213				
		РАЗДЕЛ 2. РАБОТЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ВОДОВОДУ									
		Колодец водопроводный прямоугольных 4,5х2,5 (1 ШТ), 4,0х2,5 (3 ШТ), 3,5х2,0 (1 ШТ)									
14	Е0127-56-1	**Устройство оснований из щебня толщиной 12 см**									
		м2	53,5	193,50	12,52	10352	670	3019	0,24	13	
				38,03	4,39	2035	235	133	0,02	1	
15	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	**Люк полимерно-песчанный тип Л**									
		комплект	10	7569,00	--	75690	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			86042	670			13	
			Тенге			2035	235			1	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10352					
	Всего заработная плата -		Тенге				2270				
	Местные материалы -		Тенге			7648					
		Накладные расходы -	Тенге			3019					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14173					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2722				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75690					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75690					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4541					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80231					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94405					

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2722			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**913061**	**25571**			**196**
		Тенге			**31521**	**7692**			**30**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**320881**				
Материалы -		Тенге			**43214**				
Всего заработная плата -		Тенге				**39213**			
Местные материалы -		Тенге			**220574**				
	Накладные расходы -	Тенге			**51481**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7722**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22342**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**394703**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**46935**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**32075**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32075**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1924**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33999**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**560106**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**560106**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33606**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**593712**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1022414**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**46935**			

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**1 022 414**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0.8				25 356				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 803				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**1 047 770**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				36 305				
	Затраты за выслугу лет 1%				10 478				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4 191				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**50 974**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 098 744**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**1 098 744**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**3 007 014**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*10 409*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				60 140				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**3 067 154**				

		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**368 058**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**3 435 213**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

"Компания-НурайСтрой" Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №24 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-5-2. Бактерицидная станция. Технологические трубопроводы

1	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Бактерицидная установка производительностью 110,0 м3/час УОВ-УФТ-А-5	3	463262,62	--	1389788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	2,8256	19408,00	1949,00	54839	5507	42291	95,00	268
		т		16360,00	269,99	46227	763	90	1,57	4
4	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	24	1751,00	--	42024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	24	904,00	--	21696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	2,1922	126700,00	--	277752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	10	1209,60	157,00	12096	1570	9723	6,00	60
		шт		1042,00	38,30	10420	383	90	0,22	2

8	С130902-744 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002									
		шт.	10	38299,00	--	382990	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
9	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 200 мм									
		1счетчик	2	2404,77	100,89	4810	202	1273	2,65	5	
				459,00	38,25	918	77	128	0,18	--	
10	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-200									
		шт	2	21700,00	--	43400	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
11	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм									
		комплект	1	2037,70	6,95	2038	7	107	0,46	--	
				81,00	2,25	81	2	128	0,01	--	
12	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм									
		м	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1	
				106,20	0,25	212	1	128	--	--	
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		м2	16,51	21,80	0,05	360	1	87	0,03	--	
				5,81	0,02	96	--	90	--	--	
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
		м2	16,51	40,72	0,04	672	1	124	0,04	1	
				8,32	--	137	--	90	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2236904	7289			357	
			Тенге			61255	1225			7	
	Стоимость оборудования -		Тенге			1389788					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1389788					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			70134					
	Материалы -		Тенге			3247					
	Всего заработная плата -		Тенге				60956				
		Накладные расходы -	Тенге			54861					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7500					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			132494					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383	
		Сметная заработная плата -	Тенге				69185				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1032					
	Материалы -		Тенге			797					
	Всего заработная плата -		Тенге				234				
		Накладные расходы -	Тенге			210					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1	

	Сметная заработная плата -	Тенге				265			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			775950				
Материалы -		Тенге			6667				
Всего заработная плата -		Тенге				1291			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			767862				
	Накладные расходы -	Тенге			1652				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46656				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			824258				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1538			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2347857				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
	Сметная заработная плата -	Тенге				70989			

	Оборудование			1 389 788				
	Прочие			-				
	В том числе строительно монтжные работы			**958 069**				
	Временные здания и сооружения 3.1%*0.8			23 760				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			3 564				
	Итого с временными зданиями сооружениями			**981 829**				
	Дополнительные затраты на строительство							
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%			34 020				
	Затраты за выслугу лет 1%			9 818				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 927				
	Итого дополнительные затраты на на строительство			**47 766**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство			**1 029 595**				
	Итого в базовых ценах 2001 года			**2 419 383**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)			**6 621 305**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год			*9 754*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)			132 426				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**6 753 731**				
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			**810 448**				
	ИТОГО ПО АКТУ			**7 564 179**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Азамулы**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Генподряд:
ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №25 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-6-1. Пункт управления. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,53	23,36	22,08	1928	1822	547	0,01	1
		м3		1,28	5,56	106	459	97	0,02	2
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	0,441	262,72	--	116	--	131	1,85	1
		м3		262,72	--	116	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с	40,32	6,48	6,48	261	261	82	--	--
		м3		--	2,10	--	85	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,068	21,55	4,52	282	59	216	0,11	1
		м3		17,03	--	223	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,48	134,10	--	601	--	679	0,97	4
		м3		134,10	--	601	--	113	--	--
6	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	39,2	38,66	36,92	1515	1447	446	0,01	--
		м3		1,70	10,01	67	393	97	0,03	1
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1-лишнего грунта	64,68	40,50	--	2620	--	524	0,17	11
		т		8,10	--	524	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7322	3590			19
			Тенге			1636	936			3

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7322				
		Всего заработная плата -	Тенге				2572			
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Транспортные расходы -	Тенге			2620				
		Накладные расходы -	Тенге			2625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				2965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				2965			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
8	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,44	6398,95	66,01	9214	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	--
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,4688	133,00	--	195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-20	**Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В12,5**	11,88	7726,99	311,32	91797	3698	6968	2,82	34
		м3		441,00	117,61	5239	1397	105	0,57	7
11	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	12,1176	133,00	--	1612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов - гидроизол**	52,54	711,48	8,23	37381	432	5255	0,47	25
		м2		81,68	3,08	4291	162	118	0,02	1
13	Е0106-1-20	**Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В7,5 под перегородки**	0,93	7350,42	311,32	6836	290	545	2,82	3
		1м3		441,00	117,61	410	109	105	0,57	1
14	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,9486	133,00	--	126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	9,532	190,87	4,19	1819	40	671	0,38	4
		м2		58,05	1,58	553	15	118	0,01	--
16	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0953	5239,08	327,33	499	31	202	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	180	12	105	0,60	--

17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,0019	65000,00	--	124	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0934	71100,00	--	6641	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0078	175710,10	1826,10	1371	14	96	42,70	--
					8100,00	690,75	63	5	140	3,37	--
		Стены									
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	19,1434	8259,12	335,84	158108	6429	18653	4,54	87
					699,75	126,00	13396	2412	118	0,61	12
21	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	65,16	-38,93	--	-2537	--	-2993	-0,22	-14
					-38,93	--	-2537	--	118	--	--
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,005	8679,65	422,15	43	2	50	56,40	--
					8257,50	157,50	41	1	118	0,77	--
23	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,005	50642,00	--	253	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления	т	0,011	97387,94	1216,94	1071	13	63	22,10	--
					3600,00	459,00	40	5	140	2,25	--
25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,302	11616,39	241,10	3508	73	436	8,06	2
					1282,50	91,08	387	28	105	0,44	--
26	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	м2	3,9	189,45	4,72	739	18	337	0,40	2
					70,88	1,78	276	7	119	0,01	--
27	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0031	930700,00	--	2885	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		6,24	1179,97	34,73	7363	217	1753	1,43	9

29	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	м2		225,00	13,01	1404	81	118	0,06	--
			т	0,0005	64100,00	--	32	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0037	41200,00	--	152	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,5333	14038,37	367,51	7487	196	1311	13,10	7
					2202,75	138,83	1175	74	105	0,68	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0329	68800,00	--	2264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0149	69000,00	--	1028	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	102,72	66,43	308	199	200	0,15	--
					23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
35	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,03	24954,00	--	749	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				341068	11749			161
			Тенге				25273	4416			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				341068				
		Материалы -	Тенге				48399				
		Всего заработная плата -	Тенге					29689			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13379				
		Местные материалы -	Тенге				242269				
		Накладные расходы -	Тенге				33879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				397444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата -	Тенге					34771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				397444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								200

		Сметная заработная плата -	Тенге				34771				
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
36	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	2	1670,94 447,75	403,26 146,29	3342 896	807 293	1663 140	2,74 0,66	5 1
37	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	14	2970,00 --	-- --	41580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С143017-7006	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	14	185,00 --	-- --	2590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,3168	9707,34 1332,00	269,20 101,70	3075 422	85 32	477 105	8,21 0,50	3 --
40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0226	65900,00 --	-- --	1489 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0036	65000,00 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25-30мм	м2	15,84	141,73 34,65	15,94 5,96	2245 549	252 94	765 119	0,24 0,03	4 --
43	Е0112-17-2 К=12,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	15,84	66,56 1,38	1,75 0,63	1054 22	28 10	38 119	0,01 --	-- --
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0084	5239,08 1890,00	327,33 123,75	44 16	3 1	18 105	11,60 0,60	-- --
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0084	65900,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --	-- --

46	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	5,7	55,43	0,07	316	--	424	0,30	2
					53,10	0,02	303	--	140	--	--
		Козырек металлический									
47	Е0109-31-1прим	Монтаж козырька из листовой стали	т	0,069	9588,67	2833,17	662	195	266	19,80	1
					3712,50	571,22	256	39	90	2,09	--
48	С11011-3593 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	2,64	492,00	--	1299	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,049	57972,00	--	2841	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	--
					5,81	0,02	15	--	90	--	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,6	40,72	0,04	106	--	19	0,04	--
					8,32	--	22	--	90	--	--
		Кровля									
52	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 3 слоя	м2	22,538	62,49	27,39	1408	617	1217	0,20	4
					35,10	10,26	791	231	119	0,05	1
53	С11011-1453 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	25,9187	278,00	--	7205	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

54	С11011-1456 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97									
		м2	25,4679	239,00	--	6087	--	--	--	--	--
55	С11011-1453 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97									
		м2	25,4679	278,00	--	7080	--	--	--	--	--
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /25 мм									
		м2	22,538	141,73	15,94	3194	359	1089	0,24	5	34,65
57	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек									
		м2	22,538	53,25	1,40	1200	32	43	0,01	--	1,10
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
		т	0,0248	64100,00	--	1590	--	--	--	--	--
59	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
		м3	4,233	4748,22	245,72	20099	1040	2391	2,71	11	382,50
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали									
		м2	4,08	575,05	1,24	2346	5	746	0,97	4	153,23
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
		т	0,0056	64100,00	--	359	--	--	--	--	--
62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали									
		м2	9,32	575,05	1,24	5359	12	1705	0,97	9	153,23

63	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления	т	0,0117	97387,94	1216,94	1139	14	66	22,10	--
					3600,00	459,00	42	5	140	2,25	--
64	Е0108-6-4	Кладка стен наружных КАРНИЗА И ПАРАПЕТА средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	м3	1,58	8370,16	282,71	13225	447	1598	4,64	7
					751,50	105,75	1187	167	118	0,52	1
65	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное ЦЕМНТНО ПЕСЧАННЫМ РАСТВОРОМ М200	м3	1,02	7258,63	207,16	7404	211	713	3,63	4
					508,50	78,75	519	80	119	0,38	--
66	Е0110-49-2	Укладка брусьев	м3	0,0645	24952,25	309,62	1609	20	199	13,80	1
					2452,50	117,00	158	8	120	0,57	--
		Полы									
		Тип1									
67	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	10,48	161,60	2,62	1694	27	148	0,07	1
					10,51	0,99	110	10	123	--	--
68	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.200мм	м3	2,096	5161,36	261,86	10818	549	1543	3,44	7
					499,50	99,00	1047	208	123	0,48	1
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100мм	м3	1,048	6753,92	--	7078	--	731	3,66	4
					567,00	--	594	--	123	--	--
		Тип 2									
70	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	3,45	161,60	2,62	558	9	49	0,07	--
					10,51	0,99	36	3	123	--	--
71	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.200мм	м3	0,69	5161,36	261,86	3561	181	508	3,44	2
					499,50	99,00	345	68	123	0,48	--
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон В7,5	м3	0,345	6753,92	--	2330	--	241	3,66	1
					567,00	--	196	--	123	--	--
		Проемы									
73	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,824	346,04	18,87	1669	91	827	0,82	4
					136,44	6,39	658	31	120	0,03	--

74	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	4,824	5206,00	--	25114	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,04	472,81	19,00	492	20	279	1,30	1
					217,73	6,18	226	6	120	0,03	--
76	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,04	5206,00	--	5414	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	5,864	129,96	5,58	762	33	677	0,59	3
					94,05	2,12	552	12	120	0,01	--
78	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,3	530,00	--	159	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	м	3,48	2860,00	--	9953	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,816	575,05	1,24	469	1	149	0,97	1
					153,23	0,47	125	--	119	--	--
81	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,06	400,18	102,53	824	211	463	0,90	2
					151,65	35,67	312	73	120	0,14	--
82	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,06	113,40	0,09	215	--	140	0,36	1

83	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	м2		56,48	0,05	116	--	120	--	--
				2,06	5470,00	--	11268	--	--	--	--
84	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2		--	--	--	--	--	--	--
				4,77	636,69	31,85	3037	152	1161	1,15	5
85	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2		190,80	12,04	910	57	120	0,06	--
				4,77	3780,00	--	18031	--	--	--	--
86	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2		--	--	--	--	--	--	--
				1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
87	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект		--	--	--	--	--	--	--
				3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	комплект		--	--	--	--	--	--	--
				13,66	21,80	0,05	298	1	72	0,03	--
89	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2		5,81	0,02	79	--	90	--	--
				27,32	208,02	0,18	5683	5	4101	0,84	23
			м2		142,88	0,07	3903	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				256320	5407			119
			Тенге				18886	1977			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				255658				
		Материалы -	Тенге				16084				
		Всего заработная плата -	Тенге					20567			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				104776				
		Местные материалы -	Тенге				110957				
		Накладные расходы -	Тенге				24273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				296728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата -	Тенге					24208			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				662				
		Материалы -	Тенге				210				
		Всего заработная плата -	Тенге					296			
		Накладные расходы -	Тенге				266				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					40			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			983				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				335			2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			297711				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				24543			141
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			604711	20746			299
		Тенге			45794	7328			34
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604049				
Материалы -		Тенге			64483				
Всего заработная плата -		Тенге				52827			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118155				
Местные материалы -		Тенге			353227				
Транспортные расходы -		Тенге			2620				
	Накладные расходы -	Тенге			60777				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9117			30
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39890				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704716				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				61944			362
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			662				
Материалы -		Тенге			210				
Всего заработная плата -		Тенге				296			
	Накладные расходы -	Тенге			266				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			983				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				335			2
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			705699				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				62279			364
	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**705 699**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				17 501				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 625				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**723 200**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				25 059				
	Затраты за выслугу лет 1%				7 232				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 893				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**35 184**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**758 384**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**758 384**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**2 075 526**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*7 185*				

		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		41 511				740
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**2 117 036**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**254 044**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**2 371 081**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **К. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №26 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1. Покрытие								
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие. с. Оразак								
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2 - 341 М2								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	341	19,95	15,58	6803	5313	2962	0,01	3
		м2		1,03	5,50	351	1876	133	0,03	9
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	341	169,55	17,83	57818	6078	5205	0,04	14
		м2		6,41	5,07	2186	1728	133	0,02	6
		ВНЕ УЧАСТКА								
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 6 М2								
3	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	6	19,95	15,58	120	93	52	0,01	--
		м2		1,03	5,50	6	33	133	0,03	--
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	6	169,55	17,83	1017	107	92	0,04	--
		м2		6,41	5,07	38	30	133	0,02	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (на участке)								
5	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	781	19,95	15,58	15581	12168	6783	0,01	7
		м2		1,03	5,50	804	4296	133	0,03	21
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	781	266,71	17,83	208300	13921	11922	0,04	32

												750
7	Е0127-14-2прим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС, толщ. 5см	м2	39,05	6,41	5,07	5006	3958	133	0,02	14	
			м3		95,48	73,75	3729	2880	1716	0,14	6	
8	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		60,137	21,38	11,67	835	456	133	0,04	2	
			т		196,00	--	11787	--	2357	0,82	50	
9	СПрайс	Стоимость щебеночно-песчаной смеси с коэф. уплотнения 1,1		60,137	39,20	--	2357	--	100	--	--	
			т		374,06	--	22495	--	--	--	--	
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		180	--	--	--	--	--	--	--	
			м		456,00	6,63	82079	1194	26439	0,70	126	
11	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15		7,74	108,68	1,76	19562	316	133	0,01	1	
			м3		11210,00	--	86765	--	--	--	--	
		Лотоки ж/бетон и земляные			--	--	--	--	--	--	--	
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		42	27,84	26,18	1169	1099	361	0,01	--	
			м3		1,66	7,20	70	302	97	0,03	1	
13	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м		42	9,49	9,49	398	398	110	--	--	
			м3		--	2,69	--	113	97	0,01	--	
14	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		5,94	1986,57	564,43	11800	3353	6341	3,33	20	
			м3		567,00	195,49	3368	1161	140	0,75	4	
15	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3		5,94	23000,00	--	136620	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

16	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,94	-191,00	--	-1135	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	5,94	-355,00	--	-2109	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-1 ПРИМ	Гидроизоляция горизонтальная БИТУМОМ 2 РАЗА	м2	27	262,24	4,19	7080	113	1900	0,38	10
					58,05	1,58	1567	43	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				650319	46718			269
			Тенге				36152	14311			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				650319				
		Материалы -	Тенге				17613				
		Всего заработная плата -	Тенге					50463			
		Местные материалы -	Тенге				540407				
		Транспортные расходы -	Тенге				11787				
		Накладные расходы -	Тенге				66239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					9936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				759552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата -	Тенге					60399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				759552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата -	Тенге					60399			

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ а. Акмол

ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (вне участка)

19	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	426	217,98	17,83	92858	7593	6503	0,04	18
					6,41	5,07	2731	2159	133	0,02	8
20	Е0127-14-2прим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС, толщ. 10см	м3	42,6	95,48	73,75	4068	3142	1872	0,14	6
					21,38	11,67	911	497	133	0,04	2
21	СПрайс	Стоимость щебеночно-песчаная смесь с коэф. уплотнения 1,1	т	65,604	374,06	--	24540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	79,464	196,00	--	15575	--	3115	0,82	65
					39,20	--	3115	--	100	--	--

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2 (на участке)

23	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	32	19,95 1,03	15,58 5,50	638 33	499 176	278 133	0,01 0,03	-- 1
24	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /10 см/ м2	32	121,13 6,41	17,83 5,07	3876 205	570 162	488 133	0,04 0,02	1 1
25	Е0127-14-2прим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС, толщ. 4см м3	1,28	95,48 21,38	73,75 11,67	122 27	94 15	56 133	0,14 0,04	-- --
26	СПрайс	Стоимость щебеночно-песчаная смесь с коэф. уплотнения 1,1 т	1,9712	374,06 --	-- --	737 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1,9712	196,00 39,20	-- --	386 77	-- --	77 100	0,82 --	2 --
28	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	45	322,60 108,68	6,63 1,76	14517 4891	298 79	6610 133	0,70 0,01	31 --
29	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.08 м3	0,72	11210,00 --	-- --	8071 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Лотки ж/бетон и земляные								
30	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	31	27,84 1,66	26,18 7,20	863 51	811 223	266 97	0,01 0,03	-- 1
31	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	31	9,49 --	9,49 2,69	294 --	294 83	81 97	-- 0,01	-- --
32	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	50	658,74 240,75	351,18 89,10	32937 12038	17559 4455	21935 133	1,56 0,36	78 18

33	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	16,5	23000,00	--	379500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,5	-191,00	--	-3152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,5	-355,00	--	-5858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1 ПРИМ	Гидроизоляция горизонтальная БИТУМОМ 2 РАЗА,	75	262,24	4,19	19668	314	5277	0,38	29
		м2		58,05	1,58	4354	118	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			589642	31176			231
			Тенге			28432	7968			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589642				
	Материалы -		Тенге			16005				
	Всего заработная плата -		Тенге				36401			
	Местные материалы -		Тенге			501259				
	Транспортные расходы -		Тенге			15961				
		Накладные расходы -	Тенге			46560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				43384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			674373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				43384			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1239961	77894			500
			Тенге			64584	22279			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1239961				
	Материалы -		Тенге			33618				
	Всего заработная плата -		Тенге				86864			
	Местные материалы -		Тенге			1041666				
	Транспортные расходы -		Тенге			27748				
		Накладные расходы -	Тенге			112799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16920			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1433925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647

750

		Сметная заработная плата -	Тенге				103784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1433925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647
		Сметная заработная плата -	Тенге				103784			

		Оборудование				-			
		Прочие				-			
		В том числе строительно монтажные работы				**1 433 925**			
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				35 561			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5 334			
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 469 486**			
		Дополнительные затраты на строительство							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				50 918			
		Затраты за выслугу лет 1%				14 695			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 878			
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**71 491**			
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 540 977**			
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 540 977**			
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**4 217 306**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*14 599*			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				84 346			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**4 301 652**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**516 198**			
		ИТОГО ПО АКТУ				**4 817 850**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Астана Инжиниринг"

_____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Форма 2В

Акт №27 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Локальная смета №2-7-3. Насосная станция II подьема, с. Оразак. Монтаж электрооборудования												
1	Прайс-лист	вводно распред устройство ВРУ АВР-2х630А	1	855013,15	--	855013	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
2	Прайс-лист	Щит УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ ЩУНС-чр-3Х75	1	2813504,82	--	2813505	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3668518**	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3668518**						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3668518**						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3668518**						

Оборудование	3 668 518
Прочие	-
В том числе строительно монтажные работы	-
Временные здания и сооружения 3,1%*0,8	-
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	-
Итого с временными зданиями сооружениями	-
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%	-
Затраты за выслугу лет 1%	-
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	-
Итого дополнительные затраты на на строительство	-
Итого с дополнительными затратами на строительство	-
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 668 518**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)	**10 039 905**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	-
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	200 798
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**10 240 704**

		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		1 228 884					760
		ИТОГО ПО АКТУ		11 469 588					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

М.П.

Генподрядчик:

ТОО "Орда Инжиниринг"

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №28 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-8-2. Насосная станция II подьема, а. Акмол. Монтаж технологического оборудования								
		РАЗДЕЛ 1. Насосная для п. Акмол								
1	СПРАЙС-ЛИСТ	**стоимость насоса КНД-65-200NB** шт	5	310074,07	--	1550370	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1550370	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1550370				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1550370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1550370				
		РАЗДЕЛ 2. Насосная для п. Отемис								
2	СПРАЙС-ЛИСТ	**стоимость насоса КНД-40-160NB** шт	4	126486,42	--	505946	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			505946	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			505946				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			505946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			505946				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2056316	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2056316				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2056316				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2056316				
		Оборудование								
		Прочие				2 056 316				
						-				

		В том числе строительно монтажные работы		-				770
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8		-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		-				
		Итого с временными зданиями сооружениями		-				
		Дополнительные затраты на строительство						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%		-				
		Затраты за выслугу лет 1%		-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		-				
		Итого дополнительные затраты на на строительство		-				
		Итого с дополнительными затратами на строительство		-				
		Итого в базовых ценах 2001 года		2 056 316				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)		5 627 674				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		-				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		112 553				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		5 740 227				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		688 827				
		ИТОГО ПО АКТУ		6 429 054				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Сфера Инжиниринг"

_____

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Форма 2В

Акт №29 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-8-3. Насосная станция II подьема, а. Акмол. Монтаж электрооборудования								
1	**Прайс-лист**	**вводно распред устройство ВРУ АВР-2х320А** шт	**1**	**818474,13**	--	**818474**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	**СПрайс ТОО Дуга Сервис**	**Щит управления насосной станцией ЩУНС-ЧР-4х22 (KHD-65-200 NB-NL-S1-G-22/2)** шт	**1**	**2082724,35**	--	**2082724**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	**СПрайс ТОО Дуга Сервис**	**Щит управления насосной станцией ЩУНС-ЧР-3х3 (МК-50/3)** шт	**1**	**887898,28**	--	**887898**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3789097**	--			--
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3789097**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3789097**				
		Оборудование	Тенге			**3789097**				
		Прочие				3 789 097				
		В том числе строительно монтжные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				-				
		Итого с временными зданиями сооружениями				-				
		Дополнительные затраты на строительство				-				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				-				
		Затраты за выслугу лет 1%				-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				-				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				-				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				-				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 789 097**				

		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)		**10 369 903**				780
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		-				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		207 398				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**10 577 301**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**1 269 276**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**11 846 577**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №30 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-1-1. Сети электроснабжения 0,4кВ, наружное электроосвещение. Скважина № 1-5.								
		РАЗДЕЛ 1. СКВАЖИНА №1								
		Электроснабжение								
1	75-6-149 Изм. и доп.вып.19 примен	**Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0220-043/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 22 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 Щит управления погружным насосом НСК1-чр-22**	1 шт	313806,00	--	313806	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			313806	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			313806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			313806				
			Тенге			313806				
		РАЗДЕЛ 2. СКВАЖИНА №3								
		Электроснабжение								
2	75-6-149 Изм. и доп.вып.19 примен	**Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0220-043/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 22 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 Щит управления погружным насосом НСК1-чр-22**	1 шт	313806,00	--	313806	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			313806	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			--	--			--
						313806				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			313806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			313806				
		РАЗДЕЛ 3. СКВАЖИНА №4								
		Электроснабжение								
3	75-6-149 Изм. и доп.вып.19 примен	**Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0220-043/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 22 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 Щит управления погружным насосом НСК1-чр-22** шт	1	313806,00	--	313806	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			313806	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			313806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			313806				
			Тенге			313806				
		РАЗДЕЛ 4. СКВАЖИНА №5								
		Электроснабжение								
4	75-6-149 Изм. и доп.вып.19 примен	**Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0220-043/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 22 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 Щит управления погружным насосом НСК1-чр-22** шт	1	313806,00	--	313806	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			313806	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			313806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			313806				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			313806				
			Тенге			1255224	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1255224				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1255224				
			Тенге			1255224				
		Оборудование				1 255 224				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				-				

		Итого с временными зданиями сооружениями							790
		Дополнительные затраты на строительство		-					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%							
		Затраты за выслугу лет 1%		-					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		-					
		Итого дополнительные затраты на на строительство		-					
		Итого с дополнительными затратами на строительство		-					
		Итого в базовых ценах 2001 года		-					
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)		**1 255 224**					
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		**3 435 265**					
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		-					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		68 705					
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**3 503 970**					
		ИТОГО ПО АКТУ		**420 476**					
				3 924 446					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №31 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-6-4. Пункт управления. Эл.освещение,эл.оборудование

1	75-6-149 Изм. и доп.вып.19 примен	**Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ПН 0220-043/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 22 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 Щит управления погружным насосом НСК1-чр-22** шт	1	**313806,00**	--	**313806**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**313806**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**313806**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**313806**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**313806**				

		Оборудование				313 806				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				-				
		Итого с временными зданиями сооружениями				-				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				-				
		Затраты за выслугу лет 1%				-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				-				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				-				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				-				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**313 806**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**858 816**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				-				

		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		17 176				800
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**875 992**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**105 119**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**981 112**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №32 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-2-1. Электроснабжение. КЛ-10 кВ, Скважины								
		Электроснабжение								
1	75-5-8	**Ячейка КРН-1V-10кВ У1 с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, мм** шт	2	1574800,00	--	3149600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3149600**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3149600**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3149600**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3149600**				
		Оборудование				3 149 600				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				-				
		Итого с временными зданиями сооружениями				-				
		Дополнительные затраты на строительство				-				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				-				
		Затраты за выслугу лет 1%				-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				-				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				-				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				-				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 149 600**				

		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)		**8 619 744**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		-			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		172 395			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**8 792 139**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**1 055 057**			
		ИТОГО ПО АКТУ		**9 847 196**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Субподрядчик:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №33 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-2-2. Электроснабжение. КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ,с. Оразак								
		Водопроводная площадка с.Оразак								
1	75-4-16 Изм. и доп. вып. 20	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПН-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**								
		шт.	1	2019761,00	--	2019761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**								
		шт.	2	334439,00	--	668878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2688639**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2688639**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2688639**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2688639**				
		Оборудование				2 688 639				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				-				
		Итого с временными зданиями сооружениями				-				
		Дополнительные затраты на строительство								

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%		-				
		Затраты за выслугу лет 1%		-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		-				
		Итого дополнительные затраты на на строительство		-				
		Итого с дополнительными затратами на строительство		-				
		Итого в базовых ценах 2001 года		**2 688 639**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)		**7 358 198**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		-				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		147 164				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**7 505 362**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**900 643**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**8 406 005**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №34 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-3-3. Электроснабжение. Автоматизация, видеонаблюдение и радиомодемная связь а.Акмол								
		Для КПП								
1	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**Комплект АСТУ-РН-2 с GSM передачи данных** шт	1	**4173084,73** --	-- --	**4173085** --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение**	**СИСТЕМА СДМ-ТП-2** шт	1	**6214259,88** --	-- --	**6214260** --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10387345**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**10387345**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**10387345**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10387345**				
		Оборудование				10 387 345				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				-				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				-				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				-				
		Итого с временными зданиями сооружениями				-				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				-				
		Затраты за выслугу лет 1%				-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				-				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				-				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				-				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**10 387 345**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**28 427 818**				

		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год		-				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)		568 556				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		**28 996 374**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**3 479 565**				
		ИТОГО ПО АКТУ		**32 475 939**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

М.П.