Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/160031/00	**14.11.2016г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**601 023 938**									
	в т.ч. за отчетный месяц		76 301 492,86							9 156 179,14	**85 457 672**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

75301 709

10 154 903

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №35 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1. Снятие и хранение плодородного грунта								
		РАЗДЕЛ 1. Скважина №2								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	50	7,91	7,91	396	396	125	--	--
		м3		--	2,57	--	128	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			396	396			--
			Тенге			--	128			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396				
		Всего заработная плата -	Тенге				128			
		Накладные расходы -	Тенге			125				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				147			
		РАЗДЕЛ 2.с.Оразак								
2	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 г руппы грунтов до 10 м**	132	7,91	7,91	1044	1044	329	--	--
		м3		--	2,57	--	339	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1044**	**1044**			**--**
			Тенге			**--**	**339**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1044**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**339**			
		Накладные расходы -	Тенге			**329**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1455**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1455**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1440**	**1440**			**--**
			Тенге			**--**	**467**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1440**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**467**			
		Накладные расходы -	Тенге			**453**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2007**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**535**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2007**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**535**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**2 007**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				50				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				7				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**2 057**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				71				
		Затраты за выслугу лет 1%				21				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				8				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**100**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**2 157**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 157**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**5 903**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*20*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				118				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**6 021**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**723**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**6 744**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №36 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3. Внеплощадочные сети водопровода (врезка в сущ. сети)								
		РАЗДЕЛ 1. Врезка в сущ. сети водопровда на площадке а. Акмол								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	176,54	23,36	22,08	4124	3898	1171	0,01	2
		м3		1,28	5,56	226	981	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,46	262,72	--	1434	--	1621	1,85	10
		м3		262,72	--	1434	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	164,35	5,55	5,55	913	913	288	--	--
		м3		--	1,80	--	296	97	0,01	1
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	8,65	122,18	--	1057	--	1194	0,89	8
		м3		122,18	--	1057	--	113	--	--
		Трубопроводы								
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,85	741,80	152,52	4340	892	1603	1,02	6
		м3		153,68	57,15	899	334	130	0,28	2
6	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,039	112791,01	60473,38	4399	2358	3420	306,00	12
		км		51300,00	16165,35	2001	630	130	63,72	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	39,39	3773,00	--	148618	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,039	13540,88	--	528	--	569	72,10	3
		км		11227,50	--	438	--	130	--	--
9	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
10	С130804-3677 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6519,00	--	13038	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	2062,00	537,62	2062	538	1737	5,59	6
		врезка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181114	9050			46
			Тенге			7328	2563			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19458				
	Материалы -		Тенге			415				
	Всего заработная плата -		Тенге				9891			
	Местные материалы -		Тенге			2664				
		Накладные расходы -	Тенге			11938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11682			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161656				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11682			

РАЗДЕЛ 2. Врезка в сущ. сети водопровда на площадке с. Оразак

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
13	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	3	99111,00	--	297333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
15	С130804-5095 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5297,00	--	31782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	6	1877,00	--	11262	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройник ст. диам. 300/	0,061	247994,13	49389,75	15128	3013	6458	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3829	1138	130	91,12	6
18	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,50	3146	27	130	0,02	--
19	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	6	1877,00	--	11262	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д-1000мм (1шт), Д-2000мм (1шт)	5,12	16242,80	2104,76	83163	10776	19875	13,90	71
		м3		2362,50	623,48	12096	3192	130	2,48	13
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН20,ПН15,ПП20,ПП15,ПП10/	1,95	28000,00	--	54600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20.9/	2,67	9630,00	--	25712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.9/	2,67	7540,00	--	20132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/	0,58	5850,00	--	3393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчаный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-267	Стремянка	0,0043	133700,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586417	20270			126
			Тенге			22601	6412			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219065				
	Материалы -		Тенге			55902				
	Всего заработная плата -		Тенге				29013			
	Местные материалы -		Тенге			120292				
		Накладные расходы -	Тенге			37730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				34672			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			609				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			366777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			388784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			661596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				34672			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			767531	29320			172
			Тенге			29929	8975			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238523				
	Материалы -		Тенге			56317				
	Всего заработная плата -		Тенге				38904			
	Местные материалы -		Тенге			122957				
		Накладные расходы -	Тенге			49668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				46354			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			575				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			609				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528433				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560139				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			866232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				46354			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**866 232**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				21 483				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 222				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**887 715**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				30 759				
		Затраты за выслугу лет 1%				8 877				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 551				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**43 187**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**930 902**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**930 902**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**2 547 668**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*8 819*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				50 953				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**2 598 622**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**311 835**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**2 910 456**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №37 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации, бурение наблюдательных скважин на водозаборе								
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные обьемы на существующую сеть								
1	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	991,58	375,08	4958	1875	3510	2,46	12
		шт		398,25	141,75	1991	709	130	0,69	3
2	С130903-78 Изм. и доп.вып.19 прим	Клапан обратный фланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, ГОСТ 11823-91	5	33217,00	--	166085	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	1440,00	--	1440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
5	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	671,00	--	671	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых ВТУЛОК	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
7	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013,00	--	1013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	5	1487,06	318,13	7435	1591	4431	2,81	14
		врезка		562,50	119,25	2813	596	130	0,59	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182134	3725			28
			Тенге			5053	1366			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12925				
	Материалы -		Тенге			4147				
	Всего заработная плата -		Тенге				6420			
		Накладные расходы -	Тенге			8345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7671			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169209				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			179362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7671			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ В9 (ПРОЕКТИРУЕМЫЙ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами 1:1	373,391	28,03	26,50	10467	9893	2972	0,01	4
		м3		1,54	6,67	574	2491	97	0,02	9
10	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	11,5482	200,88	--	2320	--	2621	1,42	16
		м3		200,88	--	2320	--	113	--	--
11	Е0101-164-1	Разработка грунта вручную В МЕСТАХ ВРЕЗКИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ	36,6609	167,40	--	6137	--	6935	1,18	43
		м3		167,40	--	6137	--	113	--	--
12	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	342,478	5,55	5,55	1902	1902	599	--	--
		м3		--	1,80	--	618	97	0,01	2
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	38,0531	122,18	--	4649	--	5254	0,89	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	–	4649	–	113	–	–
14	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	3,4783	9,49	9,49	33	33	9	–	–
		м3		–	2,69	–	9	97	0,01	–
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,04	47611,09	17877,09	1904	715	1789	173,00	7
		км		29700,00	4698,68	1188	188	130	18,10	1
16	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	27,00	–	1091	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,04	8097,13	–	324	–	418	51,50	2
		км		8032,50	–	321	–	130	–	–
18	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,02	1269,00	–	25	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	340,00	–	340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК,	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	–
21	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	–
22	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	5	1062,77	100,89	5314	504	3182	2,65	13
		1счетчик		459,00	38,25	2295	191	128	0,18	1
23	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	5	21700,00	–	108500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
		1счетчик		67,50	–	68	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131102-15 примен	Счетчики /водомеры/ холодной воды СВХ-15	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
27	С130804-35	Муфта, d 20 мм	0,1	80,00	--	8	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-52	Тройник прямой, d 20 мм	0,1	112,00	--	11	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-62	Угольник прямой, d 20 мм	0,5	226,00	--	113	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-1569 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	45,00	--	45	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154959	15033			125
			Тенге			18488	4037			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31116				
	Материалы -		Тенге			460				
	Всего заработная плата -		Тенге				19971			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			22516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				23349			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123843				
	Материалы -		Тенге			2521				
	Всего заработная плата -		Тенге				2554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118453				
		Накладные расходы -	Тенге			3269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			191588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				26393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ К1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,75	91,4128	26,45	24,88	2418	2274	746	0,01	1
		м3		1,57	6,84	144	626	97	0,02	2
32	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,8272	200,88	--	568	--	642	1,42	4
		м3		200,88	--	568	--	113	--	--
33	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	81,7066	5,55	5,55	454	454	143	--	--
		м3		--	1,80	--	147	97	0,01	1
34	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах1 группы	9,0785	122,18	--	1109	--	1253	0,89	8
		м3		122,18	--	1109	--	113	--	--
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0095	47611,09	17877,09	452	170	425	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	282	45	130	18,10	--
36	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,5	76,00	--	722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализационный колодец диам 1,5 м-1 штук, выгребдиам 1,5 м-1 штук								
37	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,955	7789,53	1538,85	38597	7625	14121	9,66	48
		м3		1615,95	576,23	8007	2855	130	2,81	14
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,955	133,00	--	659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	2	6912,00	--	13824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	4857,00	--	9714	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-6	0,59	8294,00	--	4893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	7549,00	--	45294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	693,00	--	1386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,7	193,50	12,52	2070	134	604	0,24	3
		м2		38,03	4,39	407	47	133	0,02	--
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,07	6777,37	66,01	7252	71	248	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
46	С11011-774	Скоба	16,32	129,00	--	2105	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на КЛЬМАТРОН ЭКОНОМ	6,094	1419,52	121,37	8651	740	1030	0,77	5
		м2		142,43	45,45	868	277	90	0,22	1
49	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	7	1447,97	274,19	10136	1919	9069	6,93	49
		м3		994,50	103,50	6962	724	118	0,50	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			165443	13386			120
			Тенге			18556	4748			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149583				
	Материалы -		Тенге			13699				
	Всего заработная плата -		Тенге				23304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2105				
	Местные материалы -		Тенге			101836				
		Накладные расходы -	Тенге			28282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27546			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27546			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			502535	32145			273
			Тенге			42097	10152			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193623				
	Материалы -		Тенге			18306				
	Всего заработная плата -		Тенге				49694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2105				
	Местные материалы -		Тенге			101839				
		Накладные расходы -	Тенге			59143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				58566			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			308912				
	Материалы -		Тенге			2521				
	Всего заработная плата -		Тенге				2554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303522				
		Накладные расходы -	Тенге			3269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			330912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			598845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				61610			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтажные работы				**598 845**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				14 851				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 228				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**613 696**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				21 265				
		Затраты за выслугу лет 1%				6 137				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 455				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**29 856**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**643 553**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**643 553**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 761 258**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*6 097*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				35 225				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 796 484**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**215 578**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**2 012 062**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №38 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №2-2-3. Реконструкция сущ. водозаборных скважин										
		Демонтажные работы										
1	Ц0107-247-14 прим	Демонтаж погружных насосов	4	14208,00	9510,00	56832	38040	24471	27,00	108		
		шт		4698,00	2099,43	18792	8398	90	12,18	49		
2	Ц0112-1-3 прим	Демонтаж водоподъемной трубы	100	125,73	8,13	12573	813	10768	0,60	60		
		м		117,60	2,04	11760	204	90	0,01	1		
		Монтажные работы										
3	Е0104-60-12	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	15	59954,54	48682,04	899318	730231	456940	57,30	860		
		сутки		11272,50	18018,54	169088	270278	104	48,14	722		
4	Ц0107-247-14 прим	Монтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем марки ЭЦВ	5	54613,00	31700,00	273065	158500	101961	90,00	450		
		шт		15660,00	6998,09	78300	34990	90	40,59	203		
5	Прайс	Насосы артезианские погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90нрк	5	131598,62	--	657993	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	Ц0112-1-3 прим	Монтаж водоподъемной трубы диам. 76мм	125	426,20	27,10	53275	3388	44865	2,00	250		
		м		392,00	6,80	49000	850	90	0,04	5		
7	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	125	493,00	--	61625	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2014681**	**930971**			**1728**
			Тенге			**326940**	**314720**			**980**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**395745**				
	Материалы -		Тенге			**37153**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**202294**			
		Накладные расходы -	Тенге			**182065**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27310**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34669**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**612478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229604**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**899318**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**439366**			
		Накладные расходы -	Тенге			**456940**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68541**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1437634**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1810**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**507907**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**719618**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**719618**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43177**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**762795**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2812907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3027**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737511**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**2 812 907**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				69 760				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				10 464				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**2 882 667**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				99 884				
		Затраты за выслугу лет 1%				28 827				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				11 531				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**140 242**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**3 022 909**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 022 909**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**8 273 019**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*28 638*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				165 460				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**8 438 479**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 012 618**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**9 451 097**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №39 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-7-2. Насосная станция II подьема, с. Оразак. Монтаж технологического оборудования								
		РАЗДЕЛ 1. Для насосной Акмол								
1	Ц0107-218-6	Насосы лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 1 т	3	10889,00	1497,00	32667	4491	20536	42,00	126
		шт		7313,00	292,99	21939	879	90	1,70	5
2	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость насоса КНД-80-250NB	4	1597823,74	--	6391295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0107-244-3	Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые,	2	10813,00	5571,00	21626	11142	10895	27,00	54
		шт		4793,00	1259,99	9586	2520	90	7,31	15
4	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ	2	534200,85	--	1068402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С131004-1 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	9942,00	--	19884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,008	192156,00	5446,00	1537	44	1319	1100,00	9
		т		182930,00	224,97	1463	2	90	1,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	9,036	56,00	--	506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0217	59769,00	2748,00	1297	60	1091	316,00	7
		т		55580,00	297,00	1206	6	90	1,72	--
9	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,032	250,00	--	2008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,475	19408,00	1949,00	9219	926	7109	95,00	45
		т		16360,00	269,99	7771	128	90	1,57	1
11	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	18,072	1751,00	--	31644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,3956	17090,00	1815,00	6761	718	5144	81,00	32
		т		14200,00	248,00	5618	98	90	1,44	1
13	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,024	2690,00	--	16205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,02	2696,00	--	13534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1209,60	157,00	7258	942	5834	6,00	36
		шт		1042,00	38,30	6252	230	90	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130902-744 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	3	38299,00	--	114897	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130903-49 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	17475,00	--	52425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-802-6	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	7	1591,20	222,00	11138	1554	8891	8,00	56
		шт		1355,00	56,30	9485	394	90	0,33	2
19	С130902-745 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	7	73823,00	--	516761	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	3	1908,50	283,00	5726	849	4533	9,00	27
		шт		1609,00	69,80	4827	209	90	0,40	1
21	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	3	99111,00	--	297333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	362,00	--	2534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1140,00	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	904,00	--	10848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	12	1539,00	--	18468	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**								
			6	1877,00	--	11262	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-26-5	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 200 мм, 150**								
			2	2404,77	100,89	4810	202	1273	2,65	5
		1счетчик		459,00	38,25	918	77	128	0,18	--
28	С131102-13	**Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-200**								
			2	21700,00	--	43400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
		комплект		41,72	--	125	--	128	--	--
30	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			29,2	21,80	0,05	636	1	153	0,03	1
		м2		5,81	0,02	170	1	90	--	--
31	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 РАЗА**								
			29,2	40,72	0,04	1189	1	219	0,02	1
		м2		8,32	--	243	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8723548	20934			399
			Тенге			69603	4544			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			7459697				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7459697				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			97228				
	Материалы -		Тенге			8356				
	Всего заработная плата -		Тенге				72614			
		Накладные расходы -	Тенге			65353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9755				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			172336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				82417			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1825				
	Материалы -		Тенге			1410				
	Всего заработная плата -		Тенге				413			
		Накладные расходы -	Тенге			372				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1164798				
	Материалы -		Тенге			6140				
	Всего заработная плата -		Тенге				1120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1157409				
	Сдача и испытание -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			1433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1236205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8870566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				84220			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы насосного оборудования								
32	Ц0107-218-2	**демонтаж рабочих Насосных агрегатов - лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**								
			1	1583,40	152,40	1583	152	1304	8,40	8
		шт		1431,00	17,55	1431	18	90	0,10	--
33	Ц0112-2-12	**демонтаж стальных водопроводных труб диам. 219 мм**								
			0,3975	5492,70	584,70	2183	232	1785	28,50	11
		т		4908,00	81,00	1951	32	90	0,47	--
34	Ц0112-2-14	**демонтаж стальных водопроводных труб диам. 325 мм**								
			1,376	3549,00	483,00	4883	665	3889	17,40	24
		т		3066,00	74,40	4219	102	90	0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			8650	1049			44
			Тенге			7601	152			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8650				
	Всего заработная плата -		Тенге				7753			
		Накладные расходы -	Тенге			6978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8732199**	**21984**			**443**
			Тенге			**77204**	**4696**			**27**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**7459697**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**7459697**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**105879**				
	Материалы -		Тенге			**8356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**80367**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72330**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10850**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10693**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**188901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91216**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1825**				
	Материалы -		Тенге			**1410**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**413**			
		Накладные расходы -	Тенге			**372**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1164798**				
	Материалы -		Тенге			**6140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1157409**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**4**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1433**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**215**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69974**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1236205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1335**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8887131**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93020**			

		Оборудование				7 459 697				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**1 427 434**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				35 400				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5 310				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 462 834**				
		Дополнительные затраты на строительство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				50 687				
		Затраты за выслугу лет 1%				14 628				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 851				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**71 167**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 534 001**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8 993 698**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**24 613 720**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*14 532*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				492 274				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**25 105 995**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**3 012 719**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**28 118 714**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №40 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-8-2. Насосная станция II подьема, а. Акмол. Монтаж технологического оборудования										
		РАЗДЕЛ 1. Насосная для п. Акмол										
1	Ц0107-218-2	установка рабочих Насосных агрегатов - лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	4	6282,00	508,00	25128	2032	17383	28,00	112		
		шт		4770,00	58,50	19080	234	90	0,34	1		
2	Ц0107-244-1	Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые,	2	4683,00	2257,00	9366	4514	4597	11,00	22		
		шт		2048,00	506,00	4096	1012	90	2,93	6		
3	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ	2	534200,85	--	1068402	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	С131004-1 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	9942,00	--	19884	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,0089	192156,00	5446,00	1710	48	1467	1100,00	10		
		т		182930,00	224,97	1628	2	90	1,30	--		
6	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	10,04	56,00	--	562	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,0237	192156,00	5446,00	4554	129	3907	1100,00	26
		т		182930,00	224,97	4335	5	90	1,30	--
8	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	13,052	141,00	--	1840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0027	59769,00	2748,00	161	7	136	316,00	1
		т		55580,00	297,00	150	1	90	1,72	--
10	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,004	250,00	--	251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 150 мм	0,2279	23181,00	1862,00	5283	424	4172	118,00	27
		т		20090,00	248,00	4579	57	90	1,44	--
12	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	12,048	1055,00	--	12711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,2903	19408,00	1949,00	5634	566	4345	95,00	28
		т		16360,00	269,99	4749	78	90	1,57	--
14	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	11,044	1751,00	--	19338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,1322	17090,00	1815,00	2259	240	1719	81,00	11
		т		14200,00	248,00	1877	33	90	1,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	4,016	2690,00	–	10803	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,3373	126700,00	–	42736	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	8	932,30	112,00	7458	896	6025	5,00	40
		шт		812,00	24,80	6496	198	90	0,14	1
19	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	4	25230,00	–	100920	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	С130903-48 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	4	10936,00	–	43744	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	8	1209,60	157,00	9677	1256	7778	6,00	48
		шт		1042,00	38,30	8336	306	90	0,22	2
22	С130902-744 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	8	38299,00	–	306392	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0112-802-6	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	3	1591,20	222,00	4774	666	3811	8,00	24
		шт		1355,00	56,30	4065	169	90	0,33	1
24	С130902-745 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	3	73823,00	–	221469	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	–	167	–	128	–	–
26	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	0,0037	100807,43	798,80	373	3	23	28,80	–
		т		4635,00	299,25	17	1	128	1,46	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	671,00	–	8052	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	16	904,00	–	14464	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	1539,00	–	9234	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	362,00	–	2534	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507,00	–	1014	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	888,00	–	5328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,1	21,80	0,05	416	1	100	0,03	1
		м2		5,81	0,02	111	–	90	–	–
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 РАЗА	19,1	40,72	0,04	778	1	143	0,02	–
		м2		8,32	–	159	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1970690	10790			350
			Тенге			59846	2097			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			1068402				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1068402				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76005				
	Материалы -		Тенге			5834				
	Всего заработная плата -		Тенге				61487			
		Накладные расходы -	Тенге			55338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			139224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				69788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1194				
	Материалы -		Тенге			922				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
		Накладные расходы -	Тенге			243				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				307			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			825089				
	Материалы -		Тенге			3619				
	Всего заработная плата -		Тенге				185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			821276				
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			874846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2083995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				70315			
		РАЗДЕЛ 2. Насосная для п. Отемис								
35	Ц0107-218-2	**установка рабочих Насосных агрегатов - лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	3	6282,00	508,00	18846	1524	13037	28,00	84
		шт		4770,00	58,50	14310	176	90	0,34	1
36	Ц0134-72-2	**Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т**	1	1855,01	--	1855	--	1650	11,00	11
		компл		1833,75	--	1834	--	90	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	**стоимость БАКТЕРЕЦИДНОЙ УСТАНОВКИ УОВ-УФТ 101**	3	156595,82	--	469787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0112-2-2	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм**	0,004	192156,00	5446,00	769	22	659	1100,00	4
		т		182930,00	224,97	732	1	90	1,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	4,518	56,00	–	253	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 40 мм	0,0054	96902,00	3153,00	523	17	447	550,00	3
		т		91800,00	225,00	496	1	90	1,30	–
41	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,008	141,00	–	283	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0091	59769,00	2748,00	544	25	458	316,00	3
		т		55580,00	297,00	506	3	90	1,72	–
43	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	7,028	99,00	–	696	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,1731	33857,00	2296,00	5861	397	4775	183,00	32
		т		30380,00	270,01	5259	47	90	1,57	–
45	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	17,068	474,00	–	8090	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
46	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,041	126700,00	–	5195	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194,00	–
		км		33075,00	6813,45	66	14	130	26,38	–
48	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,002	468,00	–	937	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,75	244,98	0,28	184	--	143	0,84	1
		м		146,93	0,11	110	--	130	--	--
50	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,0296	17090,00	1815,00	506	54	385	81,00	2
		т		14200,00	248,00	420	7	90	1,44	--
51	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,75	2696,00	--	2022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	7	688,90	55,80	4822	391	4029	4,00	28
		шт		626,00	13,50	4382	95	90	0,08	1
53	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	7	16229,00	--	113603	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	408,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
58	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1489,10	68,60	1489	69	469	1,98	2
		1счетчик		342,00	24,75	342	25	128	0,13	--
59	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	15	384,00	–	5760	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
61	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	–	384	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	–
63	С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1844,00	–	1844	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
64	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	–	552	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0122-17-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,0008	68118,49	10815,10	54	9	21	89,20	–
		км		16155,00	4086,00	13	3	130	19,95	–
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,57	21,80	0,05	143	–	34	0,03	–
		м2		5,81	0,02	38	–	90	–	–
67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 РАЗА	6,57	40,72	0,04	268	–	49	0,02	–
		м2		8,32	–	55	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			669725	3012			172
			Тенге			28743	489			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			469787				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			469787				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33726				
	Материалы -		Тенге			3358				
	Всего заработная плата -		Тенге				28267			
		Накладные расходы -	Тенге			25440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3550				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			62716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				32083			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1368				
	Материалы -		Тенге			434				
	Всего заработная плата -		Тенге				556			
		Накладные расходы -	Тенге			686				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				659			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			164844				
	Материалы -		Тенге			1895				
	Всего заработная плата -		Тенге				408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162495				
	Сдача и испытание -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			523				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			709969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33229			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы насосного оборудования								
68	Ц0107-218-2	**демонтаж рабочих насосных агрегатов - лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**								
			2	1583,40	152,40	3167	305	2607	8,40	17
		шт		1431,00	17,55	2862	35	90	0,10	--
69	Ц0134-72-2	**демонтаж облучатель бактерицидный**								
			1	550,13	--	550	--	495	3,30	3
		шт		550,13	--	550	--	90	--	--
70	Ц0112-2-10	**демонтаж стальных водопроводных трубдиам. 150 мм**								
			0,048	7593,30	573,30	364	28	306	39,60	2
		т		7020,00	74,40	337	4	90	0,43	--
71	Ц0112-2-12	**демонтаж стальных водопроводных труб диам. 219 мм**								
			0,3975	5492,70	584,70	2183	232	1785	28,50	11
		т		4908,00	81,00	1951	32	90	0,47	--
72	Ц0112-2-14	**демонтаж стальных водопроводных трубдиам. 325 мм**								
			0,128	3549,00	483,00	454	62	362	17,40	2
		т		3066,00	74,40	392	10	90	0,43	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6719	627			36
			Тенге			6092	80			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				6173			
		Накладные расходы -	Тенге			5556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				833			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			736				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7006			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2647133**	**14429**			**557**
			Тенге			**94681**	**2666**			**15**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1538189				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1538189				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			116449				
	Материалы -		Тенге			9192				
	Всего заработная плата -		Тенге				95927			
		Накладные расходы -	Тенге			86334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			214951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата -	Тенге				108877			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2562				
	Материалы -		Тенге			1357				
	Всего заработная плата -		Тенге				827			
		Накладные расходы -	Тенге			929				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				966			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			989933				
	Материалы -		Тенге			5515				
	Всего заработная плата -		Тенге				594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			983771				
	Сдача и испытание -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			760				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1050134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				708			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2806975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				110551			
		Оборудование				1 538 189				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**1 268 786**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				31 466				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4 720				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 300 252**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				45 054				
		Затраты за выслугу лет 1%				13 003				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 201				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**63 257**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 363 509**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 901 698**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**7 941 293**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*12 917*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				158 826				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**8 100 118**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**972 014**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**9 072 133**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №41 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-9-1. Бактирицидные установки на с. Оразак, с. Шалкар, с. Отаутускен								
		РАЗДЕЛ 1. На с. Оразак								
		Трубопроводы								
1	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Бактерицидная установка производительностью 60,0 м3/час	2	617100,95	--	1234202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0621	33857,00	2296,00	2103	143	1713	183,00	11
		т		30380,00	270,01	1887	17	90	1,57	--
4	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	8	474,00	--	3792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	688,90	55,80	3445	279	2878	4,00	20
		шт		626,00	13,50	3130	68	90	0,08	--
6	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	5	16229,00	--	81145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0392	247994,13	49389,75	9721	1936	4150	312,70	12
		т		62775,00	18657,00	2461	731	130	91,12	4
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5576	21,80	0,05	99	--	24	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
9	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	4,5576	40,72	0,04	186	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	38	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1337891	2358			64
			Тенге			10705	816			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			1234202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1234202				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8746				
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				8264			
		Накладные расходы -	Тенге			7438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9380			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10006				
	Материалы -		Тенге			5545				
	Всего заработная плата -		Тенге				3257			
		Накладные расходы -	Тенге			4208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3888			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84937				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1356457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13268			
		РАЗДЕЛ 2. На с. Шалкар								
		Земляные работы								
10	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	69,84	23,36	22,08	1631	1542	463	0,01	1
		м3		1,28	5,56	89	388	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	23,28	25,70	24,29	598	565	170	0,01	--
		м3		1,41	6,11	33	142	97	0,02	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,16	262,72	--	567	--	641	1,85	4
		м3		262,72	--	567	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,72	302,12	--	218	--	246	2,13	2
		м3		302,12	--	218	--	113	--	--
14	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	60,8	5,55	5,55	338	338	106	--	--
		м3		--	1,80	--	110	97	0,01	--
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	3,2	122,18	--	391	--	442	0,89	3
		м3		122,18	--	391	--	113	--	--
		Трубопроводы								
16	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Бактерицидная установка производительностью 30,0 м3/час	2	385446,41	--	770893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0621	33857,00	2296,00	2103	143	1713	183,00	11
		т		30380,00	270,01	1887	17	90	1,57	--
19	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	8	474,00	--	3792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	9	688,90	55,80	6200	502	5180	4,00	36
		шт		626,00	13,50	5634	122	90	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	9	16229,00	--	146061	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0354	247994,13	49389,75	8779	1748	3748	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2222	660	130	91,12	3
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3866	21,80	0,05	96	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,3866	40,72	0,04	179	--	33	0,04	--
		м2		8,32	--	36	--	90	--	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,60	14
		фланец		126,00	--	3024	--	130	--	--
26	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	24	384,00	--	9216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
28	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Камера 4000х2000 - 1шт								
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100мм	11,96	614,88	24,55	7354	294	721	0,26	3
		м2		39,83	9,20	476	110	123	0,04	1
31	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	17,782	5933,45	789,92	105509	14046	41686	8,27	147
		м3		1401,75	272,75	24926	4850	140	1,04	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	5,74	21800,00	--	125132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП10/	0,2	28000,00	--	5600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,872	8030,00	--	39122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,47	9097,00	--	49761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,5	6260,00	--	9390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2809,49	1856,11	562	371	395	4,93	1
		м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	--
38	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/	0,58	5850,00	--	3393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	693,00	--	1386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчаный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-267	Стремянка	0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0108-4-7 прим	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57	46,24	3,82	2636	218	2609	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2129	82	118	0,01	--
44	Прайс	Пенетрон	142,5	561,05	--	79950	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Отмостка						
45	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,068	6777,37	66,01	7238	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1445571	21733			290
			Тенге			49239	7040			28
	Стоимость оборудования -		Тенге			770893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			770893				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11502				
	Материалы -		Тенге			173				
	Всего заработная плата -		Тенге				10822			
		Накладные расходы -	Тенге			9740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1461			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12283			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478942				
	Материалы -		Тенге			96341				
	Всего заработная плата -		Тенге				45457			
	Местные материалы -		Тенге			243007				
		Накладные расходы -	Тенге			60852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				54584			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6284				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6661				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177951				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			188628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1560880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				66868			
		РАЗДЕЛ 3. На с. Отаутускен								
		Земляные работы								
47	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	64,62	23,36	22,08	1509	1427	429	0,01	1
		м3		1,28	5,56	83	359	97	0,02	1
48	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	21,34	25,70	24,29	548	518	156	0,01	--
		м3		1,41	6,11	30	130	97	0,02	--
49	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,98	262,72	--	520	--	588	1,85	4
		м3		262,72	--	520	--	113	--	--
50	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,66	302,12	--	199	--	225	2,13	1
		м3		302,12	--	199	--	113	--	--
51	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	57	5,55	5,55	317	317	100	--	--
		м3		--	1,80	--	103	97	0,01	--
52	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах I группы	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
		м3		122,18	--	367	--	113	--	--
		Трубопроводы								
53	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Бактерицидная установка производительностью 20,0 м3/час	2	248814,13	--	497628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0621	33857,00	2296,00	2103	143	1713	183,00	11
		т		30380,00	270,01	1887	17	90	1,57	--
56	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	8	474,00	--	3792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	688,90	55,80	3445	279	2878	4,00	20
		шт		626,00	13,50	3130	68	90	0,08	--
58	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	5	16229,00	--	81145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0354	247994,13	49389,75	8779	1748	3748	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2222	660	130	91,12	3
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3866	21,80	0,05	96	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,3866	40,72	0,04	179	--	33	0,04	--
		м2		8,32	--	36	--	90	--	--
62	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12
		фланец		126,00	--	2520	--	130	--	--
63	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	384,00	--	7680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
65	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Камера 3500х2000 - 1шт								
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100мм	10,66	614,88	24,55	6555	262	643	0,26	3
		м2		39,83	9,20	425	98	123	0,04	--
68	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,056	5933,45	789,92	89334	11893	35296	8,27	125
		м3		1401,75	272,75	21105	4107	140	1,04	16
69	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,67	21800,00	--	101806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП10/	0,2	28000,00	--	5600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,248	8030,00	--	26081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,438	9097,00	--	49469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,5	6260,00	--	9390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2809,49	1856,11	562	371	395	4,93	1
		м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	--
75	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/	0,58	5850,00	--	3393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	693,00	--	1386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-267	Стремянка	0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2540	98	118	0,01	--
80	Е0108-4-7 прим	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	46,24	3,82	2404	199	2380	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	--
81	Прайс	Пенетрон	130	561,05	--	72937	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Отмостка						
82	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
		м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,068	6777,37	66,01	7238	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1035914	18952			243
			Тенге			41250	6144			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			497628				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			497628				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8746				
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				8264			
		Накладные расходы -	Тенге			7438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9380			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411757				
	Материалы -		Тенге			80964				
	Всего заработная плата -		Тенге				39130			
	Местные материалы -		Тенге			206256				
		Накладные расходы -	Тенге			52335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46980			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6284				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6661				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111499				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1131571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				56360			
		РАЗДЕЛ 4. Крепление стенок котлована досками								
84	Е0101-172-6	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах**	188	205,97	10,34	38722	1944	29264	0,82	155
		м2		133,88	3,87	25169	728	113	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			38722	1944			155
			Тенге			25169	728			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38722				
	Материалы -		Тенге			11608				
	Всего заработная плата -		Тенге				25897			
		Накладные расходы -	Тенге			29264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				30287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			72065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				30287			
		РАЗДЕЛ 5. СКВАЖИННОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
85	Е0104-8-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	64	837,61	584,61	53607	37415	14352	0,66	42
		м		113,18	102,45	7244	6557	104	0,41	26
86	С143101-1Сб.4, табл.6	**Вода**	20,48	5,00	--	102	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	64	437,91	332,83	28026	21301	9969	0,60	38
		м		105,08	44,69	6725	2860	104	0,17	11
88	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.4,табл.18,стр.36 9%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,76	2999,00	--	17274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	64	918,69	681,77	58796	43633	20981	1,31	84
		м		236,93	78,30	15163	5011	104	0,27	17
90	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду	8	14800,00	--	118400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем	8	26016,00	12010,00	208128	96080	84240	51,00	408
		шт		9045,00	2655,05	72360	21240	90	15,40	123
92	Ц0107-247-8	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем	8	10406,40	4804,00	83251	38432	33696	20,40	163
		шт		3618,00	1062,02	28944	8496	90	6,16	49
93	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	4113	101,10	101,10	415824	415824	241536	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	268373	90	0,38	1557
94	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора	100	154,96	100,95	15496	10095	5205	0,34	34
		м		46,35	28,00	4635	2800	70	0,11	11
95	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.1,таб.5, стр.25 9,6%	Стоимость отводного коллектора ф219мм	9,6	2477,00	--	23779	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора	100	92,82	63,34	9282	6334	3385	0,23	23
		м		29,48	18,88	2948	1888	70	0,08	8
97	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора	80	154,96	100,95	12397	8076	4164	0,34	27
		м		46,35	28,00	3708	2240	70	0,11	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.1,таб.5, стр.25 9,6%	Стоимость отводного коллектора ф63	7,68	384,00	--	2949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора	80	92,82	63,34	7425	5067	2708	0,23	18
		м		29,48	18,88	2358	1510	70	0,08	6
100	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Обсыпка затрубного пространства песчано-гравийной смесью	6,912	2138,07	131,07	14778	906	14786	11,40	79
		м3		2007,00	49,95	13872	345	104	0,24	2
101	С143008-29 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-20 мм	6,912	999,00	--	6905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1076422	683162			917
			Тенге			157958	321322			1818
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			291379				
	Материалы -		Тенге			55563				
	Всего заработная плата -		Тенге				131041			
		Накладные расходы -	Тенге			117937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			433875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				148731			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741041				
	Материалы -		Тенге			10329				
	Всего заработная плата -		Тенге				348239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118400				
	Местные материалы -		Тенге			7007				
		Накладные расходы -	Тенге			317086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1121614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2150
		Сметная заработная плата -	Тенге				395802			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44003				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2640				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1602132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2953
		Сметная заработная плата -	Тенге				544533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4934521**	**728149**			**1669**
			Тенге			**284322**	**336048**			**1878**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2502723**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2502723**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**320373**				
	Материалы -		Тенге			**56024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**158392**			
		Накладные расходы -	Тенге			**142553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21383**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27776**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**490701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**987**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179775**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1680468**				
	Материалы -		Тенге			**204787**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**461979**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**118400**				
	Местные материалы -		Тенге			**456271**				
		Накладные расходы -	Тенге			**463745**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**69562**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128653**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2272866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2863**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**531540**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12568**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12568**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**754**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13322**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**418390**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**418390**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25103**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**443493**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5723104**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3850**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**711315**			

		Оборудование				2 502 723				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**3 220 381**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				79 865				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				11 980				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**3 300 246**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				114 354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты за выслугу лет 1%				33 002				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				13 201				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**160 557**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**3 460 803**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 963 526**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**16 320 825**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*32 786*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				326 417				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**16 647 242**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 997 669**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**18 644 911**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №43 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №4-1-3. Сети электроснабжения 0,4кВ а. Акмол										
		КЛ-0,4 кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	75,33	218,93	--	16492	--	18636	1,54	116		
		м3		218,93	--	16492	--	113	--	--		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,2	134,10	--	6732	--	7607	0,97	49		
		м3		134,10	--	6732	--	113	--	--		
3	Е0101-166-1	Устройство подушки постели	25,11	122,18	--	3068	--	3467	0,89	22		
		м3		122,18	--	3068	--	113	--	--		
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	138	36,70	27,80	5065	3836	2058	0,06	8		
		м		8,80	6,90	1214	952	95	0,04	6		
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	370	11,20	7,90	4144	2923	1863	0,02	7		
		м		3,30	2,00	1221	740	95	0,01	4		
6	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	58	23,20	2,10	1346	122	926	0,10	6		
		м		16,50	0,30	957	17	95	--	--		
7	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	370	26,40	3,10	9768	1147	6889	0,11	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,10	0,50	7067	185	95	--	1
8	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	48	31,50	7,50	1512	360	976	0,12	6
		м		19,80	1,60	950	77	95	0,01	--
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	113	27,70	2,10	3130	237	2168	0,10	11
		м		19,70	0,50	2226	57	95	--	--
10	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	64	45,00	6,70	2880	429	2055	0,19	12
		м		32,20	1,60	2061	102	95	0,01	1
11	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	20	34,00	4,60	680	92	486	0,16	3
		м		24,80	0,80	496	16	95	--	--
12	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	177	294,40	152,00	52109	26904	27627	0,78	138
		м		124,00	40,30	21948	7133	95	0,23	41
13	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 100мм	177	302,00	--	53454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	30	57,40	6,00	1722	180	1134	0,24	7
		м		38,50	1,30	1155	39	95	0,01	--
15	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 50мм	30	76,00	--	2280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1673	68759,00	--	11503	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151601-485 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,1642	108150,00	--	17758	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,255	90197,00	--	23000	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,1428	609341,00	--	87014	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2								
			4	376,40	--	1506	--	1148	2,00	8
		шт		302,00	--	1208	--	95	--	--
21	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120								
			4	4170,00	--	16680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты								
			0,595	6469,41	5158,75	3849	3069	1611	6,30	4
		км		1310,66	724,68	780	431	133	4,20	3
23	СЦЕНАТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Лента сигнальная ЛСЭ-250/0,3								
			595	18,04	--	10735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление Бактекрицидной станции								
24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
25	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			19	61,90	3,30	1176	63	422	0,14	3
		м		23,00	0,40	437	8	95	--	--
		Заземление КПП								
26	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	19	61,90	3,30	1176	63	422	0,14	3
		м		23,00	0,40	437	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**341419**	**39618**			**450**
			Тенге			**69377**	**9785**			**57**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**259393**				
	Материалы -		Тенге			**10000**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52870**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**166690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50687**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7603**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18605**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**328685**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60473**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26292**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29710**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4456**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30748**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**55734**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55734**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3344**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**59078**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**447125**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91222**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**447 125**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				11 089				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 663				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**458 214**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				15 877				
		Затраты за выслугу лет 1%				4 582				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 833				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**22 292**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**480 506**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**480 506**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 315 036**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*4 552*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				26 301				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 341 337**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**160 960**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1 502 297**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Орда Инжиниринг"

_____

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №44 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-3-3. Автоматизация, видеонаблюдение и радиомодемная связь а.Акмол								
		Для Насосной								
1	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	4	2489,41	842,69	9958	3371	6269	9,00	36
		шт		1534,50	207,00	6138	828	90	1,20	5
2	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	ЩИТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩА-Э2	2	157119,52	--	314239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	щИТ контроля за уровнем воды ЩУВ-2	2	226544,43	--	453089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
4	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	68,6	28,89	27,85	1982	1910	631	0,01	--
		м3		1,04	8,44	71	579	97	0,03	2
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,32	6,48	6,48	378	378	119	--	--
		м3		--	2,10	--	123	97	0,01	--
6	Е0101-166-1	Устройство подушки постели	9,8	122,18	--	1197	--	1353	0,89	9
		м3		122,18	--	1197	--	113	--	--
7	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	738	26,40	3,10	19483	2288	13742	0,11	81
		м		19,10	0,50	14096	369	95	--	2
8	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	120	73,10	20,80	8772	2496	3169	0,14	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,40	4,40	2808	528	95	0,03	3
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	139	27,70	2,10	3850	292	2667	0,10	14
		м		19,70	0,50	2738	70	95	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,139	47586,09	17877,09	6614	2485	6216	173,00	24
		км		29700,00	4698,68	4128	653	130	18,10	3
11	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 50мм	139	76,00	--	10564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151603-210 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВБбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,8141	160469,00	--	130638	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	кабель STR RAT -5-PWC	159	40,19	--	6391	--	--	--	--
		м.п		--	--	--	--	--	--	--
14	С151602-47	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0837	60900,00	--	5097	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			972252	13219			181
			Тенге			31177	3149			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			177798				
		Материалы -	Тенге			7837				
		Всего заработная плата -	Тенге				27575			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135735				
		Накладные расходы -	Тенге			25848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12219				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			215865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				31452			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783890				
		Материалы -	Тенге			1				
		Всего заработная плата -	Тенге				6751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			773719				
		Накладные расходы -	Тенге			8318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7999			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11198				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1066803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				39451			
		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**1 066 803**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				26 457				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 969				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 093 260**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				37 881				
		Затраты за выслугу лет 1%				10 933				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4 373				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**53 187**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 146 447**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 146 447**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**3 137 566**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*10 861*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				62 751				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**3 200 317**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**384 038**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**3 584 355**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ **К. Агзамулы**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Строй Инжиниринг"
_____
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №060140015071/160031/00 от 14.11.2016г.**

Акт №42 приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-2. Ограждение. Строительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение на водозаборных сооружениях - 5шт								
		Ограждение								
1	Е0107-24-13прим	**Установка оград металлических по металлическим столбам из колючей проволоки**	1800	468,97	137,18	844141	246915	497045	0,98	1762
		м		159,53	37,71	287154	67878	140	0,14	248
2	С12021-245	**Стойки металлические /СТ-1/**	6,3785	172800,00	--	1102205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-684 Изм. и доп.вып.19 прим	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69**	1351	88,00	--	118888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	247,1	32,52	0,05	8035	12	1297	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1436	5	90	--	--
5	Е0113-28-3 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 /за 2 раза/**	247,1	80,81	0,14	19969	35	1250	0,03	7
		м2		5,58	0,04	1379	10	90	--	--
		Ворота и калитка								
6	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	5	7235,99	1172,83	36180	5864	24866	17,80	89
		шт		3217,50	334,76	16088	1674	140	1,28	6
7	Е0107-25-9	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	5	140,09	12,17	700	61	820	0,71	4
		шт		112,50	4,59	563	23	140	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-245	**Стойки металлические /СВ-1/**	0,5625	172800,00	–	97200	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-237	**Стоимость ворот и калитки**	0,59	154400,00	–	91096	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С11011-819	**Петля накладная**	30	40,00	–	1200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	51,8535	32,52	0,05	1686	3	272	0,03	2
		м2		5,81	0,02	301	1	90	–	–
12	Е0113-28-3 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 /за 2 раза/**	51,8535	80,81	0,14	4190	7	262	0,03	1
		м2		5,58	0,04	289	2	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2325490**	**252897**			**1872**
			Тенге			**307209**	**69593**			**254**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1034990**				
	Материалы -		Тенге			**183047**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**376802**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**120088**				
	Местные материалы -		Тенге			**171749**				
		Накладные расходы -	Тенге			**525811**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**263**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**78872**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**93648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1654449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455673**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1290501**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1290501**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77430**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1367931**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3022379**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455673**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2325490**	**252897**			**1872**
			Тенге			**307209**	**69593**			**254**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1034990**				
	Материалы -		Тенге			**183047**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**376802**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**120088**				
	Местные материалы -		Тенге			**171749**				
		Накладные расходы -	Тенге			**525811**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**263**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1654449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2389
		Сметная заработная плата -	Тенге				455673			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1290501				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1290501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77430				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1367931				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3022379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2389
		Сметная заработная плата -	Тенге				455673			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**3 022 379**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				74 955				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				11 243				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**3 097 334**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				107 323				
		Затраты за выслугу лет 1%				30 973				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				12 389				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**150 685**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**3 248 019**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 248 019**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**8 889 095**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*30 770*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				177 782				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**9 066 877**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 088 025**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**10 154 903**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Корда Инжиниринг"

_____

М.П.