Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "6" декабря 2012 г.

с. Шахтер, Нуринский район, Карагандинская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от "06" декабря 2012 г. №103-Ѳ**
Распоряжением акима Нуринского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - **Бекмагамбетов Д.Б. – заместитель акима Нуринского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - **Золотарь Л.Н.- главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области**
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика **Калиев Н.Н. начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации **Баянов Д.К. директор КГП «Каратал»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика **Мамбетжанов Б.А. – директор ТОО «Компания НурайСтрой»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Адам Г.И.– ГИП проекта ТОО «Гипроводхоз»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Досполова Г.К. - начальник отдела департамента УГСЭН по Нуринскому району**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Ахметжанов А.Т. - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям по Нуринскому району капитан п.п. службы**
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Ниязбаев С.М.- главный специалист департамента**

Карагандинкой области государственной экологический инспектор
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шаймергенов А.М.– ЖК «Сардаров Е.С.» эксперт

Кадырбаев К.К. - начальник отдела ЖКХ и ПТ и АД Нуринского района

Еримов Н.М. – менеджер Нуринского участка ТОО «Жезказганэнергосбыт»

Ляпунова Н.В. – аким с.Шахтерское

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района Карагандинской области**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Карагандинская область Нуринский район с. Шахтерское**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **5 ноября 2012 года № 12 Аким с. Шахтерское**
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____
_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
ТОО «Компания НурайСтрой»
(наименование организации)

выполнившим **Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах, водопроводная насосная станция производительностью 50м³/ч, резервуар для воды емкостью 250м³ - 2шт, водонапорная башня емкостью 50 м³ , водовод, водопроводные сети, КТП – 100/10-0,4к/ВТ.**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
_____ (наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипроводхоз» г. Караганда**
(наименование организации)

выполнившим **324-00-НВ Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района, т.пр. 901-4-63.83. т.пр. 901-4-58.83., т.пр. 901-5-29.**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **т.пр. 901-4-63.83. т.пр. 901-4-58.83., т.пр. 901-5-29**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

Приказ от "21" августа 2008 г. № 23.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2010 г.; окончание работ октябрь 2012 г;

(месяц и год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Проектно-сметная документация, исполнительная съемка, акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания, акты на промывку и дезинфекцию сетей, паспорта на оборудования, сертификаты на материалы, протокола исследования воды, протокола технических совещаний.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	км	12,277		12,277	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____ _____выполнено__

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _272 395 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _211 934 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по

применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке
Реконструкция водопроводных сетей с.Шахтер Нуринского района Нуринского района
(наименование объекта (комплекса)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель государственной приемочной комиссии

Бекмагамбетов Д.Б._____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Золотарь Л.Н._____

Члены государственной приемочной комиссии:

Калиев Н.Н._____

Адам Г.И._____

Досполова Г.К._____

Ахметжанов А.Т._____

Шаймергенов А.М._____

Ниязбаев С.М._____

Баянов Д.К._____

Ляпунова Н.В._____

Кадырбаев К.К._____

Еримов Н.М. _____

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Доп. соглашение № 1 от 07.06.2010г к Договор генподряда № 6 от 17.03.2010 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2010 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		6	17.03.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	32 224 616							3 452 637
в том числе за текущий месяц		12 280 000						1 315 714

К оплате: Двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Аубакиров О.Ж.

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А.

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за август месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разведочно-эксплуатационная скважина №1рэ								
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3 п-3.10 к=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. 529 мм м	3	2229,56 424,31	1773,44 406,45	6689 1273	5320 1219	2592 104	2,37 1,25	7 4
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3 п-3.10 к=2.1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. 529 мм м	1,5	4549,60 841,05	3656,06 828,99	6824 1262	5484 1243	2605 104	4,68 2,51	7 4
3	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3 п-3.8 к=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом д.426мм м	10,5	3693,01 680,85	2959,67 671,08	38777 7149	31076 7046	14763 104	3,79 2,03	40 21
4	Е0104-25-5 т.ч. п-1.3 п-3.8 к=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 6 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом 445мм м	3	12086,57 2187,90	9711,01 2187,31	36260 6564	29133 6562	13651 104	12,10 6,55	36 20
5	С Прайс-лист ОАО	Стоимость долотьев округляющих шт	0,0104	342726,76 --	-- --	3578 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С Прайс-лист ОАО	Стоимость желонок шт	0,0222	60864,44 --	-- --	1351 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16 п-3.55 к=2,7	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 601 до 700 мм/ м	5,5	1405,05 257,58	1147,47 273,05	7728 1417	6311 1502	3035 104	1,47 0,89	8 5
8	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Стоимость труб обсадных д.630х10мм м	5,67	16276,79 --	-- --	92208 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16 п-3.62 к=3,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 451 до 550 мм/ м	5,5	332,44 62,79	269,65 78,75	1828 345	1483 433	810 104	0,40 0,32	2 2
10	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16 п-3.54 к=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	13,5	1196,90 219,42	977,48 232,59	16158 2962	13196 3140	6346 104	1,25 0,76	17 10
11	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Стоимость труб обсадных д.530х10мм м	20,71	13651,53 --	-- --	282723 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16 п-3.70 к=1,5	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	19	876,82 317,25	559,57 132,22	16660 6028	10632 2512	8882 104	1,79 0,43	34 8
13	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16 п-3.93 к=1,2	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 251 до 300 мм м	19	435,19 80,46	354,73 87,03	8269 1529	6740 1653	3310 104	0,47 0,29	9 6
14	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Стоимость труб глухих д.273х8,0мм м	9,79	5565,65 --	-- --	54460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Фильтр д.273мм с обмоткой сеткой м	9,5	11280,34 --	-- --	107163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0104-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважины м3	6	3962,98 2011,50	137,08 52,20	23778 12069	822 313	12877 104	11,40 0,26	68 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
18	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
20	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	13	342,60	24,90	4454	324	3715	2,00	26
		м		313,00	4,50	4069	58	90	0,03	--
21	С130806-58	Стоимость водомерной трубки	13	110,00	--	1430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Разведочно-эксплуатационная скважина №2рэ								
22	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3 п-3.10 к=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. 529 мм	2,5	2229,56	1773,44	5574	4434	2160	2,37	6
		м		424,31	406,45	1061	1016	104	1,25	3
23	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3 п-3.10 к=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. 529 мм	5,5	4549,60	3656,06	25023	20108	9553	4,68	26
		м		841,05	828,99	4626	4559	104	2,51	14
24	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3 п-3.8 к=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом д.426мм	7	3693,01	2959,67	25851	20718	9842	3,79	27
		м		680,85	671,08	4766	4698	104	2,03	14
25	Е0104-25-5 т.ч. п-1.3 п-3.8 к=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 6 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом 445мм	3	12086,57	9711,01	36260	29133	13651	12,10	36
		м		2187,90	2187,31	6564	6562	104	6,55	20
26	С Прайс-лист ОАО	Стоимость долотьев округляющих	0,0105	342726,76	--	3581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С Прайс-лист ОАО	Стоимость желонок	0,0227	60864,44	--	1382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16 п-3.55 к=2,7	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 601 до 700 мм/ м	9	1405,05 257,58	1147,47 273,05	12645 2318	10327 2457	4967 104	1,47 0,89	13 8
29	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Стоимость труб обсадных д.630х10мм м	9,27	16276,79 --	-- --	150886 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16 п-3.62 к=3,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 451 до 550 мм/ м	9	332,44 62,79	269,65 78,75	2992 565	2427 709	1325 104	0,40 0,32	4 3
31	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16 п-3.54 к=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	10	1196,90 219,42	977,48 232,59	11969 2194	9775 2326	4701 104	1,25 0,76	13 8
32	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Стоимость труб обсадных д.530х10мм м	20,71	13651,53 --	-- --	282723 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16 п-3.70 к=1,5	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	19	876,82 317,25	559,57 132,22	16660 6028	10632 2512	8882 104	1,79 0,43	34 8
34	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16 п-3.93 к=1,2	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 251 до 300 мм м	19	435,19 80,46	354,73 87,03	8269 1529	6740 1653	3310 104	0,47 0,29	9 6
35	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Стоимость труб глухих д.273х8,0мм м	13,9	5565,65 --	-- --	77390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С Прайс-лист ТОО "Титан"	Фильтр д.273мм с обмоткой сеткой м	5,5	11280,34 --	-- --	62042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0104-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважины м3	6	3962,98 2011,50	137,08 52,20	23778 12069	822 313	12877 104	11,40 0,26	68 2
38	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
39	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
41	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	13	342,60	24,90	4454	324	3715	2,00	26
		м		313,00	4,50	4069	58	90	0,03	--
42	С130806-58	Стоимость водомерной трубки	13	110,00	--	1430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		Строительные работы								
43	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	1956,2	9,85	9,85	19263	19263	5110	--	--
		м3		--	2,69	--	5268	97	0,01	17
44	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	1956,2	14,08	14,08	27537	27537	7304	--	--
		м3		--	3,85	--	7530	97	0,01	25
45	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5024,81	28,03	26,50	140851	133133	39997	0,01	54
		м3		1,54	6,67	7718	33516	97	0,02	116
46	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	464,66	30,83	29,14	14327	13542	4069	0,01	5
		м3		1,69	7,34	785	3409	97	0,03	12
47	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2961,74	29,64	28,03	87780	83012	24896	0,01	33
		м3		1,61	7,06	4768	20898	97	0,02	73
48	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	996,45	38,59	36,49	38456	36364	10910	0,01	15
				2,10	9,19	2093	9155	97	0,03	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	155,41	262,72	--	40828	--	46135	1,85	287
		м3		262,72	--	40828	--	113	--	--
50	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их	14,37	302,12	--	4342	--	4906	2,13	31
		м3		302,12	--	4342	--	113	--	--
51	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	91,6	467,10	--	42786	--	48349	2,98	273
		м3		467,10	--	42786	--	113	--	--
52	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,82	791,10	--	24380	--	27549	4,27	132
		м3		791,10	--	24380	--	113	--	--
53	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	178,1	218,93	--	38990	--	44059	1,54	274
		м3		218,93	--	38990	--	113	--	--
54	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	15,06	251,77	--	3793	--	4286	1,77	27
		м3		251,77	--	3793	--	113	--	--
55	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	97,06	389,25	--	37779	--	42690	2,48	241
		м3		389,25	--	37779	--	113	--	--
56	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	25,37	659,25	--	16724	--	18898	3,56	90
		м3		659,25	--	16724	--	113	--	--
57	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	494,09	289,15	289,15	142866	142866	89439	--	--
		м3		--	186,62	--	92206	97	0,86	424
58	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	86,53	42,20	40,26	3652	3484	1073	0,01	1
		м3		1,86	10,92	161	945	97	0,04	3
59	С010333-А5- 1	Перевозка вытесненного грунта, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	173,07	45,00	--	7788	--	1558	0,19	33
		т		9,00	--	1558	--	100	--	--
60	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	86,53	16,40	13,18	1419	1140	414	--	--
				--	4,93	--	427	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
61	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	86,53	4,15	3,54	359	306	147	--	--
		м3		0,52	1,23	45	106	97	--	--
62	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	904,2	122,18	--	110475	--	124837	0,89	800
		м3		122,18	--	110475	--	113	--	--
63	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4948,21	6,83	6,83	33776	33776	8959	--	--
		м3		--	1,87	--	9236	97	0,01	30
64	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4116,49	7,51	7,51	30909	30909	8199	--	--
		м3		--	2,05	--	8452	97	0,01	28
65	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2968,93	21,55	4,52	63969	13408	49044	0,11	321
		м3		17,03	--	50561	--	97	--	--
66	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2469,9	25,65	5,38	63344	13279	48563	0,13	319
		м3		20,27	--	50065	--	97	--	--
67	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,45	78005,00	36133,62	35102	16260	30106	247,00	111
		км		41850,00	9612,90	18833	4326	130	37,30	17
68	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,5	58791,69	25695,31	88188	38543	77782	194,00	291
		км		33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
69	C130804-262	Исключить из выполнения июня Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 МПа, SDR 21 D 160x7,7 мм "питьевая"	45,5	-1230,00	--	-55965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,09	9305,04	1879,87	242768	49046	66950	8,86	231
		м3		1435,50	538,43	37452	14048	130	2,06	54
71	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5,	10,82	24400,00	--	264008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	14,4	2990,00	--	43056	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой до 0,3 м, Dв 700 мм м	1,12	3737,50 --	-- --	4186 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	1,8	8100,00 --	-- --	14580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	27	6380,00 --	-- --	172260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	26,09	134,00 --	-- --	3496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев т	0,083	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	20584 5210	4099 1549	8787 130	312,70 91,12	26 8
78	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	16	5490,00 --	-- --	87840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	16	411,46 231,75	17,71 6,75	6583 3708	283 108	4961 130	1,40 0,03	22 --
80	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2	585,99 317,25	36,99 13,50	1172 635	74 27	860 130	1,93 0,07	4 --
81	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	16	6480,00 --	-- --	103680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2	11500,00 --	-- --	23000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,7145	107786,81	398,18	77014	284	6410	42,10	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6750,00	150,75	4823	108	130	0,74	1
84	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фассоных частей	31,44	32,52	0,05	1022	2	165	0,03	1
		м2		5,81	0,02	183	1	90	--	--
85	С130809-14	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757,00	--	1514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	32	492,00	--	15744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
88	СПрайс-лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 160	2	3137,20	--	6274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 110	32	1490,42	--	47694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист Атырауского	Угольник 90 ПНД 110	2	2938,44	--	5877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1956,2	8,37	8,37	16374	16374	4343	--	--
		м3		--	2,29	--	4478	97	0,01	15
92	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	1956,2	14,08	14,08	27537	27537	7304	--	--
		м3		--	3,85	--	7530	97	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4376217	1476335			4755
			Тенге			764130	433287			1575
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11768				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				8255,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2860				
		Накладные расходы -	Тенге			7429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1114,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9369,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4362728				
	Материалы -		Тенге			119304				
	Всего заработная плата -		Тенге				1189019,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1355146				
	Местные материалы -		Тенге			650516				
	Транспортные расходы -		Тенге			7788				
		Накладные расходы -	Тенге			1283320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							642
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192498,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5984811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6919
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381517,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1721				
	Материалы -		Тенге			31				
	Всего заработная плата -		Тенге				143,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1542				
		Накладные расходы -	Тенге			129				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				162,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6007121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6976
		Сметная заработная плата -	Тенге				1391049,00			

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	6 007 121
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92 %	115 337
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	17 301
Итого с временными зданиями сооружениями	6 122 458
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	242 449
Поправка на транспорт привозных материалов	30 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты за выслугу лет 1%					61 225			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					24 490			
		Затраты на анализ воды					3 981			
		Затраты на разъездной характер работ.					165 659			
		Итого дополнительные затраты на строительство					528 406			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					6 650 864			
		Итого в базовых ценах 2001 года					6 650 864			
		Итого в текущих ценах К-1,613					10 727 844			
		Итого в текущих ценах					10 727 844			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					214 557			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					10 942 401			
		Итого в текущих ценах					**10 942 401**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**21 885**			
		Итого					**10 964 286**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 315 714**			
		Сметная стоимость строительства					**12 280 000**			

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Доп. соглашение № 1 от 07.06.2010г к Договор генподряда № 6 от 17.03.2010 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2010 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		6	17.03.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	42 993 846							4 606 484
в том числе за текущий месяц		10 769 230						1 153 846

К оплате: Десять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Аубакиров О.Ж. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за август месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ								
		Металлоконструкции								
1	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,483	13711,47	5475,87	6623	2645	2866	28,90	14
				5040,00	1552,87	2434	750	90	5,46	3
2	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,483	133700,00	--	64577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
3	Е0113-26-21 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	294	20,99	0,02	6170	6	828	0,02	5
				3,13	--	920	--	90	--	--
4	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 м2	126	53,94	1,84	6796	232	2534	0,11	14
				18,45	0,70	2325	88	105	--	--
		Утепление башни								
5	Е0109-61-2	Монтаж каркасов из полосовой стали для утепления башни т	0,467	12531,19	3491,31	5852	1630	3365	43,10	20
				7447,50	558,68	3478	261	90	2,64	1
6	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100- т	0,467	53500,00	--	24985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0126-12-2	Утепление башни плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из м2	136,6	164,72	50,15	22501	6850	15123	0,53	73
				92,03	18,68	12571	2552	100	0,09	13
8	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	12,67	4260,00	--	53970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-22-1	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью м2	150,3	191,79	26,19	28826	3936	24281	0,91	136
				151,65	9,90	22793	1488	100	0,05	7
10	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0 т	1,44	50400,00	--	72677	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		Строительные работы								
11	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог м3	9,43	393,11	154,61	3707	1458	3042	1,55	15
				238,50	4,07	2249	38	133	0,01	--
12	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных дорог м3	28,29	48,01	32,51	1358	920	945	0,12	3
				15,50	9,62	438	272	133	0,04	1
13	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	71,68	27,10	--	1943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С010333-А5- 1	Перевозка мусора строительного на расстояние до 5км. т	71,68	45,00	--	3226	--	645	0,19	14
				9,00	--	645	--	100	--	--
15	С010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, км	50,52	24,60	--	1243	--	249	0,10	5
				4,92	--	249	--	100	--	--
16	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м м3	1621,44	9,85	9,85	15967	15967	4235	--	--
				--	2,69	--	4366	97	0,01	14
17	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м м3	999,54	14,08	14,08	14071	14071	3732	--	--
				--	3,85	--	3848	97	0,01	13
18	Е0101-12-8 т.ч.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	2241,83	28,03	26,50	62841	59397	17845	0,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.37 к=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,54	6,67	3443	14953	97	0,02	52
19	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	260,54	30,83	29,14	8034	7593	2281	0,01	3
				1,69	7,34	440	1912	97	0,03	7
20	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	825,35	29,64	28,03	24462	23133	6938	0,01	9
				1,61	7,06	1329	5824	97	0,02	20
21	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	506,09	38,59	36,49	19532	18469	5541	0,01	7
				2,10	9,19	1063	4650	97	0,03	16
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	46,64	262,72	--	12253	--	13846	1,85	86
				262,72	--	12253	--	113	--	--
23	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	12,14	302,12	--	3668	--	4145	2,13	26
				302,12	--	3668	--	113	--	--
24	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	77,41	467,10	--	36158	--	40859	2,98	230
				467,10	--	36158	--	113	--	--
25	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	26,04	791,10	--	20600	--	23278	4,27	111
				791,10	--	20600	--	113	--	--
26	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы м3	112,86	218,93	--	24708	--	27921	1,54	174
				218,93	--	24708	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	7,9	251,77	--	1989	--	2248	1,77	14
		м3		251,77	--	1989	--	113	--	--
28	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	46,15	389,25	--	17964	--	20299	2,48	114
		м3		389,25	--	17964	--	113	--	--
29	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	15,05	659,25	--	9922	--	11212	3,56	54
		м3		659,25	--	9922	--	113	--	--
30	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	391,03	289,15	289,15	113065	113065	70783	--	--
		м3		--	186,62	--	72972	97	0,86	336
31	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	195,8	42,20	40,26	8263	7883	2427	0,01	3
		м3		1,86	10,92	364	2138	97	0,04	7
32	С010333-А5- 1	Перевозка вытесненного грунта, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	391,6	45,00	--	17622	--	3524	0,19	74
		т		9,00	--	3524	--	100	--	--
33	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	195,8	16,40	13,17	3210	2580	936	--	--
		м3		--	4,93	--	965	97	0,02	5
34	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	195,8	4,15	3,54	813	692	332	--	1
		м3		0,52	1,23	102	241	97	--	1
35	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5157,55	6,83	6,83	35205	35205	9338	--	--
		м3		--	1,87	--	9627	97	0,01	31
36	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3355,8	7,51	7,51	25197	25197	6684	--	--
		м3		--	2,05	--	6890	97	0,01	23
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2813,2	21,55	4,52	60613	12705	46472	0,11	304
		м3		17,03	--	47909	--	97	--	--
38	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1830,43	25,65	5,38	46944	9841	35990	0,13	236
		м3		20,27	--	37103	--	97	--	--
39	Е0101-25-3 т.ч.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)	20,41	10,46	10,46	214	214	57	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.70 к=0,85	кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20% м3		--	2,86	--	58	97	0,01	--
40	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	20,41	25,65	5,38	523	110	401	0,13	3
				20,27	--	414	--	97	--	--
41	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,7	58791,69	25695,31	41154	17987	36298	194,00	136
				33075,00	6813,45	23152	4769	130	26,38	18
42	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 99,4 мм м	707,25	596,00	--	421521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб д.300мм км	0,1	203956,79	85907,16	20396	8591	16679	504,00	50
				95850,00	32451,75	9585	3245	130	158,50	16
44	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм м	100,4	5010,00	--	503004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	100	244,98	0,28	24498	28	19115	0,84	84
				146,93	0,11	14693	11	130	--	--
46	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	10	4618,19	559,31	46182	5593	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	--
47	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,1	1043569,02	111422,27	104357	11142	7399	82,70	8
				14827,50	42090,75	1483	4209	130	205,57	21
48	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	2,8	24551,36	2104,76	68744	5893	10869	13,90	39
				2362,50	623,48	6615	1746	130	2,48	7
49	С143018-24	Исключить из выполнения плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, м3	10,66	-24400,00	--	-260104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	9,9	2990,00	--	29601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-37	Исключить из выполнения кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	34,6	-6380,00 --	-- --	-220748 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С143018-38	Исключить из выполнения кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (включены в переход №1) м	1,8	-8100,00 --	-- --	-14580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,8	134,00 --	-- --	375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	11	5490,00 --	-- --	60390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Е0122-35-5	Исключить из выполнения установку чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2	-585,99 -317,25	-36,99 -13,50	-1172 -635	-74 -27	-860 130	-1,93 -0,07	-4 --
56	С130902-53	Исключить из выполнения задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	-6480,00 --	-- --	-12960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С130902-55	Исключить из выполнения задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2	-11500,00 --	-- --	-23000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0122-33-1	Исключить из выполнения установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	0,7145	-107786,81 -6750,00	-398,18 -150,75	-77014 -4823	-284 -108	-6410 130	-42,10 -0,74	-30 -1
59	С130809-14	Исключить из выполнения фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2	-757,00 --	-- --	-1514 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	СПрайс-лист Атырауского	Исключить из выполнения втулка под фланец ПНД 160 шт	2	-3137,20 --	-- --	-6274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	СПрайс-лист	Исключить втулка под фланец ПНД 110	11	-1490,42	--	-16395	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Атырауского	шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м м3	1621,44	8,37 --	8,37 2,29	13572 --	13572 3711	3600 97	-- 0,01	-- 12
63	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м м3	1621,44	14,08 --	14,08 3,85	22825 --	22825 6242	6054 97	-- 0,01	-- 20
64	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	17888,21	0,85 --	0,85 0,25	15151 --	15151 4557	4421 97	-- --	-- 15
		Работы выполненные по дополняемым работам								
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,7145	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	177192 44853	35289 13330	75638 130	312,70 91,12	223 65
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2	112,43	245,44 37,35	3,82 1,44	27594 4199	429 162	5146 118	0,21 0,01	24 1
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №1								
		Строительные работы								
67	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	44	9,85 --	9,85 2,69	433 --	433 118	115 97	-- 0,01	-- --
68	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных м3	44	14,08 --	14,08 3,85	619 --	619 169	164 97	-- 0,01	-- 1
69	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	139,55	30,83 1,69	29,14 7,34	4303 236	4067 1024	1222 97	0,01 0,03	2 4
70	Е0101-164-2 т.ч.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	4,32	302,12	--	1304	--	1473	2,13	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		302,12	--	1304	--	113	--	--
71	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	54,3	251,77	--	13671	--	15448	1,77	96
				251,77	--	13671	--	113	--	--
72	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	198,16	289,15	289,15	57298	57298	35871	--	--
				--	186,62	--	36980	97	0,86	170
73	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	5,66	122,18	--	692	--	782	0,89	5
				122,18	--	692	--	113	--	--
74	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	176,48	6,83	6,83	1205	1205	320	--	--
				--	1,87	--	329	97	0,01	1
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	105,89	21,55	4,52	2281	478	1749	0,11	11
				17,03	--	1803	--	97	--	--
76	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером м3	16,02	10,46	10,46	168	168	44	--	--
				--	2,86	--	46	97	0,01	--
77	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м м3	16,02	14,08	14,08	225	225	60	--	--
				--	3,85	--	62	97	0,01	--
78	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,064	58791,69	25695,31	3763	1645	3319	194,00	12
				33075,00	6813,45	2117	436	130	26,38	2
79	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,003	51162,26	20326,01	153	61	141	179,00	1
				30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
80	С130804-256	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 63х3 мм м	3,03	215,00	--	651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х5,3 мм	64,64	596,00	--	38525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	42	1421,98	840,88	59723	35317	51005	2,68	113
		м		486,00	448,16	20412	18823	130	1,45	61
83	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	42,17	5010,00	--	211262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	42	244,98	0,28	10289	12	8028	0,84	35
		м		146,93	0,11	6171	5	130	--	--
85	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
86	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,042	1043569,02	111422,27	43830	4680	3108	82,70	3
		км		14827,50	42090,75	623	1768	130	205,57	9
87	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,92	24551,36	2104,76	120793	10355	19098	13,90	68
		м3		2362,50	623,48	11624	3068	130	2,48	12
88	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,	2,07	24400,00	--	50508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,7	2990,00	--	8073	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-33К =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм	0,21	3737,50	--	785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,2	4367,00	--	5240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 1000 мм м		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	1,8	6380,00 --	-- --	11484 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	1,8	8100,00 --	-- --	14580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,92	134,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	3	5490,00 --	-- --	16470 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	С12021-267	Стремянки в колодцах т	0,0474	133700,00 --	-- --	6337 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,09	53,32 8,32	0,04 --	111 17	-- --	16 90	0,04 --	-- --
99	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0434	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	10773 2727	2145 810	4599 130	312,70 91,12	14 4
100	Е0122-33-1	Установка сварных фасонных частей диам. 50-100 мм т	0,0922	107786,81 6750,00	398,18 150,75	9938 622	37 14	827 130	42,10 0,74	4 --
101	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз запорной арматуры и фасонных частей м2	25,77	32,52 5,81	0,05 0,02	838 150	1 1	135 90	0,03 --	1 --
102	С130809-14	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2	757,00 --	-- --	1514 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	5	492,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	С130809-9	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	1	285,00	--	285	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	8	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	1337 130	0,41 0,23	3 2
106	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 160 шт	2	3137,20 --	-- --	6274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 110 шт	5	1490,42 --	-- --	7452 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 63 шт	1	983,34 --	-- --	983 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	Е0127-22-1	Устройство щебеночного основания вокруг горловин водопроводных колодцев м2	16,02	373,31 5,00	32,88 11,49	5981 80	527 184	351 133	0,03 0,04	1 1
110	СДанные заказчика	Стоимость воды для устройства щебеночного основания м	0,4806	16,82 --	-- --	8 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	0,4806	8562,37 195,75	66,01 24,93	4115 94	32 12	111 105	1,35 0,12	1 --
112	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	44	8,37 --	8,37 2,29	368 --	368 101	98 97	-- 0,01	-- --
113	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	44	14,08 --	14,08 3,85	619 --	619 169	164 97	-- 0,01	-- --
114	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	220	0,85 --	0,85 0,25	186 --	186 56	54 97	-- --	-- --
115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2	33,6	245,44 37,35	3,82 1,44	8247 1255	128 48	1538 118	0,21 0,01	7 --
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №2								
		Строительные работы								
116	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью	44	9,85	9,85	433	433	115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3		--	2,69	--	118	97	0,01	--
117	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных м3	44	14,08 --	14,08 3,85	619 --	619 169	164 97	-- 0,01	-- 1
118	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	133,16	28,03 1,54	26,50 6,67	3733 205	3528 888	1060 97	0,01 0,02	1 3
119	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,12	262,72 262,72	-- --	1082 1082	-- --	1223 113	1,85 --	8 --
120	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	54,3	218,93 218,93	-- --	11888 11888	-- --	13433 113	1,54 --	84 --
121	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	5,66	122,18 122,18	-- --	692 692	-- --	782 113	0,89 --	5 --
122	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	160,36	6,83 --	6,83 1,87	1095 --	1095 299	290 97	-- 0,01	-- 1
123	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	96,22	21,55 17,03	4,52 --	2073 1639	435 --	1589 97	0,11 --	10 --
124	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером м3	23,56	10,46 --	10,46 2,86	246 --	246 67	65 97	-- 0,01	-- --
125	Е0101-25-9 т.ч.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)	23,56	14,08	14,08	332	332	88	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.70 к=0,85К=2	кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м м3		--	3,85	--	91	97	0,01	--
126	Е0101-28-2	Засыпка выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2	6,83	6,83	14	14	4	--	--
				--	1,87	--	4	97	0,01	--
127	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
				17,03	--	34	--	97	--	--
128	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,037	58791,69	25695,31	2175	951	1919	194,00	7
				33075,00	6813,45	1224	252	130	26,38	1
129	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,003	51162,26	20326,01	153	61	141	179,00	1
				30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
130	С130804-256	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 63х3 мм м	3,03	215,00	--	651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х5,3 мм м	37,37	596,00	--	22273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/ м	26	1421,98	840,88	36972	21863	31575	2,68	70
				486,00	448,16	12636	11652	130	1,45	38
133	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х7 мм м	26,1	5010,00	--	130781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	26	244,98	0,28	6369	7	4970	0,84	22
				146,93	0,11	3820	3	130	--	--
135	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
136	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,026	1043569,02	111422,27	27133	2897	1924	82,70	2
				14827,50	42090,75	386	1094	130	205,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	4,15	9271,14	1879,87	38475	7801	10649	8,86	37
				1435,50	538,43	5957	2234	130	2,06	9
138	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, м3	1,58	24400,00	--	38552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	2,7	2990,00	--	8073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	С143018-33К =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм м	0,21	3737,50	--	785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 1000 мм м	1,2	4367,00	--	5240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	3,6	6380,00	--	22968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,15	134,00	--	556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0249	247994,13	49389,75	6180	1231	2638	312,70	8
				62775,00	18657,00	1564	465	130	91,12	2
146	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	3	5490,00	--	16470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	С12021-267	Стремянки в колодцах т	0,0474	133700,00	--	6337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
148	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,09	53,32	0,04	111	--	16	0,04	--
				8,32	--	17	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0122-33-1	Установка сварных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,093	107786,81	398,18	10028	37	835	42,10	4
		т		6750,00	150,75	628	14	130	0,74	--
150	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз запорной арматуры и фасонных	15,01	32,52	0,05	488	1	79	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
151	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130809-9	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
154	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 110	6	1490,42	--	8943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 63	1	983,34	--	983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0127-22-1	Устройство щебеночного основания отосток вокруг горловин водопроводных колодцев	16,02	373,31	32,88	5981	527	351	0,03	1
		м2		5,00	11,49	80	184	133	0,04	1
157	СДанные заказчика	Стоимость воды для устройства щебеночного основания	0,4806	16,82	--	8	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,4806	8562,37	66,01	4115	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
159	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	44	8,37	8,37	368	368	98	--	--
		м3		--	2,29	--	101	97	0,01	--
160	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	44	14,08	14,08	619	619	164	--	--
		м3		--	3,85	--	169	97	0,01	--
161	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы	220	0,85	0,85	186	186	54	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом м2		--	0,25	--	56	97	--	--
162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2	31,75	245,44	3,82	7793	121	1453	0,21	7
				37,35	1,44	1186	46	118	0,01	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №3								
		Строительные работы								
163	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	44	9,85	9,85	433	433	115	--	--
				--	2,69	--	118	97	0,01	--
164	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных м3	44	14,08	14,08	619	619	164	--	--
				--	3,85	--	169	97	0,01	1
165	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	98,12	29,64	28,03	2908	2750	825	0,01	1
				1,61	7,06	158	692	97	0,02	2
166	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,03	467,10	--	1418	--	1602	2,98	9
				467,10	--	1418	--	113	--	--
167	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы м3	54,3	389,25	--	21136	--	23884	2,48	135
				389,25	--	21136	--	113	--	--
168	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,22	134,10	--	700	--	791	0,97	5
				134,10	--	700	--	113	--	--
169	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	124,88	7,51	7,51	938	938	249	--	--
				--	2,05	--	256	97	0,01	1
170	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	74,93	25,65	5,38	1922	403	1473	0,13	10
				20,27	--	1519	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером м3	25,35	10,46	10,46	265	265	70	--	--
				--	2,86	--	73	97	0,01	--
172	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м м3	25,35	15,98	15,98	405	405	107	--	--
				--	4,37	--	111	97	0,01	--
173	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,037	58791,69	25695,31	2175	951	1919	194,00	7
				33075,00	6813,45	1224	252	130	26,38	1
174	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,003	51162,26	20326,01	153	61	141	179,00	1
				30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
175	С130804-256	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 63х3 мм м	3,03	215,00	--	651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х5,3 мм м	37,37	596,00	--	22273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/ м	26	1421,98	840,88	36972	21863	31575	2,68	70
				486,00	448,16	12636	11652	130	1,45	38
178	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х7 мм м	26,1	5010,00	--	130781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
179	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм м	26	244,98	0,28	6369	7	4970	0,84	22
				146,93	0,11	3820	3	130	--	--
180	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
181	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,026	1043569,02	111422,27	27133	2897	1924	82,70	2
				14827,50	42090,75	386	1094	130	205,57	5
182	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,15	9271,14	1879,87	38475	7801	10649	8,86	37
				1435,50	538,43	5957	2234	130	2,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
183	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,	1,58	24400,00	--	38552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,7	2990,00	--	8073	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	С143018-33К =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм	0,21	3737,50	--	785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 1000 мм	1,2	4367,00	--	5240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,6	6380,00	--	22968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,15	134,00	--	556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0249	247994,13	49389,75	6180	1231	2638	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1564	465	130	91,12	2
191	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	5490,00	--	16470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,0474	133700,00	--	6337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,09	53,32	0,04	111	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
194	Е0122-33-1	Установка фасонных частей диам. 100-125 мм	0,082	107786,81	398,18	8843	33	736	42,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6750,00	150,75	554	12	130	0,74	--
195	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз запорной арматуры и фасонных м2	14,53	32,52	0,05	472	1	76	0,03	--
				5,81	0,02	84	--	90	--	--
196	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	5	492,00	--	2460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	С130809-9	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	285,00	--	285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
199	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 110 шт	5	1490,42	--	7452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 63 шт	1	983,34	--	983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
201	Е0127-22-1	Устройство щебеночной подготовки вокруг горловин водопроводных колодцев м2	16,02	373,31	32,88	5981	527	351	0,03	1
				5,00	11,49	80	184	133	0,04	1
202	СДанные заказчика	Стоимость воды для устройства щебеночного основания м	0,4806	16,82	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
203	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	0,4806	8562,37	66,01	4115	32	111	1,35	1
				195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
204	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	44	8,37	8,37	368	368	98	--	--
				--	2,29	--	101	97	0,01	--
205	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	44	14,08	14,08	619	619	164	--	--
				--	3,85	--	169	97	0,01	--
206	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	220	0,85	0,85	186	186	54	--	--
				--	0,25	--	56	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
207	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	31,75	245,44	3,82	7793	121	1453	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1186	46	118	0,01	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №4								
		Строительные работы								
208	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	44	9,85	9,85	433	433	115	--	--
		м3		--	2,69	--	118	97	0,01	--
209	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	44	14,08	14,08	619	619	164	--	--
		м3		--	3,85	--	169	97	0,01	1
210	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,12	29,64	28,03	2908	2750	825	0,01	1
		м3		1,61	7,06	158	692	97	0,02	2
211	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,03	467,10	--	1418	--	1602	2,98	9
		м3		467,10	--	1418	--	113	--	--
212	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	54,3	389,25	--	21136	--	23884	2,48	135
		м3		389,25	--	21136	--	113	--	--
213	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,22	134,10	--	700	--	791	0,97	5
		м3		134,10	--	700	--	113	--	--
214	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	124,88	7,51	7,51	938	938	249	--	--
		м3		--	2,05	--	256	97	0,01	1
215	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	74,93	25,65	5,38	1922	403	1473	0,13	10
		м3		20,27	--	1519	--	97	--	--
216	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером	25,35	10,46	10,46	265	265	70	--	--
				--	2,86	--	73	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
217	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	25,35	15,98	15,98	405	405	107	--	--
		добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м		--	4,37	--	111	97	0,01	--
		м3								
218	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,038	58791,69	25695,31	2234	976	1970	194,00	7
		км		33075,00	6813,45	1257	259	130	26,38	1
219	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51162,26	20326,01	153	61	141	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
220	С130804-256	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 63х3 мм	3,03	215,00	--	651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
221	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х5,3 мм	38,38	596,00	--	22874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	27	1421,98	840,88	38394	22704	32789	2,68	72
		м		486,00	448,16	13122	12100	130	1,45	39
223	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х7 мм	27,11	5010,00	--	135811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	27	244,98	0,28	6614	8	5161	0,84	23
		м		146,93	0,11	3967	3	130	--	--
225	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
226	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,027	1043569,02	111422,27	28176	3008	1998	82,70	2
		км		14827,50	42090,75	400	1136	130	205,57	6
227	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,15	9271,14	1879,87	38475	7801	10649	8,86	37
		м3		1435,50	538,43	5957	2234	130	2,06	9
228	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для	1,58	24400,00	--	38552	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений водопровода, канализации, резервуаров, м3		--	--	--	--	--	--	--
229	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	2,7	2990,00	--	8073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
230	С143018-33К =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм м	0,21	3737,50	--	785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
231	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
232	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 1000 мм м	1,2	4367,00	--	5240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	3,6	6380,00	--	22968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
234	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,15	134,00	--	556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
235	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0249	247994,13	49389,75	6180	1231	2638	312,70	8
				62775,00	18657,00	1564	465	130	91,12	2
236	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	3	5490,00	--	16470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С12021-267	Стремянки в колодцах т	0,0474	133700,00	--	6337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,09	53,32	0,04	111	--	16	0,04	--
				8,32	--	17	--	90	--	--
239	Е0122-33-1	Установка фасонных частей диам. 50-100 мм т	0,082	107786,81	398,18	8843	33	736	42,10	3
				6750,00	150,75	554	12	130	0,74	--
240	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	12,79	32,52	0,05	416	1	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛ-ОЗК за один раз запорной арматуры и фасонных м2		5,81	0,02	74	--	90	--	--
241	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	5	492,00	--	2460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
242	С130809-9	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	285,00	--	285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
243	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
244	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 110 шт	5	1490,42	--	7452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
245	СПрайс лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 63 шт	1	983,34	--	983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
246	Е0127-22-1	Устройство щебеночной подготовки отмосток вокруг горловин водопроводных колодцев м2	16,02	373,31	32,88	5981	527	351	0,03	1
				5,00	11,49	80	184	133	0,04	1
247	СДанные заказчика	Стоимость воды для устройства щебеночного основания м	0,4806	16,82	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
248	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	0,4806	8562,37	66,01	4115	32	111	1,35	1
				195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
249	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	44	8,37	8,37	368	368	98	--	--
				--	2,29	--	101	97	0,01	--
250	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	44	14,08	14,08	619	619	164	--	--
				--	3,85	--	169	97	0,01	--
251	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	220	0,85	0,85	186	186	54	--	--
				--	0,25	--	56	97	--	--
252	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	31,75	245,44	3,82	7793	121	1453	0,21	7
				37,35	1,44	1186	46	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3946792**	**758852**			**3722**
			Тенге			**604791**	**295581**			**1182**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3778511**				
		Материалы -	Тенге			**524847**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**893449,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1848114**				
		Местные материалы -	Тенге			**32480**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**22090**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1016868**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**508**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**152530,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**287723**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5083101**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1045979,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**102401**				
		Материалы -	Тенге			**2287**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6923,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**89927**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6231**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**935,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6518**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**115150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7858,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**65880**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**65880**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3953**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**69833**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5268084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5415**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1053837,00**			
		Оборудование								
		Строительно-монтажные работы					**5 268 084**			
		Прочие								
		Временные здания и сооружения 1,92 %					101 147			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					15 172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями сооружениями					5 369 231			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%					212 622			
		Поправка на транспорт привозных материалов					26 838			
		Затраты за выслугу лет 1%					53 692			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					21 477			
		Затраты на анализ воды					3 492			
		Затраты на разъездной характер работ.					145 278			
		Итого дополнительные затраты на строительство					463 398			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					5 832 629			
		Итого в базовых ценах 2001 года					5 832 629			
		Итого в текущих ценах К-1,613					9 408 031			
		Итого в текущих ценах					9 408 031			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					188 161			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					9 596 192			
		Итого в текущих ценах					**9 596 192**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**19 192**			
		Итого					**9 615 384**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 153 846**			
		Сметная стоимость строительства					**10 769 230**			

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Дополнительное соглашение №1 от 16.04.2012г. к договору строительного подряда №1 от 02.03.2012 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		д.с. 1 к дог.№1	16.04.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	114 934 077							12 314 365
в том числе за текущий месяц		39 912 067						4 276 293

К оплате: тридцать девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч тысяч шестьдесят семь тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Жетпев Н.Ш. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за август месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водовод от Н. СТ. 1-го подъема ном. 01.01, ном. 02.01								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	502	9,85	9,85	4943	4943	1311	--	--
		м3		--	2,69	--	1352	97	0,01	4
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	502	14,08	14,08	7067	7067	1874	--	--
		м3		--	3,85	--	1932	97	0,01	6
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1214,94	29,64	28,03	36008	34052	10213	0,01	14
		м3		1,61	7,06	1956	8573	97	0,02	30
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,58	467,10	--	17551	--	19833	2,98	112
		м3		467,10	--	17551	--	113	--	--
5	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	20,7	389,25	--	8057	--	9105	2,48	51
		м3		389,25	--	8057	--	113	--	--
6	Е0101-17-8	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	10,69	32,25	30,77	345	329	101	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,42	8,34	15	89	97	0,03	--
		м3								
7	Е010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5км	20,85	45,00	45,00	938	938	188	--	--
				--	9,00	--	188	100	0,19	4
		т								
8	Е0101-19-3К =10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	10,69	16,65	14,40	178	154	56	--	--
				--	5,40	--	58	97	0,03	--
		м3								
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,69	3,79	3,24	41	35	17	--	--
				0,48	1,12	5	12	97	--	--
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,6	134,10	--	7590	--	8577	0,97	55
				134,10	--	7590	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1205,92	7,51	7,51	9055	9055	2402	--	--
				--	2,05	--	2476	97	0,01	8
		м3								
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	723,55	25,65	5,38	18556	3890	14226	0,13	93
				20,27	--	14666	--	97	--	--
		м3								
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,251	58881,69	25695,31	14779	6450	13016	194,00	49
				33075,00	6813,45	8302	1710	130	26,38	7
		км								
14	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Труба HDPE 100 SDR21-110x5,3 "питьевая"	253,51	388,00	--	98362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,79	16559,36	2104,76	29641	3768	6948	13,90	25
				2362,50	623,48	4229	1116	130	2,48	4
		м3								
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	24400,00	--	18300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	6380,00	--	11356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,79	134,00	--	240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Футляры для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0158	247994,13	49389,75	3928	782	1677	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	994	296	130	91,12	1
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,8932	53,32	0,04	48	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
24	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	--	107786,81	398,18	--	--	--	42,10	--
		т		6750,00	150,75	--	--	--	0,74	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04	247994,13	49389,75	9930	1978	4239	312,70	13
		т		62775,00	18657,00	2514	747	130	91,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	3,5	32,52	0,05	114	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
28	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
29	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-12	Фланей свободный диам.100мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	ВТгулка под фланец ПНД110	2	1263,86	--	2528	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 45^ ПНД110	3	987,41	--	2962	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка для водопроводных колодцев	5,34	373,86	33,28	1996	178	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,1	8246,17	66,01	825	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
36	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м	502	8,37	8,37	4202	4202	1115	--	--
		м3		--	2,29	--	1149	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	502	14,08	14,08	7067	7067	1874	--	--
		м3		--	3,85	--	1932	97	0,01	6
38	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2510	1,22	1,22	3067	3067	620	--	--
		м2		--	0,25	--	639	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			359599	89163			424
			Тенге			67123	22648			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356884				
	Материалы -		Тенге			17994				
	Всего заработная плата -		Тенге				89772,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138168				
	Местные материалы -		Тенге			44437				
		Накладные расходы -	Тенге			99487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14923,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				104695,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2714				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			486630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				104695,00			
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводные сети (ЛС 02-02)								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
39	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог	4,8	408,11	169,61	1959	814	1549	1,55	7
		м3		238,50	4,07	1145	20	133	0,01	--
40	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных дорог	14,4	66,75	51,25	961	738	481	0,12	2
		м3		15,50	9,62	223	139	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36,48	27,10	--	989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С010333-А5- 1	Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км	36,48	45,00	--	1642	--	328	0,19	7
		т		9,00	--	328	--	100	--	--
43	С010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т (обратный пробег составляет 36 ездок)	25	24,60	--	615	--	123	0,10	3
		км		4,92	--	123	--	100	--	--
44	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1329,82	9,85	9,85	13095	13095	3474	--	--
		м3		--	2,69	--	3581	97	0,01	12
45	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1329,82	14,08	14,08	18720	18720	4966	--	--
		м3		--	3,85	--	5119	97	0,01	17
46	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	3444,43	28,03	26,50	96551	91260	27417	0,01	37
		м3		1,54	6,67	5291	22975	97	0,02	80
47	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	318,52	30,83	29,14	9821	9283	2789	0,01	4
		м3		1,69	7,34	538	2337	97	0,03	8
48	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2030,23	29,64	28,03	60172	56903	17066	0,01	23
		м3		1,61	7,06	3269	14325	97	0,02	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	683,05	38,59	36,49	26361	24927	7478	0,01	10
		м3		2,10	9,19	1434	6275	97	0,03	22
50	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	106,54	262,72	--	27990	--	31628	1,85	197
		м3		262,72	--	27990	--	113	--	--
51	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	9,85	302,12	--	2976	--	3363	2,13	21
		м3		302,12	--	2976	--	113	--	--
52	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	62,8	467,10	--	29334	--	33147	2,98	187
		м3		467,10	--	29334	--	113	--	--
53	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,12	791,10	--	16708	--	18880	4,27	90
		м3		791,10	--	16708	--	113	--	--
54	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	122,09	218,93	--	26729	--	30204	1,54	188
		м3		218,93	--	26729	--	113	--	--
55	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	10,33	251,77	--	2601	--	2939	1,77	18
		м3		251,77	--	2601	--	113	--	--
56	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	66,56	389,25	--	25908	--	29277	2,48	165
		м3		389,25	--	25908	--	113	--	--
57	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	17,39	659,25	--	11464	--	12955	3,56	62
		м3		659,25	--	11464	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	310,37	289,15	289,15	89742	89742	56182	--	--
		м3		--	186,62	--	57920	97	0,86	266
59	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	93,39	42,20	40,26	3941	3760	1158	0,01	1
		м3		1,86	10,92	174	1020	97	0,04	3
60	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5км	186,77	45,00	--	8405	--	1681	0,19	35
		т		9,00	--	1681	--	100	--	--
61	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	93,39	16,40	13,18	1531	1230	447	--	--
		м3		--	4,93	--	460	97	0,02	2
62	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	93,39	4,15	3,54	388	330	159	--	--
		м3		0,52	1,23	49	115	97	--	--
63	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	275,75	122,18	--	33691	--	38071	0,89	244
		м3		122,18	--	33691	--	113	--	--
64	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3735,99	6,83	6,83	25501	25501	6764	--	--
		м3		--	1,87	--	6974	97	0,01	23
65	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2778,56	7,51	7,51	20863	20863	5534	--	--
		м3		--	2,05	--	5705	97	0,01	19
66	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2241,6	21,55	4,52	48298	10123	37029	0,11	242
		м3		17,03	--	38174	--	97	--	--
67	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1667,13	25,65	5,38	42756	8963	32779	0,13	215
		м3		20,27	--	33793	--	97	--	--
68	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	7,91	10,46	10,46	83	83	22	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,86	--	23	97	0,01	--
69	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7,91	25,65	5,38	203	43	156	0,13	1
		м3		20,27	--	160	--	97	--	--
70	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,43	58881,69	25695,31	83965	36642	73945	194,00	277
		км		33075,00	6813,45	47165	9716	130	26,38	38
71	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Труба ПЭ 100 SDR21-110х4,2 "питьевая"	1440	596,00	--	858240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,04	203956,79	85907,16	8158	3436	6672	504,00	20
		км		95850,00	32451,75	3834	1298	130	158,50	6
73	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	40,46	3630,00	--	146870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110мм	40	244,98	0,28	9799	11	7646	0,84	34
		м		146,93	0,11	5877	4	130	--	--
75	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,04	1043569,02	111422,27	41743	4457	2960	82,70	3
		км		14827,50	42090,75	593	1684	130	205,57	8
76	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,11	8209,48	1879,87	107626	24645	33642	8,86	116
		м3		1435,50	538,43	18819	7059	130	2,06	27
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,75	24400,00	--	140300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	13,45	6380,00	--	85811	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		м								
79	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,15	3970,00	--	32356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,9	134,00	--	1863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	98,09	245,44	3,82	24075	375	4490	0,21	21
				37,35	1,44	3664	141	118	0,01	1
		м2								
82	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,098	9671,75	95,97	948	9	83	4,90	--
				771,75	36,25	76	4	105	0,18	--
		м3								
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,098	134,00	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
84	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0389	247994,13	49389,75	9647	1921	4118	312,70	12
				62775,00	18657,00	2442	726	130	91,12	4
		т								
85	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
86	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,1772	133700,00	--	23692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,91	53,32	0,04	368	--	52	0,04	--
				8,32	--	57	--	90	--	--
		м2								
88	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	80	242,08	6,95	19366	556	15210	0,88	70
				144,00	2,25	11520	180	130	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11							1700
89	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 80	3500,00	--	280000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт 1,75	247994,13	49389,75	433990	86432	185258	312,70	547
				62775,00	18657,00	109856	32650	130	91,12	159
91	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	т 266,05	32,52	0,05	8651	13	1396	0,03	8
				5,81	0,02	1546	5	90	--	--
92	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	м2 20	492,00	--	9840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	шт 20	1263,86	--	25277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 90^ ПНД 110	ШТ 3	1432,77	--	4298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 10м	ШТ 1329,82	8,37	8,37	11131	11131	2952	--	--
				--	2,29	--	3044	97	0,01	10
96	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	м3 1329,82	14,08	14,08	18720	18720	4966	--	--
				--	3,85	--	5119	97	0,01	17
97	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м3 6649,09	1,22	1,22	8125	8125	1643	--	--
				--	0,25	--	1694	97	--	6
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3152069	572853			2868
			Тенге			469233	190310			778
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3128378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			323166				
	Всего заработная плата -		Тенге				659543,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1431725				
	Местные материалы -		Тенге			321883				
	Транспортные расходы -		Тенге			10661				
		Накладные расходы -	Тенге			753076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112961,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4114341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4023
		Сметная заработная плата -	Тенге				772504,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23692				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4139455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4023
		Сметная заработная плата -	Тенге				772504,00			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод (ЛС 02-07)								
98	**Е0101-25-1**	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м**	**267**	**9,85**	**9,85**	**2629**	**2629**	**697**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,69**	**--**	**719**	**97**	**0,01**	**2**
99	**Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**	**267**	**14,08**	**14,08**	**3759**	**3759**	**997**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,85**	**--**	**1028**	**97**	**0,01**	**3**
100	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**52,2**	**29,64**	**28,03**	**1547**	**1463**	**439**	**0,01**	**1**
		м3		**1,61**	**7,06**	**84**	**368**	**97**	**0,02**	**1**
101	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,61**	**467,10**	**--**	**754**	**--**	**852**	**2,98**	**5**
		м3		**467,10**	**--**	**754**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0101-164-3	Уширение под колодцы и рытье приямков в сухом грунте 3 группы	60,02	389,25	--	23363	--	26400	2,48	149
		м3		389,25	--	23363	--	113	--	--
103	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,43	134,10	--	4081	--	4612	0,97	30
		м3		134,10	--	4081	--	113	--	--
104	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	43,87	7,51	7,51	329	329	87	--	--
		м3		--	2,05	--	90	97	0,01	--
105	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26,32	25,65	5,38	675	142	517	0,13	3
		м3		20,27	--	533	--	97	--	--
106	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером	39,54	10,46	10,46	414	414	110	--	--
		м3		--	2,86	--	113	97	0,01	--
107	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 30м	39,54	16,55	16,55	654	654	174	--	--
		м3		--	4,53	--	179	97	0,01	1
108	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0634	70074,97	10674,97	4443	677	4357	270,00	17
		км		48825,00	4032,00	3096	256	130	19,69	1
109	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,043	58791,69	25695,31	2528	1105	2230	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1422	293	130	26,38	1
110	С143101-1	Вода для гидравлического испытания трубопроводов	3,5	5,00	--	18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21-110x5,3 "питьевая"	43,43	596,00	--	25884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	63,66	882,00	--	56148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,03	9676,13	--	290	--	376	61,80	2
		км		9630,00	--	289	--	130	--	--
114	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,125	8052,75	--	1007	--	1305	51,50	6
		км		8032,50	--	1004	--	130	--	--
115	С143101-1	Вода для промывки трубопроводов	9,12	5,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0634	367004,63	32537,00	23271	2063	3832	196,00	12
		км		34200,00	12291,75	2169	779	130	60,03	4
117	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,66	8209,48	1879,87	21837	5000	6826	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3818	1432	130	2,06	5
118	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,24	24400,00	--	30256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	8100,00	--	14580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,66	134,00	--	356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,56	9671,75	95,97	5416	54	475	4,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				771,75	36,25	432	20	105	0,18	--
		м3								
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,56	134,00	--	75	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
123	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0655	247994,13	49389,75	16254	3237	6938	312,70	20
				62775,00	18657,00	4114	1223	130	91,12	6
		т								
124	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
125	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,0512	133700,00	--	6851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
126	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,25	53,32	0,04	120	--	17	0,04	--
				8,32	--	19	--	90	--	--
		м2								
127	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
		шт								
128	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2802	247994,13	49389,75	69482	13838	29660	312,70	88
				62775,00	18657,00	17588	5227	130	91,12	26
		т								
130	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз запорной арматуры и фасонных частей	53,66	32,52	0,05	1745	3	282	0,03	2
				5,81	0,02	312	1	90	--	--
		м2								
131	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
				126,00	--	756	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
132	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130809-14	Фланец свободный диам. 150мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
136	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 160	4	2264,84	--	9059	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
137	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 100	1	1263,86	--	1264	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
138	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник полиэтиленовый 90^ ПНД 110	1	1432,77	--	1433	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
139	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник полиэтиленовый 90^ ПНД 160	1	2533,69	--	2534	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
140	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник полиэтиленовый 45^ ПНД 160	2	25,60	--	51	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка вокруг горловин водопроводных колодцев	16,02	373,71	33,28	5987	533	351	0,03	1
		м2		5,00	11,49	80	184	133	0,04	1
142	С143101-1	Вода для устройства щебеночного основания	0,4806	5,00	--	2	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,1	8246,17	66,01	825	7	23	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
144	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного грунтабульдозером с перемещением до 10м	267	8,37	8,37	2235	2235	593	--	--
		м3		--	2,29	--	611	97	0,01	2
145	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	267	14,08	14,08	3759	3759	997	--	--
		м3		--	3,85	--	1028	97	0,01	3
146	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	1335	1,22	1,22	1631	1631	330	--	--
		м2		--	0,25	--	340	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			412456	45796			386
			Тенге			65951	14466			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405606				
	Материалы -		Тенге			70603				
	Всего заработная плата -		Тенге				80416,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155125				
	Местные материалы -		Тенге			68130				
		Накладные расходы -	Тенге			97823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14673,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			533634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				95090,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6851				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			540896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				95090,00			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация (ЛС 02-08)								
147	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя с перемещением до 10м	36,16	9,85	9,85	356	356	94	--	--
				--	2,69	--	97	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
148	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	36,16	14,08	14,08	509	509	135	--	--
		м3		--	3,85	--	139	97	0,01	--
149	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	76,53	29,64	28,03	2268	2145	643	0,01	1
		м3		1,61	7,06	123	540	97	0,02	2
150	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,37	467,10	--	1107	--	1250	2,98	7
		м3		467,10	--	1107	--	113	--	--
151	Е0101-164-3	Рытье приямков и уширение на колодцы 3 группы	19,95	389,25	--	7764	--	8773	2,48	49
		м3		389,25	--	7764	--	113	--	--
152	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,38	134,10	--	1526	--	1725	0,97	11
		м3		134,10	--	1526	--	113	--	--
153	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	82,07	7,51	7,51	616	616	163	--	--
		м3		--	2,05	--	169	97	0,01	1
154	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	47,96	25,65	5,38	1230	258	943	0,13	6
		м3		20,27	--	972	--	97	--	--
155	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером	5,4	10,46	10,46	56	56	15	--	--
		м3		--	2,86	--	15	97	0,01	--
156	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	5,4	16,55	16,55	89	89	24	--	--
		м3		--	4,53	--	24	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,065	70153,47	10674,97	4560	694	4466	270,00	18
		км		48825,00	4032,00	3174	262	130	19,69	1
158	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	65,26	882,00	--	57559	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,065	367004,63	32537,00	23855	2115	3929	196,00	13
		км		34200,00	12291,75	2223	799	130	60,03	4
160	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,065	3358,50	--	218	--	272	20,60	1
		км		3217,50	--	209	--	130	--	--
161	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,79	8209,48	1879,87	31114	7125	9726	8,86	34
		м3		1435,50	538,43	5441	2041	130	2,06	8
162	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,79	134,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,31	24400,00	--	31964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	6,23	3970,00	--	24733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,0512	133700,00	--	6851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0113-26-6К 32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,25	53,32	0,04	120	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	19	--	90	--	--
169	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
170	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
172	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0468	247994,13	49389,75	11606	2311	4954	312,70	15
		т		62775,00	18657,00	2938	873	130	91,12	4
174	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	5,73	32,52	0,05	186	--	30	0,03	--
		м2		5,81	0,02	33	--	90	--	--
175	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка для водопроводных колодцев	16,02	373,86	33,28	5989	533	351	0,03	1
				5,00	11,49	80	184	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
176	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,3	8246,17	66,01	2474	20	70	1,35	--
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
		м3								
177	E0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м	122	8,37	8,37	1021	1021	271	--	--
				--	2,29	--	279	97	0,01	1
		м3								
178	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	122	14,08	14,08	1717	1717	456	--	--
				--	3,85	--	470	97	0,01	2
		м3								
179	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	610	1,22	1,22	745	745	151	--	--
				--	0,25	--	155	97	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			288157	20412			160
			Тенге			26509	6069			24
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			281306				
Материалы -			Тенге			28315				
Всего заработная плата -			Тенге				32578,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			112195				
Местные материалы -			Тенге			93875				
		Накладные расходы -	Тенге			39569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			340128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				38513,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6851				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			347390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				38513,00			

РАЗДЕЛ 5. Общестроительные работы (ЛС 02-10-01)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
180	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадно котлована до 100 м2	84,03	55,81	53,22	4690	4472	1877	0,02	2
		м3		2,59	20,43	218	1717	97	0,08	7
181	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,6	467,10	--	1214	--	1372	2,98	8
		м3		467,10	--	1214	--	113	--	--
182	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до 10м во временный кавальер	86,63	10,46	10,46	906	906	240	--	--
		м3		--	2,86	--	248	97	0,01	1
183	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	86,63	16,55	16,55	1434	1434	380	--	--
		м3		--	4,53	--	392	97	0,01	1
184	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до 10м для обратной засыпки и обсыпки вокруг камеры	86,63	10,46	10,46	906	906	240	--	--
		м3		--	2,86	--	248	97	0,01	1
185	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	86,63	16,55	16,55	1434	1434	380	--	--
		м3		--	4,53	--	392	97	0,01	1
186	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,7	134,10	--	2105	--	2379	0,97	15
		м3		134,10	--	2105	--	113	--	--
187	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	54	7,51	7,51	405	405	108	--	--
		м3		--	2,05	--	111	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	32,4	25,65	5,38	831	174	637	0,13	4
		м3		20,27	--	657	--	97	--	--
189	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	16,79	10,46	10,46	176	176	47	--	--
		м3		--	2,86	--	48	97	0,01	--
190	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	16,79	16,55	16,55	278	278	74	--	--
		м3		--	4,53	--	76	97	0,01	--
191	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16,79	25,65	5,38	431	90	330	0,13	2
		м3		20,27	--	340	--	97	--	--
192	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	29,9	8,55	4,43	256	132	141	0,03	1
		м2		4,12	0,74	123	22	97	--	--
193	Е0127-22-1	Устройство щебеночной подготовки толщ. 15см под отмостку	24,8	373,86	33,28	9272	825	544	0,03	1
		м2		5,00	11,49	124	285	133	0,04	1
194	Е0127-49-6	Устройство отмостки из щебня пропитанного битумом	24,8	511,38	17,70	12682	439	420	0,05	1
		м2		7,88	4,86	195	121	133	0,02	--
195	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под ящик управления	1,88	389,25	--	732	--	827	2,48	5
		м3		389,25	--	732	--	113	--	--
196	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы и разравнивание лишнего грунта	1,88	122,18	--	230	--	260	0,89	2
		м3		122,18	--	230	--	113	--	--
		Ж/БЕТОННЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
197	Е0106-33-2	Устройство монолитного днища из бетона класса В12,5	4,11	12095,34	936,14	49712	3848	9297	10,45	43
				1827,00	327,38	7509	1346	105	1,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
198	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм	6,28	250,66	9,95	1574	62	432	0,36	2
				52,20	3,74	328	23	123	0,02	–
		м2								
199	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,18	2834,96	1856,11	510	334	356	4,93	1
				812,93	597,97	146	108	140	2,37	–
		м3								
200	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,08	1897,71	1247,36	3947	2595	2686	3,00	6
				503,55	418,91	1047	871	140	1,76	4
		м3								
201	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца водопроводные диам. 700мм высотой до 0,3м	0,58	3737,50	–	2168	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
202	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца водопроводные диам. 580мм высотой до 0,3м	0,28	3337,50	–	935	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
203	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	6380,00	–	22713	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
204	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	То же, высотой до 0,6м	1,18	7018,00	–	8281	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
205	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,544	24400,00	–	13274	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
206	Е0106-33-1	Заделка отверстий в стенах камер бетоном класса В15	0,4	13598,57	1343,81	5439	538	1367	16,06	6
				2792,25	463,29	1117	185	105	1,77	1
		м3								
207	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,57	245,44	3,82	8485	132	1582	0,21	7
				37,35	1,44	1291	50	118	0,01	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0432	34695,88	7958,00	1499	344	1378	138,00	6
				24750,00	2981,25	1069	129	115	14,55	1
		т								
209	С12021-267	Стоимость скоб ходовых	0,0432	133700,00	--	5776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
210	Е0123-24-1	Установка люков	2	8355,79	35,42	16712	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		шт								
211	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек	0,6035	1292,59	29,74	780	18	32	0,23	--
				32,85	11,23	20	7	120	0,05	--
		м2								
212	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементной трубы для ввода кабеля	0,0012	465331,02	1733,92	558	2	96	361,00	--
				60966,00	650,25	73	1	130	3,17	--
		км								
213	Е0115-64-1	Затирка швов стен камер	7	108,47	1,19	759	8	447	0,37	3
				60,30	0,45	422	3	105	--	--
		м2								
214	Е0106-11-7	Установка стальных конструкций оставшихся в теле бетона	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198,00	11
				33075,00	114,75	1819	6	105	0,56	--
		1т								
215	Е0111-19-3	Укладка асфальтобетона по плитам перекрытия толщ. 35мм	3,32	374,45	25,04	1243	83	129	0,14	--
				22,25	9,38	74	31	123	0,05	--
		м2								
216	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,32	139,06	6,22	462	21	34	0,04	--
				5,94	2,34	20	8	123	0,01	--
		м2								
217	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В12,5 (для ящика управления)	0,52	9874,51	260,48	5135	135	384	3,94	2
				614,25	89,46	319	47	105	0,35	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			193112	19879			131
			Тенге			21612	6501			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191613				
	Материалы -		Тенге			41525				
	Всего заработная плата -		Тенге				26914,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5776				
	Местные материалы -		Тенге			104233				
		Накладные расходы -	Тенге			29594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				31353,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1499				
	Материалы -		Тенге			86				
	Всего заработная плата -		Тенге				1198,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1405,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			237528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32758,00			
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция (ЛС 02-10-02)								
218	**Е0120-23-1**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм**	**1**	**2247,08**	**6,95**	**2247**	**7**	**550**	**2,65**	**3**
		шт		**427,50**	**2,25**	**428**	**2**	**128**	**0,01**	**--**
219	**Е0120-14-1**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	**1**	**246,13**	**5,38**	**246**	**5**	**228**	**1,06**	**1**
		шт		**175,50**	**2,25**	**176**	**2**	**128**	**0,01**	**--**
220	**С131306-2**	**Заслонка Р200Р**	**1**	**3600,00**	**--**	**3600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
221	**Е0120-1-1**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	**0,72**	**1777,88**	**13,16**	**1280**	**9**	**233**	**1,54**	**1**
		м2		**247,50**	**4,93**	**178**	**4**	**128**	**0,02**	**--**
222	**Е0123-2-2**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм**	**0,002**	**536290,41**	**19866,96**	**1073**	**40**	**17**	**375,00**	**1**
				63306,00	**7440,75**	**127**	**15**	**12**	**36,34**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
223	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,05	295,00	--	15	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
224	Е0122-18-6	Изоляция воздуховода	0,001	302829,40	41899,52	303	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8763	103			6
			Тенге			934	39			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1390				
	Материалы -		Тенге			1141				
	Всего заработная плата -		Тенге				183,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			71				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				194,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7373				
	Материалы -		Тенге			2970				
	Всего заработная плата -		Тенге				789,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3600				
		Накладные расходы -	Тенге			1010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				941,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135,00			
		РАЗДЕЛ 7. Технологическое оборудование (ЛС 02-10-03)								
225	ПРАЙС-ЛИСТ АО "КИЛЕТ" 2010г	Насос скважинный ЭЦВ 6-16-75 в комплекте с электродвигателем	1	54864,24	--	54864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
226	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75	1	26016,00	12010,00	26016	12010	10530	51,00	51
				9045,00	2655,05	9045	2655	90	15,40	15
		шт								
227	ССН РК 8.02-05-2002	Стоимость электроэнергии	125	3,84	--	480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КВТ/ЧАС								
228	Ц0108-482-2	Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 0.1 т	1	846,00	147,00	846	147	633	3,00	3
				621,00	45,00	621	45	95	0,26	--
		шт								
229	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	--
		шт								
230	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
231	Ц0111-30-1	Установка манометра	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
				49,50	--	50	--	90	--	--
		шт								
232	С131102-7	Счетчик холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
233	Ц0111-30-2	Установка счетчика (водомера)	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
				308,25	--	308	--	90	--	--
		шт								
234	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
235	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,70	24,00	502	24	432	3,00	3
		шт		473,00	6,80	473	7	90	0,04	--
237	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
238	С130903-34	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам. 80мм	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,80	58,90	646	59	535	4,00	4
		шт		581,00	13,50	581	13	90	0,08	--
240	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373	3,00	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
242	С130806-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы диам.. 73х5,5мм	14	681,00	--	9534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С130806-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы диам. 89х3,5мм	4	1010,00	--	4040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,1288	52703,00	2455,00	6788	316	5692	288,00	37
		т		48830,00	270,00	6289	35	90	1,57	--
245	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0567	45827,00	2448,00	2597	139	2158	242,00	14
		т		42080,00	248,01	2384	14	90	1,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Ц12-753-4	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 76 мм	14	1,52	1,28	21	18	5	0,40	6
		м		0,24	0,24	3	3	80	--	--
247	Ц12-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм	4	1,96	1,67	8	7	2	0,40	2
		м		0,28	0,31	1	1	80	--	--
248	С130810-65	Муфта 73-Д	7	176,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,74	133,00	--	98	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
250	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
251	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
256	Е0122-33-1	Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,10	1
		т		6750,00	150,75	88	2	90	0,74	--
257	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
258	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	1	1288,30	--	1288	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0109-34-1	Установка оголовка герметизированного	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
260	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,014	279169,46	31834,58	3908	446	829	191,00	3
		км		33525,00	12026,25	469	168	130	58,73	1
262	Е0122-27-3	То же, диам. 89мм	0,004	367004,63	32537,00	1468	130	242	196,00	1
		км		34200,00	12291,75	137	49	130	60,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			177289	13504			140
			Тенге			22805	3030			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			54864				
	Транспортные расходы -		Тенге			1646				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			678				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			57188				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			111353				
	Материалы -		Тенге			19741				
	Всего заработная плата -		Тенге				24591,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56975				
		Накладные расходы -	Тенге			22165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			141528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27916,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5376				
	Материалы -		Тенге			4194				
	Всего заработная плата -		Тенге				824,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				984,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			211989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				29377,00			
		РАЗДЕЛ 8. Электрооборудование (ЛС 02-10-04)								
263	**ПРАЙС-ЛИСТ "ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ"200 1г**	**Комплексное устройство управления для приводов "КАСКАД" 5,5-3-У2**	**1**	**22132,35**	**--**	**22132**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
264	**Ц0108-573-1**	**Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм**	**1**	**710,00**	**230,00**	**710**	**230**	**338**	**2,00**	**2**
		шт		**306,00**	**49,50**	**306**	**50**	**95**	**0,29**	**--**
265	**75-6-13**	**Ящик управления ЯНН5111-3А7Б-У2 типа Я 5111-3774 УХЛ 4, номинальный ток 50 А, предел регулирования тока теплового реле 42,5-57,5 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 63 А**	**1**	**33200,00**	**--**	**33200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
267	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	9	140,90	9,40	1268	85	1094	1,00	9
		шт		128,00	--	1152	--	95	--	--
268	Ц0111-350-1	Установка реле-датчика уровня	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
269	ПРАЙС-ЛИСТ ООО	Реле-датчик уровня РОС-1	2	7809,47	--	15619	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
270	Ц0108-420-1	Установка клемных коробок	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
		шт		403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
271	С151803-45	Стоимость клемных коробок КЗНС08	2	1660,00	--	3320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
273	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав диам. 20мм	6	43,94	--	264	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
274	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав диам. 32мм	6	80,63	--	484	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
275	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	16	125,60	64,10	2010	1026	869	0,26	4
		м		41,40	15,80	662	253	95	0,09	1
276	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	18	159,90	81,10	2878	1460	1279	0,35	6
		м		54,50	20,30	981	365	95	0,12	2
277	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20x2,8 мм	16	116,00	--	1856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	18	216,00	--	3888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (поступающий в комплекте с насосом)	46	10,60	0,10	488	5	389	0,06	3
		м		8,80	0,10	405	5	95	--	--
280	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	279	10,60	0,40	2957	112	2041	0,05	14
		м		7,60	0,10	2120	28	95	--	--
281	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	107,30	3,50	1395	46	405	0,18	2
		м		32,40	0,40	421	5	95	--	--
282	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	7,80	686	47	281	0,29	2
		м		48,80	0,50	293	3	95	--	--
283	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав диам. 18мм	6	41,68	--	250	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
284	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	--
		м		7,30	--	44	--	95	--	--
285	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марки ПВ1 сечение 1 мм2	0,006	6640,00	--	40	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
286	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	3	34,10	2,70	102	8	72	0,15	--
				25,00	0,40	75	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
287	С151603-13	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2**	0,003	67900,00	--	204	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
288	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,5	218,93	--	109	--	124	1,54	1
		м3		218,93	--	109	--	113	--	--
289	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			99757	3345			57
			Тенге			8896	771			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			70951				
	Транспортные расходы -		Тенге			1445				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			470				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			72867				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28629				
	Материалы -		Тенге			6260				
	Всего заработная плата -		Тенге				9491,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10305				
		Накладные расходы -	Тенге			9000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				10841,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177				
	Всего заработная плата -		Тенге				177,00			
		Накладные расходы -	Тенге			199				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				206,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			113152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11047,00			

РАЗДЕЛ 9. Технологическое оборудование и трубопроводы (ЛС 02-11-04)

290	ПРАЙС-ЛИСТ "КЕЛЕТ"200 8г	Центробежный насос F40/250B ФИРМЫ "PEDROLO"	3	145184,01	--	435552	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
291	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	3	6282,00	508,00	18846	1524	13037	28,00	84
		шт		4770,00	58,50	14310	176	90	0,34	1
292	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	3	686,90	28,90	2061	87	1206	2,00	6
		шт		421,00	2,30	1263	7	95	0,01	--
293	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
294	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700,00	--	19700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		комплл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
296	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО НПФ "ЭРГОНОМИК	Бактерицидная установка для обеззараживания воды ОДВ-20	2	417267,84	--	834536	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
297	Ц0112-699-2	Монтаж отборного устройства для измерения давления	3	189,90	26,60	570	80	419	1,00	3
		шт		155,00	--	465	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	СПРАЙС-ЛИСТ ООО	Устройство отборное для измерения давления	3	1995,34	--	5986	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1323673	1811			126
			Тенге			21420	227			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			1289788				
	Транспортные расходы -		Тенге			38103				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			15698				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1343589				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33885				
	Материалы -		Тенге			4668				
	Всего заработная плата -		Тенге				21647,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5986				
		Накладные расходы -	Тенге			20406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3061,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3257				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24708,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1401137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24708,00			

РАЗДЕЛ 10. Технологические трубопроводы (ЛС 02-12-02)

299	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм отводящий трубопровод	0,0328	22035,00	1585,00	723	52	592	114,00	4
		т		19800,00	270,00	649	9	90	1,57	--
300	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм подводящий трубопровод	0,2192	22035,00	1585,00	4830	347	3959	114,00	25
		т		19800,00	270,00	4340	59	90	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм переливное устройство	0,0389	22035,00	1585,00	856	62	702	114,00	4
		т		19800,00	270,00	769	10	90	1,57	--
302	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм спускной трубопровод	0,0328	22035,00	1585,00	723	52	592	114,00	4
		т		19800,00	270,00	649	9	90	1,57	--
303	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	29,36	882,00	--	25896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	29,36	408,50	333,00	11994	9777	4104	0,50	15
		м		74,30	81,00	2181	2378	90	0,47	14
305	Е0116-21-4	Установка воронок	2	290,45	6,95	581	14	384	1,36	3
		1воронка		218,25	2,25	437	5	87	0,01	--
306	С12021-255	Стоимость воронок	0,0036	138200,00	--	498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	С11011-861	Стоимостьстали полосовой	0,01	56300,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0115-172-3	Масляная окраска труб	9,22	103,77	0,07	957	1	584	0,37	3
		м2		60,30	0,02	556	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			47619	10304			58
			Тенге			9582	2470			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			46662				
	Материалы -		Тенге			376				
	Всего заработная плата -		Тенге				11496,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26956				
		Накладные расходы -	Тенге			10333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1550,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3420				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13046,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957				
	Материалы -		Тенге			400				
	Всего заработная плата -		Тенге				556,00			
		Накладные расходы -	Тенге			584				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				644,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			62048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13690,00			
		РАЗДЕЛ 11. Приоборетение и монтаж сигнализатора уровня (ЛС 02-12-03)								
309	**Ц0111-250-1**	**Установка датчика уровня воды**	**1**	**210,04**	**--**	**210**	**--**	**174**	**1,00**	**1**
		компл		**193,50**	**--**	**194**	**--**	**90**	**--**	**--**
310	**ПРАЙС-ЛИСТ ООО**	**Стоимость датчика уровня РОС-301**	**1**	**7158,68**	**--**	**7159**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**7369**	**--**			**1**
			Тенге			**194**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7159				
	Транспортные расходы -		Тенге			358				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			90				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7607				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			210				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				194,00			
		Накладные расходы -	Тенге			174				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				220,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			8014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				220,00			
		РАЗДЕЛ 12. Технологические трубопроводы (ЛС 02-13-02)								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
311	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	8	882,00	--	7056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	8	486,20	34,90	3890	279	3239	2,00	16
		м		443,00	6,80	3544	54	90	0,04	--
313	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	32	584,00	--	18688	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	32	426,20	27,10	13638	867	11485	2,00	64
		м		392,00	6,80	12544	218	90	0,04	1
315	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	31	81,00	--	2511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
316	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	31	251,20	11,70	7787	363	6649	1,00	31
		м		236,00	2,30	7316	71	90	0,01	--
317	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	31	148,80	115,00	4613	3565	1696	0,20	6
		м		33,80	27,00	1048	837	90	0,16	5
318	Ц0112-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм	32	350,20	286,00	11206	9152	3825	0,40	13
		м		63,00	69,80	2016	2234	90	0,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	8	408,50	333,00	3268	2664	1118	0,50	4
		м		74,30	81,00	594	648	90	0,47	4
320	С130810-150	Тройник стальной 100Х80 ГОСТ2887-62	1	796,00	--	796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	С130810-150	Тройник стальной 100Х15 ГОСТ2887-62	1	796,00	--	796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	С130810-149	Тройник стальной 80Х50 ГОСТ2887-62	1	680,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	С130810-110	Переход стальной 80Х50	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	С130810-79	Отвод стальной сварной диам. 100 45^	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	С130810-78	Отвод стальной сварной диам. 80 45^	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-50	2	194,00	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
328	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
		фланец		96,75	--	290	--	130	--	--
329	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	377,00	--	1131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
334	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
335	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
336	Е0122-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	154892,90	17414,15	1239	139	281	117,00	1
		км		20430,00	6579,00	163	53	130	32,13	--
337	Е0122-18-2	То же, труб диам. 80мм	0,032	120610,99	16619,36	3860	532	1106	116,00	4
		км		20317,50	6277,50	650	201	130	30,66	1
338	Е0122-18-1	То же, труб диам. 15мм	0,031	99658,86	16526,11	3089	512	1070	116,00	4
		км		20295,00	6243,75	629	194	130	30,49	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			105259	18418			161
			Тенге			31663	4568			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			97071				
	Материалы -		Тенге			520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				34341,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49096				
		Накладные расходы -	Тенге			31174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7695				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			135940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				39017,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8188				
	Материалы -		Тенге			5562				
	Всего заработная плата -		Тенге				1890,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				369,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			147223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				41275,00			
		РАЗДЕЛ 13. КИП и автоматизация (ЛС 02-13-03)								
339	**ПРАЙС-ЛИСТ ООО**	**Реле давления РД 2М**	**2**	**2603,16**	**--**	**5206**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
340	**Ц0111-30-1**	**Монтаж реле**	**2**	**64,86**	**--**	**130**	**--**	**89**	**0,29**	**1**
		шт		**49,50**	**--**	**99**	**--**	**90**	**--**	**--**
341	**С130901-39**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**1**	**560,00**	**--**	**560**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
342	**Ц0112-801-1**	**Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм**	**1**	**395,90**	**5,40**	**396**	**5**	**350**	**3,00**	**3**
		шт		**387,00**	**2,30**	**387**	**2**	**90**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	2	168,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
344	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
345	С151603-39	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,002	110700,00	--	221	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
346	Ц0108-412-3	Кабель проложенный в трубах	2	14,60	0,20	29	--	23	0,07	--
		м		11,80	0,10	24	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7130	134			4
			Тенге			592	34			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5206				
	Транспортные расходы -		Тенге			260				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			66				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5532				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1923				
	Материалы -		Тенге			80				
	Всего заработная плата -		Тенге				627,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1117				
		Накладные расходы -	Тенге			571				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				712,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			8176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				712,00			

РАЗДЕЛ 14. Подключение водопровода к жилым домам (ЛС 02-14)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

347	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	904,5	4,85	4,85	4388	4388	1477	--	--
				--	1,68	--	1522	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
348	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	904,5	7,14	7,14	6456	6456	2172	--	--
		м3		--	2,48	--	2240	97	0,01	7
349	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1894,12	29,64	28,03	56138	53088	15922	0,01	21
		м3		1,61	7,06	3050	13365	97	0,02	46
350	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	56,02	32,60	30,83	1826	1727	518	0,01	1
		м3		1,77	7,76	99	435	97	0,03	2
351	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2417,03	46,51	44,35	112412	107192	44987	0,02	36
		м3		2,16	17,03	5221	41157	97	0,07	166
352	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	133,33	467,10	--	62278	--	70375	2,98	397
		м3		467,10	--	62278	--	113	--	--
353	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,73	560,52	--	970	--	1096	3,57	6
		м3		560,52	--	970	--	113	--	--
354	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	57,75	289,15	289,15	16698	16698	10454	--	--
		м3		--	186,62	--	10777	97	0,86	50
355	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	360,65	134,10	--	48363	--	54650	0,97	351
		м3		134,10	--	48363	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4000,88	7,51	7,51	30041	30041	7968	--	--
		м3		--	2,05	--	8215	97	0,01	27
357	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2400,53	25,65	5,38	61565	12906	47199	0,13	310
		м3		20,27	--	48659	--	97	--	--
358	Е0101-18-6	Погрузка оставшегося вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	140,7	78,35	72,93	11024	10261	4421	0,04	5
		м3		5,42	26,97	763	3795	97	0,11	15
359	С010333-А5- 1	Отвозка оставшегося вытесненногогрунта автосамосвалами на расстояние до 5км	2	45,00	--	90	--	18	0,19	--
		т		9,00	--	18	--	100	--	--
360	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	140,7	3,79	3,24	533	456	218	--	--
		м3		0,48	1,12	68	158	97	--	1
361	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм и диам.32мм	0,9	47611,09	17877,09	42850	16089	40246	173,00	156
		км		29700,00	4698,68	26730	4229	130	18,10	16
362	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Труба ПЭ 100 SDR17-32х2,3 "питьевая"	909	93,00	--	84537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0122-28-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,048	72356,00	3370,37	3473	162	585	44,70	2
		км.		8100,00	1273,50	389	61	130	6,22	--
364	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,5	8209,48	1879,87	135456	31018	42341	8,86	146
		м3		1435,50	538,43	23686	8884	130	2,06	34
365	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,52	24400,00	--	183488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,92	3970,00	--	35412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
367	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	8,9	6380,00	--	56782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
368	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,94	134,00	--	2404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115,2	245,44	3,82	28275	440	5273	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4303	166	118	0,01	1
370	Е0122-33-5	Футляры из стальныхтруб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,1288	247994,13	49389,75	31942	6361	13635	312,70	40
		т		62775,00	18657,00	8085	2403	130	91,12	12
371	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
372	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,203	133700,00	--	27141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,93	53,32	0,04	476	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	74	--	90	--	--
374	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	904,5	4,85	4,85	4388	4388	1477	--	--
		м3		--	1,68	--	1522	97	0,01	5
375	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	904,5	7,14	7,14	6456	6456	2172	--	--
				--	2,48	--	2240	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
376	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**4522,5**	**0,20**	**0,20**	**917**	**917**	**309**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,07**	**--**	**318**	**97**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**1190779**	**309044**			**1497**
			Тенге			**232755**	**101486**			**395**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1163637**				
	Материалы -		Тенге			**49187**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**334241,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**218537**				
	Местные материалы -		Тенге			**354043**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**90**				
		Накладные расходы -	Тенге			**367580**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**55137,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91873**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1623090**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				**389378,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27141**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27141**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1628**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28770**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**1651860**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				**389378,00**			
		РАЗДЕЛ 15. Сети электроснабжения (ЛС 04-01)								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
377	75-4-55	**Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм**	**1**	**175300,00**	**--**	**175300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400,00	--	199400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО НПФ	Дизель-генератор 0,4/0,22кВ 24кВт Р30Е1 в кожухе	1	1039271,62	--	1039272	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
380	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT" 2010г	Рразъединитель РЛДМ-1-10/200У1 с электроприводом ПРН3-10У1	1	23720,40	--	23720	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
381	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Разрядники полимерные РВО-10кВ/н/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлитПрибо р"	Счетчик активной энергии СТЭБ-04-50-1Р"	1	19898,25	--	19898	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
383	"220 VOLT"2010г	Выключатель автоматический ВА57-31 нормальный ток от 16-100А	4	3778,94	--	15116	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
384	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ марки П1-3, ПП1-4, К1-4, К1-2, УА1-4, ПП1-5, К1-5, П1-5, ПП2-8, П2-8	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
385	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ марки ПК1-5, К2-8	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
386	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	3	19500,00	--	58500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	Е0106-3-1	Устройство бетонного фундамента под КТП И ДЭС	3,2	9558,31	260,48	30587	834	2364	3,94	13
		м3		614,25	89,46	1966	286	105	0,35	1
388	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под кабель и контур заземления	103,08	33,67	32,10	3471	3309	1389	0,01	1
		м3		1,57	12,33	162	1271	97	0,05	5
389	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,19	467,10	--	1489	--	1683	2,98	9
		м3		467,10	--	1489	--	113	--	--
390	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,57	134,10	--	3563	--	4026	0,97	26
		м3		134,10	--	3563	--	113	--	--
391	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание лишнего грунта	79,7	7,51	7,51	598	598	159	--	--
		м3		--	2,05	--	164	97	0,01	1
392	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	79,7	25,65	5,38	2044	429	1567	0,13	10
		м3		20,27	--	1616	--	97	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
393	Е0133-109-6	Подвеска проводов АС-50 в 3 провода	1,82	41504,56	31105,06	75538	56611	29758	51,10	93
		1км		9157,50	6414,57	16667	11675	105	22,72	41
394	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	1,09	315700,00	--	344529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
396	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	190	53,87	12,24	10235	2326	6284	0,39	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м шин		29,25	2,25	5558	428	105	0,07	14
397	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,118	45800,00	--	5404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
398	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	36	454,46	21,60	16361	778	5195	0,90	32
		шт		149,00	2,90	5364	104	95	0,02	1
399	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	130	254,02	3,30	33023	429	2890	0,14	18
		м		23,00	0,40	2990	52	95	--	--
400	Е0122-2-1	Прокладка асбестоцементной трубы для прокладки кабеля	0,013	455558,47	1984,82	5922	26	788	270,00	4
		км		45900,00	749,25	597	10	130	3,66	--
401	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	24	183,60	92,60	4406	2222	1995	0,40	10
		м		63,00	24,50	1512	588	95	0,14	3
402	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	26	114,40	7,80	2974	203	1218	0,29	8
		м		48,80	0,50	1269	13	95	--	--
403	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	26	8,50	0,10	221	3	180	0,05	1
		м		7,30	--	190	--	95	--	--
404	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	66,80	18,10	2004	543	687	0,12	4
		м		20,30	3,80	609	114	95	0,02	1
405	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73,10	20,80	1097	312	396	0,14	2
		м		23,40	4,40	351	66	95	0,03	--
406	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	52	28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
407	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	87	23,20	2,10	2018	183	1389	0,10	9
		м		16,50	0,30	1436	26	95	--	--
408	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	8	28,80	3,30	230	26	164	0,13	1
		м		21,00	0,60	168	5	95	--	--
409	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
		м		19,70	0,50	690	18	95	--	--
410	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	10	38,10	3,20	381	32	280	0,15	2
		м		28,80	0,70	288	7	95	--	--
411	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	316	26,40	3,10	8342	980	5884	0,11	35
		м		19,10	0,50	6036	158	95	--	1
412	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	52	27,50	4,00	1430	208	988	0,12	6
		м		19,30	0,70	1004	36	95	--	--
413	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	189	36,70	27,80	6936	5254	2819	0,06	11
		м		8,80	6,90	1663	1304	95	0,04	8
414	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	179	11,20	7,90	2005	1414	901	0,02	4
		м		3,30	2,00	591	358	95	0,01	2
415	С143008-92	Песок природный	14,19	1550,00	--	21995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	144,00	--	576	--	282	--	--
		шт		74,30	--	297	--	95	--	--
417	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
418	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
419	Ц0108-27-4	Установка дизель-генератора	1	7225,00	1498,00	7225	1498	5083	27,00	27
		шт		5040,00	311,00	5040	311	95	1,80	2
420	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
421	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
422	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
423	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4421,20	3287,00	8842	6574	3460	6,00	12
		шт		1094,00	726,99	2188	1454	95	4,22	8
424	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	20	78,30	2,10	1566	42	1233	0,39	8
		м		64,60	0,30	1292	6	95	--	--
425	Ц0108-545-1	Установкам коробок клеммных	2	843,50	19,50	1687	39	914	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		479,00	2,30	958	5	95	0,01	--
426	E0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
		шт		333,00	239,85	666	480	105	0,81	2
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
427	C151607-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 1,5 мм2	0,0009	584100,00	--	502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
428	C151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,026	6640,00	--	173	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
429	C151601-467 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2	0,033	147600,00	--	4871	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
430	C151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,085	205600,00	--	17476	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
431	C151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,08	359800,00	--	28784	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
432	C151603-193 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,35	157400,00	--	55090	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
433	C151601-598 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,015	131500,00	--	1973	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2007г	Муфта кабельная концевая наружноц установки rck-1КиТ-4-35/50-ВЛ	2	4951,95	--	9904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
435	С151803-46	Стоимость клемных коробок	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
436	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	2	4800,00	--	9600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
437	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	2	794,00	--	1588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
438	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,25	80500,00	--	20125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
439	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	24	306,00	--	7344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
440	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш18-У1	26	41,68	--	1084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
441	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Изоляторы ТФ2001	12	62,06	--	745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
442	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверсы ТН-1	1	2301,57	--	2302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
443	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Хомут Х12	4	620,49	--	2482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
444	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Зажимы ПА	6	170,78	--	1025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
445	СПРАЙС-ЛИСТ комп.	Крепление подкоса У1	1	4025,37	--	4025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
446	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Колпачки К-5	12	14,50	--	174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
447	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проводник 3П2	0,005	47400,00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
448	Е0133-109-1	Демонтаж провода 35 мм2	1,82	6772,17	4558,17	12325	8296	6407	42,30	77
		1км		2214,00	1138,55	4029	2072	105	14,12	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2368022	112169			580
			Тенге			82687	24768			137
	Стоимость оборудования -		Тенге			1474503				
	Транспортные расходы -		Тенге			32940				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			13571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1521015				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			745021				
	Материалы -		Тенге			55964				
	Всего заработная плата -		Тенге				88060,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			521031				
		Накладные расходы -	Тенге			87378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			882342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				101166,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148498				
	Материалы -		Тенге			10581				
	Всего заработная плата -		Тенге				19395,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5404				
	Местные материалы -		Тенге			105682				
		Накладные расходы -	Тенге			20663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				22494,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2582668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				123661,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. Благоустройство участка (ЛС 07-02)								
		ГРУНТОЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ								
449	Е0101-26-1	Срезка растительного слоя бульдозером	168	4,49	4,49	755	755	147	--	--
		м3		--	0,90	--	152	97	--	--
450	Е0101-26-9К =4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м до 50 м	168	16,14	16,14	2712	2712	529	--	--
		м3		--	3,24	--	545	97	0,01	2
451	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	168	3,08	2,66	518	447	215	--	--
		м3		0,39	0,93	66	156	97	--	1
452	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	466	1978,06	133,70	921776	62304	85934	0,53	247
		м		87,45	44,27	40752	20630	140	0,22	101
453	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	466	1326,14	2,31	617981	1076	65955	0,91	424
		м		156,55	0,71	72952	331	90	--	1
454	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
455	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
456	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1625225	69884			718
			Тенге			121592	22609			109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973581				
	Материалы -		Тенге			860199				
	Всего заработная плата -		Тенге				66890,00			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			93251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13988,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1130842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				80877,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			651644				
	Материалы -		Тенге			573545				
	Всего заработная плата -		Тенге				77311,00			
		Накладные расходы -	Тенге			69580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10437,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43273				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			764498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				87748,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1895340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				168625,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11366277**	**1286819**			**7318**
			Тенге			**1183547**	**399996**			**1676**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2902471				
	Транспортные расходы -		Тенге			74752				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			30574				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3007797				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1064754				
	Материалы -		Тенге			87625				
	Всего заработная плата -		Тенге				190446,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671467				
		Накладные расходы -	Тенге			181201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27180,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74757				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1320713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				217627,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6665591				
	Материалы -		Тенге			1412867				
	Всего заработная плата -		Тенге				1313378,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2066946				
	Местные материалы -		Тенге			1092289				
	Транспортные расходы -		Тенге			10751				
		Накладные расходы -	Тенге			1505426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225814,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8661278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8147
		Сметная заработная плата -	Тенге				1539192,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			726087				
	Материалы -		Тенге			573718				
	Всего заработная плата -		Тенге				78929,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72368				
		Накладные расходы -	Тенге			71336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10700,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			845269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				89630,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7373				
	Материалы -		Тенге			2970				
	Всего заработная плата -		Тенге				789,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3600				
		Накладные расходы -	Тенге			1010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				941,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13843942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9873
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847389,00			
		Оборудование					3007797			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы					10 836 145			
		Прочие					0			
		Временные здания и сооружения 1,92 %					208 054			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					31 208			
		Итого с временными зданиями сооружениями					11 044 199			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%					437 350			
		Поправка на транспорт привозных материалов					2 925 283			
		Затраты за выслугу лет 1%					110 442			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					44 177			
		Затраты на анализ воды					7 128			
		Затраты на разъездной характер работ.					295 125			
		Итого дополнительные затраты на строительство					3 819 505			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					17 871 501			
		Итого в базовых ценах 2001 года					17 871 501			
		Итого в текущих ценах К-1,951					34 867 299			
		Итого в текущих ценах					34 867 299			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					697 346			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					35 564 645			
		Итого в текущих ценах					**35 564 645**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**71 129**			
		Итого					**35 635 774**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**4 276 293**			
		Сметная стоимость строительства					**39 912 067**			

Заказчик: _____ **Технический надзор:** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Доп. соглашение № 1 от 07.06.2010г к Договор генподряда № 6 от 17.03.2010 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		6	17.03.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	19 944 616							2 136 923
в том числе за текущий месяц		12 280 000						1 315 714

К оплате: Двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч тенге 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Аубакиров О.Ж. _____

Генеральный директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.К. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ емк.50м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	24,25	55,81	53,22	1353	1291	542	0,02	--	
				2,59	20,43	63	496	97	0,08	2	
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка м3	0,75	467,10	--	350	--	396	2,98	2	
				467,10	--	350	--	113	--	--	
3	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение разработанного грунта на расстояние до 30м м3	25	9,29	9,29	232	232	73	--	--	
				--	3,02	--	75	97	0,01	--	
4	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов м3	25	13,45	13,45	336	336	106	--	--	
				--	4,37	--	109	97	0,02	--	
5	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта для обратной засыпки на расстояние до 30м м3	20	9,29	9,29	186	186	59	--	--	
				--	3,02	--	60	97	0,01	--	
6	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов м3	20	13,45	13,45	269	269	85	--	--	
				--	4,37	--	87	97	0,02	--	
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2	
				134,10	--	268	--	113	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении м3	18	7,57	7,57	136	136	43	--	--
				--	2,46	--	44	97	0,01	--
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом м3	240	56,25	52,36	13500	12567	5414	0,03	6
				3,89	19,37	934	4648	97	0,08	19
10	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 т	432	45,00	--	19440	--	3888	0,19	82
				9,00	--	3888	--	100	--	--
11	Е0101-19-2К =10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	240	15,63	13,70	3752	3288	1187	--	--
				--	5,10	--	1224	97	0,02	6
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
12	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1,66	2700,80	--	4486	--	1085	3,24	5
				531,00	--	882	--	123	--	--
13	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл.В12,5 м3	18,9	9497,06	210,97	179495	3987	10844	3,06	58
				470,25	76,19	8888	1440	105	0,34	6
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	18,9	134,00	--	2533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,115	82200,00	--	9453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,085	93997,62	304,24	7990	26	2962	198,00	17
				33075,00	114,75	2811	10	105	0,56	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
17	С12021-182	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. т	6,32	105100,00	--	664652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			908432	22318			173
			Тенге			18084	8194			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243779				
	Материалы -		Тенге			18112				
	Всего заработная плата -		Тенге				26278,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			160260				
		Транспортные расходы -	Тенге			19440				
		Накладные расходы -	Тенге			26986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4048,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				30326,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			664652				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39879				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			704532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			991543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				30326,00			
		РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР №1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	480	15,75	--	7560	--	7333	0,10	48
		м2		15,75	--	7560	--	97	--	--
19	Е0101-25-1	Срезка растительного грнута бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1	68	9,85	9,85	670	670	178	--	--
		м3		--	2,69	--	183	97	0,01	1
20	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	68	14,08	14,08	957	957	254	--	--
		м3		--	3,85	--	262	97	0,01	1
21	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором	68	26,22	25,02	1783	1701	523	0,01	1
		м3		1,15	6,79	78	461	97	0,02	2
22	С010333-А1- 1	Перевозка растительного грунта на расстояние до 1 км	81,6	19,70	--	1608	--	322	0,08	7
		т		3,94	--	322	--	100	--	--
23	Е0101-19-1К =2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	68	2,84	2,52	193	171	62	--	--
		м3		--	0,94	--	64	97	--	--
24	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	335	50,63	48,31	16960	16185	4983	0,02	5
		м3		2,23	13,10	748	4389	97	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	10	467,10	--	4671	--	5278	2,98	30
		м3		467,10	--	4671	--	113	--	--
26	Е0101-17-8	Погрузка недобора на автосамосвалы экскаватором	10	32,25	30,77	323	308	95	0,01	--
		м3		1,42	8,34	14	83	97	0,03	--
27	С010333-А1- 1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км	690	19,70	--	13593	--	2719	0,08	57
		т		3,94	--	2719	--	100	--	--
28	Е0101-19-3К =2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	345	3,33	2,88	1149	994	361	--	--
		м3		--	1,08	--	373	97	0,01	2
		РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ДОПОЛНЯЕМЫМ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
29	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,62	2700,80	--	42197	--	10205	3,24	51
		м3		531,00	--	8296	--	123	--	--
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	7,81	8246,17	66,01	64419	516	1810	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1529	195	105	0,12	1
31	Е0111-4-5	Гидроизоляция битумом бетонной поверхности	78,12	110,78	9,38	8654	733	5029	0,24	19
		м2		48,83	3,51	3815	274	123	0,02	1
32	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	23,43	12367,53	954,99	289771	22375	34588	6,51	153
		м3		1075,50	330,44	25199	7742	105	1,34	31
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,43	134,00	--	3140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,8	81900,00	--	147420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,058	78600,00	--	4559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III (выпуски на	0,444	81900,00	--	36364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-33-4	Устройство плоских стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	43,68	12367,53	954,99	540214	41714	64482	6,51	284
				1075,50	330,44	46978	14434	105	1,34	58

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	43,68	134,00	--	5853	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	м3	1,86	81900,00	--	152088	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,258	78600,00	--	20279	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,73	86000,00	--	148436	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7К= 0,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой поверхности стен	т	171,12	122,72	1,91	21000	327	3916	0,11	18
					18,68	0,72	3196	123	118	0,01	1
43	Е0108-4-7	Последующая гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхности стен	м2	171,12	245,44	3,82	42000	654	7833	0,21	36
					37,35	1,44	6391	246	118	0,01	1
44	Е0111-2-9	Устройство уклона из раствора	м2	0,17	8958,88	--	1523	--	119	3,66	1
					567,00	--	96	--	123	--	--
45	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	23	11949,67	210,67	274842	4845	23929	5,75	132
					911,25	79,58	20959	1830	105	0,39	9
46	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	м3	2,34	81700,00	--	191178	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,058	78600,00	--	4559	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2047961	92149			852
				Тенге			132570	30660			124
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2047961				
		Материалы -		Тенге			188455				
		Всего заработная плата -		Тенге				163231,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			704882				
		Местные материалы -		Тенге			917744				
		Транспортные расходы -		Тенге			15201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			174018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26103,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2355298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				189333,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2355298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				189333,00			
		РАЗДЕЛ 3.РЕЗЕРВУАР №2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	480	15,75	--	7560	--	7333	0,10	48
		м2		15,75	--	7560	--	97	--	--
49	Е0101-25-1	Срезка растительного грнута бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1	68	9,85	9,85	670	670	178	--	--
		м3		--	2,69	--	183	97	0,01	1
50	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	68	14,08	14,08	957	957	254	--	--
		м3		--	3,85	--	262	97	0,01	1
51	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором	68	26,22	25,02	1783	1701	523	0,01	1
		м3		1,15	6,79	78	461	97	0,02	2
52	С010333-А1- 1	Перевозка растительного грунта на расстояние до 1 км	81,6	19,70	--	1608	--	322	0,08	7
		т		3,94	--	322	--	100	--	--
53	Е0101-19-1К =2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	68	2,84	2,52	193	171	62	--	--
		м3		--	0,94	--	64	97	--	--
54	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	335	50,63	48,31	16960	16185	4983	0,02	5
		м3		2,23	13,10	748	4389	97	0,04	15
55	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	10	467,10	--	4671	--	5278	2,98	30
		м3		467,10	--	4671	--	113	--	--
56	Е0101-17-8	Погрузка недобора на автосамосвалы экскаватором	10	32,25	30,77	323	308	95	0,01	--
		м3		1,42	8,34	14	83	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С010333-А1- 1	Перевозка грунта на расстояние до 1 км	690	19,70	--	13593	--	2719	0,08	57
		т		3,94	--	2719	--	100	--	--
58	Е0101-19-3К =2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	345	3,33	2,88	1149	994	361	--	--
		м3		--	1,08	--	373	97	0,01	2
		РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ДОПОЛНЯЕМЫМ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
59	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,62	2700,80	--	42197	--	10205	3,24	51
		м3		531,00	--	8296	--	123	--	--
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	7,81	8246,17	66,01	64419	516	1810	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1529	195	105	0,12	1
61	Е0111-4-5	Гидроизоляция битумом бетонной поверхности	78,12	110,78	9,38	8654	733	5029	0,24	19
		м2		48,83	3,51	3815	274	123	0,02	1
62	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	23,43	12367,53	954,99	289771	22375	34588	6,51	153
		м3		1075,50	330,44	25199	7742	105	1,34	31
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,43	134,00	--	3140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,8	81900,00	--	147420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,058	78600,00	--	4559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III (выпуски на	0,444	81900,00	--	36364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-33-4	Устройство плоских стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	43,68	12367,53	954,99	540214	41714	64482	6,51	284
		м3		1075,50	330,44	46978	14434	105	1,34	58
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,68	134,00	--	5853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,86	81900,00	--	152088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,258	78600,00	--	20279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,73	86000,00	--	148436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0108-4-7К= 0,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой поверхности стен м2	171,12	122,72	1,91	21000	327	3916	0,11	18
				18,68	0,72	3196	123	118	0,01	1
73	Е0108-4-7	Последующая гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхности стен м2	171,12	245,44	3,82	42000	654	7833	0,21	36
				37,35	1,44	6391	246	118	0,01	1
74	Е0111-2-9	Устройство уклона из раствора м3	0,17	8958,88	--	1523	--	119	3,66	1
				567,00	--	96	--	123	--	--
75	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	23	11949,67	210,67	274842	4845	23929	5,75	132
				911,25	79,58	20959	1830	105	0,39	9
76	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,34	81700,00	--	191178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,058	78600,00	--	4559	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2047961	92149			852
			Тенге			132570	30660			124

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2047961
Материалы -	Тенге	188455
Всего заработная плата -	Тенге	163231,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	704882
Местные материалы -	Тенге	917744
Транспортные расходы -	Тенге	15201
Накладные расходы -	Тенге	174018
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	26103,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	133319
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2355298
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				189333,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2355298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				189333,00			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
78	С130804-259	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 МПа, SDR 21 D 110x4,2 мм** м	482,75	596,00	--	287719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			287719	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287719				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			304982				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5292074	206617			1876
			Тенге			283225	69514			282
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4627421				
		Материалы -	Тенге			395023				
		Всего заработная плата -	Тенге				352739,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1706937				
		Местные материалы -	Тенге			1995747				
		Транспортные расходы -	Тенге			49841				
		Накладные расходы -	Тенге			375022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5302590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2346
		Сметная заработная плата -	Тенге				408992,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			664652				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39879				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			704532				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6007121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				408992,00			
		Оборудование								
		Строительно-монтажные работы					6007121			

Временные здания и сооружения 1,92 %	115 337
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	17 301
Итого с временными зданиями сооружениями	6 122 458
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	242 449
Поправка на транспорт привозных материалов	30 602
Затраты за выслугу лет 1%	61 225
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	24 490
Затраты на анализ воды	3 981
Затраты на разъездной характер работ.	165 659
Итого дополнительные затраты на строительство	528 406
Итого с дополнительными затратами на строительство	6 650 864
Итого в базовых ценах 2001 года	6 650 864
Итого в текущих ценах К-1,613	10 727 844
Итого в текущих ценах	10 727 844
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	214 557
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	10 942 401
Итого в текущих ценах	**10 942 401**
Затраты на осуществление авторского надзора	**21 885**
Итого	**10 964 286**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**1 315 714**
Сметная стоимость строительства	**12 280 000**

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Договор генподряда №6 от 17.03.2010 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2009 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		6	17.03.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 664 616							821 209
в том числе за текущий месяц		7 664 616						821 209

К оплате: Семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестнадцать тенге 00 тиын

И.о. начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Аубакиров О.Ж. _____

Исп.директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненых работ за июнь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	621,9	14,08	14,08	8754	8754	2322	--	--
		м3		--	3,85	--	2394	97	0,01	8
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1821,99	28,03	26,50	51072	48274	14503	0,01	19
		м3		1,54	6,67	2799	12153	97	0,02	42
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	120,09	30,83	29,14	3703	3500	1051	0,01	1
		м3		1,69	7,34	203	881	97	0,03	3
4	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1524,86	29,64	28,03	45194	42739	12818	0,01	17
		м3		1,61	7,06	2455	10759	97	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	305,38	38,59	36,49	11786	11144	3343	0,01	4
		м3		2,10	9,19	641	2806	97	0,03	10
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76,97	262,72	--	20221	--	22850	1,85	142
		м3		262,72	--	20221	--	113	--	--
7	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	34,2	218,93	--	7487	--	8461	1,54	53
		м3		218,93	--	7487	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	4,4	251,77	--	1108	--	1252	1,77	8
		м3		251,77	--	1108	--	113	--	--
9	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	32,6	389,25	--	12690	--	14339	2,48	81
		м3		389,25	--	12690	--	113	--	--
10	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	5,8	659,25	--	3824	--	4321	3,56	21
		м3		659,25	--	3824	--	113	--	--
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	24,08	289,15	289,15	6963	6963	4359	--	--
		м3		--	186,62	--	4494	97	0,86	21
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5	58791,69	25695,31	29396	12848	25927	194,00	97
		км		33075,00	6813,45	16538	3407	130	26,38	13
13	С130804-262	Трубы ПЭ 100 SDR 21 D 160х7,7мм "питьевая"	500	1230,00	--	615000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-259	Трубы ПЭ 100 SDR 21 D 110х4,2 мм "питьевая"	2850	596,00	--	1698600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	17,39	24400,00	--	424316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	56,2	6380,00	--	358556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00	--	64800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист Атырауского	Втулка под фланец ПНД 110	39	1490,42	--	58126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3421596	134222			444
			Тенге			67965	36893			134
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3356796				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				104858,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2371726				
	Местные материалы -		Тенге			782872				
		Накладные расходы -	Тенге			115547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3680683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				122190,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3888				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68688				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3749371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				122190,00			
		Оборудование								
		Строительно-монтажные работы					3749371			
		Временные здания и сооружения 1,92 %				71 988				