Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИртышТемирСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Установка блочно модульной станций для водоснабжения в селе Актамас, Аягозского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 17.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №12

21 октября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5901-0001-0003 (пл)	Насос ЭЦВ 4-6, 5-85 (220В) Россия	шт	1	372600	–	372600	–	– 372600	– –	372600
3	5901-0001-0005 (пл)	Датчик сухого хода	шт	1	3240	–	3240	–	– 3240	– –	3240
4	5901-0001-0007 (пл)	Манометр МР/10	шт	1	2333	–	2333	–	– 2333	– –	2333
5	5901-0001-0009 (пл)	Муфта латунная 5-ти ходовая "R5"	шт	1	4535	–	4535	–	– 4535	– –	4535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5901-0001-0010 (пл)	Реле давления CRS-5 1/4" нак.гайка, 3,5 бар	шт	1	5832		5832		–	–	5832
					–		–		5832	–	
7	5901-0001-0011 (пл)	Обратный клапан "М-М, тип Normal 2"	шт	1	25000		25000		–	–	25000
					–		–		25000	–	
8	5901-0001-0013 (пл)	Обогреватель настенный, теплофон ЭВУАС 1,5/220	шт	2	27087		54174		–	–	54174
					–		–		54174	–	
9	5901-0001-0014 (пл)	Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод УОВ-1С	шт	1	316730		316730		–	–	316730
					–		–		316730	–	
12	2901-0001-0042 (пл)	Стойка под оборудование	шт	1	220000		220000		220000	–	237600
					–		–		–	17600	
13	5901-0001-4300 (пл)	Емкость для воды 750 л	шт	1	102200		102200		–	–	102200
					–		–		102200	–	
14	5901-0001-0044 (пл)	Емкость для воды 100л	шт	1	70000		70000		–	–	70000
					–		–		70000	–	
15	5901-0001-0045 (пл)	Насос с защитой от сухого хода	шт	1	97836		97836		–	–	97836
					–		–		97836	–	
17	2901-0001-0035 (пл)	электропоплавок трехконтактный	шт	1	3320		3320		3320	–	3586
					–		–		–	266	

Локальная смета № 2-1-1

Установка блочно модульной станций для водоснабжения в с.Актамас, Сарыаркинского с.о. Аягозского района ВКО (Добавляемые работы)

1	5901-0001-0076 (пл)	Насос Grunfoss повысительный	шт	1	582375		582375		–	–	582375
					–		–		582375	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5901-0001-0077 (пл)	Смесительный узел SUS25	шт	1	525895 / –		525895 / –		– / 525895	– / –	525895

Итого по смете	**2 403 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	2 403 936
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Итого по акту	**2 403 936**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого по акту	**2 403 936**
Итого по акту с учетом скидки	**2 125 585**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**255 070**
Всего по сметному расчету	**2 380 656**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62
БИН 210240023693
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ64070103KSN1820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышТемирСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 70, 18
БИН/ИИН 140440007277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9396504F0007396651
АО "ForteBank"

Руководитель _____ Горбунов А.А.