Утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан от
15 октября 2001 года N 1328

Утвержден
распоряжением акима района
№ 89р от 20.07.2011г.
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "15" июля 2011 г.

село Новоузенка, Новоузенского с/о
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Бухар-Жырауского района от "11" июля 2011 г.N 85-р
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

Елюбаев Талгат Ахметович	заместитель акима района, председатель комиссии,
Даулет Кенесович Алтынбеков	начальник отдела архитектурно - строительного контроля по сельским районам Карагандинской области заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:	
Тыль Елена Владимировна	директор ТОО «Гипроводхоз» (по согласованию)
Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич	начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Дюсекеев Болат Жукенович	начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района
Сембаев Серик Байдюсенович	начальник управления госсанэпиднадзора Бухар – Жырауского района (по согласованию)
Жантуликов Ришад Собержанович	начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района (по согласованию)
Джумашев Ержан Фахрдинович	уполномоченный государственный экологический инспектор по Бухар-Жыраускому району (по согласованию)
Кульмагамбетов Галым Аккаскенович	аким Новоузенского сельского округа
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович	директор ТОО «Компания Нурай-строй», представитель генподрядчика (по согласованию)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Компания Нурай-Строй» и ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция водопроводных сетей села Новоузенка Бухар-Жырауского района**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ, село Новоузенка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от "23" мая 2011 г. N 181
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено **генеральным подрядчиком ТОО «Компания Нурай-Строй»**
(наименование организации)
Выполнившим Прокладка трубопровода водовода, водопроводных сетей, установка ВРК и ПГ
(виды работ)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана **генеральным проектировщиком ТОО «Гипроводхоз»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим Рабочий проект: 1. Строительство водопроводных сетей с.Новоузенка Бухар-Жырауского района. Рабочие чертежи. Книга №2. 2. Пояснительная записка. Книга №1. 3.Сметная документация Книга №3.

(наименование частей или разделов документации)
(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту))

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой проект**
номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно - сметная документация утверждена **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
«22» января 2008 г. N 5

7. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2009 г; окончание работ июнь 2011 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, 12 мес.:

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
разрешение на строительство, проектно-сметная документация, акт рабочей комиссии
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая в том (с учетом ранее принятых)	общая в том числе пускового комплекса	общая в том (с учетом ранее принятых)	общая в том числе пускового комплекса
Водовод, водопроводные сети диам.160	Км	2,350	2,350	2,350	2,350
Водопроводные сети диам.110	Км	6,885	6,885	6,885	6,885
Водопроводные сети диам.63	Км	0,212	0,212	0,212	0,212
Колонки водоразборные	Шт	32	32	32	32
Пожарные гидранты	Шт	56	56	56	56
Колодцы	Шт	116	116	116	116

10. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопроводные сети- трубы полиэтиленовые, колонки- металлические, пожарные гидранты- чугунные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1.Асфальтирование дорог	кв.м	1410	выполнены

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего 65 015 471 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 65 015 471 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Реконструкция водопроводных сетей села Новоузенка Бухар-Жырауского района**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Елюбаев Т.А.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ Алтынбеков Д.К.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Акашев Т.М.
(подпись)

_____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

_____ Дюсекеев Б.Ж.
(подпись)

_____ Сембаев С.Б.
(подпись)

_____ Жантуликов Р.С.
(подпись)

_____ Джумашев Е.Ф.
(подпись)

_____ Кульмагамбетов Т.А.
(подпись)

_____ Мамбетжанов Б.А.
(подпись)

Примечание:

Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Счет фактура 15 от 16 мая 2011 года

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10. Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

БИК: KCJBKZKX, КБЕ 17

Договор (контракт) № договор №3 от 22.02.2011 г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4722251 КБЕ 12

РНН и адрес покупателя: РНН 301300212157 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

Расчетный счет покупателя ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	5 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района	работа	1	8545397,3	8545397,32	12%	1025447,68	9570845,00	2871254	478542	6221049
Всего по счету:					**8545397,321**		**1025447,68**	**9570845,00**	**2871254**	**478542**	**6221049**

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Кыдыралина Г.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Договор генподряда №3 от 22.02.2011г.

АКТ
выполненных работ
от 16 мая за май месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	29 677 280
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 903 184
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	9 570 845
7	Сумма выполненных работ за май 2011 года	9 570 845
8	Удержание аванса, 30%	2 871 254
9	Удержание резерва, 5%	478 542
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**6 221 049**

70%

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства
Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
БИН 040 840 003 535
КБе 17
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №3 от 22 февраля 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 16 мая за май месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	22.02.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	9 570 845										1 148 501
В отчётном периоде:		9 570 845									1 148 501

К оплате: **Девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок пять тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за май месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-25-1**	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10м**	**4454,26**	**9,85**	**9,85**	**43875**	**43862**	**11635**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,69**	**--**	**11994**	**97**	**0,01**	**39**
2	**Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 30 м**	**4454,26**	**14,08**	**14,08**	**62716**	**62703**	**16632**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,85**	**--**	**17147**	**97**	**0,01**	**56**
3	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2)**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**16110,64**	**28,03**	**26,50**	**451598**	**426852**	**128239**	**0,01**	**172**
		м3		**1,54**	**6,67**	**24746**	**107459**	**97**	**0,02**	**373**
4	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**292,05**	**30,83**	**29,14**	**9005**	**8512**	**2557**	**0,01**	**3**
		м3		**1,69**	**7,34**	**493**	**2143**	**97**	**0,03**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	498,28	262,72	--	130907	--	147925	1,85	921
		м3		262,72	--	130907	--	113	--	--
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	9,03	302,12	--	2728	--	3083	2,13	19
		м3		302,12	--	2728	--	113	--	--
7	Е0101-164-2	УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ	550,77	218,93	--	120580	--	136255	1,54	848
		м3		218,93	--	120580	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ В МОКРОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ	59,11	251,77	--	14883	--	16817	1,77	105
		м3		251,77	--	14883	--	113	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	130,39	289,15	289,15	37702	37702	23603	--	--
		м3		--	186,62	--	24333	97	0,86	112
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	442,55	122,18	--	54071	--	61100	0,89	392
		м3		122,18	--	54071	--	113	--	--
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16348,66	6,83	6,83	111594	111594	29601	--	--
		м3		--	1,87	--	30516	97	0,01	100
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10065,19	21,55	4,52	216865	45455	166268	0,11	1087
		м3		17,03	--	171410	--	97	--	--
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,268	78005,00	36133,62	20905	9684	17930	247,00	66
		км		41850,00	9612,90	11216	2576	130	37,30	10
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,42	58791,69	25695,31	142452	62260	125645	194,00	470
				33075,00	6813,45	80141	16509	130	26,38	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
15	С130804-287	ТРУБА ПЭ 100 SDR26-160х6,2 "ПИТЬЕВАЯ"	270,68	988,00	--	267432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-284	ТРУБА ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "ПИТЬЕВАЯ"	2447,23	482,00	--	1179565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,2	9305,04	1879,87	197267	39853	54402	8,86	188
		м3		1435,50	538,43	30433	11415	130	2,06	44
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,8	24551,36	2104,76	117847	10103	18633	13,90	67
		м3		2362,50	623,48	11340	2993	130	2,48	12
19	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	18,06	24400,00	--	440664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	20,7	2990,00	--	61893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-33К =1,25	ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 0,3м	3,3	3737,50	--	12334	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	15,3	6380,00	--	97614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26	134,00	--	3484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3797980	858579			4337
			Тенге			652947	227085			817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3797980**				
	Материалы -		Тенге			**32351**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**880032,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1446997**				
	Местные материалы -		Тенге			**821452**				
		Накладные расходы -	Тенге			**960323**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**480**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144048,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**285498**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5043802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1024081,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5043802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1024081,00**			

Временные здания и сооружения 1,2%	60 526
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9 079
Итого с временными зданиями сооружениями	5 113 406
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	202 491
Затраты за выслугу лет 1%	51 134
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	20 454
Затраты на разъездной характер работ	128 395
Итого дополнительные затраты на на строительство	402 474
Итого с дополнительными затратами на строительство	5 515 880
Итого в базовых ценах 2001 года	5 515 880
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613	8 897 115
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	177 942
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	9 075 057
Итого в текущих ценах	**9 075 057**
Скидка, 5,836433%	**529 660**
Итого со скидкой	**8 545 398**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**1 025 448**
Сметная стоимость строительства	**9 570 845**

Заказчик

Подрядчик

Страниц -

"ЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность вед. спец.
подпись ФИО
17.05.2017.
дата

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 21 от 26 Мая 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № договор №3 от 22.02.2011 г./Новоузенка

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 301300212157 (БИН), ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 301300212157 (БИН) Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37

Расчетный счет покупателя ИИК 130449 в Бухар-Жырауский райотдел Казначейства Департамента БИК 195301070

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района, за май 2011 года	шт.	1	3723900.89	3723900.89	12 %	446868.11	4170769.00	-----	-----
Всего по счету:					**3723900.89**		**446868.11**	**4170769.00**		**-----**

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание: Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №3 от 22 февраля 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 26 мая за май месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	22.02.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	4 170 769										446 868
В отчётном периоде:		4 170 769									446 868

К оплате: **Четыре миллионов сто семьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Договор генподряда №3 от 22.02.2011г.

АКТ
выполненных работ
от 26 мая за май месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	1
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	29 677 280
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	9 570 845
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 903 184
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 221 049
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	13 741 614
7	Сумма выполненных работ за май 2011 года	4 170 769
8	Удержание аванса, 30%	1 251 231
9	Удержание резерва, 5%	208 538
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**2 711 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства
Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
БИН 040 840 003 535
КБе 17
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ от 26 мая за май месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-25-1**	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10м**	**425,7**	**9,85**	**9,85**	**4193**	**4192**	**1112**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,69**	**--**	**1146**	**97**	**0,01**	**4**
2	**Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 30 м**	**458,79**	**14,08**	**14,08**	**6460**	**6458**	**1713**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,85**	**--**	**1766**	**97**	**0,01**	**6**
3	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2)**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**436,13**	**28,03**	**26,50**	**12225**	**11555**	**3472**	**0,01**	**5**
		м3		**1,54**	**6,67**	**670**	**2909**	**97**	**0,02**	**10**
4	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**71,37**	**30,83**	**29,14**	**2201**	**2080**	**625**	**0,01**	**1**
		м3		**1,69**	**7,34**	**121**	**524**	**97**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	168,21	262,72	–	44191	--	49936	1,85	311
		м3		262,72	--	44191	--	113	--	--
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	6,83	302,12	--	2065	--	2333	2,13	15
		м3		302,12	--	2065	--	113	--	--
7	Е0101-164-2	УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ	238,88	218,93	–	52298	--	59097	1,54	368
		м3		218,93	--	52298	--	113	–	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ В МОКРОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ	7,66	251,77	--	1929	–	2179	1,77	14
		м3		251,77	--	1929	–	113	--	--
9	Е0101-17-7	ПОГРУЗКА ВЫТЕСНЕНОГО ГРУНТА НА АВТОСМАСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	121	26,22	25,02	3173	3028	931	0,01	1
		м3		1,15	6,79	139	821	97	0,02	3
10	Е010333-А5- 1	ОТВОЗКА ВЫТЕСНЕНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5км	212,9	45,00	45,00	9581	9581	1916	--	--
		т		–	9,00	--	1916	100	0,19	40
11	Е0101-19-2 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины ДО 5км	462	13,58	11,65	6274	5380	1943	--	–
		м3		--	4,34	--	2003	97	0,02	10
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	462	3,79	3,24	1751	1499	717	--	2
		м3		0,48	1,12	222	517	97	--	2
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	115,09	122,18	--	14062	--	15890	0,89	102
		м3		122,18	–	14062	--	113	--	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	959,31	6,83	6,83	6548	6548	1737	–	--
		м3		--	1,87	--	1791	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-28-2	ТО ЖЕ, ЩЕБНЕМ В МЕСТАХ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ДОРОГИ И ПО ДОРОГАМ	405,35	6,83	6,83	2767	2767	734	--	--
		м3		--	1,87	--	757	97	0,01	2
16	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции свыше 40 мм	405,35	1610,00	--	652614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	572,06	21,55	4,52	12326	2583	9450	0,11	62
		м3		17,03	--	9742	--	97	--	--
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,015	78005,00	36133,62	1170	542	1004	247,00	4
		км		41850,00	9612,90	628	144	130	37,30	1
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3806	58791,69	25695,31	22373	9778	19733	194,00	74
		км		33075,00	6813,45	12587	2593	130	26,38	10
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,054	51162,26	20326,01	2763	1098	2540	179,00	10
		км		30825,00	5353,43	1665	289	130	20,64	1
21	СДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	65,3	25,86	--	1689	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-287	ТРУБА ПЭ 100 SDR26-160х6,2 "ПИТЬЕВАЯ"	17,41	988,00	--	17199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-284	ТРУБА ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "ПИТЬЕВАЯ"	366,47	482,00	--	176639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-281	ТРУБА ПЭ 80 SDR21-63х3,0 "ПИТЬЕВАЯ	54,54	178,00	--	9708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,302	9676,13	--	2922	--	3781	61,80	19
		км		9630,00	--	2908	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,45	8052,75	--	19734	--	25589	51,50	126
		км		8032,50	--	19684	--	130	--	--
27	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,054	8038,13	--	434	--	564	51,50	3
		км		8032,50	--	434	--	130	--	--
28	СДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ	158,41	25,86	--	4096	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,11	9305,04	1879,87	47549	9606	13113	8,86	45
		м3		1435,50	538,43	7335	2751	130	2,06	11
30	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,36	24551,36	2104,76	33390	2862	5279	13,90	19
		м3		2362,50	623,48	3213	848	130	2,48	3
31	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,82	24400,00	--	117486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	12,5	2990,00	--	37375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-33К =1,25	ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 0,3м	1,5	3737,50	--	5606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	19,68	6380,00	--	125527	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,5	134,00	--	2479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
36	Е0106-1-13	УПОРЫ И БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	0,1077	9671,75	95,97	1041	10	91	4,90	1
		м3		771,75	36,25	83	4	105	0,18	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1077	134,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-5	ФУТЛЯРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ В СУХИХ ГРУНТАХ	0,0351	247994,13	49389,75	8705	1734	3716	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2203	655	130	91,12	3
39	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	25	5490,00	--	137250	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,9	53,32	0,04	101	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	16	--	90	--	--
41	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,214	107786,81	398,18	23066	85	1920	42,10	9
		т		6750,00	150,75	1445	32	130	0,74	--
42	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	44	32,52	0,05	1431	2	231	0,03	1
		м2		5,81	0,02	256	1	90	--	--
43	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	18	10020,81	83,18	180375	1497	27431	6,57	118
		шт		1140,75	31,50	20534	567	130	0,15	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1814777	82886			1318
			Тенге			198428	22034			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1814777				
	Материалы -		Тенге			194969				
	Всего заработная плата -		Тенге				220462,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346581				
	Местные материалы -		Тенге			994333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			258790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38819,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2197981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				259280,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2197981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				259280,00			

Временные здания и сооружения 1,2%	26 376
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 956
Итого с временными зданиями сооружениями	2 228 313
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	88 241
Затраты за выслугу лет 1%	22 283
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	8 913
Затраты на разъездной характер работ	55 952
Итого дополнительные затраты на на строительство	175 389
Итого с дополнительными затратами на строительство	2 403 702
Итого в базовых ценах 2001 года	2 403 702
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613	3 877 171
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	77 543
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	3 954 715
Итого в текущих ценах	**3 954 715**
Скидка, 5,836433%	**230 814**
Итого со скидкой	**3 723 901**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**446 868**
Сметная стоимость строительства	**4 170 769**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность вед. спец.
подпись ФИО
дата

Счет-фактура 3 от 14 мая 2010 года

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-35-09-39

РНН и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10. Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК 027467723 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК 195301723

БИК: 195301723, КБЕ 17

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4722251 КБЕ 12

РНН и адрес покупателя: РНН 301300212157 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

Расчетный счет покупателя ИИК 000130449 в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан БИК 195301070

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	5 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района, за май 2010 года	работа	1	8162521,4	8162521,43	12%	979502,57	9142024,00	2742607	457101	5942316
Всего по счету:					**8162521,429**		**979502,57**	**9142024,00**	**2742607**	**457101**	**5942316**

Руководитель организации
Мамбетжанов А.Ш.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Договор генподряда №1 от 19.03.2010г.

АКТ
выполненных работ
от 14 мая за май месяц 2010 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	14 926 500
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 477 950
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	9 142 024
7	Сумма выполненных работ за май 2010 года	9 142 024
8	Удержание аванса, 30%	2 742 607
9	Удержание резерва, 5%	457 101
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**5 942 316**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК 000130449
БИК 195301070
в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства
Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

И.о. начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Аринов Б.Б._____

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК 027467723
БИК 195301723
ФАО "Банк Центр Кредит", г.Астана

Исп.директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №1 от 19 марта 2010 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 14 мая за май месяц 2010 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	19.03.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудова н-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	9 142 024										1 097 043
В отчётном периоде:		9 142 024									1 097 043

К оплате: **Девять миллионов сто сорок две тысячи двадцать четыре тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
И.О.Начальника отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Аринов Б.Б. _____

Генподрядчик:
Исп.Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за май месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах прохода через дороги и по дороге**	43,65	393,11	154,61	17160	6749	14083	1,55	68		
		м3		238,50	4,07	10411	178	133	0,01	1		
2	E0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах прохода через дороги и по дороге**	131,18	48,01	32,51	6299	4265	4383	0,12	15		
		м3		15,50	9,62	2033	1262	133	0,04	5		
3	E0107-42-3	**Демонтаж опор бывшей теплотрассы**	22	434,39	311,27	9556	6848	7166	0,75	16		
		шт		123,12	109,54	2709	2410	140	0,55	12		
4	C01031-A26- 1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	975,48	27,10	--	26436	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	C010333-A5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	975,48	45,00	--	43897	--	8779	0,19	184		
		т		9,00	--	8779	--	100	--	--		
6	C010335-A5	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т обратный пробег составляет 139 ездок**	695	24,60	--	17097	--	3419	0,10	72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		4,92	--	3419	--	100	--	--
7	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером, с перемещением до 10 м	2462,42	9,85	9,85	24248	24248	6432	--	--
		м3		--	2,69	--	6631	97	0,01	22
8	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м	2462,42	14,08	14,08	34664	34664	9195	--	--
		м3		--	3,85	--	9479	97	0,01	31
9	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	15249,22	28,03	26,50	427451	404029	121382	0,01	162
		м3		1,54	6,67	23423	101714	97	0,02	353
10	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами , вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	150,36	30,83	29,14	4636	4382	1317	0,01	2
		м3		1,69	7,34	254	1103	97	0,03	4
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированым способом/	255,13	262,72	--	67027	--	75740	1,85	471
		м3		262,72	--	67027	--	113	--	--
12	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	247,12	218,93	--	54102	--	61135	1,54	381
		м3		218,93	--	54102	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	26,28	251,77	--	6617	--	7477	1,77	47
		м3		251,77	--	6617	--	113	--	--
14	Е0101-17-7	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	125,05	26,22	25,02	3279	3129	963	0,01	1
		м3		1,15	6,79	144	849	97	0,02	3
15	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненого грунта на расстояние до 5 км	223,99	45,00	--	10080	--	2016	0,19	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9,00	--	2016	--	100	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	395,2	122,18	--	48286	--	54563	0,89	350
		м3		122,18	--	48286	--	113	--	--
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15213,77	6,83	6,83	103848	103848	27546	--	--
		м3		--	1,87	--	28398	97	0,01	93
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9403,47	21,55	4,52	202608	42467	155337	0,11	1016
		м3		17,03	--	160141	--	97	--	--
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,604	78005,00	36133,62	47115	21825	40409	247,00	149
		км		41850,00	9612,90	25277	5806	130	37,30	23
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4	58791,69	25695,31	23517	10278	20742	194,00	78
		км		33075,00	6813,45	13230	2725	130	26,38	11
21	С130804-287	Труба ПЭ 100 SDR 26-160х6,2"питьевая" мм	0,604	988,00	--	597	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-284	Труба ПЭ 100 SDR 26-110х4,2"питьевая" мм	0,85	482,00	--	410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	0,05	203956,79	85907,16	10198	4295	8340	504,00	25
		км		95850,00	32451,75	4793	1623	130	158,50	8
24	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	50	5010,00	--	250500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
		м		146,93	0,11	7347	6	130	--	--
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	5	4618,19	559,31	23091	2797	8645	7,99	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--
27	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,05	1043569,02	111422,27	52178	5571	3700	82,70	4
		км		14827,50	42090,75	741	2105	130	205,57	10
28	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	33,03	24551,36	2104,76	810931	69520	128215	13,90	459
		м3		2362,50	623,48	78033	20594	130	2,48	82
29	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5, круглые	13,02	24400,00	--	317688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	15	2990,00	--	44850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	52	6380,00	--	331760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	6	8100,00	--	48600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25	134,00	--	3350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,279	9671,75	95,97	2698	27	237	4,90	1
		м3		771,75	36,25	215	10	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,279	134,00	--	37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода в стенах колодцев в сухих грунтах	0,2635	247994,13	49389,75	65346	13014	27895	312,70	82
		т		62775,00	18657,00	16541	4916	130	91,12	24
37	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	10	5490,00	--	54900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,2867	133700,00	--	38332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	9,5	53,32	0,04	507	--	71	0,04	--
		м2		8,32	--	79	--	90	--	--
40	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,87	36,99	162683	333	3528	1,82	16
		шт		288,00	13,50	2592	121	130	0,07	1
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
42	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
43	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,936	107786,81	398,18	100888	373	8397	42,10	39
		т		6750,00	150,75	6318	141	130	0,74	1
46	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,23	95357,36	3488,98	21932	802	1874	32,70	8
		т		4950,00	1318,50	1139	303	130	6,44	1
47	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фассоных частей	120,2	32,52	0,05	3909	6	631	0,03	4
		м2		5,81	0,02	698	2	90	--	--
48	С130809-14	Фланцы свободные диам. 150 мм	8	757,00	--	6056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130809-12	Фланцы свободные диам. 100мм	30	492,00	--	14760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	38	300,57	225,64	11422	8574	6348	0,41	16
		шт		69,53	58,98	2642	2241	130	0,23	9
51	Спрайс лист Атырауского з-	Втулка под фланец ПНД 160	8	3137,20	--	25098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс лист Атырауского з-	Втулка под фланец ПНД 110	30	1490,42	--	44713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3720403	772294			3806
			Тенге			558037	192750			692
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3277455				
	Материалы -		Тенге			1144591				
	Всего заработная плата -		Тенге				750787,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70817				
	Местные материалы -		Тенге			1320024				
	Транспортные расходы -		Тенге			71073				
		Накладные расходы -	Тенге			832790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124918,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4356859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4914
		Сметная заработная плата -	Тенге				875706,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38332				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2300				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40632				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			404616				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24277				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			428893				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4826384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4914
		Сметная заработная плата -	Тенге				875706,00			

Временные здания и сооружения 1,2%	5 147
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	772
Итого с временными зданиями сооружениями	4 884 301
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	193 418
Затраты за выслугу лет 1%	48 843
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	19 537
Затраты на разъездной характер работ	122 643
Итого дополнительные затраты на на строительство	384 441
Итого с дополнительными затратами на строительство	5 268 742
Итого в базовых ценах 2001 года	5 268 742
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613	8 498 480
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	169 970
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	8 668 450
Итого в текущих ценах	**8 668 450**
Скидка, 5,836433%	**505 928**
Итого со скидкой	**8 162 522**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**979 503**
Сметная стоимость строительства	**9 142 024**

Заказчик_____

Подрядчик_____

"КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность вед. спец.
подпись Жердинова ФИО
дата

Счет-фактура 18 от 10 июля 2009 года

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-35-09-39

РНН и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62305 №0009062 от 13.09.04г.

Расчетный счет поставщика: ИИК 027467723 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК 195301723

БИК: 195301723, КБЕ 17

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел строительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12

РНН и адрес покупателя: РНН 301300211445 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37

Расчетный счет покупателя ИИК 130449 в Бухар-Жырауский райотдел Казначейства Департамента по Карагандинской области БИК 195301070

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	10 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района, за июль 2009 года	работа	1	13031071	13031071,43	12%	1563728,57	14594800	2936871	729740	10928189
Всего по счету:					**13031071,43**		**1563728,57**	**14594800**	**2936871**	**729740**	**10928189**

Руководитель организации
Мамбетжанов А.Ш.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Договор генподряда №8 от 16.06.2009г.

АКТ
выполненных работ
от 10 июля за июль месяц 2009 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	19 902 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 307 200
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	3 998 311
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3 980 400
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 902 000
7	Сумма выполненных работ за июль 2009 года	14 594 800
8	Удержание аванса, 20%	2 936 871
9	Удержание резерва, 5%	729 740
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**10 928 189**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н,
п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300211445
ИИК 000130449
БИК 195301070

Департамент Казначейства по Карагандинской области

И.о. начальника
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»

Некрасов Н.А. _____

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК 027467723
БИК 195301723
ФАО "Банк Центр Кредит", г.Астана

Исп.директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жыраусского района»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.

Договор генподряда №8 от 16 июня 2009 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 10 июля за июль месяц 2009 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	16.06.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	19 902 000										2 132 358
В отчётном периоде:		14 594 800									1 563 729

К оплате: **Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
И.О.Начальника отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»

Некрасов Н.А. _____

Генподрядчик:
Исп.Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Компания-НурайСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка Бухар-Жырауского района Карагандинской области

АКТ

Выполненных работ от 10 июля за июль месяц 2009 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в текущие цены

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах прохода через дороги и по дороге м3	41,54	393,11	154,61	16330	6423	13402	1,55	64
				238,5	4,07	9907	169	133	0,01	1
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах прохода через дороги и по дороге м3	131,18	48,01	32,51	6298	4265	4383	0,12	15
				15,5	9,62	2033	1262	133	0,04	5
3	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя, бульдозером с перемещением до 10 м м3	4878,03	9,85	9,85	48035	48035	12741	-	-
				-	2,69	-	13136	97	0,01	43
4	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,до 30м м3	4878,03	14,08	14,08	68668	68668	18215	-	-
				-	3,85	-	18778	97	0,01	61
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	17643,9	28,03	26,5	494577	467476	140444	0,01	188
				1,54	6,67	27101	117686	97	0,02	409
6	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	319,84	30,83	29,14	9862	9322	2800	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3		1,69	7,34	540	2347	97	0,03	8
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	473,4	262,72	-	124370	-	140538	1,85	875
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	124370	-	113	-	-
8	Е0101-164-2-	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группе м3	366,45	218,93	-	80227	-	90656	1,54	564
				218,93	-	80227	-	113	-	-
9	Е0101-164-2-	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группе м3	33	251,77	-	8308	-	9388	1,77	58
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	8308	-	113	-	-
10	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	746,47	289,15	289,15	215839	215839	135123	-	-
				-	186,62	-	139302	97	0,86	640
11	Е0101-17-7 -	Погрузка вытесненого грунта на автосамосвалы экскаватором м3	277,19	26,22	25,02	7268	6936	2134	0,01	2
				1,15	6,79	319	1881	97	0,02	6
12	С010333-А5--1	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5 км т	512,81	45	-	23076	-	4615	0,19	97
				9	-	4615	-	100	-	-
13	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	683,41	122,18	-	83499	-	94354	0,89	605
				122,18	-	83499	-	113	-	-
14	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	17296,41	6,83	6,83	118064	118064	31317	-	-
				-	1,87	-	32285	97	0,01	106
15	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10648,7	21,55	4,52	229437	48090	175907	0,11	1150
				17,03	-	181347	-	97	-	-
16	Е0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,6329	78005	36133,62	49369	22869	42342	247	156
				41850	9612,9	26487	6084	130	37,3	24
17	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	1,37	58791,69	25695,31	80668	35257	71150	194	266
				33075	6813,45	45382	9349	130	26,38	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0743	51162,26	20326,01	3801	1510	3494	179	13
		км		30825	5353,43	2290	398	130	20,64	2
19	СДанные заказчика тариф 2007г	-Вода для гидравлического испытания трубопроводов	46,81	25,86	-	1211	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-287	-Труба ПЭ 100 SDR26-160х6,2 "питьевая	639,19	988	-	631520	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-284	-Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая	1385,86	482	-	667985	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-281	-Труба ПЭ 80 SDR26-63х3,0 "питьевая	75,03	178	-	13355	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.150 мм	0,6329	9676,13	-	6124	-	7923	61,8	39
		км		9630	-	6095	-	130	-	-
24	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм	1,37	8052,75	-	11049	-	14328	51,5	71
		км		8032,5	-	11021	-	130	-	-
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм	0,0743	8038,13	-	597	-	776	51,5	4
		км		8032,5	-	597	-	130	-	-
26	СДанные заказчика тариф 2007г	-Вода для промывки трубопроводов	119,65	25,86	-	3094	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-8-9	-Прокладка футляров из стальных труб диам. 350 мм	0,01	242737,18	102058,18	2427	1021	2002	615	6
		км		115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
28	Е0122-8-8	-Прокладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504	5
		км		95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
29	С130806-120	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	10	5820	-	58200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	С130806-113	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	10	5010	-	50100	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	-	-
32	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
		м		156,38	0,14	1564	1	130	-	-
33	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
34	Е0122-27-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,011	208806,68	131084,68	12088	1311	853	90,4	1
				16065	49518	161	495	130	241,85	2
		км								
35	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,011	043569,02	111422,27	10436	1114	740	82,7	1
				14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2
		км								
36	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	29,52	9305,04	1879,87	274685	55494	75752	8,86	262
				1435,5	538,43	42376	15894	130	2,06	61
		м3								
37	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	11,92	24551,36	2104,76	292652	25089	46271	13,9	166
				2362,5	623,48	28161	7432	130	2,48	30
		м3								
38	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	21,9	24400	-	534360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	27,9	2990	-	83421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	52,9	6380	-	337502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	3,6	8100	-	29160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	55	134	-	7370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0106-1-13	-Упоры бетонные из бетона кл.В7,5 на сульфатостойком цементе	0,279	9671,75	95,97	2698	27	237	4,9	1
		м3		771,75	36,25	215	10	105	0,18	-
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,279	134	-	37	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода в стенах колодцев в сухих грунтах	0,31	247994,13	49389,75	76878	15311	32817	312,7	97
		т		62775	18657	19460	5784	130	91,12	28
46	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	26	5490	-	142740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,6359	133700	-	85020	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288	13,5	4320	202	130	0,07	1
49	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
50	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	-
51	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
52	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	6480	-	51840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500	-	23000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1,53	107786,81	398,18	164914	609	13726	42,1	64
		т		6750	150,75	10328	231	130	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0122-33-2	-Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,56	95357,36	3488,98	53400	1954	4563	32,7	18
		т		4950	1318,5	2772	738	130	6,44	4
57	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	250,79	32,52	0,05	8155	13	1316	0,03	7
		водопроводной арматуры и фассоных частей		5,81	0,02	1457	5	90	-	-
		м2								
58	С130809-14	-Фланцы свободные диам. 150 мм	4	757	-	3028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С130809-12	-Фланцы свободные диам. 100мм	60	492	-	29520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С130809-9	-Фланцы свободные диам. 50мм	3	285	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	81	300,57	225,64	24346	18277	13532	0,41	34
		переходов		69,53	58,98	5632	4777	130	0,23	18
		шт								
62	Спрайс лист Атырауского з-да2007г	-Втулка под фланец ПНД 160	4	3137,2	-	12549	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Спрайс лист Атырауского з-да2007г	-Втулка под фланец ПНД 110	60	1490,42	-	89425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Спрайс лист Атырауского з-да2007г	-Втулка под фланец ПНД 63	9	983,34	-	8850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Обратное перемещение растительного слоя	4864	8,37	8,37	40712	40712	10799	-	-
		бульдозером с перемещением до 10 м		-	2,29	-	11133	97	0,01	36
		м3								
66	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	-Разработка грунта	4865	14,08	14,08	68485	68485	18166	-	-
		бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещении 1 группы		-	3,85	-	18728	97	0,01	61
		грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 30м								
		м3								
67	Е0101-145-1	-Планировка площадей из	24361	0,85	1,22	20754	29767	6020	-	-
		грунтов 1 группы механизированнысс способом		-	0,25	-	6206	97	-	20
		м3								
68	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	6	10020,81	83,18	60125	499	9144	6,57	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1140,75	31,5	6845	189	130	0,15	1
69	Е0106-1-13	-Устройство бетонных подушек под задвижку и колонку из бетона кл. В7,5 на сульфатостойком цементе	0,24	9671,75	95,97	2321	23	204	4,9	1
				771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
		м3								
70	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,24	134	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
				144	2,25	864	14	130	0,01	-
		шт								
72	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Е0122-33-5	-Установка чугунных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0072	247994,13	49389,75	1786	356	762	312,7	2
		т		62775	18657	452	134	130	91,12	1
74	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа\10кгс\см2\ Ду 50мм	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Спрайс лист Атырауского з-да2007г	-Втулка под фланец ПНД 63	6	983,34	-	5900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5996206	1315622			4960
	Тенге	748079	415896			1611
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5517889	-	-		-
Материалы -	Тенге	676395	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1163976	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1429584	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1320175	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	23076	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1272746	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		636
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	190912	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	407438	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7198072	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7208
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1354888	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	85020	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	85020	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5101	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90121	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388993	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			388993	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412333	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4305	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4563	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7705089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1354888	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	92 461
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	13 869
Итого с временными зданиями сооружениями	7 797 550
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	308 783
Затраты за выслугу лет 1%	77 976
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	31 190
Затраты на разъездной характер работ	195 793
Итого дополнительные затраты на на строительство	613 742
Итого с дополнительными затратами на строительство	8 411 292
Итого в базовых ценах 2001 года	8 411 292
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613	13 567 413
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	271 348
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	13 838 762
Итого в текущих ценах	**13 838 762**
Скидка, 5,836433%	**807 690**
Итого со скидкой	**13 031 072**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**1 563 729**
Сметная стоимость строительства	**14 594 800**

Заказчик _____

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность Вед.специалист
подпись Шаяхметов Р.Е. ФИО
дата

Подрядчик _____

Счет-фактура 10 от 17 июня 2010 года

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-35-09-39

РНН и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10. Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

БИК: KCJBKZKX, КБЕ 17

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4722251 КБЕ 12

РНН и адрес покупателя: РНН 301300212157 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

Расчетный счет покупателя ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	5 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района, за июнь 2010 года	работа	1	5164710,7	5164710,71	12%	619765,29	5784476,00	1735343	289224	3759909
Всего по счету:					**5164710,714**		**619765,29**	**5784476,00**	**1735343**	**289224**	**3759909**

Руководитель организации
Мамбетжанов А.Ш.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Доп соглашение №1 от 7 июня 2010 г. к договору №1 от 19.03.2010 г.

АКТ
выполненных работ
от 17 июня за июнь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	14 926 500
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	9 142 024
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 477 950
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 942 316
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 926 500
7	Сумма выполненных работ за июнь 2010 года	5 784 476
8	Удержание аванса, 30%	1 735 343
9	Удержание резерва, 5%	289 224
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**3 759 909**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSN3013000
БИК KKMFKZ2A
в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства
Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12
И.о. начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Аринов Б.Б. _____

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
ФАО "Банк Центр Кредит", г.Астана
КБЕ 17

Исп.директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.
Доп. Соглашение №1 от 7 июня 2010 г. К Договор генподряда №1 от 19 марта 2010 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 17 июня за июнь месяц 2010 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	19.03.10г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	14 926 500										1 599 268
В отчётном периоде:		5 784 476									619 765

К оплате: **Пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят шесть тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
И.О.Начальника отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Аринов Б.Б. _____

Генподрядчик:
Исп.Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

АКТ
выполненых работ за июнь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
									на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,2	58791,69	25695,31	70550	30834	62226	194,00	233
		км		33075,00	6813,45	39690	8176	130	26,38	32
2	C130804-287	Труба ПЭ 100 SDR 26-160х6,2"питьевая"	611,46	988,00	--	604119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	C130804-284	Труба ПЭ 100 SDR 26-110х4,2"питьевая"	1650	482,00	--	795300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,71	9305,04	1879,87	211317	42692	58276	8,86	201
		м3		1435,50	538,43	32600	12228	130	2,06	47
5	C131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	19	5490,00	--	104310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
				288,00	13,50	864	41	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	15	242,08	6,95	3631	104	2852	0,88	13
		шт		144,00	2,25	2160	34	130	0,01	--
8	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
9	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	15	6480,00	--	97200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	5	11500,00	--	57500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,4882	95357,36	3488,98	46551	1703	3978	32,70	16
		т		4950,00	1318,50	2416	644	130	6,44	3
12	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	126,33	32,52	0,05	4108	6	663	0,03	4
		м2		5,81	0,02	734	3	90	--	--
13	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	15	757,00	--	11355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	35	492,00	--	17220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285,00	--	2850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	65	300,57	225,64	19537	14666	10859	0,41	27
		шт		69,53	58,98	4519	3834	130	0,23	15
17	Спрайс-лист	Втулка под фланец ПНД 160	15	3137,20	--	47058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист	Втулка под фланец ПНД 110	35	1490,42	--	52165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист	Угольник 90 ПНД 110	3	2938,44	--	8815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	5	10020,81	83,18	50104	416	7620	6,57	33
		шт		1140,75	31,50	5704	157	130	0,15	1
		РАЗДЕЛ 1. Работы по смете на дополняемые работы								
21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,35	78005,00	36133,62	27302	12647	23416	247,00	86
		км		41850,00	9612,90	14648	3365	130	37,30	13
22	С130804-287	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм	350	988,00	--	345800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,77	9305,04	1879,87	16470	3327	4542	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2541	953	130	2,06	4
24	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,65	24400,00	--	15860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	1,78	2990,00	--	5322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	1,78	6380,00	--	11356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,77	134,00	--	237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
30	Спрайс-лист	Втулка под фланец ПНД 160	1	3137,20	--	3137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	757,00	--	757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**441928**	**16011**			**104**
			Тенге			**17506**	**4331**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**422933**				
	Материалы -		Тенге			**23647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21837,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**345800**				
	Местные материалы -		Тенге			**58009**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28388**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4258,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27079**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**478400**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26095,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**15857**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15857**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**951**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16808**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**3137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**3325**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**498534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26095,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2702775**	**106729**			**646**
			Тенге			**107780**	**29514**			**115**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2285308**				
	Материалы -		Тенге			**469916**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**137294,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1745219**				
	Местные материалы -		Тенге			**381770**				
		Накладные расходы -	Тенге			**178187**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26728,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2611305**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				164022,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			306292				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			306292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			324670				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			111175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6671				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			117846				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3053820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				164022,00			

Временные здания и сооружения 1,2%	36 646
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5 497
Итого с временными зданиями сооружениями	3 090 466
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	122 382
Затраты за выслугу лет 1%	30 905
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	12 362
Затраты на разъездной характер работ	77 600
Итого дополнительные затраты на на строительство	243 249
Итого с дополнительными затратами на строительство	3 333 716
Итого в базовых ценах 2001 года	3 333 716
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613	5 377 283
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	107 546
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	5 484 829
Итого в текущих ценах	**5 484 829**
Скидка, 5,836433%	**320 118**
Итого со скидкой	**5 164 710**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**619 765**
Сметная стоимость строительства	**5 784 476**

Заказчик_____ Подрядчик_____

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
ДОЛЖНОСТЬ вед. инж.
подпись ФИО
соответ. / смете

Счет-фактура 11 от 03 июля 2009 года

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-35-09-39

РНН и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62305 №0009062 от 13.09.04г.

Расчетный счет поставщика: ИИК 027467723 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК 195301723

БИК: 195301723, КБЕ 17

Договор (контракт) №

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел строительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12

РНН и адрес покупателя: РНН 301300211445 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37

Расчетный счет покупателя ИИК 130449 в Бухар-Жырауский райотдел Казначейства Департамента по Карагандинской области БИК 195301070

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	5 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района, за июль 2009 года	работа	1	4738571,4	4738571,43	12%	568628,57	5307200	1061440	265360	3980400
Всего по счету:					**4738571,429**		**568628,57**	**5307200**	**1061440**	**265360**	**3980400**

Руководитель организации
Мамбетжанов А.Ш.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Договор генподряда №8 от 16.06.2009г.

АКТ
выполненных работ
от 3 июля за июль месяц 2009 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	19 902 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	3 998 311
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 307 200
7	Сумма выполненных работ за июль 2009 года	5 307 200
8	Удержание аванса, 20%	1 061 440
9	Удержание резерва, 5%	265 360
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**3 980 400**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300211445
ИИК 000130449
БИК 195301070

Департамент Казначейства по Карагандинской области

И.о. начальника
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»

Некрасов Н.А.

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК 027467723
БИК 195301723
ФАО "Банк Центр Кредит", г.Астана

Исп.директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.

Договор генподряда №8 от 16 июня 2009 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 03 июля за июль месяц 2009 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	16.06.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	5 307 200										568 629
В отчётном периоде:		5 307 200									568 629

К оплате: **Пять миллионов триста семь тысяч двести тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
И.О.Начальника отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»

Некрасов Н.А. _____

Генподрядчик:
Исп.Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Компания-НурайСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка Бухар-Жырауского района Карагандинской области

АКТ

Выполненных работ от 3 июля за июль месяц 2009 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в текущие цены

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах прохода через дороги и по дороге м3	11,87	393,11	154,61	4666	1835	3829	1,55	18		
				238,5	4,07	2831	48	133	0,01	-		
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах прохода через дороги и по дороге м3	37,48	48,01	32,51	1800	1219	1252	0,12	4		
				15,5	9,62	581	361	133	0,04	1		
3	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя, бульдозером с перемещением до 10 м м3	1393,72	9,85	9,85	13724	13724	3640	-	-		
				-	2,69	-	3753	97	0,01	12		
4	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,до 30м м3	1393,72	14,08	14,08	19619	19619	5204	-	-		
				-	3,85	-	5365	97	0,01	18		
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	5041,11	28,03	26,5	141308	133565	40127	0,01	54		
				1,54	6,67	7743	33625	97	0,02	117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	91,38	30,83	29,14	2818	2663	800	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,69	7,34	154	670	97	0,03	2
	т.ч. п-3.46 к=1,1									
		м3								
7	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	135,26	262,72	-	35534	-	40154	1,85	250
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	35534	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	8,17	302,12	-	2469	-	2790	2,13	17
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	2469	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-164-2-	-Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	104,7	218,93	-	22922	-	25902	1,54	161
		м3		218,93	-	22922	-	113	-	-
10	Е0101-164-2-	-Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	53,49	251,77	-	13466	-	15217	1,77	95
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		251,77	-	13466	-	113	-	-
11	Е0101-173-1-	-Водоотлив из траншей	344,2	289,15	289,15	99524	99524	62306	-	-
		м3		-	186,62	-	64233	97	0,86	295
12	Е0101-17-7	-Погрузка вытесненого грунта на автосамосвалы экскаватором	79,2	26,22	25,02	2077	1982	610	0,01	1
		м3		1,15	6,79	91	537	97	0,02	2
13	С010333-А5-1	--Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5 км	146,52	45	-	6593	-	1319	0,19	28
		т		9	-	1319	-	100	-	-
14	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	195,26	122,18	-	23857	-	26958	0,89	173
		м3		122,18	-	23857	-	113	-	-
15	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4941,83	6,83	6,83	33732	33732	8948	-	-
		м3		-	1,87	-	9224	97	0,01	30
16	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы	3042,49	21,55	4,52	65554	13740	50259	0,11	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
		м3		17,03	-	51814	-	97	-	-
17	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2531	78005	36133,62	19746	9147	16936	247	63
		км		41850	9612,9	10594	2433	130	37,3	9
18	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5489	58791,69	25695,31	32268	14103	28461	194	106
		км		33075	6813,45	18153	3740	130	26,38	14
19	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0297	51162,26	20326,01	1520	604	1398	179	5
		км		30825	5353,43	916	159	130	20,64	1
20	СДанные заказчика тариф 2007г	-Вода для гидравлического испытания трубопроводов	18,73	25,86	-	484	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-287	-Труба ПЭ 100 SDR26-160х6,2 "питьевая	255,67	988	-	252606	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-284	-Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая	554,35	482	-	267195	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-281	-Труба ПЭ 80 SDR26-63х3,0 "питьевая	30,01	178	-	5342	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.150 мм	0,2531	9676,13	-	2449	-	3169	61,8	16
		км		9630	-	2438	-	130	-	-
25	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм	0,5489	8052,75	-	4420	-	5731	51,5	28
		км		8032,5	-	4409	-	130	-	-
26	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм	0,0297	8038,13	-	239	-	310	51,5	2
		км		8032,5	-	239	-	130	-	-
27	СДанные заказчика тариф 2007г	-Вода для промывки трубопроводов	47,86	25,86	-	1238	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-8-9	-Прокладка футляров из стальных труб диам. 350 мм	0,01	242737,18	102058,18	2427	1021	2002	615	6
		км		115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
29	Е0122-8-8	-Прокладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504	5
		км		95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
30	С130806-120	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	10	5820	-	58200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С130806-113	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали	10	5010	-	50100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм								
32	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	м 10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
				146,93	0,11	1469	1	130	-	-
33	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	м 10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
				156,38	0,14	1564	1	130	-	-
34	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	м 2	4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
35	Е0122-27-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	футляр 0,01	1208806,68	131084,68	12088	1311	853	90,4	1
				16065	49518	161	495	130	241,85	2
36	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км 0,01	1043569,02	111422,27	10436	1114	740	82,7	1
				14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2
37	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	км 11,29	9305,04	1879,87	105067	21226	28975	8,86	100
				1435,5	538,43	16209	6080	130	2,06	23
38	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3 8,72	24551,36	2104,76	214088	18354	33849	13,9	121
				2362,5	623,48	20601	5437	130	2,48	22
39	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3 6,49	24400	-	158251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м3 8,26	2990	-	24689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м 15,2	6380	-	96976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев	м 1,03	8100	-	8331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм		-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,71	134	-	2106	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0106-1-13	-Упоры и бетонные из бетона клВ7,5 на сульфатостойком цементе	0,0797	9671,75	95,97	771	8	68	4,9	-
		м3		771,75	36,25	62	3	105	0,18	-
45	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0797	134	-	11	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода в стенах колодцев в сухих грунтах	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586	312,7	31
		т		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
47	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	5	5490	-	27450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,3282	133700	-	43880	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	18,59	53,32	0,04	991	1	139	0,04	1
		м2		8,32	-	155	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1934386	395414			1650
	Тенге	250929	139181			564
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1753034	-	-		-
Материалы -	Тенге	93178	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	390110	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	525143	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	456698	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	6593	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	431602	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		216
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	64740	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	131078	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2315715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2430
Сметная заработная плата -	Тенге	-	454850	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43880	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43880	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2633	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46513	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135750	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143895	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1825	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2507948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454850	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	30 095
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 514
Итого с временными зданиями сооружениями	2 538 043
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	100 507
Затраты за выслугу лет 1%	25 380
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	10 152
Затраты на разъездной характер работ	63 729
Итого дополнительные затраты на строительство	199 768
Итого с дополнительными затратами на строительство	2 737 812
Отвод	320 840
Итого в базовых ценах 2001 года	3 058 652
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613	4 933 605
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	98 672
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	5 032 277
Итого в текущих ценах	**5 032 277**
Скидка, 5,836433%	**293 705**
Итого со скидкой	**4 738 572**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**568 629**
Сметная стоимость строительства	**5 307 200**

Заказчик _____

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность вед. специалист
подпись Шаяхметов Р.Е.
ФИО
дата

Подрядчик _____

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 25 от 08 Июня 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № договор №3 от 22.02.2011 г./Новоузенка

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

(государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 301300212157 (БИН), ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37

РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 301300212157 (БИН) Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37

Расчетный счет покупателя: ИИК 130449 в Бухар-Жырауский райотдел Казначейства Департамента БИК 195301070

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района, за июнь 2011 года	шт.	1	14228273.21	14228273.21	12 %	1707392.79	15935666.00	-----	-----
Всего по счету:					**14228273.21**		**1707392.79**	**15935666.00**		-----

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Счет фактура 25 от 08 июня 2011 года

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10. Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

БИК: KCJBKZKX, КБЕ 17

Договор (контракт) № договор №3 от 22.02.2011 г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4722251 КБЕ 12

РНН и адрес покупателя: РНН 301300212157 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39

Расчетный счет покупателя ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	5 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Новоузенка, Бухар-Жырауского района	работа	1	14228273	14228273,21	12%	1707392,79	15935666,00	4780700	796783	10358183
Всего по счету:					14228273,21		1707392,79	15935666,00	4780700	796783	10358183

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Кыдыралина Г.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей пос.Новоузенка, Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №3 от 22 февраля 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

от 8 июня за июнь месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	22.02.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	29 677 280										3 179 709
В отчётном периоде:		15 935 666									1 707 393

К оплате: **Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоузенка Бухар-Жырауского района

Договор генподряда №3 от 22.02.2011г.

АКТ
выполненных работ
от 8 июня за июнь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	1
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	29 677 280
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 741 614
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	8 903 184
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 932 049
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	29 677 280
7	Сумма выполненных работ за июнь 2011 года	15 935 666
8	Удержание аванса, 30%	4 780 700
9	Удержание резерва, 5%	796 783
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**10 358 183**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства
Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
БИН 040 840 003 535
КБе 17
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка Бухар-Жырауского района

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка Бухар-Жырауского района

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2011 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах прохода через дороги и по дороге** м3	27,24	393,11	154,61	10708	4212	8788	1,55	42
				238,50	4,07	6497	111	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах прохода через дороги и по дороге** м3	73,06	48,01	32,51	3507	2375	2441	0,12	9
				15,50	9,62	1132	703	133	0,04	3
3	Е0101-25-1	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10м** м3	2331,87	9,85	9,85	22962	22962	6091	--	--
				--	2,69	--	6279	97	0,01	21
4	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 30 м** м3	2298,78	14,08	14,08	32360	32360	8584	--	--
				--	3,85	--	8849	97	0,01	29
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2)	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами** м3	1153,99	28,03	26,50	32347	30575	9186	0,01	12
				1,54	6,67	1773	7697	97	0,02	27
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** м3	71,37	30,83	29,14	2201	2080	625	0,01	1
				1,69	7,34	121	524	97	0,03	2
7	Е0101-164-2 т.ч.	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях**	190,4	262,72	--	50021	--	56523	1,85	352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	--	50021	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	6,84	302,12	--	2068	--	2337	2,13	15
				302,12	--	2068	--	113	--	--
		м3								
9	Е0101-164-2	УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ	236,28	218,93	--	51729	--	58454	1,54	364
				218,93	--	51729	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ В МОКРОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ	7,66	251,77	--	1929	--	2179	1,77	14
				251,77	--	1929	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	0,005	289,15	289,15	1	1	1	--	--
				--	186,62	--	1	97	0,86	--
		м3								
12	Е0101-17-7	ПОГРУЗКА ВЫТЕСНЕНОГО ГРУНТА НА АВТОСМАСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	321,55	26,22	25,02	8431	8046	2475	0,01	3
				1,15	6,79	370	2182	97	0,02	7
		м3								
13	С010333-А5- 1	ОТВОЗКА ВЫТЕСНЕНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5км	613,16	45,00	--	27592	--	5518	0,19	116
				9,00	--	5518	--	100	--	--
		т								
14	Е0101-19-2 т.ч. п-3.70	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины ДО 5км	461,99	13,58	11,65	6272	5380	1943	--	--
				--	4,34	--	2003	97	0,02	10
		м3								
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	461,99	3,79	3,24	1750	1499	717	--	2
				0,48	1,12	222	517	97	--	2
		м3								
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	296,55	122,18	--	36232	--	40943	0,89	262
				122,18	--	36232	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	959,31	6,83	6,83	6548	6548	1737	--	--
				--	1,87	--	1791	97	0,01	6
		м3								
18	Е0101-28-2	ТО ЖЕ, ЩЕБНЕМ В МЕСТАХ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ДОРОГИ И ПО ДОРОГАМ	405,35	6,83	6,83	2767	2767	734	--	--
				--	1,87	--	757	97	0,01	2
		м3								
19	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных	405,35	1610,00	--	652614	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции свыше 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	572,06	21,55	4,52	12326	2583	9450	0,11	62
				17,03	--	9742	--	97	--	--
		м3								
21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,125	78005,00	36133,62	9751	4517	8363	247,00	31
				41850,00	9612,90	5231	1202	130	37,30	5
		км								
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4455	58791,69	25695,31	26192	11447	23101	194,00	86
				33075,00	6813,45	14735	3035	130	26,38	12
		км								
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,054	51162,26	20326,01	2763	1098	2540	179,00	10
				30825,00	5353,43	1665	289	130	20,64	1
		км								
24	СДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	107,59	25,86	--	2782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
25	С130804-287	ТРУБА ПЭ 100 SDR26-160x6,2 "ПИТЬЕВАЯ"	126,49	988,00	--	124968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С130804-284	ТРУБА ПЭ 100 SDR26-110x4,2 "ПИТЬЕВАЯ"	429,09	482,00	--	206821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	С130804-281	ТРУБА ПЭ 80 SDR21-63x3,0 "ПИТЬЕВАЯ	54,54	178,00	--	9708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,16	9676,13	--	11244	--	14547	61,80	72
				9630,00	--	11190	--	130	--	--
		км								
29	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,52	8052,75	--	20262	--	26274	51,50	130
				8032,50	--	20211	--	130	--	--
		км								
30	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,054	8038,13	--	434	--	564	51,50	3
				8032,50	--	434	--	130	--	--
		км								
31	СДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ	253,98	25,86	--	6567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
32	Е0122-8-9	Прокладка футляров из стальных труб диам. 350 мм	0,02	242737,18	102058,18	4855	2041	4003	615,00	12
				115425,00	38553,75	2309	771	130	188,29	4
		км								
33	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	0,05	203956,79	85907,16	10198	4295	8340	504,00	25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					95850,00	32451,75	4793	1623	130	158,50	8
34	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	км	20,16	5820,00	--	117331	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	50,48	5010,00	--	252905	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	м	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
					146,93	0,11	7347	6	130	--	--
37	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	м	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,90	18
					156,38	0,14	3128	3	130	--	--
38	Е0122-48-1	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	м	7	4618,19	559,31	32327	3915	12103	7,99	56
					1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	--
39	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	футляр	0,02	1208806,68	131084,68	24176	2622	1705	90,40	2
					16065,00	49518,00	321	990	130	241,85	5
40	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,05	1043569,02	111422,27	52178	5571	3700	82,70	4
					14827,50	42090,75	741	2105	130	205,57	10
41	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	км	46,66	9305,04	1879,87	434173	87715	119735	8,86	413
					1435,50	538,43	66980	25123	130	2,06	96
42	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	5,6	24551,36	2104,76	137488	11787	21738	13,90	78
					2362,50	623,48	13230	3491	130	2,48	14
43	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	19,71	24400,00	--	480924	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м3	113,4	3970,00	--	450198	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	42,94	6380,00	--	273957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	61,71	134,00	--	8269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-1-13	УПОРЫ И БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	0,2626	9671,75	95,97	2540	25	223	4,90	1
		м3		771,75	36,25	203	10	105	0,18	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2626	134,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-33-5	ФУТЛЯРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ В СУХИХ ГРУНТАХ	0,2431	247994,13	49389,75	60292	12008	25737	312,70	76
		т		62775,00	18657,00	15262	4536	130	91,12	22
50	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	31	5490,00	--	170190	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-267	СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЦАХ	0,582	133700,00	--	77813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	41,49	53,32	0,04	2212	2	311	0,04	2
		м2		8,32	--	345	--	90	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	664,82	245,44	3,82	163172	2540	30430	0,21	141
		м2		37,35	1,44	24831	957	118	0,01	5
54	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	29	18075,87	36,99	524200	1073	11367	1,82	53
		шт		288,00	13,50	8352	391	130	0,07	2
55	Е0115-165-8	ОБОЗНАЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ КРАСКОЙ	22,4	175,40	1,88	3929	42	1859	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1754	16	105	--	--
56	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	27	411,46	17,71	11109	478	8371	1,40	38
		шт		231,75	6,75	6257	182	130	0,03	1
57	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	6480,00	--	77760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	11500,00	--	69000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1,9	107786,81	398,18	205181	758	17077	42,10	80
				6750,00	150,75	12849	287	130	0,74	1
		т								
61	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,3995	95357,36	3488,98	38095	1394	3256	32,70	13
				4950,00	1318,50	1978	527	130	6,44	3
		т								
62	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	356	32,52	0,05	11576	18	1868	0,03	11
				5,81	0,02	2068	7	90	--	--
		м2								
63	С130809-14	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ ДИАМ. 150 мм	10	757,00	--	7570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	С130809-12	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ ДИАМ. 100мм	80	492,00	--	39360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	С130809-9	ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ ДИАМ. 50 мм	21	285,00	--	5985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	107	300,57	225,64	32161	24143	17876	0,41	44
				69,53	58,98	7440	6311	130	0,23	24
		шт								
67	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
		шт								
68	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРОЙНИК НЕРАВНОБОКИЙ СВАРНОЙ ПНД 110/63	1	5390,46	--	5390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
69	СПРАЙС-ЛИСТ	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПНД 160	10	3137,20	--	31372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
70	СПРАЙС-ЛИСТ	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПНД 110	80	1490,42	--	119234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	СПРАЙС-ЛИСТ	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПНД 63	25	983,34	--	24583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
72	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛЬНИК 90^ ПНД 110	4	2938,44	--	11754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
73	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛЬНИК 90^ ПНД 63	2	1684,78	--	3370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
74	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛЬНИК 45^ ПНД 160	2	6800,97	--	13602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
75	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛЬНИК 45^ ПНД 110	3	2583,32	--	7750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
76	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕХОД ПНД 110/63	1	1566,70	--	1567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
77	Е0122-39-5	Врезка в существующие сети, из чугунных труб,	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
		чугунных тройников диам. 150 мм		981,00	202,50	981	202	130	0,99	1
		врезка								
78	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см	619,44	373,31	32,88	231246	20370	13583	0,03	20
		из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных		5,00	11,49	3097	7115	133	0,04	25
		м2								
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	8,13	8113,57	66,01	66004	537	1885	1,35	11
				195,75	24,93	1592	203	105	0,12	1
		м3								
80	Е0127-22-1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО	1400	373,31	32,88	522640	46038	30698	0,03	46
		ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ		5,00	11,49	7000	16081	133	0,04	57
		м2								
81	СДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЩЕБЕНОЧНЫХ	60,58	25,89	--	1569	--	--	--	--
		ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ И ПОКРЫТИЯ ДОРОГ		--	--	--	--	--	--	--
		М3								
82	Е0127-53-3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО	1400	24,52	15,35	34330	21492	20482	0,03	47
		ПОКРЫТИЯ ДОРОГ		5,94	5,06	8316	7084	133	0,02	25
		м2								
83	Е0127-54-1К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	1400	0,06	--	84	--	37	--	--
		толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным		0,02	--	28	--	133	--	--
		м2								
84	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные	168	4340,00	--	729120	--	--	--	--
		плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I		--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО	11082	8,37	8,37	92758	92758	24604	--	--
				--	2,29	--	25365	97	0,01	83
		м3								
86	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 30м	11081	14,08	14,08	155987	155987	41376	--	--
				--	3,85	--	42656	97	0,01	139
		м3								
87	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	46169	0,85	0,85	39103	39103	11409	--	--
				--	0,25	--	11762	97	--	39
		м2								
88	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	3	10020,81	83,18	30062	250	4572	6,57	20
				1140,75	31,50	3422	94	130	0,15	--
		шт								
		КОЛОДЦЫ С ВОДОРАЗБОРНЫМИ КОЛОНКАМ								
89	Е0106-1-13	Устройство бетонных подушек под задвижку и колонку из бетона кл.В7,5 на сульфатостойком цементе	1,04	9671,75	95,97	10059	100	882	4,90	5
				771,75	36,25	803	38	105	0,18	--
		м3								
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,04	134,00	--	139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
91	Е0106-1-13	Устройство сточного лотка	3,2	9671,75	95,97	30950	307	2715	4,90	16
				771,75	36,25	2470	116	105	0,18	1
		м3								
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,2	134,00	--	429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
93	СДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ	4,81	25,89	--	124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
94	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	9	242,08	6,95	2179	63	1711	0,88	8
				144,00	2,25	1296	20	130	0,01	--
		шт								
95	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	3500,00	--	84000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0312	247994,13	49389,75	7730	1539	3300	312,70	10
				62775,00	18657,00	1957	582	130	91,12	3
		т								
97	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	26	285,00	--	7410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
98	СПРАЙС-ЛИСТ	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПНД 63	26	983,34	--	25567	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Исключить из предыдущих выполнений								
99	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	86,14	-2990,00	--	-257559	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-33К =1,25	То-же высотой, до 0,3 мм	4,8	-3737,50	--	-17940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	10,63	-8100,00	--	-86103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	-3600,00	--	-3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7121807	678533			2905
			Тенге			443217	194828			695
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7047593				
		Материалы -	Тенге			1158926				
		Всего заработная плата -	Тенге				638045,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1428238				
		Местные материалы -	Тенге			3316604				
		Транспортные расходы -	Тенге			27592				
		Накладные расходы -	Тенге			759057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113858,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8275049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3979
		Сметная заработная плата -	Тенге				751903,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77813				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4669				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82482				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-3600				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-3600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-3816**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8353715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3979**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**751903,00**			

Временные здания и сооружения 1,2%				100 245
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				15 037
Итого с временными зданиями сооружениями				8 453 960
Дополнительные затраты на строительство				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%				334 777
Затраты за выслугу лет 1%				84 540
Затраты на дополнительные отпуска0,4%				33 816
Затраты на разъездной характер работ				212 275
Итого дополнительные затраты на на строительство				665 407
Итого с дополнительными затратами на строительство				9 119 367
Отвод земель под строительство				320 840
Итого в базовых ценах 2001 года				9 440 207
Итого в текущих ценах 2009 г. К-1,613				15 227 054
Налоги сборы обязательные платежи (2%)				304 541
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				15 531 595
Итого в текущих ценах				**15 531 595**
Скидка				**1 303 321**
Итого со скидкой				**14 228 273**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 707 393**
Сметная стоимость строительства				**15 935 666**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность
подпись
ФИО
дата