Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за октябрь месяц 2021 года
Договор № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	595 929 306,67	31 361 786,28	-	-	31 361 786,28	-	31 361 786,28
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 422**						
			236 173 412,15	31 361 786,28	-		31 361 786,28	-	31 361 786,28
	в т.ч. 2022г.		**268 025 032 422**						
			359 755 894,52	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		595 929 306,67	31 361 786,28	-	-	31 361 786,28	-	31 361 786,28

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____**Самуратов С.З.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Розиев Р.М.**
М.П.
Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____ **Юров П.Я.**

Представитель заказчика:

_____**Досжанов А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**
М.П.

160000100

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 032 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района за октябрь месяц 2021 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Опора промежуточная П1					
45.1	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**87,0000**		**35288,00**	**3070056,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	245604,48
		Сметная стоимость:	Тенге			**38111,04**	**3315660,48**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							3 315 660,58
		РАЗДЕЛ 6.Опора угловая промежуточная УП3					
54.1	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**35288,00**	**211728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	16938,24
		Сметная стоимость:	Тенге			**38111,04**	**228666,24**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6							228 666,24
		РАЗДЕЛ 7.Опора анкерная отвеительная АО3					
65.1	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**30,0000**		**35288,00**	**1058640,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	84691,20
		Сметная стоимость:	Тенге			**38111,04**	**1143331,20**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7							1 143 331,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.Опора концевая К3					
80.1	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**12,0000**		**35288,00**	**423456,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	33876,48
		Сметная стоимость:				**38111,04**	**457332,48**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**457 332,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							5 144 991
Временные здания и сооружения = 0,03040							**156 419**
Работы в зимнее время = 0,02101							**108 114**
Итого общая							5 409 524
с учетом коэфицента = 1,049901							**5 679 464**
		НДС 12%	**Тенге**				**681 536**
		Итого с НДС	**Тенге**				**6 361 000**
		Итого с тендерной скидкой	**Тенге**				**5 618 276**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____Розиев Р.М.

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____Алдибеков М.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____Юров П.Я.

Представитель заказчика_____Досжанов А.М.

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____Ибраев А.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 032 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	15322	6,93	6,93	106208	106208	0	21483	137906
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	1,95	0	29837		10215	
2	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	13365	170,83	122,34	2283079	1635083	4070	1250314	3816064
		НР - 108%; СП - 8%			48,18	38,44	643926	513772		282671	
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2673	1423,00	0,00	3803679	0	3803679	0	4107973
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		304294	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Д=1,0, 1,5м									
6	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	116	205,97	194,88	23893	22606	0	5034	31240
		НР - 72%; СП - 8%			11,09	49,17	1287	5704		2314	
7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	16	2652,26	1749,46	42436	27991	70	24754	72565
		НР - 93%; СП - 8%			898,45	765,10	14375	12242		5375	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	16	1423,00	0,00	22768	0	22768	0	24589
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1821	
10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	58,1	33,31	33,31	1935	1935	0	560	2695
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,39	0	778		200	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	58,1	163,62	76,47	9506	4443	0	5158	15838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	5064	2100		1173	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	58,1	82,48	69,74	4792	4052	168	1115	6379
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	572	976		473	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,8	163,62	76,47	949	444	0	515	1581
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	506	210		117	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,8	82,48	69,74	478	404	17	111	637
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	57	97		47	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23 800 826
		Временные здания и сооружения = 0,03040									0
		Работы в зимнее время = 0,02101									500 139
		Итого общая									24 300 965
											486 019
											24 786 984
		с учетом коефициента = 1,049901	Тенге								26 023 880
		НДС 12%	Тенге								3 122 866
		Итого с НДС	Тенге								29 146 745
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								25 743 510

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ Розиев Р.М.

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ Алдибеков М.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____Юров П.Я.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____Ибраев А.С.