Счет-фактура № 151 от 23 Декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10**
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: **KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д/1 от 28.11.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 910640000040, Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК", Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: **Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"**

ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"**

ИИК получателя: **KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. за декабрь 2013 г	тенге	1	151470167.86	151470167.86	12 %	18176420.14	169646588.00	-----	-----
Всего по счету:					**151470167.86**		**18176420.14**	**169646588.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за главного бухгалтера

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

Зам.главного бухгалтера, Умаргазиева Самал Султановна

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»

Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Подрядчик: ТОО «Компания - НурайСтрой»

010000, г. Астана, район Алматы

ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17

АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге

Лимит финансирования на 2013 год 827 334 658 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:

а) с начала года 827 334 658,00 тенге

б) за отчетный месяц 169 646 588,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д/1**	**28.11.2013г.**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	738 691 658,93	111 365 679,60	111 365 679,60	0,00	587 221 491,07	738 691 658,93	0	40 104 488,26	738 691 658,93
168	НДС 12%		88 642 999,07	13 363 881,55	13 363 881,55	0,00	76 666 578,93	88 642 999,07	0	4 812 538,59	88 642 999,07
	ИТОГО:		**827 334 658,00**	**124 729 561,15**	**124 729 561,15**	**0,00**	**657 688 070,00**	**827 334 658,00**	**0**	**44 917 026,85**	**827 334 658,00**

И.о. Генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» Н. Хусаинов

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «Компания - НурайСтрой» Е. Баймолдин

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК Б. Шаханов

Руководитель управления эксплуатации и развития гидротехнических сооружений Е. Кульжанбеков

Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МООС РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы выполненные согласно реестра								
		Гидроузел								
1	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Очистка от иловых отложений под зуб противофильтрационной завесы от ПК12+40 до ПК2+80**								
			29100	34,67	33,90	1008934	986527	177052	--	137
		м3		0,77	5,50	22407	160120	97	0,02	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI"	38800	40,73	39,71	1580246	1540934	293872	--	193
		м3		0,82	6,99	31816	271145	97	0,02	963
3	Е010333-А5- 1	Перевозка суглинка, расстояние перевозки 5 км	67900	45,00	45,00	3055500	3055500	611100	--	--
		т		--	9,00	--	611100	100	0,19	12833
4	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	38800	41,05	36,81	1592750	1428238	507220	0,03	1005
		м3		3,74	9,74	145112	377796	97	0,03	1244
5	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка наносов вокруг центрального водосброса и ирригационного канала с погрузкой в автомобили-самосвалы	6306	44,78	43,69	282392	275486	52538	0,01	35
		м3		0,90	7,69	5688	48475	97	0,03	172
6	Е010333-А5- 1	Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11981,4	45,00	45,00	539163	539163	107833	--	--
		т		--	9,00	--	107833	100	0,19	2264
		ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС								
7	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Очистка дна от иловых отложений	282	34,67	33,90	9777	9560	1716	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,77	5,50	217	1552	97	0,02	6
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
9	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта в самосвалы	8	40,73	39,71	326	318	61	--	--
		м3		0,82	6,99	7	56	97	0,02	--
10	Е010333-А5- 2	Перевозка ила, расстояние перевозки 5 км	551	56,20	56,20	30966	30966	6193	--	--
		т		--	11,24	--	6193	100	0,24	130
11	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	15950	343,74	343,74	5482653	5482653	3432352	--	--
		м3		--	221,85	--	3538508	97	1,02	16269
12	Е0142-1-4	Устройство основания из бутового камня	165	217,92	137,99	35956	22768	15920	0,46	75
		м3		73,35	35,06	12103	5785	89	0,12	20
13	Е0137-7-3	Устройство подготовки из щебня	124	2565,85	308,70	318166	38279	36621	0,91	113
		м3		127,58	118,53	15820	14698	120	0,55	68
14	Е0137-7-4	Устройство песчанно-гравийной подготовки	88	2051,35	308,70	180519	27166	25989	0,91	80
		м3		127,58	118,53	11227	10431	120	0,55	48
15	Е0142-1-4	Устройство каменной наброски	850	217,92	137,99	185229	117288	82012	0,46	388
		м3		73,35	35,06	62348	29801	89	0,12	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даПеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	1530	783,05	--	1198069	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном	253	9897,45	70,44	2504054	17820	67715	1,78	450
		м3		276,75	23,98	70018	6067	89	0,09	22
18	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	Бетонирование вертикальных стенок каналов	82	17173,50	782,39	1408227	64156	103815	7,41	608
		м3		1203,75	218,77	98708	17939	89	0,74	60
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	335	444,00	--	148740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0142-14-2	Армирование бетона	32,64	5162,59	781,93	168491	25520	117146	19,50	636
		т		3735,00	297,99	121899	9725	89	1,46	47
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	32,63	71100,00	--	2319922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	66000,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОСБРОС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Очистка дна от иловых отложений	250	34,67	33,90	8668	8475	1521	--	1
		м3		0,77	5,50	193	1376	97	0,02	5
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,5	262,72	--	1970	--	2227	1,85	14
		м3		262,72	--	1970	--	113	--	--
25	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта в самосвалы	7,5	40,73	39,71	305	298	57	--	--
		м3		0,82	6,99	6	52	97	0,02	--
26	Е010333-А5- 2	Перевозка ила, расстояние перевозки 5 км	489,25	56,20	56,20	27496	27496	5499	--	--
		т		--	11,24	--	5499	100	0,24	115
27	Е0137-7-4	Устройство песчанно-гравийной подготовки	52	2051,35	308,70	106670	16052	15357	0,91	47
		м3		127,58	118,53	6634	6164	120	0,55	28
28	Е0137-7-3	Устройство подготовки из щебня	26	2565,85	308,70	66712	8026	7679	0,91	24
		м3		127,58	118,53	3317	3082	120	0,55	14
29	Е0142-1-4	Устройство каменной наброски	35,7	217,92	137,99	7780	4926	3445	0,46	16
		м3		73,35	35,06	2619	1252	89	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	64,26	783,05	--	50320	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС								
31	Е0101-206-1	Срезка камыша	0,0882	7962,53	7962,53	702	702	164	--	--
		га		--	2653,02	--	234	70	8,67	1
32	Е0140-16-1	Демонтаж деревянных элементов гидротехнических сооружений	98	2512,35	190,35	246210	18654	276946	22,90	2244
		м3		2322,00	72,90	227556	7144	118	0,59	58
33	Е010333-А5- 2	Перевозка мокрых деревянных конструкций, расстояние перевозки 5 км	78,4	56,20	56,20	4406	4406	881	--	--
		т		--	11,24	--	881	100	0,24	19
34	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Очистка дна от иловых отложений	806	34,67	33,90	27945	27324	4904	--	4
		м3		0,77	5,50	621	4435	97	0,02	16
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24	262,72	--	6305	--	7125	1,85	44
		м3		262,72	--	6305	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта в самосвалы	24	40,73	39,71	977	953	182	--	--
		м3		0,82	6,99	20	168	97	0,02	1
37	Е010333-А5- 2	Перевозка ила, расстояние перевозки 5 км	1577	56,20	56,20	88627	88627	17725	--	--
		т		--	11,24	--	17725	100	0,24	372
38	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	10760	343,74	343,74	3698642	3698642	2315493	--	--
		м3		--	221,85	--	2387106	97	1,02	10975
39	Е0142-1-4	Устройство основания из бутового камня	273	217,92	137,99	59491	37670	26340	0,46	124
		м3		73,35	35,06	20025	9571	89	0,12	33
40	Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	491,4	783,05	--	384792	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0137-7-3	Устройство подготовки из щебня	64,1	2565,85	308,70	164471	19788	18931	0,91	58
		м3		127,58	118,53	8178	7598	120	0,55	35
42	Е0137-7-4	Устройство песчано-гравийной подготовки	19	2051,35	308,70	38976	5865	5611	0,91	17
		м3		127,58	118,53	2424	2252	120	0,55	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27044177	17630249			6331
			Тенге			879337	7671762			46515
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27044177				
	Материалы -		Тенге			870008				
	Всего заработная плата -		Тенге				8551098,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3953630				
	Местные материалы -		Тенге			3710954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8351617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1252743,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2123748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37519542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57022
		Сметная заработная плата -	Тенге				9803841,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37519542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57022
		Сметная заработная плата -	Тенге				9803841,00			
		РАЗДЕЛ 2.ГИДРОУЗЕЛ								
		УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА								
43	Е0142-2-2	**Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне откосов 1:3 и положе толщина слоя до 1 м**	7522,29	31,69	20,20	238392	151961	79869	0,03	246
		м3		4,91	7,02	36934	52806	89	0,02	173
44	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	7522,29	1440,00	--	10832098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-90-6	**Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную**	8849,59	10,22	--	90443	--	102200	0,07	575
		м2		10,22	--	90443	--	113	--	--
46	Е0142-21-1	**Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны**	8849,59	7,58	1,43	67080	12655	43082	0,03	278
		м2		4,93	0,54	43628	4779	89	--	24
47	С11011-139 2	**Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,0**	8849,59	245,00	--	2168150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0142-21-1	**Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля**	8849,59	7,58	1,43	67080	12655	43082	0,03	278
		м2		4,93	0,54	43628	4779	89	--	24
49	С11011-140 0	**Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0**	8849,59	223,00	--	1973459	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0142-21-1п рим	Устройство геокаркаса	8302,85	7,58	1,43	62936	11873	40421	0,03	261
		м2		4,93	0,54	40933	4484	89	--	22
51	Спрайс-лист ТОО"КазГео Бел"г.Кост анай 2010г	Геокаркас ГК KGS 406x488высота ребра ячейки 150мм на откосы плотины	8302,85	226,50	--	1880557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0142-4-4	Заполнение ячейки геокаркаса щебнем краном	1245,5	170,10	45,90	211854	57163	154697	0,79	989
		м3		124,20	15,36	154691	19126	89	0,05	65
53	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	1245,5	1380,00	--	1718790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных,призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпкенасухо	18864	25,41	21,75	479408	410366	192576	0,01	266
		м3		2,16	6,72	40746	126711	115	0,02	439
55	Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	24129,52	783,05	--	18894662	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЗАВЕС С Пк2+80 ПО								
56	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	11090	-23,43	-22,51	-259835	-249588	-90414	-0,01	-71
		м3		-0,92	-7,48	-10247	-82964	97	-0,03	-310
57	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	11090	-343,74	-343,74	-3812077	-3812077	-2386507	--	--
		м3		--	-221,85	--	-2460317	97	-1,02	-11312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водозяйственном строительстве	11090	-6,01	-6,01	-66611	-66611	-22417	--	--
		м3		--	-2,08	--	-23110	97	-0,01	-76
59	Е0101-24-10 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве	11090	-7,91	-7,91	-87726	-87726	-27627	--	--
		м3		--	-2,57	--	-28482	97	-0,01	-109
60	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля	4646	-7,58	-1,43	-35217	-6644	-22618	-0,03	-146
		м2		-4,93	-0,54	-22905	-2509	89	--	-13
61	Спрайс-лист ТОО"КазГео Бел"г.Кост анай 2011г	Геотекстиль ГТ KGS толщиной 3,00мм	4646	-88,89	--	-412969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны	2323	-7,58	-1,43	-17608	-3322	-11309	-0,03	-73
		м2		-4,93	-0,54	-11452	-1254	89	--	-6
63	С11011-139 2	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,0	2323	-245,00	--	-569135	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения из швеллера	0,0037	-14327,66	-4594,36	-53	-17	-15	-17,10	--
		т		-2902,50	-1541,87	-11	-6	90	-5,95	--
65	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0037	-75600,00	--	-280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	11090	-6,01	-6,01	-66611	-66611	-22417	--	--
		м3		--	-2,08	--	-23110	97	-0,01	-76
67	Е0101-24-10 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве/с перемещением до 30м/	11090	-15,82	-15,82	-175452	-175452	-55255	--	--
		м3		--	-5,14	--	-56964	97	-0,02	-218
68	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	11090	-27,88	-27,88	-309210	-309210	-53171	--	--
		м3		--	-4,94	--	-54815	97	-0,02	-220
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32872124	-4120585			2602
			Тенге			406390	-2520844			-11592
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29299703				
	Материалы -		Тенге			72717				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2114439,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20361971				
	Местные материалы -		Тенге			12579184				
		Накладные расходы -	Тенге			-2035806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1018
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-305371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1635834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28899732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10007
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2419809,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-53				
	Материалы -		Тенге			-25				
	Всего заработная плата -		Тенге				-16,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-15				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-72				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-19,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3572473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3786822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32686481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10007
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2419828,00			
		РАЗДЕЛ 3.ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕМЫЧКА								
69	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта /суглинка/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	42416	-29,63	-28,58	-1256761	-1212037	-434167	-0,01	-293
		м3		-0,99	-9,56	-41992	-405603	97	-0,04	-1485
70	**Е010333-А5- 1**	**Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	74228	-45,00	-45,00	-3340260	-3340260	-668052	--	--
		т		--	-9,00	--	-668052	100	-0,19	-14029
71	**Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07**	**Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	42416	-41,05	-36,81	-1741188	-1561344	-554491	-0,03	-1099
		м3		-3,74	-9,74	-158636	-413005	97	-0,03	-1360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-6338209	-6113641			-1391
			Тенге			-200628	-1486660			-16873
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6338209				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1687287,00			
	Местные материалы -		Тенге			-23940				
		Накладные расходы -	Тенге			-1656710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-828
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-248507,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-479695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8474614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19093
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1935794,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-8474614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19093
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1935794,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			53578092	7396022			7542
			Тенге			1085099	3664257			18050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50005672				
	Материалы -		Тенге			942725				
	Всего заработная плата -		Тенге				4749373,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24315601				
	Местные материалы -		Тенге			16266198				
		Накладные расходы -	Тенге			4659102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2330
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				698865,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3279886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57944660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27922
		Сметная заработная плата -	Тенге				5448238,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-53				
	Материалы -		Тенге			-25				
	Всего заработная плата -		Тенге				-16,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-15				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-72				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-19,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3572473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214348				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3786822				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61731409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27922
		Сметная заработная плата -	Тенге				5448219,00			
		ВСЕГО :	Тенге			61731409				

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтажные работы	61 731 409
Временные здания и сооружения 5.0,8%	2 469 256
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	370 388
Итого с временными зданиями сооружениями	64 200 665
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,2%	1 386 734
Затраты за выслугу лет 1%	642 007
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	256 803
Итого дополнительные затраты на на строительство	2 285 544
Итого с дополнительными затратами на строительство	66 486 209
Итого в базовых ценах 2001 года	66 486 209
Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775	148 500 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				2 970 003				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				151 470 168				
		Итого в текущих ценах				151 470 168				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				18 176 420				
		Сметная стоимость строительства				169 646 588				

Главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"_____**У.Дәлі**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____**Байменшин Е.Н.**

Начальник производственно-технического отдела-технадзор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **М. Бурлибаев**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Г. Соболев**