Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

**Акт государственной приемочной**
**комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

От "18" ноября 2015 г. п. Жартас

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства от "17" ноября 2015 г. № 207 в составе:

председателя – Бекниязв Б. заместитель председателя КВР МСХ

заместителя председателя – Жармагамбетов Т. исполнительный директор ТОО «МГТ-Проект»

членов комиссии - представителей:

Д. Абжанов - заместитель директора Карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Н. Бейсенбаев - главный специалист –государственный строительный инспектор Карагандинской области (по согласованию)

Т. Конкышов - главный специалист отдела государственного контроля и охраны водного фонда РГУ «Нура-Сарысуйское бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МСХ РК» (по согласованию)

А. Карин - заместитель акима Абайского района (по согласованию)

Б. Хабдулин - начальник РГУ по ЧС Абайского района, майор п/п службы (по согласованию)

Г. Даутпаева - руководитель Абайского районного управления по ЗПП (по согласованию)

Ж. Омирзак - директор ИП «Шахар», технадзор (по согласованию)

Б. Мамбетжанов - директор ТОО «Компания Нурай Строй», генеральный подрядчик

(по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком КВР МСХ предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области» по адресу: Карагандинская область, Абайский район, поселок Жартас

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Компания Нурай Строй»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «AD Group».

5. Исходные данные для проектирования выданы КВР МСХ.

6. Строительство осуществлялось по проекту индивидуальному №150.310

7. Проектно-сметная документация утверждена ДГП «Карагандагосэкпертиза» в г.Караганда №10-0652/11 от 22 декабря 2011 г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28 июнь 2012г.
окончание работ: 26 октября 2015г.
при продолжительности строительства 40 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акты освидетельства скрытых работ, акты выполненных работ, паспорта оборудований, сертификаты, акты лабораторных испытаний, исполнительные схемы.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Общая площадь участка – 545,34га;
Дамба: длина – 2 410 м.
ширина по гребню – 8,6 м.
Правобережный водосброс – расход 384,3 $м^3/с$.
Центральный водосброс – расход 306,6 $м^3/с$.
Левобережный водосброс – расход 384,3 $м^3/с$.
Эксплуатационная контора – общая площадь 680,31 $м^2$
Контрольно-пропускной пункт №1 – общая площадь 61,0 $м^2$
Контрольно-пропускной пункт №2 – общая площадь 61,0 $м^2$
Уровнемер – 1шт.
Рыбозагродитель №1 – длина 8 м.
Рыбозагродитель №2 – длина 9 м.
Автомобильная дорога по дамбе – длина 2 400 м.
ширина 3,0 м.
Автомобильная дорога - длина 358 м.
- ширина 5,0 м.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Эксплуатационная контора: конструктивная схема представляет собой здание с кирпичными стенами, состоящее из продольных и поперечных стен и перекрытий, взаимно связанных между собой;

количество этажей – 2;

Контрольно-пропускной пункт №1: конструктивная схема представляет собой здание с кирпичными стенами, состоящее из продольных и поперечных стен и перекрытий, взаимно связанных между собой;

количество этажей – 2;

Контрольно-пропускной пункт №2: конструктивная схема представляет собой здание с кирпичными стенами, состоящее из продольных и поперечных стен и перекрытий, взаимно связанных между собой;

количество этажей – 1;

Автомобильная дорога: тип дорожной одежды – облегченный, вид покрытия – асфальтобетон, число полос движения – 1, категория дороги – VI-в;

Правобережный водосброс: количество шлюзов -2, подъемный механизм – спаренные тельфера с свободным ходом грузоподъемностью 2х16 т.;

Центральный водосброс: количество шлюзов -3, подъемный механизм – козловой кран грузоподъемностью 2х12,5т.;

Левобережный водосброс: количество шлюзов -7, подъемный механизм – спаренные тельфера с свободным ходом грузоподъемностью 2х10 т.;

Рыбозагородитель №1: тип – воздушно-пузырьковый;

Рыбозагородитель №2: тип – воздушно-пузырьковый;

Уровнемер: ультразвуковой УДМ-110, максимальная глубина – 11 м.;

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:

по проекту 15 (пятнадцать) единиц;

фактически 15 (пятнадцать) единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 1 332 461,85 тыс. тенге;

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленная к приемке «Реконструкция Жартасского Водохранилища Карагандинской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Б.Бекниязов _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Т.Жармаганбетов _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Д.Абжанов _____

Н. Бейсенбаев _____

Т. Конкышов _____

А. Карий _____

Б.Хабдулин _____

Г. Даутпаева _____

Ж. Омирзак _____

Б. Мамбетжанов _____

Исходящий номер: 29-14/ЗТ-А-95 от 11.12.2020

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA
JÁNE TABIǴI RESÝRSTAR
MINISTRLIGI

SÝ RESÝRSTARY KOMITETI

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ПО
ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

010000, Nur-Sultan q., Máńgilik El dańǵyly, 8
"Mınıstrlikter úıi"
tel.: +(7172) 74-92-43, 74-98-53

010000, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел 8,
«Дом Министерств»
тел: (7172) 74-92-43, 74-98-53

_____ № _____

**Директору**
**ТОО «Компания НурайСтрой»**
**Акмагамбетову Ж.**

*На №435/10 от 29 ноября 2020 года*

Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев вышеуказанное письмо, подтверждает, что ТОО «Компания НурайСтрой» выполнил строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция Жартаского водохранилища в Карагандинской области» в качестве генерального подрядчика. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году.

Дополнительно сообщаем, что в случае несогласия с нашим ответом, в соответствии со статьей 12, 14 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать данное письмо.

**Заместитель Председателя** **С. Сейсенов**

*Е. Утегенов*
*74-98-59*

Подпись файла верна. Документ подписан(а) СЕЙСЕНОВ СЕМБАЙ БАЙМЕНОВИЧ

# Счет-фактура 95 от 23 Августа 2013 г.

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
*(государство, регион, область, город, район)*
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
**Грузоотправитель:**
*ИИН/БИН, наименование и адрес*
**Грузополучатель:**
*ИИН/БИН, наименование и адрес*
**Получатель:** Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"
ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед изм | Количество (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За август 2013г | тенге | 1 | 15171836.61 | 15171836.61 | 12 % | 1820620.39 | 16992457.00 | ----- | ----- |
| **Всего по счету:** | | | | | **15171836.61** | | **1820620.39** | **16992457.00** | | **----** |

**Руководитель:**
Байменшин Ерлан Нурпеисович
(ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер:**
Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)**
Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

# Счет-фактура 95 от 23 Августа 2013 г.

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель:**

ИИН/БИН, наименование и адрес

**Грузополучатель:**

ИИН/БИН, наименование и адрес

**Получатель:** Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед изм | Количество (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За август 2013г | тенге | 1 | 15171836.61 | 15171836.61 | 12 % | 1820620.39 | 16992457.00 | ----- | ----- |
| **Всего по счету:** | | | | | **15171836.61** | | **1820620.39** | **16992457.00** | | ----- |

**Руководитель:**

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер:**

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Компания-НурайСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

**Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)**

Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна

(должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

# Счет-фактура 95 от 23 Августа 2013 г.

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № *(государство, регион, область, город, район)*

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель:** *ИИН/БИН, наименование и адрес*

**Грузополучатель:** *ИИН/БИН, наименование и адрес*

**Получатель:** Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед изм | Количество (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За август 2013г | тенге | 1 | 15171836.61 | 15171836.61 | 12 % | 1820620.39 | 16992457.00 | ----- | ----- |
| **Всего по счету:** | | | | | **15171836.61** | | **1820620.39** | **16992457.00** | | ----- |

**Руководитель:**
Байменшин Ерлан Нурпеисович
(ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер:**
Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)**
Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна
(должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»
Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: ТОО «Компания - НурайСтрой»
010000, г. Астана, район Алматы
ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 1 282 803 350 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:
а) с начала года 213 404 190,00 тенге
б) за отчетный месяц 16 992 457,00 тенге

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **53** | **17.05.2012г.** | **53-д** | **14.05.2013г** | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм | Стоимость ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Кол-во | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 431 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области | - | 1 145 360 133,93 | 290 997 754,55 | 4 551 550,98 | 286 446 203,57 | 175 367 618,75 | 190 539 455,36 | 0 | 10 620 285,63 | 190 539 455,36 |
| 168 | НДС 12% | | 137 443 216,07 | 34 919 730,55 | 546 186,12 | 34 373 544,43 | 21 044 114,25 | 22 864 734,64 | 0 | 1 274 434,28 | 22 864 734,64 |
| | **ИТОГО:** | - | **1 282 803 350,00** | **325 917 485,10** | **5 097 737,10** | **320 819 748,00** | **196 411 733,00** | **213 404 190,00** | **0** | **11 894 719,90** | **213 404 190,00** |
| | | | | | | | | | | | |

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ Е. Хусаинов

**Генеральный подрядчик:**
Директор ТОО «Компания – НурайСтрой» _____ Е. Байменшин

**Заказчик:**
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МОО РК _____ Б. Шаханов

Руководитель управления эксплуатации и
развития гидротехнических сооружений _____ Е. Кульжанбеков

**Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области**

**Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МОО РК"**

**Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"**

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
## за август 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М50 | 28,35 | 187,98 | 15,94 | 5329 | 452 | 1370 | 0,24 | 7 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 982 | 169 | 119 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 28,35 | 24,75 | 0,22 | 702 | 6 | 246 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 204 | 3 | 119 | -- | -- |
| 3 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой из Техноэласта ЭПП | 28,35 | 37,08 | 0,99 | 1051 | 28 | 404 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 329 | 11 | 119 | -- | -- |
| 4 | Спрайслист ТОО"ТехноНиколь"г.Астана 2011г. | Техноэласт ЭПП | 31,185 | 327,19 | -- | 10203 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 28,35 | 189,45 | 4,72 | 5371 | 134 | 2451 | 0,40 | 11 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 2009 | 50 | 119 | 0,01 | -- |
| 6 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 3,504 | 14600,00 | -- | 51159 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0108-6-1 | Кладка под стойки кровли из кирпича марки 100 на растворе М75 | 0,2599 | 9347,04 | 335,84 | 2429 | 87 | 253 | 4,54 | 1 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 182 | 33 | 118 | 0,61 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0112-15-3к=2 к объему | Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя и деревянные конструкции по узлу 11,12 | 4,8812 | 129,48 | 0,99 | 632 | 5 | 70 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 57 | 2 | 119 | -- | -- |
| 9 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,469 | 21304,82 | 334,28 | 9992 | 157 | 1983 | 22,10 | 10 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 1593 | 59 | 120 | 0,62 | -- |
| 10 | Е0110-49-1 | Укладка по фермам прогонов из досок | 0,471 | 19243,43 | 311,18 | 9064 | 147 | 1376 | 13,20 | 6 |
| | | м3 | | 2317,50 | 117,00 | 1092 | 55 | 120 | 0,57 | -- |
| 11 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 0,109 | 20617,97 | 309,62 | 2247 | 34 | 336 | 13,80 | 2 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 267 | 13 | 120 | 0,57 | -- |
| 12 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,049 | 573,75 | 28,11 | 602 | 29 | 169 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 130 | 11 | 120 | 0,05 | -- |
| 13 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 29,09 | 20,48 | 0,91 | 596 | 26 | 175 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 136 | 10 | 120 | -- | -- |
| 14 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 48,4 | 131,98 | 0,55 | 6388 | 27 | 388 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 314 | 10 | 120 | -- | -- |
| 15 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 54,8 | 1267,99 | 8,20 | 69486 | 449 | 18000 | 1,71 | 94 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 14958 | 169 | 119 | 0,02 | 1 |
| 16 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /капельник, карнизная планка,планка коньковая/ из листовой оцинкованной стали/узел 11/ | 6,36 | 715,87 | 1,24 | 4553 | 8 | 1163 | 0,97 | 6 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 975 | 3 | 119 | -- | -- |
| 17 | Е0112-9-2 | Устройство подвесных желобов/узел 11/ | 5,5 | 242,53 | 1,22 | 1334 | 7 | 292 | 0,28 | 2 |
| | | м | | 44,10 | 0,45 | 243 | 2 | 119 | -- | -- |
| 18 | СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г. | Желоб водосточный | 5,5 | 262,43 | -- | 1443 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г. | Держатель для желоба | 7 | 135,45 | -- | 948 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г. | Заглушка желоба | 1 | 156,61 | -- | 157 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005прим | Облицовка карниза металлосайдингом ОЦ0,8/узел 11/ | 7,9 | 1463,59 | 18,49 | 11562 | 146 | 8224 | 5,91 | 47 |
| | | м2 | | 986,89 | 4,54 | 7796 | 36 | 105 | 0,02 | -- |
| 22 | Спрайс-листТорговая сетьг.Караганда 2011г | Металлосайдинг | 7,9 | 761,89 | -- | 6019 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков/узел 13/ | 1 | 596,20 | 3,73 | 596 | 4 | 48 | 0,23 | -- |
| | | м | | 39,15 | 1,40 | 39 | 1 | 119 | 0,01 | -- |
| 24 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 1 | 530,00 | -- | 530 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Герметик силиконовый | 0,15 | 3590,00 | -- | 539 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/опорная труба ММ1/ | 0,0088 | 175710,10 | 1826,10 | 1553 | 16 | 109 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 72 | 6 | 140 | 3,37 | -- |
| 27 | Е0115-67-1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом в чердачном помещении на Н=0,5м (лист3 прим.п.10) | 10,56 | 8,40 | 0,23 | 89 | 2 | 88 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 7,88 | 0,09 | 83 | 1 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,878 | 4518,00 | -- | 3969 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г. | Мембрана Изоспан-А | | | | | | | | |
| | | шт | 10,56 | 59,26 | -- | 626 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0110-23-3 | Установка лаза, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | 0,48 | 235,39 | 31,85 | 113 | 15 | 117 | 1,15 | 1 |
| | | | | 190,80 | 12,04 | 92 | 6 | 120 | 0,06 | -- |
| 31 | С12064-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | | | | | | | | |
| | | м2 | 0,48 | 12300,00 | -- | 5904 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 215186 | 1779 | | | 195 |
| | | | Тенге | | | 31552 | 649 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 215186 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 94362 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 81497 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5996 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5589 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15147 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 267596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 216 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37790 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 267596 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | 1-ЭТАЖ. ТИП 1 | | | | | | | | |
| 32 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | | | | | | | | |
| | | м2 | 32,22 | 95,30 | 2,62 | 3071 | 84 | 456 | 0,07 | 2 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 339 | 32 | 123 | -- | -- |
| 33 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,8664 | 9275,08 | -- | 35861 | -- | 2696 | 3,66 | 14 |
| | | | | 567,00 | -- | 2192 | -- | 123 | -- | -- |
| 34 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,0693 | 5239,08 | 327,33 | 363 | 23 | 146 | 11,60 | 1 |
| | | | | 1890,00 | 123,75 | 131 | 9 | 105 | 0,60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0693 | 41200,00 | -- | 2854 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | |
| 36 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 4,34 | 95,30 | 2,62 | 414 | 11 | 61 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 46 | 4 | 123 | -- | -- |
| 37 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5 | 0,3038 | 9275,08 | -- | 2818 | -- | 212 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 172 | -- | 123 | -- | -- |
| | | 2 ЭТАЖ | | | | | | | | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 22,9 | 385,43 | 13,43 | 8826 | 308 | 2018 | 0,45 | 10 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 1525 | 115 | 123 | 0,02 | 1 |
| 39 | Е0111-11-6к=18 к объему на толщину слоя | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 110мм/ | 412,2 | 65,56 | 0,67 | 27024 | 276 | 446 | -- | 2 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 260 | 103 | 123 | -- | -- |
| 40 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 22,9 | 250,66 | 9,95 | 5740 | 228 | 1576 | 0,36 | 8 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1195 | 86 | 123 | 0,02 | -- |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 41 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 1,55 | 385,43 | 13,43 | 597 | 21 | 137 | 0,45 | 1 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 103 | 8 | 123 | 0,02 | -- |
| 42 | Е0111-11-6к=10 к объему на толщину слоя | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 70мм/ | 15,5 | 65,56 | 0,67 | 1016 | 10 | 17 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 10 | 4 | 123 | -- | -- |
| 43 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной20 мм | 1,55 | 250,66 | 9,95 | 389 | 15 | 107 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 81 | 6 | 123 | 0,02 | -- |
| 44 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 1,55 | 340,45 | 18,42 | 528 | 29 | 177 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 133 | 11 | 123 | 0,03 | -- |
| 45 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 1,55 | 232,19 | 9,05 | 360 | 14 | 103 | 0,25 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 79 | 5 | 123 | 0,02 | -- |
| 46 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм | 1,55 | 121,68 | 9,38 | 189 | 15 | 100 | 0,24 | -- |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 76 | 5 | 123 | 0,02 | -- |
| 47 | Е0111-7-1 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 1,55 | 24,68 | 0,62 | 38 | 1 | 39 | 0,13 | -- |
| | | м2 | | 20,00 | 0,23 | 31 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | |
| 48 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетонатолщиной 20 мм | 12,46 | 385,43 | 13,43 | 4802 | 167 | 1098 | 0,45 | 6 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 830 | 63 | 123 | 0,02 | -- |
| 49 | Е0111-11-6к=8 к объему на толщину слоя | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 60мм/ | 99,68 | 65,56 | 0,67 | 6535 | 67 | 108 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 63 | 25 | 123 | -- | -- |
| 50 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 12,46 | 250,66 | 9,95 | 3123 | 124 | 857 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 650 | 47 | 123 | 0,02 | -- |
| 51 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 12,46 | 340,45 | 18,42 | 4242 | 230 | 1423 | 0,42 | 5 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 1071 | 86 | 123 | 0,03 | -- |
| 52 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 12,46 | 232,19 | 9,05 | 2893 | 113 | 831 | 0,25 | 3 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 634 | 42 | 123 | 0,02 | -- |
| 53 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 12,46 | 121,68 | 9,38 | 1516 | 117 | 802 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 608 | 44 | 123 | 0,02 | -- |
| 54 | Е0111-7-1 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 12,46 | 24,68 | 0,62 | 308 | 8 | 310 | 0,13 | 2 |
| | | м2 | | 20,00 | 0,23 | 249 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 113506 | 1860 | | | 65 |
| | | | Тенге | | | 10478 | 698 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 113506 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7130 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11175 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2854 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 91185 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2058 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7634 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 134860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13233 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 134860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13233 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 55 | Е0115-64-2 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 61,27 | 127,56 | 1,42 | 7816 | 87 | 4624 | 0,45 | 28 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 4370 | 33 | 105 | -- | -- |
| 56 | Е0115-152-1 | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | 36,56 | 17,43 | 0,12 | 637 | 4 | 529 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 502 | 2 | 105 | -- | -- |
| 57 | Е0115-180-2 | **Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску** | 24,71 | 200,36 | 1,65 | 4951 | 41 | 653 | 0,15 | 4 |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 606 | 16 | 105 | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 58 | Е0115-61-1 | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | 186,52 | 253,59 | 3,39 | 47300 | 631 | 23055 | 0,65 | 121 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 21823 | 134 | 105 | 0,05 | 9 |
| 59 | Е0115-152-1 | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | 81,79 | 17,43 | 0,12 | 1425 | 10 | 1183 | 0,09 | 8 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 1123 | 4 | 105 | -- | -- |
| 60 | Е0115-180-1 | **Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску** | 75,21 | 197,34 | 1,19 | 14842 | 89 | 1795 | 0,14 | 10 |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 1676 | 34 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 76971 | 863 | | | 174 |
| | | | **Тенге** | | | 30100 | 223 | | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 76971 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20428 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30323 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 25580 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31839 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4776 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6529 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 115338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 200 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35099 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 115338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 200 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35099 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **405663** | **4502** | | | 434 |
| | | | **Тенге** | | | **72129** | **1570** | | | 16 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 405663 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 121920 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 73699 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 84351 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 122761 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 82822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12423 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29309 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 517794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86122 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 517794 | | | | |

## КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2

### ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Е0101-24-1** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)** | 6,8 | 7,91 | 7,91 | 54 | 54 | 17 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 17 | 97 | 0,01 | -- |
| 2 | **Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/** | 6,8 | 24,90 | 24,90 | 169 | 169 | 53 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 8,08 | -- | 55 | 97 | 0,03 | -- |
| 3 | **Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях** | 58,97 | 47,69 | 45,38 | 2812 | 2676 | 883 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | 2,24 | 13,20 | 132 | 778 | 97 | 0,05 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,7691 | 262,72 | -- | 465 | -- | 525 | 1,85 | 3 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 465 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е010333-А2-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | 111,3575 | 26,00 | 26,00 | 2895 | 2895 | 579 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,20 | -- | 579 | 100 | 0,11 | 12 |
| 6 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 65,77 | 3,79 | 3,24 | 249 | 213 | 102 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 32 | 74 | 97 | -- | -- |
| 7 | Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки котлована и траншей | 42,6 | 47,69 | 45,38 | 2032 | 1933 | 638 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | 2,24 | 13,20 | 96 | 562 | 97 | 0,05 | 2 |
| 8 | С010333-А2-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | 70,29 | 26,00 | -- | 1828 | -- | 366 | 0,11 | 8 |
| | | т | | 5,20 | -- | 366 | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5мещении 2 группы грунтов до 5 м | 34,08 | 6,48 | 6,48 | 221 | 221 | 70 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 72 | 97 | 0,01 | -- |
| 10 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 34,08 | 3,20 | 3,20 | 109 | 109 | 34 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 35 | 97 | -- | -- |
| 11 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,52 | 134,10 | -- | 1143 | -- | 1291 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1143 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 34,08 | 21,55 | 4,52 | 734 | 154 | 563 | 0,11 | 4 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 580 | -- | 97 | -- | -- |
| 13 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 4,58136 | 1440,00 | -- | 6597 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 19307 | 8425 | | | 25 |
| | | | Тенге | | | 2813 | 2173 | | | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19307 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4985 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6608 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1828 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5121 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 768 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 25894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5754 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 25894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5754 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 14 | Е0108-3-2 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | 2,9738 | 2254,27 | 100,89 | 6704 | 300 | 568 | 0,85 | 3 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 368 | 114 | 118 | 0,18 | 1 |
| 15 | Е0127-72-1 | **Розлив вяжущих материалов** | 0,074345 | 40097,59 | 339,59 | 2981 | 25 | 14 | 0,58 | -- |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 10 | 133 | 0,58 | -- |
| 16 | Е0107-1-1 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т** | 2 | 302,09 | 197,24 | 604 | 394 | 483 | 0,65 | 1 |
| | | шт | | 104,85 | 67,51 | 210 | 135 | 140 | 0,25 | -- |
| 17 | Е0107-1-2 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т** | 10 | 408,67 | 272,99 | 4087 | 2730 | 3222 | 0,83 | 8 |
| | | шт | | 135,68 | 94,48 | 1357 | 945 | 140 | 0,36 | 4 |
| 18 | Е0107-1-3 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т** | 2 | 626,36 | 424,53 | 1253 | 849 | 984 | 1,21 | 2 |
| | | шт | | 201,83 | 149,49 | 404 | 299 | 140 | 0,61 | 1 |
| 19 | С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-2002 К=1,36 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые** | 0,44 | 23256,00 | -- | 10233 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-2002 К=1,13 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые | 5,62 | 19323,00 | -- | 108595 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 6,06 | 381,00 | -- | 2309 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 19 | 358,49 | 172,69 | 6811 | 3281 | 3631 | 0,48 | 9 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 1449 | 1144 | 140 | 0,24 | 5 |
| 23 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 18 | 512,56 | 243,37 | 9226 | 4381 | 4837 | 0,67 | 12 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 1924 | 1531 | 140 | 0,34 | 6 |
| 24 | Е0107-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 10 | 1117,27 | 598,40 | 11173 | 5984 | 5736 | 1,18 | 12 |
| | | шт | | 195,53 | 214,16 | 1955 | 2142 | 140 | 0,91 | 9 |
| 25 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 6,809 | 11000,00 | -- | 74899 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 1,655 | 10600,00 | -- | 17543 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | 6,79 | 10200,00 | -- | 69258 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /см. прим. п.5 лист18/ | 15,254 | 381,00 | -- | 5812 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В10 /монолитные заделки/ | 1,46 | 9498,80 | 311,32 | 13868 | 455 | 856 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 644 | 172 | 105 | 0,57 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 1,46 | 276,00 | -- | 403 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15 Фм-1, Фм-2 | 0,5 | 1817,75 | 95,97 | 909 | 48 | 424 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 386 | 18 | 105 | 0,18 | -- |
| 32 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 0,02992 | 147801,76 | 587,63 | 4422 | 18 | 629 | 118,00 | 4 |
| | | 1т | | 19800,00 | 222,75 | 592 | 7 | 105 | 1,08 | -- |
| 33 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,0212 | 3792,87 | 304,24 | 80 | 6 | 77 | 20,00 | -- |
| | | 1т | | 3330,00 | 114,75 | 71 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 34 | С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм | 1 | 1710,00 | -- | 1710 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная из цементно-по раствора сост. 1:2 стен, фундаментов на отм. -0,02 | 14,854 | 324,68 | 4,19 | 4823 | 62 | 1045 | 0,38 | 6 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 862 | 23 | 118 | 0,01 | -- |
| 36 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 87,972 | 245,44 | 3,82 | 21592 | 336 | 4027 | 0,21 | 19 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3286 | 127 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 379294 | 18869 | | | 82 |
| | | | Тенге | | | 13507 | 6669 | | | 27 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 379294 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26025 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 20177 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 120538 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 200355 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3980 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24350 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 430177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24156 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 430177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24156 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **398602** | **27294** | | | **107** |
| | | | **Тенге** | | | **16320** | **8842** | | | **45** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **398602** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **26025** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **25162** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **120538** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **206963** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1828** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **31654** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4748** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **25815** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **456071** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **168** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **29910** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **456071** | | | | |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА

## КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Е0112-17-1** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М50** | **223,44** | **187,98** | **15,94** | **42002** | **3562** | **10798** | **0,24** | **54** |
| | | **м2** | | **34,65** | **5,96** | **7742** | **1332** | **119** | **0,03** | **7** |
| **2** | **Е0112-16-1** | **Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер** | **223,44** | **24,75** | **0,22** | **5529** | **49** | **1938** | **0,04** | **10** |
| | | **м2** | | **7,20** | **0,09** | **1609** | **20** | **119** | **--** | **--** |
| **3** | **Е0112-15-3** | **Устройство прокладной пароизоляции в один слой из Техноэласта ЭПП** | **223,44** | **37,08** | **0,99** | **8285** | **221** | **3183** | **0,07** | **16** |
| | | **м2** | | **11,59** | **0,38** | **2590** | **85** | **119** | **--** | **--** |
| **4** | **Спрайслист ТОО"Технониколь "г.Астана 2011г.** | **Техноэласт ЭПП** | **245,784** | **327,19** | **--** | **80418** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **5** | **Е0112-13-3** | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **223,44** | **189,45** | **4,72** | **42330** | **1055** | **19320** | **0,40** | **90** |
| | | **м2** | | **70,88** | **1,78** | **15837** | **398** | **119** | **0,01** | **2** |
| **6** | **С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие** | **32,220048** | **14600,00** | **--** | **470413** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0114-34-1** | **Покрытие пленкой стен и кровель** | **223,44** | **72,38** | **0,07** | **16173** | **16** | **4401** | **0,12** | **27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 18,56 | 0,02 | 4147 | 4 | 106 | -- | -- |
| 8 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек | 223,44 | 206,03 | 15,94 | 46036 | 3562 | 10798 | 0,24 | 54 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 7742 | 1332 | 119 | 0,03 | 7 |
| 9 | Е0112-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения | 3351,6 | 7,26 | 0,14 | 24324 | 469 | 638 | -- | 3 |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 369 | 168 | 119 | -- | 1 |
| 10 | Е0108-6-1 | Кладка под стойки кровли из кирпича марки 100 на растворе | 0,45486 | 9347,04 | 335,84 | 4252 | 153 | 443 | 4,54 | 2 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 318 | 57 | 118 | 0,61 | -- |
| 11 | Е0112-15-3к=2 к | Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный | 3,06 | 167,36 | 0,99 | 512 | 3 | 44 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 35 | 1 | 119 | -- | -- |
| 12 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 5,98 | 21421,23 | 334,28 | 128099 | 1999 | 25285 | 22,10 | 132 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 20317 | 753 | 120 | 0,62 | 4 |
| 13 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 0,07 | 20617,97 | 309,62 | 1443 | 22 | 216 | 13,80 | 1 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 172 | 8 | 120 | 0,57 | -- |
| 14 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, | 7,23 | 573,75 | 28,11 | 4148 | 203 | 1165 | 0,78 | 6 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 895 | 76 | 120 | 0,05 | -- |
| 15 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по | 100 | 20,48 | 0,91 | 2048 | 91 | 602 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 468 | 34 | 120 | -- | -- |
| 16 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по | 360 | 131,98 | 0,55 | 47513 | 198 | 2886 | 0,04 | 15 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 2333 | 72 | 120 | -- | -- |
| 17 | Е0114-34-1 | Покрытие пленкой стен и кровель | 360 | 72,38 | 0,07 | 26058 | 25 | 7090 | 0,12 | 44 |
| | | м2 | | 18,56 | 0,02 | 6682 | 7 | 106 | -- | -- |
| 18 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 360 | 1267,99 | 8,20 | 456478 | 2952 | 118251 | 1,71 | 616 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 98262 | 1109 | 119 | 0,02 | 5 |
| 19 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов /Анкер А1/ | 0,1232 | 13010,10 | 1826,10 | 1603 | 225 | 1516 | 42,70 | 5 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 998 | 85 | 140 | 3,37 | -- |
| 20 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,1232 | 50900,00 | -- | 6271 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 2 | 3081,19 | 81,61 | 6162 | 163 | 2387 | 6,08 | 12 |
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 1926 | 63 | 120 | 0,15 | -- |
| 22 | С12065-11 | Коробки и импосты оконные размером 96х36; 96х26 мм | 23,2 | 203,00 | -- | 4710 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие** | 1,80375 | 5240,00 | -- | 9452 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0112-10-1 | **Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** | 13,64 | 715,87 | 1,24 | 9764 | 17 | 2495 | 0,97 | 13 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 2090 | 6 | 119 | -- | -- |
| 25 | Е0110-23-3 | **Установка лаза, площадь проема до 3 м2** | 0,64 | 235,39 | 31,85 | 151 | 20 | 156 | 1,15 | 1 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 122 | 8 | 120 | 0,06 | -- |
| 26 | С12064-6 | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П** | 0,64 | 12300,00 | -- | 7872 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 1452045 | 15005 | | | 1104 |
| | | | **Тенге** | | | 174654 | 5619 | | | 28 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1452045 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 591869 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 180273 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 579135 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 91383 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 213611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32042 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 99939 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1765595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1239 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212314 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1765595 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | |
| 27 | Е0110-91-8 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1** | 38,56 | 348,93 | 18,88 | 13455 | 728 | 8217 | 1,02 | 39 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 6594 | 253 | 120 | 0,03 | 1 |
| 28 | Е0110-91-6 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-2** | 5,67 | 346,04 | 18,87 | 1962 | 107 | 972 | 0,82 | 5 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 774 | 36 | 120 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК-4 | 1,4 | 498,09 | 19,17 | 697 | 27 | 398 | 1,38 | 2 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 323 | 9 | 120 | 0,03 | -- |
| 30 | С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка | 44,23 | 9940,00 | -- | 439646 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 1,4 | 5240,00 | -- | 7336 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих | 1,85 | 498,09 | 19,17 | 921 | 35 | 526 | 1,38 | 3 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 427 | 11 | 120 | 0,03 | -- |
| 33 | Е0110-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | 2,2 | 328,76 | 20,41 | 723 | 45 | 347 | 0,74 | 2 |
| | | м2 | | 124,24 | 7,13 | 273 | 16 | 120 | 0,03 | -- |
| 34 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 1,85 | 5240,00 | -- | 9694 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 2,2 | 12700,00 | -- | 27940 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0110-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 В-2 | 4,28 | 348,93 | 18,88 | 1493 | 81 | 912 | 1,02 | 4 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 732 | 28 | 120 | 0,03 | -- |
| 37 | С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 4,28 | 6920,00 | -- | 29618 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е0110-22-2 | **Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** | 45,63 | 233,47 | 5,58 | 10653 | 255 | 5266 | 0,59 | 27 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 4292 | 97 | 120 | 0,01 | -- |
| 39 | С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм** | 12,57 | 3680,00 | -- | 46258 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 590397 | 1277 | | | 81 |
| | | | **Тенге** | | | 13415 | 450 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 590397 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14164 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13866 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 560491 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1049 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2496 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36422 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 643458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16361 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 643458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16361 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 40 | Е0115-64-2 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 140,99 | 127,56 | 1,42 | 17985 | 200 | 10640 | 0,45 | 63 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 10057 | 76 | 105 | -- | -- |
| 41 | Е0115-64-4 | **Шпатлевка из сухих растворных смесей потолков** | 180,11 | 141,00 | 3,94 | 25396 | 710 | 19592 | 0,55 | 100 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 18391 | 268 | 105 | 0,01 | 1 |
| 42 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | **Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе** | 19,51 | 670,87 | 2,86 | 13089 | 56 | 5797 | 1,63 | 32 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 5503 | 18 | 105 | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0115-61-1 | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | | | | | | | | |
| | | | **1051,1** | **253,59** | **3,39** | **266548** | **3558** | **129922** | **0,65** | 683 |
| | | м2 | | **117,00** | **0,72** | **122979** | **757** | **105** | **0,05** | 53 |
| 44 | Е0115-61-3 | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен** | | | | | | | | |
| | | | **65,82** | **315,62** | **4,07** | **20774** | **268** | **9444** | **0,74** | 49 |
| | | м2 | | **135,68** | **0,97** | **8930** | **64** | **105** | **0,05** | 3 |
| 45 | Е0115-64-3 | **Шпатлевка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен** | | | | | | | | |
| | | | **619,56** | **112,08** | **3,43** | **69440** | **2125** | **48816** | **0,46** | 282 |
| | | м2 | | **73,73** | **1,31** | **45680** | **812** | **105** | **0,01** | 4 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **413231** | **6917** | | | 1209 |
| | | | **Тенге** | | | **211540** | **1995** | | | 62 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **413231** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **24075** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **213535** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **170700** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **224212** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **33632** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **38247** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **675690** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **247167** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **675690** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **247167** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2455673** | **23199** | | | 2395 |
| | | | **Тенге** | | | **399609** | **8065** | | | 92 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2455673** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **630108** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **407673** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1139626** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **263131** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **454462** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **68169** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **174608** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3084743** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **475842** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **3084743** | | | | |

**ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УЗЕЛ1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 412 | 37,80 | -- | 15574 | -- | 15574 | 0,26 | 108 |
| | | м2 | | 37,80 | -- | 15574 | -- | 100 | -- | -- |
| 2 | Е0142-12-1 | Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В30 | 41,2 | 17530,49 | 958,81 | 722256 | 39503 | 60591 | 8,52 | 351 |
| | | м3 | | 1384,31 | 268,10 | 57034 | 11046 | 89 | 0,90 | 37 |
| 3 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 412 | 45,60 | 1,49 | 18786 | 613 | 19048 | 0,26 | 106 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 17910 | 232 | 105 | -- | 1 |
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,5526 | 41200,00 | -- | 22767 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 412 | 134,00 | -- | 55208 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | 824 | 36,00 | -- | 29664 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРИМЕЧАНИЕ П. 3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | 800 | 37,80 | -- | 30240 | -- | 30240 | 0,26 | 210 |
| | | м2 | | 37,80 | -- | 30240 | -- | 100 | -- | -- |
| | | УЗЕЛ 3(ПРИМЕЧАНИЕ П. 4) | | | | | | | | |
| 8 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | 420 | 37,80 | -- | 15876 | -- | 15876 | 0,26 | 110 |
| | | м2 | | 37,80 | -- | 15876 | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 280 | 63,98 | 0,09 | 17914 | 25 | 23947 | 0,34 | 96 |
| | | м | | 61,07 | 0,02 | 17098 | 7 | 140 | -- | -- |
| 10 | Е0142-12-1 | Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В30 | 42 | 17530,49 | 958,81 | 736280 | 40270 | 61767 | 8,52 | 358 |
| | | м3 | | 1384,31 | 268,10 | 58141 | 11260 | 89 | 0,90 | 38 |
| 11 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 420 | 45,60 | 1,49 | 19151 | 625 | 19418 | 0,26 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 18257 | 236 | 105 | -- | 1 |
| 12 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,4767 | 41200,00 | -- | 19640 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 42 | 134,00 | -- | 5628 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | 840 | 36,00 | -- | 30240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ФУНДАМЕНТЫ Оф1-Оф3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | 247,32 | 37,80 | -- | 9349 | -- | 9349 | 0,26 | 65 |
| | | м2 | | 37,80 | -- | 9349 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1748574 | 81035 | | | 1512 |
| | | | Тенге | | | 239479 | 22781 | | | 77 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1748574 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 488538 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 262260 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 102311 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 837210 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 255811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 128 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 38372 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 120263 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2124648 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1717 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 300632 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2124648 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1717 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 300632 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1748574 | 81035 | | | 1512 |
| | | | Тенге | | | 239479 | 22781 | | | 77 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1748574 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 488538 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 262260 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 102311 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 837210 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 255811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 128 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 38372 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 120263 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2124648 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1717 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 300632 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2124648 | | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе оборудование | 0 |
| В том числе строительно монтажные работы | 6 183 256 |
| Временные здания и сооружения 5.0,8% | 247 330 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 37 100 |
| Итого с временными зданиями сооружениями | 6 430 586 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,2% | 138 901 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 64 306 |
| Затраты на дополнительные отпуска0,4% | 25 722 |
| Итого дополнительные затраты на на строительство | 228 929 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство | 6 659 515 |
| Итого в базовых ценах 2001 года | 6 659 515 |
| Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775 | 14 874 349 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 297 487 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей | 15 171 836 |
| **Итого в текущих ценах** | **15 171 836** |
| **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | **1 820 620** |
| **Сметная стоимость строительства** | **16 992 457** |

**Главный инженер**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"** _____ **У.Дәлі**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Компания Нурай Строй"**
_____ **Байменшин Е.Н.**

**Начальник производственно-технического отдела-технадзор**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**
_____ **М. Бурлибаев**

**Директор Карагандинского филиала**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**
_____ **Г. Соболев**

# Счет-фактура 113 от 30 Сентября 2013 г.

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель:**

ИИН/БИН, наименование и адрес

**Грузополучатель:**

ИИН/БИН, наименование и адрес

**Получатель:** Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед изм | Количество (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За сентябрь 2013г | тенге | 1 | 47312132.14 | 47312132.14 | 12 % | 5677455.86 | 52989588.00 | ----- | ---- |
| **Всего по счету:** | | | | | **47312132.14** | | **5677455.86** | **52989588.00** | | **----** |

**Руководитель:**

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер:**

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)**

Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна

(должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

# Счет-фактура 113 от 30 Сентября 2013 г.

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель:**

ИИН/БИН, наименование и адрес

**Грузополучатель:**

ИИН/БИН, наименование и адрес

**Получатель:** Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед изм | Количество (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За сентябрь 2013г | тенге | 1 | 47312132.14 | 47312132.14 | 12 % | 5677455.86 | 52989588.00 | ----- | ---- |
| **Всего по счету:** | | | | | **47312132.14** | | **5677455.86** | **52989588.00** | | **----** |

**Руководитель:**

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер:**

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)**

Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна

(должность, Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранили[illegible]гандинской области»
Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: ТОО «Компания - НурайСтрой»
010000, г. Астана, район Алматы
ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

По[illegible]етная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 1 282 803 350 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:
а) с начала года 266 393 778,00 тенге
б) за отчетный месяц 52 989 588,00 тенге

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **53** | **17.05.2012г.** | **53-д** | **14.05.2013г** | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм | Стоимость ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Кол-во | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 431 | Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области | - | 1 145 360 133,93 | 286 446 203,57 | 14 193 639,64 | 272 252 563,93 | 175 367 618,75 | 237 851 587,50 | 0 | 33 118 492,50 | 237 851 587,50 |
| 168 | НДС 12% | | 137 443 216,07 | 34 373 544,43 | 1 703 236,76 | 32 670 307,67 | 21 044 114,25 | 28 542 190,50 | 0 | 3 974 219,10 | 28 542 190,50 |
| | **ИТОГО:** | - | **1 282 803 350,00** | **320 819 748,00** | **15 896 876,40** | 304 922 871,60 | **213 404 190,00** | **266 393 778,00** | **0** | **37 092 711,60** | **266 393 778,00** |

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ Е. Хусаинов

**Генеральный подрядчик:**
Директор ТОО «Компания – НурайСтрой» _____ Е.Байменшин

**Заказчик:**
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МОО РК _____ Б. Шаханов

Руководитель управления эксплуатации и
развития гидротехнических сооружений _____ Е. Кульжанбеков

**Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области**

**Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МОО РК"**

**Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за сентябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-152-1 | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | 140,99 | 17,45 | 0,12 | 2460 | 17 | 2040 | 0,09 | 13 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 1936 | 7 | 105 | -- | -- |
| 2 | Е0115-180-6 прим | **Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Alicanto** | 180,11 | 275,74 | 2,33 | 49663 | 420 | 8421 | 0,26 | 47 |
| | | м2 | | 43,65 | 0,88 | 7862 | 158 | 105 | -- | 1 |
| 3 | Е0115-180-6 прим | **Улучшенная окраска поливинилацетатными** | 19,51 | 275,74 | 2,33 | 5379 | 45 | 912 | 0,26 | 5 |
| | | м2 | | 43,65 | 0,88 | 852 | 17 | 105 | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 4 | Е0115-152-1 | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | 362,12 | 17,45 | 0,12 | 6319 | 43 | 5240 | 0,09 | 33 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 4972 | 18 | 105 | -- | -- |
| 5 | Е0115-36-1 | **Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас** | 121,14 | 883,04 | 4,85 | 106971 | 587 | 28526 | 1,29 | 156 |
| | | м2 | | 222,86 | 1,41 | 26997 | 171 | 105 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0115-169-1 | **Шпаклевка стен** | 121,14 | 29,75 | 0,02 | 3604 | 2 | 2436 | 0,11 | 13 |
| | | м2 | | 19,15 | -- | 2320 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 174396 | 1115 | | | 267 |
| | | | Тенге | | | 44938 | 372 | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **174396** | **1115** | | | **267** |
| | | | **Тенге** | | | **44938** | **372** | | | **2** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **174396** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **127162** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **45310,00** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **1181** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47575** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **24** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7136,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **13318** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **235290** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **293** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52446,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **235290** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| **1** | **Е0116-6-1** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** | **85** | **296,48** | **3,96** | **25201** | **337** | **5841** | **0,30** | **25** |
| | | м | | **52,20** | **1,49** | **4437** | **127** | **128** | **0,01** | **1** |
| **2** | **Е0116-6-2** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | **120** | **294,48** | **3,96** | **35338** | **475** | **8247** | **0,30** | **36** |
| | | м | | **52,20** | **1,49** | **6264** | **179** | **128** | **0,01** | **1** |
| **3** | **Е0116-6-3** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** | **65** | **373,48** | **3,96** | **24276** | **257** | **4467** | **0,30** | **19** |
| | | м | | **52,20** | **1,49** | **3393** | **97** | **128** | **0,01** | **--** |
| **4** | **Е0116-6-4** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм** | **45** | **452,48** | **3,96** | **20362** | **178** | **3093** | **0,30** | **13** |
| | | м | | **52,20** | **1,49** | **2349** | **67** | **128** | **0,01** | **--** |
| **5** | **Е0116-10-2** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм** | **15** | **653,70** | **14,12** | **9806** | **212** | **2028** | **0,55** | **8** |
| | | м | | **100,35** | **5,29** | **1505** | **79** | **128** | **0,03** | **--** |
| **6** | **Е0116-29-1** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | **330** | **10,99** | **--** | **3627** | **--** | **4515** | **0,05** | **17** |
| | | м | | **10,69** | **--** | **3528** | **--** | **128** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0118-9-8** | **Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм** | **4** | **961,78** | **8,09** | **3847** | **32** | **214** | **0,25** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 38,71 | 3,04 | 155 | 12 | 128 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0118-6-3 | Установка конвекторов | 56,92 | 175,42 | 17,71 | 9984 | 1008 | 11559 | 0,90 | 51 |
| | | 1кВт | | 152,03 | 6,63 | 8653 | 378 | 128 | 0,03 | 2 |
| 9 | Спрайс лист"АЗОП-импорт"РФ 2011г | Радиатор алюминиевый Компакт КП-500 | 306 | 892,09 | -- | 272980 | -- | -- | -- | -- |
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Спрайс лист"АЗОП-импорт"РФ 2011г | Монтажный комплект для радиатора Компакт | 26 | 551,81 | -- | 14347 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 48 | 193,78 | -- | 9301 | -- | 7096 | 1,00 | 48 |
| | | шт | | 164,25 | -- | 7884 | -- | 90 | -- | -- |
| 12 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011г | Клапан регулирующий RTD-G 15 | 6 | 1870,75 | -- | 11224 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011г | Клапан регулирующий RTD-G 20 | 18 | 2382,37 | -- | 42883 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011г | Термостатический элемент RTD-3640 | 24 | 1492,89 | -- | 35829 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб днам. до 25 мм | 26 | 473,47 | 39,24 | 12310 | 1020 | 8986 | 1,47 | 38 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6611 | 409 | 128 | 0,07 | 2 |
| 16 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011 | Кран шаровый Eagle д 15 | 8 | 296,82 | -- | 2375 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011г | Кран шаровый Eagle д 20 | 18 | 429,61 | -- | 7733 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 19 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011г | Кран шаровый Eagle д 32 | 2 | 1024,22 | -- | 2048 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 011г | Ручной балансировочный клапан MSV-C д 32 | 2 | 9644,70 | -- | 19289 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 15 | 62,13 | -- | 932 | -- | 432 | 0,12 | 2 |
| | | комплект | | 22,50 | -- | 338 | -- | 128 | -- | -- |
| 22 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 28 | 473,47 | 39,24 | 13257 | 1099 | 9677 | 1,47 | 41 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 7119 | 441 | 128 | 0,07 | 2 |
| 23 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 010г | Кран спускной шаровый Eagle д 15 | 24 | 776,22 | -- | 18629 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Спрайс-лист "DAnfOss"2 010г | Кран спускной шаровый Eagle д 25 | 4 | 1256,60 | -- | 5026 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Строительные работы | | | | | | | | |
| 25 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 23 | 21,80 | 0,05 | 501 | 1 | 121 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 134 | -- | 90 | -- | -- |
| 26 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 76 | 26,66 | 0,02 | 2026 | 2 | 285 | 0,02 | 2 |
| | | | | 4,16 | -- | 316 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм теплоизоляционным материалом "Ursa" | 60 | 224,25 | 5,31 | 13455 | 319 | 8749 | 0,78 | 47 |
| | | м | | 143,78 | 2,03 | 8627 | 122 | 100 | 0,01 | 1 |
| 28 | С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50 | 1 | 5450,00 | -- | 5450 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 623932 | 5096 | | | 355 |
| | | | Тенге | | | 62328 | 1974 | | | 9 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 32421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10572,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 593198 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 110674 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 47219,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 432365 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 17 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 287 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9066,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39218 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 692858 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 296 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56286,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 742660 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 402 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 75806,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| | | **Система П1** | | | | | | | | |
| 29 | Е0120-3-18 | Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм | 1,86 | 1709,55 | 9,22 | 3178 | 17 | 306 | 0,78 | 1 |
| | | м2 | | 125,21 | 3,45 | 233 | 6 | 128 | 0,02 | -- |
| 30 | Е0120-11-4 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2 | 1 | 621,69 | 48,50 | 622 | 48 | 493 | 2,23 | 2 |
| | | шт | | 366,19 | 18,90 | 366 | 19 | 128 | 0,08 | -- |
| 31 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка наружная РН500х900мм | 1 | 6983,97 | -- | 6984 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 53,5 | 1510,92 | 8,82 | 80834 | 472 | 10856 | 0,96 | 52 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 8304 | 177 | 128 | 0,02 | 1 |
| 33 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 30 | 1959,73 | 9,61 | 58792 | 288 | 8076 | 1,28 | 38 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 6202 | 108 | 128 | 0,02 | 1 |
| 34 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Диффузор ДПр4 300х300 | 14 | 888,87 | -- | 12444 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм | 1 | 241,85 | 16,96 | 242 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | -- |
| 36 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х200мм | 1 | 486,76 | -- | 487 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0120-12-6 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм | 8 | 241,85 | 16,96 | 1935 | 136 | 1984 | 1,12 | 9 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1493 | 57 | 128 | 0,03 | -- |
| 38 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х250мм | 1 | 529,09 | -- | 529 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х300мм | 2 | 571,42 | -- | 1143 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х400мм | 3 | 825,38 | -- | 2476 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 150х300мм | 2 | 677,23 | -- | 1354 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Строительные работы** | | | | | | | | |
| 42 | Е0126-12-5 | Изоляция фасонных поверхностей плитами | 10 | 220,24 | 50,88 | 2202 | 509 | 1448 | 0,70 | 7 |
| | | м2 | | 125,67 | 19,09 | 1257 | 191 | 100 | 0,09 | 1 |
| 43 | С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка II 30ГС-50 | 0,4 | 7370,00 | -- | 2948 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Система В1** | | | | | | | | |
| 44 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 19 | 1510,92 | 8,82 | 28708 | 168 | 3855 | 0,96 | 18 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 2949 | 63 | 128 | 0,02 | -- |
| 45 | Е0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 4,71 | 1690,91 | 13,82 | 7964 | 65 | 1598 | 1,62 | 8 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 1224 | 24 | 128 | 0,03 | -- |
| 46 | Е0120-3-19 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм | 12,6 | 1699,20 | 9,10 | 21410 | 115 | 1922 | 0,72 | 9 |
| | | м2 | | 115,76 | 3,40 | 1459 | 43 | 128 | 0,02 | -- |
| 47 | Е0120-12-6 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм | 4 | 241,85 | 16,96 | 967 | 68 | 992 | 1,12 | 4 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 747 | 28 | 128 | 0,03 | -- |
| 48 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х300мм | 4 | 571,42 | -- | 2286 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0120-11-4 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2 | 1 | 621,69 | 48,50 | 622 | 48 | 493 | 2,23 | 2 |
| | | шт | | 366,19 | 18,90 | 366 | 19 | 128 | 0,08 | -- |
| 50 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка наружная РН700х400мм | 1 | 4211,55 | -- | 4212 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Спрайс лист | Лючок питометражный ЛП | 2 | 971,83 | -- | 1944 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Строительные работы** | | | | | | | | |
| 52 | Е0126-12-5 | Изоляция фасонных поверхностей плитами | 15 | 220,24 | 50,88 | 3304 | 763 | 2171 | 0,70 | 11 |
| | | м2 | | 125,67 | 19,09 | 1885 | 286 | 100 | 0,09 | 1 |
| 53 | С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка II 30ГС-50 | 0,6 | 7370,00 | -- | 4422 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Система В2** | | | | | | | | |
| 54 | Е0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 11,3 | 1690,91 | 13,82 | 19114 | 156 | 3835 | 1,62 | 18 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 2938 | 59 | 128 | 0,03 | -- |
| 55 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм | 2 | 241,85 | 16,96 | 484 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | -- |
| 56 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х200мм | 2 | 486,76 | -- | 974 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Спрайс лист АО"Келет"2 011 | Лючок нитометражный ЛП | 2 | 971,83 | -- | 1944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Система В3** | | | | | | | | |
| 58 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 12,5 | 1510,92 | 8,82 | 18887 | 110 | 2536 | 0,96 | 12 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 1940 | 41 | 128 | 0,02 | -- |
| 59 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм | 7 | 241,85 | 16,96 | 1693 | 119 | 1736 | 1,12 | 8 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1306 | 50 | 128 | 0,03 | -- |
| 60 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х200мм | 7 | 486,76 | -- | 3407 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм | 1 | 863,19 | 5,65 | 863 | 6 | 85 | 0,38 | -- |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 64 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 62 | Спрайс лист АО"Келет"2 011г | Лючок питометражный ЛП | 2 | 971,83 | -- | 1944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система В4 | | | | | | | | |
| 63 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром | 1,5 | 1510,92 | 8,82 | 2266 | 13 | 304 | 0,96 | 1 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 233 | 5 | 128 | 0,02 | -- |
| 64 | Е0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 3,01 | 1690,91 | 13,82 | 5097 | 42 | 1023 | 1,62 | 5 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 783 | 16 | 128 | 0,03 | -- |
| 65 | Е0120-12-6 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм | 3 | 241,85 | 16,96 | 726 | 51 | 744 | 1,12 | 3 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 560 | 21 | 128 | 0,03 | -- |
| 66 | Спрайс лист | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х400мм | 3 | 825,38 | -- | 2476 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм | 1 | 863,19 | 5,65 | 863 | 6 | 85 | 0,38 | -- |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 64 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 68 | Спрайс лист АО"Келет"2 011г | Лючок питометражный ЛП | 2 | 971,83 | -- | 1944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СистемаВЕ1 | | | | | | | | |
| 69 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 13,6 | 1510,92 | 8,82 | 20549 | 120 | 2760 | 0,96 | 13 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 2111 | 45 | 128 | 0,02 | -- |
| 70 | Е0120-12-6 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм | 3 | 241,85 | 16,96 | 726 | 51 | 744 | 1,12 | 3 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 560 | 21 | 128 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х300мм | 3 | 571,42 | -- | 1714 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ2 | | | | | | | | |
| 72 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | 2,5 | 1510,92 | 8,82 | 3777 | 22 | 507 | 0,96 | 2 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 388 | 8 | 128 | 0,02 | -- |
| 73 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм | 2 | 241,85 | 16,96 | 484 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | -- |
| 74 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 100х200мм | 2 | 486,76 | -- | 974 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ3 | | | | | | | | |
| 75 | Е0120-11-2 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 | 1 | 356,38 | 29,90 | 356 | 30 | 324 | 1,46 | 1 |
| | | шт | | 240,98 | 11,81 | 241 | 12 | 128 | 0,05 | -- |
| 76 | Спрайс лист ТОО"Лека"2 011г | Решетка переточная РП 250х150мм | 1 | 2243,34 | -- | 2243 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 345511 | 3507 | | | 236 |
| | | | Тенге | | | 38606 | 1339 | | | 6 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17485 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4162,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 332635 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 243459 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 36326,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 51477 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1795 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46497 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6975,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22748 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 401879 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 246 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43300,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 419364 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 268 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 47462,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 969443 | 8603 | | | 591 |
| | | | **Тенге** | | | 100934 | 3313 | | | 16 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49906 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14734,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 925833 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 354132 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 83545,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 483843 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 17 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 2082 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 106938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16041,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 61966 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1094737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 543 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 99586,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1162024 | | | | |
| | | **КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2** | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0110-91-8** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1** | **10,8** | **348,93** | **18,88** | **3768** | **204** | **2301** | **1,02** | **11** |
| | | **м2** | | **171,01** | **6,57** | **1847** | **71** | **120** | **0,03** | **--** |
| 2 | **Е0110-91-6** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-2** | **2,25** | **346,04** | **18,87** | **779** | **42** | **386** | **0,82** | **2** |
| | | **м2** | | **136,44** | **6,39** | **307** | **14** | **120** | **0,03** | **--** |
| 3 | **Е0110-91-5** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ОК-4** | **1,35** | **427,50** | **19,32** | **577** | **26** | **311** | **1,11** | **2** |
| | | **м2** | | **185,83** | **6,39** | **251** | **9** | **120** | **0,03** | **--** |
| 4 | **Е0110-91-7** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 ОК-3** | **1,62** | **485,61** | **19,79** | **787** | **32** | **488** | **1,46** | **2** |
| | | **м2** | | **244,55** | **6,57** | **396** | **11** | **120** | **0,03** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой** | 16,02 | 6920,00 | -- | 110858 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0110-22-2 | **Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** | 16,02 | 233,47 | 5,58 | 3740 | 89 | 1849 | 0,59 | 9 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 1507 | 34 | 120 | 0,01 | -- |
| 7 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм** | 6 | 4100,00 | -- | 24600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 145109 | 394 | | | 26 |
| | | | **Тенге** | | | 4308 | 139 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 145109 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4581 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4446 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 135458 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 368 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5335 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 800 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 159472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5247 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 159472 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ** | | | | | | |
| | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-1-2 | **Уплотнение грунта щебнем** | 32,22 | 95,30 | 2,62 | 3071 | 84 | 456 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 339 | 32 | 123 | -- | -- |
| 2 | Е0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5** | 3,87 | 9275,08 | -- | 35861 | -- | 2696 | 3,66 | 14 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2192 | -- | 123 | -- | -- |
| 3 | Е0106-11-10 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 0,0693 | 5239,08 | 327,33 | 363 | 23 | 146 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 131 | 9 | 105 | 0,60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | 0,0693 | 41200,00 | -- | 2854 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТИП 5** | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-1-2 | **Уплотнение грунта щебнем** | 4,34 | 95,30 | 2,62 | 414 | 11 | 61 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 46 | 4 | 123 | -- | -- |
| 6 | Е0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5** | 0,3038 | 9275,08 | -- | 2818 | -- | 212 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 172 | -- | 123 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 45380 | 118 | | | 19 |
| | | | **Тенге** | | | 2880 | 45 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 45380 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 451 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2924,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2854 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 39077 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3572 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 536,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2937 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51889 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 51889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3460,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 7 | Е0115-64-2 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 61,27 | 127,56 | 1,42 | 7816 | 87 | 4624 | 0,45 | 28 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 4370 | 33 | 105 | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 8 | Е0115-61-1 | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | 186,52 | 253,59 | 3,39 | 47300 | 631 | 23055 | 0,65 | 121 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 21823 | 134 | 105 | 0,05 | 9 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 55115 | 718 | | | 149 |
| | | | **Тенге** | | | 26193 | 167 | | | 10 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 100495 | 837 | | | 167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 29073 | 212 | | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 100495 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3074 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29285,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2854 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 64657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31251 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4688,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 139651 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33973,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 139651 | | | | |
| | | **ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5** | **Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку ( демонтаж) металлических конструкций** | **4,232** | **10404,84** | **4831,77** | **44033** | **20448** | **20373** | **24,77** | **105** |
| | | т | | **4191,75** | **1157,07** | **17739** | **4897** | **90** | **4,14** | **18** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **44033** | **20448** | | | **105** |
| | | | **Тенге** | | | **17739** | **4897** | | | **18** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **44033** | **20448** | | | **105** |
| | | | **Тенге** | | | **17739** | **4897** | | | **18** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 44033 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5846 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22636 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20373 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3056 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3864 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 68270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25692 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 68270 | | | | |
| | | **ГИДРОУЗЕЛ** | | | | | | | | |
| | | **ГРЕБЕНЬ ПЛОТИНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-24-6 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве/рыхление слежавшего утрамбованного грунта/** | **542** | **6,01** | **6,01** | **3255** | **3255** | **1096** | **--** | **--** |
| | | м3 | | **--** | **2,08** | **--** | **1129** | **97** | **0,01** | **4** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0101-17-2 | Разработка грунта /суглинка/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 220 | 29,63 | 28,58 | 6518 | 6287 | 2252 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 218 | 2104 | 97 | 0,04 | 8 |
| 3 | Е010333-А5- 1 | Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 374 | 45,00 | 45,00 | 16830 | 16830 | 3366 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 3366 | 100 | 0,19 | 71 |
| | | **УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА** | | | | | | | | |
| 4 | Е0142-1-1 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе толщина слоя до 1 м | 5678 | 44,75 | 33,26 | 254062 | 188822 | 83179 | 0,03 | 186 |
| | | м3 | | 4,91 | 11,55 | 27879 | 65581 | 89 | 0,04 | 215 |
| 5 | Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011 | Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища | 10220,4 | 783,05 | -- | 8003101 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Возведение плотин** | | | | | | | | |
| 6 | Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011 | Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища | 9779,6 | 783,05 | -- | 7657932 | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 15941699 | 215194 | | | 188 |
| | | | **Тенге** | | | 28097 | 72180 | | | 297 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15941699 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37361 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 100277,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 15661032 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 89893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13484,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 961895 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16993487 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 529 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113761,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16993487 | | | | |
| | | **ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ 2** | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 103 | 37,80 | -- | 3893 | -- | 3893 | 0,26 | 27 |
| | | м2 | | 37,80 | -- | 3893 | -- | 100 | -- | -- |
| 2 | Е0142-12-1 | Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В30 | 10,3 | 17530,49 | 958,81 | 180564 | 9876 | 15148 | 8,52 | 88 |
| | | м3 | | 1384,31 | 268,10 | 14258 | 2761 | 89 | 0,90 | 9 |
| 3 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 103 | 45,60 | 1,49 | 4697 | 153 | 4762 | 0,26 | 26 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 4477 | 58 | 105 | -- | -- |
| 4 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1382 | 41200,00 | -- | 5692 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 103 | 134,00 | -- | 13802 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | 206 | 36,00 | -- | 7416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 216064 | 10029 | | | 141 |
| | | | Тенге | | | 22629 | 2819 | | | 10 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 216064 | 10029 | | | 141 |
| | | | Тенге | | | 22629 | 2819 | | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 216064 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 60471 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25449,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13108 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 109827 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23803 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3570,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14392 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 254259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29019,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 254259 | | | | |
| | | **СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | 171,1 | 42,35 | 39,83 | 7246 | 6815 | 2236 | 0,02 | 3 |
| | | м3 | | 2,52 | 10,96 | 431 | 1874 | 97 | 0,04 | 7 |
| 2 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 5,29 | 467,10 | -- | 2472 | -- | 2793 | 2,98 | 16 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 2472 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 12,55 | 134,10 | -- | 1683 | -- | 1902 | 0,97 | 12 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1683 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-28-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 163,56 | 7,51 | 7,51 | 1228 | 1228 | 326 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,05 | -- | 336 | 97 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0101-28-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м | 163,56 | 3,29 | 3,29 | 538 | 538 | 143 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,90 | -- | 147 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную (для уширений колодцев и футляра) | 37,42 | 389,25 | -- | 14566 | -- | 16460 | 2,48 | 93 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 14566 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,22 | 134,10 | -- | 297 | -- | 336 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 297 | -- | 113 | -- | -- |
| 8 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 27,77 | 134,10 | -- | 3724 | -- | 4209 | 0,97 | 27 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3724 | -- | 113 | -- | -- |
| 9 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 163,56 | 25,65 | 5,38 | 4195 | 879 | 3216 | 0,13 | 21 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 3315 | -- | 97 | -- | -- |
| 10 | Е0101-20-2 | Планирование лишнего грунта | 20,26 | 3,79 | 3,24 | 77 | 66 | 31 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 10 | 23 | 97 | -- | -- |
| 11 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1,35 | 2011,20 | 152,52 | 2714 | 206 | 370 | 1,02 | 1 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 207 | 77 | 130 | 0,28 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,005 | 51202,26 | 20326,01 | 256 | 102 | 235 | 179,00 | 1 |
| | | км | | 30825,00 | 5353,43 | 154 | 27 | 130 | 20,64 | -- |
| 13 | С130804-184 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм | 5,05 | 276,00 | -- | 1394 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,042 | 58881,69 | 25695,31 | 2473 | 1079 | 2178 | 194,00 | 8 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 1389 | 286 | 130 | 26,38 | 1 |
| 15 | С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм | 42,42 | 380,00 | -- | 16120 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,0094 | 204666,79 | 85907,16 | 1924 | 808 | 1568 | 504,00 | 5 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 901 | 305 | 130 | 158,50 | 1 |
| 17 | С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм | 9,44 | 2260,00 | -- | 21329 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм | 10 | 244,98 | 0,28 | 2450 | 3 | 1912 | 0,84 | 8 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 1469 | 1 | 130 | -- | -- |
| 19 | С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4,5 мм | 10 | 721,00 | -- | 7210 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0122-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,0094 | 1043569,02 | 111422,27 | 9810 | 1047 | 696 | 82,70 | 1 |
| | | км | | 14827,50 | 42090,75 | 139 | 396 | 130 | 205,57 | 2 |
| 21 | Е0122-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 89 мм | 0,01 | 367004,63 | 32537,00 | 3670 | 325 | 604 | 196,00 | 2 |
| | | км | | 34200,00 | 12291,75 | 342 | 123 | 130 | 60,03 | 1 |
| 22 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 2 | 4618,68 | 559,80 | 9237 | 1120 | 3458 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 2642 | 19 | 130 | 0,02 | -- |
| 23 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 18075,87 | 36,99 | 18076 | 37 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 288 | 14 | 130 | 0,07 | -- |
| 24 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм | 0,042 | 107786,81 | 398,18 | 4527 | 17 | 377 | 42,10 | 2 |
| | | т | | 6750,00 | 150,75 | 284 | 6 | 130 | 0,74 | -- |
| 25 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0019 | 247994,13 | 49389,75 | 471 | 94 | 201 | 312,70 | 1 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 119 | 35 | 130 | 91,12 | -- |
| 26 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 242,08 | 6,95 | 242 | 7 | 190 | 0,88 | 1 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 144 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| 27 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 3500,00 | -- | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 2 | 440,21 | 332,43 | 880 | 665 | 492 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 205 | 174 | 130 | 0,33 | 1 |
| 29 | Спрайс-лист ТОО"Пласт-Инвест"гАл маты 2011г | Втулка под фланец ПНД 63С | 1 | 462,64 | -- | 463 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Спрайс-лист ТОО"Пласт-Инвест"гАл маты 2011г | Втулка под фланец ПНД 90С | 1 | 777,97 | -- | 778 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С130809-9 | Фланцы свободные /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 285,00 | -- | 285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С130809-11 | Фланцы свободные /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 1 | 377,00 | -- | 377 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 2 | 156,43 | 21,43 | 313 | 43 | 328 | 0,60 | 1 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 252 | -- | 130 | -- | -- |
| 34 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 492,00 | -- | 984 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 1 | 74,06 | 9,93 | 74 | 10 | 82 | 0,32 | -- |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 63 | -- | 130 | -- | -- |
| 36 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 285,00 | -- | 285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,62 | 8209,48 | 1879,87 | 13299 | 3045 | 4157 | 8,86 | 14 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 2326 | 872 | 130 | 2,06 | 3 |
| 38 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 0,65 | 24400,00 | -- | 15860 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм | 1,8 | 6380,00 | -- | 11484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм | 0,9 | 2990,00 | -- | 2691 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С143018-33к =1,25 тех.часть | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм высотой 0,3м | 0,37 | 3737,50 | -- | 1383 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,62 | 134,00 | -- | 217 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12021-267 | Стремянка | 0,0158 | 133700,00 | -- | 2112 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0108-8-5 | Кладка столбов из кирпича круглых/устройство горловины для колодца/ | 0,042 | 12412,51 | 386,73 | 521 | 16 | 104 | 10,40 | -- |
| | | м3 | | 1953,00 | 144,00 | 82 | 6 | 118 | 0,71 | -- |
| 45 | Е0127-22-1 | Устройство основания отмостки для колодцев из щебня фракции | 5,34 | 373,86 | 33,28 | 1996 | 178 | 117 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 27 | 61 | 133 | 0,04 | -- |
| 46 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм /футляр для прохода труб в колодец/ | 0,4 | 1900,00 | -- | 760 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0122-27-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм | 0,0004 | 885785,66 | 99484,16 | 354 | 40 | 26 | 71,80 | -- |
| | | км | | 13050,00 | 37581,75 | 5 | 15 | 130 | 183,54 | -- |
| 49 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов на углах поворота труб | 0,05 | 9671,75 | 95,97 | 484 | 5 | 42 | 4,90 | -- |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 39 | 2 | 105 | 0,18 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 205090 | 18371 | | | 239 |
| | | | Тенге | | | 37575 | 4801 | | | 18 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 205090 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 41504 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 42376,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 65039 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 42600 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7377,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15256 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 269526 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 282 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49753,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 269526 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 19281979 | | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе оборудование | 0 |
| В том числе строительно монтажные работы | 19 281 979 |
| Временные здания и сооружения 5.0,8% | 771 279 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 115 692 |
| Итого с временными зданиями сооружениями | 20 053 258 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,2% | 433 150 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 200 533 |
| Затраты на дополнительные отпуска0,4% | 80 213 |
| Итого дополнительные затраты на на строительство | 713 896 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство | 20 767 154 |
| Итого в базовых ценах 2001 года | 20 767 154 |
| Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775 | 46 384 444 |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 927 689 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей | 47 312 133 |
| **Итого в текущих ценах** | **47 312 133** |
| **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | **5 677 456** |
| **Сметная стоимость строительства** | **52 989 588** |

**Главный инженер**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"** _____ **У. Далі**

**Генеральный подрядчик:**
**Директор ТОО "Компания Нурай Строй"**
_____ **Байменшин Е.Н.**

**Начальник производственно-технического отдела-технадзор**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**
_____ **М. Бурлибаев**

**Директор Карагандинского филиала**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**
_____ **Г. Соболев**