Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»

Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 81 644 369 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:

а) с начала года 81 644 369 тенге

б) за отчетный месяц 23 523 829 тенге

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

010000, г. Астана, район Алматы

ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17

АО «Банк ЦентрКредит»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д/2**	**22.04.2014г.**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	81 644 369,00	0,00	0,00	0,00	58 120 540,00	81 644 369,00	0,00	23 523 829,00	81 644 369,00
	ИТОГО:	-	**81 644 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 120 540,00**	**81 644 369,00**	0,00	**23 523 829,00**	**81 644 369,00**

Заказчик:

Заместитель председателя Комитета

по водным ресурсам МОСВР РК

_____Б. Бекниязов

И.о. заместителя генерального директора

РГП "Казводхоз"

_____М. Бурлибаев

Руководитель Управления водохозяйственной

инфраструктуры и инвестиций КВР МОСВР РК

_____М. Бейсенов

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Б. Мамбетжанов

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАРТАССКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик-ГУ "Комитет по водным ресурсам МООС РК"
Генеральный подрядчик:- ТОО "Компания -НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство гидроузла								
		ГРЕБЕНЬ ПЛОТИНЫ								
1	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве/рыхление слежавшего утрамбованного грунта/	687,6	6,01	6,01	4130	4130	1390	--	--
		м3		--	2,08	--	1433	97	0,01	5
2	Е0101-17-2	Разработка грунта /суглинка/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2223	29,63	28,58	65866	63522	22754	0,01	15
		м3		0,99	9,56	2201	21257	97	0,04	78
3	Е010333-А5- 1	Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3779,1	45,00	45,00	170060	170060	34012	--	--
		т		--	9,00	--	34012	100	0,19	714
4	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	2289	41,05	36,81	93964	84259	29923	0,03	59
		м3		3,74	9,74	8561	22288	97	0,03	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			334020	321970			75
			Тенге			10762	78990			870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334020				
	Всего заработная плата -		Тенге				89752,00			
	Местные материалы -		Тенге			1288				
		Накладные расходы -	Тенге			88080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13212,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							989
		Сметная заработная плата -	Тенге				102964,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			447425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							989
		Сметная заработная плата -	Тенге				102964,00			

РАЗДЕЛ 2.СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД "АСТРА-15ЛОНГ"

5	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	55,19	42,35	39,83	2337	2198	721	0,02	1
		м3		2,52	10,96	139	605	97	0,04	2
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,15	262,72	--	1091	--	1233	1,85	8
		м3		262,72	--	1091	--	113	--	--
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	31,27	7,57	7,57	237	237	75	--	--
		м3		--	2,46	--	77	97	0,01	--
8	Е0101-27-9	Перемещение лишнего грунта 3 группыдобавлять на каждые последующие 5 м	28,07	3,28	3,28	92	92	29	--	--
		м3		--	1,06	--	30	97	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	31,27	25,65	5,38	802	168	615	0,13	4
		м3		20,27	--	634	--	97	--	--
10	Е0108-3-1	Устройство основания под фундаменты из ПГС	2,43	1799,20	97,07	4372	236	426	0,78	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				112,50	36,00	273	87	118	0,18	--
		м3								
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,3	8995,21	196,62	29684	649	1201	1,79	6
				272,25	74,27	898	245	105	0,36	1
		м3								
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,102	47400,00	--	4835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43450	3580			20
			Тенге			3036	1044			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43450				
	Материалы -		Тенге			718				
	Всего заработная плата -		Тенге				4080,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4835				
	Местные материалы -		Тенге			31282				
		Накладные расходы -	Тенге			4299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				645,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4725,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4725,00			
		РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование								
13	Ц0118-1-20	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,5 т	3	4855,23	1090,98	14566	3273	6531	13,00	39
				2157,75	261,00	6473	783	90	1,51	5
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	коммерческ ое предложени еООО"ЭкоСт рой" г.Ярославл ь исх.№06-06 6 от 15.06.2010 г	Станция глубокой очистки х/бытовых сточных вод "Астра-15 лонг" с доставкой из РФ 5%	3	756072,45	--	2268217	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2282783	3273			39
			Тенге			6473	783			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			2268217				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2268217				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14566				
	Материалы -		Тенге			4820				
	Всего заработная плата -		Тенге				7256,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				980,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1266				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8236,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2290579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8236,00			
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИИ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПОЙ УФ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА СТАНЦИИ "АСТРА-15 ЛОНГ".								
		СТАНЦИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ								
15	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	3	750,20	13,20	2251	40	782	2,00	6
		шт		272,00	2,30	816	7	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	прайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Пост кнопочный КП102	3	122,49	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		шт		85,50	--	257	--	95	--	--
18	прайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Светосигналный индикатор AL-22	3	176,33	--	529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	прайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Переключатель АС-22	3	303,75	--	911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	3	115,10	2,80	345	8	292	0,64	2
		компл		102,00	0,50	306	1	95	--	--
21	Спрайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Звонок ЗСА с А1	3	210,48	--	631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,50	19,50	2531	59	1372	3,00	9
		шт		479,00	2,30	1437	7	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Спрайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Коробка клеммная на 8 клемм КЗНА08-10-У3	3	3496,69	--	10490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-54-1	Трансформатор напряжения, напряжение до10 кВ, однофазный	3	234,60	25,50	704	77	373	1,00	3
		шт		124,00	6,80	372	20	95	0,04	--
25	прайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы 2011г	Стабилизатор напряжения СНА-500	3	3059,91	--	9180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15	23,20	2,10	348	32	239	0,10	2
		м		16,50	0,30	248	5	95	--	--
27	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,015	59400,00	--	891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	1
		м		8,80	0,10	132	2	95	--	--
29	С151607-251	Провода с медными жилами, плоские, безразделительного основания для неподвижной скрытойпроводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2	0,015	15300,00	--	230	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,30	2,10	235	6	185	0,39	1
		м		64,60	0,30	194	1	95	--	--
31	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антени, марка МГ сечение 16 мм2	0,0004	493900,00	--	213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,60	48,90	1629	734	738	0,22	3
		м		39,60	12,20	594	183	95	0,07	1
33	Спрайс-лист компания"ДКС"РФ2010г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего полипропилена со стальной протяжкой д 16мм 10916	15	37,85	--	568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32505	961			30
			Тенге			4355	226			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			10987				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10987				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21517				
	Материалы -		Тенге			3179				
	Всего заработная плата -		Тенге				4580,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13023				
		Накладные расходы -	Тенге			4351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5233,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5233,00			

РАЗДЕЛ 5.Сети электроснабжения видеонаблюдения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
34	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,70	0,20	188	1	165	0,34	1
		шт		57,80	0,10	173	--	95	--	--
35	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Розетка для скрытой установки с заземляющими контактами РС16-256	3	54,18	--	163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Коробка К-207	3	8,47	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	175	36,70	27,80	6423	4865	2610	0,06	11
		м		8,80	6,90	1540	1207	95	0,04	7
38	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	175	32,40	23,70	5670	4148	2411	0,06	11
		м		8,60	5,90	1505	1033	95	0,03	6
39	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	200	27,50	4,00	5500	800	3800	0,12	24
		м		19,30	0,70	3860	140	95	--	1
40	С151601-489 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,2	468200,00	--	93640	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2
		м	Страниц -	25,00	0,40	250	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	5	309,20	--	1546	--	1121	1,00	5
		шт		236,00	--	1180	--	95	--	--
44	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	10	7259,41	4310,78	72594	43108	41102	16,10	161
		1км		2745,00	1169,46	27450	11695	105	4,45	45
45	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	1,95	315700,00	--	615615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С01031-А37- 1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	1,95	122,80	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С01031-А37- 2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	1,95	102,80	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 по трассе	1,95	26,00	--	51	--	10	0,11	--
		т		5,20	--	10	--	100	--	--
49	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3	5054,80	3784,00	15164	11352	5894	7,00	21
		шт		1233,00	835,02	3699	2505	95	4,84	15
50	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань 2011г	Муфта мачтовая rek-1КиТп-4-35/50-СЛ-М	3	9019,48	--	27058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА	Страниц -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Спрайс-лист ТОО"Казтрансформатор "г.Алматы 2011г	Траверса ТН 2	156	1436,04	--	224022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ТОО"Казтрансформатор "г.Алматы 2011г	Хомут Х10	156	558,72	--	87160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,039	154700,00	--	6033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2011г	Изолятор ИС18А с колпачком К5	312	71,53	--	22318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2011г	Зажим соединительный плашечный ПА-2-2	78	165,08	--	12876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2011г	Зажим петлевой ПС-1-1	78	107,93	--	8419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С01031-А25- 1	Погрузка материалов перевозимых в ящиках при автомобильных перевозках	0,7722	120,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С01031-А25- 2	Разгрузка материалов перевозимых в ящиках при автомобильных перевозках	0,7722	120,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 по трассе	0,7722	26,00	--	20	--	4	0,11	--
		т		5,20	--	4	--	100	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60	С143008-92	Песок природный	12	1550,00	--	18600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1,2	17300,00	--	20760	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для прокладки кабеля и полосы заземления	34,92	55,81	53,22	1949	1858	780	0,02	1
		м3		2,59	20,43	91	714	97	0,08	3
63	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,08	262,72	--	284	--	321	1,85	2
		м3		262,72	--	284	--	113	--	--
64	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	24	7,57	7,57	182	182	57	--	--
		м3		--	2,46	--	59	97	0,01	--
65	Е0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30м	12	19,20	19,20	230	230	73	--	--
		м3	Страниц -	--	6,23	--	75	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками	24	25,65	5,38	616	129	472	0,13	3
		м3		20,27	--	486	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1248593	66699			241
			Тенге			40532	17431			76
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1199243				
	Материалы -		Тенге			3469				
	Всего заработная плата -		Тенге				56241,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1091817				
		Накладные расходы -	Тенге			57344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8602,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75395				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1331982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				64843,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43316				
	Всего заработная плата -		Тенге				1722,00			
	Местные материалы -		Тенге			39360				
	Транспортные расходы -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			1716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1980,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6033				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1386112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				66823,00			
		РАЗДЕЛ 6.Эксплуатационная контора								
		Электрокотельная								
67	Е0118-3-5пр им.	Установка узла нагрева"Титан-100(50х2)"	Страниц -	15725,07	1766,87	15725	1767	7013	26,87	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4817,70	661,30	4818	661	128	3,23	3
68	прайс лист ТОО"Теплолюкс"2011г	Узла нагрева для теплоснабжения отопления и вентиляции"Титан-100(50х2)"	1	1387813,58	--	1387814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0118-3-5пр им.	Установка блока индукционного нагрева "Нептун -22"	1	15725,07	1766,87	15725	1767	7013	26,87	27
		шт		4817,70	661,30	4818	661	128	3,23	3
70	прайс лист ТОО"Теплолюкс"2010г	Блок индукционного нагрева "Нептун -22"	1	368113,67	--	368114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3247,06	121,37	9741	364	8779	13,13	39
		1насос		2240,69	45,45	6722	136	128	0,22	1
72	прайс лист"WilO" 2011	Насос циркуляционный WilO-TOP-E30/1-10	1	150380,34	--	150380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	прайс лист"WilO" 2011	Насос циркуляционный WilO-STAr-RS25/2	1	18939,85	--	18940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	прайс лист"WilO" 2011	Насос циркуляционный WilO-STAr-RS25/6	1	22872,71	--	22873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	3	2039,79	153,30	6119	460	7147	11,11	33
		1бак		1804,37	56,81	5413	170	128	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Спрайс лист "МВ Инжиниринг " 2011г	Мембранный расширительный сосуд V 200л	3	20193,42	--	60580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	195,42	--	195	--	149	1,01	1
		шт		165,89	--	166	--	90	--	--
78	Спрайс лист "МВ Инжиниринг " 2011г	Универсальный редуктор давления тип 41-23Samson	1	173180,12	--	173180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	2	4868,83	51,40	9738	103	384	0,76	2
		1фильтр		131,81	18,18	264	36	128	0,09	--
80	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	5918,83	51,40	11838	103	384	0,76	2
		1фильтр		131,81	18,18	264	36	128	0,09	--
81	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7555,88	92,61	7556	93	288	1,12	1
		1фильтр		190,89	34,09	191	34	128	0,17	--
82	Е0118-10-11	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1,5 м3	1	2039,79	153,30	2040	153	2382	11,11	11
		1бак		1804,37	56,81	1804	57	128	0,28	--
83	Спрайс лист "МВ Инжиниринг " 2011г	Напорный бак-аккумулятор V 1,5м3	Страниц -	30299,87	--	30300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	13	959,03	1,59	12467	21	945	0,31	4
		комплект		56,81	--	739	--	128	--	--
85	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,54	--	381	--	419	0,31	2
		комплект		54,54	--	327	--	128	--	--
86	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0112-698-1	Отборное устройство,переходник для манометра,бобышка для термометра	32	438,32	18,99	14026	608	3869	0,59	19
		шт		134,33	--	4299	--	90	--	--
88	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	2	8159,16	69,29	16318	139	3200	6,93	14
		1шт		1224,88	25,00	2450	50	128	0,13	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2336163	5576			181
			Тенге			32273	1843			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			1948120				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1948120				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14222				
	Материалы -		Тенге			9150				
	Всего заработная плата -		Тенге				4464,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			50				
		Накладные расходы -	Тенге			4018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				5067,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			373821				
	Материалы -		Тенге			74872				
	Всего заработная плата -		Тенге				29652,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			325				
		Накладные расходы -	Тенге			37954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			436481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				35345,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2403936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				40412,00			
		РАЗДЕЛ 7.КПП2								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
89	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М50**	**28,35**	**187,98**	**15,94**	**5329**	**452**	**1370**	**0,24**	**7**
		м2		**34,65**	**5,96**	**982**	**169**	**119**	**0,03**	**1**
90	**Е0112-16-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**28,35**	**24,75**	**0,22**	**702**	**6**	**246**	**0,04**	**1**
		м2		**7,20**	**0,09**	**204**	**3**	**119**	**--**	**--**
91	**Е0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой из Техноэласта ЭПП**	**28,35**	**37,08**	**0,99**	**1051**	**28**	**404**	**0,07**	**2**
		м2		**11,59**	**0,38**	**329**	**11**	**119**	**--**	**--**
92	**Спрайслист ТОО"ТехноНиколь"г.Астана 2011г.**	**Техноэласт ЭПП**	**31,18**	**327,19**	**--**	**10203**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
93	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**28,35**	**189,45**	**4,72**	**5371**	**134**	**2451**	**0,40**	**11**
		м2		**70,88**	**1,78**	**2009**	**50**	**119**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
			3,5	14600,00	--	51159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-6-1	Кладка под стойки кровли из кирпича марки 100 на растворе М75	0,2599	9347,04	335,84	2429	87	253	4,54	1
		м3		699,75	126,00	182	33	118	0,61	--
96	Е0112-15-3к =2 к объему	Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя и деревянные конструкции по узлу 11,12	4,88	167,36	0,99	817	5	70	0,07	--
		м2		11,59	0,38	57	2	119	--	--
97	Е0110-14-1	Установка стропил	0,469	21421,23	334,28	10047	157	1983	22,10	10
		м3		3397,50	126,00	1593	59	120	0,62	--
98	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,471	19243,43	311,18	9064	147	1376	13,20	6
		м3		2317,50	117,00	1092	55	120	0,57	--
99	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,109	20617,97	309,62	2247	34	336	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	267	13	120	0,57	--
100	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,05	573,75	28,11	602	29	169	0,78	1
		м3		123,75	10,58	130	11	120	0,05	--
101	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	29,09	20,48	0,91	596	26	175	0,03	1
		м2		4,68	0,34	136	10	120	--	--
102	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	48,4	131,98	0,55	6388	27	388	0,04	2
		м2		6,48	0,20	314	10	120	--	--
103	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	54,8	1267,99	8,20	69486	449	18000	1,71	94
		м2	Страниц -	272,95	3,08	14958	169	119	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /капельник, карнизная планка,планка коньковая/ из листовой оцинкованной стали/узел 11/	6,36	715,87	1,24	4553	8	1163	0,97	6
		м2		153,23	0,47	975	3	119	--	--
105	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов/узел 11/	5,5	242,53	1,22	1334	7	292	0,28	2
		м		44,10	0,45	243	2	119	--	--
106	СпрайслистТ ОО"AssET"г .Алматы 2011г.	Желоб водосточный	5,5	262,43	--	1443	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	СпрайслистТ ОО"AssET"г .Алматы 2011г.	Держатель для желоба	7	135,45	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СпрайслистТ ОО"AssET"г .Алматы 2011г.	Заглушка желоба	1	156,61	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0115-37-4п рим	Облицовка карниза металлосайдингом ОЦ0,8/узел 11/	7,9	1794,73	18,49	14178	146	8224	5,91	47
		м2		986,89	4,54	7796	36	105	0,02	--
110	Спрайс-лист Торговая сетьг.Кара ганда 2011г	Металлосайдинг	7,9	761,89	--	6019	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков/узел 13/	1	688,15	3,73	688	4	48	0,23	--
		м		39,15	1,40	39	1	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Герметик силиконовый	0,15	3590,00	--	539	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/опорная труба ММ1/	0,0088	175710,10	1826,10	1553	16	109	42,70	--
		т		8100,00	690,75	72	6	140	3,37	--
115	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом в чердачном помещении на Н 0,5м (лист3 прим.п.10)	10,56	8,40	0,23	89	2	88	0,06	1
		м2		7,88	0,09	83	1	105	--	--
116	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,8786	4518,00	--	3969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	СпрайслистТ ОО"AssET"г .Алматы 2011г.	Мембрана Изоспан-А	10,56	59,26	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0110-23-3	Установка лаза, площадь проема до 3 м2	0,48	235,39	31,85	113	15	117	1,15	1
		м2		190,80	12,04	92	6	120	0,06	--
119	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,48	12300,00	--	5904	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПО РАЗРЕЗУ 1-1 (АС-4)								
120	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	36,6	8,40	0,23	307	8	306	0,06	2
		м2		7,88	0,09	288	3	105	--	--
121	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка SKL жесткие	3,05	18500,00	--	56335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0115-37-9	Облицовка потолков ЦСП на металлическом каркасе	36,6	670,87	2,86	24554	105	10875	1,63	60
		м2		282,04	0,94	10323	34	105	--	--
123	Спрайс-лист ТОО"EPS KAzAKHsTAn LTD"г.Алма ты 2011г	Цементно-стружечная плита ЦСП-10мм	38,43	465,60	--	17893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦЫ (ЛИСТ 20)								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
124	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1363	5030,50	2020,02	686	275	340	14,10	2
		т		2272,50	502,43	310	68	90	1,79	--
125	С12021-147	Балки пристенная Б-1	0,1363	103500,00	--	14105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0109-24-1	Монтаж связей СВ1,СВ2 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1207	13864,97	4022,39	1673	485	1104	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1097	129	90	3,81	--
127	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1207	114900,00	--	13866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
128	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,259	17355,77	2191,29	4496	568	2951	73,60	19
		т		12555,00	101,25	3252	26	90	0,49	--
129	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,259	114900,00	--	29763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12021 техн.часть	Доплата на изменение марки стали С245	0,259	1860,00	--	482	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-29-1	Монтаж лестниц Л1 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0822	13711,47	5475,87	1127	450	488	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	414	128	90	5,46	--
132	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,0822	173500,00	--	14259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,3246	14359,66	5522,03	4661	1792	2161	35,90	12
		т		6075,00	1322,37	1972	429	90	4,73	2
134	С12021-224	Площадки кольцевые с ограждениями для негабаритных емкостей	0,2434	147100,00	--	35809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0811	154700,00	--	12553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12021 техн.часть	Доплата на изменение марки стали С245	0,0811	1860,00	--	151	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,257	542,84	144,52	139	37	68	1,34	--
		т	Страниц -	292,50	--	75	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	54,9	26,66	0,02	1464	1	206	0,02	1
		м2		4,16	--	228	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			452455	5501			300
			Тенге			49511	1468			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318686				
	Материалы -		Тенге			112296				
	Всего заработная плата -		Тенге				43078,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155725				
	Местные материалы -		Тенге			6381				
		Накладные расходы -	Тенге			48649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7297,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				50375,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			133768				
	Материалы -		Тенге			2054				
	Всего заработная плата -		Тенге				7901,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120987				
		Накладные расходы -	Тенге			7111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1067,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8967,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			538708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				59343,00			
		РАЗДЕЛ 8.КПП№1								
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
139	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1	Страниц - 10,8	348,93	18,88	3768	204	2301	1,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,01	6,57	1847	71	120	0,03	--
140	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-2	2,25	346,04	18,87	779	42	386	0,82	2
		м2		136,44	6,39	307	14	120	0,03	--
141	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ОК-4	1,35	427,50	19,32	577	26	311	1,11	2
		м2		185,83	6,39	251	9	120	0,03	--
142	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 ОК-3	1,62	485,61	19,79	787	32	488	1,46	2
		м2		244,55	6,57	396	11	120	0,03	--
143	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	16,02	6920,00	--	110858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16,02	233,47	5,58	3740	89	1849	0,59	9
		м2		94,05	2,12	1507	34	120	0,01	--
145	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	6	4100,00	--	24600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ И ВОРОТА								
146	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	429,13	102,53	811	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	634,99	31,85	3600	181	1380	1,15	7
		м2		190,80	12,04	1082	68	120	0,06	--
148	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610,00	--	10603	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250,00	--	7140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДП 2.07	2,1	11200,00	--	23520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0156-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	4	332,91	0,99	1332	4	787	1,16	5
		коробка		182,07	0,16	728	1	108	--	--
155	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе для двери Д-3	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,35	31476,57	17434,99	11017	6102	3175	41,40	14
		т		7650,00	2428,67	2678	850	90	8,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С12022-5	**Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**	1	166300,00	--	166300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			388611	6874			53
			Тенге			9082	1125			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211294				
	Материалы -		Тенге			7849				
	Всего заработная плата -		Тенге				6679,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195900				
	Местные материалы -		Тенге			368				
		Накладные расходы -	Тенге			7928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7868,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			177317				
	Материалы -		Тенге			2237				
	Всего заработная плата -		Тенге				3528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166300				
		Накладные расходы -	Тенге			3175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4004,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			423696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11872,00			
		РАЗДЕЛ 9.Правобережный водосброс								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
158	Е0113-44-7	**Очистка щетками Оп1-Оп7**	194,65	69,86	--	13599	--	12239	0,39	76
		м2		69,86	--	13599	--	90	--	--
159	Е0113-44-9	**Обеспыливание**	С194,65	72,63	59,69	14136	11618	6208	0,08	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		12,94	22,50	2518	4380	90	0,11	22
160	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	194,65	22,68	0,06	4415	12	1175	0,03	7
		м2		6,68	0,03	1301	5	90	--	--
161	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	389,3	27,29	0,03	10623	10	1676	0,02	10
		м2		4,78	--	1862	--	90	--	--
162	Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж ограждений из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	4,26	10404,84	4831,77	44303	20573	20498	24,77	105
		т		4191,75	1157,07	17848	4927	90	4,14	18
163	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,32	16651,41	6902,53	21962	9104	10255	41,29	54
		т		6986,25	1652,96	9215	2180	90	5,91	8
164	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1,32	124800,00	--	164605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			273644	41318			268
			Тенге			46343	11491			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42773				
	Материалы -		Тенге			11853				
	Всего заработная плата -		Тенге				23664,00			
		Накладные расходы -	Тенге			21298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3195,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				26859,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			230871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9525				
	Всего заработная плата -		Тенге				34170,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164605				
		Накладные расходы -	Тенге			30753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4613,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			277321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				38783,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			345236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				65642,00			
		РАЗДЕЛ 10.Центральный водосброс								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
165	**Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5**	**Демонтаж ограждений из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций**	**5,38**	**10404,84**	**4831,77**	**55961**	**25987**	**25891**	**24,77**	**133**
		т		**4191,75**	**1157,07**	**22545**	**6223**	**90**	**4,14**	**22**
166	**Е0109-30-1**	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	**5,38**	**16651,41**	**6902,53**	**89557**	**37124**	**41818**	**41,29**	**222**
		т		**6986,25**	**1652,96**	**37575**	**8890**	**90**	**5,91**	**32**
167	**С12021-88**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	**5,38**	**124800,00**	**--**	**671218**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**816736**	**63111**			**355**
			Тенге			**60119**	**15113**			**54**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			816736				
	Материалы -		Тенге			22288				
	Всего заработная плата -		Тенге				75233,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			67709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10156,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53067				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			937512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				85389,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			937512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				85389,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8208958**	**518864**			**1562**
			Тенге			**262486**	**129515**			**1077**
	Стоимость оборудования -		Тенге			4227325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4227325				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1249548				
	Материалы -		Тенге			20617				
	Всего заработная плата -		Тенге				72542,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1104840				
	Сдача и испытание -		Тенге			50				
		Накладные расходы -	Тенге			72244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10837,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79307				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1401099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				83379,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993540				
	Материалы -		Тенге			132716				
	Всего заработная плата -		Тенге				168976,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356460				
	Местные материалы -		Тенге			78678				
	Транспортные расходы -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			171971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25796,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				194771,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1364725				
	Материалы -		Тенге			36104				
	Всего заработная плата -		Тенге				120831,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1129143				
		Накладные расходы -	Тенге			108748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88408				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1561881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				137143,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			373821				
	Материалы -		Тенге			74872				
	Всего заработная плата -		Тенге				29652,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266172				
	Сдача и испытание -		Тенге			325				
		Накладные расходы -	Тенге			37954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			436481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				35345,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8862227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2835
		Сметная заработная плата -	Тенге				450638,00			

ВСЕГО:	**8 862 227**
В том числе оборудование	4 227 325
В том числе строительно-монтажные работы	**4 634 902**
Временные здания и сооружения 5.0,8%	185 396
Возврат материалов от временных здвний и сооружений 15 %	27 809
Итого СМР с временными	4 820 298
Дополнительные затраты на строительство:	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,8.1,2%	104 118
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	48 203
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	19 281
Итого дополнительные затраты на строительство	171 603
Итого с дополнительные затраты на строительство	9 219 226
Итого в базовых ценах 2001 года Страниц -	9 219 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2012 года, к-1731/775		20 591 587						
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		411 832						
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных		21 003 418						
		Итого в текущих ценах		**21 003 418**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**2 520 410**						
		Сметная стоимость строительства		**23 523 829**						

Зав. сектором ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **А. Ешпаев**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **М. Бурлибаев**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Г. Соболев**