Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 69 от 31 Июля 2012 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.**

Расчетный счет поставщика: **ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Договор №53 от 17.05.12 Жартас

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № *(государство, регион, область, город, район)*

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620200243465 (БИН 040840003535), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК", Адрес:
РНН (БИН), наименование и адрес

Получатель: **ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК"**

РНН(БИН) и адрес получателя: **РНН 600700010438 (БИН) Адрес:**

Расчетный счет получателя: **ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области.	тенге	1	28038498.21	28038498.21	12 %	3364619.79	31403118.00	-----	-----
Всего по счету:					**28038498.21**		**3364619.79**	**31403118.00**		**-----**

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Зам. главного бухгалтера Умаргазиева Самал Султановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Беймбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KCJBKZKX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 49 658 500,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 31 403 118 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 31 403 118 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№53	17.05.2012г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области**	**-**	**49 658 500**	**14 897 550**	**9 420 936**	**5 476 614**	**0**	**31 403 118**	**-**	**21 982 182**	**31 403 118**
	ИТОГО:	**-**	**49 658 500**	**14 897 550**	**9 420 936**	**5 476 614**	**0**	**31 403 118**	**-**	**21 982 182**	**31 403 118**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **М. Мараим**

Генеральный директор РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **О. Жампозов**

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Локальная смета С3-1-1)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	29,75	7,91	7,91	235	235	74	--	--
		м3		--	2,57	--	76	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/	29,75	24,90	24,90	741	741	233	--	--
		м3		--	8,08	--	241	97	0,03	1
3	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	562,54	47,69	45,38	26826	25528	8426	0,02	9
		м3		2,24	13,20	1262	7424	97	0,05	25
4	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	13,58	47,69	45,38	647	616	203	0,02	--
		м3		2,24	13,20	30	179	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,34	537,30	--	22750	--	25708	3,55	150
		м3		537,30	--	22750	--	113	--	--
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4199	262,72	--	110	--	125	1,85	1
		м3		262,72	--	110	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	72,51	39,75	37,82	2882	2742	905	0,01	1
		м3		1,87	11,00	136	797	97	0,04	3
8	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1118,74	26,00	26,00	29087	29087	5817	--	--
		т		--	5,20	--	5817	100	0,11	122
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	648,63	3,79	3,24	2457	2104	1007	--	2
		м3		0,48	1,12	311	726	97	--	2
10	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки котлована и траншей	261,03	47,69	45,38	12448	11845	3910	0,02	4
		м3		2,24	13,20	586	3445	97	0,05	12
11	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	430,7	26,00	26,00	11198	11198	2240	--	--
		т		--	5,20	--	2240	100	0,11	47
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5мещении 2 группы грунтов до 5 м	208,83	6,48	6,48	1353	1353	426	--	--
		м3		--	2,10	--	439	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	208,83	3,20	3,20	668	668	210	--	--
		м3		--	1,04	--	217	97	--	1
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,21	134,10	--	7001	--	7911	0,97	51
		м3		134,10	--	7001	--	113	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	208,83	21,55	4,52	4499	943	3450	0,11	23
		м3		17,03	--	3556	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ (АС 23-25)								
16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	15,47	2254,27	100,89	34870	1561	2957	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1914	592	118	0,18	3
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3867	40097,59	339,59	15506	131	72	0,58	--
		т		--	140,94	--	55	133	0,58	--
18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
19	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
		шт		135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
20	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	5	626,36	424,53	3132	2123	2459	1,21	6
		шт		201,83	149,49	1009	747	140	0,61	3
21	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	21	952,52	669,02	20003	14049	14421	1,68	35
				283,50	207,02	5954	4347	140	0,86	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	1,2	23256,00	--	27907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	4,71	19323,00	--	91011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	42,84	16700,00	--	715428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,75	381,00	--	18574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,65	444,00	--	7393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	64	1117,27	598,40	71505	38298	36708	1,18	76
		шт		195,53	214,16	12514	13706	140	0,91	58
28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	132	358,49	172,69	47321	22795	25223	0,48	63
		шт		76,28	60,21	10069	7948	140	0,24	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	74	512,56	243,37	37929	18010	19887	0,67	49
				106,88	85,08	7909	6296	140	0,34	25
		шт								
30	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	19	769,13	389,08	14614	7393	7736	0,94	18
				153,90	136,92	2924	2601	140	0,55	11
		шт								
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	33,65	11000,00	--	370117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	9,27	10600,00	--	98241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	53,77	10200,00	--	548485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /см. прим. п.3 лист24/	96,69	381,00	--	36838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В10 /монолитные заделки/	8	9498,80	311,32	75990	2491	4692	2,82	23
				441,00	117,61	3528	941	105	0,57	5
		м3								
36	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8	276,00	--	2208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сетка С8,С9,С10	0,1992	8679,65	422,15	1729	84	1978	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1645	31	118	0,77	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1992	65000,00	--	12948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0947	3792,87	304,24	359	29	343	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	315	11	105	0,56	--
40	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	2,4	2840,00	--	6816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	106,26	66,43	1700	1063	1068	0,15	2
		шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
42	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,628	24500,00	--	15386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-по раствора сост. 1:2 стен, фундаментов на отм. -2,78	28	324,68	4,19	9090	117	1970	0,38	11
		м2		58,05	1,58	1625	44	118	0,01	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,14	245,44	3,82	19669	306	3668	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2993	115	118	0,01	1
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0,350 /ЛИСТ 27/								
45	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	23	1483,62	373,54	34123	8591	19346	2,66	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		465,75	135,07	10712	3107	140	0,61	14
46	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	199,8	2570,00	--	513486	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	370,8	45,00	--	16686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С143017-70- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	199,8	306,00	--	61139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС2,3,5	0,0204	175710,10	1826,10	3592	37	252	42,70	1
		т		8100,00	690,75	166	14	140	3,37	--
50	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0049	93408,57	2434,57	454	12	224	170,00	1
		т		31950,00	920,25	155	4	140	4,49	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1								
51	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,4	13301,58	273,87	5321	110	733	10,40	4
		м3		1642,50	103,46	657	41	105	0,51	--
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	50600,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0211	53000,00	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3494	13864,97	4022,39	4844	1405	3195	56,50	20
		т		9090,00	1071,86	3176	374	90	3,81	1
55	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,007	59200,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,3424	69700,00	--	23865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,48	21,80	0,05	228	1	55	0,03	--
		м2		5,81	0,02	61	--	90	--	--
58	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,96	26,66	0,02	559	--	78	0,02	--
		м2		4,16	--	87	--	90	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2								
59	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,8	11381,27	210,67	9105	169	832	5,75	5
		м3		911,25	79,58	729	64	105	0,39	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	50600,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0406	52400,00	--	2125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4								
62	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,1	11381,27	210,67	12519	232	1144	5,75	6
		м3		911,25	79,58	1002	88	105	0,39	--
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	50600,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0432	52400,00	--	2264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3124044	208342			672
			Тенге			106441	63895			392
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3112384				
	Материалы -		Тенге			51263				
	Всего заработная плата -		Тенге				166786,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162734				
	Местные материалы -		Тенге			2588184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			209231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31385,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3520912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				198171,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4844				
	Материалы -		Тенге			263				
	Всего заработная плата -		Тенге				3550,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				479,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4029,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6816				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			409				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3536658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				202200,00			
РАЗДЕЛ 2.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКВАЖИНЫ (Локальная смета С2-7-1)										
65	**Е0104-8-3 Т.Ч. П.3.1 К=1,4**	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	**30**	**1744,75**	**1447,81**	**52343**	**43434**	**16357**	**1,64**	**49**
		м		**283,50**	**240,77**	**8505**	**7223**	**104**	**1,06**	**32**
66	**С11061-46 прим**	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш349 мм**	**0,4155**	**78900,00**	**--**	**32783**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67	**Е0104-8-5 Т.Ч. П.3.1 К=1,2**	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	**90**	**3366,02**	**2791,44**	**302942**	**251230**	**90575**	**3,11**	**280**
				546,48	**421,20**	**49183**	**37908**	**104**	**1,69**	**152**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
68	С11061-44	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип 269,9С-ГНУ-2	1,75	74000,00	--	129204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СОбщие положения п.2,9	Вода для промывки	1113	5,00	--	5565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0104-47-4 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	33	1310,72	1028,38	43254	33936	14198	1,62	53
		м		280,80	132,89	9266	4385	104	0,49	16
71	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	33	7430,00	--	245190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16 п-3.92 к=1,0	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	123	281,87	233,27	34670	28692	10917	0,29	36
		м		48,60	36,74	5978	4519	104	0,15	18
73	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	123	4830,00	--	594090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0104-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	6	113483,44	87158,44	680901	522951	259473	147,00	882
		шт		26325,00	15257,19	157950	91543	104	53,94	324
75	С11011-1014 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1,8	12300,00	--	22140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	СОбщие положения п.2,9	Вода для промывки	0,9	5,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,03	17937,36	627,68	538	19	386	86,50	3
		т		14197,50	101,25	426	3	90	0,49	--
78	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03	154200,00	--	4626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	27	999,00	--	26973	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	30	90284,54	79012,04	2708536	2370361	775521	57,30	1719
		сутки		11272,50	13583,94	338175	407518	104	48,14	1444
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4883759	3250624			3022
			Тенге			569483	553099			1986
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4284505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2983				
	Всего заработная плата -		Тенге				1122154,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			461859				
		Накладные расходы -	Тенге			1167040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175056,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5778637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5589
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297210,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5164				
	Материалы -		Тенге			93				
	Всего заработная плата -		Тенге				429,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4626				
		Накладные расходы -	Тенге			386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				487,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			594090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			594090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35645				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			629735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6414256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5592
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297697,00			
		РАЗДЕЛ 3.КПП №1 (Локальная смета С3-2-1)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
81	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	**6,8**	**7,91**	**7,91**	**54**	**54**	**17**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**17**	**97**	**0,01**	**--**
82	**Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/**	**6,8**	**24,90**	**24,90**	**169**	**169**	**53**	**--**	**--**
				--	**8,08**	**--**	**55**	**97**	**0,03**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
83	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	58,97	47,69	45,38	2812	2676	883	0,02	1
		м3		2,24	13,20	132	778	97	0,05	3
84	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,82	262,72	--	479	--	541	1,85	3
		м3		262,72	--	479	--	113	--	--
85	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	114,56	26,00	26,00	2978	2978	596	--	--
		т		--	5,20	--	596	100	0,11	13
86	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	67,6	3,79	3,24	256	219	105	--	--
		м3		0,48	1,12	32	76	97	--	--
87	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки котлована и траншей	42,6	47,69	45,38	2031	1933	638	0,02	1
		м3		2,24	13,20	96	562	97	0,05	2
88	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	70,29	26,00	--	1827	--	365	0,11	8
		т		5,20	--	365	--	100	--	--
89	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5мещении 2 группы грунтов до 5 м	34,08	6,48	6,48	221	221	70	--	--
		м3		--	2,10	--	72	97	0,01	--
90	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	34,08	3,20	3,20	109	109	34	--	--
				--	1,04	--	35	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,52	134,10	--	1142	--	1291	0,97	8
				134,10	--	1142	--	113	--	--
		м3								
92	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,08	21,55	4,52	734	154	563	0,11	4
				17,03	--	580	--	97	--	--
		м3								
93	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,58	1440,00	--	6597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ (АС 18)								
94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,97	2254,27	100,89	6704	300	568	0,85	3
				123,75	38,25	368	114	118	0,18	1
		м3								
95	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0743	40097,59	339,59	2981	25	14	0,58	--
				--	140,94	--	10	133	0,58	--
		т								
96	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
		шт								
97	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
				135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
		шт								
98	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
				201,83	149,49	404	299	140	0,61	1
		шт								
99	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,44	23256,00	--	10233	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,79	10200,00	--	69258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /см. прим. п.5 лист18/	15,25	381,00	--	5812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В10 /монолитные заделки/	1,46	9498,80	311,32	13868	455	856	2,82	4
		м3		441,00	117,61	644	172	105	0,57	1
110	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,46	276,00	--	403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15 Фм-1, Фм-2	0,5	1817,75	95,97	909	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
112	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0299	147801,76	587,63	4422	18	629	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	592	7	105	1,08	--
113	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0212	3792,87	304,24	80	6	77	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	71	2	105	0,56	--
114	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1	1710,00	--	1710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-по раствора сост. 1:2 стен, фундаментов на отм. -0,02	14,85	324,68	4,19	4823	62	1045	0,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-20 02 К=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	5,62	19323,00	--	108595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,06	381,00	--	2309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	358,49	172,69	6811	3281	3631	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1449	1144	140	0,24	5
103	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	18	512,56	243,37	9226	4381	4837	0,67	12
		шт		106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
104	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10	1117,27	598,40	11173	5984	5736	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
105	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,81	11000,00	--	74899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,66	10600,00	--	17543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,58	862	23	118	0,01	--
116	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	87,97	245,44	3,82	21592	336	4027	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3286	127	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			398706	27383			107
			Тенге			16335	8861			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398706				
	Материалы -		Тенге			26025				
	Всего заработная плата -		Тенге				25196,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120538				
	Местные материалы -		Тенге			206963				
	Транспортные расходы -		Тенге			1827				
		Накладные расходы -	Тенге			31690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4753,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				29949,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			456220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				29949,00			

РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С7-1)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА

117	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3457	32,25	30,77	111504	106373	32745	0,01	34
		м3		1,42	8,34	4909	28849	97	0,03	99
118	С010333-А10 -1	**Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	6049,75	76,60	--	463411	--	92682	0,32	1946
				15,32	--	92682	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
119	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3457	3,79	3,24	13097	11215	5365	--	11
				0,48	1,12	1659	3872	97	--	13
		м3								
120	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3520	8,55	4,43	30081	15579	16603	0,03	98
				4,12	0,74	14502	2614	97	--	9
		м2								
121	Е0101-24-1	Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	292	7,91	7,91	2310	2310	727	--	--
				--	2,57	--	750	97	0,01	3
		м3								
122	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=4	Перемещение в когаты бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на расстояние до 50м добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	292	24,90	24,90	7271	7271	2290	--	--
				--	8,08	--	2361	97	0,03	9
		м3								
123	Е0101-24-1	Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	412	7,91	7,91	3259	3259	1026	--	--
				--	2,57	--	1058	97	0,01	4
		м3								
124	Е0101-17-7	Погрузка плодородного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	412	26,22	25,02	10802	10309	3172	0,01	3
				1,15	6,79	474	2796	97	0,02	10
		м3								
125	Е010333-А10 -1	Перевозка плодородного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	494,4	76,60	76,60	37871	37871	7574	--	--
				--	15,32	--	7574	100	0,32	159
		т								
126	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	412	3,08	2,66	1270	1096	528	--	1
				0,39	0,93	161	383	97	--	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			680876	195282			2094
			Тенге			114387	50257			306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680876				
	Всего заработная плата -		Тенге				164644,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			478				
	Транспортные расходы -		Тенге			463411				
		Накладные расходы -	Тенге			162712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24407,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			894204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2482
		Сметная заработная плата -	Тенге				189051,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			894204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2482
		Сметная заработная плата -	Тенге				189051,00			
		РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ КПП№1 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С7-2)								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
127	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**327**	**32,25**	**30,77**	**10547**	**10062**	**3097**	**0,01**	**3**
		м3		**1,42**	**8,34**	**464**	**2729**	**97**	**0,03**	**9**
128	**С010333-А10 -1**	**Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**572,25**	**76,60**	**--**	**43834**	**--**	**8767**	**0,32**	**184**
		т		**15,32**	**--**	**8767**	**--**	**100**	**--**	**--**
129	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**327**	**3,79**	**3,24**	**1239**	**1061**	**508**	**--**	**1**
		м3		**0,48**	**1,12**	**157**	**366**	**97**	**--**	**1**
130	**Е0101-145-1 2**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**1200**	**8,55**	**4,43**	**10255**	**5311**	**5660**	**0,03**	**33**
		м2		**4,12**	**0,74**	**4944**	**891**	**97**	**--**	**3**
131	**Е0101-24-1**	**Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**30**	**7,91**	**7,91**	**237**	**237**	**75**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**77**	**97**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=4	Перемещение в когаты бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на расстояние до 50м добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	30	24,90	24,90	747	747	235	--	--
		м3		--	8,08	--	243	97	0,03	1
133	Е0101-24-1	Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	210	7,91	7,91	1661	1661	523	--	--
		м3		--	2,57	--	539	97	0,01	2
134	Е0101-17-7	Погрузка плодородного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	210	26,22	25,02	5506	5254	1617	0,01	2
		м3		1,15	6,79	242	1425	97	0,02	5
135	Е010333-А10 -1	Перевозка плодородного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	252	76,60	76,60	19303	19303	3861	--	--
		т		--	15,32	--	3861	100	0,32	81
136	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	210	3,08	2,66	647	559	269	--	1
		м3		0,39	0,93	82	195	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93978	44195			224
			Тенге			14656	10326			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93978				
	Всего заработная плата -		Тенге				24982,00			
	Местные материалы -		Тенге			59				
	Транспортные расходы -		Тенге			43834				
		Накладные расходы -	Тенге			24611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				28674,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			125704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				28674,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9181363**	**3725826**			**6120**
			Тенге			**821303**	**686438**			**2832**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8570449**				
	Материалы -		Тенге			**80271**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1503762,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**745131**				
	Местные материалы -		Тенге			**2795685**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**509073**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1595284**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**798**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**239293,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**609944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10775677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9726**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1743054,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10008**				
	Материалы -		Тенге			**356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3979,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4626**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3581**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**537,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**815**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4516,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**600906**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**600906**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36054**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**636960**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11427042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1747571,00**			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтжные работы	11 427 042
Временные здания и сооружения 5.0,8%	457 082
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	68 562
Итого с временными зданиями сооружениями	11 884 124
Дополнительные затраты на строительство	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%					256 697			
		Затраты за выслугу лет 1%					118 841			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					47 536			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					423 075			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					12 307 198			
		Итого в базовых ценах 2001 года					12 307 198			
		Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775					27 488 723			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					549 774			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					28 038 498			
		Итого в текущих ценах					**28 038 498**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**3 364 620**			
		Сметная стоимость строительства					**31 403 118**			

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **У. Дәлі**

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **М. Бурлибаев**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Б. Мамбетжанов**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Г. Соболев**

Технадзор _____